Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ТОО "Куат-құрылыс" Договор №36 от 19.05.2021г

Инженер: ТОО "Pride group" Договор №22 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "Бахыт АБК" Договор №41 от 26.05.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района ТО (электроснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4723510	63314	№36	19.05.2021г	Бюджет	12	ТОО "Куат-құрылыс"	63314

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	64 635 062,15	64 635 062,15	17 036 699,24	64 635 062,15	13 931 452,15	5 149 651,00				2 044 404	13 403 063,90
в том числе: сумма погашение аванса	*22 712 150,25*	*22 712 150,25*	*5 069 677,90*	*22 712 150,25*	*5 678 039,25*					*608 361*	-
Затраты технического надзора	2 094 175,74	2 094 175,74	*551 989,06*							*66 239*	*618 227,74*
Затраты авторского надзора	723 912,36	723 912,36	*190 811,03*							*22 897*	*213 708,36*
Всего по стройке	**67 453 150,25**	**67 453 150,25**	**17 779 499**	**64 635 062**	**13 931 452**	**5 149 651**	-	-	-	**2 133 540**	**14 235 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ Тлеуберлиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Куат-құрылыс"
_____ Нурмахан Р. Н.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Pride group"
_____ Мурат М.

Инженер_____ Мэметкерімов Н.

Форма 2в.пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "Pride group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қуат-құрылыс"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района ТО (электроснабжение)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 19.05.2021

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 19.10.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ЛЭП-10КВ									
1	4	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM FIECTriC**	шт.	2	1165971		2331942		2331942		2331942
			Отпускная цена			1165971		2331942				
			Сметная стоимость оборудования					*2331942*				
2	5	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2	1014569		2029138		2029138		2029138
			Отпускная цена			1014569		2029138				
			Сметная стоимость оборудования					*2029138*				
3	7	ОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	**Конденсаторная установка УКМ-0,4-50-10**	шт	2	394285,71		788571		788571		788571
			Отпускная цена			394286		788571				
			Сметная стоимость оборудования					*788571*				
4	9	С123-060128-0407	**Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	2124020		21240		21240	1699	22939
5	25	С124-040207-5003	**Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	2936		8808		8808	705	9513
6	37	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	**Накладка ОГ 52**	шт.	1	1251,32		1251		1251	100	1351
7	103	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14068,87 / 6524,18	6876 / 3367,2	14069 / 6524	6876 / 3367	669	7913 / 1759	23741
8	104	С121-040405-0101	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	34462		68924		68924	5514	74438
			Итого по разделу: 1. ЛЭП-10КВ									**5281633**

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. СЕТИ ВЛИ-0,4КВ									
9	127	С124-040207-5412	**Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98**		165	45678		7536870		7536870		8139820
				шт.							602950	
10	129	С123-070201-0501	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		165	8887		1466355		1466355		1583663
				шт.							117308	
11	199	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		32	14068,87	6876	450204	220032	21398	253219	759697
				опора		6524,18	3367,2	208774	107750		56274	
12	200	С121-040405-0111	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**		32	39041		1249312		1249312		1349257
				шт.							99945	
13	216	С123-061201-0334	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х16+1х25-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005**		0,99196	496479		492487		492487		531886
				км							39399	
			Итого по разделу: 2. СЕТИ ВЛИ-0,4КВ									12364323
			ИТОГО по смете:	тенге								17 645 957
			в том числе оборудование	тенге								5 149 651
			ИТОГО без оборудование	тенге								12 496 306
			временные здания и сооружение	тенге								299 911
			ИТОГО:	тенге								12 796 217
			зимнее удорожание - 0,7%	тенге								89 573
			ИТОГО:	тенге								12 885 790
			непредвиданные работы - 2%	тенге								257 716
			ИТОГО в ценах 2019 г.	тенге								13 143 506
			ИТОГО с оборудованием	тенге								18 292 157
			Перевод в цены 2020 г. К=1,0348515	тенге								18 929 666
			с коэффициентом договор. цены К=0,9	тенге								17 036 699
			НДС - 12%	тенге								2 044 404
			ИТОГО по форме №2	тенге								19 081 103,15

Авторский надзор:
Ответственное лицо ТОО "Бахыт АБК"
Анваров Ю.З.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Pride group"
Наметкерімов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат-курылыс"
Нұрмахан Р.Н.