Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям

и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности

осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

БИН 130840011038

Подрядчик: ТОО "Киікбай СтройСервис"

БИН 990640004276 г. Алматы Туркисбский район ул.Спасская 68 А

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№190062 Допол.согл№1 Допол.согл.№2	28.08.2019г 18.11.2019г 02.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	113 795 299	56 960 088							6 835 211	63 795 299

Заказчик :Руководитель хозяйства ГУ"Отдел жилищно-хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

_____ Алмабеков А.

Подрядчик:Генеральный директор ТОО "Киікбай СтройСервис"

_____ Жусамбаев К.

Авторский надзор: ТОО "Гидротехник жоба"

_____ Имашов Е.

Эксперт по техническому надзору ТОО"Музтау"

_____ Жолдыбаев М.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям

и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №6

за июль месяц 2020 год.

Наружные сети водоснабжения. Лок.смета №2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Водопроводные колодцы внутриплощадочной сети НС-2				
1	36	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	236	249,53	58890
2	37	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	202	23,06	4658

3	38 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	202	240,77	48637
4	39 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	34,7	41,32	1434
5	40 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	45	8,16	367
6	41 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,44	2193,48	9739
7	42 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,41	36391,69	560796
8	43 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,18	626,4	112
9	52 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,575	15492,6	8908
10	53 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	2,27	15998,04	36316
11	54 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4,98	21977,92	109449
12	55 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	17	3748,18	63719
13	57 2304-0102-0205	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	19	42365,16	804938

14	58	2305-1207-2001	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	182450,88	182451
15	59	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	4370,85	139868
16	60	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	10775	10775
17	61	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	3367100	33671
18	62	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2375	2025591,24	481078
19	64	2913-0000-0000 (пл)	Патрубок-фланец 200мм	шт	1	22184,28	22184
20	65	2106-0208-0501	Стоимость стремянок	т	0,1715	563013,72	96556
21	66	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,03384	176530,32	5973
22	67	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01359	216351	2940
23	68	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	12,15	376,92	4579
24	69	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,253	776106,56	196355

25	71	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,558	191,83	684
26	72	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	3,558	254,47	905
			Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором				
27	73	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	39	187,64	7318
28	74	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	23,06	738
29	75	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	10,19	326
30	76	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32	240,75	7704
31	77	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6	41,33	248
32	78	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10	234,5	2345

33	79	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,19	34823,74	76264
34	80	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,02	626,4	13
35	81	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	47217,6	47218
36	86	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	15492,6	154
37	87	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36	15998,04	5760
38	90	5800-0002-0001 (пл) (об)	Хлор-сатуратор ХС-10-100	шт	2	370536	741072
39	94	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0021	951428,57	1998
40	97	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02953	2025601,08	59816
41	99	2106-0208-0501	Стоимость стремянок	т	0,01612	563013,72	9076
42	100	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	1,35	376,92	509
43	101	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,00376	176530,32	664

44	102	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00151	216351	326
45	103	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,02808	776103,99	21793
46	105	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,44	193,18	85
47	106	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,44	115,91	51
			Раздел 7 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети				
48	166	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	32,65	21977,99	717581

Всего	**4 587 041**
Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8	61 536
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	80 885
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 768**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**4 809 230**
НДС (12 %)	577 108
Итого	**5 386 338**
Конкурсная скидка 10%	538634
Всего	**4 847 704**

Заказчик :Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

_____Алмабеков А.

Эксперт авторского надзора ТОО"Гидротехник жоба"

_____Имашев Е.

Подрядчик : ТОО "Киікбай Строй Сервис"

_____Касымбеков Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____Жолдыбаев М.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."
Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №7

за июль месяц 2020 год.
Магистральный водовод и распределительные трубопроводы. Лок.смета №2-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Магистральный водовод и расспределительные трубопроводы				
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	460	33,38	15353

2	2 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	460	19,3	8877
3	3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3544	249,53	884335
4	4 1103-0101-0102	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)	м3	53	2513,87	133236
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	567	3401,95	1928907
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	68	7254,65	493317
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	68	1478,78	100558
8	8 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3133	249,53	781776
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3133	240,78	754352
10	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16392	23,06	378005
11	11 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	16392	95,5	1565368

12	15	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	10,39249	806395,18	8380454
13	16	2301-0805-0103	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 160, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	10496,41	3078	32307951
14	57	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23	2143,71	49306
15	58	2900-0000-0000 (пл)	Переход ВЧШГ 225х160	шт	1	21144,24	21144
16	59	2900-0000-0000 (пл)	Патрубок "фланец-раструб" 225мм	шт	2	22184,28	44369
17	60	2900-0000-0000 (пл)	Патрубок "фланец-раструб" 160мм	шт	4	13968,72	55875
18	61	2900-0000-0000 (пл)	Отвод ВЧШГ 225мм	шт	7	25458,84	178212
19	62	2900-0000-0000 (пл)	отвод ВЧШГ 160мм	шт	8	16127,64	129021
20	64	2900-0000-0000 (пл)	Отвод ВЧШГ 110мм	шт	1	9132,48	9132
			Раздел 4 Водопроводные колодцы				
21	82	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	812,5	249,53	202743

22	83 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	113	23,06	2606
23	84 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	113	10,2	1152
24	85 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	113	240,77	27207
25	86 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	700	41,33	28928
26	87 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	152	8,16	1239
27	88 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,2	2193,48	33341
28	89 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,37	34331,17	1694930
29	90 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,55	15492,6	24014
30	91 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	7,23	15998,04	115666
31	94 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	25844,4	801176

32	96	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70	21210,12	1484708
33	98	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	25206,12	781390
34	100	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	3162,24	101192
35	101	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	1693,44	57577
36	145	2106-0208-0501	Стоимость стремянок	т	0,615	563013,72	346253
37	146	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,116	176530,32	20478
38	147	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,047	270244,08	12702
39	148	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	43	376,92	16208
40	149	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,87	776105,32	675211
41	150	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	31	20495,16	635350
42	151	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	7,08	192,17	1361
43	152	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	7,08	115,16	815

Всего	55 285 795
Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8	884 573
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 162 727
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 146 662**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**58 479 757**
НДС (12 %)	7 017 571
Итого	**65 497 328**
Конкурстная скидка 10%	6549733
Всего	**58 947 595**

Заказчик :Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

_____Алмабеков А.

Подрядчик : ТОО "Киікбай Строй Сервис"

_____Касымбеков Е.

Эксперт авторского надзора ТОО"Гидротехник жоба"

_____Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____Жолдыбаев М