"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Приложение 3
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018г.
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №24
за ноябрь месяц 2020 год.
Насосная станция 2-го подъема. Лок.смета №2-3-6

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	30273	2	30273	2	463	18183	52332
				29808	–	29808	–	–	3876	
2 2308-0303-0303	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Магистр-4	шт.	1	10363		10363		10363		11192
3 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	5	3268,4	2,6	16342	13	539	9632	28052
				3158	–	15790	–	–	2078	
4 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	5	911		4555		4555		4919
5 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	2	2452	–	4904	–	400	2747	8263
				2252	–	4504	–	–	612	
6 2308-0304-0637	Сирена LD-12(прим.)	шт.	2	1169		2338		2338		2525
7 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	2552	2	5104	4	200	2989	8740

				2450	–	4900	–	–	647	
8 2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	2	2654		5308		5308		5733
9 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	2	1265	141	2530	282	160	1551	4407
				1044	33	2088	66	–	326	
10 2307-0101-0224	Световой указатель(прим.)	шт.	2	1290		2580		2580		2786
11 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6786	2	6786	2	184	4026	11677
				6600	–	6600	–	–	865	
12 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20808		20808		20808		22473
13 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	2753	–	2753	–	303	1764	4878
				2450	–	2450	–	–	361	
14 2308-0306-0212	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч	шт.	1	7674		7674		7674		8288
15 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	57	726,47	340,82	41409	19427	13603	10581	56149
				147	110,82	8379	6317	–	4159	

16	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,0357	18676	667	667	720
17	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,01224	68334	836	836	903
18	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	250770	2558	2558	2763
							–	205

Итого	236 800
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 519
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 383
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 539
Накладные расходы, тенге	51 473
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 539
Всего	236 800
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	3 789
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	4 980
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	4 911
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г К=1,050	263 004
НДС (12 %)	31 560
Итого	294 564

Конкурсная скидка 10%

29456

265 108

Всего

Заказчик "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

_____Алмабеков А.

Подрядчик ТОО "Кикбай Строй Сервис"

_____Касымбеков Е.

Эксперт авторского надзора ТОО "Гидротехник жоба"

_____Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____Канатов С.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Приложение 3
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Кикбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №25

за ноябрь месяц 2020 год.

Резерву для воды 150м3 (2шт). Лок.смета №2-7-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Резервуары										
56	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	300	134,19	2,34	40258	702	17740	20154	65245

				72,72	1,1	21816	331	–	4833	
57 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	300	360,49	0,78	108146	234	62174	41722	161857
				152,46	0,37	45738	110	–	11989	

Итого	**227 102**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 554
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	936
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	441
- материалы, изделия и конструкции, тенге	79 914
Накладные расходы, тенге	61 876
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 822
Всего	**227 102**
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	3 634
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	4 776
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 710**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г К=1,050	**252 233**
НДС (12 %)	30 268
Итого	**282 501**
Конкурсная скидка 10%	28250
Всего	**254 251**

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальский"

_____ Алмабеков А.

Подрядчик: ТОО "Кыкбаи Строй Сервис"

_____ Касымбеков Е.

Эксперт авторского надзора ТОО"Гидротехник жоба"

_____ Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____ Канатов С.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Приложение 3
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018г.
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Кикбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №26

за ноябрь месяц 2020 год.

Упрощенные фильтры поглотиттели (2 шт). Лок.смета №2-7-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1120-0701-0311	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1250 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	27837,5	196	55675	392	49896	5386	65946

				2693,5	54,5	5387	109	–	4885	
2 1107-0201-0202										
	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,64	7818,75	4106,25	5004	2628	216	3683	9382
				3375	1501,56	2160	961	–	695	
3 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	4	15804		63216		63216		68273
4 1106-1401-0401										
	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком НР = 91 %	м3 загрузки	0,63	6596,83	880,95	4156	555	2755	932	5495
				1342,86	282,54	846	178	–	407	
5 1106-1401-0402										
	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием НР = 91 %	м3 загрузки	0,19	5942,11	915,79	1129	174	680	299	1542
				1447,37	284,21	275	54	–	114	
6 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0688	53880,81	2529,07	3707	174	244	2290	6477
				47805,23	436,05	3289	30	–	480	
7 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0688	496929		34189		34189		36924
8 1109-0601-0101										
	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,065	90415,38	4384,62	5877	285	117	3856	10512
				84230,77	1753,85	5475	114	–	779	

9 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,065	496929		32300		32300		34884
10 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0062	90483,87	4516,13	561	28	11	368	1003
				84193,55	1774,19	522	11	–	74	
11 2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,0062	686260		4255		4255		4595
12 2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р, (п) для воды и пара, PN 16 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	619		1238		1238		1337
13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	2047	91,5	4094	183	601	3268	7951
				1655	12,5	3310	25	–	589	
14 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	2186	19,7	21860	197	17535	4120	28058
				412,8	7,6	4128	76	–	2078	
15 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0926	187203,02	1231,1	17335	114	15136	1941	20818

				22516,2	518,36	2085	48	–	1542	
16 1122-0101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0022	389545,45	8181,82	857	18	47	793	1782
				360000	4090,91	792	9	–	132	
17 2301-1201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,8	1182		5674		5674		6128
18 1122-0101-0105	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	636666,67	121666,67	382	73	35	293	729
				456666,67	36666,67	274	22	–	54	
19 2301-1201-0105	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1	2529		2529		2529		2731
20 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,2	2185,45	19,55	4808	43	3857	907	6172
				412,73	7,73	908	17	–	457	
21 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00248	89919,35	4435,48	223	11	3	147	400

				84274,19	1612,9	209	4	–	30	
22 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,00248	496929		1232		1232		1331
23 1133-0303-0401	Металлоконтструкции стальные . Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР = 80 %	т	0,15174	12429,16	8679,32	1886	1317	171	539	2619
				2622,91	1818,9	398	276	–	194	
24 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,44	3358,33	32,39	24986	241	14940	7934	35554
				1317,88	15,05	9805	112	–	2634	
25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	16483,33	1066,67	989	64	856	75	1149
				1150	216,67	69	13	–	85	
26 1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 %	м2	52,08	226,44	1,86	11793	97	10646	738	13533
				20,16	0,36	1050	19	–	1002	

Итого	**375 325**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 078
- материалы, изделия и конструкции, тенге	262 379

Накладные расходы, тенге	37 569
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 801
Всего	**375 325**
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	6 005
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	7 894
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 784**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г К=1,050	**416 858**
НДС (12 %)	50 023
Итого	**466 881**
Конкурсная скидка 10%	46688
Всего	**420 193**

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

_____Алмабеков А.

Подрядчик ТОО "Кикбай Строй Сервис"

_____Касымбеков Е

Эксперт авторского надзора ТОО "Гидротехник жоба"

_____Имашев Е

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____Канатов С

Приложение 3
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №28
за ноябрь месяц 2020 год.
Выгреб 4,5м3. Лок.смета №3-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,51	18616,56	1078,15	28111	1628	24734	1896	32408
					1158,28	221,85	1749	335	–	2401	
18	1110-0102-0401	Установка крышки деревянной НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0038	97631,58	1052,63	371	4	282	78	485

19 1106-0301-0407				22368,42	526,32	85	2	–	36	
	Установка ручки НР = 91 %	т	0,00012	391666,67	–	47	–	20	25	78
20 1110-0107-0608				225000	–	27	–	–	6	
	Обивка кровельной оцинкованной сталью крышки НР = 90 %	м2	0,255	3156,86	11,76	805	3	574	207	1093
21 2113-0816-2907				894,12	7,84	228	2	–	81	
	Пенопласт ФРП-1	м3	0,01125	37950		427		427		461
22 1110-0116-0101										
	Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	0,255	86,27	–	22	–	6	14	39
23 1122-0101-0101				62,75	–	16	–	–	3	
	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,002	330000	6500	660	13	28	619	1381
24 2301-1201-0101				309500	3000	619	6	–	102	
	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	693		1386		1386		1497
25 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	0,1	2470	40	247	4	202	41	311
				410	10	41	1	–	23	

26 1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым стен колодца с добавлением азотнокислого кальция НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,33	1126,09	60,2	18389	983	5454	10292	30975
				731,9	55,91	11952	913	–	2294	

Итого	**68 728**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 635
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 259
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 113
Накладные расходы, тенге	13 172
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 091
Всего	68 728
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1 100
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 445
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 425
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г К=1,050	76 333
НДС (12 %)	9 160
Итого	85 493
Конкурсная скидка 10%	8549
Всего	**76 944**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

_____ Алмабеков А.

Подрядчик: ТОО "Кикбай Строй Сервис"

_____ Касымбеков Е.

Эксперт авторского надзора ТОО"Гидротехник жоба"

_____ Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____ Канатов С.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Приложение 3
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018г.
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Кикбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №27

за ноябрь месяц 2020 год.

Дополнительные затраты на транспортировку материалов. Лок.смета №2-8-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Подгруппа 01.Бетон

1	4106-0101-1022	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	198	1635	323730	–	349628
							–	25898
Раздел 2 Подгруппа 02.Нерудные материалы								
2	4102-0103-1022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	510,58	550	280819	–	303285
							–	22466
Раздел 3 Подгруппа 03.Металлоконструкции, шифер								
3	4102-0103-1090	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	112,6723	1902	214303	–	231447
							–	17144
Раздел 4 Подгруппа 04.Битум								
4	4105-0102-1022	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	0,607	980	595	–	643
							–	48
Раздел 5 Подгруппа 05.Лако-красочные материалы,счетчики .								
5	4101-0104-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	0,2354	1979	466	–	503

						–	37	
Раздел 10 Подгруппа 10.Трубы полиэтиленовые.								
14 4101-0105-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	13,9014	1202	16709	–		18046
15 4101-0105-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	365,916	26	9514	–		10275
						–	761	
Раздел 11 Подгруппа 11.Сан.тех. приборы,элетрооборудование,осветительные приборы.								
16 4101-0305-3120	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 120 км	т	2,098	4964	10414	–		11247
						–	833	

Итого	925 074
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	856 550
Сметная прибыль (8 %), тенге	68 524
Всего	925 074
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	14 801

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	19 455
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	19 187
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г К=1,050	1 027 443
НДС (12 %)	123 293
Итого	**1 150 736**
Конкурсная скидка 10%	115074
Всего	**1 035 662**

Заказчик: ГКП "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог жилищной инспекции Капшагая"

_____Алмабеков А.

Подрядчик: ТОО "Кийкбай Строй Сервис"

_____Касымбеков Е.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Гидротехник жоба"

_____Имашев Ю.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____Канатов С.

Приложение 3
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018г.
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №29
за ноябрь месяц 2020 год.
Внутриплощадочные сети НС1. Лок.смета №4-1-3

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, т
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Кабельные линии 0,4кВ и сигнализация

1 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,003	330666,67	7000	992	21	43	929	2075
				309333,33	3333,33	928	10	–	154	
2 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3	693		2079		2079		2245
3 1308-0206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	6	412,67	74,83	2476	449	603	1128	3892
				237,33	23,83	1424	143	–	288	
4 2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1428		8568		8568		9253
5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	9	310,22	142,78	2792	1285	404	1068	4169
				122,56	42,33	1103	381	–	309	
6 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	65	192,43	182,57	12508	11867	–	2509	16218

				9,86	43,75	641	2844	–	1201	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	21,7	724,84	–	15729	–	–	11324	29217
				724,79	–	15728	–	–	2164	
8 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,3	16,56	16,56	717	717	–	207	998
				–	6,65	–	288	–	74	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	43,3	143,97	66,42	6234	2876	–	3420	10426
				77,55	32,15	3358	1392	–	772	
10 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	316	489,62	416,12	154719	131493	–	50499	221635
				73,5	148,45	23226	46911	–	16417	
11 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	316	427,07	353,57	134955	111729	–	45422	194807
				73,5	126,14	23226	39860	–	14430	
12 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,376	25553		9608		9608		10377
13 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	316	325,03	150,79	102710	47651	12478	40815	155007
				134,75	44,64	42581	14107	–	11482	

14 2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	612327		62457		62457		67454
15 1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	4	20408,25	15430	81633	61720	313	29766	120311
				4900	5435,25	19600	21741	–	8912	
16 2306-1703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	32570		130280		130280		140702
								–	10422	
Раздел 2 Наружное освещение										
17 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	7	24369,29	8705	170585	60935	13386	95311	287168
				13752	3267,86	96264	22875	–	21272	
18 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8	14345		40166		40166		43379
19 2106-0209-0201	Стоимость опор	т	0,68075	496929		338284		338284		365347

20 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	63	310,06	142,71	19534	8991	2825	7479	29174
				122,51	42,38	7718	2670	–	2161	
21 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	255	489,62	416,12	124853	106110	–	40751	178852
				73,5	148,45	18743	37856	–	13248	
22 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	255	427,07	353,57	108904	90161	–	36654	157203
				73,5	126,14	18743	32166	–	11645	
23 2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2601	375350		97629		97629		105439
24 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06426	157082		10094		10094		10902
25 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	7	1753,57	156	12275	1092	121	9262	23260
				1580,29	73,57	11062	515	–	1723	
26 2307-0106-0311	Светильники уличные светодиодные	шт.	7	68687		480809		480809		519274
27 1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	7	1552,71	83,43	10869	584	8055	1756	13635
				318,57	29,86	2230	209	–	1010	
28 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	281,57	–	1971	–	223	1066	3280

				249,71	–	1748	–	–	243	
29 2307-0202-0504	Коробки монтажные	шт.	7	225		1575		1575		1701
								–	126	

Итого	**2 727 400**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	288 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	637 681
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	223 968
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 220 000
Накладные расходы, тенге	379 366
Сметная прибыль (8 %), тенге	202 029
Всего	**2 727 400**
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	43 638
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	57 360
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 568**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г К=1,050	**3 029 214**
НДС (12 %)	363 506
Итого	**3 392 720**
Конкурсная скидка 10%	339272
Всего	**3 053 448**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

_____ Алмабеков А.

Эксперт авторского надзора ТОО"Гидротехник жоба"

_____ Имашев Е.

Подрядчик: ТОО "Кийкбай Строй Сервис"

_____ Касымбеков Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____ Канатов С.

Приложение 3
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Кикбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №30
за ноябрь месяц 2020 год.
Подземная камера НС1. Лок.смета №4-1-4

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Кабельные линии 0,4кВ и сигнализация

1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	5800	978	23200	3912	9104	8189	33900
				2546	297,5	10184	1190	–	2511	
2 2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9	шт.	2	8510		17020		17020		18382
3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2201,5	25	4403	50	1939	1738	6632
				1207	–	2414	–	–	491	
4 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	3796,83	113	22781	678	7619	10557	36005
				2414	29,83	14484	179	–	2667	
5 2307-0204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1801		7204		7204		7780
6 2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1519		6076		6076		6562
7 2307-0204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	5097		10194		10194		11010
8 2912-0000-0000(пл)	Шкаф Пуск-3м	шт.	2	929018		1858036		1858036		2006679
9 1118-1101-0102	Манометры. Установка НР = 98 %	комплект	4	4640,5	–	18562	–	17442	1098	21233

				280	–	1120	–	–	1573	
10 2304-0501-0102	Демпферное устройство (прим.)	шт.	2	455		910		910		983
11 2302-0101-1402	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	145		290		290		313
12 2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	1679		34		34		37
13 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1461	170	2922	340	36	1919	5228
				1273	59,5	2546	119	–	387	
14 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753		21506		21506		23226
15 2307-0101-2203	Светильники переносные длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	2503		5006		5006		5406
16 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,4	583		233		233		252
17 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	12	399,08	15,17	4789	182	1473	2285	7640

				261,17	3,25	3134	39	–	566	
18 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 10 мм	м	8	24		192		192		207
19 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	4	44		176		176		190
20 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	12	151,67	6,67	1820	80	316	1046	3095
				118,67	2,42	1424	29	–	229	
21 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	603	284,72	118,52	171685	71467	26350	68147	259019
				122,5	34,46	73868	20781	–	19187	
22 2306-0128-0507	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	4218403		21092		21092		22779
23 2306-0128-0339	Кабели силовые ВВГ 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2456125		12281		12281		13263
24 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	157082		785		785		848
25 2900-0000-1111(пл)	Кабель ВПВ(ВПП) 16мм	м	400	650		260000		260000		280800
26 2900-0000-1112(пл)	Кабель ВПВ(ВПП) 1,5мм	м	200	185		37000		37000		39960
								–	2960	

Итого	2 811 429
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	109 174
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 337
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 322 314
Накладные расходы, тенге	94 979
Сметная прибыль (8 %), тенге	208 253
Всего	2 811 429
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	44 983
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	59 128
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	58 311
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г К=1,050	3 122 544
НДС (12 %)	374 705
Итого	3 497 249
Конкурсная скидка 10%	349725
Всего	3 147 524

Заказчик: Руководитель "Управления жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

_____Алмабеков А.

Подрядчик: ТОО "Кикбай Строй Сервис"

_____Касымбеков Е.

Эксперт авторского надзора ТОО "Гидротехник жоба"

_____Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____Канатов С.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №31

за ноябрь месяц 2020 год.

Благоустройство территории НС1. Лок.смета №7-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3 Планировка территории				
1		19-1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24	251,5	6036
2		20-4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	28,8	189	5443

3	21 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24	27,67	664
	Раздел 4 Покрытия					
4	22 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	72,96	41,32	3015

Всего	15 158
Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8	243
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	319
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	314
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г K=1,050	16 836
НДС (12 %)	2 020
Итого	18 856
Конкурсная скидка 10%	1886
Всего	16 970

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района"

_____Алмабеков А.

Подрядчик: ТОО "Кикбай Строй Сервис"

_____Касымбеков Е.

Эксперт авторского надзора ТОО "Гидротехник жоба"

_____Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____Канатов С.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от
19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Кикбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт) № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №32
за ноябрь месяц 2020 год.
Благоустройство территории НС2. Лок.смета №7-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 1

7	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-стройство дорожного корыта. НР = 72 %	м3 грунта	126,48	29,69	29,69	3755	3755	–	1085	5227
					–	11,91	–	1507	–	387	
8	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	263,5	68,96	68,96	18171	18171	–	5129	25164
					–	27,03	–	7123	–	1864	
2.2 Тип 2											
10	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-стройство дорожного корыта. НР = 72 %	м3 грунта	48,96	29,68	29,68	1453	1453	–	420	2023
					–	11,91	–	583	–	150	
11	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76,5	68,95	68,95	5275	5275	–	1489	7305
					–	27,03	–	2068	–	541	
12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	36,72	3581,1	1013,15	131498	37203	89494	13929	157061
					130,75	220,48	4801	8096	–	11634	

Раздел 3 Демонтажные,разные работы.

3.0 Подраздел без наименования

14	1146-0401-0201	Конструкции бетонные оград Демонтаж., НР = 84 %	м3	1,5	21530,67	11609,33	32296	17414	–	19462	55899
					9921,33	5524,67	14882	8287	–	4141	
15	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,1	571		1199		–		1295
16	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2,1	134		281		–		303
									–	22	

Итого	254 277
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 683
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	89 494
- перевозка грузов, тенге	1 480
Накладные расходы, тенге	41 514
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 835
Всего	**254 277**
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	4 068
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5 348
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 274**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г К=1,050	282 415
НДС (12 %)	33 890
Итого	316 305
Конкурсная скидка 10%	31631
Всего	284 675

Заказчик Руководитель государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"

_____ Алмабеков А

Подрядчик ТОО "Кикбай Строй Сервис"

_____ Касымбеков Е

Эксперт авторского надзора ТОО "Гидротехник жоба"

_____ Имашев Е

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____ Канатов С