Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям

и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности

осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каншатая"

БИН 130840011038

Подрядчик: ТОО "Киікбай СтройСервис"

БИН 990640004276 г. Алматы Туркесибский район ул.Спасская 68 А

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Каншатай Алматинской области. Корректировка."

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№190062 Допол.согл.№1 Допол.согл.№2	28.08.2019г 18.11.2019г 02.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	229 700 410,16	31 344 188							3 761 303	35 105 490,16

Заказчик :Руководитель хозяйства
ГУ"Отдел жилищно-
хозяйства и жилищной инспекции
Каншатая

Подрядчик:Генеральный директор
ТОО "Киікбай СтройСервис"
Кусамзев К

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник жоба"
Имашов Е.

Эксперт по техническому надзору
ТОО"Музтау"
Каналов С

Приложение 3
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018г.
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №20

за ноябрь месяц 2020 год.

Наруные сети водоснабжения. Лок.смета №2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Подводящий трубопровод и внутриплощадочные сети НС-2											

15	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,346	61228,32	–	21185	–	2903	18099	42427
					52838,15	–	18282	–	–	3143	
19	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,006	54833,33	–	329	–	12	314	694
					52833,33	–	317	–	–	51	
22	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,008	61375	–	491	–	68	419	983
					52875	–	423	–	–	73	
Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором											
88	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	19094,55	1078,18	10502	593	9272	691	12088
					1158,18	221,82	637	122	–	895	
Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть											
##	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	4,943	61230,43	–	302662	–	41479	258571	606132
					52838,96	–	261183	–	–	44899	
##	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,103	61223,3	–	6306	–	864	5388	12630
					52834,95	–	5442	–	–	936	
Раздел 7 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети											

## 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	158	2047,31	91,46	323475	14451	47499	258192	628200
				1655,22	12,25	261525	1936	–	46533	
## 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	2073,33	117,44	18660	1057	2706	14816	36154
				1655,22	24,56	14897	221	–	2678	
## 2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	988		4940		4940		5335
## 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	36,84	156,03	2,5	5748	92	4500	807	7079
				31,38	0,38	1156	14	–	524	
## 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	36,84	224,59	1,6	8274	59	7634	408	9377
				15,77	0,27	581	10	–	695	

Итого	**1 361 099**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	564 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 252
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 303
- материалы, изделия и конструкции, тенге	121 877
Накладные расходы, тенге	557 705

Сметная прибыль (8 %), тенге	100 822
Всего	**1 361 099**
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	21 778
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	28 626
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 230**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г К=1,050	**1 511 720**
НДС (12 %)	181 406
Итого	**1 693 126**
Конкурсная скидка 10%	169313
Всего	**1 523 813**

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

_____Алмабеков А.

Подрядчик : ТОО "Киікбай Строй Сервис"

_____Касымбеков Е.

Эксперт авторского надзора ТОО "Гидротехник жоба"

_____Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____Канатов С.

Приложение 3
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №21

за ноябрь месяц 2020 год.

Магистральный водовод и распределительные трубопроводы. Лок.смета №2-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Магистральный водовод и расспределительные трубопроводы

1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. НР = 72 %	м3 грунта	3185	23,97	23,97	76359	76359	–	22072	106305
				–	9,63	–	30656	–	7874	
2 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. НР = 72 %	м3 грунта	3185	13,86	13,86	44149	44149	–	12762	61464
				–	5,57	–	17725	–	4553	
3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12745	192,44	182,57	2452673	2326918	–	492011	3180259
				9,87	43,75	125755	557594	–	235575	
4 1103-0101-0102	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности). НР = 84 %	м3	195	1641,94	490,55	320178	95658	102455	133713	490202
				625,97	190,34	122065	37117	–	36311	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	132	1831,37	–	241741	–	–	174054	449059
				1831,37	–	241741	–	–	33264	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство. НР = 99 %	м3 основания	255	5724,6	153,58	1459773	39163	1175856	253130	1849935
				959,82	42,87	244754	10933	–	137032	

7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	46	796,07	–	36619	–	–	26366	68024
					796,07	–	36619	–	–	5039	
8	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2155	192,44	182,57	414712	393449	–	83192	537736
					9,87	43,75	21263	94281	–	39832	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2155	143,96	66,41	310226	143119	–	170211	518872
					77,54	32,16	167107	69297	–	38435	
10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11280	16,56	16,56	186844	186844	–	54009	260121
					–	6,65	–	75012	–	19268	
11	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11280	68,96	68,96	777858	777858	–	219544	1077194
					–	27,03	–	304922	–	79792	
17	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,721	82689,03	–	638442	–	148878	484668	1212959
					63406,81	–	489564	–	–	89849	
24	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,74	325069,25	95866,84	1215759	358542	11214	941393	2329724

				226204,01	28047,86	846003	104899	–	172572	
27	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,665	285697,74	75645,11	189989	50304	890	151813	369146
					208714,29	21881,2	138795	14551	–	27344	
28	2301-0501-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	482,73	501		241848		241848		261196
30	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1061500	481200	10615	4812	750	6541	18528
					505300	155400	5053	1554	–	1372	
33	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией. НР = 99 %	км трубопровода	0,01	97000	–	970	–	336	628	1726
					63400	–	634	–	–	128	
34	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР = 99 %	км трубопровода	0,016	758937,5	220687,5	12143	3531	871	8849	22671
					483812,5	74812,5	7741	1197	–	1679	
37	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией. НР = 99 %	км трубопровода	0,016	82687,5	–	1323	–	308	1005	2514
					63437,5	–	1015	–	–	186	
38	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР = 99 %	км трубопровода	0,004	483750	101500	1935	406	77	1589	3806
					363000	38250	1452	153	–	282	

41	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	61000	–	244	–	33	209	489
					52750	–	211	–	–	36	
56	1126-0301-0701	Поверхность изоляции Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	57	624,89	26,81	35619	1528	15024	14740	54388
					334,51	5,75	19067	328	–	4029	
57	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	19	1293,16	827	24570	15713	–	13142	40729
					466,16	232,53	8857	4418	–	3017	
		Раздел 2 Переходы водовода под ж/д дорогой									
73	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,331	122858,01	1839,88	40666	609	3485	25336	71282
					110489,43	444,11	36572	147	–	5280	
		Раздел 3 Пересечение водопровода с кабелем ВОЛС (11шт)									
75	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	418	1526,14	–	637927	–	–	459307	1185013
					1526,14	–	637927	–	–	87779	
76	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	132	796,07	–	105081	–	–	75658	195198

77 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	286	796,07 192,44	– 182,57	105081 55038	– 52216	– –	14459 11041	71365
78 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	286	9,87 143,96	43,75 66,41	2822 41172	12513 18994	– –	5286 22590	68863
79 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР = 99 %	км трубопровода	0,121	77,55 483826,45	32,16 101694,21	22178 58543	9197 12305	– 2330	5101 48032	115101
				362876,03	38090,91	43908	4609	–	8526	
Раздел 4 Водопроводные колодцы										
82 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	445,7	192,44 9,87	182,58 43,75	85772 4398	81374 19499	– –	17206 8238	111216
83 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,6	16,56 –	16,56 6,66	1020 –	1020 410	– –	295 105	1420

84 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. НР = 72 %	м3 грунта	61,6	7,32	7,32	451	451	–	130	627
				–	2,94	–	181	–	46	
85 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	61,6	143,96	66,41	8868	4091	–	4866	14833
				77,55	32,16	4777	1981	–	1099	
86 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. НР = 72 %	м3 грунта	383,6	29,68	29,68	11387	11387	–	3292	15853
				–	11,92	–	4572	–	1174	
87 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2. НР = 72 %	м2 спланированной площади	83,2	6,3	6,3	524	524	–	104	678
				–	1,73	–	144	–	50	
88 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,38	2031		17020		17020		18382
89 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,076	19020,2	8498,45	514991	230104	29161	345702	929548
				9444,75	3452,06	255726	93468	–	68855	
90 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,85	14345		12193		12193		13168

91 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,966	14813		58748		58748		63448
92 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	44	19093,86	1077,75	840130	47421	741744	55271	967033
				1158,3	222,09	50965	9772	–	71632	
93 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,6	580		928		928		1002
94 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	23930		382880		382880		413510
95 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43720		43720		43720		47218
96 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	38	19639		746282		746282		805985
97 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30692		61384		61384		66295
98 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	23339		373424		373424		403298
99 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	41114		41114		41114		44403

100 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	2928			49776		49776		53758
101 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	1568			28224		28224		30482
111 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	13	55714,31	52	724286	676	699896	23793	807925	
				1824,15	24,54	23714	319	–	59846		
112 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	6019,5	155	12039	310	7741	3956	17275	
				1994	24,5	3988	49	–	1280		
118 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	20	529,15	26	10583	520	330	9778	21990	
				486,65	12,25	9733	245	–	1629		
119 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	20	2694			53880		53880		58190
120 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	20	2047,25	91,45	40945	1829	6012	32682	79517	
				1655,2	12,25	33104	245	–	5890		
121 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	2073,2	117,4	10366	587	1503	8231	20085	
				1655,2	24,6	8276	123	–	1488		

122	2304-0501-0301	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	667		13340		13340	14407
123	2304-0501-0304	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1658		8290		8290	8953
124	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	20	1919,35	147,6	38387	2952	17630	18324 61248
					890,25	44,65	17805	893	–	4537
125	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,25919	1285771,06	465415,33	333259	120631	93892	152862 525011
					458104,09	137621,05	118736	35670	–	38890
126	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,063	325063,49	95857,14	20479	6039	189	15858 39244
					226206,35	28047,62	14251	1767	–	2907
127	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	285666,67	75666,67	857	227	4	685 1665
					208666,67	22000	626	66	–	123
135	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	2420	201,83	14520	1211	739	12518 29201
					2095	12,33	12570	74	–	2163
136	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	25	1533,28	121,36	38332	3034	2335	32936 76969
					1318,52	12,24	32963	306	–	5701

137 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	22	1007,86	67,32	22173	1481	1354	19145	44623
				879	–	19338	–	–	3305	
138 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром65м. Приварка НР = 99 %	фланец	6	523,67	33,67	3142	202	127	2785	6401
				468,83	–	2813	–	–	474	
139 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	13	523,69	33,69	6808	438	276	6033	13868
				468,77	–	6094	–	–	1027	
149 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,4784	452278,43	12278,43	216370	5874	103143	127416	371289
				224400,08	1310,62	107353	627	–	27503	
151 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	3,89	156,04	2,57	607	10	475	85	747
				31,36	0,26	122	1	–	55	
152 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	3,89	89,72	1,54	349	6	250	64	446
				23,91	–	93	–	–	33	

Итого	**20 825 080**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 053 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 124 876
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 521 515
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 302 359
Накладные расходы, тенге	4 801 622

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 542 594
Всего	**20 825 080**
Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8	333 201
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	437 976
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**431 925**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г K=1,050	**23 129 591**
НДС (12 %)	2 775 551
Итого	25 905 142
Конкурсная скидка 10%	2590514
Всего	23 314 627,16

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая

_____Алмабеков А.

Подрядчик ТОО "Кикбай Строй Сервис"

_____Касымбеков Е.

Эксперт авторского надзора ТОО "Гидротехник жоба"

_____Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____Канатов С.

Приложение 3
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018г.
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №22

за ноябрь месяц 2020 год.

Насосная станция 2-го подъема. Лок.смета №2-3-4

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0305-1202	Электропечь.Монтаж. НР = 72 %	шт	5	2633	87	13165	435	–	9273	24233

2 2900-0000-0000(пл)	Печь ПЭТ4	шт	5	2546 5446	29,8	12730 27230	149	– 27230	1795	29408
3 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,88	4573,86	47,73	4025	42	2538	1432	5894
4 1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,077	1642,05 4520,46	18,18 38,04	1445 9389	16 79	– 6188	437 3091	13478
5 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	1503,13 11010	15,41 66	3122 11010	32 66	– 7722	998 3169	15313
6 1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	3222 1484	12 52	3222 1484	12 52	– 249	1134 1171	2867
7 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	1183 2470	12 40	1183 2470	12 40	– 2017	212 417	3118
				413	12	413	12	–	231	

8 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,042	15185		638		638		689
9 1126-0101-1601	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной НР = 76 %	м3 изоляции	0,042	132642,86	8500	5571	357	2624	2020	8198
				61666,67	1619,05	2590	68	–	607	
10 2105-0308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,2	524		105		105		113
								–	8	

Итого	**103 311**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 705
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	301
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 311
Накладные расходы, тенге	20 573
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 651
Всего	**103 311**
Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8	1 653
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2 173
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 143**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г К=1,050	114 744
НДС (12 %)	13 769
Итого	128 513
Конкурсная скидка 10%	12851
Всего	115 662

Заказчик "Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

_____Алмабеков А.

Подрядчик : ТОО "Киікбаи Строй Сервис"

_____Касымбеков Е.

Эксперт авторского надзора ТОО "Гидротехник жоба"

_____Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____Канатов С.

Приложение 3
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018г.
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №23

за ноябрь месяц 2020 год.

Насосная станция 2-го подъема. Лок.смета №2-3-5

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	3	5800	978	17400	2934	6828	6142	25425
				2546	297,67	7638	893	–	1883	
2 5108-0401-0747(об)	Пункт распределительный ПР 11-3090-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	91770		91770		–		91770
3 5108-0401-0745(об)	Пункт распределительный ПР 11-3084 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	98115		98115		–		98115
4 2307-0201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18127		18127		18127		19577
5 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3157	406	3157	406	301	1865	5424
				2450	140	2450	140	–	402	
6 2307-0503-0109	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 60/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1	3026		3026		3026		3268
7 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1214	84	1214	84	22	819	2196
				1108	30	1108	30	–	163	

8 2307-0501-1015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	21430		21430		21430		23144
9 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	4	5800	978	23200	3912	9104	8189	33900
				2546	297,5	10184	1190	–	2511	
10 5108-0401-0114(об)	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	63443		126886		–		126886
11 5108-0401-0113(об)	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	60770		60770		–		60770
12 2307-0201-0315(об)	Щит ЩУЭП	шт.	1	19621		19621		–		19621

13	1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	11	4824,55	1656,73	53070	18224	3339	29030	88668
					2864,27	654,55	31507	7200	–	6568	
14	2928-0000-0000(пл)	Сигнализатор РОС301	шт	11	35714		392854		392854		424282
15	2404-0207-3972	Коробка У614(прим.)	шт.	2	263		526		526		568
16	2918-2580-0000(пл)	Электроконвектор 1кВт	шт	5	7991		39955		39955		43151
									–	3196	
	Раздел 2 Электроосвещение										
32	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт	1	3060	88	3060	88	426	1855	5308
					2546	30	2546	30	–	393	
33	2307-0201-0702	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18860		18860		18860		20369
34	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2201,17	24,83	13207	149	5816	5214	19895
					1207	–	7242	–	–	1474	

35	2307-0204-0412	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4150		8300		8300		8964
36	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465		1860		1860		2009
37	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования. НР = 72 %	шт	1	1462	171	1462	171	18	960	2616
					1273	60	1273	60	–	194	
38	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753		10753		10753		11613
39	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях. НР = 72 %	шт	12	2290,92	825,58	27491	9907	2461	15336	46253
					1260,25	514,75	15123	6177	–	3426	
40	2307-0102-1504	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	12	3722		44664		44664		48237
41	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк. НР = 72 %	шт	2	2068,5	609	4137	1218	1875	1382	5961
					522	437,5	1044	875	–	442	

42 2307-0101-0226	Светильники ПСХ(прим.)	шт.	2	1533		3066		3066		3311
43 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	7	4366,86	24,86	30568	174	21945	6083	39583
				1207	–	8449	–	–	2932	
44 2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	430		3010		3010		3251
45 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт	1	470	4	470	4	8	330	864
				458	1	458	1	–	64	
46 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	6	457,83	3,33	2747	20	130	1875	4992
				432,83	1,17	2597	7	–	370	
47 2307-0217-0803	Розетка двухместная серии БРИКС, цвет белый, модели РС22-2-ББ без заземляющего контакта для открытой установки, типа ИЭК	шт.	1	324		324		324		350
48 2307-0217-0401	Розетка скрытая модели 413, тип 2Р+Е, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	507		3042		3042		3285
49 2404-0207-3973	Коробки для установки выкдючателей и розеток	шт.	15	41		615		615		664

50 2404-0207-3973	Разветвительная коробка УК-2	шт.	9	41		369		369		399
51 2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74	шт.	24	318		7632		7632		8243
52 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	2	738		1476		1476		1594
57 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1311	–	2622	–	–	1967	4956
				1311	–	2622	–	–	367	
58 2307-0213-0301	Терморегулятор ТР 111, с датчиком	шт.	2	10618		21236		21236		22935
								–	1699	
Раздел 3 Устройство внешнего и внутреннего контуров заземления.										
59 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	414,4	17,55	8288	351	4139	2794	11969
				189,9	4,15	3798	83	–	887	
60 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	4	2952,75	164,25	11811	657	7830	2514	15471
				831	41,75	3324	167	–	1146	
61 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	33	567,09	24,21	18714	799	12431	4104	24643

				166,18	6,55	5484	216	–	1825	
62	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7	192,43	182,57	1347	1278	–	270	1746
					9,86	43,71	69	306	–	129	
63	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	32	32	224	224	–	60	307
					–	11,86	–	83	–	23	
64	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7	144	66,43	1008	465	–	553	1686
					77,57	32,14	543	225	–	125	
	Раздел 4 Система уровнивания потенциалов										
65	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	20	2142,9	114,2	42858	2284	23956	12308	59579
					830,9	23,8	16618	476	–	4413	

Итого	1 447 818
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 077
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	701 754

- оборудование, тенге	397 162
Накладные расходы, тенге	103 650
Сметная прибыль (8 %), тенге	77 826
Всего	**1 447 818**
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	16 810
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	22 097
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 791**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г К=1,050	**1 583 942**
НДС (12 %)	190 073
Итого	**1 774 015**
Конкурсная скидка 10%	177401
Всего	**1 596 613**

Заказчик: Руководитель "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

_____ Алмабеков А.

Подрядчик : ТОО "Кикбай Строй Сервис"

_____ Касымбеков Е.

Эксперт авторского надзора ТОО "Гидротехник жоба"

_____ Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____ Канатов С.