Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 72-х квартирного жилого дома по адресу ул. 5-я Сенная -пр. А.Дусухамбетова в микрорайоне "Береке" г.Петропавловске СКО (благоустройство и инженерное обеспечение)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		189	05.09.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 72-х квартирного жилого дома по адресу ул.5-я Сенная - пр.А.Дусухамбетова в микрорайоне "Береке" г.Петропавловске СКО (благоустройство и инженерное обеспечение)	61 881 668	9 742 973	21 890 032	3 860 059					1 169 156	10 912 129

М.П. Заказчик Начальник отдела Сабралин С.А. 2015 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2015 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство 72-квартирного жилого дома по ул.5-яСенная - пр. Дусухамбетова в микрорайоне "Береке"в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК – ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК – ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1, БЛАГОУСТРОЙСТВО												
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ												
		НА УЧАСТКЕ ПРОЕЗДЫ ТИП 1												
34	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	926	398,22	15,35	368753	14215	13547	0,03	31				
				5,94	5,06	5500	4686	133	0,02	16				
		м2												
35	Е0127-54-6К-Ц=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1852	46,88	-	86829	-	25	-	-				
				0,01	-	19	-	133	-	-				
		м2												
36	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,6945	40097,59	339,59	27848	236	130	0,58	-				
				-	140,94	-	98	133	0,58	-				
		т												
37	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	926	533,6	15,35	494117	14215	13547	0,03	31				
				5,94	5,06	5500	4686	133	0,02	16				
		м2												
38	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	112	740,52	6,63	82938	743	16451	0,7	78				
				108,68	1,76	12172	197	133	0,01	1				

		м								
39	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	7	3560	-	24920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,455	30700	-	13969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Отмостка КТП и площадка мусорных контейнеров из асфальтобетона								
41	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	33,3	305,88	34,29	10186	1142	656	0,04	1
				6,01	8,79	200	293	133	0,03	1
		м2								
42	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	33,3	533,6	15,35	17769	511	487	0,03	1
				5,94	5,06	198	168	133	0,02	1
		м2								
43	Е0127-54-1 К=2	-Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /покрытие площадки мусорных контейнеров 30 мм/	20,2	-63,79	-	-1288	-	-	-	-
				-0,01	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ТРОТУАРЫ И ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК ИЗ БРУСЧАТКИ								
49	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	139,7	740,52	6,63	103451	926	20519	0,7	98
				108,68	1,76	15183	245	133	0,01	1
		м								
50	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	2,2352	30700	-	68621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОКРЫТИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ СПЕЦСМЕСЬЮ 322 м2								
51	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	32,2	9,24	9,24	298	298	94	-	-
				-	3	-	97	97	0,01	-
		м3								
52	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	38,64	1052,26	68,13	40659	2633	1755	0,14	6
				21,38	12,76	826	493	133	0,04	2

			м3						
53	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	322	343,24	34,29	110523	11042	6340	0,04	13
				6,01	8,79	1935	2832	133	0,03	10
			м2							
54	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	322	449,29	34,29	144672	11042	6340	0,04	13
				6,01	8,79	1935	2832	133	0,03	10
			м2							
55	Е0127-26-5К-Ц=10	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	3220	-23,17	-1,51	-74601	-4869	-2369	-	-2
				-0,11	-0,44	-354	-1427	133	-	-5
			м2							
56	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ.6см	322	24,29	17,83	7821	5740	4915	0,04	13
				6,41	5,07	2064	1632	133	0,02	6
			м2							
57	Е0106-46-3	-Приготовление спецсмеси из песка 45%+глины 45%+известь 10%	19,32	979,44	207,69	18923	4013	9780	2,67	52
				378	104,11	7303	2011	105	0,56	11
			м3							
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ								
58	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	21,29	9,24	9,24	197	197	62	-	-
				-	3	-	64	97	0,01	-
			м3							
59	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	212,9	24,29	17,83	5171	3795	3250	0,04	9
				6,41	5,07	1365	1079	133	0,02	4
			м2							
60	Е0106-46-3п-рим	-Приготовление щебеночно-песчаной смеси из 45% щебня	21,29	2189,19	207,69	46608	4422	10777	2,67	57
				378	104,11	8048	2217	105	0,56	12
			м3							
		ВНЕ УЧАСТКА								
		ПРОЕЗДЫ ТИП 1								
63	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	469	512	15,35	240126	7200	6861	0,03	16
				5,94	5,06	2786	2373	133	0,02	8
			м2							
64	Е0127-54-6К-Ц=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных	938	61,15	-	57361	-	12	-	-
				0,01	-	9	-	133	-	-

	материалов 2,5-2,9 т/м3									
65	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2	0,3515	40097,59	339,59	14094	119	66	0,58	-
					-	140,94	-	50	133	0,58	-
66	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	469	533,6	15,35	250260	7200	6861	0,03	16
					5,94	5,06	2786	2373	133	0,02	8
67	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м2	93	740,52	6,63	68868	617	13660	0,7	65
					108,68	1,76	10107	163	133	0,01	1
68	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	м	14	3560	-	49840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	шт	0,01444	30700	-	443	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ВНЕ УЧАСТКА									
70	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см		17,03	407,45	12,52	6939	213	961	0,24	4
					38,03	4,39	648	75	133	0,02	-
71	Е0127-56-2К-Ц=3	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	51,09	-31,88	-	-1629	-	-56	-0,01	-
					-0,83	-	-42	-	133	-	-
72	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2	1,02	1052,26	68,13	1073	69	46	0,14	-
					21,38	12,76	22	13	133	0,04	-
73	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м3	17,03	181,83	21,26	3097	362	3438	0,95	16
					156,15	7,97	2659	136	123	0,04	1
74	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Плитка тротуарная	м2	17,03	869	-	14799	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2 004								
75	Е0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	45	740,52	6,63	33323	298	6610	0,7	31
			108,68	1,76	4891	79	133	0,01	-
	м								
76	С143003-9 -Камни бетонные бортовые 100.20.8- 320шт	1,0669	30700	-	32754	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2369731	86378			549

			Тенге		85759	27463			104
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2665367	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2665367	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		726
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	134937	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
	НА УЧАСТКЕ								
77	Е0147-3-3 -Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1346,34	12,15	-	16358	-	21102	0,07	100
			12,15	-	16358	-	129	-	-
	м2								
	ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ								
78	Е0147-5-10 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	7	669,02	55,44	4683	388	5733	4,28	30
			613,58	21,29	4295	149	129	0,09	1
	яма								
79	Е0147-5-15 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0х1,0х0,8 м	9	897,45	78	8077	702	9862	5,72	51
			819,45	29,95	7375	270	129	0,12	1
	яма								
80	Е0147-9-7 -Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,8 м	9	1032,19	286,81	9290	2581	8641	3,88	35
			674,55	69,71	6071	627	129	0,29	3
	шт								
81	Е0147-11-5 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	2	832,06	15,14	1664	30	609	1,63	3
			230,4	5,74	461	11	129	0,02	-

		яма								
82	E0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	2	151,76	-	304	-	387	0,82	2
				149,85	-	300	-	129	-	-
		шт								
83	E0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	7	796,15	218,24	5573	1528	5066	2,96	21
				507,83	53,19	3555	372	129	0,22	2
		шт								
84	C143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м/Яблони/	2	3760	-	7520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	C143012-36	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой более 2 м	7	1620	-	11340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	C143012-69	-Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 м	9	4050	-	36450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КУСТАРНИК РЯДОВОЙ ПОСАДКИ								
87	E0147-19-5	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	148	80,54	6,06	11920	897	14761	0,52	77
				74,48	2,84	11023	420	129	0,01	1
		м								
88	E0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	148	66,92	-	9903	-	12715	0,4	60
				66,6	-	9857	-	129	-	-
		м								
89	C143012-46	-Кустарники лиственных пород /дерен белый/	444	56	-	24864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		САЖЕНЦЫ ГРУППОВОЙ ПОСАДКИ								
90	E0147-15-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	202	120,84	12,39	24409	2502	29484	0,76	154
				108,45	4,7	21907	949	129	0,02	4
		яма								
91	E0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	202	27,63	-	5581	-	7153	0,17	34
				27,45	-	5545	-	129	-	-

		шт								
92	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, миндаль/, без кома	202	203	-	41006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ГАЗОН S=1133,14								
93	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1133,14	39,58	0,34	44854	390	57550	0,27	303
				39,24	0,13	44464	148	129	-	1
		м2								
94	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1133,14	19,01	-	21541	-	12001	0,05	59
				8,21	-	9303	-	129	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		285337	9018			928
				Тенге		140514	2946			12
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		498624	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		498624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1032
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	171219	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ								
		Спортивные площадки								
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕНИСА								
107	"МастерСпо рт"	-Стол теннисный СО-3.1.38.00	1	27473,74	-	27474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ								
108	"Мастер-Сп орт"	-Полоса препятствий СК-2.4.11.00	1	323398,94	-	323399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		350873	-			-
				Тенге		-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		350873	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		350873	-	-		-
		РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ №2								
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
		ВНЕ УЧАСТКА								
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ВНЕ УЧАСТКА								
1	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камнейсечением 200х80 мм при других видах покрытий	104	740,52	6,63	77014	690	15276	0,7	73
				108,68	1,76	11303	183	133	0,01	1
		м								

2	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	1,664	30700	-	51085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		128099	690			73

				Тенге		11303	183			1
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		151977	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		151977	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		81
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	13777	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
	ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ									
3	Е0147-5-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,5х0,5х0,4 м яма	7	448,03	32,23	3136	226	3866	2,89	20
				415,8	12,38	2911	87	129	0,05	-
4	Е0147-9-5	-Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 0,5х0,5х0,4 м шт	7	500,13	177,05	3501	1239	3300	1,85	13
				321,98	43,43	2254	304	129	0,18	1
5	С143012-73	-Ель, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,0 м шт	7	3240	-	22680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		29317	1465			33

				Тенге		5164	391			2
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		38672	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		38672	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		38
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	6630	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ									
	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА-1ШТ									
	КАРУСЕЛЬ НА 4 МЕСТА									
6	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7,5 д.500мм глубиной 1,3 м с установкой конструкции м3	0,24	13954,2	2330,85	3349	559	283	1,96	-
				348,75	677,84	84	163	115	2,92	1
7	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	0,24	300	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	4 кг/см2									
		м3								
8	С12021-245 -Стоимость карусели		0,248	172800	-	42854	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз		6,7	28,74	0,02	193	-	35	0,03	-
				5,81	-	39	-	90	-	-
		м2								
10	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ко=2		13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,02	-
				4,16	-	56	-	90	-	-
		м2								
11	Е0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты		0,02	2461,27	100,89	49	2	4	0,85	-
				123,75	38,25	2	1	118	0,18	-
		м3								
12	Е0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев		0,008	36437,72	316,57	292	3	35	22,5	-
				3487,5	119,25	28	1	120	0,58	-
		м3								
13	Е0115-163-3-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным		0,36	83,8	1,22	30	-	14	0,22	-
				35,55	0,45	13	-	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		47112	565			1

				Тенге		222	165			1
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		4959	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		45426	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		50384	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	449	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ, ТИП1 (74 м)									
14	Е0105-29-3 -Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м		0,615	13954,2	2330,85	8582	1433	726	1,96	1
				348,75	677,84	214	417	115	2,92	2
		м3								
15	С143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		0,615	216	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С130806-68 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 70х3 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		38,95	377	-	14684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

17	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,074	162700	-	12040	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Е0107-25-9 прим.	-Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	т	37	140,09	12,17	5183	450	6065	0,71	26
					112,5	4,59	4163	170	140	0,02	1
19	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	шт	0,37	134000	-	49580	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	16,28	28,74	0,02	468	-	85	0,03	-
					5,81	-	95	-	90	-	-
21	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	32,56	20,36	0,02	663	1	122	0,02	1
			м2		4,16	-	135	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			91333	1885			29

				Тенге			4607	587			3
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23349	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15565	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			104231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	6243	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ		Тенге			295860	4604			136

				Тенге			21296	1325			6
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218956	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15565	-	-		-
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ		Тенге			345264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	27099	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3301802	100000			1613

				Тенге			247568	31734			121
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			350873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3382948	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15565	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3860128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1914
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	333256	-		-
		в т.ч.по смете		Тенге			3514864				
		по протоколу		Тенге			345264				
		Итого по протоколу с понижающим коэффициентом к=0,99980305		Тенге			345196				

Итого по форме	Тенге	3860059
Итого в текущих ценах:	Тенге	9551934
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	191039
ИТОГО:	Тенге	9742973
НДС 12 %:	Тенге	1169156
ВСЕГО:	Тенге	10912129

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел строительства г.Петропавловска»
Начальник отдела: _____ Сабралин С.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Курылыс-Паритет»
Эксперт _____ Макишев К.К.

Подрядчик: ТОО «Севимсталькон»
Директор _____ Раздиев С.М.

25.12.15