Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			дополнительное соглашение к договору №03-3/76 от 05.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	107 738 858,14			96 195 409,05			11 543 449,09	107 738 858,14
в т.ч. За апрель 2019г.		29 863 325,89		26 663 683,83			3 199 642,06	29 863 325,89

Итого к оплате за апрель 2019г: 29 863 325,89 (двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи триста двадцать пять) тенге (восемьдесят девять) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Расчет по стоимости

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: Дополнительное соглашение к договору №03-3/76 от 05.03.2018

АКТ №7
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За апрель месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1.Отопление ниже отм.0,000					
1	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	127,0000		352,31	44743,40
		Итого оплата труда:				313,99	39876,15
		Итого эксплуатация машин:				25,28	3210,26
		Итого материалов:				22,33	2835,85
		Накладные расходы	%	--		212,63	27003,53
		Сметная прибыль	%	8		45,19	5739,75
		Сметная стоимость:				610,13	77486,68
2	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	112,0000		432,14	48399,68
		Накладные расходы	%	--		18,32	2052,15
		Сметная прибыль	%	8		36,04	4036,15
		Сметная стоимость:				486,50	54487,97

1	2	3	4	5	6	7	8
3	23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15,0000		650,58	9758,70
		Накладные расходы	%	--		27,58	413,77
		Сметная прибыль	%	8		54,25	813,80
		Сметная стоимость:				732,42	10986,27
4	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	48,0000		1294,70	62145,37
		Итого оплата труда:				313,99	15071,30
		Итого эксплуатация машин:				25,28	1213,33
		Итого материалов:				964,71	46306,30
		Накладные расходы	%	--		252,58	12124,00
		Сметная прибыль	%	8		123,78	5941,55
		Сметная стоимость:				1671,06	80210,92
5	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	64,0000		1708,62	109351,81
		Итого оплата труда:				372,31	23827,79
		Итого эксплуатация машин:				30,29	1938,51
		Итого материалов:				1316,88	84280,12
		Накладные расходы	%	--		306,86	19638,72
		Сметная прибыль	%	8		161,24	10319,24
		Сметная стоимость:				2176,72	139309,78
6	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	175,0000		32,69	5721,40
		Итого оплата труда:				28,21	4936,10
		Итого эксплуатация машин:				1,87	327,26
		Итого материалов:				2,62	458,04
		Накладные расходы	%	--		19,15	3350,40
		Сметная прибыль	%	8		4,15	725,74
		Сметная стоимость:				55,99	9797,55
7	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	64,0000		39,30	2515,06
		Итого оплата труда:				28,21	1805,20
		Итого эксплуатация машин:				1,87	119,68
		Итого материалов:				9,22	590,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19,43	1243,21
		Сметная прибыль	%	8		4,70	300,66
		Сметная стоимость:				**63,42**	**4058,93**
8	**11-180601-0103 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**23823,87**	**47647,75**
		Итого оплата труда:				**5116,93**	**10233,86**
		Итого эксплуатация машин:				**341,11**	**682,23**
		Итого материалов:				**18474,90**	**36949,80**
		Накладные расходы	%	--		4231,80	8463,60
		Сметная прибыль	%	8		2244,45	4488,91
		Сметная стоимость:				**30300,13**	**60600,26**
9	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**1499,27**	**11994,14**
		Итого оплата труда:				**174,98**	**1399,81**
		Итого материалов:				**1324,29**	**10594,33**
		Накладные расходы	%	--		173,74	1389,89
		Сметная прибыль	%	8		133,84	1070,72
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**14454,75**
10	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**2210,45**	**17683,57**
		Итого оплата труда:				**125,08**	**1000,67**
		Итого материалов:				**2085,36**	**16682,91**
		Накладные расходы	%	--		172,48	1379,81
		Сметная прибыль	%	8		190,63	1525,07
		Сметная стоимость:				**2573,56**	**20588,45**
11	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1156,58**	**4626,31**
		Итого оплата труда:				**809,71**	**3238,86**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**287,53**
		Итого материалов:				**283,55**	**1134,19**
		Накладные расходы	%	--		558,84	2235,37
		Сметная прибыль	%	8		137,23	548,93
		Сметная стоимость:				**1852,66**	**7410,62**
12	**23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1229,97**	**4919,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		52,15	208,60
		Сметная прибыль	%	8		102,57	410,28
		Сметная стоимость:				**1384,69**	**5538,76**
13	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1174,56**	**1174,56**
		Итого оплата труда:				**818,28**	**818,28**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**89,86**
		Итого материалов:				**283,55**	**283,55**
		Накладные расходы	%	--		565,00	565,00
		Сметная прибыль	%	8		139,16	139,16
		Сметная стоимость:				**1878,72**	**1878,72**
14	**23-040502-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2417,61**	**2417,61**
		Накладные расходы	%	--		102,51	102,51
		Сметная прибыль	%	8		201,61	201,61
		Сметная стоимость:				**2721,73**	**2721,73**
15	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1174,56**	**2349,11**
		Итого оплата труда:				**818,28**	**1636,56**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**179,72**
		Итого материалов:				**283,55**	**567,09**
		Накладные расходы	%	--		565,00	1129,99
		Сметная прибыль	%	8		139,16	278,33
		Сметная стоимость:				**1878,72**	**3757,44**
16	**23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5955,77**	**11911,54**
		Накладные расходы	%	--		252,52	505,05
		Сметная прибыль	%	8		496,66	993,33
		Сметная стоимость:				**6704,96**	**13409,92**
17	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**875,81**	**3503,24**
		Накладные расходы	%	--		37,13	148,54
		Сметная прибыль	%	8		73,04	292,14
		Сметная стоимость:				**985,98**	**3943,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1,0000		1096,19	1096,19
		Итого оплата труда:				809,71	809,71
		Итого эксплуатация машин:				71,88	71,88
		Итого материалов:				223,16	223,16
		Накладные расходы	%	--		556,28	556,28
		Сметная прибыль	%	8		132,20	132,20
		Сметная стоимость:				1784,67	1784,67
19	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2,0000		1114,17	2228,33
		Итого оплата труда:				818,28	1636,56
		Итого эксплуатация машин:				89,86	179,72
		Итого материалов:				223,16	446,31
		Накладные расходы	%	--		562,44	1124,87
		Сметная прибыль	%	8		134,13	268,26
		Сметная стоимость:				1810,73	3621,46
20	23-041009-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		64872,25	64872,25
		Накладные расходы	%	--		2750,58	2750,58
		Сметная прибыль	%	8		5409,83	5409,83
		Сметная стоимость:				73032,66	73032,66
21	23-041009-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2,0000		86267,68	172535,36
		Накладные расходы	%	--		3657,75	7315,50
		Сметная прибыль	%	8		7194,03	14388,07
		Сметная стоимость:				97119,46	194238,93
22	23-020101-2303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Резьбовые фитинги для балансировочного клапана, Ду25**	шт.	2,0000		75,53	151,06
		Накладные расходы	%	--		3,20	6,40
		Сметная прибыль	%	8		6,30	12,60
		Сметная стоимость:				85,03	170,06

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23-020101-2305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Резьбовые фитинги для балансировочного клапана, Ду40**	**шт.**	**4,0000**		**105,14**	**420,56**
		Накладные расходы	%	--		4,46	17,83
		Сметная прибыль	%	8		8,77	35,07
		Сметная стоимость:				**118,37**	**473,46**
24	11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	**узел**	**1,0000**		**12765,04**	**12765,04**
		Итого оплата труда:				**5650,02**	**5650,02**
		Итого эксплуатация машин:				**683,85**	**683,85**
		Итого материалов:				**6699,44**	**6699,44**
		Накладные расходы	%	--		4098,55	4098,55
		Сметная прибыль	%	8		1349,09	1349,09
		Сметная стоимость:				**18212,67**	**18212,67**
26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**38,0000**		**49,26**	**1872,03**
		Итого оплата труда:				**16,60**	**630,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**39,28**
		Итого материалов:				**31,80**	**1208,35**
		Накладные расходы	%	--		11,47	435,82
		Сметная прибыль	%	8		4,86	184,63
		Сметная стоимость:				**65,59**	**2492,48**
27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**38,0000**		**183,02**	**6954,72**
		Итого оплата труда:				**17,95**	**682,25**
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**101,91**
		Итого материалов:				**162,90**	**6190,08**
		Накладные расходы	%	--		17,90	680,34
		Сметная прибыль	%	8		16,07	610,80
		Сметная стоимость:				**217,00**	**8245,86**
28	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**4,5000**		**20083,23**	**90374,55**
		Итого оплата труда:				**10737,47**	**48318,63**
		Итого эксплуатация машин:				**742,18**	**3339,79**
		Итого материалов:				**8954,71**	**40296,19**
		Накладные расходы	%	--		7041,12	31685,02
		Сметная прибыль	%	8		2169,95	9764,77
		Сметная стоимость:				**29294,30**	**131824,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**7,4250**		**6707,52**	**49803,34**
		Накладные расходы	%	--		284,40	2111,66
		Сметная прибыль	%	8		559,35	4153,20
		Сметная стоимость:				**7551,27**	**56068,20**
30	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**92,0000**		**318,02**	**29258,03**
		Итого оплата труда:				**177,04**	**16287,39**
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**961,65**
		Итого материалов:				**134,56**	**12379,29**
		Накладные расходы	%	--		115,54	10629,36
		Сметная прибыль	%	8		34,68	3190,99
		Сметная стоимость:				**468,24**	**43078,38**
31	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,1058**		**314117,26**	**33233,61**
		Накладные расходы	%	--		13318,57	1409,10
		Сметная прибыль	%	8		26194,87	2771,42
		Сметная стоимость:				**353630,70**	**37414,13**
32	23-020101-0163 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**18,0000**		**417,76**	**7519,68**
		Накладные расходы	%	--		17,71	318,83
		Сметная прибыль	%	8		34,84	627,08
		Сметная стоимость:				**470,31**	**8465,60**
33	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**128,0000**		**511,02**	**65410,56**
		Накладные расходы	%	--		21,67	2773,41
		Сметная прибыль	%	8		42,61	5454,72
		Сметная стоимость:				**575,30**	**73638,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**929358,44**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				603316,39
		Материалы -	Тенге				60073,91
		Всего заработная плата -	Тенге				65919,18
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				474857,06
		Накладные расходы -	Тенге				63564,48
		Сметная прибыль -	Тенге				53350,47
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				720231,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118,89
		Сметная заработная плата -	Тенге				65919,18
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				326042,05
		Материалы -	Тенге				208051,26
		Всего заработная плата -	Тенге				111940,87
		Сдача и испытание -	Тенге				558,18
		Накладные расходы -	Тенге				84303,23
		Сметная прибыль -	Тенге				32827,62
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				443172,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				201,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				111940,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1163404,24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				319,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				177860,05
		РАЗДЕЛ 3.Отопление выше отм. 0,000					
38	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**816,0000**		**1232,97**	**1006099,86**
		Итого оплата труда:				**1009,13**	**823446,92**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**256924,21**
		Итого материалов:				**12,83**	**10467,17**
		Накладные расходы	%	--		687,63	561108,72
		Сметная прибыль	%	8		153,65	125376,69
		Сметная стоимость:				**2074,25**	**1692585,27**
39	**23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1112,1281**		**281,87**	**313475,55**
		Накладные расходы	%	--		11,95	13289,93
		Сметная прибыль	%	8		23,51	26141,24
		Сметная стоимость:				**317,33**	**352911,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1319575,41**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				313475,55
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				313475,55
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13289,93
		Накладные расходы -	Тенге				26141,24
		Сметная прибыль -	Тенге				352906,72
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006099,86
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10467,17
		Материалы -	Тенге				823446,92
		Всего заработная плата -	Тенге				2662,78
		Сдача и испытание -	Тенге				561108,72
		Накладные расходы -	Тенге				125376,69
		Сметная прибыль -	Тенге				1692585,27
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				3719,93
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				823446,92
		Сметная заработная плата -	Тенге				2045491,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				3719,93
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				823446,92
		Сметная заработная плата -					

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 11.Кровля

110	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**396,0000**		**419,17**	**165991,40**
		Итого оплата труда:				**142,39**	**56384,82**
		Итого эксплуатация машин:				**62,75**	**24849,33**
		Итого материалов:				**228,82**	**90612,74**
		Накладные расходы	%	--		101,48	40187,44
		Сметная прибыль	%	8		41,65	16494,31
		Сметная стоимость:				**562,31**	**222673,14**
111	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**396,0000**		**-125,77**	**-49803,32**
		Итого оплата труда:				**-7,01**	**-2776,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-9,23**	**-3656,58**
		Итого материалов:				**-111,81**	**-44275,29**
		Накладные расходы	%	--		-9,46	-3744,26
		Сметная прибыль	%	8		-10,82	-4283,81
		Сметная стоимость:				**-146,04**	**-57831,40**
112	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**396,0000**		**464,02**	**183753,44**
		Итого оплата труда:				**86,19**	**34131,18**
		Итого эксплуатация машин:				**14,13**	**5596,22**
		Итого материалов:				**366,02**	**144943,28**
		Накладные расходы	%	--		70,35	27857,33
		Сметная прибыль	%	8		42,75	16928,86
		Сметная стоимость:				**577,12**	**228539,64**
113	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**396,0000**		**466,64**	**184790,56**
		Итого оплата труда:				**225,28**	**89209,51**
		Итого эксплуатация машин:				**28,40**	**11248,34**
		Итого материалов:				**219,81**	**87043,93**
		Накладные расходы	%	--		152,23	60282,60
		Сметная прибыль	%	8		49,51	19605,85
		Сметная стоимость:				**668,38**	**264679,01**
114	**21-110103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**79,2000**		**25522,75**	**2021401,80**
		Накладные расходы	%	--		1082,16	85707,44
		Сметная прибыль	%	8		2128,39	168568,74
		Сметная стоимость:				**28733,31**	**2275678,00**
115	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**14,4420**		**59259,41**	**855824,43**
		Итого оплата труда:				**12063,43**	**174220,00**
		Итого эксплуатация машин:				**807,34**	**11659,64**
		Итого материалов:				**46709,68**	**674581,16**
		Накладные расходы	%	--		10032,40	144887,90
		Сметная прибыль	%	8		5543,34	80056,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**74835,16**	**1080769,32**
116	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**14,4420**		**5241,64**	**75699,78**
		Итого оплата труда:				**431,47**	**6231,32**
		Итого эксплуатация машин:				**33,25**	**480,21**
		Итого материалов:				**4791,18**	**69194,16**
		Накладные расходы	%	--		491,21	7094,00
		Сметная прибыль	%	8		458,63	6623,50
		Сметная стоимость:				**6191,47**	**89417,28**
117	**21-130205-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкер забиваемый размерами 12 мм х 80 мм**	**1000 шт.**	**0,4700**		**46416,99**	**21815,99**
		Накладные расходы	%	--		1968,08	925,00
		Сметная прибыль	%	8		3870,81	1819,28
		Сметная стоимость:				**52255,88**	**24560,26**
118	**21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,0497**		**207021,79**	**10291,05**
		Накладные расходы	%	--		8777,72	436,34
		Сметная прибыль	%	8		17263,96	858,19
		Сметная стоимость:				**233063,48**	**11585,59**
119	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1531**		**205629,70**	**31481,91**
		Накладные расходы	%	--		8718,70	1334,83
		Сметная прибыль	%	8		17147,87	2625,34
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**35442,08**
120	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1127**		**203265,09**	**22916,11**
		Накладные расходы	%	--		8618,44	971,64
		Сметная прибыль	%	8		16950,68	1911,02
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**25798,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
121	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	111,4650		593,64	66170,08
		Накладные расходы	%	--		25,17	2805,61
		Сметная прибыль	%	8		49,50	5518,06
		Сметная стоимость:				668,32	74493,75
122	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	738,0000		181,99	134311,44
		Итого оплата труда:				16,20	11955,30
		Итого эксплуатация машин:				1,54	1138,24
		Итого материалов:				164,91	121706,43
		Накладные расходы	%	--		17,81	13147,20
		Сметная прибыль	%	8		15,98	11796,69
		Сметная стоимость:				215,79	159255,33
123	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2,0000		3733,95	7467,89
		Итого оплата труда:				3443,02	6886,04
		Итого эксплуатация машин:				487,23	974,45
		Накладные расходы	%	--		2304,54	4609,09
		Сметная прибыль	%	8		483,08	966,16
		Сметная стоимость:				6521,57	13043,14
124	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	738,0000		4363,22	3220053,73
		Итого оплата труда:				930,28	686545,99
		Итого эксплуатация машин:				53,78	39690,07
		Итого материалов:				3394,77	2505343,18
		Накладные расходы	%	--		731,92	540160,00
		Сметная прибыль	%	8		407,61	300817,10
		Сметная стоимость:				5502,75	4061030,83
125	21-100102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	22,5000		679,47	15288,08
		Накладные расходы	%	--		28,81	648,21
		Сметная прибыль	%	8		56,66	1274,90
		Сметная стоимость:				764,94	17211,19

1	2	3	4	5	6	7	8
126	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	7,0854		1056,29	7484,25
		Итого оплата труда:				807,25	5719,72
		Итого эксплуатация машин:				53,78	381,06
		Итого материалов:				210,87	1494,12
		Накладные расходы	%	--		519,38	3680,03
		Сметная прибыль	%	8		126,05	893,14
		Сметная стоимость:				1701,73	12057,42
127	11-200301-0103 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	решетка	2,0000		1370,54	2741,07
		Итого оплата труда:				963,71	1927,42
		Итого эксплуатация машин:				84,16	168,32
		Итого материалов:				349,41	698,81
		Накладные расходы	%	--		664,87	1329,74
		Сметная прибыль	%	8		162,83	325,66
		Сметная стоимость:				2198,24	4396,48
128	23-050306-2223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Жалюзийные решетки**	шт.	2,0000		23700,08	47400,16
		Накладные расходы	%	--		1004,88	2009,77
		Сметная прибыль	%	8		1976,40	3952,79
		Сметная стоимость:				26681,36	53362,72
129	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	268,8000		1920,38	516199,22
		Итого оплата труда:				521,11	140073,27
		Итого эксплуатация машин:				7,47	2008,56
		Итого материалов:				1393,86	374670,55
		Накладные расходы	%	--		387,79	104237,83
		Сметная прибыль	%	8		184,65	49634,96
		Сметная стоимость:				2492,83	670072,01
130	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство подшивки карниза**	м2 покрытия	72,0000		1920,38	138267,65
		Итого оплата труда:				521,11	37519,63
		Итого эксплуатация машин:				7,47	538,01
		Итого материалов:				1393,86	100358,18
		Накладные расходы	%	--		387,79	27920,85
		Сметная прибыль	%	8		184,65	13295,08
		Сметная стоимость:				2492,83	179483,57

1	2	3	4	5	6	7	8
131	21-100104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	110,1100		1929,05	212407,70
		Накладные расходы	%	--		81,79	9006,09
		Сметная прибыль	%	8		160,87	17713,10
		Сметная стоимость:				**2171,71**	**239126,88**
			Ограждение кровли				
132	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	100,2400		51,21	5133,47
		Итого оплата труда:				**35,23**	**3531,17**
		Итого эксплуатация машин:				**13,64**	**1367,15**
		Итого материалов:				**5,91**	**592,37**
		Накладные расходы	%	--		22,88	2293,68
		Сметная прибыль	%	8		5,93	594,17
		Сметная стоимость:				**80,02**	**8021,32**
133	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1193		211256,61	25202,91
		Накладные расходы	%	--		8957,28	1068,60
		Сметная прибыль	%	8		17617,11	2101,72
		Сметная стоимость:				**237831,00**	**28373,24**
134	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4760		200100,36	95247,77
		Накладные расходы	%	--		8484,26	4038,51
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	7942,90
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**107229,18**
			Снегоуловитель				
135	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Снегоуловитель**	м ограждения	66,3000		51,21	3395,34
		Итого оплата труда:				**35,23**	**2335,56**
		Итого эксплуатация машин:				**13,64**	**904,25**
		Итого материалов:				**5,91**	**391,80**
		Накладные расходы	%	--		22,88	1517,07
		Сметная прибыль	%	8		5,93	392,99
		Сметная стоимость:				**80,02**	**5305,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,6986		205629,70	143657,02
		Накладные расходы	%	--		8718,70	6091,06
		Сметная прибыль	%	8		17147,87	11979,85
		Сметная стоимость:				231496,27	161727,92
137	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	44,8800		45,42	2038,46
		Итого оплата труда:				16,35	733,87
		Итого эксплуатация машин:				0,92	41,29
		Итого материалов:				28,30	1270,14
		Накладные расходы	%	--		11,16	501,05
		Сметная прибыль	%	8		4,53	203,16
		Сметная стоимость:				61,11	2742,67
138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	44,8800		113,61	5098,93
		Итого оплата труда:				23,24	1043,14
		Итого эксплуатация машин:				1,46	65,48
		Итого материалов:				89,22	4004,00
		Накладные расходы	%	--		17,95	805,55
		Сметная прибыль	%	8		10,52	472,36
		Сметная стоимость:				142,09	6376,84
139	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	12,0000		13155,33	157863,93
		Итого оплата труда:				1418,22	17018,67
		Итого эксплуатация машин:				267,07	3204,87
		Итого материалов:				11485,28	137823,33
		Накладные расходы	%	--		1450,71	17408,55
		Сметная прибыль	%	8		1168,48	14021,80
		Сметная стоимость:				15774,52	189294,28
			Лестница и люк				
140	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0770		38266,28	2948,03
		Итого оплата труда:				20258,44	1560,71
		Итого эксплуатация машин:				15614,49	1202,94
		Итого материалов:				7013,41	540,31
		Накладные расходы	%	--		14482,98	1115,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4219,94	325,10
		Сметная стоимость:				**56969,20**	**4388,91**
141	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0006**		**211256,39**	**135,20**
		Накладные расходы	%	--		8957,27	5,73
		Сметная прибыль	%	8		17617,09	11,27
		Сметная стоимость:				**237830,75**	**152,21**
142	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0764**		**218240,80**	**16673,60**
		Накладные расходы	%	--		9253,41	706,96
		Сметная прибыль	%	8		18199,54	1390,44
		Сметная стоимость:				**245693,75**	**18771,00**
143	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0451**		**47953,56**	**2160,79**
		Итого оплата труда:				**44898,75**	**2023,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2746,53**	**123,76**
		Итого материалов:				**1365,64**	**61,54**
		Накладные расходы	%	--		30535,93	1375,95
		Сметная прибыль	%	8		6279,16	282,94
		Сметная стоимость:				**84768,65**	**3819,68**
144	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0128**		**211256,39**	**2704,08**
		Накладные расходы	%	--		8957,27	114,65
		Сметная прибыль	%	8		17617,09	225,50
		Сметная стоимость:				**237830,75**	**3044,23**
145	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0023**		**211256,61**	**477,44**
		Накладные расходы	%	--		8957,28	20,24
		Сметная прибыль	%	8		17617,11	39,81
		Сметная стоимость:				**237831,00**	**537,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0300		207021,79	6210,65
		Накладные расходы	%	--		8777,72	263,33
		Сметная прибыль	%	8		17263,96	517,92
		Сметная стоимость:				**233063,48**	**6991,90**
147	21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0018		232596,30	418,67
		Накладные расходы	%	--		9862,08	17,75
		Сметная прибыль	%	8		19396,67	34,91
		Сметная стоимость:				**261855,05**	**471,34**
148	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2,0000		428,37	856,74
		Накладные расходы	%	--		18,16	36,33
		Сметная прибыль	%	8		35,72	71,45
		Сметная стоимость:				**482,26**	**964,51**
149	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	1,8368		57,17	105,01
		Итого оплата труда:				**16,40**	**30,13**
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**1,69**
		Итого материалов:				**40,00**	**73,47**
		Накладные расходы	%	--		11,69	21,48
		Сметная прибыль	%	8		5,51	10,12
		Сметная стоимость:				**74,37**	**136,61**
150	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,8368		113,61	208,68
		Итого оплата труда:				**23,24**	**42,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**2,68**
		Итого материалов:				**89,22**	**163,87**
		Накладные расходы	%	--		17,95	32,97
		Сметная прибыль	%	8		10,52	19,33
		Сметная стоимость:				**142,09**	**260,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	11-130301-1706 РСНБ РК 2015 К=6	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	1,8368		29816,30	54766,58
		Итого оплата труда:				2026,82	3722,85
		Итого эксплуатация машин:				340,92	626,21
		Итого материалов:				27572,50	50645,16
		Накладные расходы	%	--		2409,32	4425,44
		Сметная прибыль	%	8		2578,05	4735,36
		Сметная стоимость:				34803,68	63927,39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				8417257,74
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8251543,91
Материалы -			Тенге				4160675,64
Всего заработная плата -			Тенге				1257539,24
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2740757,00
Местные материалы -			Тенге				24873,76
Накладные расходы -			Тенге				1096125,34
Сметная прибыль -			Тенге				747813,54
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10095482,79
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2335,03
Сметная заработная плата -			Тенге				1257539,24
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				5108,82
Материалы -			Тенге				601,85
Всего заработная плата -			Тенге				3583,85
Накладные расходы -			Тенге				2491,72
Сметная прибыль -			Тенге				608,04
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				8208,58
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				6,38
Сметная заработная плата -			Тенге				3583,85
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				160605,01
Материалы -			Тенге				138522,14
Всего заработная плата -			Тенге				18946,08
Сдача и испытание -			Тенге				97,25
Накладные расходы -			Тенге				18738,29
Сметная прибыль -			Тенге				14347,46
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				193690,76
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				34,75
Сметная заработная плата -			Тенге				18946,08
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				10297382,13
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2376,16
Сметная заработная плата -			Тенге				1280069,17

РАЗДЕЛ 12.Вентшахты

1	2	3	4	5	6	7	8
152	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	колпак	7,0000		7812,29	54686,03
		Итого оплата труда:				1038,24	7267,69
		Итого эксплуатация машин:				16,00	112,00
		Итого материалов:				6765,67	47359,69
		Накладные расходы	%	--		941,64	6591,46
		Сметная прибыль	%	8		700,31	4902,20
		Сметная стоимость:				9454,24	66179,70
153	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0002		211256,61	32,32
		Накладные расходы	%	--		8957,28	1,37
		Сметная прибыль	%	8		17617,11	2,70
		Сметная стоимость:				237831,00	36,39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				54718,36
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				54718,36
		Материалы -	Тенге				47359,69
		Всего заработная плата -	Тенге				7267,69
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				32,32
		Накладные расходы -	Тенге				6592,83
		Сметная прибыль -	Тенге				4904,90
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				66216,08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				7267,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				66216,08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				7267,69

РАЗДЕЛ 13.Проемы

Окна

154	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	29,7000		2153,70	63964,95
		Итого оплата труда:				788,15	23408,16
		Итого эксплуатация машин:				98,23	2917,37
		Итого материалов:				1314,92	39053,09
		Накладные расходы	%	--		582,62	17303,71
		Сметная прибыль	%	8		218,91	6501,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2955,22**	**87770,15**
155	**21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**29,7000**		**13770,74**	**408990,98**
		Накладные расходы	%	--		583,88	17341,22
		Сметная прибыль	%	8		1148,37	34106,58
		Сметная стоимость:				**15502,99**	**460438,77**
158	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**101,2500**		**2080,44**	**210644,17**
		Итого оплата труда:				**644,11**	**65216,59**
		Итого эксплуатация машин:				**102,98**	**10426,77**
		Итого материалов:				**1381,61**	**139888,50**
		Накладные расходы	%	--		489,72	49584,41
		Сметная прибыль	%	8		205,61	20818,29
		Сметная стоимость:				**2775,77**	**281046,87**
159	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**101,2500**		**19457,24**	**1970045,55**
		Накладные расходы	%	--		824,99	83529,93
		Сметная прибыль	%	8		1622,58	164286,04
		Сметная стоимость:				**21904,81**	**2217861,52**
160	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**87,9000**		**2462,95**	**216493,11**
		Итого оплата труда:				**114,57**	**10070,52**
		Итого эксплуатация машин:				**2,90**	**254,74**
		Итого материалов:				**2346,90**	**206292,08**
		Накладные расходы	%	--		175,85	15456,82
		Сметная прибыль	%	8		211,10	18555,99
		Сметная стоимость:				**2849,90**	**250505,93**
161	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**30,0000**		**1052,53**	**31575,77**
		Итого оплата труда:				**210,91**	**6327,21**
		Итого эксплуатация машин:				**3,54**	**106,22**
		Итого материалов:				**838,69**	**25160,74**
		Накладные расходы	%	--		165,10	4953,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		97,41	2922,31
		Сметная стоимость:				**1315,04**	**39451,22**
162	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**133,4880**		**1712,45**	**228591,56**
		Итого оплата труда:				**597,20**	**79718,82**
		Итого эксплуатация машин:				**101,81**	**13590,18**
		Итого материалов:				**1062,32**	**141807,60**
		Накладные расходы	%	--		444,87	59385,42
		Сметная прибыль	%	8		172,59	23038,16
		Сметная стоимость:				**2329,91**	**311015,14**
163	**21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**133,4880**		**12258,17**	**1636318,60**
		Накладные расходы	%	--		519,75	69379,91
		Сметная прибыль	%	8		1022,23	136455,88
		Сметная стоимость:				**13800,15**	**1842154,39**
164	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**74,1600**		**1309,45**	**97109,14**
		Итого оплата труда:				**114,57**	**8496,36**
		Итого эксплуатация машин:				**2,90**	**214,92**
		Итого материалов:				**1193,40**	**88502,67**
		Накладные расходы	%	--		126,94	9413,68
		Сметная прибыль	%	8		114,91	8521,83
		Сметная стоимость:				**1551,30**	**115044,64**
165	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения лоджии. Установка**	**м ограждения**	**74,1600**		**307,79**	**22825,48**
		Итого оплата труда:				**243,97**	**18093,16**
		Итого эксплуатация машин:				**48,04**	**3562,81**
		Итого материалов:				**35,18**	**2608,95**
		Накладные расходы	%	--		170,98	12680,06
		Сметная прибыль	%	8		38,30	2840,44
		Сметная стоимость:				**517,07**	**38345,98**
166	**21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0799**		**232596,30**	**18577,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9862,08	787,68
		Сметная прибыль	%	8		19396,67	1549,21
		Сметная стоимость:				**261855,05**	**20914,36**
167	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0039**		**203265,09**	**782,57**
		Накладные расходы	%	--		8618,44	33,18
		Сметная прибыль	%	8		16950,68	65,26
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**881,01**
168	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0013**		**200100,36**	**264,13**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	11,20
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	22,03
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**297,36**
			Наружные двери				
169	**11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**57,5400**		**1436,67**	**82666,23**
		Итого оплата труда:				**1089,21**	**62672,87**
		Итого эксплуатация машин:				**27,82**	**1600,66**
		Итого материалов:				**330,97**	**19044,22**
		Накладные расходы	%	--		752,37	43291,14
		Сметная прибыль	%	8		175,12	10076,59
		Сметная стоимость:				**2364,16**	**136033,95**
170	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**57,5400**		**35290,26**	**2030601,56**
		Накладные расходы	%	--		1496,31	86097,51
		Сметная прибыль	%	8		2942,93	169335,93
		Сметная стоимость:				**39729,49**	**2286035,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**7019451,27**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6936785,04**
	Материалы -		Тенге				**643313,63**
	Всего заработная плата -		Тенге				**211330,82**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6065580,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				366572,45
		Сметная прибыль -	Тенге				570463,45
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7873820,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				603,80
		Сметная заработная плата -	Тенге				211330,82
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				82666,23
		Материалы -	Тенге				19044,22
		Всего заработная плата -	Тенге				62672,87
		Накладные расходы -	Тенге				43291,14
		Сметная прибыль -	Тенге				10076,59
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				136033,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				116,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				62672,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8009854,89
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				720,35
		Сметная заработная плата -	Тенге				274003,69
		РАЗДЕЛ 14.Полы					
			тип 1- 1 этаж				
181	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	8,8710		8420,61	74699,20
		Итого оплата труда:				2164,27	19199,25
		Итого эксплуатация машин:				1041,87	9242,43
		Итого материалов:				5541,78	49161,10
		Накладные расходы	%	--		1730,96	15355,35
		Сметная прибыль	%	8		812,13	7204,37
		Сметная стоимость:				10963,69	97258,90
182	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	118,2800		479,48	56712,65
		Итого оплата труда:				196,14	23199,80
		Итого эксплуатация машин:				16,71	1976,73
		Итого материалов:				275,20	32550,22
		Накладные расходы	%	--		144,85	17132,35
		Сметная прибыль	%	8		49,95	5907,60
		Сметная стоимость:				674,27	79752,60
183	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	118,2800		146,48	17325,21
		Итого оплата труда:				7,47	883,79
		Итого эксплуатация машин:				5,69	673,01
		Итого материалов:				136,15	16103,78
		Накладные расходы	%	--		10,95	1295,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12,59	1489,67
		Сметная стоимость:				**170,02**	**20110,51**
184	**11-270601-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м2 покрытия**	**118,2800**		**128,40**	**15187,36**
		Итого оплата труда:				**6,28**	**742,62**
		Итого эксплуатация машин:				**0,34**	**40,30**
		Итого материалов:				**121,92**	**14421,02**
		Накладные расходы	%	--		9,39	1110,73
		Сметная прибыль	%	8		11,02	1303,85
		Сметная стоимость:				**148,82**	**17601,94**
			тип 2-1 этаж				
186	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,0140**		**8420,61**	**8538,50**
		Итого оплата труда:				**2164,27**	**2194,57**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,87**	**1056,46**
		Итого материалов:				**5541,78**	**5619,36**
		Накладные расходы	%	--		1730,96	1755,20
		Сметная прибыль	%	8		812,13	823,50
		Сметная стоимость:				**10963,69**	**11117,18**
187	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13,5200**		**479,48**	**6482,54**
		Итого оплата труда:				**196,14**	**2651,86**
		Итого эксплуатация машин:				**16,71**	**225,95**
		Итого материалов:				**275,20**	**3720,66**
		Накладные расходы	%	--		144,85	1958,32
		Сметная прибыль	%	8		49,95	675,27
		Сметная стоимость:				**674,27**	**9116,13**
188	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**13,5200**		**146,48**	**1980,36**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**101,02**
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**76,93**
		Итого материалов:				**136,15**	**1840,75**
		Накладные расходы	%	--		10,95	148,10
		Сметная прибыль	%	8		12,59	170,28
		Сметная стоимость:				**170,02**	**2298,73**
189	**11-270601-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м2 покрытия**	**13,5200**		**128,40**	**1735,99**
		Итого оплата труда:				**6,28**	**84,89**
		Итого эксплуатация машин:				**0,34**	**4,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**121,92**	**1648,40**
		Накладные расходы	%	--		9,39	126,96
		Сметная прибыль	%	8		11,02	149,04
		Сметная стоимость:				**148,82**	**2011,99**
190	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,5200**		**777,26**	**10508,55**
		Итого оплата труда:				**237,05**	**3204,90**
		Итого эксплуатация машин:				**46,43**	**627,75**
		Итого материалов:				**500,91**	**6772,30**
		Накладные расходы	%	--		183,44	2480,11
		Сметная прибыль	%	8		76,86	1039,09
		Сметная стоимость:				**1037,56**	**14027,75**
			тип 3- 1 этаж				
192	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,6200**		**479,48**	**12284,23**
		Итого оплата труда:				**196,14**	**5025,19**
		Итого эксплуатация машин:				**16,71**	**428,17**
		Итого материалов:				**275,20**	**7050,53**
		Накладные расходы	%	--		144,85	3710,95
		Сметная прибыль	%	8		49,95	1279,62
		Сметная стоимость:				**674,27**	**17274,79**
193	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**25,6200**		**146,48**	**3752,72**
		Итого оплата труда:				7,47	**191,43**
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**145,78**
		Итого материалов:				**136,15**	**3488,16**
		Накладные расходы	%	--		10,95	280,64
		Сметная прибыль	%	8		12,59	322,67
		Сметная стоимость:				**170,02**	**4356,03**
			тип 1- 2-4 этажи				
195	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**354,8400**		**479,48**	**170137,93**
		Итого оплата труда:				**196,14**	**69599,41**
		Итого эксплуатация машин:				**16,71**	**5930,20**
		Итого материалов:				**275,20**	**97650,65**
		Накладные расходы	%	--		144,85	51397,05
		Сметная прибыль	%	8		49,95	17722,80
		Сметная стоимость:				**674,27**	**239257,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
196	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**354,9000**		**146,48**	**51984,41**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**2651,80**
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**2019,38**
		Итого материалов:				**136,15**	**48319,52**
		Накладные расходы	%	--		10,95	3887,56
		Сметная прибыль	%	8		12,59	4469,76
		Сметная стоимость:				**170,02**	**60341,72**
			тип 2-2-4 этажи				
198	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,5600**		**777,26**	**31525,65**
		Итого оплата труда:				**237,05**	**9614,71**
		Итого эксплуатация машин:				**46,43**	**1883,24**
		Итого материалов:				**500,91**	**20316,90**
		Накладные расходы	%	--		183,44	7440,31
		Сметная прибыль	%	8		76,86	3117,28
		Сметная стоимость:				**1037,56**	**42083,24**
199	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**40,5600**		**479,48**	**19447,63**
		Итого оплата труда:				**196,14**	**7955,56**
		Итого эксплуатация машин:				**16,71**	**677,85**
		Итого материалов:				**275,20**	**11161,96**
		Накладные расходы	%	--		144,85	5874,94
		Сметная прибыль	%	8		49,95	2025,81
		Сметная стоимость:				**674,27**	**27348,37**
200	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**40,5600**		**146,48**	**5941,08**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**303,07**
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**230,79**
		Итого материалов:				**136,15**	**5522,23**
		Накладные расходы	%	--		10,95	444,29
		Сметная прибыль	%	8		12,59	510,83
		Сметная стоимость:				**170,02**	**6896,20**
			тип 3- 2-4 этажи				
202	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**76,8600**		**479,48**	**36852,67**
		Итого оплата труда:				**196,14**	**15075,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**16,71**	**1284,51**
		Итого материалов:				**275,20**	**21151,59**
		Накладные расходы	%	--		144,85	11132,84
		Сметная прибыль	%	8		49,95	3838,84
		Сметная стоимость:				**674,27**	**51824,35**
203	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**76,8600**		**146,48**	**11258,16**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**574,30**
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**437,34**
		Итого материалов:				**136,15**	**10464,47**
		Накладные расходы	%	--		10,95	841,92
		Сметная прибыль	%	8		12,59	968,01
		Сметная стоимость:				**170,02**	**13068,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**536354,80**
		В том числе:					**0,00**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**536354,80**
Материалы -			Тенге				**356963,56**
Всего заработная плата -			Тенге				**163253,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**126373,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53018,24**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**715746,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**556,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163253,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**715746,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**556,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163253,69**
		РАЗДЕЛ 15.Отделочные работы					
		2-4 этаж					
219	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2690,8091**		**779,70**	**2098015,28**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=608)	чел-ч	0,74	1991,20	541,12	1473978,41
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	149,07	675,10	137671,51
		Итого оплата труда:				**437,83**	**1178114,65**
		Итого эксплуатация машин:				**48,01**	**129183,82**
		Итого материалов:				**331,26**	**891355,19**
		Накладные расходы	%	--		283,16	761939,55
		Сметная прибыль	%	8		85,03	228796,39
		Сметная стоимость:				**1147,89**	**3088750,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**2098015,28**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2098015,28**
		Материалы -	Тенге				**891355,19**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1178114,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**761939,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**228796,39**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3088751,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2140,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1178114,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**3088751,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2140,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1178114,65**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: **25 386 847**

Временные здания и сооружения 0,5%	126 934,23
Итого:	25 513 781,03
Производство работ в зимнее время 0,40745%	103 955,90
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	25 617 736,93
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	7 429 143,71
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	19 278 786,58
Итого	26 707 930,29
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	26 663 683,83
НДС 12%	3 199 642,06
Всего по объекту:	**29 863 325,89**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Досов Р.И.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жаппеисов Ф.И.

Расчет по смете

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			дополнительное соглашение к договору №03-3/76 от 05.03.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	138 951 637,79			124 063 962,31			14 887 675,48	138 951 637,79
в т.ч. За май 2019г.		31 212 779,65		27 868 553,26			3 344 226,39	31 212 779,65

Итого к оплате за май 2019г: 31 212 779,65 (тридцать один миллион двести двенадцать тысяч семьсот семьдесят девять) тенге (шестьдесят пять) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: Дополнительное соглашение к договору №03-3/76 от 05.03.2018

АКТ №8
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 15.Отделочные работы					
		Подвальный этаж					
205	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**355,4000**		**175,00**	**62193,78**
		Итого оплата труда:				**161,20**	**57290,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**486,69**
		Итого материалов:				**13,17**	**4680,28**
		Накладные расходы	%	--		99,50	35363,50
		Сметная прибыль	%	8		21,96	7804,58
		Сметная стоимость:				**296,46**	**105361,86**
206	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**355,4000**		**390,30**	**138714,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**264,76**	**94095,33**
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**998,35**
		Итого материалов:				**124,09**	**44101,80**
		Накладные расходы	%	--		167,79	59632,04
		Сметная прибыль	%	8		44,65	15867,69
		Сметная стоимость:				**602,74**	**214213,80**
208	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**639,0000**		**383,25**	**244899,56**
		Итого оплата труда:				**212,22**	**135605,40**
		Итого эксплуатация машин:				**15,24**	**9739,17**
		Итого материалов:				**168,46**	**107644,23**
		Накладные расходы	%	--		137,47	87846,32
		Сметная прибыль	%	8		41,66	26619,67
		Сметная стоимость:				**562,39**	**359365,54**
209	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**639,0000**		**288,47**	**184330,32**
		Итого оплата труда:				**210,93**	**134782,17**
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**1692,77**
		Итого материалов:				**76,17**	**48672,23**
		Накладные расходы	%	--		132,72	84807,93
		Сметная прибыль	%	8		33,69	21531,06
		Сметная стоимость:				**454,88**	**290669,31**
			1 этаж				
210	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**314,8400**		**175,00**	**55095,92**
		Итого оплата труда:				**161,20**	**50752,43**
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**431,15**
		Итого материалов:				**13,17**	**4146,14**
		Накладные расходы	%	--		99,50	31327,64
		Сметная прибыль	%	8		21,96	6913,88
		Сметная стоимость:				**296,46**	**93337,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
211	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**314,8400**		**390,30**	**122883,34**
		Итого оплата труда:				**264,76**	**83356,70**
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**884,42**
		Итого материалов:				**124,09**	**39068,68**
		Накладные расходы	%	--		167,79	52826,54
		Сметная прибыль	%	8		44,65	14056,79
		Сметная стоимость:				**602,74**	**189766,67**
213	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1065,0000**		**545,68**	**581146,66**
		Итого оплата труда:				**212,22**	**226009,00**
		Итого эксплуатация машин:				**15,24**	**16231,94**
		Итого материалов:				**330,88**	**352387,79**
		Накладные расходы	%	--		144,36	153744,91
		Сметная прибыль	%	8		55,20	58791,33
		Сметная стоимость:				**745,24**	**793682,89**
214	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1065,0000**		**288,47**	**307217,20**
		Итого оплата труда:				**210,93**	**224636,95**
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**2821,28**
		Итого материалов:				**76,17**	**81120,38**
		Накладные расходы	%	--		132,72	141346,54
		Сметная прибыль	%	8		33,69	35885,10
		Сметная стоимость:				**454,88**	**484448,85**
215	**11-150107-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**167,4000**		**3486,50**	**583639,61**
		Итого оплата труда:				**825,61**	**138207,49**
		Итого эксплуатация машин:				**15,16**	**2536,97**
		Итого материалов:				**2656,94**	**444771,51**
		Накладные расходы	%	--		619,45	103695,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		328,48	54986,79
		Сметная стоимость:				**4434,42**	**742321,71**
216	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**70,0000**		**667,98**	**46758,48**
		Итого оплата труда:				**252,90**	**17703,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1,88**	**131,92**
		Итого материалов:				**414,10**	**28986,94**
		Накладные расходы	%	--		172,79	12095,16
		Сметная прибыль	%	8		67,26	4708,29
		Сметная стоимость:				**908,03**	**63561,93**
			2-4 этаж				
217	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**947,5200**		**175,00**	**165812,74**
		Итого оплата труда:				**161,20**	**152740,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**1297,56**
		Итого материалов:				**13,17**	**12477,93**
		Накладные расходы	%	--		99,50	94281,44
		Сметная прибыль	%	8		21,96	20807,53
		Сметная стоимость:				**296,46**	**280901,72**
218	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**947,5200**		**390,30**	**369820,93**
		Итого оплата труда:				**264,76**	**250864,38**
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**2661,67**
		Итого материалов:				**124,09**	**117578,32**
		Накладные расходы	%	--		167,79	158982,97
		Сметная прибыль	%	8		44,65	42304,31
		Сметная стоимость:				**602,74**	**571108,22**
220	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3195,0000**		**545,68**	**1743440,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**212,22**	**678026,99**
		Итого эксплуатация машин:				**15,24**	**48695,83**
		Итого материалов:				**330,88**	**1057163,36**
		Накладные расходы	%	--		144,36	461234,74
		Сметная прибыль	%	8		55,20	176373,98
		Сметная стоимость:				**745,24**	**2381048,68**
221	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3195,0000**		**288,47**	**921651,61**
		Итого оплата труда:				**210,93**	**673910,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**8463,84**
		Итого материалов:				**76,17**	**243361,13**
		Накладные расходы	%	--		132,72	424039,63
		Сметная прибыль	%	8		33,69	107655,30
		Сметная стоимость:				**454,88**	**1453346,54**
222	**11-150107-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**491,4000**		**3486,50**	**1713264,67**
		Итого оплата труда:				**825,61**	**405705,85**
		Итого эксплуатация машин:				**15,16**	**7447,24**
		Итого материалов:				**2656,94**	**1305619,60**
		Накладные расходы	%	--		619,45	304395,89
		Сметная прибыль	%	8		328,48	161412,84
		Сметная стоимость:				**4434,42**	**2179073,40**
223	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**210,0000**		**667,98**	**140275,45**
		Итого оплата труда:				**252,90**	**53109,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1,88**	**395,76**
		Итого материалов:				**414,10**	**86960,82**
		Накладные расходы	%	--		172,79	36285,47
		Сметная прибыль	%	8		67,26	14124,87
		Сметная стоимость:				**908,03**	**190685,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**7381144,31**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7381144,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**3978741,16**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3376797,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**2241906,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**769844,07**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10392894,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4099,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3376797,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**10392894,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4099,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3376797,32**
		РАЗДЕЛ 21.Наружняя отделка					
276	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1095,9575**		**118,39**	**129750,87**
		Итого оплата труда:				**47,92**	**52519,75**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**945,32**
		Итого материалов:				**69,99**	**76703,48**
		Накладные расходы	%	--		32,39	35502,57
		Сметная прибыль	%	8		12,06	13220,28
		Сметная стоимость:				**162,85**	**178473,71**
277	**11-150301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные,простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка**	**м деталей**	**310,0000**		**565,26**	**175229,80**
		Итого оплата труда:				**524,15**	**162486,24**
		Итого эксплуатация машин:				**11,52**	**3571,26**
		Итого материалов:				**34,03**	**10549,50**
		Накладные расходы	%	--		323,38	100247,61
		Сметная прибыль	%	8		71,09	22038,19
		Сметная стоимость:				**959,73**	**297515,60**
278	**11-150301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные,простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка**	**м деталей**	**215,0000**		**336,64**	**72378,48**
		Итого оплата труда:				**307,19**	**66046,58**
		Итого эксплуатация машин:				**5,18**	**1114,55**
		Итого материалов:				**26,07**	**5604,09**
		Накладные расходы	%	--		189,75	40796,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		42,11	9054,04
		Сметная стоимость:				**568,51**	**122229,50**
279	**21-130816-3435 РСНБ РК 2015**	**Изделия лепные**	**м**	**525,0000**		**55,00**	**28875,00**
		Накладные расходы	%	--		2,33	1224,30
		Сметная прибыль	%	8		4,59	2407,94
		Сметная стоимость:				**61,92**	**32507,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**406234,15**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**406234,15**
Материалы -			Тенге				**92857,07**
Всего заработная плата -			Тенге				**281052,57**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**28875,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**177771,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46720,45**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**630726,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**522,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281052,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**630726,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**522,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281052,57**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1.Отопление ниже отм.0,000					
25	**Акватория Актобе**	**Пункт блочный тепловой модели БТПА 0.068/0.134**	**к-т**	**1,0000**		**5235311,47**	**5235311,47**
		Накладные расходы	%	--		221977,21	221977,21
		Сметная прибыль	%	8		436583,09	436583,09
		Сметная стоимость:				**5893871,77**	**5893871,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5235311,47**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5235311,47**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5235311,47**
		Накладные расходы -	Тенге				**221977,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**436583,09**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5893871,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5893871,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция ниже отм.0,000					
34	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**4259,54**	**4259,54**
		Итого оплата труда:				**3423,05**	**3423,05**
		Итого эксплуатация машин:				**155,25**	**155,25**
		Итого материалов:				**702,29**	**702,29**
		Накладные расходы	%	--		2335,79	2335,79
		Сметная прибыль	%	8		527,63	527,63
		Сметная стоимость:				**7122,96**	**7122,96**
35	**23-050401-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**20461,97**	**20461,97**
		Накладные расходы	%	--		867,59	867,59
		Сметная прибыль	%	8		1706,36	1706,36
		Сметная стоимость:				**23035,92**	**23035,92**
36	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4000**		**3233,15**	**7759,56**
		Итого оплата труда:				**889,70**	**2135,28**
		Итого эксплуатация машин:				**35,15**	**84,35**
		Итого материалов:				**2321,59**	**5571,81**
		Накладные расходы	%	--		697,25	1673,40
		Сметная прибыль	%	8		314,43	754,64
		Сметная стоимость:				**4244,83**	**10187,59**
37	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**7,0000**		**2188,92**	**15322,41**
		Итого оплата труда:				**620,18**	**4341,23**
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**287,58**
		Итого материалов:				**1536,65**	**10756,54**
		Накладные расходы	%	--		483,28	3382,95
		Сметная прибыль	%	8		213,78	1496,43
		Сметная стоимость:				**2885,97**	**20201,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**47803,48**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20461,97**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**20461,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**867,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1706,36**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**23035,92**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**27341,51**
		Материалы -	Тенге				**17030,64**
		Всего заработная плата -	Тенге				**9899,57**
		Сдача и испытание -	Тенге				**490,99**
		Накладные расходы -	Тенге				**7392,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2778,69**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**37512,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9899,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**60548,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9899,57**
		РАЗДЕЛ 3.Отопление выше отм. 0,000					
38	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**816,0000**		**1232,97**	**1006099,86**
		Итого оплата труда:				**1009,13**	**823446,92**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**256924,21**
		Итого материалов:				**12,83**	**10467,17**
		Накладные расходы	%	--		687,63	561108,72
		Сметная прибыль	%	8		153,65	125376,69
		Сметная стоимость:				**2074,25**	**1692585,27**
39	**23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**355,0399**		**281,87**	**100075,09**
		Накладные расходы	%	--		11,95	4244,62
		Сметная прибыль	%	8		23,51	8345,58
		Сметная стоимость:				**317,33**	**112660,40**
40	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,0000**		**928,34**	**25065,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**167,84**	**4531,59**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**311,95**
		Итого материалов:				**753,43**	**20342,72**
		Накладные расходы	%	--		145,03	3915,89
		Сметная прибыль	%	8		85,87	2318,48
		Сметная стоимость:				**1159,24**	**31299,49**
41	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**105,0000**		**1029,07**	**108051,90**
		Итого оплата труда:				**167,84**	**17622,84**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**1213,12**
		Итого материалов:				**854,16**	**89687,03**
		Накладные расходы	%	--		149,30	15676,91
		Сметная прибыль	%	8		94,27	9898,31
		Сметная стоимость:				**1272,64**	**133627,12**
42	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**1033,16**	**25828,88**
		Итого оплата труда:				**167,84**	**4195,92**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**288,84**
		Итого материалов:				**858,25**	**21456,30**
		Накладные расходы	%	--		149,48	3736,93
		Сметная прибыль	%	8		94,61	2365,27
		Сметная стоимость:				**1277,24**	**31931,08**
43	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,0000**		**1272,29**	**69976,13**
		Итого оплата труда:				**167,84**	**9231,01**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**635,44**
		Итого материалов:				**1097,39**	**60356,43**
		Накладные расходы	%	--		159,62	8778,92
		Сметная прибыль	%	8		114,55	6300,40
		Сметная стоимость:				**1546,46**	**85055,45**
44	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**265,0000**		**1670,35**	**442643,13**
		Итого оплата труда:				**213,37**	**56542,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**5655,02**
		Итого материалов:				**1444,41**	**382769,12**
		Накладные расходы	%	--		205,16	54367,88
		Сметная прибыль	%	8		150,04	39760,88
		Сметная стоимость:				**2025,55**	**536771,90**
45	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**477,0000**		**32,69**	**15594,90**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**13454,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**892,01**
		Итого материалов:				**2,62**	**1248,48**
		Накладные расходы	%	--		19,15	9132,25
		Сметная прибыль	%	8		4,15	1978,17
		Сметная стоимость:				**55,99**	**26705,32**
46	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**103,4000**		**640,35**	**66211,72**
		Итого оплата труда:				**357,83**	**36999,63**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**5726,11**
		Итого материалов:				**253,82**	**26244,79**
		Накладные расходы	%	--		252,44	26102,70
		Сметная прибыль	%	8		71,42	7385,15
		Сметная стоимость:				**964,21**	**99699,57**
47	**23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**642,0000**		**2021,03**	**1297501,26**
		Накладные расходы	%	--		85,69	55014,05
		Сметная прибыль	%	8		168,54	108201,23
		Сметная стоимость:				**2275,26**	**1460716,54**
48	**23-020401-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушка полипропиленовая**	**шт.**	**92,0000**		**20,05**	**1844,60**
		Накладные расходы	%	--		0,85	78,21
		Сметная прибыль	%	8		1,67	153,82
		Сметная стоимость:				**22,57**	**2076,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	комплект	92,0000		80,18	7376,34
		Итого оплата труда:				68,47	6299,64
		Итого материалов:				11,70	1076,69
		Накладные расходы	%	--		46,51	4279,07
		Сметная прибыль	%	8		10,14	932,43
		Сметная стоимость:				136,82	12587,85
50	23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	92,0000		227,55	20934,60
		Накладные расходы	%	--		9,65	887,63
		Сметная прибыль	%	8		18,98	1745,78
		Сметная стоимость:				256,17	23568,01
51	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	184,0000		1096,19	201698,71
		Итого оплата труда:				809,71	148987,38
		Итого эксплуатация машин:				71,88	13226,25
		Итого материалов:				223,16	41060,86
		Накладные расходы	%	--		556,28	102355,91
		Сметная прибыль	%	8		132,20	24324,37
		Сметная стоимость:				1784,67	328378,99
52	23-041008-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан RA-N-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	92,0000		8097,12	744935,04
		Накладные расходы	%	--		343,32	31585,25
		Сметная прибыль	%	8		675,24	62121,62
		Сметная стоимость:				9115,67	838641,91
53	23-040905-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	92,0000		1083,48	99680,16
		Накладные расходы	%	--		45,94	4226,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		90,35	8312,53
		Сметная стоимость:				**1219,77**	**112219,13**
54	**23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**528,0000**		**44,65**	**23575,20**
		Накладные расходы	%	--		1,89	999,59
		Сметная прибыль	%	8		3,72	1965,98
		Сметная стоимость:				**50,27**	**26540,77**
55	**23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**130,0000**		**21,88**	**2844,40**
		Накладные расходы	%	--		0,93	120,60
		Сметная прибыль	%	8		1,82	237,20
		Сметная стоимость:				**24,63**	**3202,20**
56	**11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**13460,08**	**107680,64**
		Итого оплата труда:				**3927,49**	**31419,96**
		Итого эксплуатация машин:				**151,76**	**1214,08**
		Итого материалов:				**9422,13**	**75377,04**
		Накладные расходы	%	--		3043,50	24347,97
		Сметная прибыль	%	8		1320,29	10562,29
		Сметная стоимость:				**17823,86**	**142590,89**
57	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**76,0000**		**1096,19**	**83310,34**
		Итого оплата труда:				**809,71**	**61538,26**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**5463,02**
		Итого материалов:				**223,16**	**16959,92**
		Накладные расходы	%	--		556,28	42277,44
		Сметная прибыль	%	8		132,20	10047,02
		Сметная стоимость:				**1784,67**	**135634,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**23-040905-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**28,0000**		**761,14**	**21311,92**
		Накладные расходы	%	--		32,27	903,63
		Сметная прибыль	%	8		63,47	1777,24
		Сметная стоимость:				**856,89**	**23992,79**
59	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**48,0000**		**819,85**	**39352,80**
		Накладные расходы	%	--		34,76	1668,56
		Сметная прибыль	%	8		68,37	3281,71
		Сметная стоимость:				**922,98**	**44303,07**
60	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**24,0000**		**549,17**	**13180,08**
		Итого оплата труда:				**455,39**	**10929,27**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**2691,91**
		Итого материалов:				**13,68**	**328,25**
		Накладные расходы	%	--		310,00	7440,01
		Сметная прибыль	%	8		68,73	1649,61
		Сметная стоимость:				**927,90**	**22269,70**
61	**23-041013-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**24,0000**		**983,87**	**23612,88**
		Накладные расходы	%	--		41,72	1001,19
		Сметная прибыль	%	8		82,05	1969,13
		Сметная стоимость:				**1107,63**	**26583,19**
62	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**24,0000**		**254,36**	**6104,68**
		Итого оплата труда:				**233,24**	**5597,86**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**431,48**
		Итого материалов:				**11,70**	**280,88**
		Накладные расходы	%	--		157,64	3783,30
		Сметная прибыль	%	8		32,96	791,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**444,96**	**10679,02**
63	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**873,03**	**20952,76**
		Итого оплата труда:				**809,71**	**19433,14**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1725,16**
		Накладные расходы	%	--		546,82	13123,69
		Сметная прибыль	%	8		113,59	2726,12
		Сметная стоимость:				**1533,44**	**36802,57**
64	**23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**24,0000**		**93633,57**	**2247205,68**
		Накладные расходы	%	--		3970,06	95281,52
		Сметная прибыль	%	8		7808,29	187398,98
		Сметная стоимость:				**105411,92**	**2529886,18**
65	**23-051501-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**24,0000**		**6501,69**	**156040,56**
		Накладные расходы	%	--		275,67	6616,12
		Сметная прибыль	%	8		542,19	13012,53
		Сметная стоимость:				**7319,55**	**175669,21**
66	**23-051501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**7434,06**	**178417,44**
		Накладные расходы	%	--		315,20	7564,90
		Сметная прибыль	%	8		619,94	14878,59
		Сметная стоимость:				**8369,21**	**200860,93**
67	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**32,0000**		**873,03**	**27937,02**
		Итого оплата труда:				**809,71**	**25910,85**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**2300,22**
		Накладные расходы	%	--		546,82	17498,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		113,59	3634,82
		Сметная стоимость:				**1533,44**	**49070,09**
68	**23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**24,0000**		**14737,31**	**353695,44**
		Накладные расходы	%	--		624,86	14996,69
		Сметная прибыль	%	8		1228,97	29495,37
		Сметная стоимость:				**16591,15**	**398187,50**
69	**23-020101-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Резьбовые фитинги для балансировочного клапана, Ду20**	**шт.**	**48,0000**		**59,19**	**2841,12**
		Накладные расходы	%	--		2,51	120,46
		Сметная прибыль	%	8		4,94	236,93
		Сметная стоимость:				**66,64**	**3198,51**
70	**23-040502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1824,07**	**14592,56**
		Накладные расходы	%	--		77,34	618,72
		Сметная прибыль	%	8		152,11	1216,90
		Сметная стоимость:				**2053,52**	**16428,19**
71	**23-020401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**48,0000**		**116,65**	**5599,20**
		Накладные расходы	%	--		4,95	237,41
		Сметная прибыль	%	8		9,73	466,93
		Сметная стоимость:				**131,32**	**6303,53**
72	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**70,0000**		**49,26**	**3448,47**
		Итого оплата труда:				**16,60**	**1162,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**72,36**
		Итого материалов:				**31,80**	**2225,91**
		Накладные расходы	%	--		11,47	802,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4,86	340,10
		Сметная стоимость:				**65,59**	**4591,41**
73	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**70,0000**		**183,02**	**12811,32**
		Итого оплата труда:				**17,95**	**1256,77**
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**187,73**
		Итого материалов:				**162,90**	**11402,79**
		Накладные расходы	%	--		17,90	1253,25
		Сметная прибыль	%	8		16,07	1125,17
		Сметная стоимость:				**217,00**	**15189,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7578031,95**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5350319,75**
Материалы -			Тенге				**13628,70**
Всего заработная плата -			Тенге				**2418,96**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5334059,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**228221,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**446283,31**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6024824,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2418,96**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2227712,20**
Материалы -			Тенге				**747655,68**
Всего заработная плата -			Тенге				**1276141,35**
Сдача и испытание -			Тенге				**2662,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**897925,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**250051,05**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3375689,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3719,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1276141,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9400513,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3724,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1278560,32**
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция выше отм.0,000					
74	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**60,0000**		**742,48**	**44549,04**
		Итого оплата труда:				**620,18**	**37210,57**
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**2465,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**90,22**	**5413,00**
		Накладные расходы	%	--		421,95	25317,01
		Сметная прибыль	%	8		93,15	5589,28
		Сметная стоимость:				**1257,59**	**75455,34**
75	**23-050306-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 170 мм**	**шт.**	**24,0000**		**1184,49**	**28427,76**
		Накладные расходы	%	--		50,22	1205,34
		Сметная прибыль	%	8		98,78	2370,65
		Сметная стоимость:				**1333,49**	**32003,74**
76	**23-050306-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 250 мм**	**шт.**	**24,0000**		**1184,49**	**28427,76**
		Накладные расходы	%	--		50,22	1205,34
		Сметная прибыль	%	8		98,78	2370,65
		Сметная стоимость:				**1333,49**	**32003,74**
77	**23-050306-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 190 мм х 190 мм**	**шт.**	**12,0000**		**1184,49**	**14213,88**
		Накладные расходы	%	--		50,22	602,67
		Сметная прибыль	%	8		98,78	1185,32
		Сметная стоимость:				**1333,49**	**16001,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**115618,44**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**71069,40**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**71069,40**
Накладные расходы -			Тенге				**3013,34**
Сметная прибыль -			Тенге				**5926,62**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**80009,36**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**44549,04**
Материалы -			Тенге				**5413,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**37210,57**
Сдача и испытание -			Тенге				**1863,62**
Накладные расходы -			Тенге				**25317,01**
Сметная прибыль -			Тенге				**5589,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**75455,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37210,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**155464,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37210,57**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**26 534 019**
Временные здания и сооружения 0,5%	132 670,09
Итого:	26 666 689,05
Производство работ в зимнее время 0,40745%	108 653,42
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	26 775 342,48
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	7 764 849,32
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	20 149 949,80
Итого	27 914 799,12
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	27 868 553,26
НДС 12%	3 344 226,39
Всего по объекту:	**31 212 779,65**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Досов Р.И.

Авторский надзор: ТОО "Арт-Лайн Групп" _____ Кан В.П.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.