Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА № 1

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение "ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"

Генподрядчик: ТОО «НКО»

Наименование объекта: Наименование стройки: :"Строительство линии электропередач с трансформаторными подстанциями по проекту "Елім-ай Көкпекті"в Кокпектинском районе, ВКО

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
	G000072	60	16.09.2019	бюджет	1	ТОО	17
		доп.согл№1	26.11.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало										
Акт выполненных работ №1	**44 161 777,83**	**39 430 158,78**							4 731 619,05	**44 161 777,83**
Погашение аванса										
Всего к оплате										**44 161 777,83**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"

Руководитель

_____Джилкишев К.Д.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор

_____Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор

_____Каребаева Ж.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"

Подоядчик: ТОО "НКО"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач с трансформаторными подстанциями по проекту "Елім-ай Кекпекті"в Кокпектинском районе, ВКО

Договор № 60 от 16.09.2019г., доп.согл.№1 от 26.11.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Концевая опора А10-1								
2	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *шт.*	6	40230,11		241381				
4	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	2107,32		6322				
5	24-040207-0718	Хомуты *кг*	3,6	176,46		635				
6	24-040207-2305	Кронштейны У1 *шт.*	3	3086,52		9260				
7	21-130814-2803	Стяжки Г1 *т*	0,0342	115082,52		3936				
8	29-200000-2000(п	Проводник ЗП1(2м) *шт*	3	1369		4107				
9	21-130201-0403	Болты *т*	0,0018	385911,9		695				
10	24-040207-3943	Накладка ОГ2,ОГ5 *шт.*	9	1454,52		13091				
12	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт.*	3	1367,5		4103				
13	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	43,43		130				

			шт.			
14	24-010106-0601	Крепление провода		3	841,5	2525
			шт.			
15	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98		6	397,96	2388
			шт.			
16	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98		9	144,9	1304
			шт.			
18	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93		12	2571,44	30857
			шт.			
19	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		6	861,49	5169
			шт.			
20	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98		6	444,12	2665
			шт.			
21	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98		6	1213,4	7280
			шт.			
22	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		6	530,74	3184
			шт.			
23	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98		6	443,99	2664
			шт.			

Раздел 2 Концевая опора А10-1 +Р-2

25	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013		6	40230,11	241381
			шт.			
27	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98		3	2107,32	6322
			шт.			
28	24-040207-0718	Хомуты		3,6	176,46	635
			кг			
29	24-040207-2305	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98		3	3086,52	9260
			шт.			
30	21-130814-2803	Стяжки Г1		0,0342	115082,52	3936
			т			
31	21-130201-0403	Болты		0,0018	385911,9	695
			т			
32	29-200000-2000(п	Проводник ЗП1(2м)		3	1369	4107

			шт			
33	24-040207-3943	Накладка ОГ2,ОГ5		9	1454,52	13091
			шт.			
35	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93		3	1367,5	4103
			шт.			
36	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		3	43,43	130
			шт.			
37	24-010106-0601	Крепление провода		3	841,5	2525
			шт.			
38	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98		6	397,96	2388
			шт.			
39	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98		9	144,9	1304
			шт.			
41	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93		12	2571,44	30857
			шт.			
42	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		6	861,49	5169
			шт.			
43	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98		6	444,12	2665
			шт.			
44	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98		6	1213,4	7280
			шт.			
45	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		6	530,74	3184
			шт.			
46	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98		6	443,99	2664
			шт.			
48	51-080301-1102(ot	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)		3	65248	195744
			шт.			
50	29-000000-0000(п	Привод ПРНЗ-10У1		3	6570	19710
			шт			
51	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87		33	593,64	19590
			кг			
52	24-040206-0701	Зажимы аппаратные А2		18	729,36	13128
			шт.			
54	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93		12	1367,5	16410
			шт.			

55	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	43,43	521
		шт.			
56	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	9	144,9	1304
		шт.			
57	24-010106-0601	Крепление провода	3	841,5	2525
		шт.			
58	24-040207-0905	Кронштейны разъединителя РА1-РА5	12	21137,46	253650
		комплект			
59	29-100000-1000(п	Вал привода РАЗ	6	5458	32748
		шт			
60	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный	0,0087	100838,22	877
		т			
61	29-200000-1000(п	Проводник ЗП1 (4,5м)	3	3141	9423
		шт			

Раздел 3 Промежуточная опора П10-1

63	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	119	40230,11	4787383
		шт.			
64	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	119	2107,32	250771
		шт.			
65	24-040207-0718	Хомуты	142,8	176,46	25198
		кг			
67	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	357	1367,5	488198
		шт.			
68	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	357	43,43	15505
		шт.			
69	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	119	397,96	47357
		шт.			
70	24-010106-0601	Крепление провода	357	841,5	300416
		шт.			

Раздел 4 Промежуточная опора УП10-1

72	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	2	40230,11	80460

			шт.			
74	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98		2	2107,32	4215
			шт.			
75	24-040207-0718	Хомуты		5,2	176,46	918
			кг			
76	21-130815-0202	Оголовок ОГ1		0,0156	320442,18	4999
			т			
77	24-040207-2305	Кронштейны У1		2	3086,52	6173
			шт.			
78	29-200000-2000(п	Проводник ЗП1(2м)		2	1369	2738
			шт			
79	21-130814-2803	Стяжка Г1		0,0228	115082,52	2624
			т			
81	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93		12	1367,5	16410
			шт.			
82	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		12	47,65	572
			шт.			
83	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98		4	397,96	1592
			шт.			
84	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98		8	281,73	2254
			шт.			
85	24-010106-0601	Крепление провода		3	841,5	2525
			шт.			
	Раздел 5 Ответвительная анкерная опора ОА10-1					
88	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98		2	2107,32	4215
			шт.			
89	24-040207-0718	Хомуты		2,4	176,46	424
			кг			
90	24-040207-2305	Кронштейны У1		1	3086,52	3087
			шт.			
91	21-130814-2803	Стяжка Г1		0,0114	115082,52	1312
			т			
92	29-200000-2000(п	Проводник ЗП1(1,7м)		1	1046	1046
			шт			
94	24-040102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8		7	3190,47	22333
			шт.			
95	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		7	43,43	304

		шт.								
96	24-010106-0601	Крепление провода	7	841,5		5891				
		шт.								
97	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	2	397,96		796				
		шт.								
98	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1ГОСТ Р 51177-98	9	144,9		1304				
		шт.								
100	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	6	2571,44		15429				
		шт.								
101	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	861,49		2584				
		шт.								
102	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	444,12		1332				
		шт.								
103	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	1213,4		3640				
		шт.								
104	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530,74		1592				
		шт.								
105	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	3	443,99		1332				
		шт.								
106	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	530,74		1061				
		шт.								
107	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	3	443,99		1332				
		шт.								

Раздел 8 Анкерная опора с установкой КМ-1

140	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	4	12875,75	7228,25	51503	28913	18297	5,98	23,92
		опора		5048,5	2365	20194	9460	61,7	2	8
141	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	8	40230,11		321841				
		шт.								
142	11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	0,4	43457,5	4212,5	17383	1685	1149	3,86	1,544
		м3		3382,5	1272,5	1353	509	61,7	1,23	0,492

143	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	4	2107,32	8429
		шт.			
144	24-040207-0718	Хомуты	4,8	176,46	847
		кг			
145	24-040207-2305	Кронштейны У1	4	3086,52	12346
		шт.			
146	21-130814-2803	Стяжки Г1	0,0456	115082,52	5248
		т			
147	29-200000-2000(п	Проводник ЗП1(2м)	4	1369	5476
		шт			
148	21-130201-0403	Болты	0,0024	385911,9	926
		т			
149	24-040207-3943	Накладка ОГ2,ОГ5	12	1454,52	17454
		шт.			
151	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	4	1367,5	5470
		шт.			
152	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	43,43	174
		шт.			
153	24-010106-0601	Крепление провода	4	841,5	3366
		шт.			
154	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	8	397,96	3184
		шт.			
155	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	12	144,9	1739
		шт.			
157	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	24	2571,44	61715
		шт.			
158	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	861,49	10338
		шт.			
159	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	444,12	5329
		шт.			
160	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	1213,4	14561
		шт.			
161	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	530,74	6369
		шт.			
162	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	443,99	5328
		шт.			

164	24-040207-2310	Кронштейн Р1,Р4	12	1530,1	18361
		шт.			
165	24-040207-2305	Кронштейны КМ-1	8	3086,52	24692
		шт.			
166	21-050201-0502				
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,068	216923,21	14751
		т			
167	24-040201-0644	Скобы КМЗ	16	244,8	3917
		шт.			
168	24-040207-0718	Хомуты	15,2	176,46	2682
		кг			
169	29-200000-2000(п	Проводник ЗП1(2м)	4	1369	5476
		шт			

Раздел 11 Угловая анкерная опора УА10-1

216	21-040405-0204				
		Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013К=3,000;	9	40230,11	362071
		шт.			
218	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	3	2107,32	6322
		шт.			
219	24-040207-0718	ХомутыК=3,000;	0,0036	176,46	1
		кг			
220	24-040207-2305	Кронштейны У1К=3,000;	6	3086,52	18519
		шт.			
221	21-130814-2803	Стяжки Г1К=3,000;	0,0513	115082,52	5904
		т			
222	29-200000-2000(п	Проводник ЗП1(2м)К=3,000;	3	1369	4107
		шт			
223	21-130201-0403	БолтыК=3,000;	0,0018	385911,9	695
		т			
224	24-040207-3943	Накладка ОГ2,ОГ5К=3,000;	9	1454,52	13091
		шт.			
226	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93К=3,000;	6	1367,5	8205
		шт.			
227	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=3,000;	6	43,43	261
		шт.			
228	24-010106-0601	Крепление проводаК=3,000;	6	841,5	5049

		шт.								
229	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	9	397,96		3582				
		шт.								
230	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	9	281,73		2536				
		шт.								
232	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93К=3,000;	36	2571,44		92572				
		шт.								
233	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	18	861,49		15507				
		шт.								
234	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	18	444,12		7994				
		шт.								
235	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	18	1213,4		21841				
		шт.								
236	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	18	530,74		9553				
		шт.								
237	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	18	443,99		7992				
		шт.								

Раздел 12 Строительство КЛ-10кВ

247	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,599	41549,96		66438				
		1000 шт.								
250	23-060109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	0,45	2461989,43		1107895				
		км								
254	11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	3,4	98429,75	52235,86	334662	177602	130258	48	163,2
		км линии		43552,79	18540,04	148080	63035	61,7	19,96	67,864
255	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	13,54856	879716,38		11918890				
		т								

Раздел 13 Строительство КЛ-0,4кВ

269	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,093	41549,96	3864
		1000 шт.			
275	23-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,108	1610539,06	173938
		км			

Техническое решение №1

Раздел 1 Концевая опора А10-1

2	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	10	40230,11	402301
		шт.			
4	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	5	2107,32	10537
		шт.			
5	24-040207-0718	Хомуты	6	176,46	1059
		кг			
6	24-040207-2305	Кронштейны У1	10	3086,52	30865
		шт.			
7	21-130814-2803	Стяжки Г1	0,057	115082,52	6560
		т			
8	29-200000-2000(пл	Проводник ЗП1(2м)	5	1369	6845
		шт			
9	21-130201-0403	Болты	0,003	385911,9	1158
		т			
10	24-040207-3943	Накладка ОГ2,ОГ5	15	1454,52	21818
		шт.			
12	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	5	1367,5	6838
		шт.			
13	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	5	43,43	217
		шт.			
14	24-010106-0601	Крепление провода	5	841,5	4208
		шт.			
15	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	10	397,96	3980
		шт.			
16	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	15	144,9	2174
		шт.			
18	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	20	2571,44	51429
		шт.			

19	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	10	861,49		8615			
20	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	10	444,12		4441			
21	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	10	1213,4		12134			
22	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	10	530,74		5307			
23	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	10	443,99		4440			
	Раздел 2 Промежуточная опора П10-1								
24	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *опора*	116	6292,12	3109,63	729885	360717	258161	3,06	354,96
				2583,35	1023,68	299668	118746	61,7	0,87	100,92
25	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *шт.*	118	40230,11		4747153			
26	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	118	2107,32		248664			
27	24-040207-0718	Хомуты *кг*	141,6	176,46		24987			
28	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 *шт.*	162	516,33	58,51	83645	9478	31134	0,46	74,52
				427,28	21,75	69219	3523	42,8	0,02	3,24
29	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт.*	354	1367,5		484095			
30	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт.*	354	43,43		15374			
31	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	118	397,96		46959			
32	24-010106-0601	Крепление провода *шт.*	354	841,5		297891			

Раздел 3 Промежуточная опора УП10-1

36	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	1	2107,32	2107
		шт.			
37	24-040207-0718	Хомуты	2,6	176,46	459
		кг			
38	21-130815-0202	Оголовок ОГ1	0,0078	320442,18	2499
		т			
39	24-040207-2305	Кронштейны У1	1	3086,52	3087
		шт.			
40	29-200000-2000(п	Проводник ЗП1(2м)	1	1369	1369
		шт			
41	21-130814-2803	Стяжка Г1	0,0114	115082,52	1312
		т			
43	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	6	1367,5	8205
		шт.			
44	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	47,65	286
		шт.			
45	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	397,96	796
		шт.			
46	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	4	281,73	1127
		шт.			
47	24-010106-0601	Крепление провода	2	841,5	1683
		шт.			
	Раздел 4 Угловая анкерная опора УА10-1				
49	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	9	40230,11	362071
		шт.			
51	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	3	2107,32	6322
		шт.			
52	24-040207-0718	Хомуты	0,0036	176,46	1
		кг			
53	24-040207-2305	Кронштейны У1	6	3086,52	18519
		шт.			
54	21-130814-2803	Стяжки Г1	0,0513	115082,52	5904
		т			
55	29-200000-2000(п	Проводник ЗП1(2м)	3	1369	4107
		шт			
56	21-130201-0403	Болты	0,0018	385911,9	695

		т				
57	24-040207-3943	Накладка ОГ2,ОГ5	9	1454,52	13091	
		шт.				
59	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	6	1367,5	8205	
		шт.				
60	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	43,43	261	
		шт.				
61	24-010106-0601	Крепление провода	6	841,5	5049	
		шт.				
62	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	9	397,96	3582	
		шт.				
63	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	9	281,73	2536	
		шт.				
65	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	36	2571,44	92572	
		шт.				
66	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	18	861,49	15507	
		шт.				
67	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	18	444,12	7994	
		шт.				
68	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	18	1213,4	21841	
		шт.				
69	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18	530,74	9553	
		шт.				
70	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	18	443,99	7992	
		шт.				
		Всего прямые затраты			**30051049**	**618**
						181

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	538 514
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	578 395
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	195 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 738 396
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	195 744

Накладные расходы I уровня, тенге	438 999
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 490 048
Накладные раоходы II уровня (4,35 %), тенге	1 326 317
Итого, тенге	31 816 365
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 545 309
Всего	**34 361 674**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	819 386
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	1 013 853
Транспортные расходы	531031
Командировоные расходы	424200
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	48119
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**37 198 263**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**39 430 158,78**
НДС (12 %)	4 731 619,05
Всего по акту с учетом НДС	**44 161 777,83**

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"

_____Джилкишев К.Д.

Технадзор
Директор
ТОО "УК ЕТНА"

_____Каребаева Ж.А.

Подрядчик
Директор ТОО "НКО"

_____Абдулдин А.А.