Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА № 2

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение "ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"

Генподрядчик: ТОО «НКО»

Наименование объекта: Наименование стройки: :"Строительство линии электропередач с трансформаторными подстанциями по проекту "Елім-ай Көкпекті"в Кокпектинском районе, ВКО

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	G000072	60	16.09.2019	бюджет	1	ТОО	17
		доп.согл№1	26.11.2019				
		доп.согл№2	без/даты				
		доп.согл.№3	22.07.2020				
		доп.согл№4	07.12.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало										
Акт выполненных работ №2	**81 753 954,70**	**33 564 443,63**							4 027 733,24	**37 592 176,87**
Погашение аванса										
Всего к оплате										**37 592 176,87**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"

Руководитель _____ Джилкишев К.Д.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор _____ Абдулдин А.А.

Авторский надзор
АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"

Зам.директора _____ Каримов Ж.К.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Карабаева Ж.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"
Подоядчик: ТОО "НКО"
Наименование объекта: Строительство линии электропередач с трансформаторными подстанциями по проекту "Елім-ай Көкпекті"в Кокпектинском районе, ВКО
Договор № 60 от 16.09.2019г., доп.согл.№1 от 26.11.2019г., доп.согл.№2 без даты, доп.согл.№3 от 22.07.2020 г.,доп.согл.№4 от 07.12.2020 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
	Раздел 1 Концевая опора А10-1									
1	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	3	12876	7228,33	38628	21685	13722	5,98	17,94
		опора		5048,33	2365	15145	7095	61,7	2	6
3	11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	0,3	43456,67	4210	13037	1263	862	3,86	1,158
		м3		3383,33	1273,33	1015	382	61,7	1,23	0,369
11	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	3	516,67	58,67	1550	176	577	0,46	1,38
		шт.		427,33	21,67	1282	65	42,8	0,02	0,06
17	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	12	516,33	58,5	6196	702	2306	0,46	5,52
		шт.		427,25	21,75	5127	261	42,8	0,02	0,24
		Итого прямые затраты по разделу 1				**59411**				**26** / **7**
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге				22 569				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				23 826				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 803				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 016				
	Накладные расходы I уровня, тенге				17 467				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				76 878				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				3 344				
	Итого, тенге				80 222				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 418				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**86 640**				
Раздел 2 Концевая опора А10-1 +Р-2									
24 11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	3	12876	7228,33	38628	21685	13722	5,98	17,94
	опора		5048,33	2365	15145	7095	61,7	2	6
26 11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	0,3	43456,67	4210	13037	1263	862	3,86	1,158
	м3		3383,33	1273,33	1015	382	61,7	1,23	0,369
34 13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	3	516,67	58,67	1550	176	577	0,46	1,38
	шт.		427,33	21,67	1282	65	42,8	0,02	0,06
40 13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	12	516,33	58,5	6196	702	2306	0,46	5,52
	шт.		427,25	21,75	5127	261	42,8	0,02	0,24
47 13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	3	2554	441,33	7662	1324	2595	2	6
	шт.		1857,67	163,33	5573	490	42,8	0,16	0,48
49 13-080103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	3	4869	126,67	14607	380	4830	4	12
	шт.		3715,33	46,33	11146	139	42,8	0,05	0,15
53 13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	12	516,33	58,5	6196	702	2306	0,46	5,52
	шт.		427,25	21,75	5127	261	42,8	0,02	0,24
	Итого прямые затраты по разделу 2				**87876**				**50**

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 415				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				26 232				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 693				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				17 229				
	Накладные расходы I уровня, тенге				27 198				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				115 074				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				5 005				
	Итого, тенге				120 079				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				9 606				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**129 685**				
	Раздел 3 Промежуточная опора П10-1								
62	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	117	6292,12	3109,63	736178	363827	260387	3,06	358,02
		опора		2583,35	1023,67	302252	119769	61,7	0,87	101,79
66	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	351	516,33	58,51	181232	20537	67457	0,46	161,46
		шт.		427,28	21,75	149975	7634	42,8	0,02	7,02
	Корректировка к акту №1 за декабрь									
	Раздел 3 Промежуточная опора П10-1									
63	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	-2	40230,11		-80460				
		шт.								
64	24-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	-2	2107,32		-4215				
		шт.								
65	24-040207-0718	Хомуты	-2,4	176,46		-424				
		кг								
67	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	-6	1367,5		-8205				
		шт.								
68	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	-6	43,43		-261				
		шт.								
69	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	-2	397,96		-796				
		шт.								
70	24-010106-0601	Крепление провода	-6	841,5		-5049				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**818000**				**519**

	в том числе								109
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				452 227				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				384 364				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				127 403				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-18 591				
	Накладные расходы I уровня, тенге				327 844				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 145 844				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				49 844				
	Итого, тенге				1 195 688				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				95 655				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 291 343**				
	Раздел 4 Промежуточная опора УП10-1								
71	11-330202-0102 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	12875,5	7228	25751	14456	9148	5,98	11,96
	опора		5048,5	2365	10097	4730	61,7	2	4
72	21-040405-0204 Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	2	40230,11		80460				
	шт.								
73	11-330101-0110 Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	0,2	43460	4215	8692	843	574	3,86	0,772
	м3		3380	1275	676	255	61,7	1,23	0,246
80	13-080103-0101 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	12	516,33	58,5	6196	702	2306	0,46	5,52
	шт.		427,25	21,75	5127	261	42,8	0,02	0,24
	Итого прямые затраты по разделу 4				**121099**				**18**
									4
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 900				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 001				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 246				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				89 198				
	Накладные расходы I уровня, тенге				12 028				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				133 127				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				5 791				
	Итого, тенге				138 918				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				11 113				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**150 031**				
		Раздел 5 Ответвительная анкерная опора ОА10-1								
86	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12876	7228	12876	7228	4574	5,98	5,98
		опора		5048	2365	5048	2365	61,7	2	2
87	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	1	40242,5		40243				
		шт.								
93	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	7	516,43	58,57	3615	410	1345	0,46	3,22
		шт.		427,29	21,71	2991	152	42,8	0,02	0,14
99	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	6	516,33	58,5	3098	351	1153	0,46	2,76
		шт.		427,33	21,83	2564	131	42,8	0,02	0,12
		Итого прямые затраты по разделу 5				**59832**				**12**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 603				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 989				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 648				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				41 240				
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 072				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				66 904				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 910				
		Итого, тенге				69 814				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 585				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**75 399**				
		Раздел 8 Анкерная опора с установкой КМ-1								
150	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	4	516,25	58,5	2065	234	769	0,46	1,84
		шт.		427,25	21,75	1709	87	42,8	0,02	0,08

156	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	24	516,33	58,5	12392	1404	4613	0,46	11,04
		шт.		427,29	21,75	10255	522	42,8	0,02	0,48
163	13-080502-1404	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка	20	333,55	44,65	6671	893	2497	0,3	6
		шт.		278,65	13,05	5573	261	42,8	0,012	0,24
		Итого прямые затраты по разделу 8				**21128**				**19**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 537				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 531				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				870				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 060				
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 879				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 007				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				1 262				
		Итого, тенге				30 269				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 422				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**32 691**				

Раздел 11 Угловая анкерная опора УА10-1

215	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	3	19868,33	11671	59605	35013	21109	9	27
		опора		7598	3806	22794	11418	61,7	3,21	9,63
217	11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	0,45	43457,78	4213,33	19556	1896	1293	3,86	1,737
		м3		3382,22	1273,33	1522	573	61,7	1,23	0,5535
225	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1К=3,000;	6	516,33	58,5	3098	351	1153	0,46	2,76
		шт.		427,33	21,83	2564	131	42,8	0,02	0,12
231	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1К=3,000;	36	516,33	58,5	18588	2106	6919	0,46	16,56
		шт.		427,28	21,75	15382	783	42,8	0,02	0,72

	Итого прямые затраты по разделу 11				**100847**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				42 262				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				39 366				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 905				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 219				
	Накладные расходы I уровня, тенге				30 474				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				131 321				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				5 713				
	Итого, тенге				137 034				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 962				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**147 996**				

Раздел 12 Строительство КЛ-10кВ

238	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,5	126,87	119,35	3489	3282	698	0,00984	0,2706
		м3 грунта		7,42	35,53	204	977	59,1	0,02853	0,78458
239	41-010101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	48,125	472,92		22759				
		т								
240	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	33,9	90,48	83,81	3068	2841	616	0,00888	0,30103
		м3 грунта		6,68	24,05	227	815	59,1	0,0193	0,65427
241	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=1,200; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	1,606	1495,74	–	2401	–	1419	1,848	2,96789
		м3 грунта		1495,74	–	2401	–	59,1	–	–
242	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	11	714,73	–	7862	–	4646	0,972	10,692
		м3 грунта		714,73	–	7862	–	59,1	–	–

243 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	28,45	22,95	22,95	653	653	145	–	–
	м3 грунта		–	8,61	–	245	59,1	0,00806	0,22931
244 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	202	347,69	291,96	70234	58976	14201	0,06	12,12
	м кабеля		55,73	108,52	11258	21921	42,8	0,0998	20,1596
245 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	12,4	2248,51		27882				
	м3								
246 13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	202	303,81	248,08	61370	50112	12791	0,06	12,12
	м кабеля		55,73	92,21	11258	18627	42,8	0,0848	17,1296
248 13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	202	285,94	158,21	57760	31959	13864	0,11	22,22
	м кабеля		102,17	58,19	20639	11754	42,8	0,0603	12,1806
249 13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям	248	601,6	268,51	149196	66591	40954	0,31	76,88
	м кабеля		287,95	97,88	71411	24275	42,8	0,111	27,528
251 13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	10	19944,4	15232,9	199444	152329	39294	5	50
	шт.		4644,3	4536,6	46443	45366	42,8	4,24	42,4
253 29-700000-2000(пл)	Кабельная муфта в комплекте с кабельными наконечниками 3КНТП-10-25/50	6	9309		55854				
	шт								
254 11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	45,689	98429,75	52235,86	4497157	2386604	1750404	48	2193,072
	км линии		43552,79	18540,04	1989884	847076	61,7	19,96	911,95244
256 13-200204-0103	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	12	100621,75	31348,42	1207461	376181	204840	35,9	430,8
	шт.		32573,83	9470,58	390886	113647	40,6	8,18	98,16
257 29-500000-1000(пл)	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	12	8002		96024				
	шт								

258 13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	3	364	12,33	1092	37	190	0,16	0,48
	м		145,33	3	436	9	42,8	0,0028	0,0084
259 13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	0,55	365,45	12,73	201	7	35	0,16	0,088
	м		145,45	3,64	80	2	42,8	0,0028	0,00154
	Итого прямые затраты по разделу 12				**6 463 907**				**2812**
									1131
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 552 989				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 129 572				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 084 714				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				758 587				
	- перевозка грузов, тенге				22 759				
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 084 097				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 548 004				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				371 838				
	Итого, тенге				8 919 842				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				713 587				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**9 633 429**				

Раздел 13 Строительство КЛ-0,4кВ

260 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,58	126,88	119,35	708	666	141	0,00984	0,05491
	м3 грунта		7,35	35,66	41	199	59,1	0,02853	0,1592
261 41-010101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	9,765	472,92		4618				
	т								
262 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	10,134	90,49	83,78	917	849	184	0,00888	0,08999
	м3 грунта								

263 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=1,200; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;		6,71	24,08	68	244	59,1	0,0193	0,19559
	м3 грунта	0,486	1493,83	–	726	–	429	1,848	0,89813
264 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1493,83	–	726	–	59,1	–	–
	м3 грунта	2,124	714,69	–	1518	–	897	0,972	2,06453
265 11-010104-0402			714,69	–	1518	–	59,1	–	–
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
	м3 грунта	8,496	22,95	22,95	195	195	43	–	–
266 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		–	8,59	–	73	59,1	0,00806	0,06848
	м кабеля	90	347,69	291,96	31292	26276	6327	0,06	5,4
267 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		55,73	108,52	5016	9767	42,8	0,0998	8,982
	м3	5,58	2248,51		12547				
268 13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель								
	м кабеля	90	303,81	248,08	27343	22327	5698	0,06	5,4
270 13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка		55,73	92,21	5016	8299	42,8	0,0848	7,632
	м	12	226,92	8,33	2723	100	761	0,16	1,92
271 29-800000-1000(пл)	Труба гибкая двухстенная ПНД/ПВД 50		145,17	3,08	1742	37	42,8	0,0028	0,0336
	м	12	325		3900				
272 13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
	м	12	372	23,33	4464	280	1676	0,35	4,2
273 13-080201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений		317,58	8,75	3811	105	42,8	0,008	0,096
	м кабеля	90	165,14	74,56	14863	6710	3555	0,07	6,3
274 13-080201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по конструкциям		65,02	27,28	5852	2455	42,8	0,0297	2,673
	м кабеля	6	353,17	140,17	2119	841	560	0,18	1,08
			167,17	51	1003	306	42,8	0,0593	0,3558

276 13-080401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	6	18692,5	–	112155	–	19082	8	48
	шт.		7430,83	–	44585	–	42,8	–	–
277 29-800000-2000(пл)	Кабельная муфта в комплекте с кабельными наконечниками ПКВтп-14х70х120	6	9265		55590				
	шт								
	Итого прямые затраты по разделу 13				**275678**				**75**
									20
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				69 378				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				58 244				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				21 485				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				143 438				
	- перевозка грузов, тенге				4 618				
	Накладные расходы I уровня, тенге				39 355				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				315 033				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				13 704				
	Итого, тенге				328 737				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				26 298				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**355 035**				

Раздел 14 Комплектная трансформаторная подстанция

287 13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	3	56956	27784	170868	83352	44996	27	81
	подстанция		25079,33	9964	75238	29892	42,8	8,29	24,87
290 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	13	2348,38	115,54	30529	1502	3703	0,7	9,1
	шт.		635,15	30,46	8257	396	42,8	0,028	0,364
291 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	32	519,97	17	16639	544	1805	0,14	4,48
	м		127,03	4,78	4065	153	42,8	0,0044	0,1408

	Итого прямые затраты по разделу 14				**218036**					**95**
										25
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				87 560					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				85 398					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 441					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				45 078					
	Накладные расходы I уровня, тенге				50 504					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				268 540					
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				11 681					
	Итого, тенге				280 221					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				22 418					
	Итого по разделу на подряд, тенге				**302 639**					
	Раздел 15 Оборудование релейной защиты									
292	58-500000-1000(пл)	Нагревательный элемент	*шт*	2	3707		7414			
293	13-080303-1401	Переключатель	*шт.*	2	3042	17,5	6084	35	1553	2	4
					1814,5	–	3629	–	42,8	–	–
294	23-070206-0104	Переключатели	*шт.*	2	4295,45		8591				
295	13-080103-3002	Ключ управления	*шт.*	1	1214	234	1214	234	435	1	1
					929	87	929	87	42,8	0,08	0,08
296	58-500000-2000(пл)	Ключ управления	*шт*	1	2948		2948				
297	13-100104-0206	Реле промежутоное	*шт.*	2	1645,5	–	3291	–	1336	2	4
					1645,5	–	3291	–	40,6	–	–
298	58-500000-3000(пл)	Реле промежуточное	*шт*	2	2039		4078				
299	13-100701-0303	Блок питания	*шт.*	1	5079	1	5079	1	2000	5	5
					4925	–	4925	–	40,6	–	–
300	58-500000-4000(пл)	Блок питания Орион БПК2	*шт*	1	55189		55189				
301	13-100104-0206	Реле микропроцесорное	*шт.*	1	1645	–	1645	–	668	2	2
					1645	–	1645	–	40,6	–	–
302	58-500000-5000(пл)	Реле микропроцессорное P116A 1N25111N21W		1	339426		339426				

303	13-100104-0206	Реле указательное	шт	2	1645,5	–	3291	–	1336	2	4
			шт.		1645,5	–	3291	–	40,6	–	–
304	58-500000-6000(пл)	Реле указательное РЭУ-11	шт	2	5896		11792				
305	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	1848	17	1848	17	393	1	1
					918	–	918	–	42,8	–	–
306	23-070204-0644	Выключатель автоматический	шт.	1	1314,44		1314				
307	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	898	59	898	59	366	0,87	0,87
					833	21	833	21	42,8	0,02	0,02
308	23-070501-0201	Счетчики электронные трехфазные типа Меркурий	шт.	1	9927,81		9928				
309	58-500000-7000(пл)	Амперметр	шт	1	1889		1889				
310	29-500000-1000(пл)	Лампа сигнальная СКЛ	шт	3	396		1188				
311	13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	70	468,14	23,3	32770	1631	8862	0,32	22,4
					290,36	5,44	20325	381	42,8	0,005	0,35
312	23-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	38088,85		1904				
313	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	61853,99		1237				
314	58-500000-8000(пл)	Модуль дискретных входов и выходов	шт	1	33838		33838				
315	13-100104-0206	Блок-реле. Монтаж оборудования	шт.	1	1645	–	1645	–	668	2	2
					1645	–	1645	–	40,6	–	–
316	29-500000-9000(пл)	Блок реле	шт	1	11675		11675				

317	58-500000-9000(пл)	Коммутатор-разветвитель 3xRS-485	1	6317		6317				
		шт								
318	13-100302-0105	Коммутатор разветвитель	1	6879	946	6879	946	2365	6	6
		шт.								
				5573	251	5573	251	40,6	0,27	0,27
319	24-010103-1402	Клеммник типа "WAGO"	1	588,72		589				
		шт.								
320	24-010103-1403	Клеммы пружинные	320	385,94		123501				
		шт.								
321	29-500000-5000(пл)	Комплект жгутов межблочных соединений	1	5034		5034				
		комплект								
322	29-500000-3000(пл)	Дин-рейка	2,1	2543		5340				
		м								
323	13-080201-0701									
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	20	561,75	260,25	11235	5205	1669	0,12	2,4
		м кабеля								
				111,45	83,55	2229	1671	42,8	0,086	1,72
324	23-060201-0303									
		Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,01	328212,11		3282				
		км								
325	29-500000-6000(пл)	Кабель КИПВЭП 2х2х0,78	10	1021		10210				
		м								
		Итого прямые затраты по разделу 15				**722563**				**55**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				49 233				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 128				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 411				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				202 311				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				462 891				
		Накладные расходы I уровня, тенге				21 651				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				744 214				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				32 373				
		Итого, тенге				776 587				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				62 127				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**838 714**				

Техническое решение №1

Раздел 1 Концевая опора А10-1

1	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	5	12875,4	7228,2	64377	36141	22870	5,98	29,9
		опора		5048,4	2365	25242	11825	61,7	2	10
3	11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	0,5	43458	4212	21729	2106	1436	3,86	1,93
		м3		3382	1272	1691	636	61,7	1,23	0,615
11	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	5	516,2	58,4	2581	292	960	0,46	2,3
		шт.		427,2	21,6	2136	108	42,8	0,02	0,1
17	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	20	516,35	58,5	10327	1170	3844	0,46	9,2
		шт.		427,3	21,75	8546	435	42,8	0,02	0,4
		Итого прямые затраты по разделу 1				**99014**				**43**
										11
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				37 615				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				39 709				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 004				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 690				
		Накладные расходы I уровня, тенге				29 110				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				128 124				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				5 573				
		Итого, тенге				133 697				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				10 696				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**144 393**				

Раздел 2 Промежуточная П10-1

24	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	2	6292,12	3109,63	12585	6219	4451	3,06	6,12
		опора		2583,35	1023,68	5167	2047	61,7	0,87	1,74
28	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	192	516,33	58,51	99135	11233	36899	0,46	88,32
		шт.								

			427,28	21,75	82038	4176	42,8	0,02	3,84
	Итого прямые затраты по разделу 18				**111720**				**94**
									6
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				87 205				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 452				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 223				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 063				
	Накладные расходы I уровня, тенге				41 350				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				153 070				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				6 659				
	Итого, тенге				159 728				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				12 778				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**172 506**				
Раздел 3 Промежуточная опора УП10-1									
33 11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12876	7228	12876	7228	4574	5,98	5,98
	опора		5048	2365	5048	2365	61,7	2	2
34 21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	2	40230,11		80460				
	шт.								
35 11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	0,05	43440	4200	2172	210	144	3,86	0,193
	м3		3380	1280	169	64	61,7	1,23	0,0615
42 13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	6	516,33	58,5	3098	351	1153	0,46	2,76
	шт.		427,33	21,83	2564	131	42,8	0,02	0,12
Корректировка к акту №1									
41 21-130814-2803	Стяжка Г1	-0,01	115082,52		-1151				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**97455**				**9**
									2

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 781				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 789				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 560				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				83 036				
	Накладные расходы I уровня, тенге				5 871				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				103 326				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				4 495				
	Итого, тенге				107 821				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 626				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**116 447**				
Раздел 4 Угловая анкерная опора УА10-1									
48 11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	3	19868,33	11671	59605	35013	21109	9	27
	опора		7598	3806	22794	11418	61,7	3,21	9,63
50 11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	0,45	43457,78	4213,33	19556	1896	1293	3,86	1,737
	м3		3382,22	1273,33	1522	573	61,7	1,23	0,5535
58 13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1К=3,000;	6	516,33	58,5	3098	351	1153	0,46	2,76
	шт.		427,33	21,83	2564	131	42,8	0,02	0,12
64 13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1К=3,000;	36	516,33	58,5	18588	2106	6919	0,46	16,56
	шт.		427,28	21,75	15382	783	42,8	0,02	0,72
	Итого прямые затраты по разделу 4				**100847**				**48**
									11
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				42 262				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				39 366				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 905				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 219				
	Накладные расходы I уровня, тенге				30 474				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				131 321				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				5 713				
	Итого, тенге				137 034				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 962				

	Итого по разделу на подряд, тенге				**147 996**				
	Раздел 14 Комплектная трансформаторная подстанция								
76 11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	12	1	1	12	12	2	–	–
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,33	–	4	59,1	0,00035	0,0042
77 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,2	4024,17	702,5	4829	843	546	0,78	0,936
	м3 основания		615	280,83	738	337	50,8	0,29	0,348
78 11-010201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками	1,2	128,33	53,33	154	64	70	0,108	0,1296
	м3 уплотненного грунта		75	24,17	90	29	59,1	0,02625	0,0315
79 11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т.	6	1180,67	630,17	7084	3781	2900	0,652	3,912
	шт. сборных конструкций		550,5	227,83	3303	1367	62,1	0,217	1,302
80 29-000000-0000(пл)	Блок фундаментный бетонный ФБС-24-6-6т	6	10530		63180				
	шт								
81 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=3,000;	10,8	746,02	11,02	8057	119	1078	0,212	2,2896
	м2 поверхности		194,72	1,85	2103	20	50,8	0,002	0,0216
82 58-000000-0000(пл)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ.	3	2937483		8812449				
	шт								
83 51-080101-0107(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	3	1142759		3428277				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 14				**12324042**				7
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 234				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 819				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 757				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				72 263				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				12 240 726				
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 596				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 328 638				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				536 296				
	Итого, тенге				12 864 934				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 029 195				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**13 894 129**				

Техническое решение №2

Раздел 12 Строительство КЛ-10кВ

1 11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	2,62277	98429,9	52235,99	258159	137003	100482	48	125,89296
	км линии		43552,81	18539,94	114229	48626	61,7	19,96	52,35049
2 23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,72388	879716,38		636809				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 12				**894968**				**126**
									52
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				114 229				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				137 003				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				48 626				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				643 736				
	Накладные расходы I уровня, тенге				100 482				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				995 450				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				43 302				
	Итого, тенге				1 038 752				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				83 100				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 121 852**				

Раздел 15 Оборудование релейной защиты

13 58-500000-1000(пл)	Нагревательный элемент	2	3707		7414				
	шт								
14 13-080303-1401	Переключатель	2	3042	17,5	6084	35	1553	2	4
	шт.								

15	23-070206-0104	Переключатели			1814,5	–	3629	–	42,8	–	–
			шт.	2	4295,45		8591				
16	13-080103-3002	Ключ управления		1	1214	234	1214	234	435	1	1
			шт.	-	929	87	929	87	42,8	0,08	0,08
17	58-500000-2000(пл)	Ключ управления		1	2948		2948				
			шт								
18	13-100104-0206	Реле промежутоное		2	1645,5	–	3291	–	1336	2	4
			шт.		1645,5	–	3291	–	40,6	–	–
19	58-500000-3000(пл)	Реле промежуточное		2	2039		4078				
			шт								
20	13-100701-0303	Блок питания		1	5079	1	5079	1	2000	5	5
			шт.		4925	–	4925	–	40,6	–	–
21	58-500000-4000(пл)	Блок питания Орион БПК2		1	55189		55189				
			шт								
22	13-100104-0206	Реле микропроцесорное		1	1645	–	1645	–	668	2	2
			шт.		1645	–	1645	–	40,6	–	–
23	58-500000-5000(пл)	Реле микропроцессорное P116A 1N25111N21W		1	339426		339426				
			шт								
24	13-100104-0206	Реле указательное		2	1645,5	–	3291	–	1336	2	4
			шт.		1645,5	–	3291	–	40,6	–	–
25	58-500000-6000(пл)	Реле указательное РЭУ-11		2	5896		11792				
			шт								
26	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	1848	17	1848	17	393	1	1
			шт.		918	–	918	–	42,8	–	–
27	23-070204-0644	Выключатель автоматический		1	1314,44		1314				
			шт.								
28	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	898	59	898	59	366	0,87	0,87
			шт.		833	21	833	21	42,8	0,02	0,02
29	23-070501-0201	Счетчики электронные трехфазные типа Меркурий		1	9927,81		9928				
			шт.								
30	58-500000-7000(пл)	Амперметр		1	1889		1889				
			шт								
31	29-500000-1000(пл)	Лампа сигнальная СКЛ		3	396		1188				

32	13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	*шт*							
				70	468,14	23,3	32770	1631	8862	0,32	22,4
			м трассы								
					290,36	5,44	20325	381	42,8	0,005	0,35
33	23-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	*км*	0,05	38088,85		1904				
34	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	*км*	0,02	61853,99		1237				
35	58-500000-8000(пл)	Модуль дискретных входов и выходов	*шт*	1	33838		33838				
36	13-100104-0206	Блок-реле. Монтаж оборудования	*шт.*	1	1645	–	1645	–	668	2	2
					1645	–	1645	–	40,6	–	–
37	29-500000-9000(пл)	Блок реле	*шт*	1	11675		11675				
38	58-500000-9000(пл)	Коммутатор-разветвитель 3xRS-485	*шт*	1	6317		6317				
39	13-100302-0105	Коммутатор разветвитель	*шт.*	1	6879	946	6879	946	2365	6	6
					5573	251	5573	251	40,6	0,27	0,27
40	24-010103-1402	Клеммник типа "WAGO"	*шт.*	1	588,72		589				
41	24-010103-1403	Клеммы пружинные	*шт.*	320	385,94		123501				
42	29-500000-5000(пл)	Комплект жгутов межблочных соединений	*комплект*	1	5034		5034				
43	29-500000-3000(пл)	Дин-рейка	*м*	2,1	2543		5340				
44	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	*м кабеля*	20	561,75	260,25	11235	5205	1669	0,12	2,4
					111,45	83,55	2229	1671	42,8	0,086	1,72
45	23-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	*км*	0,01	328212,11		3282				
46	29-500000-6000(пл)	Кабель КИПВЭП 2х2х0,78	*м*	10	1021		10210				

Итого прямые затраты по разделу 15	**722563**	**55**
		2
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 233	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 128	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 411	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	202 311	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	462 891	
Накладные расходы I уровня, тенге	21 651	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	744 214	
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	32 373	
Итого, тенге	776 587	
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 127	
Итого по разделу на подряд, тенге	**838 714**	
Итого прямые затраты по смете	**23 298 986**	**4166**
		1408
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 709 232	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 035 917	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 392 105	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 361 103	
- перевозка грузов, тенге	27 377	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	13 166 508	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 859 103	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	26 158 089	
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	1 137 876	
Итого, тенге	27 295 965	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 183 675	
Итого по смете на подряд, тенге	**29 479 640**	
Временные здания и сооружения (2,4 %)	351 390	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	434 787	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	338 918	
Командировочные расходы	775 786	
Транспортные расходы	284 048	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**31 664 569**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,06)	**33 564 443,63**	

НДС (12 %)	4 027 733,24
Всего по акту с учетом НДС	**37 592 176,87**

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"
Руководитель

_____ Джилкишев К.Д.

Технадзор
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик
ТОО "VK ETNA"

_____ Милютина М.Е.

Эксперт
ТОО "VK ETNA"

_____ Бекенов Б.Б.

ТОО «VK ETNA»
Технический надзор
ФИО
Подпись
«23» 12 2020 г.

Подрядчик

Директор ТОО "НКО"

_____ Абдулдин А.А.

Авторский надзор
АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"
Зам.директора

_____ Каримов Ж.К.