Заказчик: ТОО "АсарСтройСервис"

Подрядчик: ТОО "АсарСтройСервис"

Договор:

Наименование строительства и его адрес: Строительство Административного здания и складского корпуса по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая 43

А К Т №5
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

Конструкции Железобетонные

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы п92										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3797,15243	32,23	30,77	122394	116839	35967	0,01	37		
		м3		1,42	8,34	5392	31687	97	0,03	108		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	117,437704	262,72	--	30853	--	34864	1,85	217		
		м3		262,72	--	30853	--	113	--	--		
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2807,3195	176,40	--	495211	--	99042	0,74	2080		
		т		35,28	--	99042	--	100	--	--		
4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4434,67224	17,73	--	78627	--	15725	0,07	330		
		т		3,55	--	15725	--	100	--	--		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3914,59013	3,77	3,24	14746	12699	6075	--	13		
		м3		0,48	1,12	1879	4384	97	--	15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	340	148,23	10,11	50399	3437	33871	0,52	177
		м2		84,38	3,78	28689	1285	113	0,02	6
7	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /с доувлажнением грунта/ /с уплотнением и укаткой дна котлована/	1379,4	89,00	88,73	122770	122398	33263	--	2
		м3		0,25	24,61	345	33947	97	0,08	117
8	Е0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	814,176106	3,35	3,35	2729	2729	918	--	--
		м3		--	1,16	--	947	97	--	3
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	814,176106	21,55	4,52	17542	3677	13449	0,11	88
		м3		17,03	--	13865	--	97	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	203,544026	134,10	--	27295	--	30844	0,97	198
		м3		134,10	--	27295	--	113	--	--
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1017,72013	14,12	12,00	14368	12210	4309	0,01	12
		м3		1,62	2,75	1649	2794	97	0,01	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			976933	273990			3155
			Тенге			224735	75044			262
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5 W4)	72,2	4244,71	66,01	306468	4766	16730	1,35	97
		м3		195,75	24,93	14133	1800	105	0,12	9
13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В20 W4)	424,25	5531,02	196,62	2346533	83416	154362	1,79	759
		м3		272,25	74,27	115502	31509	105	0,36	154
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	430,61375	128,00	--	55119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,491	68800,00	--	102581	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,9816	64400,00	--	256415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 12 мм 12 мм	13,04572	52400,00	--	683596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 14 мм 14 мм	1,2197	51000,00	--	62205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 16-18 мм 16-18 мм	3,86562	50900,00	--	196760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 20-22 мм 20-22 мм	14,98731	48300,00	--	723887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	202,5	245,44	3,82	49702	774	9269	0,21	43
		м2		37,35	1,44	7563	292	118	0,01	1
22	Е0108-4-3	Гидроизоляция в 2 слоя приямка гидроизолом	1,2	706,86	11,21	848	13	51	0,20	--
		м2		31,50	4,21	38	5	118	0,02	--
23	Е0108-4-2	Вычитается позиция: Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	1,2	-405,22	-7,14	-486	-9	-35	-0,14	--
		м2		-22,10	-2,68	-27	-3	118	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4783627	88960			900
			Тенге			137210	33602			164
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
24	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	960,02	9133,63	341,75	8768463	328087	1767676	9,80	9408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1624,50	129,11	1559552	123948	105	0,63	605
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d /А-I, d 6 мм 6 мм	2,24133	50600,00	--	113411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d /А-I, d 8 мм 8 мм	0,30605	47400,00	--	14507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	20,74472	45800,00	--	950108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 12 мм 12 мм	41,69666	52400,00	--	2184905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 14 мм 14 мм	92,22666	51000,00	--	4703560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 16-18 мм 16-18 мм	11,21352	50900,00	--	570768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 20-22 мм 20-22 мм	22,47596	48300,00	--	1085589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	162,96	245,44	3,82	39997	623	7459	0,21	35
		м2		37,35	1,44	6087	235	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18431307	328709			9443
			Тенге			1565639	124183			606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия								
33	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 ммна высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	627,444	10076,10	241,10	6322185	151277	904937	8,06	5057
		м3		1282,50	91,08	804697	57148	105	0,44	279
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d /А-I, d 6 мм 6 мм	1,6375	50600,00	--	82858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 8 мм 8 мм	3,39719	53600,00	--	182089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 12 мм 12 мм	80,89573	52400,00	--	4238936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 14 мм 14 мм	0,8304	51000,00	--	42350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 16-18 мм 16-18 мм	0,8724	50900,00	--	44405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,165	93997,62	304,24	15510	50	5750	198,00	33
		1т		33075,00	114,75	5457	19	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10928334	151327			5090
			Тенге			810154	57167			279
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы внутренние								
				Стремянка С1,С2 выхода на кровлю лист 51 КЖ						
40	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	0,15428	14215,47	5475,87	2193	845	985	31,79	5
		т		5544,00	1552,87	855	240	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12021-268т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	0,15428	139940,00	--	21590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	529	2	105	0,56	--
				Лестницы Л1 2шт						
43	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	50	12060,97	379,21	603048	18960	118677	13,00	650
		м3		2117,25	143,26	105863	7163	105	0,70	35
44	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,42894	50600,00	--	21704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	8,01548	50900,00	--	407988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,62244	70437,87	304,24	43843	189	6398	58,00	36
		1т		9675,00	114,75	6022	71	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1101871	20000			694
			Тенге			113269	7476			36
		РАЗДЕЛ 6.Выход на кровлю 1шт								
				армирование стен из теплоблока						
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1406	8679,65	422,15	1220	59	1396	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1161	22	118	0,77	--
48	С12021-242 т.ч.п.3.2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутых профилей массой до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/	0,1406	168670,00	--	23715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В25/	0,8	9930,16	990,15	7944	792	1696	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83	1
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d /А-I, d 6 мм 6 мм	0,0108	50600,00	--	546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d /А-III, d 12 мм 12 мм	0,1152	52400,00	--	6036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			39462	851			16
			Тенге			2477	321			2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			36261535	863837			19298
			Тенге			2853484	297793			1349
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36214037				
	Материалы -		Тенге			4414333				
	Всего заработная плата -		Тенге				3150182			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16675205				
	Местные материалы -		Тенге			10949807				
	Транспортные расходы -		Тенге			573838				
		Накладные расходы -	Тенге			3303250				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1652
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				495488			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2371037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41888324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22293
		Сметная заработная плата -	Тенге				3645670			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47498				
	Материалы -		Тенге			493				
	Всего заработная плата -		Тенге				1095			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45305				
		Накладные расходы -	Тенге			985				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2909				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1243			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41939716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22299
		Сметная заработная плата -	Тенге				3646912			
		Временные здания и сооружения	1,50%			629 096				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	1,350%			574 679				
		Затраты на выслугу лет	1%			425 688				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			170 275				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,23354839			97 694 187				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 953 884				
		НДС	12%			11 957 769				
		ВСЕГО:				111 605 840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик

Подрядчик