Заказчик: ТОО "АсарСтройСервис"

Подрядчик: ТОО "АсарСтройСервис"

Договор:

Наименование строительства и его адрес: Строительство 3-х этажного Административно-производственного складского корпуса с офисным зданием расположенный на пр. Суюнбая 43 г.Алматы. (собственное строительство Технический сложный объект)

А К Т №9
приемки выполненных работ
за май 2015 года

Электроснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры освещения и светильники								
1	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	11	1065,02	925,52	11715	10181	4337	0,89	10
		котлован		139,50	235,98	1535	2596	105	0,92	10
2	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	11	4347,01	1831,40	47817	20145	30062	12,00	132
		опора		1977,75	625,01	21755	6875	105	2,34	26
3	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	11	13630,00	--	149930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс ТОО "Светотехника Плюс"	Металлический фундамент опоры освещения ФМ-0,133-2,0	11	2149,79	--	23648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс ТОО"Светотехника Плюс"	Опора уличного освещения ОГКф-7	11	15822,73	--	174050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СПрайс ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.1066	Держатель предохранителя ДП-33,габ.00,660В(DPP10D-DP-160) IEK	15	220,50	--	3307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			43453	10113			17
			тенге			3078	2117			12
		РАЗДЕЛ 3.Кабельные изделия								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	60,3	218,93	--	13201	--	14918	1,54	93
		м3		218,93	--	13201	--	113	--	--
17	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	320	36,70	27,80	11744	8896	4773	0,06	19
		м		8,80	6,90	2816	2208	95	0,04	13
18	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	30	11,20	7,90	336	237	151	0,02	1
		м		3,30	2,00	99	60	95	0,01	--
19	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный ГОСТ 8736-2014	20,1	406,00	--	8161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	320	32,40	23,70	10368	7584	4408	0,06	19
		м		8,60	5,90	2752	1888	95	0,03	11
21	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	30	18,80	14,20	564	426	228	0,03	1
		м		4,50	3,50	135	105	95	0,02	1
22	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,6	7115,00	--	11384	--	--	--	--
		1000 шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,018	345324,68	--	6216	--	544	175,00	3
		кан.-км		27450,00	--	494	--	110	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,2	134,10	--	5391	--	6092	0,97	39
		м3		134,10	--	5391	--	113	--	--
25	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	20,1	99,84	--	2007	--	2268	0,62	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		99,84	–	2007	–	113	–	–
26	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	32,562	176,40	–	5744	–	–	–	–
		т		35,28	–	1149	–	–	–	–
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20,1	3,76	3,24	76	65	31	–	–
		м3		0,48	1,12	10	23	97	–	–
28	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	320	26,40	3,10	8448	992	5958	0,11	35
		м		19,10	0,50	6112	160	95	–	1
29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	18	27,70	2,10	499	38	345	0,10	2
		м		19,70	0,50	355	9	95	–	–
30	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	82	73,10	20,80	5994	1706	2166	0,14	11
		м		23,40	4,40	1919	361	95	0,03	2
31	С151601-554 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,4284	166595,00	–	71369	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг /в теле опоры для светильников/	150	27,70	2,10	4155	315	2879	0,10	15
		м		19,70	0,50	2955	75	95	–	–
33	С151601-117 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,153	18616,00	–	2848	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
34	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	60	34,10	2,70	2046	162	1448	0,15	9
		м		25,00	0,40	1500	24	95	–	–
35	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	250093,00	–	6377	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
36	С151601-1181 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0003	45608,00	–	14	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	88493,00	--	1805	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-363-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Устройство ввода в здание, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 2	1	3713,66	3151,45	3714	3151	799	2,57	3
		шт		178,48	662,47	178	662	95	3,84	4
39	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	10	78,30	2,10	783	21	617	0,39	4
		м		64,60	0,30	646	3	95	--	--
40	С151607-142 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0102	48936,00	--	499	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
41	С151610-809 Изм. и доп. вып. 25	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-6 ГОСТ 23469.0-81	1	6889,00	--	6889	--	--	--	--
		100 шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			190631	23593			266
			тенге			41718	5578			32
		РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные изделия и материалы								
42	СПрайс ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.8538	Сжим ответвительный У731м	15	37,48	--	562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.2501	DIN-рейка,перфорированная,оцинкованная,L 100,(YDN10-00100) IEK	17	9,30	--	158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс ТОО "ТД ИЭК.КАЗ"	Ограничители на DIN-рейку,(YXD10) IEK	17	18,59	--	316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	60	170,10	15,30	10206	918	1083	0,09	5
		м		15,80	3,20	948	192	95	0,02	1
46	СПрайс ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.5052	Профиль С-образный,L 2м, К108	30	586,54	--	17596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0108-545-10	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 35 мм2, с количеством зажимов до 6	2	1767,90	73,90	3536	148	1479	4,00	8
		шт		767,00	11,30	1534	23	95	0,07	–
48	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постояниготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2	1660,00	–	3320	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	107,30	3,50	1073	35	312	0,18	2
		м		32,40	0,40	324	4	95	–	–
50	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,10	24,10	2971	217	1013	0,70	6
		шт		116,00	2,50	1044	22	95	0,01	–
51	С130806-64 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (ввод)	10	199,00	–	1990	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			41728	1318			22
			тенге			3850	241			1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			1057074	106060			521
			тенге			85754	25932			131
	Стоимость оборудования -		тенге			22950				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		тенге			22950				
	Стоимость монтажных работ -		тенге			770492				
	Материалы -		тенге			25413				
	Всего заработная плата -		тенге				56651			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			629197				
		Накладные расходы -	тенге			53819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				8073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			49459				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		тенге			873770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	тенге				64724			
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			213824				
	Материалы -		тенге			5707				
	Всего заработная плата -		тенге				26404			
	Местные материалы -		тенге			169490				
	Транспортные расходы -		тенге			5744				
		Накладные расходы -	тенге			28188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				4228			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			14521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			256533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	тенге				30633			
	Стоимость металломонтажных работ -		тенге			47817				
	Материалы -		тенге			1720				
	Всего заработная плата -		тенге				28630			
	Местные материалы -		тенге			4196				
		Накладные расходы -	тенге			30062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				4509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			4673				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		тенге			82552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	тенге				33140			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			1990				
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			1990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			2109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			1237915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							708
		Сметная заработная плата -	тенге				128496			
		Временные здания и сооружения	1,50%			18 569				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	1,350%			16 963				
		Затраты на выслугу лет	1%			12 565				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			5 026				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,23354839			2 883 596				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			57 672				
		НДС	12%			352 952				
		ВСЕГО				3 294 220				

Составил

Проверил