Заказчик: ТОО "АсарСтройСервис"

Подрядчик: ТОО "АсарСтройСервис"

Договор:

Наименование строительства и его адрес: Строительство 3-х этажного Административно-производственного складского корпуса с офисным зданием расположенный на пр. Суюнбая 43, г.Алматы. (собственное строительство Технический сложный объект)

А К Т №15
приемки выполненных работ
за апрель 2015 года

Благоустройство

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Покрытия										
		Тип 1										
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3965,64	33,43	29,06	132571	115241	59547	0,01	37		
		м2		1,03	10,26	4085	40688	133	0,05	199		
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	594,846	536,36	68,13	319053	40528	27010	0,14	86		
		м3		21,38	12,76	12718	7591	133	0,04	26		
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3965,64	223,85	33,28	887719	131983	86956	0,03	131		
		м2		5,00	11,49	19828	45552	133	0,04	160		
4	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя,до 20 см	3965,64	61,86	--	245303	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,775948	44588,77	4677,52	123776	12985	10259	7,13	20		
		т		1253,25	1525,50	3479	4235	133	6,78	19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,775948	40097,59	339,59	111309	943	520	0,58	2
		т		–	140,94	–	391	133	0,58	2
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3965,64	315,99	15,35	1253098	60878	58017	0,03	133
		м2		5,94	5,06	23556	20066	133	0,02	70
8	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,до 6 см	3965,64	147,03	–	583063	–	211	–	1
		м2		0,04	–	159	–	133	–	–
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3965,64	348,13	15,35	1380564	60878	58017	0,03	133
		м2		5,94	5,06	23556	20066	133	0,02	70
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	345,77	349,90	6,63	120985	2293	50787	0,70	241
		м		108,68	1,76	37578	607	133	0,01	2
11	С143019-81 Изм. и доп. вып. 29	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91	115,256667	1825,00	–	210343	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			5367785	425729			784
			тенге			124958	139196			547
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			5367785	425729			784
			тенге			124958	139196			547
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			5367785				
	Материалы -		тенге			263167				
	Всего заработная плата -		тенге				264154			
	Местные материалы -		тенге			4553931				
		Накладные расходы -	тенге			351325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				52699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			343147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			6062257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1507
		Сметная заработная плата -	тенге				316853			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			6062257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1507
		Сметная заработная плата -	тенге				316853			