Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Жана-Арка-2006"

Объект: Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района

Договор: №04/19-2019 от 20.08.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 2 октября 2019 г.

Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района

Составлен на 2 квартал 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.Локальная смета №2-2-1. Наружные сети водопровода.				
			Земляные работы			
1	**1101-0101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (с учетом уширения в местах устройства колодцев 1%)**	**м3 грунта**	**18221,514**	**229,84**	**4188033**
2	**1101-0205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1030,658**	**5 030,68**	**5184911**
3	**1101-0104-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**25104,2867**	**78,49**	**1970435**
4	**1101-0104-0502**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20936,3929**	**43,53**	**911361**

1	3	4	5	6	7	8
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	20936,3929	20,98	439246
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3238,28178	1 357,80	4396939
		Раздел 1.Локальная смета №2-2-1. Наружные сети водопровода.				
		Водопровод хозяйственной-питьевой В1				
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	336,3904	3 624,32	1219187
8	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,907	580 442,19	1 106 903
9	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1926,07	1 659,96	3 197 199
	Всего					**22 614 214**
	Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8					434 193
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)					737 550
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**475 720**
	Итого в текущих ценах с 01.01.18 г					**24 261 677**
	Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0498961)					**25 472 241**
	итого с учетом пониж. коэф. (0,85)					21 651 405
	НДС (12 %)					2 598 169
	Итого					**24 249 574**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

Беков А.Х.