"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» ноября 2018 г.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», 030010, город Актобе, пр. Абилкайыр хана 40, Иманалин Н.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии от «14» ноября 2018 г. ТОО "МАШАТ", Жанпеисов Фазыл Ильясович, Актюбинская область, г.Актобе, 41 разъезд, 543
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «14» ноябрь 2018г. ТОО «Кан-Али», Уакбаев Тугелбай Алиулы КДСЖКХ №06561 от 28.01.2014
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «14» ноябрь 2018г. ТОО «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР» Жилибаева Бибиталы Шораевича № KZ74VJE00039993 от 31.07.2018 года и № KZ14VJE00040200 от 08.08.2018 года.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Газификация здания центральной районной больницы Уилского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю постановление Аким Ойылского сельского округа Ойылского района Актюбинской области от 14.10.2009г. №57
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» 16.10.2018 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР» А-АСР-11-2017-ГСВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГКП «Уилская центральная районная больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» от 07.02.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2018 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;

фактически, месяц: 1 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	177		177	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Данный проект разработан на основании технических условий №1291 от 20.12.2016г, выданных АПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

Точка подключения – существующий надземный газопровод низкого давления после ГРПШ-400.

Надземный газопровод низкого давления запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали диаметром 108х4,0мм и 57х3,0мм, общей протяженностью 177,0м по опорам и по стенам здания.

В котельной установлены запроектированые отопительные котлы ВВ-2035 в количестве 3шт., взамен существующих котлов Ква 174ЛЖ на жидком топливе. Мощность одного котла 235кВт. Согласно исходных данных и технических характеристик проектом предусмотрена установка ротационного газового счетчика «RVG» G-100 с максимальным измеряемым расходом 160 м3\ч, с корректором «Mini ELKOR»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 12 835, 462тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 10 548,11 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
5 654, 934 _ тыс.тенге тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
12 835, 462 тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 10 548,11 тыс.тенге тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 5 654, 934 тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Газификация здания центральной районной больницы Уилского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Иманалин Нурлан Жумашевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Уакбаев Т. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Авторский надзор Жилибаев Б. Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жанпеисов Ф. И.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 12
«Ойыл аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
«19» 11 2018 ж.