Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту: Газификация здания центральной районной больницы Уилского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№163	08.10.2018			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	из них Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	9 282 337,43			8 287 801,28			994 536,15	9 282 337,43
в т.ч. За ноябрь 2018г.		9 282 337,43		8 287 801,28			994 536,15	9 282 337,43

Итого к оплате за ноябрь 2018г: 9 282 337,43 (девять миллионов двести восемьдесят две тысячи триста тридцать семь) тенге, (сорок три) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Иманалин Н.Ж.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Газификация здания центральной районной больницы Уилского района Актюбинской области

Наименование объекта: СМР по объекту: "Газификация здания центральной районной больницы"
Договор: №163 от 08.10.2018

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 01.01 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод низкого давления					
1	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3416,02**	**6832**
		Итого оплата труда:				**2685,25**	**5371**
		Итого эксплуатация машин:				**253,38**	**507**
		Итого материалов:				**526,24**	**1052**
		Накладные расходы	%	--		1835,50	3671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,12	840
		Сметная стоимость:				**5671,64**	**11343**
2	**С123-040101-1103 23-040101-1103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**36249,00**	**72498**
		Накладные расходы	%	--		1536,96	3074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3022,88	6046
		Сметная стоимость:				**40808,83**	**81618**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2156,00**	**8624**
		Накладные расходы	%	--		91,41	366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,79	719
		Сметная стоимость:				**2427,21**	**9709**
			Опоры				
4	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,5800**		**2164,40**	**1255**
		Итого оплата труда:				**2164,40**	**1255**
		Накладные расходы	%	--		1425,17	827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,17	167
		Сметная стоимость:				**3876,73**	**2249**
5	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,5800**		**24697,69**	**14325**
		Итого оплата труда:				**4743,49**	**2751**
		Итого эксплуатация машин:				**1095,90**	**636**
		Итого материалов:				**19079,09**	**11066**
		Накладные расходы	%	--		3445,32	1998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2251,44	1306
		Сметная стоимость:				**30394,45**	**17629**
6	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4900**		**87826,17**	**43035**
		Итого оплата труда:				**74980,24**	**36740**
		Итого эксплуатация машин:				**5848,59**	**2866**
		Итого материалов:				**7347,18**	**3600**
		Накладные расходы	%	--		51322,91	25148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11131,93	5455
		Сметная стоимость:				**150281,00**	**73638**
7	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,9000**		**1336,00**	**57314**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		56,65	2430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,41	4780
		Сметная стоимость:				**1504,06**	**64524**
8	**С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**1811,00**	**36220**
		Накладные расходы	%	--		76,79	1536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,02	3020
		Сметная стоимость:				**2038,81**	**40776**
9	**С121-050101-0501 21-050101-0501 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0273**		**232366,00**	**6334**
		Накладные расходы	%	--		9852,32	269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19377,47	528
		Сметная стоимость:				**261595,78**	**7131**
10	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0017**		**201945,45**	**351**
		Итого оплата труда:				**201240,03**	**350**
		Итого эксплуатация машин:				**1173,45**	**2**
		Накладные расходы	%	--		110302,20	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24979,81	43
		Сметная стоимость:				**337227,46**	**587**
11	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,3200**		**542,00**	**715**
		Накладные расходы	%	--		22,98	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,20	60
		Сметная стоимость:				**610,18**	**805**
12	**С123-020101-1032 23-020101-1032 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1053,00**	**2106**
		Накладные расходы	%	--		44,65	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,81	176
		Сметная стоимость:				**1185,46**	**2371**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**22,0000**		**1466,00**	**32252**
		Накладные расходы	%	--		62,16	1367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,25	2690
		Сметная стоимость:				**1650,41**	**36309**
14	Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1750**		**659409,02**	**115397**
		Итого оплата труда:				**516243,23**	**90343**
		Итого эксплуатация машин:				**217722,64**	**38101**
		Итого материалов:				**15766,38**	**2759**
		Накладные расходы	%	--		362138,88	63374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81723,83	14302
		Сметная стоимость:				**1103271,73**	**193073**
15	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**600432,40**	**1201**
		Итого оплата труда:				**483854,30**	**968**
		Итого эксплуатация машин:				**182350,96**	**365**
		Итого материалов:				**11521,44**	**23**
		Накладные расходы	%	--		338671,93	677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75128,35	150
		Сметная стоимость:				**1014232,68**	**2028**
16	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**175,7000**		**2557,00**	**449265**
		Накладные расходы	%	--		108,42	19049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,23	37465
		Сметная стоимость:				**2878,65**	**505779**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0080**		**1003,00**	**2014**
		Накладные расходы	%	--		42,53	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,64	168
		Сметная стоимость:				**1129,17**	**2267**
18	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**79,0288**		**89,75**	**7093**
		Итого оплата труда:				**37,15**	**2936**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**175**
		Итого материалов:				**50,61**	**4000**
		Накладные расходы	%	--		24,80	1960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,16	724
		Сметная стоимость:				**123,72**	**9777**
19	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**79,0288**		**70,30**	**5556**
		Итого оплата труда:				**21,82**	**1724**
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**124**
		Итого материалов:				**47,14**	**3725**
		Накладные расходы	%	--		15,31	1210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,85	541
		Сметная стоимость:				**92,46**	**7307**
20	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**177,0000**		**462,24**	**81816**
		Итого оплата труда:				**447,55**	**79217**
		Итого материалов:				**14,69**	**2600**
		Накладные расходы	%	--		301,38	53345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,09	10813
		Сметная стоимость:				**824,71**	**145974**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**944204**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				812521
		Материалы -	Тенге				21573
		Всего заработная плата -	Тенге				100328
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				667343
		Накладные расходы -	Тенге				98533
		Сметная прибыль -	Тенге				72884
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				983939
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85
		Сметная заработная плата -	Тенге				100328
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				43035
		Материалы -	Тенге				3600
		Всего заработная плата -	Тенге				36740
		Накладные расходы -	Тенге				25148
		Сметная прибыль -	Тенге				5455
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				73638
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36
		Сметная заработная плата -	Тенге				36740
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				88648
		Материалы -	Тенге				3652
		Всего заработная плата -	Тенге				84587
		Накладные расходы -	Тенге				57016
		Сметная прибыль -	Тенге				11653
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				157317
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				84587
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1214894
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				186
		Сметная заработная плата -	Тенге				221655
		РАЗДЕЛ 2.Узел учета газа					
21	**Ц13-110203-0106 13-110203-0106 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**7899,65**	**7900**
		Итого оплата труда:				**6101,93**	**6102**
		Итого эксплуатация машин:				**768,80**	**769**
		Итого материалов:				**1370,85**	**1371**
		Накладные расходы	%	--		3133,63	3134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		882,66	883
		Сметная стоимость:				**11915,94**	**11916**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Т прайс лист Казгазтехника**	**Счетчик ротационный RVG-100**	**шт**	**1,0000**		**591107,14**	**591107**
		Накладные расходы	%	--		25062,94	25063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49293,61	49294
		Сметная стоимость:				**665463,69**	**665464**
23	**Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки в трубопроводах , диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1208,38**	**1208**
		Итого оплата труда:				**1043,41**	**1043**
		Итого эксплуатация машин:				**203,50**	**204**
		Итого материалов:				**20,71**	**21**
		Накладные расходы	%	--		708,17	708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,32	153
		Сметная стоимость:				**2069,88**	**2070**
24	**С123-041013-0106 23-041013-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**21424,00**	**21424**
		Накладные расходы	%	--		908,38	908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1786,59	1787
		Сметная стоимость:				**24118,97**	**24119**
25	**С123-020101-0154 23-020101-0154 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**530,00**	**3180**
		Накладные расходы	%	--		22,47	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,20	265
		Сметная стоимость:				**596,67**	**3580**
26	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1897,81**	**5693**
		Итого оплата труда:				**1512,64**	**4538**
		Итого эксплуатация машин:				**106,65**	**320**
		Итого материалов:				**300,58**	**902**
		Накладные расходы	%	--		1032,84	3099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,45	703
		Сметная стоимость:				**3165,10**	**9495**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С123-040101-1101 23-040101-1101 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**17399,00**	**52197**
		Накладные расходы	%	--		737,72	2213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1450,94	4353
		Сметная стоимость:				**19587,66**	**58763**
28	С123-020103-0107 23-020103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1080,00**	**6480**
		Накладные расходы	%	--		45,79	275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,06	540
		Сметная стоимость:				**1215,86**	**7295**
29	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**2477,36**	**7432**
		Итого оплата труда:				**259,68**	**779**
		Итого материалов:				**2217,68**	**6653**
		Накладные расходы	%	--		268,54	806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,67	659
		Сметная стоимость:				**2965,58**	**8897**
30	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0150**		**600432,40**	**9006**
		Итого оплата труда:				**483854,30**	**7258**
		Итого эксплуатация машин:				**182350,96**	**2735**
		Итого материалов:				**11521,44**	**173**
		Накладные расходы	%	--		338671,93	5080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75128,35	1127
		Сметная стоимость:				**1014232,68**	**15213**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0600**		**1003,00**	**15105**
		Накладные расходы	%	--		42,53	640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,64	1260
		Сметная стоимость:				**1129,17**	**17005**
32	**Е11-190401-0101 11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Регуляторы давления и объема газа, диаметр до 50 мм. Установка**	**регулятор**	**1,0000**		**7514,09**	**7514**
		Итого оплата труда:				**4652,52**	**4653**
		Итого эксплуатация машин:				**214,86**	**215**
		Итого материалов:				**2690,83**	**2691**
		Накладные расходы	%	--		3247,87	3248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		860,96	861
		Сметная стоимость:				**11622,91**	**11623**
33	**Т прайс лист Аквагаз**	**Электронный корректор объема газа ELKOR с датчиком давления и датчиком температуры**	**шт**	**1,0000**		**525000,00**	**525000**
		Накладные расходы	%	--		22260,00	22260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43780,80	43781
		Сметная стоимость:				**591040,80**	**591041**
34	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и дсп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**15,0000**		**462,24**	**6934**
		Итого оплата труда:				**447,55**	**6713**
		Итого материалов:				**14,69**	**220**
		Накладные расходы	%	--		301,38	4521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,09	916
		Сметная стоимость:				**824,71**	**12371**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1260181**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**1116107**
Накладные расходы -			Тенге				**47323**
Сметная прибыль -			Тенге				**93074**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1256504**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**7900**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				1371
		Всего заработная плата -	Тенге				6102
		Накладные расходы -	Тенге				3134
		Сметная прибыль -	Тенге				883
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				11916
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6102
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				107393
		Материалы -	Тенге				173
		Всего заработная плата -	Тенге				7258
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				98386
		Накладные расходы -	Тенге				9252
		Сметная прибыль -	Тенге				9332
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				125976
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				7258
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				28782
		Материалы -	Тенге				10487
		Всего заработная плата -	Тенге				17726
		Сдача и испытание -	Тенге				57
		Накладные расходы -	Тенге				12381
		Сметная прибыль -	Тенге				3293
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				44455
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				17726
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1438852
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				31086
		РАЗДЕЛ 3.Газовое оборудование					
35	**Е11-180101-0206 11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**3,0000**		**65233,08**	**195699**
		Итого оплата труда:				**45091,94**	**135276**
		Итого эксплуатация машин:				**10285,78**	**30857**
		Итого материалов:				**13695,80**	**41087**
		Накладные расходы	%	--		31156,20	93469

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7711,14	23133
		Сметная стоимость:				**104100,42**	**312391**
36	**Т прайс лист Кият ЛТД**	**Котел водопроводный Буран бойлер мощностью 233 кВт**	**шт**	**3,0000**		**600000,00**	**1800000**
		Накладные расходы	%	--		25440,00	76320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50035,20	150106
		Сметная стоимость:				**675475,20**	**2026426**
37	**Т прайс лист Кият ЛТД**	**Предохранительный комплект котла**	**шт**	**3,0000**		**8571,43**	**25714**
		Накладные расходы	%	--		363,43	1090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,79	2144
		Сметная стоимость:				**9649,65**	**28949**
38	**Е11-190601-0101 11-190601-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для отключения газа**	**клапан**	**1,0000**		**25038,51**	**25039**
		Итого оплата труда:				**11001,69**	**11002**
		Итого эксплуатация машин:				**74,40**	**74**
		Итого материалов:				**13995,51**	**13996**
		Накладные расходы	%	--		7988,40	7988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2642,15	2642
		Сметная стоимость:				**35669,07**	**35669**
39	**Т прайс листАкватория Актобе**	**Сигнализатор загазованности СЗ -1**	**шт**	**1,0000**		**9580,36**	**9580**
		Накладные расходы	%	--		406,21	406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		798,93	799
		Сметная стоимость:				**10785,49**	**10785**
40	**Е11-190501-0101 11-190501-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**5301,09**	**5301**
		Итого оплата труда:				**2459,69**	**2460**
		Итого эксплуатация машин:				**218,82**	**219**
		Итого материалов:				**2688,76**	**2689**
		Накладные расходы	%	--		1773,41	1773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		565,96	566
		Сметная стоимость:				**7640,46**	**7640**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**Т прайс листТОО Аквагаз**	**Клапан термозапорный КТЗ 001-50**	**шт**	**1,0000**		**714,29**	**714**
		Накладные расходы	%	--		30,29	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,57	60
		Сметная стоимость:				**804,14**	**804**
42	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра**	**м трубопровода**	**0,5000**		**3476,78**	**1738**
		Итого оплата труда:				**834,90**	**417**
		Итого эксплуатация машин:				**63,70**	**32**
		Итого материалов:				**2598,18**	**1299**
		Накладные расходы	%	--		673,07	337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,99	166
		Сметная стоимость:				**4481,84**	**2241**
43	**Е11-160301-0304 11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**2305,31**	**41496**
		Итого оплата труда:				**316,78**	**5702**
		Итого эксплуатация машин:				**19,65**	**354**
		Итого материалов:				**1975,72**	**35563**
		Накладные расходы	%	--		297,19	5349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,20	3748
		Сметная стоимость:				**2810,71**	**50593**
44	**С123-020101-0122 23-020101-0122 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10,0000**		**251,00**	**2510**
		Накладные расходы	%	--		10,64	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,93	209
		Сметная стоимость:				**282,57**	**2826**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра**	**м трубопровода**	**0,5000**		**1821,69**	**911**
		Итого оплата труда:				**633,59**	**317**
		Итого эксплуатация машин:				**36,33**	**18**
		Итого материалов:				**1163,79**	**582**
		Накладные расходы	%	--		476,16	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,83	92
		Сметная стоимость:				**2481,68**	**1241**
46	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**3476,78**	**6954**
		Итого оплата труда:				**834,90**	**1670**
		Итого эксплуатация машин:				**63,70**	**127**
		Итого материалов:				**2598,18**	**5196**
		Накладные расходы	%	--		673,07	1346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,99	664
		Сметная стоимость:				**4481,84**	**8964**
47	**С123-020101-1031 23-020101-1031 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**859,00**	**859**
		Накладные расходы	%	--		36,42	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,63	72
		Сметная стоимость:				**967,06**	**967**
48	**С123-020103-2811 23-020103-2811 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**1,0000**		**5160,00**	**5160**
		Накладные расходы	%	--		218,78	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		430,30	430
		Сметная стоимость:				**5809,09**	**5809**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра**	**м трубопровода**	**0,3000**		**2432,12**	**730**
		Итого оплата труда:				**421,68**	**127**
		Итого эксплуатация машин:				**30,48**	**9**
		Итого материалов:				**1991,33**	**597**
		Накладные расходы	%	--		368,61	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,06	67
		Сметная стоимость:				**3024,79**	**907**
50	**Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляра**	**м трубопровода ПОпоры**	**0,6000**		**4812,55**	**2888**
		Итого оплата труда:				**588,90**	**353**
		Итого эксплуатация машин:				**44,04**	**26**
		Итого материалов:				**4195,75**	**2517**
		Накладные расходы	%	--		574,83	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		430,99	259
		Сметная стоимость:				**5818,37**	**3491**
51	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,0400**		**2164,40**	**87**
		Итого оплата труда:				**2164,40**	**87**
		Накладные расходы	%	--		1425,17	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,17	11
		Сметная стоимость:				**3876,73**	**155**
52	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,0400**		**24697,69**	**988**
		Итого оплата труда:				**4743,49**	**190**
		Итого эксплуатация машин:				**1095,90**	**44**
		Итого материалов:				**19079,09**	**763**
		Накладные расходы	%	--		3445,32	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2251,44	90
		Сметная стоимость:				**30394,45**	**1216**
53	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0472**		**87826,17**	**4144**
		Итого оплата труда:				**74980,24**	**3538**
		Итого эксплуатация машин:				**5848,59**	**276**
		Итого материалов:				**7347,18**	**347**
		Накладные расходы	%	--		51322,91	2421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11131,93	525
		Сметная стоимость:				**150281,00**	**7090**
54	**С123-010201-0171 23-010201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,4000**		**2069,00**	**9104**
		Накладные расходы	%	--		87,73	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,54	759
		Сметная стоимость:				**2329,26**	**10249**
55	**С121-050101-0501 21-050101-0501 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0019**		**232366,00**	**437**
		Накладные расходы	%	--		9852,32	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19377,47	36
		Сметная стоимость:				**261595,78**	**492**
56	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0001**		**201945,45**	**24**
		Итого оплата труда:				**201240,03**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**1173,45**	**--**
		Накладные расходы	%	--		110302,20	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24979,81	3
		Сметная стоимость:				**337227,46**	**40**
57	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,1200**		**542,00**	**65**
		Накладные расходы	%	--		22,98	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,20	5
		Сметная стоимость:				**610,18**	**73**
58	**С121-130201-0402 21-130201-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0000**		**314169,00**	**14**
		Накладные расходы	%	--		13320,77	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26199,18	1
		Сметная стоимость:				**353688,95**	**16**
59	**Е11-160401-0207 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**5499,11**	**43993**
		Итого оплата труда:				**1154,53**	**9236**
		Итого эксплуатация машин:				**86,85**	**695**
		Итого материалов:				**4282,82**	**34263**
		Накладные расходы	%	--		960,06	7681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,73	4134
		Сметная стоимость:				**6975,91**	**55807**
60	**Е11-160301-0302 11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1714,31**	**24000**
		Итого оплата труда:				**316,78**	**4435**
		Итого эксплуатация машин:				**19,65**	**275**
		Итого материалов:				**1384,72**	**19386**
		Накладные расходы	%	--		272,14	3810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,92	2225
		Сметная стоимость:				**2145,36**	**30035**
61	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**42,0000**		**462,24**	**19414**
		Итого оплата труда:				**447,55**	**18797**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**14,69**	**617**
		Накладные расходы	%	--		301,38	12658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,09	2566
		Сметная стоимость:				**824,71**	**34638**
62	С123-040905-1002 23-040905-1002 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1223,00**	**4892**
		Накладные расходы	%	--		51,86	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,99	408
		Сметная стоимость:				**1376,84**	**5507**
63	С123-020101-1052 23-020101-1052 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1273,00**	**1273**
		Накладные расходы	%	--		53,98	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,16	106
		Сметная стоимость:				**1433,13**	**1433**
64	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,4713**		**89,75**	**312**
		Итого оплата труда:				**37,15**	**129**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**8**
		Итого материалов:				**50,61**	**176**
		Накладные расходы	%	--		24,80	86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,16	32
		Сметная стоимость:				**123,72**	**429**
65	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,4713**		**70,30**	**244**
		Итого оплата труда:				**21,82**	**76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**5**
		Итого материалов:				**47,14**	**164**
		Накладные расходы	%	--		15,31	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,85	24
		Сметная стоимость:				**92,46**	**321**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2234282**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость оборудования -		Тенге				1825714
	Накладные расходы -		Тенге				77410
	Сметная прибыль -		Тенге				152250
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				2055375
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				10295
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10295
		Накладные расходы -	Тенге				436
		Сметная прибыль -	Тенге				858
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				11590
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				25968
	Материалы -		Тенге				1102
	Всего заработная плата -		Тенге				505
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				24313
		Накладные расходы -	Тенге				1378
		Сметная прибыль -	Тенге				2188
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				29534
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				505
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4144
	Материалы -		Тенге				347
	Всего заработная плата -		Тенге				3538
		Накладные расходы -	Тенге				2421
		Сметная прибыль -	Тенге				525
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7090
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3538
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				368162
	Материалы -		Тенге				157792
	Всего заработная плата -		Тенге				189791
	Сдача и испытание -		Тенге				4503
		Накладные расходы -	Тенге				135105
		Сметная прибыль -	Тенге				40261
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				543528
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				171
		Сметная заработная плата -	Тенге				189791
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2647116
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				175
		Сметная заработная плата -	Тенге				193834

РАЗДЕЛ 4.Замена оборудования

1	2	3	4	5	6	7	8
66	Е11-180101-0206 11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Демонтаж	котел	3,0000		17837,23	53512
		Итого оплата труда:				17036,83	51111
		Итого эксплуатация машин:				1336,63	4010
		Накладные расходы	%	--		10410,20	31231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2259,79	6779
		Сметная стоимость:				30507,22	91522
67	Е11-190201-0109 11-190201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 350 м3/ч. Установка	устройство	3,0000		53664,31	160993
		Итого оплата труда:				31495,04	94485
		Итого эксплуатация машин:				854,32	2563
		Итого материалов:				21573,39	64720
		Накладные расходы	%	--		22104,95	66315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6061,54	18185
		Сметная стоимость:				81830,80	245492
68	Т прайс лист Кият ЛТД	Горелка газовая	шт	3,0000		693750,00	2081250
		Накладные расходы	%	--		29415,00	88245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57853,20	173560
		Сметная стоимость:				781018,20	2343055
69	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000		17513,51	35027
		Итого оплата труда:				14174,75	28349
		Итого эксплуатация машин:				388,01	776
		Итого материалов:				3066,00	6132
		Накладные расходы	%	--		9667,13	19334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2174,45	4349
		Сметная стоимость:				29355,09	58710

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Т прайс листТОО Кият ЛТД**	**Насос циркуляционный BPH 180/280.50T**	**шт**	**2,0000**		**265178,57**	**530357**
		Накладные расходы	%	--		11243,57	22487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22113,77	44228
		Сметная стоимость:				**298535,91**	**597072**
71	**Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**	**насос**	**2,0000**		**5689,37**	**11379**
		Итого оплата труда:				**5637,43**	**11275**
		Итого эксплуатация машин:				**65,57**	**131**
		Накладные расходы	%	--		3435,67	6871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		730,00	1460
		Сметная стоимость:				**9855,05**	**19710**
72	**Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**17513,51**	**17514**
		Итого оплата труда:				**14174,75**	**14175**
		Итого эксплуатация машин:				**388,01**	**388**
		Итого материалов:				**3066,00**	**3066**
		Накладные расходы	%	--		9667,13	9667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2174,45	2174
		Сметная стоимость:				**29355,09**	**29355**
73	**Т прайс листТОО Кият ЛТД**	**Подпитывающий насос Aquajet 82 M**	**шт**	**1,0000**		**75000,00**	**75000**
		Накладные расходы	%	--		3180,00	3180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6254,40	6254
		Сметная стоимость:				**84434,40**	**84434**
74	**Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**	**насос**	**2,0000**		**5689,37**	**11379**
		Итого оплата труда:				**5637,43**	**11275**
		Итого эксплуатация машин:				**65,57**	**131**
		Накладные расходы	%	--		3435,67	6871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		730,00	1460
		Сметная стоимость:				**9855,05**	**19710**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**Е11-180401-0104 11-180401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,25 м3. Демонтаж**	**бак**	**1,0000**		**1669,94**	**1670**
		Итого оплата труда:				**1530,82**	**1531**
		Итого эксплуатация машин:				**207,29**	**207**
		Накладные расходы	%	--		938,24	938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,66	209
		Сметная стоимость:				**2816,84**	**2817**
76	**Т прайс листТОО Кият ЛТД**	**Расширительный бак 250 л**	**шт**	**1,0000**		**83035,71**	**83036**
		Накладные расходы	%	--		3520,71	3521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6924,51	6925
		Сметная стоимость:				**93480,94**	**93481**
77	**Т прайс листТОО Кият ЛТД**	**Водоумягчители 600л/час**	**шт**	**1,0000**		**232142,86**	**232143**
		Накладные расходы	%	--		9842,86	9843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19358,86	19359
		Сметная стоимость:				**261344,57**	**261345**
78	**Т прайс листТОО Кият ЛТД**	**Полифосфатный умягчитель воды с фильтром тонкой очиски**	**шт**	**1,0000**		**16696,43**	**16696**
		Накладные расходы	%	--		707,93	708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1392,35	1392
		Сметная стоимость:				**18796,71**	**18797**
79	**Ц13-370102-0202 13-370102-0202 РСНБ РК 2015**	**Емкость. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**45478,97**	**45479**
		Итого оплата труда:				**34791,29**	**34791**
		Итого эксплуатация машин:				**12562,56**	**12563**
		Итого материалов:				**1303,61**	**1304**
		Накладные расходы	%	--		16652,48	16652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4970,52	4971
		Сметная стоимость:				**67101,97**	**67102**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**Т прайс листТОО Акватория**	**Емкость для хим подготовленной воды 500 л с поплавковым клапаном**	**шт**	**1,0000**		**47410,71**	**47411**
		Накладные расходы	%	--		2010,21	2010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3953,67	3954
		Сметная стоимость:				**53374,60**	**53375**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3402844**
			В том числе:				
Стоимость оборудования -			Тенге				**2081250**
Накладные расходы -			Тенге				**88245**
Сметная прибыль -			Тенге				**173560**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**2343055**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1030122**
Материалы -			Тенге				**1304**
Всего заработная плата -			Тенге				**34791**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**984643**
		Накладные расходы -	Тенге				**58401**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87082**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1175605**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34791**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**291473**
Материалы -			Тенге				**73918**
Всего заработная плата -			Тенге				**212200**
Сдача и испытание -			Тенге				**3532**
		Накладные расходы -	Тенге				**141228**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34616**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**467316**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212200**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3985976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**327**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**246992**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**9 286 838**
Строительно-монтажных работ	3 631 904,00
Инженерного оборудования	5 654 934,00
Временные здания и сооружения 1,5%	54 478,56
Итого:	9 341 316,56
Производство работ в зимнее время 2,079%	76 639,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого:					9 417 956,45
		С учетом конкурсной скидки k=0,88					8 287 801,28
		НДС 12%					994 536,15
		Всего по объекту:					9 282 337,43

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Технадзор: ТОО "Кан-Али" Уакбаев Т.А.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" Жанпеисов Ф.И.