Форма-3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"
Подрядчик: ТОО "Жылу-XX1"
Наименование строительство и его адрес: «Қазалы ауланы Әйтеке би кентінің «Құрмет алаңына» сахна және арка орнату жұмыстары»
Договор №57 от 05 сентября 2012 г
Лимит финансирования на 2012 год.
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года – 5 513 780 тенге
б) за отчетный месяц – 5 513 780 тенге

АКТ
Выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм	Стоимость по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая перечисле - нию за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	**«Қазалы ауланы Әйтеке би кентінің «Құрмет алаңына» сахна және арка орнату жұмыстары»**	тенге	5 513 780	----	----	----	----	1 654 134	1 654 134	1 654 134
	К оплате	1 654 134 / один миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысяча сто тридцать четыре / тенге 00 тиын								

Заказчик: _____ С. Аманов
ГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"

Подрядчик: _____ К. Бижанов
ТОО "Жылу-XX1"

Технадзор: _____ С.Ж. Уримбаев
ТОО "Кызылорда Бах-Нур строй ЛТД"

Объект: "Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің "Құрмет алаңына" сахна және арка орнату жұмыстары"
Заказчик: ГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"
Подрядчик: ТОО "Жылу-XX1"
Договор №57 от 05 сентябрь 2012 г

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 г

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I Курмет алаңы								
		Устройство сцена								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,4	604,13		3262	0	3686	2,80	15
		м3		604,13		3262	0	113		0
2	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,8	1815,18		3267	0	1577	3,10	6
		м3		712,13		1282	0	123		0
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	27	2153,85	114,09	58154	3080	34360	4,90	132
		м3		1157,63	54,37	31256	1468	105	0,18	5
4	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	27	5150,00		139050	0	0		0
		м3				0	0			0
5	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,068	196196,06	637,31	13341	43	5106	289,00	20
		т		71212,50	303,75	4842	21	105	0,99	0
6	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	64	1826,55		116899	0	56324	2,99	191
		м3		715,50		45792	0	123		0
7	Е0111-11-1	Устройство цементных толщиной 20 мм	72	225,59	11,82	16242	851	7431	0,36	26
		м2		78,30	5,61	5638	404	123	0,02	1
8	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	7,2	4930,00		35496	0	0		0
		м3				0	0			0
10	С11011-527	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщиной 11-13 мм	72	1050,00		75600	0	0		0
		м2				0	0			0

13	С130806-58	Угольник прямой, d-50 мм	м	117	356,00	41652 0	0 0	0		0 0
14	С130806-58	Угольник прямой, d-25 мм	м	25,915	122,00	3162 0	0 0	0		0 0
		Итого				506126		108485		
		Накладные расходы				108485				
		Итого				614611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				36876				
		Итого				**651487**				
		итого по разделам				**651487**				
		Временные здания и сооружения 1,44%				9381				
		Итого				**660868**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1.5%x0.9=1.35 %)				8922				
		Выслуга лет (1%)				6609				
		На оплату дополн. отпусков (0.4%)				2643				
		Итого				**18174**				
		в базовых ценах 2001 г. МРП=775 тенге				679042				
		в текущих ценах 2012 г МРП = 1618 тенге				1417162				
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2 %				28343				
		Итого				**1445505**				
		Технический надзор				31400				
		Итого				**1476905**				
		НДС 12%				177229				
		Всего				**1654134**				

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима кента Айтеке би" С. Аманов

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XX1" К. Бижанов

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Бах-Нур строй ЛТД" С.Ж. Уримбаев