Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жанатан, Байганинского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика		договор	дата .	источник финансирования		организац.правовая форма	
					наименование	код	наименование	код
			доп соглашение №1 к договору №19 от 09.04.2018г.	10.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	98 424,59			21 618,55		66 260,55	10 545,49	98 424,59
в т.ч. За сентябрь 2018г.		98 424,59		21 618,55		66 260,55	10 545,49	98 424,59

Итого к оплате за сентябрь 2018г: 98 424,59 (девяносто восемь тысяч четыреста двадцать четыре) тенге (пятьдесят девять) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области"

Аманов Д.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

Жанлейсов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жанатан Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жанатан Байганинского района Актюбинской области

Договор: Доп соглашение №1 от 10.09.2018г. к договору №19 от 09.04.2018

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За сентябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1					
1	**РДС РК 8.02-03-2002 стр.359 табл.20**	**Разбивка земель под трассу газопровода**	**км**	**3,9040**		**16697,03**	**65185**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**65185**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**65185**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**65185**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
		ИТОГО:	Тенге				**65185**
		Сметная прибыль	Тенге				**0**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**65185**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1					
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления					
14	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**25,53141**		**718,21**	**18337**

		Накладные расходы	%	--	30,45	777
		Сметная прибыль	%	8	59,89	1529
		Сметная стоимость:			**808,56**	**20644**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**18337**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**18337**
Материалы -			Тенге			**0**
Всего заработная плата -			Тенге			**0**
		Накладные расходы -	Тенге			**777**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1529**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**20644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**0**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**20644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**0**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**20 643,55**
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,3%	268
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	20 912
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Удорожание в зимнее время 1,8*1,05*0,9	356
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	21 268
Разбивка земель	65 185,00
Итого по сметному расчету в текущих ценах 4 квартал 2016 г	86 452,63
Переход на цены 2017 года к=1,07	92 504,31
Коэффициент договорной цены К=0,95	87 879,10
НДС 12%	10 545,49
Всего по объекту:	**98 424,59**

Заказчик:ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" _____ Аманов Д.С.

Технадзор: ТОО "НИСАН-АКТОБЕ" _____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жаңтөрісов Ф.И.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрипоселкового газопровода
в с. Жанатан, Байганинского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			доп соглашение №1 к договору №19 от 09.04.2018г.	10.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		гр.4+7
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	11 503 050,92			21 618,55		66 260,55	1 232 469,74	1 320 348,84
в т.ч. За июль 2019г.		11 404 626,33		21 618,55		66 260,55	1 221 924,25	1 309 803,35

Итого к оплате за июль 2019г: 11 404 626,33 (одиннадцать миллионов четыреста четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) тенге (тридцать три) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области"

_____ Аманов Д.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жанатан Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жанатан Байганинского района Актюбинской области

Договор: Доп соглашение №1 от 10.09.2018г. к договору №19 от 09.04.2018

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За июль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления					
				Трубопроводы подземные			
14	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**433,0086**		**718,21**	**310991**
		Накладные расходы	%	--		30,45	13187
		Сметная прибыль	%	8		59,89	25934
		Сметная стоимость:				**808,56**	**350111**
16	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4540**		**9404,94**	**4270**
		Накладные расходы	%	--		398,77	181
		Сметная прибыль	%	8		784,30	356
		Сметная стоимость:				**10588,01**	**4807**
18	**прайс лист Аквагаз**	**Лента сигнальная "Осторожно газ"**	**м**	**454,0000**		**10,01**	**4546**
		Накладные расходы	%	--		0,42	193
		Сметная прибыль	%	8		0,84	379
		Сметная стоимость:				**11,27**	**5118**

20	23-020303-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**	**1023,75**	**4095**
		Накладные расходы	%	--	43,41	174
		Сметная прибыль	%	8	85,37	341
		Сметная стоимость:			**1152,53**	**4610**
21	23-020304-2409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3863,52**	**3864**
		Накладные расходы	%	--	163,81	164
		Сметная прибыль	%	8	322,19	322
		Сметная стоимость:			**4349,52**	**4350**
22	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3055,10**	**3055**
		Накладные расходы	%	--	129,54	130
		Сметная прибыль	%	8	254,77	255
		Сметная стоимость:			**3439,41**	**3439**
24	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8080**	**2729,02**	**2205**
		Накладные расходы	%	--	115,71	93
		Сметная прибыль	%	8	227,58	184
		Сметная стоимость:			**3072,31**	**2482**
26	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 аварийный запас**	**м**	**2,0000**	**718,21**	**1436**
		Накладные расходы	%	--	30,45	61
		Сметная прибыль	%	8	59,89	120
		Сметная стоимость:			**808,56**	**1617**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**334462**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**334462**
		Накладные расходы -	Тенге			**14183**
		Сметная прибыль -	Тенге			**27891**

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				376535
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				376535
	РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы надземные						
29	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,5450		868,08	3945
		Накладные расходы	%	--		36,81	167
		Сметная прибыль	%	8		72,39	329
		Сметная стоимость:				977,28	4442
30	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2,0000		310,06	620
		Накладные расходы	%	--		13,15	26
		Сметная прибыль	%	8		25,86	52
		Сметная стоимость:				349,06	698
32	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1,0000		23581,95	23582
		Накладные расходы	%	--		999,87	1000
		Сметная прибыль	%	8		1966,55	1967
		Сметная стоимость:				26548,37	26548
34	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2,0000		688,42	1377
		Накладные расходы	%	--		29,19	58
		Сметная прибыль	%	8		57,41	115
		Сметная стоимость:				775,02	1550
36	23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	шт.	1,0000		1093,40	1093
		Накладные расходы	%	--		46,36	46
		Сметная прибыль	%	8		91,18	91
		Сметная стоимость:				1230,94	1231

Опоры

41	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,5976	789,23	2839
		Накладные расходы	%	--	33,46	120
		Сметная прибыль	%	8	65,82	237
		Сметная стоимость:			888,51	3197
42	21-050101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0009	177271,01	167
		Накладные расходы	%	--	7516,29	7
		Сметная прибыль	%	8	14782,98	14
		Сметная стоимость:			199570,28	188
44	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,0600	511,02	31
		Накладные расходы	%	--	21,67	1
		Сметная прибыль	%	8	42,61	3
		Сметная стоимость:			575,30	35
49	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 аварийный запас**	м	0,5000	868,08	434
		Накладные расходы	%	--	36,81	18
		Сметная прибыль	%	8	72,39	36
		Сметная стоимость:			977,28	489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			34088
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34088
Накладные расходы -			Тенге			1443
Сметная прибыль -			Тенге			2844
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38375
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			38375

ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления

Трубопроводы подземные

8	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1030,2000**	**492,48**	**507353**
		Накладные расходы	%	--	20,88	21512
		Сметная прибыль	%	8	41,07	42309
		Сметная стоимость:			**554,43**	**571174**
10	**23-010502-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**353,5000**	**684,01**	**241798**
		Накладные расходы	%	--	29,00	10252
		Сметная прибыль	%	8	57,04	20164
		Сметная стоимость:			**770,05**	**272214**
12	**23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1373,6000**	**991,81**	**1362350**
		Накладные расходы	%	--	42,05	57764
		Сметная прибыль	%	8	82,71	113609
		Сметная стоимость:			**1116,57**	**1533723**
14	**23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**727,2000**	**1463,80**	**1064475**
		Накладные расходы	%	--	62,07	45134
		Сметная прибыль	%	8	122,07	88769
		Сметная стоимость:			**1647,93**	**1198378**
16	**23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**707,0000**	**3078,04**	**2176174**
		Накладные расходы	%	--	130,51	92270
		Сметная прибыль	%	8	256,68	181476
		Сметная стоимость:			**3465,23**	**2449920**
18	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**4,2330**	**9404,94**	**39811**

		Накладные расходы	%	--	398,77	1688
		Сметная прибыль	%	8	784,30	3320
		Сметная стоимость:			**10588,01**	**44819**
20	**прайс лист Аквагаз**	**Лента сигнальная "Осторожно газ"**	**м**	**4150,0000**	**10,01**	**41555**
		Накладные расходы	%	--	0,42	1762
		Сметная прибыль	%	8	0,84	3465
		Сметная стоимость:			**11,27**	**46783**
22	**23-020303-5424 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**1079,31**	**2159**
		Накладные расходы	%	--	45,76	92
		Сметная прибыль	%	8	90,01	180
		Сметная стоимость:			**1215,08**	**2430**
23	**23-020304-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**11409,80**	**34229**
		Накладные расходы	%	--	483,78	1451
		Сметная прибыль	%	8	951,49	2854
		Сметная стоимость:			**12845,06**	**38535**
24	**23-020304-2018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**4968,84**	**14907**
		Накладные расходы	%	--	210,68	632
		Сметная прибыль	%	8	414,36	1243
		Сметная стоимость:			**5593,88**	**16782**
25	**23-020304-2016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3365,23**	**3365**
		Накладные расходы	%	--	142,69	143
		Сметная прибыль	%	8	280,63	281
		Сметная стоимость:			**3788,55**	**3789**
26	**23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**5807,21**	**5807**

		Накладные расходы	%	--	246,23	246
		Сметная прибыль	%	8	484,27	484
		Сметная стоимость:			**6537,71**	**6538**
27	**23-020304-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**4603,19**	**27619**
		Накладные расходы	%	--	195,18	1171
		Сметная прибыль	%	8	383,87	2303
		Сметная стоимость:			**5182,23**	**31093**
28	**23-020304-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**22493,94**	**44988**
		Накладные расходы	%	--	953,74	1907
		Сметная прибыль	%	8	1875,81	3752
		Сметная стоимость:			**25323,50**	**50647**
29	**прайс лист Скала групп**	**Отвод полиэтиленовый д 90 22 градуса**	**шт**	**2,0000**	**16042,22**	**32084**
		Накладные расходы	%	--	680,19	1360
		Сметная прибыль	%	8	1337,79	2676
		Сметная стоимость:			**18060,21**	**36120**
30	**прайс лист Скала групп**	**Накладной уход 160х110**	**шт**	**1,0000**	**24574,43**	**24574**
		Накладные расходы	%	--	1041,96	1042
		Сметная прибыль	%	8	2049,31	2049
		Сметная стоимость:			**27665,70**	**27666**
31	**прайс лист Казпайп элемент**	**Накладной уход 160х63**	**шт**	**6,0000**	**15437,25**	**92623**
		Накладные расходы	%	--	654,54	3927
		Сметная прибыль	%	8	1287,34	7724
		Сметная стоимость:			**17379,13**	**104275**
32	**прайс лист Казпайп**	**Накладной уход 110х63**	**шт**	**11,0000**	**13351,13**	**146862**
		Накладные расходы	%	--	566,09	6227
		Сметная прибыль	%	8	1113,38	12247
		Сметная стоимость:			**15030,60**	**165337**
33	**прайс лист Скала групп**	**Накладной уход 160х90**	**шт**	**1,0000**	**22930,57**	**22931**
		Накладные расходы	%	--	972,26	972
		Сметная прибыль	%	8	1912,23	1912
		Сметная стоимость:			**25815,06**	**25815**

34	**прайс лист Скала групп**	**Накладной уход 160х75**	**шт**	**1,0000**	**22513,35**	**22513**
		Накладные расходы	%	--	954,57	955
		Сметная прибыль	%	8	1877,43	1877
		Сметная стоимость:			**25345,35**	**25345**
35	**прайс лист Казпайп**	**Накладной уход 90х63**	**шт**	**23,0000**	**12933,91**	**297480**
		Накладные расходы	%	--	548,40	12613
		Сметная прибыль	%	8	1078,58	24807
		Сметная стоимость:			**14560,89**	**334901**
36	**прайс лист Казпайп**	**Накладной уход 75х63**	**шт**	**5,0000**	**12933,91**	**64670**
		Накладные расходы	%	--	548,40	2742
		Сметная прибыль	%	8	1078,58	5393
		Сметная стоимость:			**14560,89**	**72804**
37	**прайс лист Полимер пром**	**Отвод полиэтиленовый д 110 22 градуса**	**шт**	**2,0000**	**42379,01**	**84758**
		Накладные расходы	%	--	1796,87	3594
		Сметная прибыль	%	8	3534,07	7068
		Сметная стоимость:			**47709,95**	**95420**
38	**23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**	**2082,14**	**16657**
		Накладные расходы	%	--	88,28	706
		Сметная прибыль	%	8	173,63	1389
		Сметная стоимость:			**2344,06**	**18752**
39	**23-020304-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3921,49**	**3921**
		Накладные расходы	%	--	166,27	166
		Сметная прибыль	%	8	327,02	327
		Сметная стоимость:			**4414,78**	**4415**
40	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**66,0000**	**935,56**	**61747**
		Накладные расходы	%	--	39,67	2618
		Сметная прибыль	%	8	78,02	5149
		Сметная стоимость:			**1053,25**	**69514**

41	**прайс лист Скала групп**	**Переход ПЭ/сталь 160/159 SDR 11**	**шт**	**1,0000**	**15687,58**	**15688**
		Накладные расходы	%	--	665,15	665
		Сметная прибыль	%	8	1308,22	1308
		Сметная стоимость:			**17660,96**	**17661**
42	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**66,0000**	**3055,10**	**201637**
		Накладные расходы	%	--	129,54	8549
		Сметная прибыль	%	8	254,77	16815
		Сметная стоимость:			**3439,41**	**227001**
44	**23-020303-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1770,43**	**1770**
		Накладные расходы	%	--	75,07	75
		Сметная прибыль	%	8	147,64	148
		Сметная стоимость:			**1993,14**	**1993**
45	**23-020303-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3753,94**	**3754**
		Накладные расходы	%	--	159,17	159
		Сметная прибыль	%	8	313,05	313
		Сметная стоимость:			**4226,16**	**4226**
46	**23-020303-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**	**1157,20**	**10415**
		Накладные расходы	%	--	49,07	442
		Сметная прибыль	%	8	96,50	869
		Сметная стоимость:			**1302,77**	**11725**
47	**23-020303-2605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**	**1617,53**	**6470**
		Накладные расходы	%	--	68,58	274
		Сметная прибыль	%	8	134,89	540
		Сметная стоимость:			**1821,00**	**7284**

49	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8080	9436,72	7625
		Накладные расходы	%	--	400,12	323
		Сметная прибыль	%	8	786,95	636
		Сметная стоимость:			10623,78	8584
51	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	53,3280	2729,02	145533
		Накладные расходы	%	--	115,71	6171
		Сметная прибыль	%	8	227,58	12136
		Сметная стоимость:			3072,31	163840
				Краны газовые 6 шт		
58	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,6195	34749,49	21527
		Накладные расходы	%	--	1473,38	913
		Сметная прибыль	%	8	2897,83	1795
		Сметная стоимость:			39120,70	24235
60	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	0,7200	32876,34	23671
		Накладные расходы	%	--	1393,96	1004
		Сметная прибыль	%	8	2741,62	1974
		Сметная стоимость:			37011,92	26649
65	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали диск под кран**	т	0,0570	345848,67	19713
		Накладные расходы	%	--	14663,98	836
		Сметная прибыль	%	8	28841,01	1644
		Сметная стоимость:			389353,67	22192

67	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**6,0000**	**14371,64**	**86230**
		Накладные расходы	%	--	609,36	3656
		Сметная прибыль	%	8	1198,48	7191
		Сметная стоимость:			**16179,48**	**97077**
70	прайс лист Казпайп	**Удлинитель телескопический**	**шт**	**6,0000**	**10013,35**	**60080**
		Накладные расходы	%	--	424,57	2547
		Сметная прибыль	%	8	835,03	5010
		Сметная стоимость:			**11272,95**	**67638**
71	прайс лист Скала групп	**Кран полиэтиленовый ПЭ д 110**	**шт**	**1,0000**	**62666,89**	**62667**
		Накладные расходы	%	--	2657,08	2657
		Сметная прибыль	%	8	5225,92	5226
		Сметная стоимость:			**70549,88**	**70550**
72	прайс лист Скала групп	**Кран полиэтиленовый ПЭ д 160**	**шт**	**1,0000**	**84746,33**	**84746**
		Накладные расходы	%	--	3593,24	3593
		Сметная прибыль	%	8	7067,17	7067
		Сметная стоимость:			**95406,74**	**95407**
73	прайс лист Скала групп	**Кран полиэтиленовый ПЭ д 75**	**шт**	**1,0000**	**59679,57**	**59680**
		Накладные расходы	%	--	2530,41	2530
		Сметная прибыль	%	8	4976,80	4977
		Сметная стоимость:			**67186,79**	**67187**
74	прайс лист Казпайп	**Кран полиэтиленовый ПЭ д 90**	**шт**	**3,0000**	**46311,75**	**138935**
		Накладные расходы	%	--	1963,62	5891
		Сметная прибыль	%	8	3862,03	11586
		Сметная стоимость:			**52137,40**	**156412**
75	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 аварийный запас**	**м**	**4,0000**	**492,48**	**1970**
		Накладные расходы	%	--	20,88	84
		Сметная прибыль	%	8	41,07	164
		Сметная стоимость:			**554,43**	**2218**

76	23-010502-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Аварийный запас	м	1,0000	684,01	684
		Накладные расходы	%	--	29,00	29
		Сметная прибыль	%	8	57,04	57
		Сметная стоимость:			770,05	770
77	23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Аварийный запас	м	5,0000	991,81	4959
		Накладные расходы	%	--	42,05	210
		Сметная прибыль	%	8	82,71	414
		Сметная стоимость:			1116,57	5583
78	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+ АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	2,5000	1463,80	3660
		Накладные расходы	%	--	62,07	155
		Сметная прибыль	%	8	122,07	305
		Сметная стоимость:			1647,93	4120
79	23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Аварийный запас	м	2,0000	3078,04	6156
		Накладные расходы	%	--	130,51	261
		Сметная прибыль	%	8	256,68	513
		Сметная стоимость:			3465,23	6930
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			7404980
		В том числе:				
	Стоимость работ -		Тенге			7404980
		Накладные расходы -	Тенге			313970
		Сметная прибыль -	Тенге			617515
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8336465
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы надземные				
81	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	299,9700	789,23	236745

		Накладные расходы	%	--	33,46	10038
		Сметная прибыль	%	8	65,82	19743
		Сметная стоимость:			**888,51**	**266526**
83	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**66,0000**	**227,81**	**15035**
		Накладные расходы	%	--	9,66	638
		Сметная прибыль	%	8	19,00	1254
		Сметная стоимость:			**256,47**	**16927**
84	**23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**66,0000**	**1093,40**	**72164**
		Накладные расходы	%	--	46,36	3060
		Сметная прибыль	%	8	91,18	6018
		Сметная стоимость:			**1230,94**	**81242**
86	**прайс лист Скала групп**	**Кран шаровый КШ 50**	**шт**	**66,0000**	**4022,03**	**265454**
		Накладные расходы	%	--	170,53	11255
		Сметная прибыль	%	8	335,41	22137
		Сметная стоимость:			**4527,97**	**298846**
				Опоры		
91	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**237,4429**	**789,23**	**187397**
		Накладные расходы	%	--	33,46	7946
		Сметная прибыль	%	8	65,82	15627
		Сметная стоимость:			**888,51**	**210970**
92	**21-050101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0620**	**177271,01**	**10998**
		Накладные расходы	%	--	7516,29	466
		Сметная прибыль	%	8	14782,98	917
		Сметная стоимость:			**199570,28**	**12381**

94	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,9600**		**511,02**	**2024**
		Накладные расходы	%	--		21,67	86
		Сметная прибыль	%	8		42,61	169
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2278**
95	**21-130201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0015**		**296402,82**	**434**
		Накладные расходы	%	--		12567,48	18
		Сметная прибыль	%	8		24717,62	36
		Сметная стоимость:				**333687,92**	**489**
99	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 аварийный запас**	**м**	**1,0000**		**789,23**	**789**
		Накладные расходы	%	--		33,46	33
		Сметная прибыль	%	8		65,82	66
		Сметная стоимость:				**888,51**	**889**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**791040**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**791040**
		Накладные расходы -	Тенге				**33540**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65967**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**890547**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**890547**

РАЗДЕЛ 4.Транспортные расходы

109	**41-080202-3030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**11,2600**		**1193,43**	**13438**
		Накладные расходы	%	--		50,60	570
		Сметная прибыль	%	8		99,52	1121
		Сметная стоимость:				**1343,55**	**15128**

110	**41-080202-3991 РСНБ РК 2015 К=198 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км 258-30 км**	**т·км**	**11,2600**		**5239,08**	**58992**
		Накладные расходы	%	--		222,14	2501
		Сметная прибыль	%	8		436,90	4919
		Сметная стоимость:				**5898,11**	**66413**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**72430**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**72430**
Транспортные расходы -			Тенге				**72430**
Накладные расходы -			Тенге				**3071**
Сметная прибыль -			Тенге				**6040**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**81541**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**81541**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**9 723 463,45**
Временные здания и сооружения 1,3%	126 405,02
Итого	9 849 868,47
Удорожание в зимнее время 1,8*1,05*0,9	167 546,26
Итого по сметному расчету в текущих ценах 4 квартал 2016 г	10 017 414,74
Переход на цены 2017 года к=1,07	10 718 633,77
Коэффициент договорной цены К=0,95	10 182 702,08
НДС 12%	1 221 924,25
Всего по объекту:	**11 404 626,33**

Заказчик:ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" _____ Аманов Д.С.

Технадзор: ТОО "НИСАН-АКТОБЕ" _____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрипоселкового газопровода
в с. Жанатан, Байганинского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика		договор	дата	источник финансирования		организац.правовая форма	
					наименование	код	наименование	код
			доп соглашение №1 к договору №19 от 09.04.2018г.	10.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	25 204 020,53			22 503 589,76			2 700 430,77	25 204 020,53
в т.ч. За сентябрь 2019г.		13 700 969,61		12 233 008,58			1 467 961,03	13 700 969,61

Итого к оплате за сентябрь 2019г: 13 700 969,61 (тринадцать миллионов семьсот тысяч девятьсот шестьдесят девять) тенге (шестьдесят одна) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области"

_____ Аманов Д.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жанатан Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жанатан Байганинского района Актюбинской области

Договор: Доп соглашение №1 от 10.09.2018г. к договору №19 от 09.04.2018

АКТ №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За сентябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления					
				Рекультивация			
1	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2224,6000**		**0,79**	**1764**
		Итого оплата труда:				**0,25**	**564**
		Итого эксплуатация машин:				**0,79**	**1764**
		Накладные расходы	%	--		0,19	422
		Сметная прибыль	%	8		0,08	175
		Сметная стоимость:				**1,06**	**2361**
2	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**222,4600**		**25,98**	**5780**
		Итого оплата труда:				**9,31**	**2072**
		Итого эксплуатация машин:				**25,98**	**5780**
		Накладные расходы	%	--		6,84	1522
		Сметная прибыль	%	8		2,63	584
		Сметная стоимость:				**35,45**	**7885**

3	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	222,4600	24,05	5351
		Итого оплата труда:			8,62	1918
		Итого эксплуатация машин:			24,05	5351
		Накладные расходы	%	--	6,33	1409
		Сметная прибыль	%	8	2,43	541
		Сметная стоимость:			32,82	7300
				РВозврат плодородного слоя		
4	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	222,4600	25,98	5780
		Итого оплата труда:			9,31	2072
		Итого эксплуатация машин:			25,98	5780
		Накладные расходы	%	--	6,84	1522
		Сметная прибыль	%	8	2,63	584
		Сметная стоимость:			35,45	7885
5	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	222,4600	24,05	5351
		Итого оплата труда:			8,62	1918
		Итого эксплуатация машин:			24,05	5351
		Накладные расходы	%	--	6,33	1409
		Сметная прибыль	%	8	2,43	541
		Сметная стоимость:			32,82	7300
6	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2224,6000	0,79	1764
		Итого оплата труда:			0,25	564
		Итого эксплуатация машин:			0,79	1764
		Накладные расходы	%	--	0,19	422
		Сметная прибыль	%	8	0,08	175
		Сметная стоимость:			1,06	2361
				Земляные работы		
7	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 высота траншеи 1,288 ширина 1 м	м3 грунта	482,6020	132,49	63938
		Итого оплата труда:			50,26	24257
		Итого эксплуатация машин:			132,49	63938
		Накладные расходы	%	--	36,58	17655

		Сметная прибыль	%	8	13,53	6527
		Сметная стоимость:			**182,59**	**88121**
8	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,4781**	**1322,74**	**19151**
		Итого оплата труда:			**1322,74**	**19151**
		Накладные расходы	%	--	870,97	12610
		Сметная прибыль	%	8	175,50	2541
		Сметная стоимость:			**2369,21**	**34302**
9	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**208,8400**	**632,48**	**132087**
		Итого оплата труда:			**632,48**	**132087**
		Накладные расходы	%	--	416,46	86974
		Сметная прибыль	%	8	83,92	17525
		Сметная стоимость:			**1132,86**	**236586**
10	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**273,7620**	**21,28**	**5826**
		Итого оплата труда:			**7,63**	**2089**
		Итого эксплуатация машин:			**21,28**	**5826**
		Накладные расходы	%	--	5,60	1534
		Сметная прибыль	%	8	2,15	589
		Сметная стоимость:			**29,03**	**7948**
11	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**273,7620**	**114,95**	**31468**
		Итого оплата труда:			**87,87**	**24057**
		Итого эксплуатация машин:			**48,65**	**13319**
		Накладные расходы	%	--	59,01	16155
		Сметная прибыль	%	8	13,92	3810
		Сметная стоимость:			**187,87**	**51433**
12	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы мягким грунтом. Устройство**	**м3 основания**	**25,4240**	**828,60**	**21066**
		Итого оплата труда:			**740,07**	**18815**
		Итого эксплуатация машин:			**117,30**	**2982**
		Накладные расходы	%	--	514,20	13073
		Сметная прибыль	%	8	107,42	2731
		Сметная стоимость:			**1450,22**	**36870**

				Трубопроводы подземные		
13	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,4540**	**190156,60**	**86331**
		Итого оплата труда:			**157562,60**	**71533**
		Итого эксплуатация машин:			**46144,70**	**20950**
		Итого материалов:			**1934,23**	**878**
		Накладные расходы	%	--	110057,70	49966
		Сметная прибыль	%	8	24017,14	10904
		Сметная стоимость:			**324231,44**	**147201**
15	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**454,0000**	**128,34**	**58268**
		Итого оплата труда:			**97,92**	**44457**
		Итого эксплуатация машин:			**20,48**	**9297**
		Итого материалов:			**17,45**	**7922**
		Накладные расходы	%	--	49,13	22305
		Сметная прибыль	%	8	14,20	6446
		Сметная стоимость:			**191,67**	**87019**
17	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка в траншее ленты**	**км**	**0,4540**	**17480,74**	**7936**
		Итого оплата труда:			**8013,78**	**3638**
		Итого эксплуатация машин:			**12066,46**	**5478**
		Накладные расходы	%	--	4316,51	1960
		Сметная прибыль	%	8	1743,78	792
		Сметная стоимость:			**23541,03**	**10688**
19	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,0000**	**815,77**	**4895**
		Итого оплата труда:			**485,99**	**2916**
		Итого эксплуатация машин:			**494,80**	**2969**
		Накладные расходы	%	--	349,18	2095
		Сметная прибыль	%	8	93,20	559
		Сметная стоимость:			**1258,15**	**7549**
23	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0008**	**659170,48**	**527**
		Итого оплата труда:			**484486,09**	**388**
		Итого эксплуатация машин:			**232012,04**	**186**
		Итого материалов:			**36174,09**	**29**

		Накладные расходы	%	--		341571,40	273
		Сметная прибыль	%	8		80059,35	64
		Сметная стоимость:				**1080801,23**	**865**
25	**11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0008**		**1708266,19**	**1367**
		Итого оплата труда:				**77542,08**	**62**
		Итого эксплуатация машин:				**104744,32**	**84**
		Итого материалов:				**1556254,32**	**1245**
		Накладные расходы	%	--		122625,83	98
		Сметная прибыль	%	8		146471,36	117
		Сметная стоимость:				**1977363,39**	**1582**
27	**11-240207-0202 РСНБ РК 2015**	**Пункт контрольный. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5097,72**	**5098**
		Итого оплата труда:				**1970,87**	**1971**
		Итого эксплуатация машин:				**404,44**	**404**
		Итого материалов:				**2886,80**	**2887**
		Накладные расходы	%	--		1491,94	1492
		Сметная прибыль	%	8		527,17	527
		Сметная стоимость:				**7116,84**	**7117**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**463748**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**463748**
		Накладные расходы -	Тенге				**232896**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55732**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**752376**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**752376**

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы надземные

28	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0045**		**438694,43**	**1974**
		Итого оплата труда:				**354413,00**	**1595**
		Итого эксплуатация машин:				**132461,86**	**596**
		Итого материалов:				**9013,69**	**41**
		Накладные расходы	%	--		248022,95	1116
		Сметная прибыль	%	8		54937,39	247
		Сметная стоимость:				**741654,78**	**3337**

31	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**	**1052,68**	**1053**
		Итого оплата труда:			**864,10**	**864**
		Итого эксплуатация машин:			**52,70**	**53**
		Итого материалов:			**160,54**	**161**
		Накладные расходы	%	--	603,99	604
		Сметная прибыль	%	8	132,53	133
		Сметная стоимость:			**1789,20**	**1789**
33	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**	**350,72**	**701**
		Итого оплата труда:			**302,91**	**606**
		Итого эксплуатация машин:			**27,79**	**56**
		Итого материалов:			**20,02**	**40**
		Накладные расходы	%	--	210,95	422
		Сметная прибыль	%	8	44,93	90
		Сметная стоимость:			**606,60**	**1213**
35	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0016**	**593339,29**	**920**
		Итого оплата труда:			**384985,16**	**597**
		Итого эксплуатация машин:			**279597,95**	**433**
		Итого материалов:			**17745,77**	**28**
		Накладные расходы	%	--	274370,19	425
		Сметная прибыль	%	8	69416,76	108
		Сметная стоимость:			**937126,23**	**1453**
				Опоры		
37	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1000**	**1864,94**	**186**
		Итого оплата труда:			**1864,94**	**186**
		Накладные расходы	%	--	1227,99	123
		Сметная прибыль	%	8	247,43	25
		Сметная стоимость:			**3340,36**	**334**
38	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1000**	**20146,81**	**2015**
		Итого оплата труда:			**3780,85**	**378**
		Итого эксплуатация машин:			**592,67**	**59**
		Итого материалов:			**15986,69**	**1599**
		Накладные расходы	%	--	2765,69	277

		Сметная прибыль	%	8	1833,00	183
		Сметная стоимость:			**24745,50**	**2475**
39	**11-090701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0112**	**60401,38**	**676**
		Итого оплата труда:			**48975,65**	**548**
		Итого эксплуатация машин:			**12086,31**	**135**
		Итого материалов:			**3188,91**	**36**
		Накладные расходы	%	--	33651,82	377
		Сметная прибыль	%	8	7524,26	84
		Сметная стоимость:			**101577,45**	**1137**
40	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0112**	**68170,96**	**763**
		Итого оплата труда:			**57315,61**	**641**
		Итого эксплуатация машин:			**4984,05**	**56**
		Итого материалов:			**6124,10**	**69**
		Накладные расходы	%	--	39275,63	439
		Сметная прибыль	%	8	8595,73	96
		Сметная стоимость:			**116042,32**	**1299**
43	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0001**	**154333,71**	**9**
		Итого оплата труда:			**153849,37**	**9**
		Итого эксплуатация машин:			**822,33**	**--**
		Накладные расходы	%	--	84324,45	5
		Сметная прибыль	%	8	19092,65	1
		Сметная стоимость:			**257750,81**	**15**
45	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**4,0000**	**92,79**	**371**
		Итого оплата труда:			**92,51**	**370**
		Итого эксплуатация машин:			**0,53**	**2**
		Накладные расходы	%	--	62,66	251
		Сметная прибыль	%	8	12,44	50
		Сметная стоимость:			**167,89**	**672**
46	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,7000**	**59,63**	**101**
		Итого оплата труда:			**26,98**	**46**
		Итого эксплуатация машин:			**1,02**	**2**
		Итого материалов:			**31,79**	**54**

		Накладные расходы	%	--		17,77	30
		Сметная прибыль	%	8		6,19	11
		Сметная стоимость:				**83,60**	**142**
47	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,7000**		**63,47**	**108**
		Итого оплата труда:				**16,68**	**28**
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**1**
		Итого материалов:				**46,15**	**78**
		Накладные расходы	%	--		12,11	21
		Сметная прибыль	%	8		6,05	10
		Сметная стоимость:				**81,64**	**139**
48	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**1,7000**		**247,54**	**421**
		Итого оплата труда:				**247,54**	**421**
		Накладные расходы	%	--		150,35	256
		Сметная прибыль	%	8		31,83	54
		Сметная стоимость:				**429,72**	**731**
		Сметная стоимость:				**977,28**	**489**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9298**
		В том числе:					
			Тенге				**9298**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4346**
		Накладные расходы -	Тенге				**1092**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14736**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**14736**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
		РАЗДЕЛ 3.Прочие работы					
50	**13-390201-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**120,0000**		**94,66**	**11359**
		Итого оплата труда:				**94,66**	**11359**
		Накладные расходы	%	--		44,07	5289
		Сметная прибыль	%	8		11,10	1332
		Сметная стоимость:				**149,83**	**17980**
51	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное 25 % от стыков**	**стык**	**13,0000**		**419,55**	**5454**
		Итого оплата труда:				**368,56**	**4791**
		Итого эксплуатация машин:				**18,23**	**237**
		Итого материалов:				**32,76**	**426**

		Накладные расходы	%	--		173,77	2259
		Сметная прибыль	%	8		47,47	617
		Сметная стоимость:				**640,79**	**8330**
52	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,4585**		**594287,58**	**272481**
		Итого оплата труда:				**168165,35**	**77104**
		Итого эксплуатация машин:				**503429,12**	**230822**
		Итого материалов:				**7495,69**	**3437**
		Накладные расходы	%	--		128096,29	58732
		Сметная прибыль	%	8		57790,71	26497
		Сметная стоимость:				**780174,57**	**357710**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**289294**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**16813**
Материалы -			Тенге				**426**
Всего заработная плата -			Тенге				**16150**
Накладные расходы -			Тенге				**7548**
Сметная прибыль -			Тенге				**1949**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**26310**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**16150**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**272481**
Материалы -			Тенге				**3437**
Всего заработная плата -			Тенге				**77104**
Накладные расходы -			Тенге				**58732**
Сметная прибыль -			Тенге				**26497**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**357710**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**86**
Сметная заработная плата -			Тенге				**77104**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**384020**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**103**
Сметная заработная плата -			Тенге				**93254**

ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления

Земляные работы

1	**11-010101-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**4357,5000**		**169,06**	**736669**
		Итого оплата труда:				**43,38**	**189014**
		Итого эксплуатация машин:				**163,09**	**710664**

		Накладные расходы	%	--	33,89	147678
		Сметная прибыль	%	8	16,24	70748
		Сметная стоимость:			**219,18**	**955095**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**130,7250**	**1322,74**	**172916**
		Итого оплата труда:			**1322,74**	**172916**
		Накладные расходы	%	--	870,97	113858
		Сметная прибыль	%	8	175,50	22942
		Сметная стоимость:			**2369,21**	**309715**
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**641,9875**	**632,48**	**406045**
		Итого оплата труда:			**632,48**	**406045**
		Накладные расходы	%	--	416,46	267363
		Сметная прибыль	%	8	83,92	53873
		Сметная стоимость:			**1132,86**	**727281**
4	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3846,2375**	**21,28**	**81852**
		Итого оплата труда:			**21,28**	**81852**
		Итого эксплуатация машин:			7,63	29345
		Накладные расходы	%	--	5,60	21549
		Сметная прибыль	%	8	2,15	8272
		Сметная стоимость:			**29,03**	**111672**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3846,2375**	**114,95**	**442118**
		Итого оплата труда:			**87,87**	**337987**
		Итого эксплуатация машин:			**48,65**	**187120**
		Накладные расходы	%	--	59,01	226965
		Сметная прибыль	%	8	13,92	53527
		Сметная стоимость:			**187,87**	**722610**
6	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы мягким грунтом. Устройство**	**м3 основания**	**256,7950**	**828,60**	**212780**
		Итого оплата труда:			**740,07**	**190045**
		Итого эксплуатация машин:			**117,30**	**30123**
		Накладные расходы	%	--	514,20	132044
		Сметная прибыль	%	8	107,42	27586

		Сметная стоимость:				1450,22	372410
		Трубопроводы подземные					
7	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,0200		190156,60	193960
		Итого оплата труда:				157562,60	160714
		Итого эксплуатация машин:				46144,70	47068
		Итого материалов:				1934,23	1973
		Накладные расходы	%	--		110057,70	112259
		Сметная прибыль	%	8		24017,14	24497
		Сметная стоимость:				324231,44	330716
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,3500		217131,13	75996
		Итого оплата труда:				173816,42	60836
		Итого эксплуатация машин:				58807,33	20583
		Итого материалов:				4340,18	1519
		Накладные расходы	%	--		121723,01	42603
		Сметная прибыль	%	8		27108,33	9488
		Сметная стоимость:				365962,47	128087
11	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	1,3600		217131,13	295298
		Итого оплата труда:				173816,42	236390
		Итого эксплуатация машин:				58807,33	79978
		Итого материалов:				4340,18	5903
		Накладные расходы	%	--		121723,01	165543
		Сметная прибыль	%	8		27108,33	36867
		Сметная стоимость:				365962,47	497709
13	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,7200		217131,13	156334
		Итого оплата труда:				173816,42	125148
		Итого эксплуатация машин:				58807,33	42341
		Итого материалов:				4340,18	3125
		Накладные расходы	%	--		121723,01	87641
		Сметная прибыль	%	8		27108,33	19518
		Сметная стоимость:				365962,47	263493

15	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,7000	288921,40	202245
		Итого оплата труда:			222133,00	155493
		Итого эксплуатация машин:			83728,99	58610
		Итого материалов:			11415,98	7991
		Накладные расходы	%	--	156043,71	109231
		Сметная прибыль	%	8	35597,21	24918
		Сметная стоимость:			480562,32	336394
17	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4150,0000	128,34	532628
		Итого оплата труда:			97,92	406377
		Итого эксплуатация машин:			20,48	84984
		Итого материалов:			17,45	72415
		Накладные расходы	%	--	49,13	203887
		Сметная прибыль	%	8	14,20	58921
		Сметная стоимость:			191,67	795437
19	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	4,1500	17480,74	72545
		Итого оплата труда:			8013,78	33257
		Итого эксплуатация машин:			12066,46	50076
		Накладные расходы	%	--	4316,51	17914
		Сметная прибыль	%	8	1743,78	7237
		Сметная стоимость:			23541,03	97695
21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	212,0000	815,77	172944
		Итого оплата труда:			485,99	103029
		Итого эксплуатация машин:			494,80	104897
		Накладные расходы	%	--	349,18	74027
		Сметная прибыль	%	8	93,20	19758
		Сметная стоимость:			1258,15	266728
43	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	15,0000	1202,15	18032
		Итого оплата труда:			716,72	10751
		Итого эксплуатация машин:			728,43	10927
		Накладные расходы	%	--	514,92	7724
		Сметная прибыль	%	8	137,37	2060
		Сметная стоимость:			1854,44	27817

48	11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0008	954845,63	764
		Итого оплата труда:			643378,37	515
		Итого эксплуатация машин:			425718,54	341
		Итого материалов:			47915,57	38
		Накладные расходы	%	--	456963,83	366
		Сметная прибыль	%	8	112944,76	90
		Сметная стоимость:			1524754,21	1220
50	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0528	659170,48	34804
		Итого оплата труда:			484486,09	25581
		Итого эксплуатация машин:			232012,04	12250
		Итого материалов:			36174,09	1910
		Накладные расходы	%	--	341571,40	18035
		Сметная прибыль	%	8	80059,35	4227
		Сметная стоимость:			1080801,23	57066
52	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Концы футляра Заделка битумом и прядью д футляра до 200 мм**	футляр	67,0000	4206,50	281836
		Итого оплата труда:			1829,73	122592
		Итого материалов:			2376,77	159244
		Накладные расходы	%	--	1330,37	89135
		Сметная прибыль	%	8	442,95	29678
		Сметная стоимость:			5979,82	400648
53	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0528	1708266,19	90196
		Итого оплата труда:			77542,08	4094
		Итого эксплуатация машин:			104744,32	5531
		Итого материалов:			1556254,32	82170
		Накладные расходы	%	--	122625,83	6475
		Сметная прибыль	%	8	146471,36	7734
		Сметная стоимость:			1977363,39	104405
54	11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0008	3123324,03	2499

		Итого оплата труда:			**178191,04**	**143**
		Итого эксплуатация машин:			**325669,79**	**261**
		Итого материалов:			**2735948,60**	**2189**
		Накладные расходы	%	--	247777,42	198
		Сметная прибыль	%	8	269688,12	216
		Сметная стоимость:			**3640789,56**	**2913**
55	**11-240207-0202 РСНБ РК 2015**	**Пункт контрольный. Устройство**	**шт.**	**66,0000**	**3704,85**	**244520**
		Итого оплата труда:			**1970,87**	**130077**
		Итого эксплуатация машин:			**404,44**	**26693**
		Итого материалов:			**1493,94**	**98600**
		Накладные расходы	%	--	1432,89	94571
		Сметная прибыль	%	8	411,02	27127
		Сметная стоимость:			**5548,76**	**366218**
56	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	Краны газовые 6 шт **3,0000**	**2769,83**	**8309**
		Итого оплата труда:			**2331,67**	**6995**
		Итого эксплуатация машин:			**670,80**	**2012**
		Итого материалов:			**13,95**	**42**
		Накладные расходы	%	--	1597,63	4793
		Сметная прибыль	%	8	349,40	1048
		Сметная стоимость:			**4716,86**	**14151**
57	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**	**1153,04**	**13837**
		Итого оплата труда:			**809,15**	**9710**
		Итого эксплуатация машин:			**29,02**	**348**
		Итого материалов:			**325,46**	**3905**
		Накладные расходы	%	--	572,68	6872
		Сметная прибыль	%	8	138,06	1657
		Сметная стоимость:			**1863,78**	**22365**
59	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**	**5248,40**	**31490**
		Итого оплата труда:			**1714,05**	**10284**
		Итого эксплуатация машин:			**875,12**	**5251**
		Итого материалов:			**2912,82**	**17477**
		Накладные расходы	%	--	1332,09	7993

		Сметная прибыль	%	8	526,44	3159
		Сметная стоимость:			**7106,93**	**42642**
61	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6250**	**18770,36**	**11731**
		Итого оплата труда:			**2552,30**	**1595**
		Итого эксплуатация машин:			**5,37**	**3**
		Итого материалов:			**16212,68**	**10133**
		Накладные расходы	%	--	2416,12	1510
		Сметная прибыль	%	8	1694,92	1059
		Сметная стоимость:			**22881,39**	**14301**
62	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1200**	**22187,04**	**2662**
		Итого оплата труда:			**3780,85**	**454**
		Итого эксплуатация машин:			**592,67**	**71**
		Итого материалов:			**18026,93**	**2163**
		Накладные расходы	%	--	2852,19	342
		Сметная прибыль	%	8	2003,14	240
		Сметная стоимость:			**27042,38**	**3245**
63	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные Засыпка песчанным грунтом. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**30,0000**	**2769,83**	**83095**
		Итого оплата труда:			**2331,67**	**69950**
		Итого эксплуатация машин:			**670,80**	**20124**
		Итого материалов:			**13,95**	**418**
		Накладные расходы	%	--	1597,63	47929
		Сметная прибыль	%	8	349,40	10482
		Сметная стоимость:			**4716,86**	**141506**
64	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка диска**	**т металлических изделий**	**0,0570**	**64113,32**	**3654**
		Итого оплата труда:			**34230,92**	**1951**
		Итого эксплуатация машин:			**5247,85**	**299**
		Итого материалов:			**26874,82**	**1532**
		Накладные расходы	%	--	20845,02	1188
		Сметная прибыль	%	8	6796,67	387
		Сметная стоимость:			**91755,00**	**5230**
66	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**6,0000**	**1167,67**	**7006**
		Итого оплата труда:			**1023,34**	**6140**

		Итого эксплуатация машин:				**122,97**	**738**
		Итого материалов:				**78,90**	**473**
		Накладные расходы	%	--		711,95	4272
		Сметная прибыль	%	8		150,37	902
		Сметная стоимость:				**2029,98**	**12180**
68	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**2705,00**	**13525**
		Итого оплата труда:				**2054,30**	**10271**
		Итого эксплуатация машин:				**192,85**	**964**
		Итого материалов:				**496,34**	**2482**
		Накладные расходы	%	--		1408,10	7040
		Сметная прибыль	%	8		329,05	1645
		Сметная стоимость:				**4442,14**	**22211**
69	**11-160601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**6233,64**	**6234**
		Итого оплата труда:				**4775,82**	**4776**
		Итого эксплуатация машин:				**341,51**	**342**
		Итого материалов:				**1201,50**	**1201**
		Накладные расходы	%	--		3271,21	3271
		Сметная прибыль	%	8		760,39	760
		Сметная стоимость:				**10265,24**	**10265**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4608524**
		В том числе:					
Стоимость работ -			Тенге				**4608524**
		Накладные расходы -	Тенге				**2024276**
		Сметная прибыль -	Тенге				**530623**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7163423**

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы надземные

80	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,2970**		**438694,43**	**130292**
		Итого оплата труда:				**354413,00**	**105261**
		Итого эксплуатация машин:				**132461,86**	**39341**
		Итого материалов:				**9013,69**	**2677**
		Накладные расходы	%	--		248022,95	73663
		Сметная прибыль	%	8		54937,39	16316
		Сметная стоимость:				**741654,78**	**220271**

82	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,1353**	**593339,29**	**80279**
		Итого оплата труда:			**384985,16**	**52088**
		Итого эксплуатация машин:			**279597,95**	**37830**
		Итого материалов:			**17745,77**	**2401**
		Накладные расходы	%	--	274370,19	37122
		Сметная прибыль	%	8	69416,76	9392
		Сметная стоимость:			**937126,23**	**126793**
85	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**66,0000**	**1512,38**	**99817**
		Итого оплата труда:			**1156,15**	**76306**
		Итого эксплуатация машин:			**89,17**	**5885**
		Итого материалов:			**283,51**	**18711**
		Накладные расходы	%	--	792,04	52275
		Сметная прибыль	%	8	184,35	12167
		Сметная стоимость:			**2488,78**	**164259**
				Опоры		
87	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,3000**	**1864,94**	**6154**
		Итого оплата труда:			**1864,94**	**6154**
		Накладные расходы	%	--	1227,99	4052
		Сметная прибыль	%	8	247,43	817
		Сметная стоимость:			**3340,36**	**11023**
88	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**3,3000**	**20146,81**	**66484**
		Итого оплата труда:			**3780,85**	**12477**
		Итого эксплуатация машин:			**592,67**	**1956**
		Итого материалов:			**15986,69**	**52756**
		Накладные расходы	%	--	2765,69	9127
		Сметная прибыль	%	8	1833,00	6049
		Сметная стоимость:			**24745,50**	**81660**
89	11-090701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,7385**	**60401,38**	**44609**
		Итого оплата труда:			**48975,65**	**36170**
		Итого эксплуатация машин:			**12086,31**	**8926**
		Итого материалов:			**3188,91**	**2355**

		Накладные расходы	%	--	33651,82	24853
		Сметная прибыль	%	8	7524,26	5557
		Сметная стоимость:			**101577,45**	**75019**
90	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7385**	**68170,96**	**50347**
		Итого оплата труда:			**57315,61**	**42330**
		Итого эксплуатация машин:			**4984,05**	**3681**
		Итого материалов:			**6124,10**	**4523**
		Накладные расходы	%	--	39275,63	29007
		Сметная прибыль	%	8	8595,73	6348
		Сметная стоимость:			**116042,32**	**85702**
93	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0040**	**154333,71**	**611**
		Итого оплата труда:			**153849,37**	**609**
		Итого эксплуатация машин:			**822,33**	**3**
		Накладные расходы	%	--	84324,45	334
		Сметная прибыль	%	8	19092,65	76
		Сметная стоимость:			**257750,81**	**1021**
96	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**106,3140**	**59,63**	**6340**
		Итого оплата труда:			**26,98**	**2869**
		Итого эксплуатация машин:			**1,02**	**109**
		Итого материалов:			**31,79**	**3380**
		Накладные расходы	%	--	17,77	1890
		Сметная прибыль	%	8	6,19	658
		Сметная стоимость:			**83,60**	**8888**
97	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**106,3140**	**63,47**	**6748**
		Итого оплата труда:			**16,68**	**1773**
		Итого эксплуатация машин:			**0,81**	**86**
		Итого материалов:			**46,15**	**4907**
		Накладные расходы	%	--	12,11	1288
		Сметная прибыль	%	8	6,05	643
		Сметная стоимость:			**81,64**	**8679**
98	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**106,3140**	**247,54**	**26317**
		Итого оплата труда:			**247,54**	**26317**
		Накладные расходы	%	--	150,35	15984

		Сметная прибыль	%	8		31,83	3384
		Сметная стоимость:				429,72	45685
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**517998**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**517998**
		Накладные расходы -	Тенге				**249595**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61407**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**829000**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**829000**
		РАЗДЕЛ 3.Прочие работы					
100	**13-390201-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**112,0000**		**189,32**	**21203**
		Итого оплата труда:				189,32	21203
		Накладные расходы	%	--		88,15	9873
		Сметная прибыль	%	8		22,20	2486
		Сметная стоимость:				299,66	33562
101	**13-390201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**362,0000**		**94,66**	**34266**
		Итого оплата труда:				94,66	34266
		Накладные расходы	%	--		44,07	15955
		Сметная прибыль	%	8		11,10	4018
		Сметная стоимость:				149,83	54239
102	**13-390201-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**22,0000**		**94,66**	**2082**
		Итого оплата труда:				94,66	2082
		Накладные расходы	%	--		44,07	970
		Сметная прибыль	%	8		11,10	244
		Сметная стоимость:				149,83	3296
103	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное 25 %**	**стык**	**34,0000**		**419,55**	**14265**
		Итого оплата труда:				368,56	12531
		Итого эксплуатация машин:				18,23	620
		Итого материалов:				32,76	1114
		Накладные расходы	%	--		173,77	5908
		Сметная прибыль	%	8		47,47	1614
		Сметная стоимость:				640,79	21787

104	**13-390201-0505 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**15,0000**	**621,54**	**9323**
		Итого оплата труда:			**552,85**	**8293**
		Итого эксплуатация машин:			**27,35**	**410**
		Итого материалов:			**41,35**	**620**
		Накладные расходы	%	--	260,33	3905
		Сметная прибыль	%	8	70,55	1058
		Сметная стоимость:			**952,42**	**14286**
105	**13-390201-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**68,0000**	**722,94**	**49160**
		Итого оплата труда:			**644,99**	**43859**
		Итого эксплуатация машин:			**30,99**	**2108**
		Итого материалов:			**46,96**	**3193**
		Накладные расходы	%	--	303,62	20646
		Сметная прибыль	%	8	82,12	5584
		Сметная стоимость:			**1108,69**	**75391**
106	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**18,0000**	**1037,30**	**18671**
		Итого оплата труда:			**921,41**	**16585**
		Итого эксплуатация машин:			**45,58**	**820**
		Итого материалов:			**70,31**	**1266**
		Накладные расходы	%	--	433,94	7811
		Сметная прибыль	%	8	117,70	2119
		Сметная стоимость:			**1588,94**	**28601**
107	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**2,0004**	**594287,58**	**1188784**
		Итого оплата труда:			**168165,35**	**336390**
		Итого эксплуатация машин:			**503429,12**	**1007035**
		Итого материалов:			**7495,69**	**14994**
		Накладные расходы	%	--	128096,29	256238
		Сметная прибыль	%	8	57790,71	115602
		Сметная стоимость:			**780174,57**	**1560623**
108	**11-250210-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,7000**	**813152,06**	**569206**
		Итого оплата труда:			**227318,09**	**159123**

		Итого эксплуатация машин:				**694390,89**	**486074**
		Итого материалов:				**7897,28**	**5528**
		Накладные расходы	%	--		173571,04	121500
		Сметная прибыль	%	8		78937,85	55256
		Сметная стоимость:				**1065660,95**	**745963**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1906960**
		В том числе:					
Стоимость работ -			Тенге				**1906960**
		Накладные расходы -	Тенге				**442806**
		Сметная прибыль -	Тенге				**187981**
ВСЕГО, Стоимость работ -			Тенге				**2537746**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2537746**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**11 681 301,38**
Временные здания и сооружения 1,3%	151 856,92
Итого	11 833 158,29
Удорожание в зимнее время 1,8*1,05*0,9	201 282,02
Итого по сметному расчету в текущих ценах 4 квартал 2016 г	12 034 440,32
Переход на цены 2017 года к=1,07	12 876 851,14
Коэффициент договорной цены К=0,95	12 233 008,58
НДС 12%	1 467 961,03
Всего по объекту:	**13 700 969,61**

Заказчик:ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" _____ Аманов Д.С.

Технадзор: ТОО "НИСАН-АКТОБЕ" _____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.