Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, с. Чаян, С.Алжанов, 19** — **091040001056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№330 от 26.09.2019 г._Шаян больница

Номер документа	Дата составления
29	27.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здание госпредприятия "Капитальный ремонт здания ГККП "Центральная больница района Байдибек" УЗ ЮКО в селе Шаян,с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО" за ноябрь 2020 г.			работа	1	61 361 219,00	61 361 219,00	6 574 416,32
				Итого	1	x	61 361 219,00	6 574 416,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2020

М.П.

Заказчик — ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

Подрядчик — ТОО "Эристайл-Казахстан"

Технический надзор — ТОО "Мир-строй и компания"

Наименование объекта — «Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	715 687 559	637 112 559	61 687 644		61 361 219	-	-				6 574 416	61 361 219
Оборудование		-	-		-						-	-
Услуги по техническому надзору		-	-		-						-	-
Авторский надзор												
Всего по стройке	**715 687 559**	**637 112 559**	**61 687 644**	-	**61 361 219**			-	-	-	**6 574 416**	**61 361 219**

Заказчик:

Гл.врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

_____ Шардарбекова Г.А.

Заместитель гл.врача ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

_____ Еркебайулы Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ Мамиров О. М.

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-строй и компания"

_____ Раматуллаев М.И.

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор ТОО "Мир-строй и компания"
Договор Договор №330 от 26.09.19г., доп.соглашение №330/1 от 05.05.20, д/с 330/2 от 19.08.20, д/с 330/3 от 04.11.20
Наименование объекта «Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №11
за ноябрь 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК Д АС.2-5-1									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
				Проемы							
15	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	60,43178	923,71	149,85	55821	9055	--	42985	106710
					773,86	72,91	46766	4406		7904	
16	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Двери металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,61818	83277,38	50440,05	51480	31181	2010	16082	72967
					29584,44	8117,93	18289	5018		5405	
				Полы							
17	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	478,47	1557,74	510,24	745334	244135	--	441183	1281438
					1047,50	233,15	501199	111554		94921	
18	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	49,62	686,05	27,88	34042	1383	--	23999	62684
					658,18	13,56	32659	673		4643	
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Разборка	м2 стяжки	332,02	254,15	20,90	84384	6940	--	75784	172982
					233,25	9,57	77444	3178		12814	
20	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	332,02	92,27	2,52	30635	836	1	21749	56575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					89,75	1,22	29800	407		4191	
21	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	112,66	112,53	--	12677	--	--	9128	23549
					112,53	--	12677	--		1744	
22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	330,91	29,71	--	9831	--	--	7078	18261
					29,71	--	9831	--		1353	
				Внутренняя отделка							
23	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов	м2	404,31	240,34	--	97172	--	--	69964	180506
					240,34	--	97172	--		13371	
24	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	40,26	202,52	--	8153	--	--	5870	15146
					202,52	--	8153	--		1122	
26	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	168,87	644,75	47,38	108880	8001	1	75278	198891
					597,37	21,76	100878	3675		14733	
27	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов	м2	505,78	240,34	--	121559	--	--	87523	225808
					240,34	--	121559	--		16727	
28	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	652,35	202,52	--	132111	--	--	95120	245410
					202,52	--	132111	--		18179	
29	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	18,11	644,75	47,38	11677	858	1	8073	21329
					597,37	21,76	10818	394		1580	
		Крыльца									
30	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Демонтаж слоя бетона	м2	37,56	1557,74	510,24	58509	19165	--	34633	100593
					1047,50	233,15	39344	8757		7451	
		Отмостка									
31	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	м3	22,558	13565,26	5595,76	306005	126229	--	199232	545656
					7969,50	2544,76	179776	57405		40419	
				Сопутствующие работы							
32	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	215,83352	71,00	--	15324	--		--	16550
					--	--	--	--		1226	
33	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	215,83352	69,00	--	14893	--		--	16084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1898488**	**447784**	**2013**	**1213681**	**3361139**
							1418477	**195467**	**--**	**248974**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1847007**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1590637**			
	Транспортные расходы		Тенге				**30217**				
		Накладные расходы	Тенге				**1197598**				
		Сметная прибыль	Тенге				**243568**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3288173**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1766**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1590637**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**51480**				
	Материалы		Тенге				**2011**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23307**			
		Накладные расходы	Тенге				**16082**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5405**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**72967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23307**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3361140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1786**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1613944**			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
				Проемы							
36	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**102,1**	**967,08**	**2,39**	**98739**	**244**	**69605**	**18795**	**126938**
					282,96	**1,13**	**28890**	**115**		**9403**	
37	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**70,14**	**1653,07**	**88,64**	**115946**	**6217**	**32712**	**64449**	**194827**
					1098,04	**36,35**	**77017**	**2550**		**14432**	
38	**2109-0202-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,35**	**26930,00**	**--**	**197936**	**--**	**197936**	**--**	**213770**
					--	**--**	**--**	**--**		**15835**	
39	**2109-0202-0305 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**29,4**	**23913,00**	**--**	**703042**	**--**	**703042**	**--**	**759286**
					--	**--**	**--**	**--**		**56243**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	20,16	24287,00	--	489626	--	489626	--	528796
					--	--	--	--		39170	
41	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13,23	23222,00	--	307227	--	307227	--	331805
					--	--	--	--		24578	
42	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2789,49	54,40	5272	103	888	2683	8592
					2264,99	21,16	4281	40		636	
43	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	27472,00	--	51922	--	51922	--	56076
					--	--	--	--		4154	
44	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,08	2543,20	57,27	25635	577	3818	13331	42084
					2107,14	22,54	21240	227		3117	
45	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,67	2789,49	54,40	15816	308	2666	8050	25775
					2264,99	21,16	12842	120		1909	
46	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,08	30903,00	--	311502	--	311502	--	336422
					--	--	--	--		24920	
47	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	38358,00	--	217490	--	217490	--	234889
					--	--	--	--		17399	
48	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная для оконных блоков	м	392	40,00	--	15680	--	15680	--	16934
					--	--	--	--		1254	
49	1206-0101-1211 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	56	271,48	--	15203	--	279	9670	26863
					266,49	--	14924	--		1990	
50	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	56	3504,00	--	196224	--	196224	--	211922
					--	--	--	--		15698	
				Полы							
51	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20мм/. Устройство	м2 покрытия	355,872	1009,26	109,29	359166	38893	199274	113825	510831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					340,01	38,06	120999	13546		37839	
52	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	355,872	-196,35	-9,54	-69875	-3395	-59508	-7245	-83290
					-19,59	-4,47	-6972	-1592		-6170	
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	288,48	715,28	32,66	206344	9422	100195	85481	315170
					335,30	14,95	96727	4314		23346	
54	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	288,48	3467,34	24,11	1000257	6956	879878	98679	1186851
					393,17	11,16	113423	3219		87915	
55	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	294,168	364,57	0,94	107246	276	72087	29616	147811
					118,58	0,42	34883	124		10949	
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,832	3558,10	83,71	59890	1409	38394	17508	83590
					1193,40	36,09	20087	607		6192	
57	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	24,496	566,56	1,88	13878	46	6466	6249	21738
					300,71	0,84	7366	21		1610	
58	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34,344	4591,51	146,99	157691	5048	117231	31794	204644
					1031,09	63,19	35412	2170		15159	
59	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	36,192	1744,29	14,76	63129	534	52869	8374	77224
					268,73	4,76	9726	172		5720	
				Внутренняя отделка помещений							
				потолок							
60	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Затирка швов	м2 оштукатуриваемой поверхности	354,144	655,44	7,26	232122	2571	46648	132591	393889
					516,47	3,53	182903	1251		29177	
61	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	354,144	99,44	0,87	35217	307	2537	23410	63317
					91,41	0,40	32373	141		4690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	339,656	669,44	5,41	227381	1837	47710	128435	384281
					523,57	1,61	177834	548		28465	
63	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	307,448	491,10	3,37	150989	1036	56555	67584	236059
					303,78	1,53	93398	469		17486	
64	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая акриловаяно штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	32,208	397,41	1,81	12800	58	5200	5450	19709
					234,18	0,82	7542	26		1460	
				Стены							
67	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	766,184	1054,66	22,13	808064	16956	92045	506945	1420210
					912,40	6,56	699063	5028		105201	
68	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	404,624	678,94	5,18	274714	2095	88242	133435	440802
					455,68	2,35	184377	950		32652	
69	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	135,096	1165,57	81,63	157464	11027	41918	81347	257916
					773,66	62,64	104519	8463		19105	
70	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	135,096	5003,83	22,28	675997	3010	345798	236572	985575
					2421,90	10,24	327189	1384		73006	
				Низ стен и перегородок							
71	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска акриловыми красками по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	361,56	812,28	3,68	293689	1332	90955	145443	474263
					557,04	1,67	201402	602		35131	
72	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,808	1165,57	81,63	203752	14269	54241	105259	333731
					773,66	62,64	135242	10950		24721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	174,808	5003,83	22,28	874709	3895	447447	306114	1275289
					2421,90	10,24	423367	1790		94466	
				Устройство металлической перемычки МП-1							
74	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1	т металлоконструкций перемычек	0,184418	186923,95	1848,62	34472	341	4733	21267	60198
					159410,68	754,42	29398	139		4459	
75	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1508	211214,00	--	31851	--	31851	--	34399
					--	--	--	--		2548	
76	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013208	404706,00	--	5345	--	5345	--	5773
					--	--	--	--		428	
77	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02041	226378,00	--	4620	--	4620	--	4990
					--	--	--	--		370	
78	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,325	17058,64	6289,04	5544	2044	--	3721	10006
					10769,60	2860,04	3500	930		741	
79	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	5,348122	12561,94	214,06	67183	1145	58539	4910	77860
					1402,11	76,29	7499	408		5767	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,348122	91,12	2,80	487	15	240	145	683
					43,36	0,28	232	2		51	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,348122	181,32	3,96	970	21	678	170	1231
					50,70	0,56	271	3		91	
				Устройство металлической перемычки МП-2							
82	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1	т металлоконструкций перемычек	0,134862	186923,95	1848,62	25209	249	3462	15552	44022
					159410,68	754,42	21498	102		3261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11676	211214,00	--	24661	--	24661	--	26634
					--	--	--	--		1973	
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007112	404706,00	--	2878	--	2878	--	3109
					--	--	--	--		230	
85	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01099	226378,00	--	2488	--	2488	--	2687
					--	--	--	--		199	
86	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,532	17058,64	6289,04	9075	3346	--	6091	16379
					10769,60	2860,04	5729	1522		1213	
87	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,558714	12561,94	214,06	7019	120	6116	513	8134
					1402,11	76,29	783	43		603	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,558714	91,12	2,80	51	2	25	15	71
					43,36	0,28	24	--		5	
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,558714	181,32	3,96	101	2	71	18	129
					50,70	0,56	28	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8833841	132319	5472506	2426246	12160894
							3229019	60384	--	900807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8009978				
	Материалы		Тенге				2902638				
	Всего заработная плата		Тенге					3250653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1785355				
		Накладные расходы	Тенге				2402183				
		Сметная прибыль	Тенге				832973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11245134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3200
		Сметная заработная плата	Тенге					3250653			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				823862				
	Материалы		Тенге				7372				
	Всего заработная плата		Тенге					38750			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				777138				
		Накладные расходы	Тенге				24064				
		Сметная прибыль	Тенге				67834				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				915760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					38750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12160895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3240
		Сметная заработная плата	Тенге					3289403			
		РАЗДЕЛ 3. Крыльцо КР-10,ОГ1									
90	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	12,16	4591,51	146,99	55833	1787	41508	11257	72457
					1031,09	63,19	12538	768		5367	
91	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	2,6	13837,98	92,62	35979	241	34385	1535	40514
					520,20	35,58	1353	93		3001	
92	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	4,8	4425,00	--	21240	--	21240	--	22939
					--	--	--	--		1699	
93	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	12	490,00	--	5880	--	5880	--	6350
					--	--	--	--		470	
94	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	2,6	6809,00	--	17703	--	17703	--	19120
					--	--	--	--		1416	
95	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
96	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81**	м	5,2	1150,00	--	5980	--	5980	--	6458
					--	--	--	--		478	
97	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
				Крыльцо КР-11,ОГ2							
98	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	12	4591,51	146,99	55098	1764	40961	11109	71504
					1031,09	63,19	12373	758		5297	
99	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	4	13837,98	92,62	55352	370	52901	2361	62330
					520,20	35,58	2081	142		4617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,2	4425,00	--	31860	--	31860	--	34409
					--	--	--	--		2549	
101	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	18	490,00	--	8820	--	8820	--	9526
					--	--	--	--		706	
102	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	4	6809,00	--	27236	--	27236	--	29415
					--	--	--	--		2179	
103	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
104	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	8	1150,00	--	9200	--	9200	--	9936
					--	--	--	--		736	
105	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
					--	--	--	--		314	
				Крыльцо КР-12,ОГ2							
106	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,4	4591,51	146,99	61526	1970	45739	12405	79846
					1031,09	63,19	13817	847		5915	
				ОГ 3,4							
107	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	34,2	14040,51	99,61	480185	3407	452299	27404	548196
					715,75	38,75	24479	1325		40607	
108	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	24	4425,00	--	106200	--	106200	--	114696
					--	--	--	--		8496	
109	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	60	490,00	--	29400	--	29400	--	31752
					--	--	--	--		2352	
110	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	34,2	6809,00	--	232868	--	232868	--	251497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		18629	
111	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
					--	--	--	--		314	
112	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	36,4	1150,00	--	41860	--	41860	--	45209
					--	--	--	--		3349	
113	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	16	490,00	--	7840	--	7840	--	8467
					--	--	--	--		627	
				Пандус ПН-1-1шт							
114	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Пандус из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	2,75	22370,06	1143,15	61518	3144	46848	10301	77565
					4191,18	382,69	11526	1052		5746	
115	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из мелкозернистого бетона толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	12	2549,45	119,85	30593	1438	7142	18929	53485
					1834,39	30,21	22013	363		3962	
116	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0455	14910,17	1564,93	678	71	1	520	1294
					13313,32	631,25	606	29		96	
117	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0455	269649,00	--	12269	--	12269	--	13251
					--	--	--	--		982	
				Пандус для подъезда автомобиля скорой помощи-1шт							
118	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Пандус из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	29,63	22370,06	1143,15	662825	33872	504768	110994	835724
					4191,18	382,69	124185	11339		61906	
119	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,62334	14910,17	1564,93	39114	4105	84	29960	74601
					13313,32	631,25	34925	1656		5526	
120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,62334	197773,00	--	518826	--	518826	--	560332
					--	--	--	--		41506	
121	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,62334	19707,12	1130,01	51698	2964	763	40022	99058
					18286,10	341,70	47971	896		7338	
				ОГ-5							
122	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	24	14040,51	99,61	336972	2391	317403	19231	384699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					715,75	38,75	17178	930		28496	
123	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	37,2	4425,00	--	164610	--	164610	--	177779
					--	--	--	--		13169	
124	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	93	490,00	--	45570	--	45570	--	49216
					--	--	--	--		3646	
125	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	24	6809,00	--	163416	--	163416	--	176489
					--	--	--	--		13073	
126	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175
					--	--	--	--		235	
127	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	48	1150,00	--	55200	--	55200	--	59616
					--	--	--	--		4416	
128	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	12	490,00	--	5880	--	5880	--	6350
					--	--	--	--		470	
129	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг/МН-1/. Установка	т	0,0568	233967,35	1478,85	13289	84	9284	3239	17851
					69034,50	597,08	3921	34		1322	
				Козырек К-4-1шт							
130	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12417	90285,76	24609,32	11211	3056	256	5377	17914
					63610,53	6116,75	7899	760		1327	
131	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12417	3158,99	636,15	392	79	35	173	610
					2235,99	1,41	278	--		45	
132	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12417	439279,00	--	54545	--	54545	--	58909
					--	--	--	--		4364	
133	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,60093	887,92	1,18	3197	4	523	1924	5531
					741,41	0,54	2670	2		410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04381	691376,55	8455,43	30289	370	27309	2839	35778
					59564,37	1449,73	2610	64		2650	
135	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,6	701,13	23,85	6030	205	135	4771	11665
					661,66	8,38	5690	72		864	
136	2113-0502-0604 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 5 мм	м2	8,6	11140,00	--	95804	--	95804	--	103468
					--	--	--	--		7664	
				Козырек К-2-1шт							
137	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,075	90285,76	24609,32	6771	1846	154	3248	10820
					63610,53	6116,75	4771	459		802	
138	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,075	3158,99	636,15	237	48	21	104	368
					2235,99	1,41	168	--		27	
139	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,075	439279,00	--	32946	--	32946	--	35582
					--	--	--	--		2636	
140	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,175	887,92	1,18	1931	3	315	1162	3341
					741,41	0,54	1613	1		247	
141	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03005	691376,55	8455,43	20776	254	18732	1947	24541
					59564,37	1449,73	1790	44		1818	
142	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,5	701,13	23,85	3155	107	71	2497	6104
					661,66	8,38	2977	38		452	
143	2113-0502-0604 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 5 мм	м2	4,5	11140,00	--	50130	--	50130	--	54140
					--	--	--	--		4010	
				Козырек К-5-1шт							
144	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,27135	90285,76	24609,32	24499	6678	560	11750	39149
					63610,53	6116,75	17261	1660		2900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,27135	3158,99	636,15	857	173	77	377	1333
					2235,99	1,41	607	--		99	
146	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27135	439279,00	--	119198	--	119198	--	128734
					--	--	--	--		9536	
147	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,86915	887,92	1,18	6987	9	1144	4204	12086
					741,41	0,54	5834	4		895	
148	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,084	691376,55	8455,43	58076	710	52363	5443	68600
					59564,37	1449,73	5003	122		5081	
149	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	24,6	701,13	23,85	17248	587	384	13648	33368
					661,66	8,38	16277	206		2472	
150	2113-0502-0604 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 5 мм	м2	24,6	11140,00	--	274044	--	274044	--	295968
					--	--	--	--		21924	
		Водосточный лоток Л-1									
151	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные(водосточный лоток). Устройство	м желобов	7,2	1368,24	13,59	9851	98	7585	1818	12603
					301,16	3,82	2168	28		934	
152	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, ши риной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02064	226378,00	--	4672	--	4672	--	5046
					--	--	--	--		374	
		Каркас козырька									
153	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,48128	90368,85	24609,32	43493	11844	1035	20840	69479
					63610,53	6116,75	30614	2944		5147	
154	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,48128	13782,96	2394,20	6633	1152	881	2858	10250
					9557,36	4,22	4600	2		759	
155	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более(100х70,100х50) ГОСТ 13663-86	т	0,4728	255530,00	--	120815	--	120815	--	130480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9665	
156	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00848	231687,00	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--		157	
157	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,068	2916,20	16,81	35193	203	22283	10560	49412
					1052,97	3,80	12707	46		3660	
158	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия козырька металлочерепицей	м2	28,38	4831,94	118,39	137130	3360	87351	39121	190351
					1635,62	29,19	46419	829		14100	
		Каркас парапета									
159	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж парапета	т конструкций	0,67294	90368,85	24609,32	60813	16561	1446	29139	97148
					63610,53	6116,75	42806	4116		7196	
160	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,67294	13782,96	2394,20	9275	1611	1232	3996	14333
					9557,36	4,22	6432	3		1062	
161	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(80х80) ГОСТ 13663-86	т	0,0724	253600,00	--	18361	--	18361	--	19829
					--	--	--	--		1469	
162	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм(80х40) ГОСТ 13663-86	т	0,59334	252894,00	--	150052	--	150052	--	162056
					--	--	--	--		12004	
163	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0072	211214,00	--	1521	--	1521	--	1642
					--	--	--	--		122	
164	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосточнаятруба. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,86	2009,56	106,72	15795	839	4880	8515	26255
					1281,97	26,34	10076	207		1945	
165	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01148	400602,35	1478,85	4599	17	1877	2221	7366
					235669,50	597,08	2705	7		546	
		Стойка Ст-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т(стойки Ст-1). Монтаж	т конструкций	0,2293	26434,90	13130,34	6062	3011	455	2096	8810
					11322,38	3393,83	2596	778		653	
167	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2293	3158,99	636,15	724	146	65	319	1126
					2235,99	1,41	513	--		83	
168	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаныхпрофилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2293	439279,00	--	100727	--	100727	--	108785
					--	--	--	--		8058	
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	40,12208	181,32	3,96	7275	159	5082	1277	9237
					50,70	0,56	2034	23		684	
170	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Парапет из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	16,3	747,00	2,96	12176	48	5734	4616	18136
					392,25	1,09	6394	18		1343	
171	1109-0306-0302 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные алюминиевые панельные перфорированные(линеарные панели). Монтаж	м2	31,1	5563,70	1954,94	173031	60799	7475	65178	257266
					3368,41	6,39	104757	199		19057	
172	Прайс-лист	Линеарные панели	м2	47,4	4673,21	--	221510	--	221510	--	239231
					--	--	--	--		17721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5428197	171583	4577374	551285	6457838
							679233	32862	--	478361	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3780339				
	Материалы		Тенге				1789857				
	Всего заработная плата		Тенге					477873			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1469968				
		Накладные расходы	Тенге				405830				
		Сметная прибыль	Тенге				334894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4521062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								484
		Сметная заработная плата	Тенге					477873			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				770485				
	Материалы		Тенге				13696				
	Всего заработная плата		Тенге					234221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				426486				
		Накладные расходы	Тенге				145451				
		Сметная прибыль	Тенге				73275				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				989211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					234221			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				877373				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				877373				
		Сметная прибыль	Тенге				70190				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				947563				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6457837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								710
		Сметная заработная плата	Тенге					712094			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				16160526	751685	10051893	4191212	21979871
							5326728	288713	–	1628142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13637325				
	Материалы		Тенге				4692495				
	Всего заработная плата		Тенге					5319163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3255323				
	Транспортные расходы		Тенге				30217				
		Накладные расходы	Тенге				4005610				
		Сметная прибыль	Тенге				1411435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19054370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5450
		Сметная заработная плата	Тенге					5319163			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1645827				
	Материалы		Тенге				23079				
	Всего заработная плата		Тенге					296279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1203624				
		Накладные расходы	Тенге				185597				
		Сметная прибыль	Тенге				146514				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1977939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					296279			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				877373				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				877373				
		Сметная прибыль	Тенге				70190				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				947563				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				21979872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5735
		Сметная заработная плата	Тенге					5615441			
		БЛОК Д ВК.2-5-3									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1,В2									
1	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70**	**3390,91**	**33,54**	**237364**	**2348**	**200887**	**34304**	**293401**
		НР 98%; СП - 8%			**487,56**	**12,50**	**34129**	**875**		**21733**	
2	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**71**	**1205,07**	**15,81**	**85560**	**1122**	**814**	**81957**	**180918**
		НР 98%; СП - 8%			**1177,80**	**0,08**	**83624**	**6**		**13401**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	63,829	163,00	–	10404	–	10404	–	11236
					–	–	–	–		832	
4	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	62,5	1298,61	18,97	81163	1186	517	77880	171766
		НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	79460	9		12723	
5	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	58,0625	258,00	–	14980	–	14980	–	16179
					–	–	–	–		1198	
6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15	1416,07	22,39	21241	336	97	20396	44967
		НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	20808	3		3331	
7	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,07	432,00	–	6078	–	6078	–	6564
					–	–	–	–		486	
8	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	22321,92	111,52	133932	669	127183	6157	151296
		НР - 98%; СП - 8%			1013,40	33,78	6080	203		11207	
9	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	6895,00	–	41370	–	41370	–	44680
					–	–	–	–		3310	
10	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦН-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	725,00	–	8700	–	8700	–	9396
					–	–	–	–		696	
11	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	817,89	15,43	4907	93	160	4590	10257
		НР - 98%; СП - 8%			775,66	4,95	4654	30		760	
12	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	6	18552,00	–	111312	–	111312	–	120217
					–	–	–	–		8905	
13	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	14298,00	–	171576	–	171576	–	185302
					–	–	–	–		13726	
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	30	825,84	0,15	24775	5	1124	23173	51784
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	–	23646	–		3836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	28	2405,00	--	67340	--	67340	--	72727
					--	--	--	--		5387	
16	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	6662,00	--	13324	--	13324	--	14390
					--	--	--	--		1066	
17	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	14	692,17	--	9690	--	5614	3995	14780
		НР 98%; СП 8%			291,17	--	4076	--		1095	
18	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	986,00	--	31552	--	31552	--	34076
					--	--	--	--		2524	
19	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1233,00	--	4932	--	4932	--	5327
					--	--	--	--		395	
20	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	20180,33	--	20180	--	19842	331	22152
		НР 98%; СП 8%			337,80	--	338	--		1641	
21	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
					--	--	--	--		79	
22	2302-1104-3303 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	комплект	15	492,00	--	7380	--	7380	--	7970
					--	--	--	--		590	
23	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59,00	--	118	--	118	--	127
					--	--	--	--		9	
24	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	34,00	--	306	--	306	--	330
					--	--	--	--		24	
25	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	22,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
26	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	13,00	--	598	--	598	--	646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		48	
27	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	19,00	–	456	–	456	–	492
					–	–	–	–		36	
28	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	30,00	–	270	–	270	–	292
					–	–	–	–		22	
29	2302-0401-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1840,00	–	1840	–	1840	–	1987
					–	–	–	–		147	
30	2302-0401-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1189,00	–	7134	–	7134	–	7705
					–	–	–	–		571	
31	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	3	1313,50	50,06	3941	150	996	2805	7285
		НР - 98%; СП - 8%			931,50	22,52	2795	68		540	
32	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	9403,00	–	28209	–	28209	–	30466
					–	–	–	–		2257	
33	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	14,00	–	126	–	126	–	136
					–	–	–	–		10	
34	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	25,00	–	75	–	75	–	81
					–	–	–	–		6	
35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	107,5	566,22	62,58	60869	6727	27626	22452	89987
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	26516	3026		6666	
36	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	52,25	639,00	–	33388	–	33388	–	36059
					–	–	–	–		2671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	377,00	–	8294	–	8294	–	8958
					–	–	–	–		664	
38	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	44	323,00	–	14212	–	14212	–	15349
					–	–	–	–		1137	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,3	84,90	2,24	1384	36	733	427	1955
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	615	4		145	
40	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	16,3	324,24	1,59	5285	26	5031	160	5880
		НР - 69%; СП - 8%			13,97	0,23	228	4		436	
41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,5	542,00	–	14363	–	14363	–	15512
					–	–	–	–		1149	
42	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,53	4131,00	–	6320	–	6320	–	6826
					–	–	–	–		506	
43	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1485	52059,34	–	7731	–	527	7132	16052
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	7204	–		1189	
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	218,5	75,86	1,22	16575	265	711	15287	34412
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	15599	–		2549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1320505	12963	997769	301046	1751272
							309772	4226	–	129724	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				282888				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282888				
		Сметная прибыль	Тенге				22631				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				305519				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131163				
	Материалы		Тенге				33917				
	Всего заработная плата		Тенге					37596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				30170				
		Сметная прибыль	Тенге				12907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37596			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				906455				
	Материалы		Тенге				357945				
	Всего заработная плата		Тенге					276402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267126				
		Накладные расходы	Тенге				270874				
		Сметная прибыль	Тенге				94186				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1271515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					276402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1751274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					313998			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячего водоснабжения									
45	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	1205,07	15,81	66279	869	631	63488	140148
		НР 98%; СП 8%			1177,80	0,08	64779	5		10381	
46	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	49,445	124,00	–	6131	–	6131	–	6622
					–	–	–	–		490	
47	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	45	13,00	–	585	–	585	–	632
					–	–	–	–		47	
48	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	24	19,00	–	456	–	456	–	492
					–	–	–	–		36	
49	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	12,00	–	144	–	144	–	156
					–	–	–	–		12	
50	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	47	163,00	–	7661	–	7661	–	8274
					–	–	–	–		613	
51	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	55	5,00	–	275	–	275	–	297
					–	–	–	–		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	29,00	–	145	–	145	–	157
					–	–	–	–		12	
53	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	23,5	692,17	–	16266	–	9424	6706	24809
		НР 98%; СП - 8%			291,17	–	6842	–		1838	
54	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровой полипропиленовый DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47	711,00	–	33417	–	33417	–	36090
					–	–	–	–		2673	
55	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	12	9037,63	409,97	108452	4920	592	102953	228317
		НР 98%; СП 8%			8578,30	176,25	102940	2115		16912	
56	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	9	31218,00	–	280962	–		–	280962
					–	–	–	–	280962	–	
57	5104-0106-0121 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3	52696,00	–	158088	–		–	158088
					–	–	–	–	158088	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				678861	5789	59461	173147	885044
							174561	2119	439050	33036	
	Стоимость оборудования		Тенге				439050				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				439050				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				239811				
	Материалы		Тенге				10646				
	Всего заработная плата		Тенге					176680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48814				
		Накладные расходы	Тенге				173147				
		Сметная прибыль	Тенге				33037				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				445994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					176680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				885044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					176680			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
58	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	30	2497,88	80,53	74936	2416	6649	65642	151825
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	65871	1111		11246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2303-0102-0945 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм иболее, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	30	8714,00	–	261420	–	261420	–	282334
					–	–	–	–		20914	
60	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	1	3909,54	397,01	3910	397	248	3371	7863
		НР - 98%; СП - 8%			3265,40	174,65	3265	175		582	
61	2303-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	56550,00	–	56550	–	56550	–	61074
					–	–	–	–		4524	
62	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	4	6265,08	300,80	25060	1203	9675	14416	42634
		НР - 98%; СП - 8%			3545,60	131,83	14182	527		3158	
63	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Чаша чугунная эмалированная, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	4	23284,00	–	93136	–	93136	–	100587
					–	–	–	–		7451	
64	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	966,00	–	3864	–	3864	–	4173
					–	–	–	–		309	
65	2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	4	6774,00	–	27096	–	27096	–	29264
					–	–	–	–		2168	
66	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1576,39	199,71	1576	200	261	1182	2979
		НР - 98%; СП - 8%			1114,74	91,48	1115	91		221	
67	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	12310,00	–	12310	–	12310	–	13295
					–	–	–	–		985	
68	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	146	687,36	1,27	100354	186	494	97735	213937
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	99674	56		15847	
69	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	62	667,28	3,13	41371	194	589	39830	87697
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	40588	55		6496	
70	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	145,708	330,00	–	48084	–	48084	–	51930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		3847	
71	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	61,876	589,00	–	36445	–	36445	–	39361
					–	–	–	–		2916	
72	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	39	113,00	–	4407	–	4407	–	4760
					–	–	–	–		353	
73	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	415,00	–	830	–	830	–	896
					–	–	–	–		66	
74	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	7	276,00	–	1932	–	1932	–	2087
					–	–	–	–		155	
75	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	353,00	–	4236	–	4236	–	4575
					–	–	–	–		339	
76	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	48	62,00	–	2976	–	2976	–	3214
					–	–	–	–		238	
77	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	232,00	–	2784	–	2784	–	3007
					–	–	–	–		223	
78	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	5	137,00	–	685	–	685	–	740
					–	–	–	–		55	
79	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	232,00	–	232	–	232	–	251
					–	–	–	–		19	
80	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	–	1600	–	1600	–	1728
					–	–	–	–		128	
81	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5	155,00	–	775	–	775	–	837
					–	–	–	–		62	
82	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	400,00	–	1200	–	1200	–	1296
					–	–	–	–		96	
83	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	155,00	–	465	–	465	–	502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		37	
84	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,38	4131,00	–	5701	–	5701	–	6157
					–	–	–	–		456	
85	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	8,6	5727,55	37,93	49257	326	42592	6349	60055
		НР - 98%; СП - 8%			737,10	16,26	6339	140		4449	
86	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	16	566,22	62,58	9060	1001	4112	3342	13393
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	3947	450		992	
87	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11	639,00	–	7029	–	7029	–	7591
					–	–	–	–		562	
88	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	1609,00	–	10619	–	10619	–	11469
					–	–	–	–		850	
89	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	7374,59	30,84	36873	154	34129	2607	42638
		НР - 98%; СП - 8%			517,96	14,09	2590	70		3158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				926773	6078	683125	234474	1254149
							237570	2676	–	92902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26708				
	Материалы		Тенге				4112				
	Всего заработная плата		Тенге					4397			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17648				
		Накладные расходы	Тенге				3342				
		Сметная прибыль	Тенге				2404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4397			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				900065				
	Материалы		Тенге				94638				
	Всего заработная плата		Тенге					235849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				566727				
		Накладные расходы	Тенге				231132				
		Сметная прибыль	Тенге				90496				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1221693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					235849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1254147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					240246			
		РАЗДЕЛ 4. Демонтаж									
90	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,1485	224704,10	37231,10	33369	5529	–	29431	67823
		НР - 99%; СП - 8%			187473,00	12715,88	27840	1888		5024	
91	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	70	595,49	4,77	41684	334	3998	26974	74151
		НР - 72%; СП - 8%			533,60	1,60	37352	112		5493	
92	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Краныпожарные диаметром 50 мм. Демонтаж**	кран	6	899,94	89,22	5400	535	1	4926	11152
		НР - 98%; СП - 8%			810,72	27,02	4864	162		826	
93	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,8	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж**	м трубопровода	55	954,88	12,65	52519	696	–	50790	111573
		НР - 98%; СП - 8%			942,24	0,07	51823	4		8265	
94	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Демонтаж**	комплект	12	7190,61	327,97	86287	3936	1	82363	182142
		НР - 98%; СП - 8%			6862,64	141,00	82352	1692		13492	
95	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	30	488,28	5,03	14648	151	–	10491	27151
		НР - 72%; СП - 8%			483,25	2,45	14497	73		2011	
96	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Ванна. Демонтаж**	прибор	1	2810,98	50,92	2811	51	–	2005	5201
		НР - 72%; СП - 8%			2760,06	24,77	2760	25		385	
97	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Чаша. Демонтаж**	прибор	4	606,99	5,61	2428	22	1	1740	4501
		НР - 72%; СП - 8%			601,37	2,73	2405	11		333	
98	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж**	комплект	1	788,67	119,83	789	120	–	709	1618
		НР - 98%; СП - 8%			668,84	54,89	669	55		120	
99	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,8	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	146	547,18	1,02	79888	149	–	78188	170722
		НР - 98%; СП - 8%			546,16	0,31	79739	45		12646	
100	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,8	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	62	526,22	2,50	32625	155	–	31864	69648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			523,71	0,71	32470	44		5159	
101	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	8,6	795,22	6,20	6839	53	–	4904	12683
		НР - 72%; СП - 8%			789,03	3,01	6786	26		939	
				Сопутствующие работы							
102	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,11924	71,00	–	79	–		–	86
					–	–	–	–		6	
103	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние**	т	1,11924	69,00	–	77	–		–	83
					–	–	–	–		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				359443	11731	4001	324385	738534
							343557	4137	–	54705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101936				
	Материалы		Тенге				3998				
	Всего заработная плата		Тенге					93776			
	Транспортные расходы		Тенге				157				
		Накладные расходы	Тенге				75545				
		Сметная прибыль	Тенге				14198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				191679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					93776			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				257507				
	Всего заработная плата		Тенге					253918			
		Накладные расходы	Тенге				248840				
		Сметная прибыль	Тенге				40508				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				546855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					253918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				738534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					347694			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3285582	36560	1744356	1033052	4628999
							1065460	13158	439050	310367	
	Стоимость оборудования		Тенге				439050				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				439050				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				282888				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282888				
		Сметная прибыль	Тенге				22631				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				305519				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259806				
	Материалы		Тенге				42027				
	Всего заработная плата		Тенге					135768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73542				
	Транспортные расходы		Тенге				157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				109057				
		Сметная прибыль	Тенге				29509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				398372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					135768			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2303837				
	Материалы		Тенге				463229				
	Всего заработная плата		Тенге					942850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				882667				
		Накладные расходы	Тенге				923993				
		Сметная прибыль	Тенге				258226				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3486057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837
		Сметная заработная плата	Тенге					942850			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4628998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								984
		Сметная заработная плата	Тенге					1078619			
БЛОК Б ПС.2-2-4											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	луч	2	455,98	0,07	912	–	–	556	1586
		НР - 61%; СП - 8%			455,91	–	912	–		117	
2	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	155	676,32	0,72	104830	112	–	63878	182204
		НР - 61%; СП - 8%			675,60	–	104718	–		13497	
3	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	76	871,46	0,86	66231	65	–	40361	115119
		НР - 61%; СП - 8%			870,60	–	66166	–		8527	
4	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	1175	76,16	0,19	89484	227	–	64345	166135
		НР - 70%; СП - 8%			75,96	0,09	89257	111		12306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	м провода	275	85,54	14,89	23525	4096	–	12494	38900
		НР 61%, СП - 8%			70,65	3,83	19429	1053		2881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				284981	4500	–	181634	503944
							280481	1163	–	37328	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				195497				
	Всего заработная плата		Тенге					192277			
		Накладные расходы	Тенге				117289				
		Сметная прибыль	Тенге				25023				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				337809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					192277			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89484				
	Всего заработная плата		Тенге					89367			
		Накладные расходы	Тенге				64345				
		Сметная прибыль	Тенге				12306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					89367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				503944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					281644			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
6	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	12	1543,86	0,24	18526	3	287	11124	32023
		НР 61%, СП - 8%			1519,70	–	18236	–		2372	
7	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	12066,00	–	12066	–	12066	–	13031
					–	–	–	–		965	
8	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	–	2858	–	2858	–	3087
					–	–	–	–		229	
9	2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	5888,00	–	5888	–	5888	–	6359
					–	–	–	–		471	
10	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	30	1176,84	0,90	35305	27	1498	20606	60384
		НР 61%, СП - 8%			1126,00	–	33780	–		4473	
11	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	16	573,00	–	9168	–	9168	–	9901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		733	
12	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	14	825,00	–	11550	–	11550	–	12474
					–	–	–	–		924	
13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	155	2355,37	2,40	365082	372	15650	212927	624250
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	–	349060	–		46241	
14	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	155	729,00	–	112995	–	112995	–	122035
					–	–	–	–		9040	
15	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические:тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	10	1176,84	0,90	11768	9	499	6869	20128
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	–	11260	–		1491	
16	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	624,00	–	6240	–	6240	–	6739
					–	–	–	–		499	
				КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА							
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1030	298,07	139,79	307017	143982	47057	112369	452937
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	115978	40090		33551	
18	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,03	18675,00	–	19235	–	19235	–	20774
					–	–	–	–		1539	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	145	298,07	139,79	43221	20269	6625	15819	63763
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	16327	5644		4723	
20	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	169802,00	–	24621	–	24621	–	26591
					–	–	–	–		1970	
21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	145	376,72	15,15	54625	2196	17658	25349	86372
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	34771	436		6398	
22	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	145	44,00	–	6380	–	6380	–	6890
					–	–	–	–		510	
23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1030	376,72	15,15	388026	15600	125432	180066	613540
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	246994	3098		45447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1030	34,00	–	35020	–	35020	–	37822
					–	–	–	–		2802	
25	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3	шт.	5	39,00	–	195	–	195	–	211
					–	–	–	–		16	
26	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип/УК-2П/	шт.	15	39,00	–	585	–	585	–	632
					–	–	–	–		47	
27	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	592,48	–	4740	–	64	3507	8907
		НР 75%; СП 8%			584,50	–	4676	–		660	
28	Прайс-лист	Индикатор ИВС1	шт	8	312,50	–	2500	–		–	2500
					–	–	–	–	2500	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1477612	182458	461571	588636	2231350
							831082	49268	2500	165101	
	Стоимость оборудования		Тенге				2500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1468732				
	Материалы		Тенге				214771				
	Всего заработная плата		Тенге					880350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240422				
		Накладные расходы	Тенге				588635				
		Сметная прибыль	Тенге				164589				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2221957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								793
		Сметная заработная плата	Тенге					880350			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6380				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6380				
		Сметная прибыль	Тенге				510				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2231348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								793
		Сметная заработная плата	Тенге					880350			
		РАЗДЕЛ 3. Оповещение о пожаре									
29	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	1	1176,84	0,90	1177	1	50	687	2013
		НР 61%; СП 8%			1126,00	–	1126	–		149	
30	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	13342,00	–	13342	–	13342	–	14409
					–	–	–	–		1067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	36	2913,29	–	104879	–	3143	62059	180293
		НР - 61%; СП - 8%			2826,00	–	101736	–		13355	
32	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015	Акустическая система АС 2-2	шт.	36	4406,00	–	158616	–	158616	–	171305
					–	–	–	–		12689	
33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	275	298,07	139,79	81970	38442	12563	30001	120930
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	30965	10704		8958	
34	2306-0514-0104 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,275	101425,00	–	27892	–	27892	–	30123
					–	–	–	–		2231	
35	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	275	376,72	15,15	103599	4165	33489	48076	163809
		НР - [illegible]% СП - 8%			239,80	3,01	65945	827		12134	
36	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	275	44,00	–	12100	–	12100	–	13068
					–	–	–	–		968	
37	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.	20	39,00	–	780	–	780	–	842
					–	–	–	–		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				504355	42608	261975	140823	696792
							199772	11531	–	51613	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				492255				
	Материалы		Тенге				49246				
	Всего заработная плата		Тенге					211303			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200630				
		Накладные расходы	Тенге				140823				
		Сметная прибыль	Тенге				50646				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				683724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					211303			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12100				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12100				
		Сметная прибыль	Тенге				968				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				696792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					211303			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2266948	229566	723546	911093	3432086
							1311335	61962	2500	254042	
	Стоимость оборудования		Тенге				2500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2156484				
	Материалы		Тенге				264016				
	Всего заработная плата		Тенге					1283930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				441051				
		Накладные расходы	Тенге				846748				
		Сметная прибыль	Тенге				240259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3243490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162
		Сметная заработная плата	Тенге					1283930			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89484				
	Всего заработная плата		Тенге					89367			
		Накладные расходы	Тенге				64345				
		Сметная прибыль	Тенге				12306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					89367			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18480				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18480				
		Сметная прибыль	Тенге				1478				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19958				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3432084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1276
		Сметная заработная плата	Тенге					1373297			
			МАФ.7-4								
1	**86-010303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**26**	**9879,00**	**653,00**	**256854**	**16978**	**89336**	**178926**	**470642**
					5790,00	**42,00**	**150540**	**1092**		**34862**	
1.1	8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 1	шт.	26	9879,00	653,00	256854	16978	89336	178926	470642
		НР - 118%; СП - 8%			5790,00	42,00	150540	1092		34862	
2	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**19**	**70918,00**	**125,00**	**1347442**	**2375**	**1253297**	**84133**	**1546101**
					4830,00	**36,00**	**91770**	**684**		**114526**	
2.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья со спинкой	шт.	19	70918,00	125,00	1347442	2375	1253297	84133	1546101
		НР - 91%; СП - 8%			4830,00	36,00	91770	684		114526	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1604296**	**19353**	**1342633**	**263059**	**2016743**
							242310	**1776**	**--**	**149388**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1604296				
	Материалы		Тенге				1342633				
	Всего заработная плата		Тенге					244086			
		Накладные расходы	Тенге				263059				
		Сметная прибыль	Тенге				149388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2016743				
		Сметная заработная плата	Тенге					244086			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2016743				
		Сметная заработная плата	Тенге					244086			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АС Блок Г.2-4-1									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
				Покрытия							
1	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из профлиста козырьков Разборка покрытий	м2 кровли	5,04	82,73	0,07	417	--	--	300	774
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	417	--		57	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	5,04	142,75	18,59	719	94	1	469	1284
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	626	26		95	
3	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Козырьки монолитные железобетонные. Разборка	м3	0,6	21365,28	8828,48	12819	5297	1247	7280	21707
		НР - 84%; СП - 8%			10459,04	3986,04	6275	2392		1608	
4	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные/крыльцо. Разборка	м3	0,32	15285,30	7031,84	4891	2250	--	3078	8607
		НР - 84%; СП - 8%			8253,46	3197,84	2641	1023		638	
5	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	45,98	142,75	18,59	6564	855	--	4282	11713
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	5709	238		868	
6	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из профлиста приямков. Разборка покрытий	м2 кровли	45,98	82,73	0,07	3804	3	--	2737	7064
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	3801	--		523	
10	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 К=0,6	Демонтаж шлакового утеплителя	м3 изоляции	8,2	13225,78	721,18	108451	5914	1	79360	202836
		НР - 76%; СП - 8%			12504,59	229,70	102538	1884		15025	
				Проемы							
11	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2	6,05	1554,01	149,85	9402	907	--	7506	18261
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	8495	441		1353	
12	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное/подоконные сливы/. Разборка	м	59,25	71,74	0,03	4251	2	--	3059	7895
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	4249	--		585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**151318**	**15322**	**1249**	**108071**	**280141**
							134750	**6004**	--	**20752**	
	Стоимость общестронтельных работ		Тенге				151318				
	Материалы		Тенге				1247				
	Всего заработная плата		Тенге					140754			
		Накладные расходы	Тенге				108072				
		Сметная прибыль	Тенге				20751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					140754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				280142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					140754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
				Кровля приямков							
33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа приямков. Устройство	м2 кровли	45,98	4775,29	23,85	219568	1096	188049	25510	264683
		НР - 82,8%; СП - 8%			661,66	8,38	30423	385		19606	
34	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	45,98	528,46	13,69	24298	629	15185	5689	32387
		НР - 64,8%; СП - 8%			184,51	6,44	8484	296		2399	
35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,46	2916,20	16,81	15922	92	10081	4778	22356
		НР - 82,8%; СП - 8%			1052,97	3,80	5749	21		1656	
				Проемы							
38	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	59,25	967,08	2,39	57300	142	40393	10907	73664
		НР - 64,8%; СП - 8%			282,96	1,13	16765	67		5457	
39	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	56,28	1653,07	88,64	93035	4989	26248	51713	156328
		НР - 81%; СП - 8%			1098,04	36,35	61798	2046		11580	
43	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	0,21	2789,49	54,40	586	11	99	298	955
		НР - 62,1%; СП - 8%			2264,99	21,16	476	4		71	
44	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,21	27472,00	--	5769	--	5769	--	6231
					--	--	--	--		462	
45	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,04	2543,20	57,27	12818	289	1909	6666	21042
		НР - 62,1%; СП - 8%			2107,14	22,54	10620	114		1559	
46	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2789,49	54,40	5272	103	888	2683	8592
		НР - 62,1%; СП - 8%			2264,99	21,16	4281	40		636	
47	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	30903,00	--	155751	--	155751	--	168211
					--	--	--	--		12460	
48	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	38358,00	--	72497	--	72497	--	78296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		5800	
49	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная для оконных блоков	м	198,9	40,00	–	7956	–	7956	–	8592
					–	–	–	–		636	
50	1206-0101-1211 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	32	271,48	–	8688	–	160	5526	15351
		НР - 64,8% СП - 8%			266,49	–	8528	–		1137	
51	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	32	3504,00	–	112128	–	112128	–	121098
					–	–	–	–		8970	
				Полы							
55	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	114,93	3467,34	24,11	398501	2771	350543	39314	472840
		НР - 84,6%; СП - 8%			393,17	11,16	45187	1282		35025	
56	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	345,7	364,57	0,94	126033	324	84715	34804	173704
		НР - 84,6%; СП - 8%			118,58	0,42	40994	146		12867	
				Внутренняя отделка помещений							
				потолок							
61	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Затирка швов	м2 оштукатуриваемой поверхности	144,23	655,44	7,26	94535	1047	18998	53999	160417
		НР - 72%; СП - 8%			516,47	3,53	74490	509		11883	
62	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	144,23	99,44	0,87	14343	125	1034	9534	25787
		НР - 72%; СП - 8%			91,41	0,40	13184	58		1910	
				Стены							
66	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1417,29	86,95	141729	8695	40275	71483	230270
		НР - 72%; СП - 8%			927,59	65,23	92759	6523		17057	
67	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	413,57	99,44	0,87	41126	359	2962	27338	73942
		НР - 72%; СП - 8%			91,41	0,40	37805	165		5477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1607854	20673	1135640	350242	2114746
							451543	11657	–	156648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1243034				
	Материалы		Тенге				778641				
	Всего заработная плата		Тенге					447666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7956				
		Накладные расходы	Тенге				340597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				126690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1710321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					447666			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				364820				
	Материалы		Тенге				2896				
	Всего заработная плата		Тенге					15534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346145				
		Накладные расходы	Тенге				9647				
		Сметная прибыль	Тенге				29957				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				404425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2114745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	Тенге					463200			
		РАЗДЕЛ 3. Крыльцца КР-5,ОГ1									
83	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	4,5	4591,51	146,99	20662	661	15361	4166	26814
					1031,09	63,19	4640	284		1986	
84	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	4	882,74	99,61	3531	398	270	3205	7275
					715,75	38,75	2863	155		539	
85	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	7,2	4425,00	--	31860	--	31860	--	34409
					--	--	--	--		2542	
86	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	18	490,00	--	8820	--	8820	--	9526
					--	--	--	--		706	
87	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	4	6809,00	--	27236	--	27236	--	29415
					--	--	--	--		2179	
88	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
89	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81**	м	8	1150,00	--	9200	--	9200	--	9936
					--	--	--	--		736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	8	490,00	–	3920	–	3920	–	4234
					–	–	–	–		314	
				ОГ 2,3,4							
91	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	40,1	882,74	99,61	35398	3994	2702	32131	72931
		НР - 106,2%; СП - 8%			715,75	38,75	28702	1554		5402	
92	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	36	4425,00	–	159300	–	159300	–	172044
					–	–	–	–		12744	
93	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	90	490,00	–	44100	–	44100	–	47628
					–	–	–	–		3528	
94	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	40,1	6809,00	–	273041	–	273041	–	294884
					–	–	–	–		21843	
95	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	6	490,00	–	2940	–	2940	–	3175
					–	–	–	–		235	
96	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	48,3	1150,00	–	55545	–	55545	–	59989
					–	–	–	–		4444	
97	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	20	490,00	–	9800	–	9800	–	10584
					–	–	–	–		784	
				Крыльцо КР-9							
98	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,27	4591,51	146,99	51746	1657	38469	10433	67154
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	11620	712		4974	
				Пандус ПН-1							
99	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Пандус из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	3,6	22370,06	1143,15	80532	4115	61329	13486	101539
		НР - 81,9%; СП - 8%			4191,18	382,69	15088	1378		7521	
100	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из мелкозернистого бетона толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	12,5	2549,45	119,85	31868	1498	7440	19718	55713
		НР - 84,6%; СП - 8%			1834,39	30,21	22930	378		4127	
101	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05616	14910,17	1564,93	837	88	1	641	1597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 81,9%; СП - 8%			13313,32	631,25	748	35		118	
102	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05616	269649,00	–	15143	–	15143	–	16355
					–	–	–	–		1211	
				Козырек К-2-1шт							
103	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,075	90285,76	24609,32	6771	1846	154	3248	10820
		НР - 62,1%; СП - 8%			63610,53	6116,75	4771	459		802	
104	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,075	3158,99	636,15	237	48	21	104	368
		НР - 62,1%; СП - 8%			2235,99	1,41	168	–		27	
105	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,075	439279,00	–	32946	–	32946	–	35582
					–	–	–	–		2636	
106	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,175	887,92	1,18	1931	3	315	1162	3341
		НР - [illegible]%; СП - 8%			741,41	0,54	1613	1		247	
107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03005	691376,55	8455,43	20776	254	18732	1947	24541
		НР - 106,2%; СП - 8%			59564,37	1449,73	1790	44		1818	
108	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,5	701,13	23,85	3155	107	71	2497	6104
		НР - 82,8%; СП - 8%			661,66	8,38	2977	38		452	
109	2113-0502-0604 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 5 мм	м2	4,5	11140,00	–	50130	–	50130	–	54140
					–	–	–	–		4010	
				Козырек К-3-1шт							
110	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08272	90285,76	24609,32	7468	2036	170	3582	11934
		НР - 62,1%; СП - 8%			63610,53	6116,75	5262	506		884	
111	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08272	3158,99	636,15	261	53	23	115	406
		НР - 62,1%; СП - 8%			2235,99	1,41	185	–		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08272	439279,00	–	36337	–	36337	–	39244
					–	–	–	–		2907	
113	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,39888	887,92	1,18	2130	3	348	1281	3684
		НР - 72%; СП - 8%			741,41	0,54	1779	1		273	
114	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03005	691376,55	8455,43	20776	254	18732	1947	24541
		НР - 106,2%; СП - 8%			59564,37	1449,73	1790	44		1818	
115	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,8	701,13	23,85	4067	138	91	3218	7867
		НР - 82,8%; СП - 8%			661,66	8,38	3838	49		583	
116	2113-0502-0604 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 5 мм	м2	5,8	11140,00	–	64612	–	64612	–	69781
					–	–	–	–		5169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1119038	17153	991119	102881	1319672
							110762	5637	–	97753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				407295				
	Материалы		Тенге				163861				
	Всего заработная плата		Тенге					105049			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129885				
		Накладные расходы	Тенге				95833				
		Сметная прибыль	Тенге				40250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				543378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					105049			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				155561				
	Материалы		Тенге				371				
	Всего заработная плата		Тенге					11350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140823				
		Накладные расходы	Тенге				7049				
		Сметная прибыль	Тенге				13009				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11350			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				556182				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				556182				
		Сметная прибыль	Тенге				44495				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				600676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1319673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					116399			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
				Металическая решетка МР-1-18шт							
117	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3213	57145,06	3211,95	18361	1032	1109	10174	30817
		НР - 62,1%; СП - 8%			50481,78	508,63	16220	163		2283	
118	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,28818	688278,00	--	198348	--	198348	--	214216
					--	--	--	--		15868	
119	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	9,45	391,00	--	3695	--	3695	--	3991
					--	--	--	--		296	
120	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,45	887,92	1,18	8391	11	1374	5048	14514
		НР - 72%; СП - 8%			741,41	0,54	7006	5		1075	
				Кровля							
131	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,8	10122,89	64,94	18221	117	16552	1296	21079
		НР - 81% СП - 8%			862,02	26,94	1552	48		1561	
133	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,17	8309,87	46,95	1413	8	1045	294	1843
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	360	3		137	
135	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,43	10122,89	64,94	4353	28	3954	310	5035
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	371	12		373	
138	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,905	10122,89	64,94	19284	124	17518	1372	22308
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	1642	51		1652	
144	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	220,1	351,87	3,01	77446	663	69597	6044	90169
		НР - 81%; СП - 8%			32,65	1,25	7186	275		6679	
146	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,104	10122,89	64,94	11176	72	10152	795	12928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	952	30		958	
149	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	20	853,48	2,75	17070	55	4351	9136	28302
		НР - 12%; СП - 8%			633,21	1,24	12664	25		2096	
				Ходовые доски							
158	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	28	44,20	5,63	1238	158	57	878	2284
		НР - 81%; СП - 8%			36,52	2,17	1023	61		169	
159	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,315	21822,00	–	6874	–	6874	–	7424
					–	–	–	–		550	
160	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,112	21427,00	–	2400	–	2400	–	2592
					–	–	–	–		192	
161	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,427	8309,87	46,95	3548	20	2624	739	4630
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	904	8		343	
		Лестница к слуховому окну-1шт									
162	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,021	94172,30	1190,48	1978	25	1459	409	2578
		НР - 81%; СП - 8%			23546,25	506,70	494	11		191	
163	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,021	8309,87	46,95	175	1	130	36	228
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	44	–		17	
		Ходовой мостик									
164	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	28	44,20	5,63	1238	158	57	878	2284
		НР - 81%; СП - 8%			36,52	2,17	1023	61		169	
165	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	21822,00	–	4583	–	4583	–	4949
					–	–	–	–		367	
166	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,112	21427,00	–	2400	–	2400	–	2592
					–	–	–	–		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,322	8309,87	46,95	2676	15	1979	557	3491
					2116,60	19,30	682	6		259	
				Слуховые окна (2шт)							
171	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,488	10122,89	64,94	4940	32	4487	351	5715
					862,02	26,94	421	13		423	
178	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1644,61	26,82	658	11	403	178	902
					608,81	7,74	244	3		67	
179	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	
180	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
181	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
					--	--	--	--		134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				415285	2528	359970	38495	490079
							52786	776	--	36303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				196616				
	Материалы		Тенге				135740				
	Всего заработная плата		Тенге					37179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22813				
		Накладные расходы	Тенге				28320				
		Сметная прибыль	Тенге				17995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				242931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					37179			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				218669				
	Материалы		Тенге				1109				
	Всего заработная плата		Тенге					16383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200308				
		Накладные расходы	Тенге				10174				
		Сметная прибыль	Тенге				18307				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				247150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					16383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				490081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					53563			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3293495	55676	2487978	599689	4204638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							749841	24075	--	311456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1998263				
	Материалы		Тенге				1079489				
	Всего заработная плата		Тенге					730648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160655				
		Накладные расходы	Тенге				572821				
		Сметная прибыль	Тенге				205687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2776771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725
		Сметная заработная плата	Тенге					730648			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				739050				
	Материалы		Тенге				4376				
	Всего заработная плата		Тенге					43268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				687276				
		Накладные расходы	Тенге				26869				
		Сметная прибыль	Тенге				61274				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				827193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					43268			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				556182				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				556182				
		Сметная прибыль	Тенге				44495				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				600676				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4204641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								770
		Сметная заработная плата	Тенге					773916			
ОВ Блок Г.2-4-2											
РАЗДЕЛ 1. Вентиляция											
22	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	м2	7	3633,00	--	25431	--	25431	--	27465
					--	--	--	--		2034	
23	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВР 150-1-150х150 мм. Установка**	решетка	15	1476,60	30,53	22149	458	4569	16953	42231
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	17122	177		3128	
24	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	66,7	4808,79	48,38	320746	3227	211930	104654	459432
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	105589	1201		34032	
25	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,3	4665,19	38,50	57382	474	39080	17642	81025
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	17828	174		6002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4568,10	35,90	4568	36	3588	938	5946
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	944	13		440	
27	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	7	4808,79	48,38	33662	339	22242	10983	48216
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	11081	126		3572	
28	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,3	4808,79	48,38	1443	15	953	471	2066
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	475	5		153	
29	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 600x300 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1,2	4568,10	35,90	5482	43	4307	1125	7135
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	1132	16		529	
30	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/150x250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	2,5	4665,19	38,50	11663	96	7943	3586	16469
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	3624	35		1220	
31	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/200x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,3	4665,19	38,50	1400	12	953	430	1976
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	435	4		146	
32	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/350x200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,6	4884,96	38,50	2931	23	2156	746	3971
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	752	8		294	
33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x200/300x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,3	4665,19	38,50	1400	12	953	430	1976
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	435	4		146	
34	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 600x300/1100x350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,3	4370,91	32,41	5682	42	4648	984	7200
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	992	13		533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клананы воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	14	1503,95	40,20	21055	563	4661	15677	39671
					1130,81	11,82	15831	166		2939	
36	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	13	3601,00	--	46813	--	46813	--	50558
					--	--	--	--		3745	
37	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4001,00	--	4001	--	4001	--	4321
					--	--	--	--		320	
38	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	14	618,00	--	8652	--	8652	--	9344
					--	--	--	--		692	
39	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,9	40758,37	2325,39	36683	2093	14281	15966	56860
					22565,04	776,94	20309	699		4212	
40	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,873	11837,00	--	10334	--	10334	--	11160
					--	--	--	--		827	
41	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,0325	685,00	--	22	--	22	--	24
					--	--	--	--		2	
42	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	59	93,00	--	5487	--	5487	--	5926
					--	--	--	--		439	
43	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	16	685,00	--	10960	--	10960	--	11837
					--	--	--	--		877	
44	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
45	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 1335м3/ч,N-0,06кВт,n-2450об/мин,290Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
46	2305-0202-0204 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KNK 315/6	шт.	1	15044,00	--	15044	--	15044	--	16248
					--	--	--	--		1204	
47	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,68	30,53	2953	61	609	2260	5631
					1141,48	11,82	2283	24		417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	80,4	4808,79	48,38	386627	3890	255460	126150	553798
					1583,04	18,00	127277	1447		41022	
49	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	4665,19	38,50	67179	554	45754	20654	94859
					1449,41	14,13	20871	204		7027	
50	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4495,00	36,54	17980	146	12818	4954	24769
					1254,10	9,64	5016	39		1835	
51	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	10	4808,79	48,38	48088	484	31774	15690	68880
					1583,04	18,00	15830	180		5102	
52	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,45	4808,79	48,38	2164	22	1430	706	3100
					1583,04	18,00	712	8		230	
53	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,75	4665,19	38,50	3499	29	2383	1076	4941
					1449,41	14,13	1087	11		366	
54	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/150x250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	3,5	4665,19	38,50	16328	135	11120	5020	23056
					1449,41	14,13	5073	49		1708	
55	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/200x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,5	4665,19	38,50	2333	19	1589	717	3294
					1449,41	14,13	725	7		244	
56	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 200x200/350x200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35	4884,96	38,50	1710	13	1258	435	2316
					1254,10	14,13	439	5		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4325,51	45,12	4326	45	3739	543	5257
					541,77	11,82	542	12		389	
58	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	18	1503,95	40,20	27071	724	5992	20156	51005
					1130,81	11,82	20355	213		3778	
59	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	18	3601,00	--	64818	--	64818	--	70003
					--	--	--	--		5185	
60	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	18	618,00	--	11124	--	11124	--	12014
					--	--	--	--		890	
61	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,068	40758,37	2325,39	43530	2484	16947	18946	67474
					22565,04	776,94	24099	830		4998	
62	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,03596	11837,00	--	12263	--	12263	--	13244
					--	--	--	--		981	
63	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,0143	685,00	--	10	--	10	--	11
					--	--	--	--		1	
64	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8 ГОСТ 28778-90	шт.	26	93,00	--	2418	--	2418	--	2611
					--	--	--	--		193	
65	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	11,4	685,00	--	7809	--	7809	--	8434
					--	--	--	--		625	
66	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
67	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 260м3/ч,N-0,06кВт,n-2450об/мин,290Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
68	2305-0202-0204 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KNK 315/6	шт.	1	15044,00	--	15044	--	15044	--	16248
					--	--	--	--		1204	
69	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4665,19	38,50	22393	185	15251	6885	31620
					1449,41	14,13	6957	68		2342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	4516,79	48,38	2710	29	1731	941	3944
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	950	11		292	
71	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
72	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1503,95	40,20	1504	40	333	1120	2834
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	1131	12		210	
73	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4001,00	–	4001	–	4001	–	4321
					–	–	–	–		320	
74	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	1	618,00	–	618	–	618	–	667
					–	–	–	–		49	
75	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,042	40758,37	2325,39	1712	98	666	745	2653
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	948	33		197	
76	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,04074	11837,00	–	482	–	482	–	521
					–	–	–	–		39	
77	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,0022	685,00	–	2	–	2	–	2
					–	–	–	–		–	
78	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8 ГОСТ 28778-90	шт.	4	93,00	–	372	–	372	–	402
					–	–	–	–		30	
79	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	1,6	685,00	–	1096	–	1096	–	1184
					–	–	–	–		88	
80	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
81	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 260м3/ч,N-0,06кВт,n-2450об/мин,290Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	–	30119	–	30119	–	32529
					–	–	–	–		2410	
82	2305-0202-0204 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KNK 315/6	шт.	1	15044,00	–	15044	–	15044	–	16248
					–	–	–	–		1204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4665,19	38,50	22393	185	15251	6885	31620
		НР 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	6957	68		2342	
84	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	4516,79	48,38	2710	29	1731	941	3944
		НР 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	950	11		292	
85	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
86	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1503,95	40,20	1504	40	333	1120	2834
		НР 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	1131	12		210	
87	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4001,00	--	4001	--	4001	--	4321
					--	--	--	--		320	
88	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	1	618,00	--	618	--	618	--	667
					--	--	--	--		49	
89	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,042	40758,37	2325,39	1712	98	666	745	2653
		НР 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	948	33		197	
90	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,04074	11837,00	--	482	--	482	--	521
					--	--	--	--		39	
91	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,0022	685,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
92	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8 ГОСТ 28778-90	шт.	4	93,00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
93	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	1,6	685,00	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1591495	17281	1114786	445610	2200075
							459429	6026	--	162973	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115846				
	Материалы		Тенге				32561				
	Всего заработная плата		Тенге					47898			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				36402				
		Сметная прибыль	Тенге				12180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47898			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1475649				
	Материалы		Тенге				723452				
	Всего заработная плата		Тенге					417557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326562				
	Сдача и испытание		Тенге				20268				
		Накладные расходы	Тенге				409206				
		Сметная прибыль	Тенге				150788				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2035643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					417557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2200071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466
		Сметная заработная плата	Тенге					465455			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж									
94	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	249,2	464,80	14,52	115827	3618	--	82058	213716
					450,28	7,07	112209	1761		15831	
95	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	67,02	390,38	14,52	26163	973	--	18478	48212
					375,86	7,07	25190	473		3571	
96	1215-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	0,5	247,19	14,52	124	7	1	86	227
					232,67	7,07	116	4		17	
97	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Разборка**	решетка	34	703,21	18,32	23909	623	--	23057	50723
					684,89	7,09	23286	241		3757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				166023	5222	1	123679	312878
							160801	2479	--	23176	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					139753			
		Накладные расходы	Тенге				100622				
		Сметная прибыль	Тенге				19419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				262155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					139753			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				23909				
	Всего заработная плата		Тенге					23527			
	Сдача и испытание		Тенге				1139				
		Накладные расходы	Тенге				23057				
		Сметная прибыль	Тенге				3757				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					23527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				312878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					163280			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1757518	22503	1114787	569289	2512953
							620230	8505	--	186149	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				257960				
	Материалы		Тенге				32561				
	Всего заработная плата		Тенге					187650			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32210				
		Накладные расходы	Тенге				137024				
		Сметная прибыль	Тенге				31599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				426583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					187650			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1499558				
	Материалы		Тенге				723452				
	Всего заработная плата		Тенге					441084			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326562				
	Сдача и испытание		Тенге				21407				
		Накладные расходы	Тенге				432262				
		Сметная прибыль	Тенге				154546				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2086366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					441084			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2512949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					628735			
ВК Блок Г.2-4-3											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1,В2											
1	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55**	**3390,91**	**33,54**	**186500**	**1845**	**157839**	**26953**	**230530**
					487,56	**12,50**	**26816**	**687**		**17076**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16,5	1205,07	15,81	19884	261	189	19046	42044
					1177,80	0,08	19434	1		3114	
3	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,8335	163,00	--	2418	--	2418	--	2611
					--	--	--	--		193	
4	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1298,61	18,97	20778	304	132	19937	43972
					1271,37	0,14	20342	2		3257	
5	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,864	258,00	--	3835	--	3835	--	4142
					--	--	--	--		307	
6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	1416,07	22,39	16953	269	77	16316	35974
					1387,23	0,22	16647	3		2665	
7	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,256	432,00	--	4863	--	4863	--	5252
					--	--	--	--		389	
8	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	18	825,84	0,15	14865	3	674	13904	31070
					788,20	--	14188	--		2302	
9	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	16	2405,00	--	38480	--	38480	--	41558
					--	--	--	--		3078	
10	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	6662,00	--	13324	--	13324	--	14390
					--	--	--	--		1066	
11	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	17	692,17	--	11767	--	6817	4851	17947
					291,17	--	4950	--		1329	
12	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	22321,92	111,52	66966	335	63591	3079	75648
					1013,40	33,78	3040	101		5604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	6895,00	–	20685	–	20685	–	22340
					–	–	–	–		1655	
14	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦН-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	725,00	–	4350	–	4350	–	4698
					–	–	–	–		348	
15	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	817,89	15,43	2454	46	81	2295	5129
		НР 98%; СП 8%			775,66	4,95	2327	15		380	
16	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	3	18552,00	–	55656	–	55656	–	60108
					–	–	–	–		4452	
17	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	14298,00	–	85788	–	85788	–	92651
					–	–	–	–		6863	
18	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59,00	–	118	–	118	–	127
					–	–	–	–		9	
19	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	34,00	–	272	–	272	–	294
					–	–	–	–		22	
20	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	30,00	–	150	–	150	–	162
					–	–	–	–		12	
21	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	19,00	–	114	–	114	–	123
					–	–	–	–		9	
22	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	36,00	–	36	–	36	–	39
					–	–	–	–		3	
23	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	22,00	–	88	–	88	–	95
					–	–	–	–		7	
24	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	13,00	–	208	–	208	–	225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		17	
25	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14,00	–	70	–	70	–	76
					–	–	–	–		6	
26	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	25,00	–	25	–	25	–	27
					–	–	–	–		2	
27	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	74,00	–	74	–	74	–	80
					–	–	–	–		6	
28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	45	566,22	62,58	25480	2816	11564	9398	37669
		НР - 9%; СП - 8%			246,66	28,15	11100	1267		2790	
29	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	44	639,00	–	28116	–	28116	–	30365
					–	–	–	–		2249	
30	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	377,00	–	2074	–	2074	–	2239
					–	–	–	–		166	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,2	84,90	2,24	866	23	458	267	1224
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	385	2		91	
32	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	10,2	324,24	1,59	3307	16	3148	100	3680
		НР - 69%; СП - 8%			13,97	0,23	143	2		273	
33	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,5	542,00	–	8401	–	8401	–	9073
					–	–	–	–		672	
34	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,3	4131,00	–	1239	–	1239	–	1338
					–	–	–	–		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0445	52059,34	--	2317	--	158	2137	4810
		НР 98%; СП 8%			48513,00	--	2159	--		356	
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	99,5	75,86	1,22	7548	121	323	6961	15670
		НР 98%; СП 8%			71,39	--	7104	--		1161	
37	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	711,00	--	16353	--	16353	--	17661
					--	--	--	--		1308	
38	2302-0401-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1840,00	--	1840	--	1840	--	1987
					--	--	--	--		147	
39	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	1313,50	50,06	2627	100	664	1870	4857
		НР 98%; СП 8%			931,50	22,52	1863	45		360	
40	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9403,00	--	18806	--	18806	--	20310
					--	--	--	--		1504	
41	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	163,00	--	3749	--	3749	--	4049
					--	--	--	--		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				693482	6137	556847	127114	886244
							130495	2126	--	65647	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				141444				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141444				
		Сметная прибыль	Тенге				11316				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				152760				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62159				
	Материалы		Тенге				15330				
	Всего заработная плата		Тенге					15057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30190				
		Накладные расходы	Тенге				11903				
		Сметная прибыль	Тенге				5925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15057			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				489879				
	Материалы		Тенге				230389				
	Всего заработная плата		Тенге					117564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				115213				
		Сметная прибыль	Тенге				48407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				653499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					117564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				886245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					132621			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячего водоснабжения									
42	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1205,07	15,81	30127	395	287	28858	63704
					1177,80	0,08	29445	2		4719	
43	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,475	124,00	--	2787	--	2787	--	3010
					--	--	--	--		223	
44	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	13,00	--	182	--	182	--	197
					--	--	--	--		15	
45	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	19,00	--	228	--	228	--	246
					--	--	--	--		18	
46	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	12,00	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--		5	
47	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	163,00	--	2771	--	2771	--	2993
					--	--	--	--		222	
48	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	5,00	--	125	--	125	--	135
					--	--	--	--		10	
49	2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	29,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
50	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	8,5	692,17	--	5883	--	3408	2425	8974
					291,17	--	2475	--		665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровой полипропиленовый DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	711,00	--	12087	--	12087	--	13054
					--	--	--	--		967	
52	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	3	9037,63	409,97	27113	1230	148	25738	57079
					8578,30	176,25	25735	529		4228	
53	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	31218,00	--	62436	--		--	62436
					--	--	--	--	62436	--	
54	5104-0106-0121 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	52696,00	--	52696	--		--	52696
					--	--	--	--	52696	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				196553	1625	22141	57021	264652
							57655	531	115132	11077	
	Стоимость оборудования		Тенге				115132				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				115132				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				81421				
	Материалы		Тенге				3843				
	Всего заработная плата		Тенге					58186			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18298				
		Накладные расходы	Тенге				57022				
		Сметная прибыль	Тенге				11075				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				149518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					58186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				264650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					58186			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
55	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16	2497,88	80,53	39966	1289	3546	35009	80973
					2195,70	37,02	35131	592		5998	
56	2303-0102-0945 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм нболее, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	16	8714,00	--	139424	--	139424	--	150578
					--	--	--	--		11154	
57	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	2	6265,08	300,80	12530	602	4837	7208	21317
					3545,60	131,83	7091	264		1579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Чаша чугунная эмалированная, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	23284,00	–	46568	–	46568	–	50293
					–	–	–	–		3725	
59	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	966,00	–	1932	–	1932	–	2087
					–	–	–	–		155	
60	2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	2	6774,00	–	13548	–	13548	–	14632
					–	–	–	–		1084	
61	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1576,39	199,71	1576	200	261	1182	2979
		НР – 98%; СП – 8%			1114,74	91,48	1115	91		221	
62	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	12310,00	–	12310	–	12310	–	13295
					–	–	–	–		985	
63	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	44	687,36	1,27	30244	56	149	29454	64474
		НР – 98%; СП – 8%			682,70	0,39	30039	17		4776	
64	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	49	667,28	3,13	32697	153	467	31478	69309
		НР – 98%; СП – 8%			654,64	0,88	32077	43		5134	
65	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	43,912	330,00	–	14491	–	14491	–	15650
					–	–	–	–		1159	
66	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	48,902	589,00	–	28803	–	28803	–	31108
					–	–	–	–		2304	
67	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	14	113,00	–	1582	–	1582	–	1709
					–	–	–	–		127	
68	2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	297,00	–	297	–	297	–	321
					–	–	–	–		24	
69	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	276,00	–	552	–	552	–	596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		44	
70	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	353,00	–	2118	–	2118	–	2287
					–	–	–	–		169	
71	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18	62,00	–	1116	–	1116	–	1205
					–	–	–	–		89	
72	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	232,00	–	1624	–	1624	–	1754
					–	–	–	–		130	
73	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	3	137,00	–	411	–	411	–	444
					–	–	–	–		33	
74	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	–	400	–	400	–	432
					–	–	–	–		32	
75	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	155,00	–	930	–	930	–	1004
					–	–	–	–		74	
76	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	–	400	–	400	–	432
					–	–	–	–		32	
77	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155,00	–	155	–	155	–	167
					–	–	–	–		12	
78	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,62	4131,00	–	2561	–	2561	–	2766
					–	–	–	–		205	
79	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	33	566,22	62,58	18685	2065	8480	6892	27624
		ПР 76% СП 8%			246,66	28,15	8140	929		2046	
80	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	639,00	–	12652	–	12652	–	13664
					–	–	–	–		1012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	1609,00	--	26549	--	26549	--	28672
					--	--	--	--		2124	
82	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7374,59	30,84	14749	62	13651	1043	17055
					517,96	14,09	1036	28		1263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				458870	4426	339814	112266	616827
							114629	1965	--	45690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57886				
	Материалы		Тенге				8481				
	Всего заработная плата		Тенге					9069			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39201				
		Накладные расходы	Тенге				6892				
		Сметная прибыль	Тенге				5182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9069			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				400984				
	Материалы		Тенге				22912				
	Всего заработная плата		Тенге					107525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				269222				
		Накладные расходы	Тенге				105374				
		Сметная прибыль	Тенге				40509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				546868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					107525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				616828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					116594			
		РАЗДЕЛ 4. Демонтаж									
83	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0995	224704,10	37231,10	22358	3704	--	19720	45444
					187473,00	12715,88	18654	1265		3366	
84	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Краныпожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	кран	3	899,94	89,22	2700	268	--	2463	5576
					810,72	27,02	2432	81		413	
85	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,8	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	25	954,88	12,65	23872	316	--	23086	50715
					942,24	0,07	23556	2		3757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Демонтаж	комплект	3	7190,61	327,97	21572	984	--	20591	45536
					6862,64	141,00	20588	423		3373	
87	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	16	488,28	5,03	7812	81	1	5595	14480
					483,25	2,45	7732	39		1073	
88	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Чаша. Демонтаж	прибор	2	606,99	5,61	1214	11	--	870	2251
					601,37	2,73	1203	5		167	
89	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,6	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	1	788,67	119,83	789	120	--	709	1618
					668,84	54,89	669	55		120	
90	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,8	Трубопроводы канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметрдо 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	44	547,18	1,02	24076	45	--	23564	51450
					546,16	0,31	24031	14		3811	
91	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,8	Трубопроводы канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметрдо 100 мм. Прокладка	м трубопровода	49	526,22	2,50	25785	123	--	25183	55045
					523,71	0,71	25662	35		4077	
				Сопутствующие работы							
92	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,3442	71,00	--	24	--		--	26
					--	--	--	--		2	
93	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	0,3442	69,00	--	24	--		--	26
					--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				130225	5651	1	121781	272167
							124526	1919	--	20161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31433				
	Всего заработная плата		Тенге					28898			
	Транспортные расходы		Тенге				48				
		Накладные расходы	Тенге				26185				
		Сметная прибыль	Тенге				4609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					28898			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				98793				
	Всего заработная плата		Тенге					97546			
		Накладные расходы	Тенге				95596				
		Сметная прибыль	Тенге				15551				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				209939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					97546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				272166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					126445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1479131	17840	918803	418182	2039890
							427304	6541	115132	142575	
	Стоимость оборудования		Тенге				115132				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				115132				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				141444				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141444				
		Сметная прибыль	Тенге				11316				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				152760				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				151478				
	Материалы		Тенге				23810				
	Всего заработная плата		Тенге					53024			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69390				
	Транспортные расходы		Тенге				48				
		Накладные расходы	Тенге				44979				
		Сметная прибыль	Тенге				15717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				212174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					53024			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1071077				
	Материалы		Тенге				257145				
	Всего заработная плата		Тенге					380821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				427018				
		Накладные расходы	Тенге				373205				
		Сметная прибыль	Тенге				115543				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1559824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					380821			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2039890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					433845			
ОВ Блок Д.2-5-2											
		Узел управления									
1	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**3493,70**	**276,46**	**6987**	**553**	**1052**	**5372**	**13348**
					2691,00	**49,86**	**5382**	**100**		**989**	
2	**2304-0201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**52225,00**	**--**	**104450**	**--**	**104450**	**--**	**112866**
					--	**--**	**--**	**--**		**8356**	
3	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**3674,40**	**64,29**	**18372**	**321**	**13893**	**4175**	**24350**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					831,58	20,41	4158	102		1804	
4	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1233,00	--	2466	--	2466	--	2663
					--	--	--	--		197	
5	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	1	15612,18	425,93	15612	426	11233	3929	21105
					3952,89	56,32	3953	56		1563	
6	2305-1205-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.	1	86969,00	--	86969	--	86969	--	93927
					--	--	--	--		6958	
7	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	5	2810,77	--	14054	--	12223	1795	17116
					366,24	--	1831	--		1268	
8	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	404,85	--	1215	--	171	1023	2417
					348,04	--	1044	--		179	
9	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1698,00	--	5094	--	5094	--	5502
					--	--	--	--		408	
10	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2169,00	--	17352	--	17352	--	18740
					--	--	--	--		1388	
11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	1941,04	119,01	11646	714	1803	9079	22383
					1521,45	22,52	9129	135		1658	
12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3493,70	276,46	13975	1106	2105	10784	26696
					2691,00	49,86	10764	199		1976	
13	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17826,00	--	35652	--	35652	--	38504
					--	--	--	--		2852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13918,00	--	27836	--	27836	--	30063
					--	--	--	--		2227	
15	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16215,00	--	32430	--	32430	--	35024
					--	--	--	--		2594	
16	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 70, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19305,00	--	38610	--	38610	--	41699
					--	--	--	--		3089	
17	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25097,00	--	50194	--	50194	--	54210
					--	--	--	--		4016	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,57	173,92	3,17	273	5	199	48	347
		НР 69%; СП 8%			44,09	0,45	69	1		26	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,57	84,90	2,24	133	4	70	41	188
		НР 69%, СП 8%			37,70	0,23	59	--		14	
20	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,09	32819,75	1047,65	2954	94	914	1510	4821
		НР 66%; СП 8%			21620,95	461,66	1946	42		357	
21	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1485	12257,00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
22	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	2,82	2452,65	77,94	6916	220	3539	2241	9890
		НР 69%, СП 8%			1119,54	31,94	3157	90		733	
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,6	542,00	--	867	--	867	--	937
					--	--	--	--		69	
РАЗДЕЛ 1. Вентиляция											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВР 150-1-150х150 мм. Установка	решетка	8	1476,60	30,53	11813	244	2437	9042	22523
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	9132	95		1668	
83	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РК100 Установка	решетка	4	2286,87	55,36	9147	221	4360	4521	14762
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		1093	
84	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,18	4808,79	48,38	87424	880	57764	28525	125225
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	28780	327		9276	
85	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,99	4665,19	38,50	4619	38	3146	1420	6522
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1435	14		483	
86	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4884,96	38,50	7816	62	5747	1989	10589
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	2007	23		784	
87	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,06	4516,79	48,38	40922	438	26142	14215	59548
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	14342	163		4411	
88	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1,25	4808,79	48,38	6011	60	3972	1961	8610
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1979	23		638	
89	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 400х400/d250 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,36	4884,96	38,50	1759	14	1294	447	2382
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	451	5		176	
90	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 160х400/d160 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,23	4884,96	38,50	1124	9	827	286	1522
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	288	3		113	
91	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 400х900/d250 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,49	4370,91	32,41	2142	16	1752	371	2714
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	374	5		201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х375/d150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,27	4665,19	38,50	1260	10	859	387	1779
					1449,41	14,13	391	4		132	
93	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d250мм на выходе в кровлю №8	шт	1	8008,04	--	8008	--		--	8008
					--	--	--	--	8008	--	
94	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d160мм на выходе в кровлю №7	шт	1	6609,82	--	6610	--		--	6610
					--	--	--	--	6610	--	
95	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d100 и 180мм на выходе в кровлю №5	шт	1	5339,29	--	5339	--		--	5339
					--	--	--	--	5339	--	
96	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d250мм на выходе в кровлю №7	шт	1	6609,82	--	6610	--		--	6610
					--	--	--	--	6610	--	
97	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d150мм на выходе в кровлю №5	шт	1	5339,29	--	5339	--		--	5339
					--	--	--	--	5339	--	
98	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 480 мм. Установка	дефлектор	2	17017,11	131,74	34034	263	24968	8683	46135
					4401,50	28,71	8803	57		3417	
99	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 280 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3805,51	45,12	3806	45	3219	543	4696
					541,77	11,82	542	12		348	
100	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 180 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2456,61	41,44	2457	41	2018	402	3087
					398,03	11,82	398	12		229	
101	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 270 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3424,61	41,44	3425	41	2986	402	4132
					398,03	11,82	398	12		306	
102	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6024,74	63,42	6025	63	4998	956	7540
					964,07	11,82	964	12		558	
103	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,96	40758,37	2325,39	39128	2232	15234	17030	60651
					22565,04	776,94	21662	746		4493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,9312	11837,00	--	11023	--	11023	--	11904
					--	--	--	--		882	
105	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,01764	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
106	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/для тяги расчалки дефлекторов/	т	0,002	215631,00	--	431	--	431	--	466
					--	--	--	--		35	
107	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
					44336,57	761,61	44337	762		7657	
109	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	4	3552,00	--	14208	--	14208	--	15345
					--	--	--	--		1137	
110	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ1 размер 100х100.Установка	решетка	3	2286,87	55,36	6861	166	3271	3391	11071
					1141,48	11,82	3424	35		820	
111	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РВ1, размер 200х600 мм	м2	2	21441,00	--	42882	--	42882	--	46313
					--	--	--	--		3431	
112	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РК100.Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381
					1141,48	11,82	2283	24		547	
113	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4808,79	48,38	23082	232	15251	7531	33063
					1583,04	18,00	7599	86		2449	
114	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	4665,19	38,50	20527	169	13981	6311	28985
					1449,41	14,13	6377	62		2147	
115	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,6	4568,10	35,90	180897	1422	142106	37132	235471
					943,66	13,16	37369	521		17442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300x600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	2,3	4568,10	35,90	10507	83	8254	2157	13676
		НР 98%; СП 8%			943,66	13,16	2170	30		1013	
117	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100x100/200x100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,9	4808,79	48,38	4328	44	2859	1412	6199
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	1425	16		459	
118	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/250x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,25	4665,19	38,50	1166	10	794	359	1647
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	362	4		122	
119	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300x300/450x300 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,5	4884,96	38,50	2442	19	1796	621	3309
		НР 98%; СП 8%			1254,10	14,13	627	7		245	
120	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300x300/300x600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,5	4568,10	35,90	2284	18	1794	469	2973
		НР 98%; СП 8%			943,66	13,16	472	7		220	
121	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 600x300/1000x300 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,2	4370,91	32,41	5245	39	4291	909	6646
		НР 98%; СП 8%			762,74	9,81	915	12		492	
122	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	1503,95	40,20	7520	201	1665	5599	14168
		НР 98%; СП 8%			1130,81	11,82	5654	59		1049	
123	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	3	3601,00	–	10803	–	10803	–	11667
					–	–	–	–		864	
124	2305-0302-2022 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 150 мм	шт.	1	3796,00	–	3796	–	3796	–	4100
					–	–	–	–		304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				115213				
		Сметная прибыль	Тенге				48407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				653499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					117564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				886245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					132621			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячего водоснабжения									
42	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	1205,07	15,81	30127	395	287	28858	63704
		НР 98%; СП 8%			1177,80	0,08	29445	2		4719	
43	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	22,475	124,00	–	2787	–	2787	–	3010
					–	–	–	–		223	
44	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	14	13,00	–	182	–	182	–	197
					–	–	–	–		15	
45	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	19,00	–	228	–	228	–	246
					–	–	–	–		18	
46	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	12,00	–	60	–	60	–	65
					–	–	–	–		5	
47	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	17	163,00	–	2771	–	2771	–	2993
					–	–	–	–		222	
48	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	5,00	–	125	–	125	–	135
					–	–	–	–		10	
49	2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	29,00	–	58	–	58	–	63
					–	–	–	–		5	
50	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	8,5	692,17	–	5883	–	3408	2425	8974
		НР 98%; СП 8%			291,17	–	2475	–		665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровой полипропиленовый DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	711,00	–	12087	–	12087	–	13054
					–	–	–	–		967	
52	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	3	9037,63	409,97	27113	1230	148	25738	57079
		НР 98%; СП 8%			8578,30	176,25	25735	529		4228	
53	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	31218,00	–	62436	–		–	62436
					–	–	–	–	62436	–	
54	5104-0106-0121 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	52696,00	–	52696	–		–	52696
					–	–	–	–	52696	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				196553	1625	22141	57021	264652
							57655	531	115132	11077	
	Стоимость оборудования		Тенге				115132				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				115132				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				81421				
	Материалы		Тенге				3843				
	Всего заработная плата		Тенге					58186			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18298				
		Накладные расходы	Тенге				57022				
		Сметная прибыль	Тенге				11075				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				149518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					58186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				264650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					58186			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
55	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16	2497,88	80,53	39966	1289	3546	35009	80973
		НР 98%; СП 8%			2195,70	37,02	35131	592		5998	
56	2303-0102-0945 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	16	8714,00	–	139424	–	139424	–	150578
					–	–	–	–		11154	
57	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	2	6265,08	300,80	12530	602	4837	7208	21317
		НР 98%; СП 8%			3545,60	131,83	7091	264		1579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Чаша чугунная эмалированная, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	23284,00	–	46568	–	46568	–	50293
					–	–	–	–		3725	
59	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	966,00	–	1932	–	1932	–	2087
					–	–	–	–		155	
60	2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	2	6774,00	–	13548	–	13548	–	14632
					–	–	–	–		1084	
61	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1576,39	199,71	1576	200	261	1182	2979
		НР 98%; СП 8%			1114,74	91,48	1115	91		221	
62	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	12310,00	–	12310	–	12310	–	13295
					–	–	–	–		985	
63	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	44	687,36	1,27	30244	56	149	29454	64474
		НР 98%; СП 8%			682,70	0,39	30039	17		4776	
64	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	49	667,28	3,13	32697	153	467	31478	69309
		НР 98%; СП 8%			654,64	0,88	32077	43		5134	
65	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	43,912	330,00	–	14491	–	14491	–	15650
					–	–	–	–		1159	
66	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	48,902	589,00	–	28803	–	28803	–	31108
					–	–	–	–		2304	
67	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	14	113,00	–	1582	–	1582	–	1709
					–	–	–	–		127	
68	2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	297,00	–	297	–	297	–	321
					–	–	–	–		24	
69	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	276,00	–	552	–	552	–	596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		44	
70	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	353,00	–	2118	–	2118	–	2287
					–	–	–	–		169	
71	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18	62,00	–	1116	–	1116	–	1205
					–	–	–	–		89	
72	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	232,00	–	1624	–	1624	–	1754
					–	–	–	–		130	
73	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	3	137,00	–	411	–	411	–	444
					–	–	–	–		33	
74	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	–	400	–	400	–	432
					–	–	–	–		32	
75	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	155,00	–	930	–	930	–	1004
					–	–	–	–		74	
76	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	–	400	–	400	–	432
					–	–	–	–		32	
77	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155,00	–	155	–	155	–	167
					–	–	–	–		12	
78	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,62	4131,00	–	2561	–	2561	–	2766
					–	–	–	–		205	
79	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	33	566,22	62,58	18685	2065	8480	6892	27624
		НР 76% СП 8%			246,66	28,15	8140	929		2046	
80	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	639,00	–	12652	–	12652	–	13664
					–	–	–	–		1012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	16,5	1609,00	–	26549	–	26549	–	28672
					–	–	–	–		2124	
82	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	7374,59	30,84	14749	62	13651	1043	17055
		НР 98% СП 8%			517,96	14,09	1036	28		1263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				458870	4426	339814	112266	616827
							114629	1965	–	45690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57886				
	Материалы		Тенге				8481				
	Всего заработная плата		Тенге					9069			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39201				
		Накладные расходы	Тенге				6892				
		Сметная прибыль	Тенге				5182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9069			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				400984				
	Материалы		Тенге				22912				
	Всего заработная плата		Тенге					107525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				269222				
		Накладные расходы	Тенге				105374				
		Сметная прибыль	Тенге				40509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				546868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					107525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				616828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					116594			
		РАЗДЕЛ 4. Демонтаж									
83	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,0995	224704,10	37231,10	22358	3704	–	19720	45444
		НР 98% СП 8%			187473,00	12715,88	18654	1265		3366	
84	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Краныпожарные диаметром 50 мм. Демонтаж**	кран	3	899,94	89,22	2700	268	–	2463	5576
		НР 98%; СП 8%			810,72	27,02	2432	81		413	
85	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,8	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж**	м трубопровода	25	954,88	12,65	23872	316	–	23086	50715
		НР 98%; СП 8%			942,24	0,07	23556	2		3757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Демонтаж	комплект	3	7190,61	327,97	21572	984	–	20591	45536
		НР 98%; СП 8%			6862,64	141,00	20588	423		3373	
87	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	16	488,28	5,03	7812	81	1	5595	14480
		НР 92%; СП 8%			483,25	2,45	7732	39		1073	
88	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Чаша. Демонтаж	прибор	2	606,99	5,61	1214	11	–	870	2251
		НР 92%; СП 8%			601,37	2,73	1203	5		167	
89	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,6	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	1	788,67	119,83	789	120	–	709	1618
		НР 98%; СП 8%			668,84	54,89	669	55		120	
90	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,8	Трубопроводы канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметрдо 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	44	547,18	1,02	24076	45	–	23564	51450
		НР 98%; СП 8%			546,16	0,31	24031	14		3811	
91	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,8	Трубопроводы канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметрдо 100 мм. Прокладка	м трубопровода	49	526,22	2,50	25785	123	–	25183	55045
		НР 98%; СП 8%			523,71	0,71	25662	35		4077	
				Сопутствующие работы							
92	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,3442	71,00	–	24	–		–	26
					–	–	–	–		2	
93	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	0,3442	69,00	–	24	–		–	26
					–	–	–	–		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				130225	5651	1	121781	272167
							124526	1919	–	20161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31433				
	Всего заработная плата		Тенге					28898			
	Транспортные расходы		Тенге				48				
		Накладные расходы	Тенге				26185				
		Сметная прибыль	Тенге				4609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					28898			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				98793				
	Всего заработная плата		Тенге					97546			
		Накладные расходы	Тенге				95596				
		Сметная прибыль	Тенге				15551				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				209939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					97546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				272166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					126445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1479131**	**17840**	**918803**	**418182**	**2039890**
							427304	**6541**	**115132**	**142575**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**115132**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**115132**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**141444**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**141444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11316**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**152760**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**151478**				
	Материалы		Тенге				**23810**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53024**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**69390**				
	Транспортные расходы		Тенге				**48**				
		Накладные расходы	Тенге				**44979**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15717**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**212174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53024**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1071077**				
	Материалы		Тенге				**257145**				
	Всего заработная плата		Тенге					**380821**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**427018**				
		Накладные расходы	Тенге				**373205**				
		Сметная прибыль	Тенге				**115543**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1559824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**338**
		Сметная заработная плата	Тенге					**380821**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2039890**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**395**
		Сметная заработная плата	Тенге					**433845**			
		ОВ Блок Д.2-5-2									
		Узел управления									
1	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**3493,70**	**276,46**	**6987**	**553**	**1052**	**5372**	**13348**
		НР 98%; СП 8%			**2691,00**	**49,86**	**5382**	**100**		**989**	
2	**2304-0201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**52225,00**	**--**	**104450**	**--**	**104450**	**--**	**112806**
					--	**--**	**--**	**--**		**8356**	
3	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**3674,40**	**64,29**	**18372**	**321**	**13893**	**4175**	**24350**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР 98%; СП 8%			831,58	20,41	4158	102		1804	
4	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1233,00	–	2466	–	2466	–	2663
					–	–	–	–		197	
5	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	1	15612,18	425,93	15612	426	11233	3929	21105
		НР 98%; СП 8%			3952,89	56,32	3953	56		1563	
6	2305-1205-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.	1	86969,00	–	86969	–	86969	–	93927
					–	–	–	–		6958	
7	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	5	2810,77	–	14054	–	12223	1795	17116
		НР 98%; СП 8%			366,24	–	1831	–		1268	
8	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	404,85	–	1215	–	171	1023	2417
		НР 98%; СП 8%			348,04	–	1044	–		179	
9	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1698,00	–	5094	–	5094	–	5502
					–	–	–	–		408	
10	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2169,00	–	17352	–	17352	–	18740
					–	–	–	–		1388	
11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	1941,04	119,01	11646	714	1803	9079	22383
		НР 98%; СП 8%			1521,45	22,52	9129	135		1658	
12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3493,70	276,46	13975	1106	2105	10744	26696
		НР 98%; СП 8%			2691,00	49,86	10764	199		1978	
13	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17826,00	–	35652	–	35652	–	38504
					–	–	–	–		2852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13918,00	–	27836	–	27836	–	30063
					–	–	–	–		2227	
15	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16215,00	–	32430	–	32430	–	35024
					–	–	–	–		2594	
16	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 70, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19305,00	–	38610	–	38610	–	41699
					–	–	–	–		3089	
17	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25097,00	–	50194	–	50194	–	54210
					–	–	–	–		4016	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,57	173,92	3,17	273	5	199	48	347
		НР 69% СП 8%			44,09	0,45	69	1		26	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,57	84,90	2,24	133	4	70	41	188
		НР 69% СП 8%			37,70	0,23	59	–		14	
20	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,09	32819,75	1047,65	2954	94	914	1510	4821
		НР 69% СП 8%			21620,95	461,66	1946	42		357	
21	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1485	12257,00	–	1820	–	1820	–	1966
					–	–	–	–		146	
22	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	2,82	2452,65	77,94	6916	220	3539	2241	9890
		НР 69% СП 8%			1119,54	31,94	3157	90		733	
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,6	542,00	–	867	–	867	–	937
					–	–	–	–		69	
РАЗДЕЛ 1. Вентиляция											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВР 150-1-150х150 мм. Установка	решетка	8	1476,60	30,53	11813	244	2437	9042	22523
		НР 98%; СП 8%			1141,48	11,82	9132	95		1668	
83	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РК100 Установка	решетка	4	2286,87	55,36	9147	221	4360	4521	14762
		НР 98%; СП 8%			1141,48	11,82	4566	47		1093	
84	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,18	4808,79	48,38	87424	880	57764	28525	125225
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	28780	327		9276	
85	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,99	4665,19	38,50	4619	38	3146	1420	6522
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	1435	14		483	
86	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4884,96	38,50	7816	62	5747	1989	10589
		НР 98%; СП 8%			1254,10	14,13	2007	23		784	
87	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,06	4516,79	48,38	40922	438	26142	14215	59548
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	14342	163		4411	
88	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1,25	4808,79	48,38	6011	60	3972	1961	8610
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	1979	23		638	
89	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 400х400/d250 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,36	4884,96	38,50	1759	14	1294	447	2382
		НР 98%; СП 8%			1254,10	14,13	451	5		176	
90	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 160х400/d160 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,23	4884,96	38,50	1124	9	827	286	1522
		НР 98%; СП 8%			1254,10	14,13	288	3		113	
91	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 400х900/d250 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,49	4370,91	32,41	2142	16	1752	371	2714
		НР 98%; СП 8%			762,74	9,81	374	5		201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x375/d150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,27	4665,19	38,50	1260	10	859	387	1779
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	391	4		132	
93	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d250мм на выходе в кровлю №8	шт	1	8008,04	–	8008	–		–	8008
					–	–	–	–	8008	–	
94	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d160мм на выходе в кровлю №7	шт	1	6609,82	–	6610	–		–	6610
					–	–	–	–	6610	–	
95	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d100 и 180мм на выходе в кровлю №5	шт	1	5339,29	–	5339	–		–	5339
					–	–	–	–	5339	–	
96	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d250мм на выходе в кровлю №7	шт	1	6609,82	–	6610	–		–	6610
					–	–	–	–	6610	–	
97	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d150мм на выходе в кровлю №5	шт	1	5339,29	–	5339	–		–	5339
					–	–	–	–	5339	–	
98	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 480 мм. Установка	дефлектор	2	17017,11	131,74	34034	263	24968	8683	46135
		НР 98%; СП 8%			4401,50	28,71	8803	57		3417	
99	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 280 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3805,51	45,12	3806	45	3219	543	4696
		НР 98%; СП 8%			541,77	11,82	542	12		348	
100	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 180 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2456,61	41,44	2457	41	2018	402	3087
		НР 98%; СП 8%			398,03	11,82	398	12		229	
101	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 270 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3424,61	41,44	3425	41	2986	402	4132
		НР 98%; СП 8%			398,03	11,82	398	12		306	
102	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6024,74	63,42	6025	63	4998	956	7540
		НР 98%; СП 8%			964,07	11,82	964	12		558	
103	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,96	40758,37	2325,39	39128	2232	15234	17030	60651
		НР 76%; СП 8%			22565,04	776,94	21662	746		4493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,9312	11837,00	–	11023	–	11023	–	11904
					–	–	–	–		882	
105	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,01764	685,00	–	12	–	12	–	13
					–	–	–	–		1	
106	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/для тяги расчалки дефлекторов/	т	0,002	215631,00	–	431	–	431	–	466
					–	–	–	–		35	
107	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР – 98%; СП – 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
109	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	4	3552,00	–	14208	–	14208	–	15345
					–	–	–	–		1137	
110	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ1 размер 100х100.Установка	решетка	3	2286,87	55,36	6861	166	3271	3391	11071
		НР – 98%; СП – 8%			1141,48	11,82	3424	35		820	
111	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РВ1, размер 200х600 мм	м2	2	21441,00	–	42882	–	42882	–	46313
					–	–	–	–		3431	
112	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РК100.Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381
		НР – 98%; СП – 8%			1141,48	11,82	2283	24		547	
113	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4808,79	48,38	23082	232	15251	7531	33063
		НР – 98%; СП – 8%			1583,04	18,00	7599	86		2449	
114	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	4665,19	38,50	20527	169	13981	6311	28985
		НР – 98%; СП – 8%			1449,41	14,13	6377	62		2147	
115	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,6	4568,10	35,90	180897	1422	142106	37132	235471
		НР – 98%; СП – 8%			943,66	13,16	37369	521		17442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300х600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	2,3	4568,10	35,90	10507	83	8254	2157	13676
		НР 98%; СП 8%			943,66	13,16	2170	30		1013	
117	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100х100/200х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,9	4808,79	48,38	4328	44	2859	1412	6199
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	1425	16		459	
118	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/250х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,25	4665,19	38,50	1166	10	794	359	1647
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	362	4		122	
119	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300х300/450х300 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,5	4884,96	38,50	2442	19	1796	621	3309
		НР 98%; СП 8%			1254,10	14,13	627	7		245	
120	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300х300/300х600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,5	4568,10	35,90	2284	18	1794	469	2973
		НР 98%; СП 8%			943,66	13,16	472	7		220	
121	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 600х300/1000х300 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,2	4370,91	32,41	5245	39	4291	909	6646
		НР 98%; СП 8%			762,74	9,81	915	12		492	
122	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	1503,95	40,20	7520	201	1665	5599	14168
		НР 98%; СП 8%			1130,81	11,82	5654	59		1049	
123	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	3601,00	–	10803	–	10803	–	11667
					–	–	–	–		864	
124	2305-0302-2022 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3796,00	–	3796	–	3796	–	4100
					–	–	–	–		304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	2305-0302-2081 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	5284,00	–	5284	–	5284	–	5707
					–	–	–	–		423	
126	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	5	618,00	–	3090	–	3090	–	3337
					–	–	–	–		247	
127	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,54	40758,37	2325,39	22010	1256	8569	9580	34116
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	12185	420		2527	
128	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5238	11837,00	–	6200	–	6200	–	6696
					–	–	–	–		496	
129	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТЗ	т	0,01	685,00	–	7	–	7	–	7
					–	–	–	–		1	
130	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	18	93,00	–	1674	–	1674	–	1808
					–	–	–	–		134	
131	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	5,8	685,00	–	3973	–	3973	–	4291
					–	–	–	–		318	
132	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
132	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	7	3552,00	–	24864	–	24864	–	26853
					–	–	–	–		1989	
135	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ1 размер 100х100.Установка	решетка	10	2286,87	55,36	22869	554	10900	11302	36905
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	11415	118		2734	
136	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	1476,60	30,53	8860	183	1828	6781	16892
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1251	
137	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РК100.Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		547	
138	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,9	4808,79	48,38	66842	673	44165	21809	95744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	22004	250		7092	
139	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,7	4665,19	38,50	77909	643	53061	23952	110010
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	24205	236		8149	
140	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,8	4568,10	35,90	53904	424	42345	11065	70166
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	11135	155		5197	
141	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 100х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,2	4808,79	48,38	962	10	635	314	1378
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	317	4		102	
142	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,5	4808,79	48,38	2404	24	1588	785	3444
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	792	9		255	
143	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,4	4665,19	38,50	1866	15	1271	574	2635
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	580	6		195	
144	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,4	4665,19	38,50	1866	15	1271	574	2635
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	580	6		195	
145	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 250х300 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,5	4884,96	38,50	2442	19	1796	621	3309
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	627	7		245	
146	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300х600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,4	4568,10	35,90	6395	50	5024	1313	8325
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	1321	18		617	
147	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод d100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,2	4516,79	48,38	903	10	576	314	1315
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	317	4		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод d100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,1	4516,79	48,38	452	5	289	157	657
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	158	2		49	
149	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100x100/150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,2	4808,79	48,38	962	10	635	314	1378
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	317	4		102	
150	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/200x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,5	4665,19	38,50	2333	19	1589	717	3294
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	725	7		244	
151	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x200/250x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1	4665,19	38,50	4665	39	3177	1434	6587
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	1449	14		488	
152	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 250x300/250x550 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,5	4884,96	38,50	2442	19	1796	621	3309
		НР 98%; СП 8%			1254,10	14,13	627	7		245	
153	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 490x490/313x600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,7	4568,10	35,90	3198	25	2512	656	4162
		НР 98%; СП 8%			943,66	13,16	661	9		308	
154	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	1503,95	40,20	6016	161	1332	4479	11335
		НР 98%; СП 8%			1130,81	11,82	4523	47		840	
155	2305-0302-2001 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм x 100 мм	шт.	1	2323,00	–	2323	–	2323	–	2509
					–	–	–	–		186	
156	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	3	4001,00	–	12003	–	12003	–	12963
					–	–	–	–		960	
157	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1504,49	40,74	1504	41	332	1120	2834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР 98%; СП 8%			1130,81	11,82	1131	12		210	
158	2305-0302-1901 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	1	1740,00	–	1740	–	1740	–	1879
					–	–	–	–		139	
159	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	5	618,00	–	3090	–	3090	–	3337
					–	–	–	–		247	
160	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,72	40758,37	2325,39	29346	1674	11425	12773	45488
		НР 76%; СП 8%			22565,04	776,94	16247	559		3370	
161	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6984	11837,00	–	8267	–	8267	–	8928
					–	–	–	–		661	
162	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,0149	685,00	–	10	–	10	–	11
					–	–	–	–		1	
163	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	27	93,00	–	2511	–	2511	–	2712
					–	–	–	–		201	
164	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	5,8	685,00	–	3973	–	3973	–	4291
					–	–	–	–		318	
165	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР 98%; СП 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
167	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	4	3552,00	–	14208	–	14208	–	15345
					–	–	–	–		1137	
168	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ1 размер 100х100.Установка	решетка	3	2286,87	55,36	6861	166	3271	3391	11071
		НР 98% СП 8%			1141,48	11,82	3424	35		820	
169	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР 98%; СП 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
170	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 2, размер 150х300 мм. Установка	решетка	1	2856,11	55,36	2856	55	1660	1130	4305
		НР 98%; СП 8%			1141,48	11,82	1141	12		319	
171	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), размер 150х500 мм. Установка	решетка	5	1583,14	55,36	7916	277	1932	5651	14652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	5707	59		1085	
172	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), размер 200х600 мм. Установка	решетка	1	3893,49	55,36	3893	55	2697	1130	5426
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		402	
173	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	4808,79	48,38	62514	629	41305	20397	89545
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	20580	234		6633	
174	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,6	4665,19	38,50	91438	755	62275	28112	129113
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	28408	277		9564	
175	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,9	4568,10	35,90	200540	1576	157537	41164	261040
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	41427	578		19336	
176	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	3,8	4808,79	48,38	18273	184	12073	5962	26175
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	6016	68		1939	
177	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,3	4665,19	38,50	1400	12	953	430	1976
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	435	4		146	
178	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,4	4884,96	38,50	1954	15	1437	497	2647
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	502	6		196	
179	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300х600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	2,9	4568,10	35,90	13248	104	10407	2719	17244
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	2737	38		1277	
180	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100х100/200х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,6	4808,79	48,38	2885	29	1906	941	4133
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	950	11		306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/250x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,25	4665,19	38,50	1166	10	794	359	1647
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	362	4		122	
182	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x200/350x200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,35	4884,96	38,50	1710	13	1258	435	2316
		НР 98%; СП 8%			1254,10	14,13	439	5		172	
183	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x200/200x300 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,35	4665,19	38,50	1633	13	1113	502	2306
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	507	5		171	
184	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x300/200x400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,4	4884,96	38,50	1954	15	1437	497	2647
		НР 98% СП 8%			1254,10	14,13	502	6		196	
185	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x400/200x700 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,6	4568,10	35,90	2741	22	2153	563	3568
		НР 98%; СП 8%			943,66	13,16	566	8		264	
186	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 313x600/490x790 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1	4568,10	35,90	4568	36	3588	938	5946
		НР 98%; СП 8%			943,66	13,16	944	13		440	
187	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	12	1503,95	40,20	18047	482	3995	13437	34004
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	13570	142		2519	
188	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	4001,00	–	4001	–	4001	–	4321
					–	–	–	–		320	
189	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	8	3601,00	–	28808	–	28808	–	31113
					–	–	–	–		2305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2305-0302-2001 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2323,00	–	6969	–	6969	–	7527
					–	–	–	–		558	
191	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	12	618,00	–	7416	–	7416	–	8009
					–	–	–	–		593	
192	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,98	40758,37	2325,39	80702	4604	31419	35125	125093
		НР [illegible] СП 8%			22565,04	776,94	44679	1538		9266	
193	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,9206	11837,00	–	22734	–	22734	–	24553
					–	–	–	–		1819	
194	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,0223	685,00	–	15	–	15	–	16
					–	–	–	–		1	
195	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	40	93,00	–	3720	–	3720	–	4018
					–	–	–	–		298	
196	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	16	685,00	–	10960	–	10960	–	11837
					–	–	–	–		877	
197	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР 98%; СП 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
198	2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 830м3/ч,N-0,157кВт,n-2600об/мин,49Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	107277,00	–	107277	–	107277	–	115859
					–	–	–	–		8582	
199	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), размер 200х600 мм. Установка	решетка	2	3893,49	55,36	7787	111	5393	2260	10851
		НР 98%; СП 8%			1141,48	11,82	2283	24		804	
200	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4665,19	38,50	36109	298	24593	11101	50987
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	11218	109		3777	
201	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	4516,79	48,38	7091	76	4530	2463	10319
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	2485	28		764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,41	4665,19	38,50	1913	16	1303	588	2701
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	594	6		200	
203	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х250/d200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,23	4665,19	38,50	1073	9	731	330	1515
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	333	3		112	
204	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5328,17	48,26	5328	48	4650	629	6434
		НР 98%; СП 8%			630,22	11,82	630	12		477	
205	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d350мм на выходе в кровлю №9	шт	1	16016,96	–	16017	–		–	16017
					–	–	–	–	16017	–	
206	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР 98%; СП 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
207	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 685м3/ч,N-0,105кВт,n-2550об/мин,430Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	–	30119	–	30119	–	32529
					–	–	–	–		2410	
208	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1571,48	30,53	4714	92	1198	3391	8754
		НР 98%; СП 8%			1141,48	11,82	3424	35		648	
209	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4665,19	38,50	22393	185	15251	6885	31620
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	6957	68		2342	
210	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,61	4516,79	48,38	7272	78	4645	2526	10582
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	2549	29		784	
211	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,36	4665,19	38,50	1679	14	1143	516	2371
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	522	5		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x200/200x500 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,3	4884,96	38,50	1465	12	1077	373	1985
					1254,10	14,13	376	4		147	
213	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x200/d160 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,19	4665,19	38,50	886	7	604	273	1252
					1449,41	14,13	275	3		93	
214	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 280 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4325,51	45,12	4326	45	3739	543	5257
					541,77	11,82	542	12		389	
215	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d280мм на выходе в кровлю №7	шт	1	6609,82	--	6610	--		--	6610
					--	--	--	--	6610	--	
216	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
217	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 150м3/ч,N-0,017кВт,n-2650об/мин,49Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
218	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	3	1476,60	30,53	4430	92	914	3391	8446
					1141,48	11,82	3424	35		626	
219	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	4808,79	48,38	72132	726	47660	23535	103321
					1583,04	18,00	23746	270		7653	
220	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,94	4516,79	48,38	4246	45	2713	1475	6178
					1583,04	18,00	1488	17		458	
221	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	4808,79	48,38	1202	12	794	392	1722
					1583,04	18,00	396	5		128	
222	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/d120 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,12	4808,79	48,38	577	6	381	188	827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1583,04	18,00	190	2		61	
223	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
					398,03	11,82	398	12		255	
224	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d200мм на выходе в кровлю №6	шт	1	5466,07	--	5466	--		--	5466
					--	--	--	--	5466	--	
225	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
226	2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 1555м3/ч,N-0,51кВт,n-1418об/мин,280Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	107277,00	--	107277	--	107277	--	115859
					--	--	--	--		8582	
227	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1476,60	30,53	5906	122	1218	4521	11262
					1141,48	11,82	4566	47		834	
228	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 2, размер 150х300 мм. Установка	решетка	1	2856,11	55,36	2856	55	1660	1130	4305
					1141,48	11,82	1141	12		319	
229	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), размер 150х500 мм. Установка	решетка	5	1583,14	55,36	7916	277	1932	5651	14652
					1141,48	11,82	5707	59		1085	
230	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,6	4808,79	48,38	176062	1771	116292	57426	252102
					1583,04	18,00	57939	659		18674	
231	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,38	4665,19	38,50	34429	284	23448	10585	48615
					1449,41	14,13	10697	104		3601	
232	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,47	4468,19	39,68	11036	98	7358	3544	15747
					1449,41	14,59	3580	36		1166	
233	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,75	4808,79	48,38	8415	85	5560	2746	12054
					1583,04	18,00	2770	32		893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/200x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,18	4665,19	38,50	840	7	572	258	1186
					1449,41	14,13	261	3		88	
235	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x500/d315 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,34	4884,96	38,50	1661	13	1222	423	2250
					1254,10	14,13	426	5		167	
236	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 580 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11492,74	63,42	11493	63	10466	956	13445
					964,07	11,82	964	12		996	
237	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d315мм на выходе в кровлю №8	шт	1	8008,04	--	8008	--		--	8008
					--	--	--	--	8008	--	
238	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
239	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 820м3/ч,N-0,157кВт,n-2600об/мин,520Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
240	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ1 размер 100x100.Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381
					1141,48	11,82	2283	24		547	
241	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	10	1476,60	30,53	14766	305	3046	11302	28154
					1141,48	11,82	11415	118		2085	
242	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РК100 Установка	решетка	1	2286,87	55,36	2287	55	1091	1130	3690
					1141,48	11,82	1141	12		273	
243	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодо	18,5	4808,79	48,38	88963	895	58782	29027	127429
					1583,04	18,00	29286	333		9439	
244	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,45	4516,79	48,38	11066	119	7069	3844	16103
					1583,04	18,00	3878	44		1193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,75	4808,79	48,38	13224	133	8738	4315	18942
					1583,04	18,00	4353	50		1403	
246	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод d100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,1	4516,79	48,38	452	5	289	157	657
					1583,04	18,00	158	2		49	
247	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100х100/200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,13	4665,19	38,50	606	5	413	186	856
					1449,43	14,13	188	2		63	
248	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 400х400/d200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,35	4884,96	38,50	1710	13	1258	435	2316
					1254,10	14,13	439	5		172	
249	1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 550 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8605,26	55,07	8605	55	7699	846	10207
					851,35	11,82	851	12		756	
250	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d315мм на выходе в кровлю №8	шт	1	8008,04	--	8008	--		--	8008
					--	--	--	--	8008	--	
251	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
252	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 420м3/ч,N-0,105кВт,n-2550об/мин,430Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
253	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1476,60	30,53	4430	92	914	3391	8446
					1141,48	11,82	3424	35		626	
254	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1571,48	30,53	1571	31	399	1130	2918
					1141,48	11,82	1141	12		216	
255	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,26	4516,79	48,38	5691	61	3635	1977	8282
					1583,04	18,00	1995	23		613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	4665,19	38,50	44786	370	30502	13769	63239
					1449,41	14,13	13914	136		4684	
257	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,36	4665,19	38,50	1679	14	1143	516	2371
					1449,41	14,13	522	5		176	
258	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 200х200/200х400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,22	4884,96	38,50	1075	8	791	273	1456
					1254,10	14,13	276	3		108	
259	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/d160 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,16	4665,19	38,50	746	6	508	229	1054
					1449,41	14,13	232	2		78	
260	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4325,51	45,12	4326	45	3739	543	5257
					541,77	11,82	542	12		389	
261	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d200мм на выходе в кровлю №6	шт	1	5466,07	--	5466	--		--	5466
					--	--	--	--	5466	--	
262	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,96	40758,37	2325,39	39128	2232	15234	17030	60651
					22565,04	776,94	21662	746		4493	
263	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,9312	11837,00	--	11023	--	11023	--	11904
					--	--	--	--		882	
264	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,01764	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
265	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	215631,00	--	431	--	431	--	466
					--	--	--	--		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2968474	41152	2418626	886956	4692904
							878161	13167	81481	341589	
	Стоимость оборудования		Тенге				81481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				81481				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				278327				
	Материалы		Тенге				81879				
	Всего заработная плата		Тенге					120445			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68014				
		Накладные расходы	Тенге				91538				
		Сметная прибыль	Тенге				29589				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				399454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					120445			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2608665				
	Материалы		Тенге				1278309				
	Всего заработная плата		Тенге					770883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				539477				
	Сдача и испытание		Тенге				37661				
		Накладные расходы	Тенге				755466				
		Сметная прибыль	Тенге				269130				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				3633261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								773
		Сметная заработная плата	Тенге					770883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4114197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880
		Сметная заработная плата	Тенге					891328			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж									
266	1215-0103-0301	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм**	**поверхности**	202	464,80	14,52	93889	2933	--	66516	173237
					450,28	7,07	90956	1427		12832	
267	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	332	390,38	14,52	129605	4821	1	91534	238831
					375,86	7,07	124785	2346		17691	
268	1215-0103-0304	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм**	**поверхности**	29,5	247,19	14,52	7292	428	--	5092	13375
					232,67	7,07	6864	208		991	
269	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Разборка**	**решетка**	124	703,21	18,32	87198	2272	--	84089	184990
					684,89	7,09	84926	880		13703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				317984	10454	1	247231	610433
							307530	4861	--	45217	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230787				
	Всего заработная плата		Тенге					226586			
		Накладные расходы	Тенге				163142				
		Сметная прибыль	Тенге				31514				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				425442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					226586			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				87198				
	Всего заработная плата		Тенге					85805			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				4152				
		Накладные расходы	Тенге				84089				
		Сметная прибыль	Тенге				13703				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				184990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					85805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				610432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					312391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3782335	55049	2418627	1134187	5303337
							1227183	18753	81481	386806	
	Стоимость оборудования		Тенге				81481				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				81481				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				521211				
	Материалы		Тенге				86601				
	Всего заработная плата		Тенге					352394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69834				
		Накладные расходы	Тенге				258520				
		Сметная прибыль	Тенге				62378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				842109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					352394			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3179644				
	Материалы		Тенге				1320789				
	Всего заработная плата		Тенге					893542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				941398				
	Сдача и испытание		Тенге				42024				
		Накладные расходы	Тенге				875671				
		Сметная прибыль	Тенге				324425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4379740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								892
		Сметная заработная плата	Тенге					893542			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5303330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244
		Сметная заработная плата	Тенге					1245937			
АС Здание хранения кислородных баллонов.2-6-1											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
2	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены/подвал. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**113,19**	**179,82**	**--**	**20354**	**--**	**--**	**17097**	**40447**
					179,82	**--**	**20354**	**--**		**2996**	
3	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Зачистка потолка от известковой побелки/переход в подвал**	**м2**	**42,66**	**140,26**	**--**	**5984**	**--**	**--**	**4308**	**11115**
					140,26	**--**	**5984**	**--**		**823**	
4	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные/крыльцо. Разборка**	**м3**	**0,3**	**15285,30**	**7031,84**	**4586**	**2110**	**--**	**2886**	**8069**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8253,46	3197,84	2476	959		598	
				Полы							
7	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	42,66	1557,74	510,24	66453	21767	1	39335	114252
					1047,50	233,15	44687	9946		8463	
				Сопутствующие работы							
8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	5,72133	71,00	--	406	--		--	439
					--	--	--	--		32	
9	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	5,72133	69,00	--	395	--		--	426
					--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98178	23876	1	63626	174748
							73500	10905	--	12944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98178				
	Всего заработная плата		Тенге					84406			
	Транспортные расходы		Тенге				801				
		Накладные расходы	Тенге				63627				
		Сметная прибыль	Тенге				12944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					84406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				174749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					84406			
				РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы							
				Фасад							
11	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	103,785	51,11	0,68	5304	70	490	3437	9440
					45,71	0,28	4744	29		699	
12	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,86	3752,28	39,49	104538	1100	17253	62691	180608
					3093,50	31,79	86185	886		13378	
				Внутренняя отделка помещений							
				потолок							
13	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Затирка швов	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,66	655,44	7,26	27961	310	5619	15972	47448
					516,47	3,53	22032	151		3515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,66	99,44	0,87	4242	37	305	2820	7627
					91,41	0,40	3900	17		565	
				Стены							
15	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,19	1417,29	86,95	160424	9842	45588	80912	260642
					927,59	65,23	104994	7384		19307	
16	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	113,19	99,44	0,87	11256	98	811	7482	20237
					91,41	0,40	10347	45		1499	
				Полы							
17	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20мм/. Устройство	м2 покрытия	42,66	1009,26	109,29	43055	4662	23888	13645	61236
					340,01	38,06	14505	1624		4536	
18	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	42,66	-196,35	-9,54	-8376	-407	-7133	-869	-9984
					-19,59	-4,47	-836	-191		-740	
				Крыльца КР-1,ОГ1							
19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крыльцо из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	3	22370,06	1143,15	67110	3429	51107	11238	84616
					4191,18	382,69	12574	1148		6268	
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04896	14910,17	1564,93	730	77	1	559	1392
					13313,32	631,25	652	31		103	
21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04896	269649,00	--	13202	--	13202	--	14258
					--	--	--	--		1056	
22	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	9,4	882,74	99,61	8298	936	634	7532	17096
					715,75	38,75	6728	364		1266	
23	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	10,2	4425,00	--	45135	--	45135	--	48746
					--	--	--	--		3611	
24	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	30	490,00	--	14700	--	14700	--	15876
					--	--	--	--		1176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	9,4	6809,00	--	64005	--	64005	--	69125
					--	--	--	--		5120	
26	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
27	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	18,8	1150,00	--	21620	--	21620	--	23350
					--	--	--	--		1730	
28	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
				Кровля							
43	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытиян настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	65,45	351,87	3,01	23030	197	20696	1797	26813
					32,65	1,25	2137	82		1986	
44	1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка карниза из сайдинга	м2	14	13913,27	108,47	194786	1519	42310	109175	328277
					10782,63	48,18	150957	675		24317	
45	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	1000 м2	0,014	2842972,00	--	39802	--	39802	--	42986
					--	--	--	--		3184	
46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МС-1. Установка	т стальных элементов	0,00784	691376,55	8455,43	5420	66	4887	508	6403
					59564,37	1449,73	467	11		474	
47	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладкиарматурные стыковые,АС-1,ерш. Установка	т стальных элементов	0,03267	460260,44	15852,34	15037	518	6772	8280	25182
					237141,50	1506,03	7747	49		1865	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312,00	--	5798	--	5798	--	6262
					--	--	--	--		464	
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00387	189311,00	--	733	--	733	--	791
					--	--	--	--		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				870749	22455	421163	325179	1291602
							427132	12305	--	95673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				722349				
	Материалы		Тенге				213228				
	Всего заработная плата		Тенге					439437			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59534				
		Накладные расходы	Тенге				325179				
		Сметная прибыль	Тенге				83802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1131330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					439437			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17640				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17640				
		Сметная прибыль	Тенге				1411				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19051				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				130760				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130760				
		Сметная прибыль	Тенге				10461				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				141220				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1291601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					439437			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				968926	46331	421164	388805	1466350
							500632	23210	--	108617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				820527				
	Материалы		Тенге				213228				
	Всего заработная плата		Тенге					523843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59534				
	Транспортные расходы		Тенге				801				
		Накладные расходы	Тенге				388806				
		Сметная прибыль	Тенге				96747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1306079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					523843			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17640				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17640				
		Сметная прибыль	Тенге				1411				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19051				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				130760				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130760				
		Сметная прибыль	Тенге				10461				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				141220				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1466350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					523843			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				47 584 857				
		в т.ч. Оборудование	Тенге				638 163				
	Накопленный принятый коэффициент	Временные здания и сооружения 1,2% (за период с 11.19 по 07.20)	Тенге				- 6 182 758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32% (за период с 11.19 по 08.20)					11 953 332				
							1 089 163				
		Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге				53 806 431				
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге				376 645				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге				54 183 076				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1 083 662				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				55 266 738				
		Понижающий коэффициент К=0,98									
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**				**54 786 803**				
		НДС 12%	Тенге				6 574 416				
		Итого с НДС	Тенге				61 361 219				
		Итого к оплате	**Тенге**				**61 361 219**				

Заказчик:
Гл.врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области
Шарлдарбекова Г.А.

Заместитель гл.врача ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области
Еркебайулы Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
Мамиров О.М.

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-строй и компания"
Раматуллаев М.И.

Инженер ТОО "Мир-строй и компания"
Жантурсынов А.К.