Генподрядчик: ИП Беков Ж.Х.

Субподрядчик: ТОО «Жана-Арка-2006»

Договор №4 от 25.06.2014г.

Форма 2в

АКТ
Выполненных работ от 10 октября 2014 года

Наименование стройки – **Реконструкция водопроводных сетей с. Ескене Жанааркинского района.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Водопроводные сети** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-25-2<br>т.ч.<br>п-1.6<br>п-3.31<br>к=1 | -Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м<br>м3 | 2935 | 11,19<br>- | 11,19<br>3,06 | 32842<br>- | 32842<br>8981 | 8711<br>97 | -<br>0,01 | -<br>117 |
| 2 | Е0101-25-10<br>т.ч.<br>п-3.70<br>к=0,85 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м<br>м3 | 5960 | 7,99<br>- | 7,99<br>2,18 | 47620<br>- | 47620<br>12825 | 12440<br>97 | -<br>0,01 | -<br>168 |
| 3 | Е0101-12-9<br>т.ч.<br>п-3.37<br>к=1,2 | -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>м3 | 6263 | 35,57<br>1,93 | 33,63<br>8,47 | 222757<br>12100 | 210657<br>53032 | 63178<br>97 | 0,01<br>0,03 | 337<br>737 |
| 4 | Е0101-12-9<br>т.ч.<br>п-3.37<br>к=1,2<br>т.ч.<br>п-3.46<br>к=1,1 | -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья<br>м3 | 2442 | 39,12<br>2,13 | 37<br>9,31 | 94672<br>5201 | 89529<br>22538 | 26851<br>97 | 0,01<br>0,03 | 143<br>313 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E0101-164-3-<br>т.ч.<br>п-1.55<br>п-3.180<br>к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/<br>м3 | 194 | 467,1<br>467,1 | -<br>- | 90482<br>90482 | -<br>- | 102244<br>113 | 2,98<br>- | 2306<br>- |
| 6 | E0101-164-3-<br>т.ч.<br>п-3.178<br>к=1,2<br>т.ч.<br>п-1.55<br>п-3.180<br>к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/<br>м3 | 75 | 560,52<br>560,52 | -<br>- | 41950<br>41950 | -<br>- | 47404<br>113 | 3,57<br>- | 1069<br>- |
| 7 | E0101-164-3- | Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы<br>м3 | 290 | 389,25<br>389,25 | -<br>- | 113102<br>113102 | -<br>- | 127805<br>113 | 2,48<br>- | 2882<br>- |
| 8 | E0101-164-3-<br>т.ч.<br>п-3.178<br>к=1,2 | Уширение под колодцы в мокром грунте 3 группы<br>м3 | 112 | 467,1<br>467,1 | -<br>- | 52438<br>52438 | -<br>- | 59255<br>113 | 2,98<br>- | 1336<br>- |
| 9 | E0101-12-10- | Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(пересечение дорог)<br>м3 | 39 | 38,59<br>2,1 | 36,49<br>9,19 | 1516<br>82 | 1433<br>361 | 430<br>97 | 0,01<br>0,03 | 2<br>5 |
| 10 | E0101-164-4-<br>т.ч.<br>п-1.55<br>п-3.180<br>к=1,2 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(пересечение дорог)<br>м3 | 4,86 | 791,1<br>791,1 | -<br>- | 3845<br>3845 | -<br>- | 4345<br>113 | 4,27<br>- | 21<br>- |
| 11 | E0101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы<br>м3 | 528 | 134,1<br>134,1 | -<br>- | 70845<br>70845 | -<br>- | 80055<br>113 | 0,97<br>- | 2054<br>- |
| 12 | E0101-28-3 - | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м<br>м3 | 8328 | 7,51<br>- | 7,51<br>2,05 | 62531<br>- | 62531<br>17099 | 16586<br>97 | -<br>0,01 | -<br>224 |
| 13 | E0101-134-2- | Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками<br>м3 | 8328 | 25,65<br>20,27 | 5,38<br>- | 213585<br>168811 | 44774<br>- | 163746<br>97 | 0,13<br>- | 4297<br>- |
| 14 | E0101-173-1- | Водоотлив из траншей<br>м3 | 704 | 289,15<br>186,62 | 289,15<br>- | 203674<br>131451 | 203674<br>- | 127508<br>97 | -<br>0,86 | -<br>2418 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОВОДА | | | | | | | | |
| 15 | Е0123-1-1 | -Устройство песчаного основания под трубопроводы | 15 | 2011,2 | 152,52 | 28659 | 2173 | 3905 | 1,02 | 58 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 2190 | 814 | 130 | 0,28 | 16 |
| 16 | Е0122-11-3 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 1,13 | 58881,69 | 25695,31 | 66595 | 29061 | 58648 | 194 | 219 |
| | | км | | 33075 | 6813,45 | 37408 | 7706 | 130 | 26,38 | 30 |
| 17 | Е0122-11-2 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | 0,009 | 51202,26 | 20326,01 | 461 | 183 | 423 | 179 | 2 |
| | | км | | 30825 | 5353,43 | 277 | 48 | 130 | 20,64 | - |
| | | КОЛОДЦЫ ПГ-1,ПГ-2 ДИАМ.1500 мм-4шт | | | | | | | | |
| 18 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищ колодцев | 0,68 | 8113,57 | 66,01 | 5517 | 45 | 158 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 133 | 17 | 105 | 0,12 | - |
| 19 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 6,28 | 8209,48 | 1879,87 | 51556 | 11806 | 16115 | 8,86 | 56 |
| | | м3 | | 1435,5 | 538,43 | 9015 | 3381 | 130 | 2,06 | 13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 1 304 647 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | 760 047 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 97 840 | - | - | | - |
| ИТОГО | Тенге | 2 162 534 | - | - | | - |
| Итого с К=1,951 | Тенге | 4 219 103 | | | | |
| Итого с К=1,02 | Тенге | 4 303 485 | | | | |
| НДС 12% | Тенге | 516 418 | | | | |
| Всего | Тенге | 4 819 903 | | | | |
| Скидка на договорную цену | Тенге | - 819 903 | | | | |
| Итого со скидкой | Тенге | 4 000 000 | | | | |

**Сдал Субподрядчик: директор ТОО «Жана-Арка-2006»** _____ **Беков А.Х.**

**Принял Генподрядчик: предприниматель** _____ **Беков Ж.Х.**