Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"
Объект: Капитальный ремонт моста, расположенного на 0 км автомобильной дороги "Шиели-Каргалы-Байкенже-Жанакорган" Шиелинском район Кызылординской
Договор: № 71 от 09.12.2021г дополнительное соглашение №1 от 25.01.2022г

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль месяц 2022 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
Капитальный ремонт моста, расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе Кызылординской области	292 081 546,85	52 407 777,00	42 857 143,00	42 857 143,00	28 702 850,22	12 857 143,00	42 857 143,00	30 000 000,00	223 828 062,85
Всего;	**292 081 546,85**	**52 407 777,00**	**42 857 143,00**	**42 857 143,00**	**28 702 850,22**	**12 857 143,00**	**42 857 143,00**	**30 000 000,00**	**223 828 062,85**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Тлеумбетов М.Ж

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Ертаев А.Н

Технический надзор ТОО «Аймереке»

Сандыбаев Н.Б

ФОРМА №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Объект: Капитальный ремонт моста, расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе Кызылординской области

Договор: № 71 от 09.12.2021г дополнительное соглашение №1 от 25.01.2022г

Акт № 1

выполнения работ за февраль 2022г.

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 1.РАЗБИВКА ОСЕЙ						
					РАЗБИВКА ОСИ МОСТА						
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.1, стр.97	Восстановление оси автомобильной дороги I категории	км	0,0402	16054,00	--	645	--	--	--	645
		НР - 72%; СП - 8%			16054,00	--	645	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.4, стр.97	Закрепление оси автомобильной дороги I категории	км	0,0402	10564,00	--	425	--	--	--	425
		НР - 72%; СП - 8%			10564,00	--	425	--		--	
					РАЗБИВКА ОСЕЙ ОПОР						
3	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0203-05, п.1, стр.66-67	Разбивка осей опор	шт	4	1756,00	--	7024	--	--	--	7024
		НР - 72%; СП - 8%			1756,00	--	7024	--		--	
					РАЗБИВКА ОСИ АВТОДОРОГИ						
4	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.1, стр.97	Восстановление оси автомобильной дороги I категории	км	0,216	15054,00	--	3252	--	--	--	3252

		НР - 72%; СП - 8%			15054,00	--	3252	--		--	
5	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.4, стр.97	Закрепление оси автомобильной дороги I категории	км	0,216	10564,00	--	2282	--	--	--	2282
		НР - 72%; СП - 8%			10564,00	--	2282	--		--	
Раздел 2. Демонтажные работы											
Разборка моста											
7	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	58,66	84573,22	41341,55	4961065	2425095	27352	2649077	8222081
		НР - 72%; СП - 8%			42765,38	19956,64	2508617	1170657		605684	
8	1130-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры мостов и труб. Разборка кладки. Добавлять при разборке кладки в русле реки к нормам 1130-0106-0101, 1130-0106-0102	м3 кладки	6,1	3090,19	--	18850	--	1024	12835	34219
		НР - 72%; СП - 8%			2922,28	--	17826	--		2535	
9	1130-0109-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 12 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	балка пролетного строения	15	35178,58	19696,78	527679	295452	--	224644	812509
		НР - 72%; СП - 8%			15481,80	5318,61	232227	79779		60186	
14	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	458,7	117,00	--	53668	--		--	57961
		СП - 8%			--	--	--	--		4293	
15	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	917,4	87,00	--	79814	--		--	86199
		СП - 8%			--	--	--	--		6385	
РАЗДЕЛ 3.УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ											

20	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	шт.	18	5331,25	841,85	95962	15153	8694	55780	163882
		НР - 72%; СП - 8%			4006,40	297,62	72115	5357		12139	
21	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	1,44	20809,00	--	29965	--	29965	--	32362
		СП - 8%			--	--	--	--		2397	
22	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	10382,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
23	251-101-0221 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	6	15218,00	--	91308	--	91308	--	98613
		СП - 8%			--	--	--	--		7305	
24	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	18	6720,00	--	120960	--	120960	--	130637
		СП - 8%			--	--	--	--		9677	
ОТДЕЛ 1.Сооружение береговых опор № 1,4											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											

1	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	256,5	260,80	260,80	66895	66896	--	8170	81070
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,24	--	11348		6005	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	м3 грунта	28,5	1711,94	--	48790	--	--	35129	90633
		НР - 72%; СП - 8%			1711,94	--	48790	--		6714	
3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)	м3 грунта	28,5	260,80	260,80	7433	7433	--	908	9008
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,24	--	1261		667	
4	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	997,5	87,00	--	86782	--		--	93725
		СП - 8%			--	--	--	--		6943	
5	1101-0107-1801 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	86,2	108,30	--	9335	--	--	6722	17341
		НР - 72%; СП - 8%			108,30	--	9335	--		1285	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,9	174,70	79,98	4525	2071	--	2499	7586
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	2453	1017		562	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой воды на 2км	м3 уплотненного грунта	25,9	93,20	80,40	2414	2083	54	540	3190
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	277	473		236	
					Пробные сваи						

	1105-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 1	м3 железобетона	4,88	15950,89	12577,31	77840	61377	649	19773	105422
		НР - 72%; СП - 8%			3240,60	2386,94	15814	11648		7809	
12	226-101-0206 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т7 ГОСТ 19804-2012	м	30	24690,71	--	740721	--	740721	--	799979
		СП - 8%			--	--	--	--		59258	
ОТДЕЛ 2.Сооружение промежуточных опор № 2,3											
РАЗДЕЛ 5.Земляные работы											
41	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (из мест временного складирования)	м3 грунта	250	34,19	34,19	8548	8548	--	2619	12060
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	3638		893	
42	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к=4	Грунты 2 группы. (+ до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	250	108,23	108,23	27058	27058	--	8293	38179
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,07	--	11518		2828	
43	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка островков)	м3 грунта	250	277,18	277,18	69295	69294	--	8462	83977
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,01	--	11752		6221	
44	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	900	87,00	--	78300	--	--	--	84564
		СП - 8%			--	--	--	--		6264	
		Пробные сваи									

64	1105-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 1	м3 железобетона	4,24	15950,89	12577,31	67632	53328	564	17180	91597
		НР - 72%; СП - 8%			3240,60	2386,94	13740	10121		6785	
65	226-101-0206 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т7 ГОСТ 19804-2012	м	26	24690,71	--	641958	--	641958	--	693315
		СП - 8%			--	--	--	--		51357	
		Сваи									
66	1105-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1	м3 железобетона	110,42	15950,89	12577,31	1761297	1388787	18606	447403	2385426
		НР - 72%; СП - 8%			3240,60	2386,94	357827	263566		176726	
67	226-101-0206 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т7 ГОСТ 19804-2012	м	858	24690,71	--	21184629	--	21184629	--	22879399
		СП - 8%			--	--	--	--		1694770	

Итого по акту:	37 150 987,00
Временные здания и сооружения 0,24%:	89 162,00
Итого:	37 240 149,00
в том числе на 2021 год-45%	16 758 067,05
в текущих ценах на 2022 год -55% К=1,050051423	21 507 239,20
Итого	38 265 306,25
НДС 12%	4 591 836,75
Всего по акту	42 857 143,00

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____ **Тлеумбетов М.Ж**

Технический надзор: ТОО «Аймереке»

_____ **Сандыбаев Н.Б**

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Пасечник А.С**

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ КАДАГАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
"18" февраля 2022 ж./г.
(күні/дата)

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

_____ **Ертаев А.Н**