Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
030640004702

Заказчик **ГККП «Жанибекский районный центр досуга»Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, КАРАША, 36**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Символ», Республика Казахстан, ЗКО, с.Жанибек, ул. Гумар Караш, 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010640005350

Договор (контракт) **Договор №43 от 24.04.2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1	15.06.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Таловского сельского дома культуры			Работа	1	16 040 454,61	16 040 454,61
				Итого	1	x	16 040 454,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор Ил. Ильмисбаев
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Каракулов
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2020
М.П.

Заказчик: ГККП «Жанибекский районный центр досуга»
Подрядчик: ТОО «Символ»
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Таловского сельского дома культуры»
Договор №43 от 24.04.2020 г.

Акт №1 от 15.06.2020 г.
Приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов иосновний 2. Укладка на строительнойплощадке	м2	16.8300		1237.80	20832.16
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	1.112	18.715	754.98	14129.42
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.21	3.534	844.02	2983.03
		Итого оплата труда:				**1016.78**	**17112.45**
1.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессорыпередвижныесдвигателемвнутреннегосгораниядавлениемдо686 кПа (7 атм), 5м3/мин	маш.-ч	0.192	3.231	1909.23	6169.41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.192	3.231	852.37	2754.01
1.4	1159 С (34-030401-0301)	Молоткиотбойныепневматическиеприработеотпередвижныхкомпрессорных станций	маш.-ч	0.384	6.463	16.80	108.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.018	0.30294	1402.13	424.76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.018	0.30294	754.98	228.71
		Итого эксплуатация машин:				**398.26**	**6702.74**
		НР первого уровня	%	59.1		600.92	10113.46
		НР второго уровня	%	3.6		66.19	1114.04
		Накладные расходы	%	--		667.11	11227.50
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		152.39	2564.77
		Сметная стоимость:				**2057.30**	**34624.44**
2	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** Состав работ:	м2		434.8800	52.98	23037.84
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(Z=690,68)	чел-ч	0.0767	33.355	690.68	23037.84
		Итого оплата труда:				**52.98**	**23037.84**
		НР первого уровня	%	59.1		31.31	13615.36
		НР второго уровня	%	3.6		3.03	1319.52
		Накладные расходы	%	--		34.34	14934.88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6.99	3037.82
		Сметная стоимость:				**94.30**	**41010.53**
3	Е12-120101-0101 12-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние. Расчистка от известковой покраски по штукатурке** Состав работ:	м2		1170.3800	105.35	123302.29
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(Z=723,15)	чел-ч	0.143	167.364	723.15	121029.52
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	1.521	777.45	1182.89
		Итого оплата труда:				**104.42**	**122212.42**
3.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	1.17	1402.13	1641.02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	1.17	754.98	883.33
3.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.351114	1799.25	631.74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.351114	852.37	299.28

		Итого эксплуатация машин:				1.94	2272.77
		НР первого уровня	%	59.1		61.71	72227.54
		НР второго уровня	%	3.6		6.01	7039.07
		Накладные расходы	%	--		67.73	79266.61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.85	16205.51
		Сметная стоимость:				186.93	218774.41
4	Е12-180101-1205 12-180101-1205 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка Состав работ: 1. Разборка покрытия иоснования 2. Сгребание материала, полученного отразборки	м3 конструкц ии	6.9000		1294.74	8933.72
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=716,15)	чел-ч	0.7772	5.363	716.15	3840.48
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1883	1.295	1112.70	1445.70
		Итого оплата труда:				766.11	5286.18
4.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0451	0.31119	3605.02	1121.85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0451	0.31119	1143.29	355.78
4.4	1607 С (32-060101-1401)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0.0198	0.13662	139.84	19.10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0198	0.13662	2513.74	343.43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0198	0.13662	852.37	116.45
4.6	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0.1234	0.85146	4238.44	3608.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1234	0.85146	1143.29	973.47
		Итого эксплуатация машин:				738.15	5093.24
		НР первого уровня	%	59.1		452.77	3124.13
		НР второго уровня	%	3.6		62.91	434.08
		Накладные расходы	%	--		515.68	3558.22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144.83	999.36
		Сметная стоимость:				1955.26	13491.29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				176106.01
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				176106.01
		Всего заработная плата -	Тенге				167648.88
		Накладные расходы -	Тенге				108987.20
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				99080.49
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9906.71
		Сметная прибыль -	Тенге				22807.46
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				307900.67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				231.15
		Сметная заработная плата -	Тенге				167648.88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				307900.67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				231.15
		Сметная заработная плата -	Тенге				167648.88
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы					
							Проемы
5	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемыоконныеплощадьюдо2м2.УстановкаблоковизПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых Составработ: 1. Подготовкарамыкпредварительнойустановкевпроем(снятиестворок; в местах глухого остекления - снятие штапиков истеклопакетов) 2. Установка рамы впроем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажнойпеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местахглухого остекления), навеска створок	м2	33.6600		2688.11	90481.67
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1.279	43.048	774.71	33349.93
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.083625	2.815	806.95	2271.42
		Итого оплата труда:				1058.27	35621.35
5.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.039	1.313	1402.13	1840.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.039	1.313	754.98	991.29

5.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.24525	8.255	18.64	153.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	1.502	1799.25	2702.61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.044625	1.502	852.37	1280.26
5.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.377875	12.719	14.28	181.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**144.94**	**4878.75**
5.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92	30.967	982.74	30432.71
5.8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6.12	205.999	24.49	5044.92
5.9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0.71	23.899	108.14	2584.39
5.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.14	72.032	80.64	5812.29
5.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	269.28	9.87	2657.79
5.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3.47	116.8	48.98	5720.87
		Итого материалов:				**1552.38**	**52252.98**
		НР первого уровня	%	59.8		632.85	21301.57
		НР второго уровня	%	3.6		119.55	4024.20
		Накладные расходы	%	--		752.40	25325.76
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		275.24	9264.59
		Сметная стоимость:				**3715.75**	**125072.03**
6	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемыоконныеплощадьюдо2м2.Установкаблоковизпвх профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** Составработ: 1. Подготовкарамыкпредварительнойустановкевпроем(снятиестворок; в местах глухого остекления - снятие штапиков истеклопакетов) 2. Установка рамы впроем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажнойпеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местахглухого остекления), навеска створок	**м2**	**1.4850**		**3185.43**	**4730.36**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1.498	2.225	774.71	1723.88
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.082375	0.122327	807.74	98.81
		Итого оплата труда:				**1227.40**	**1822.69**
6.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.03775	0.056059	1402.13	78.60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03775	0.056059	754.98	42.32
6.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.286125	0.424896	18.64	7.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	0.066268	1799.25	119.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.044625	0.066268	852.37	56.48
6.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.440875	0.654699	14.28	9.35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**144.85**	**215.10**
6.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.14	1.693	982.74	1663.68

6.8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7.14	10.603	24.49	259.67
6.9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0.71	1.054	108.14	114.02
6.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.71	4.024	80.69	324.72
6.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	11.88	9.87	117.26
6.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4.29	6.371	48.98	312.03
		Итого материалов:				1879.72	2791.38
		НР первого уровня	%	59.8		733.99	1089.97
		НР второго уровня	%	3.6		141.10	209.53
		Накладные расходы	%	--		875.09	1299.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324.84	482.39
		Сметная стоимость:				4385.36	6512.26
7	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК2015 в ценах IV квартала2017	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно- откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно- откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	33.6600		19457.23	654930.36
		НР второго уровня	%	3.6		700.46	23577.49
		Накладные расходы	%	--		700.46	23577.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1612.62	54280.63
		Сметная стоимость:				21770.31	732788.48
8	С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК2015 в ценах IV квартала2017	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно- откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1.4850		22441.75	33326.00
		НР второго уровня	%	3.6		807.90	1199.74
		Накладные расходы	%	--		807.90	1199.74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1859.97	2762.06
		Сметная стоимость:				25109.63	37287.79
9	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м Состав работ: 1. Заведениеподоконнойдоскивподоконныйпазоконного блокас выставлением поуровню 2. Фиксация подоконника с помощьюклиньев 3. Обработка швов и пустотпеной	м	24.9000		783.76	19515.69
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0.243685	6.068	754.98	4581.03
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002375	0.059138	831.87	49.19
		Итого оплата труда:				185.95	4630.23
9.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0005	0.01245	1402.13	17.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.01245	754.98	9.40
9.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001875	0.046687	1799.25	84.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001875	0.046687	852.37	39.79
		Итого эксплуатация машин:				4.07	101.46
9.5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	14.093	982.74	13850.15
9.6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	99.6	9.87	983.05
		Итого материалов:				595.71	14833.20
		НР первого уровня	%	59.8		111.20	2768.88
		НР второго уровня	%	3.6		32.22	802.24

		Накладные расходы	%	--		143.42	3571.12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74.17	1846.99
		Сметная стоимость:				1001.36	24933.76
10	С121-090205-0105 21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	24.90 00		1828.45	45528.40
		НР второго уровня	%	3.6		65.82	1639.02
		Накладные расходы	%	--		65.82	1639.02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151.54	3773.39
		Сметная стоимость:				2045.82	50940.82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				848512.88
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				848512.88
		Материалы -	Тенге				69877.56
		Всего заработная плата -	Тенге				42074.27
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				733784.76
		Накладные расходы -	Тенге				56612.64
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				25160.42
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				31452.22
		Сметная прибыль -	Тенге				72410.01
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				977535.14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41.79
		Сметная заработная плата -	Тенге				42074.27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				977535.14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41.79
		Сметная заработная плата -	Тенге				42074.27
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы					
21	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющегопрофиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющийпрофиль 3. Установкаивыверканаправляющегопрофилянастенускреплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентамии креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиляудлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основнойпрофиль 7. Установка основного потолочногопрофиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилюшурупами 9. Установканесущегопотолочногопрофиляскреплением одноуровневымисоединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения вместах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплениемшурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующейленты	м2 потолка	16.83 00		1489.25	25063.99
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	1.125	18.927	813.54	15397.68
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00425	0.071528	997.83	71.37
		Итого оплата труда:				919.14	15469.05
21.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002125	0.035764	3173.59	113.50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002125	0.035764	1143.29	40.89
21.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.03525	0.593257	18.64	11.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

21.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002125	0.035764	1799.25	64.35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002125	0.035764	852.37	30.48
21.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0.003125	0.052594	180.60	9.50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.009875	0.166196	14.28	2.37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11.93**	**200.78**
21.8	131284 С (21-060902-0201)	Профильнаправляющийпотолочный ПНПдлямонтажагипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28мм	м	0.6798	11.441	78.27	895.49
21.9	131286 С (21-060902-0301)	ПрофильпотолочныйППдлямонтажагипсокартона,оцинкованный,размерами 60 мм х 27мм	м	2.863	48.191	119.83	5774.73
21.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.65	10.94	17.13	187.39
21.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	29.957	63.06	1889.11
21.12	131453 С (21-060904-0201)	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.16	2.693	27.04	72.81
21.13	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0.1495	2.516	54.67	137.55
21.14	145735 С (21-130207-1006)	Дюбелигвоздевыеполипропиленовыесостальнымоцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40мм	шт.	0.6565	11.049	6.05	66.85
21.15	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0.0232	0.390456	1077.06	420.54
21.16	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1.303	21.928	0.96	21.05
		Итого материалов:				**562.42**	**9465.54**
		НР первого уровня	%	59.8		549.64	9250.49
		НР второго уровня	%	3.6		73.40	1235.32
		Накладные расходы	%	--		623.04	10485.82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		168.98	2843.98
		Сметная стоимость:				**2281.27**	**38393.79**
22	**С121-070506-0524 21-070506-0524 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Пластиковый панель**	**м2**	**16.8300**		**828.05**	**13936.08**
		НР второго уровня	%	3.6		29.81	501.70
		Накладные расходы	%	--		29.81	501.70
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68.63	1155.02
		Сметная стоимость:				**926.49**	**15592.80**
23	**Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**		**258.8000**	**1918.79**	**496582.00**
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой					

		уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты					
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	1.125	291.043	813.54	236774.80
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00425	1.1	997.83	1097.51
		Итого оплата труда:				**919.14**	**237872.31**
23.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002125	0.54995	3173.59	1745.32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002125	0.54995	1143.29	628.75
23.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.03525	9.123	18.64	170.05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002125	0.54995	1799.25	989.50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002125	0.54995	852.37	468.76
23.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0.003125	0.80875	180.60	146.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23.7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.009875	2.556	14.28	36.49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11.93**	**3087.42**
23.8	131284 С (21-060902-0201)	Профильнаправляющийпотолочный ПНПдлямонтажагипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28мм	м	0.6798	175.932	78.27	13770.22
23.9	131286 С (21-060902-0301)	ПрофильпотолочныйППдлямонтажагипсокартона,оцинкованный,размерами 60 мм х 27мм	м	2.863	741.048	119.83	88799.77
23.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.65	168.22	17.13	2881.61
23.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	460.664	63.06	29049.47
23.12	131453 С (21-060904-0201)	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.16	41.408	27.04	1119.67
23.13	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0.1495	38.691	54.67	2115.22
23.14	145735 С (21-130207-1006)	Дюбелигвоздевыеполипропиленовыесостальнымоцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40мм	шт.	0.6565	169.902	6.05	1027.91
23.15	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0.0232	6.004	1077.06	6466.84
23.16	149144 С (22-030201-0202)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1.03	266.564	315.46	84090.28
23.17	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.367	94.98	103.69	9848.43
23.18	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1.303	337.191	0.96	323.70
23.19	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0001	0.02588	268.51	6.95
23.20	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0.6677	172.801	47.95	8285.80

23.21	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0.7003	181.238	37.75	6841.72
23.22	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1.319	341.305	6.13	2092.20
		Итого материалов:				991.96	256719.79
		НР первого уровня	%	59.8		549.64	142247.64
		НР второго уровня	%	3.6		88.86	22997.87
		Накладные расходы	%	--		638.51	165245.51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204.58	52946.20
		Сметная стоимость:				2761.88	714773.71
24	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=0,3	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухихсмесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора вручную с затиркой	м2 оштукатуриваемой поверхности		258.8000	302.84	78374.18
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0.15525	40.179	865.11	34759.00
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.008175	2.116	757.21	1602.03
		Итого оплата труда:				140.50	36361.02
24.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.000188	0.048525	3422.17	166.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000188	0.048525	852.37	41.36
24.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.007312	1.892	807.63	1528.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007312	1.892	754.98	1428.42
24.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000675	0.17469	1402.13	244.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000675	0.17469	754.98	131.89
		Итого эксплуатация машин:				7.49	1939.42
24.6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3.393	878.108	47.40	41622.34
24.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00222	0.574536	93.00	53.43
		Итого материалов:				161.03	41675.77
		НР первого уровня	%	54.8		76.99	19925.84
		НР второго уровня	%	3.6		13.67	3538.80
		Накладные расходы	%	--		90.67	23464.64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31.48	8147.11
		Сметная стоимость:				424.98	109985.93
25	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** Состав работ:	м2 окрашиваемой поверхности		258.8000	337.94	87458.13
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0.299	77.381	793.81	61425.97
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001375	0.35585	843.52	300.17
		Итого оплата труда:				238.51	61726.14
25.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.03235	1402.13	45.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.03235	754.98	24.42
25.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	0.3235	1799.25	582.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.3235	852.37	275.74
		Итого эксплуатация машин:				2.42	627.42

25.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0.0031	0.80228	84.66	67.92
25.6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	2.174	162.18	352.57
25.7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00069	0.178572	133266.73	23797.71
25.8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.055	14.234	83.36	1186.55
		Итого материалов:				98.16	25404.74
		НР первого уровня	%	54.8		130.70	33825.92
		НР второго уровня	%	3.6		16.87	4366.23
		Накладные расходы	%	--		147.57	38192.15
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38.84	10052.02
		Сметная стоимость:				524.35	135702.30
26	Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство Состав работ: 1. Распаковка плит исортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущемуэлементу 4. Установка деталейкрепления 5. Выверка установленногокаркаса 6. Установка плит с подрезкой поместу	м2		176.0800	1098.51	193425.86
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	1.179	207.554	832.64	172818.01
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.06675	11.753	838.51	9855.28
		Итого оплата труда:				1037.44	182673.30
26.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0.066875	11.775	10.61	124.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0095	1.673	1402.13	2345.43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0095	1.673	754.98	1263.08
26.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.05725	10.081	1799.25	18137.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.05725	10.081	852.37	8592.74
		Итого эксплуатация машин:				117.04	20607.85
		НР первого уровня	%	54.8		568.52	100104.97
		НР второго уровня	%	3.6		60.01	10567.11
		Накладные расходы	%	--		628.53	110672.08
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		138.16	24327.83
		Сметная стоимость:				1865.21	328425.77
27	С122-030301-0106 22-030301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2		176.0800	2363.82	416221.43
		НР второго уровня	%	3.6		85.10	14983.97
		Накладные расходы	%	--		85.10	14983.97
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		195.91	34496.43
		Сметная стоимость:				2644.83	465701.83
28	Е11-100404-0103 11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		735.5000	1351.03	993680.61

	К=1,25	Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка и крепление стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Устройство оконных проемов 7. Наклейка разделительной ленты 8. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 9. Нанесение грунтовки на швы 10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты					
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0.993715	730.877	803.99	587618.11
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00425	3.126	997.83	3119.09
		Итого оплата труда:				**803.18**	**590737.20**
28.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002125	1.563	3173.59	4960.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002125	1.563	1143.29	1786.96
28.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.028	20.594	18.64	383.87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002125	1.563	1799.25	2812.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002125	1.563	852.37	1332.25
28.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0.00425	3.126	180.60	564.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28.7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.015875	11.676	14.28	166.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12.08**	**8887.38**
28.8	131275 М (21-060902-0101)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0.8438	620.615	109.93	68224.20
28.9	131286 С (21-060902-0301)	ПрофильпотолочныйППдлямонтажагипсокартона,оцинкованный,размерами 60 мм х 27мм	м	2.236	1644.725	119.83	197087.41
28.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.219	896.354	17.13	15354.54
28.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.404	297.142	63.06	18737.77
28.12	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0.235	172.843	54.67	9449.30
28.13	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0.0164	12.062	1077.06	12991.71
28.14	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовкаглубокогопроникновениядлявнутреннихинаружныхрабо тСТРК ГОСТ Р51693-2003	кг	0.006	4.413	187.87	829.07
28.15	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.3757	276.327	103.69	28652.38
28.16	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2.996	2203.779	0.96	2115.63
28.17	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0002	0.1471	268.51	39.50
28.18	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0.377	277.284	47.95	13295.74
28.19	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0.9225	678.499	37.75	25613.33

28.20	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1.061	780.513	6.13	4784.54
		Итого материалов:				540.01	397175.13
		НР первого уровня	%	59.8		480.30	353260.84
		НР второго уровня	%	3.6		65.93	48489.89
		Накладные расходы	%	--		546.23	401750.74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151.78	111634.51
		Сметная стоимость:				2049.04	1507065.86
29	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=0,3	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности		735.5000	248.37	182676.53
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	0.12765	93.887	813.54	76380.48
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.007012	5.158	757.06	3904.70
		Итого оплата труда:				109.16	80285.18
29.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00015	0.110325	3422.17	377.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00015	0.110325	852.37	94.04
29.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.006262	4.606	807.63	3720.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.006262	4.606	754.98	3477.44
29.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0006	0.4413	1402.13	618.76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0006	0.4413	754.98	333.17
		Итого эксплуатация машин:				6.41	4716.31
29.6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.91	2140.305	47.40	101450.46
29.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00189	1.39	93.00	129.28
		Итого материалов:				138.11	101579.74
		НР первого уровня	%	54.8		59.82	43996.28
		НР второго уровня	%	3.6		11.09	8160.22
		Накладные расходы	%	--		70.91	52156.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.54	18786.64
		Сметная стоимость:				344.83	253619.67
30	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставамиулучшеннаяпосборнымконструкциям Состав работ:	м2 окрашиваемой поверхности		735.5000	303.05	222893.83
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0.26565	195.386	793.81	155099.02
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001375	1.011	843.52	853.06
		Итого оплата труда:				212.04	155952.08
30.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.091937	1402.13	128.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.091937	754.98	69.41

30.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	0.919375	1799.25	1654.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.919375	852.37	783.65
		Итого эксплуатация машин:				2.42	1783.09
30.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0.0031	2.28	84.66	193.03
30.6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	6.178	162.18	1001.98
30.7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.463365	133266.73	61751.14
30.8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.05	36.775	83.36	3065.56
		Итого материалов:				89.75	66011.71
		НР первого уровня	%	54.8		116.20	85461.74
		НР второго уровня	%	3.6		15.09	11100.80
		Накладные расходы	%	--		131.29	96562.54
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34.75	25556.51
		Сметная стоимость:				469.09	345012.88
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2710312.64
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2710312.64
		Материалы -	Тенге				829808.21
		Всего заработная плата -	Тенге				1361076.28
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				430157.51
		Местные материалы -	Тенге				68224.20
		Накладные расходы -	Тенге				914015.64
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				788073.73
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				125941.91
		Сметная прибыль -	Тенге				289946.26
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3914274.55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1679.92
		Сметная заработная плата -	Тенге				1361076.28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3914274.55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1679.92
		Сметная заработная плата -	Тенге				1361076.28

РАЗДЕЛ 4. Полы

32	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг	м2 пола		258.8000	1332.17	344766.44
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0.51405	133.036	754.98	100439.63
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00775	2.006	852.37	1709.60
		Итого оплата труда:				394.70	102149.22
32.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00175	0.4529	3422.17	1549.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00175	0.4529	852.37	386.04
32.4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.005625	1.456	15.40	22.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.006	1.553	1799.25	2793.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.006	1.553	852.37	1323.73
		Итого эксплуатация машин:				16.87	4366.19
32.6	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.0028	0.72464	11729.08	8499.36
32.7	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.0051	1.32	47300.18	62430.56

32.8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0024	0.62112	26031.20	16168.50
32.9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0.23	59.524	215.22	12810.76
32.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.016	4.141	196.54	813.83
32.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0.000034	0.008799	187968.66	1653.97
32.12	150050 С (22-060204-0402)	Лагиполовыеантисептированные,типII,сечение100х40;100х60;120х60;100- 150х40-60мм	м3	0.0118	3.054	45047.15	137566.79
32.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0007	0.18116	93.00	16.85
		Итого материалов:				927.20	239960.62
		НР первого уровня	%	60.9		240.37	62208.88
		НР второго уровня	%	3.6		56.61	14651.11
		Накладные расходы	%	--		296.95	76859.99
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		130.33	33730.11
		Сметная стоимость:				1759.49	455356.54
33	Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство Состав работ: 1 Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2 Острожка провесов	м2 покрытия		258.8000	3512.13	908940.32
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0.62905	162.798	754.98	122909.34
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01775	4.594	812.59	3732.80
		Итого оплата труда:				489.34	126642.14
33.3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0.03375	8.735	49.72	434.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33.4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.01025	2.653	15.40	40.85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00725	1.876	1402.13	2630.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00725	1.876	754.98	1416.34
33.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0105	2.717	1799.25	4889.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0105	2.717	852.37	2315.89
		Итого эксплуатация машин:				30.89	7995.23
33.7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.123	31.832	196.54	6256.34
33.8	150046 С (22-060204-0301)	Доскидляпокрытияполовсошпунтомигребнемизантисептированной древесины,тип1,толщина28мм,ширина68-118ммГОСТ8242-88	м3	0.0288	7.453	103546.74	771779.41
		Итого материалов:				3006.32	778035.75
		НР первого уровня	%	60.9		298.01	77125.06
		НР второго уровня	%	3.6		137.17	35498.35
		Накладные расходы	%	--		435.18	112623.42
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		315.78	81725.10
		Сметная стоимость:				4263.09	1103288.84
35	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки		176.0800	786.29	138449.23
35.	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=690,68)	чел-ч	0.4209	74.112	690.68	51187.73

1							
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.015875	2.795	754.98	2110.37
		Итого оплата труда:				302.69	53298.10
35.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.05875	10.345	11.67	120.72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.015875	2.795	1402.13	3919.33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.015875	2.795	754.98	2110.17
		Итого эксплуатация машин:				22.94	4040.05
35.5	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	3.592	23008.79	82648.31
35.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.035	6.163	93.00	573.14
		Итого материалов:				472.63	83221.45
		НР первого уровня	%	60.9		184.34	32458.54
		НР второго уровня	%	3.6		34.94	6152.68
		Накладные расходы	%	--		219.28	38611.22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80.45	14164.84
		Сметная стоимость:				1086.01	191225.29
36	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоябетона	**м2 стяжки**		**176.0800**	**1498.30**	**263821.42**
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0.06072	10.692	690.68	7384.46
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0315	5.547	754.98	4187.51
		Итого оплата труда:				65.72	11571.97
36.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный.	маш.-ч	0.348	61.276	11.67	715.09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0315	5.547	1402.13	7776.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0315	5.547	754.98	4187.87
		Итого эксплуатация машин:				48.23	8492.03
36.5	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0612	10.776	23008.79	247944.93
		Итого материалов:				1408.14	247944.93
		НР первого уровня	%	60.9		40.02	7047.33
		НР второго уровня	%	3.6		55.38	9751.27
		Накладные расходы	%	--		95.40	16798.61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127.50	22449.60
		Сметная стоимость:				1721.20	303069.63
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1655977.41
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1655977.41
		Материалы -	Тенге				1349017.75
		Всего заработная плата -	Тенге				293661.43
		Накладные расходы -	Тенге				244893.24
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				178839.81
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				66053.43
		Сметная прибыль -	Тенге				152069.65
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2052940.3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				354.16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				293661.43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2052940,3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				354.16
		Сметная заработная плата -	Тенге				293661.43
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
40	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п- 1.25 К=1,15 и	**Прокладка полиэтиленовый пленки** Состав работ: 1.Устройствопрокладочнойизоляцииизрулонныхкровельныхматериалов	м2 изолируемой поверхности		611.3000	83.32	50936.21
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0.091782	56.106	774.71	43465.90
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.003281	2.006	921.64	1848.64
		Итого оплата труда:				74.13	45314.55
40.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.00125	0.764125	3581.97	2737.07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.764125	852.37	651.32
40.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000781	0.477578	3173.59	1515.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000781	0.477578	1143.29	546.01
40.5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.006406	3.916	470.55	1842.74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	0.764125	1799.25	1374.85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.764125	852.37	651.32
		Итого эксплуатация машин:				12.22	7470.30
		НР первого уровня	%	56.4		41.81	25557.40
		НР второго уровня	%	3.6		4.50	2753.77
		Накладные расходы	%	--		46.31	28311.17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.37	6339.79
		Сметная стоимость:				140.01	85587.17
41	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК2015 в ценах IV квартала2017	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0.6724		77745.42	52278.35
		НР второго уровня	%	3.6		2798.84	1882.02
		Накладные расходы	%	--		2798.84	1882.02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6443.54	4332.83
		Сметная стоимость:				86987.80	58493.20
42	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Покрытие кровельное из профнастила без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** Состав работ: 1.Устройствообрешетки 2.Разметкаинарезкалистовметаллочерепицы,укладка, подгонкаи крепление листов металлочерепицышурупами-саморезами 3.Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой сталив построечных условиях 4.Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли		611.3000	2228.91	1362531.35
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	1.967	1202.121	764.53	919057.91
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.024375	14.9	895.64	13345.35
		Итого оплата труда:				1525.28	932403.27
42.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.015125	9.246	3581.97	33118.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.015125	9.246	852.37	7881.01

42.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.003625	2.216	3173.59	7032.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.003625	2.216	1143.29	2533.53
42.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.005625	3.439	1799.25	6186.83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005625	3.439	852.37	2931.30
		Итого эксплуатация машин:				75.80	46337.97
42.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00005	0.030565	205870.68	6292.44
42.7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.0001	0.06113	295123.74	18040.91
42.8	131541 С (21-070201-0201)	Брускиобрезныехвойныхпороддлинойот4мдо6,5м,ширинойот75ммдо150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86	м3	0.0054	3.301	38709.80	127781.82
42.9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.005	3.056	32764.22	100143.84
42.10	146016 С (21-130211-0301)	Винтысамонарезающиеоцинкованные,маркаСМ1-25,длина25ммГОСТ1759.0- 87	т	0.000106	0.064798	1215531.96	78763.80
42.11	279796 С (21-050104-0302)	Стальлистоваяоцинкованнаяуглеродистаятолщинойот0,5до0,75ммГОСТ 14918-80	т	0.0004	0.24452	270377.30	66112.66
		Итого материалов:				649.66	397135.47
		НР первого уровня	%	56.4		860.26	525875.44
		НР второго уровня	%	3.6		111.21	67982.64
		Накладные расходы	%	--		971.47	593858.09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		256.03	156511.16
		Сметная стоимость:				3456.41	2112900.59
43	**С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК2015 в ценах IV квартала2017**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**		**676.0978**	**1835.77**	**1241160.06**
		НР второго уровня	%	3.6		66.09	44681.76
		Накладные расходы	%	--		66.09	44681.76
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		152.15	102867.35
		Сметная стоимость:				2054.01	1388709.17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2706906.00
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2706906.00
		Материалы -	Тенге				397135.47
		Всего заработная плата -	Тенге				977717.81
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1293438.41
		Накладные расходы -	Тенге				668733.04
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				551432.85
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				117300.19
		Сметная прибыль -	Тенге				270051.12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3645690.13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1275.13
		Сметная заработная плата -	Тенге				977717.81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3645690.13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1275.13
		Сметная заработная плата -	Тенге				977717.81
		РАЗДЕЛ 7. Фасад					
59	**Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Конструкции ограждающие стен из сайдинга при высоте здания до 30 м. Монтаж** Состав работ: 1.Установка конструкцийстен 2.Крепление конструкцийстен 3.Антикоррозийное покрытие сварныхшвов	**м2**		**352.3000**	**1830.46**	**644872.59**
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5-803,99)	чел-ч	1.081	380.836	803.99	306188.58
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.187512	66.061	1070.73	70733.18
		Итого оплата труда:				1069.89	376921.75
59.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямителисварочныеоднопостовыесноминальнымсварочнымтокомм315-500 А	маш.-ч	0.002	0.7046	290.57	204.74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

59.4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.011	3.875	21.63	83.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59.5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0.030125	10.613	10.61	112.60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0035	1.233	3173.59	3913.20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	1.233	1143.29	1409.68
59.7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0.061125	21.534	5503.62	118516.81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.061125	21.534	1143.29	24619.61
59.8	788 С (31-050104-0104)	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0.02325	8.191	8044.87	65895.33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.0465	16.382	1062.44	17404.97
59.9	790 С (31-050104-0302)	Кранынагусеничномходуприработенамонтажетехнологического оборудования, 25т	маш.-ч	0.060375	21.27	4003.72	85159.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.060375	21.27	981.60	20878.63
59.10	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.009763	3.439	5515.91	18971.03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.009763	3.439	1320.89	4542.54
59.11	2346 С (31-060103-0701)	Электрическиепечидлясушкисварочныхматериаловсрегулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.00025	0.088075	163.41	14.39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59.12	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00625	2.202	1799.25	3961.72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00625	2.202	852.37	1876.92
59.13	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.042	14.797	17.05	252.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**843.27**	**297085.50**
59.14	128070 С (21-050307-1013)	Проволокагорячекатанаяобыкновенноготвердостиметкахиустали СВ-08Адиаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ10543-98	кг	0.0004	0.14892	66.30	9.34
59.15	128849 С (21-050310-1108)	Канатстальнойдвойнойсвивкитипа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1о.с., оцинкованный, изпроволокимарки В, маркировочнаягруппа 1770Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.00016	0.056368	2742.28	154.58
59.16	131019 С (21-060801-0102)	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийспреоладанием горячекатаныхпрофилей, средняямассасборочнойединицыот0, 1до0, 5т	т	0.00019	0.066937	327489.06	21921.14
59.17	131534 С (21-070201-0101)	Брускиобрезныехвойныхпородлинойот4мдо6, 5м, ширинойот75ммдо150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ8486-86	м3	0.000013	0.00458	43438.52	198.94
59.18	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00007	0.024661	381819.66	9416.05
59.19	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0002	0.07046	196.54	13.85
59.20	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0298	10.499	180.96	1899.82
59.21	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.00903	3.181	91.04	289.62
59.22	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.000002	0.000528	1774323.66	937.64
59.23	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000034	0.011978	200244.36	2398.57
59.24	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000005	0.001656	283474.83	469.38
59.25	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000001	0.000317	444671.26	140.99
59.26	279826 С (21-050204-0703)	Швеллергорячекатаныйсвнутреннимуклономгранейполок№22У-40Уиз углеродистойсталиобыкновенногокачестваГОСТ380-2005	т	0.00003	0.010463	358261.23	3748.60
		Итого материалов:				**118.08**	**41598.52**
		НР первого уровня	%	60.9		651.56	229545.35

		НР второго уровня	%	3.6		89.35	31479.05
		Накладные расходы	%	--		740.92	261024.39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205.71	72471.76
		Сметная стоимость:				2777.09	978368.75
60	С121-050109-0712 21-050109-0712 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Сайдинг, толщиной стали 0,5 мм	м2		352.3000	1389.14	489394.02
		НР второго уровня	%	3.6		50.01	17618.18
		Накладные расходы	%	--		50.01	17618.18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115.13	40560.98
		Сметная стоимость:				1554.28	547573.18
61	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой Состав работ: 1.Устройствопрокладочнойизоляцииизрулонныхкровельныхматериалов	м2 изолируемой поверхности		352.3000	71.61	25226.75
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0.07981	28.117	774.71	21782.57
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002625	0.924788	921.64	852.32
		Итого оплата труда:				64.25	22634.89
61.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.001	0.3523	3581.97	1261.93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.3523	852.37	300.29
61.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000625	0.220188	3173.59	698.78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000625	0.220188	1143.29	251.74
61.5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.005125	1.806	470.55	849.60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.3523	1799.25	633.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.3523	852.37	300.29
		Итого эксплуатация машин:				9.78	3444.18
		НР первого уровня	%	56.4		36.24	12766.08
		НР второго уровня	%	3.6		3.88	1367.74
		Накладные расходы	%	--		40.12	14133.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.94	3148.85
		Сметная стоимость:				120.66	42509.42
62	С121-100404-0104 21-100404-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		387.5300	177.68	68856.33
		НР второго уровня	%	3.6		6.40	2478.83
		Накладные расходы	%	--		6.40	2478.83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.73	5706.81
		Сметная стоимость:				198.80	77041.97
63	Е11-260201-0501 11-260201-0501 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции		17.6150	25126.12	442596.63

		Состав работ: 1. Подготовка изолируемойповерхности 2. Распиловка плит 3. Установка реек каркаса скреплением 4. Разогревбитума 5. Покрытие изолируемой поверхностибитумом 6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой икреплением					
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	20.896	368.074	865.11	318424.70
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.425	7.486	852.37	6381.16
		Итого оплата труда:				**18439.16**	**324805.86**
63.3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.5375	9.468	71.89	680.66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.5125	9.028	470.55	4247.98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.425	7.486	1799.25	13469.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.425	7.486	852.37	6380.84
		Итого эксплуатация машин:				**1044.48**	**18398.50**
63.6	131548 С (21-070201-0301)	Брускиобрезныехвойныхпородддлинойот4мдо6,5м,ширинойот75ммдо150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ8486-86	м3	0.05	0.88075	24435.92	21521.94
63.7	144677 С (21-130104-1101)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0.07	1.233	48846.78	60230.52
63.8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	35.23	298.58	10518.97
63.9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3.9	68.699	196.54	13502.00
		Итого материалов:				**6004.74**	**105773.44**
		НР первого уровня	%	55.3		10196.86	179617.64
		НР второго уровня	%	3.6		1271.63	22399.71
		Накладные расходы	%	--		11468.48	202017.35
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2927.57	51569.12
		Сметная стоимость:				**39522.17**	**696183.11**
64	**С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**16.3820**		**23900.21**	**391532.05**
		НР второго уровня	%	3.6		860.41	14095.15
		Накладные расходы	%	--		860.41	14095.15
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1980.85	32450.18
		Сметная стоимость:				**26741.47**	**438077.37**
65	**С121-060902-0108 21-060902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм**	**м**		**655.0000**	**174.07**	**114015.85**
		НР второго уровня	%	3.6		6.27	4104.57
		Накладные расходы	%	--		6.27	4104.57
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14.43	9449.63
		Сметная стоимость:				**194.76**	**127570.05**
66	**С121-060903-0401 21-060903-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Подвесанкерныйсзажимомдляпп-профиляразмерами60ммх27мм**	**шт.**		**664.0000**	**46.38**	**30796.32**
		НР второго уровня	%	3.6		1.67	1108.67
		Накладные расходы	%	--		1.67	1108.67
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3.84	2552.40
		Сметная стоимость:				**51.89**	**34457.39**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2207290.55**

	В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1562418.00
	Материалы -	Тенге				105773.44
	Всего заработная плата -	Тенге				347440.75
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1094594.57
	Накладные расходы -	Тенге				255556.58
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				192383.72
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				63172.86
	Сметная прибыль -	Тенге				145437.96
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1963412.49
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				404.60
	Сметная заработная плата -	Тенге				347440.75
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				644872.59
	Материалы -	Тенге				41598.52
	Всего заработная плата -	Тенге				376921.75
	Накладные расходы -	Тенге				261024.39
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				229545.35
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				31479.04
	Сметная прибыль -	Тенге				72471.76
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				978368.75
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				446.90
	Сметная заработная плата -	Тенге				376921.75
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2941781.24
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				851.50
	Сметная заработная плата -	Тенге				724362.50

на Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** Состав работ: 1. Снятиетрубикрепленийсотборкойгодныхтруб, арматуры, фасонных и крепежныхчастей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб отнакипи 4. Складирование труб и фасонных частей	м трубопроводов	90.0000		282.67	25440.63
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	0.3466	31.194	735.88	22955.04
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.09	754.98	67.95
		Итого оплата труда:				255.81	23022.99
1.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.09	1402.13	126.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.09	754.98	67.95
1.4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.033	2.97	17.05	50.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1.96	176.83
1.5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0043	0.387	4812.69	1862.51
1.6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0274	2.466	180.96	446.25
1.7	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0.0022	0.198	--	--
		Итого материалов:				25.65	2308.76
		НР первого уровня	%	59.1		151.18	13606.59
		НР второго уровня	%	3.6		15.62	1405.70
		Накладные расходы	%	--		166.80	15012.29
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		35.96	3236.23
		Сметная стоимость:				485.43	43689.15
2	Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов оттрубопроводов 2. Снятие приборов	шт.	22.0000		798.16	17559.58
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=697,05)	чел-ч	1.1	24.2	697.05	16868.61
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0224	0.4928	754.98	372.05
		Итого оплата труда:				783.67	17240.66
2.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0224	0.4928	1402.13	690.97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0224	0.4928	754.98	372.05
		Итого эксплуатация машин:				31.41	690.97
		НР первого уровня	%	59.1		463.15	10189.23

		НР второго уровня	%	3.6		45.41	998.96
		Накладные расходы	%	--		508.55	11188.19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104.54	2299.82
		Сметная стоимость:				1411.25	31047.59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43000.21
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				43000.21
		Материалы -	Тенге				2308.76
		Всего заработная плата -	Тенге				40263.65
		Накладные расходы -	Тенге				26200.48
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				23795.82
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2404.66
		Сметная прибыль -	Тенге				5536.05
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				74736.74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55.98
		Сметная заработная плата -	Тенге				40263.65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74736.74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55.98
		Сметная заработная плата -	Тенге				40263.65

на Электроснабжение

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е12-170101-0404 12-170101-0404 РСНБ РК 2015	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединениемжил 2. Демонтаж конструкций,изолятор	м	45.0000		108.57	4885.87
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0.1572	7.074	690.68	4885.87
		Итого оплата труда:				108.57	4885.87
1. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0.0007	0.0315	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59.1		64.17	2887.55
		НР второго уровня	%	3.6		6.22	279.84
		Накладные расходы	%	--		70.39	3167.39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.32	644.26
		Сметная стоимость:				193.28	8697.52
2	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж Составработ: 1. Сборкаопор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталямопор 4 Бурение ям с доработкойвручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованиемгрунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительныхплакатов	опора	1.0000		8680.23	8680.23
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	4.784	4.784	774.71	3706.21
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	542.55	1085.11
		Итого оплата труда:				4791.32	4791.32
2. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1.6	1.6	3944.78	6311.65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.6	1.6	1143.29	1829.26
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.4	0.4	1799.25	719.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	0.4	852.37	340.95
		Итого эксплуатация машин:				4974.01	4974.01
		НР первого уровня	%	61.7		2956.24	2956.24
		НР второго уровня	%	3.6		418.91	418.91
		Накладные расходы	%	--		3375.16	3375.16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964.43	964.43
		Сметная стоимость:				13019.81	13019.81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13566.10
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13566.10
		Всего заработная плата -	Тенге				9677.19
		Накладные расходы -	Тенге				6542.55
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5843.79
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				698.76

		Сметная прибыль -	Тенге			1608.69
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21717.34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13.86
		Сметная заработная плата -	Тенге			9677.19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21717.34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13.86
		Сметная заработная плата -	Тенге			9677.19

на Газоснабжение

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е12-150101-0102 12-150101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка** Состав работ: 1. Снятиетрубикрепленийсотборкойгодныхтруб,арматуры,фасонных и крепежныхчастей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб отнакипи 4. Складирование труб и фасонных частей	м трубопроводов	2.5000		486.26	1215.65
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	0.5962	1.491	735.88	1096.83
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.00425	754.99	3.21
		Итого оплата труда:				440.02	1100.04
1.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0017	0.00425	1402.13	5.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0017	0.00425	754.98	3.21
1.4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.057	0.1425	17.05	2.43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3.36	8.39
1.5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0074	0.0185	4812.69	89.03
1.6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0473	0.11825	180.96	21.40
1.7	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0.0034	0.0085	--	--
		Итого материалов:				44.17	110.43
		НР первого уровня	%	59.1		260.05	650.12
		НР второго уровня	%	3.6		26.87	67.17
		Накладные расходы	%	--		286.92	717.29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61.85	154.64
		Сметная стоимость:				835.03	2087.58
2	Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Стойки опорные . Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** Состав работ: 1. Установкаикреплениестропильныхиподстропильныхстальныхферм 2. Устройствоподмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварныхшвов	т конструкций	0.0100		11388.39	113.88
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	3.528	0.03528	793.81	28.01
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.547	0.01547	979.13	15.15
		Итого оплата труда:				4315.27	43.15
2.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямителисварочныеоднопостовыесноминальнымсварочнымтокомм315-500 А	маш.-ч	0.063	0.00063	290.57	0.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

2. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0.616	0.00616	4484.77	27.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.616	0.00616	981.60	6.05
2. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.105	0.00105	3173.59	3.33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.105	0.00105	1143.29	1.20
2. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0.665	0.00665	4012.03	26.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.665	0.00665	981.60	6.53
2. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.161	0.00161	1799.25	2.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.161	0.00161	852.37	1.37
2. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.568	0.01568	17.05	0.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6098.56**	**60.99**
2. 9	128070 С (21-050307-1013)	ПроволокагорячекатанаяобычнойточностивмоткахизсталиСВ-08Адиаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ10543-98	кг	0.015	0.00015	66.30	0.01
2.10	128849 С (21-050310-1108)	Канатстальнойдвойнойсвивкитипа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1о.с., оцинкованный, изпроволокимаркиВ, маркировочнаягруппа1770Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.00935	0.000094	2742.28	0.26
2.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийспреоладанием горячекатаныхпрофилей, средняямассасборочнойединицыот0,1до0,5т	т	0.0025	0.000025	327489.06	8.19
2.12	131534 С (21-070201-0101)	Брускиобрезныехвойныхпороддлинойот4мдо6,5м, ширинойот75ммдо150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ8486-86	м3	0.000515	0.000005	43438.52	0.22
2.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.002	0.00002	381817.66	7.64
2.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.005	0.00005	196.54	0.01
2.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.975	0.00975	180.96	1.76
2.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.295	0.00295	91.04	0.27
2.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00005	0	1774323.66	0.89
2.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0002	0.000002	200244.36	0.40
2.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000155	0.000002	283474.83	0.44
2.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0003	0.000003	444671.26	1.33
2.21	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	0.5	0.005	--	--
2.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллергорячекатаныйсвнутреннимуклономгранейпоток№22У-40Уиз углеродистойсталиобыкновенногокачестваГОСТ380-2005	т	0.00097	0.00001	358261.23	3.48
		Итого материалов:				**2489.26**	**24.89**
		НР первого уровня	%	60.9		2628.00	26.28
		НР второго уровня	%	3.6		504.59	5.05
		Накладные расходы	%	--		3132.59	31.33
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1161.68	11.62
		Сметная стоимость:				**15682.65**	**156.83**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1329.54**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1215.65**
		Материалы -	Тенге				**110.43**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1100.04**
		Накладные расходы -	Тенге				**717.29**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**650.12**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**67.17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**154.64**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2087.58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1.49**

		Сметная заработная плата -	Тенге			1100.04
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			113.88
		Материалы -	Тенге			24.89
		Всего заработная плата -	Тенге			43.15
		Накладные расходы -	Тенге			31.33
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			26.28
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			5.05
		Сметная прибыль -	Тенге			11.62
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			156.83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			0.05
		Сметная заработная плата -	Тенге			43.15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2244.40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1.55
		Сметная заработная плата -	Тенге			1143.19

на Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е12-180101-1204 12-180101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных** Состав работ: 1. Разборка покрытия иоснования 2. Сгребание материала, полученного отразборки	м3 конструкц ии	152.8000	2722.59	416012.26
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	2.434	371.839	735.88	273628.74
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4268	65.215	866.96	56538.63
		Итого оплата труда:			2160.78	330167.36
1.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0214	3.27	6235.51	20389.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0214	3.27	1143.29	3738.56
1.4	659 С (31-060102-0101)	Компрессорыпередвижныесдвигателемвнутреннегосгораниядавлениемдо686 кПа (7 атм), 2,2м3/мин	маш.-ч	0.3925	59.974	1896.50	113740.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3925	59.974	852.37	51120.04
1.5	1159 С (34-030401-0301)	Молоткиотбойныепнемматическиеприработеотпередвижныхкомпрессорных станций	маш.-ч	1.177	179.922	16.80	3022.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.6	1607 С (32-060101-1401)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0.0129	1.971	139.84	275.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.7	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0129	1.971	2513.74	4954.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	1.971	852.37	1680.02
		Итого эксплуатация машин:			931.83	142383.52
		НР первого уровня	%	59.1	1277.02	195128.91
		НР второго уровня	%	3.6	143.99	22001.08
		Накладные расходы	%	--	1421.01	217129.99
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	331.49	50651.38
		Сметная стоимость:			4475.09	683793.64
2	Е12-180101-2001 12-180101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель** Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Очистка плит 3. Относка плит на расстояние до 10м 4. Складирование плит вштабель	м2 основания	67.0000	126.05	8445.15
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=674,77)	чел-ч	0.1868	12.516	674.77	8445.15
		Итого оплата труда:			126.05	8445.15
		НР первого уровня	%	59.1	74.49	4991.08
		НР второго уровня	%	3.6	7.22	483.70
		Накладные расходы	%	--	81.71	5474.79
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	16.62	1113.60
		Сметная стоимость:			224.38	15033.54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			424457.41
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			424457.41
		Всего заработная плата -	Тенге			338612.52
		Накладные расходы -	Тенге			222604.78
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			200120.00
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			22484.78
		Сметная прибыль -	Тенге			51764.98
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			698827.17

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				449.57
Сметная заработная плата -	Тенге				338612.52
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				698827.17
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				449.57
Сметная заработная плата -	Тенге				338612.52

Итого по акту на подряд, тенге	**14 637 647,68**
Временные здания и сооружения 1,2%	175 651,77
Итого	14 813 299,45
Дополнительные затраты при производстве (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	199 979,54
Итого	15 013 278,99
В том числе в текущих ценах на 2018 год-100%, К-1,0599383	15 913 149,41
Наши скидки -10%	-1 591 314,94
Итого	14 321 834,47
НДС12%	1 718 620,14
ИТОГО ПО АКТУ	**16 040 454,61**

Заказчик: И.о. Директор ГККП «Жанибекский центр досуга»

_____ Каракулов Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Символ»

_____ Ильмеметов И.К.

Технадзор: Директор ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді сапа»

_____ Утегалиев Г.Б.