Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
030640004702

Заказчик **ГККП «Жанибекский районный центр досуга» Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, КАРАША, 36**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Символ», Республика Казахстан, ЗКО, с.Жанибек, ул. Гумар Караш, 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010640005350

Договор (контракт) **Договор №43 от 24.04.2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
5	19.10.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Таловского сельского дома культуры			Работа	1	5 535 341,38	5 535 341,38
				Итого	1	x	5 535 341,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал
(Исполнитель) Директор / Ил / Ильясов
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял
(Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2020

М.П.

Заказчик: ГККП «Жанибекский районный центр досуга»
Подрядчик: ТОО «Символ»
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Таловского сельского дома культуры»
Договор №43 от 24.04.2020 г.

Акт №5 от 19.10.2020 г.
Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция					
							Система В4
54	Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка** Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов	вентилятор	1.0000		4012.69	4012.69
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	4.407	4.407	852.37	3756.71
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.065625	0.065625	910.55	59.76
		Итого оплата труда:				**3816.47**	**3816.47**
54.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.013125	0.013125	3173.59	41.65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.013125	0.013125	1143.29	15.01
54.4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.194	1.194	65.54	78.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0525	0.0525	1799.25	94.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0525	0.0525	852.37	44.75
		Итого эксплуатация машин:				**214.39**	**214.39**
54.6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00002	0.00002	381819.66	7.64
54.7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	424.32	33.95
54.8	259204 С (23-050403-0100)	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**41.58**	**41.58**
		НР первого уровня	%	60.4		2305.15	2305.15
		НР второго уровня	%	3.6		227.44	227.44
		Накладные расходы	%	--		2532.59	2532.59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523.62	523.62
		Сметная стоимость:				**7068.90**	**7068.90**
55	С123-050402-0116 23-050402-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6Е (220В), Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1.0000		167908.65	167908.65
		НР второго уровня	%	3.6		6044.71	6044.71
		Накладные расходы	%	--		6044.71	6044.71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13916.27	13916.27
		Сметная стоимость:				**187869.63**	**187869.63**
56	С123-050202-	**Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-35**	шт.	1.0000		22624.35	22624.35

	0206 23-050202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017						
		НР второго уровня	%	3.6		814.48	814.48
		Накладные расходы	%	--		814.48	814.48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1875.11	1875.11
		Сметная стоимость:				**25313.93**	**25313.93**
57	**С123-050307-0105 23-050307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 350 мм**	**шт.**	**6.000 0**		**6916.12**	**41496.72**
		НР второго уровня	%	3.6		248.98	1493.88
		Накладные расходы	%	--		248.98	1493.88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		573.21	3439.25
		Сметная стоимость:				**7738.31**	**46429.85**
58	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	**м2 поверхности и воздуховод ов**	**6.650 0**		**3359.11**	**22338.08**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1.108	7.371	774.71	5710.72
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.012469	0.082917	968.74	80.33
		Итого оплата труда:				**870.83**	**5791.04**
58.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.004988	0.033167	3173.59	105.26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004988	0.033167	1143.29	37.92
58.4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.005119	0.03404	71.89	2.45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58.5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.020213	0.134413	163.71	22.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007481	0.04975	1799.25	89.51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007481	0.04975	852.37	42.41
		Итого эксплуатация машин:				**32.97**	**219.22**
58.7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.0269	0.178885	322.32	57.66
58.8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00008	0.000532	381819.66	203.13
58.9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.000011	0.000073	1827177.70	133.66
58.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000003	0.000022	195385.08	4.29
58.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.0991	0.659015	424.32	279.63
58.12	188082 С (23-050104-0107)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6.65	2365.38	15729.78
		Итого материалов:				**2467.39**	**16408.14**
		НР первого уровня	%	60.4		525.98	3497.79
		НР второго уровня	%	3.6		139.86	930.09

		Накладные расходы	%	--		665.85	4427.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322.00	2141.28
		Сметная стоимость:				**4346.95**	**28907.24**
59	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1400 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	**м2 поверхности воздуховодов**	**8.7000**		**3675.84**	**31979.84**
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1.703	14.812	774.71	11475.32
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013388	0.116471	969.31	112.90
		Итого оплата труда:				**1331.98**	**11588.21**
59.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005381	0.046817	3173.59	148.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005381	0.046817	1143.29	53.53
59.4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.005119	0.044533	71.89	3.20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59.5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.021262	0.184984	163.71	30.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008006	0.069654	1799.25	125.33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008006	0.069654	852.37	59.37
		Итого эксплуатация машин:				**35.33**	**307.39**
59.7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.0501	0.43587	322.32	140.49
59.8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00015	0.001305	381819.66	498.27
59.9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.000009	0.000077	1827177.70	141.48
59.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000004	0.000036	195385.08	6.97
59.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.696	424.32	295.33
59.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	8.7	2197.08	19114.60
		Итого материалов:				**2321.51**	**20197.13**
		НР первого уровня	%	60.4		804.52	6999.28
		НР второго уровня	%	3.6		161.29	1403.25
		Накладные расходы	%	--		965.81	8402.53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371.33	3230.59
		Сметная стоимость:				**5012.98**	**43612.96**
60	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	**м2 поверхности воздуховодов**	**0.9900**		**3359.11**	**3325.52**
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1.108	1.097	774.71	850.17
60.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.012469	0.012344	968.74	11.96

2							
		Итого оплата труда:				**870.83**	**862.13**
60.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.004987	0.004938	3173.59	15.67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004987	0.004938	1143.29	5.65
60.4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.005119	0.005068	71.89	0.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60.5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.020213	0.02001	163.71	3.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007481	0.007406	1799.25	13.33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007481	0.007406	852.37	6.31
		Итого эксплуатация машин:				**32.97**	**32.64**
60.7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.0269	0.026631	322.32	8.58
60.8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00008	0.000079	381819.66	30.24
60.9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.000011	0.000011	1827177.70	19.90
60.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000003	0.000003	195385.08	0.64
60.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.0991	0.098109	424.32	41.63
60.12	188082 С (23-050104-0107)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0.99	2365.38	2341.73
		Итого материалов:				**2467.39**	**2442.72**
		НР первого уровня	%	60.4		525.98	520.72
		НР второго уровня	%	3.6		139.86	138.46
		Накладные расходы	%	--		665.85	659.19
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		322.00	318.78
		Сметная стоимость:				**4346.95**	**4303.48**
61	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1400 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	**м2 поверхности воздуховодов**	**3.6900**		**3675.84**	**13563.86**
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1.703	6.283	774.71	4867.12
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013387	0.0494	969.31	47.88
		Итого оплата труда:				**1331.98**	**4915.00**
61.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005381	0.019857	3173.59	63.02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005381	0.019857	1143.29	22.70
61.4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.005119	0.018888	71.89	1.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61.5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.021262	0.078459	163.71	12.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008006	0.029543	1799.25	53.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008006	0.029543	852.37	25.18
		Итого эксплуатация машин:				**35.33**	**130.38**

61.7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.0501	0.184869	322.32	59.59
61.8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00015	0.000554	381819.66	211.34
61.9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.000009	0.000033	1827177.70	60.01
61.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000004	0.000015	195385.08	2.96
61.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.2952	424.32	125.26
61.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3.69	2197.08	8107.23
		Итого материалов:				**2321.51**	**8566.37**
		НР первого уровня	%	60.4		804.52	2968.66
		НР второго уровня	%	3.6		161.29	595.17
		Накладные расходы	%	--		965.81	3563.83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		371.33	1370.22
		Сметная стоимость:				**5012.98**	**18497.91**
62	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	**м2 поверхности воздуховодов**	**0.4200**		**3648.78**	**1532.49**
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1.473	0.618723	774.71	479.33
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013387	0.005623	969.31	5.45
		Итого оплата труда:				**1154.24**	**484.78**
62.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005381	0.00226	3173.59	7.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005381	0.00226	1143.29	2.58
62.4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.005119	0.00215	71.89	0.15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62.5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.021262	0.00893	163.71	1.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008006	0.003363	1799.25	6.05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008006	0.003363	852.37	2.87
		Итого эксплуатация машин:				**35.33**	**14.84**
62.7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.0513	0.021546	322.32	6.94
62.8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00011	0.000046	381819.66	17.64
62.9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.000008	0.000004	1827177.70	6.45
62.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000004	0.000002	195385.08	0.32
62.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.0758	0.031836	424.32	13.51
62.12	188082 С (23-050104-0107)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0.42	2365.38	993.46
		Итого материалов:				**2472.19**	**1038.32**
		НР первого уровня	%	60.4		697.16	292.81

		НР второго уровня	%	3.6		156.45	65.71
		Накладные расходы	%	--		853.62	358.52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360.19	151.28
		Сметная стоимость:				**4862.59**	**2042.29**
63	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Диффузоры. Установка** Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**21.0000**		**1104.45**	**23193.40**
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	1.292	27.133	793.81	21538.07
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013125	0.275625	852.37	234.93
		Итого оплата труда:				**1036.81**	**21773.00**
63.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0.354375	7.442	10.61	78.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1575	3.308	163.71	541.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.013125	0.275625	1799.25	495.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.013125	0.275625	852.37	234.93
		Итого эксплуатация машин:				**53.16**	**1116.35**
63.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0003	0.0063	13911.64	87.64
63.7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00231	195385.08	451.34
		Итого материалов:				**25.67**	**538.98**
		НР первого уровня	%	60.4		626.23	13150.89
		НР второго уровня	%	3.6		62.30	1308.39
		Накладные расходы	%	--		688.54	14459.29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143.44	3012.22
		Сметная стоимость:				**1936.42**	**40664.90**
64	**С123-050403-0809 23-050403-0809 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Диффузор DVS-100**	**комплект**	**21.0000**		**6114.74**	**128409.54**
		НР второго уровня	%	3.6		220.13	4622.74
		Накладные расходы	%	--		220.13	4622.74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506.79	10642.58
		Сметная стоимость:				**6841.66**	**143674.87**
65	**С123-050101-0102 23-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 200 мм**	**м2**	**6.2800**		**904.76**	**5681.89**
		НР второго уровня	%	3.6		32.57	204.55
		Накладные расходы	%	--		32.57	204.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74.99	470.92
		Сметная стоимость:				**1012.32**	**6357.36**

66	Е11-200701-0403 11-200701-0403 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами** Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1.000 0		5560.36	5560.36
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	0.929775	0.929775	813.54	756.41
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013125	0.013125	852.37	11.19
		Итого оплата труда:				**767.60**	**767.60**
66.3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.249375	0.249375	65.54	16.34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.118125	0.118125	163.71	19.34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.013125	0.013125	1799.25	23.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.013125	0.013125	852.37	11.19
		Итого эксплуатация машин:				**59.30**	**59.30**
66.6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00054	0.00054	381819.66	206.18
66.7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00008	0.00008	195385.08	15.63
66.8	188207 С (23-050301-0912)	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	1	4522.84	4522.84
		Итого материалов:				**4744.65**	**4744.65**
		НР первого уровня	%	60.4		463.63	463.63
		НР второго уровня	%	3.6		216.86	216.86
		Накладные расходы	%	--		680.49	680.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.27	499.27
		Сметная стоимость:				**6740.12**	**6740.12**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**471627.40**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**366121.15**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**366121.15**
		Накладные расходы -	Тенге				**13180.36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30344.12**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**409645.64**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**105506.24**
		Материалы -	Тенге				**53977.90**
		Всего заработная плата -	Тенге				**49998.23**
		Сдача и испытание -	Тенге				**2453.73**
		Накладные расходы -	Тенге				**35084.32**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**30198.93**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4885.39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11247.24**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**151837.81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63.27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49998.23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**561483.44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63.27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49998.23**

на Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** Состав работ:	шт.	1.000 0		20895.00	20895.00
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=891,2)	чел-ч	23	23	891.20	20497.60
		Итого оплата труда:				**20497.60**	**20497.60**
1.2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0.16	0.16	10.61	1.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.70**	**1.70**

1.3	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0.4	0.4	276.58	110.63
1.4	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000006	0.000006	2129883.61	11.93
1.5	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000056	0.000056	4877578.58	273.14
		Итого материалов:				**395.70**	**395.70**
		НР первого уровня	%	40.6		8322.03	8322.03
		НР второго уровня	%	3.6		1051.81	1051.81
		Накладные расходы	%	--		9373.84	9373.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2421.51	2421.51
		Сметная стоимость:				**32690.35**	**32690.35**
2	**С123-080303-0104 23-080303-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**	**шт.**	**1.0000**		**14389.46**	**14389.46**
		НР второго уровня	%	3.6		518.02	518.02
		Накладные расходы	%	--		518.02	518.02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1192.60	1192.60
		Сметная стоимость:				**16100.08**	**16100.08**
3	**Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** Состав работ:	**шт.**	**1.0000**		**9702.77**	**9702.77**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	11	11	865.11	9516.21
		Итого оплата труда:				**9516.21**	**9516.21**
3.2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0.13	0.13	10.61	1.38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.38**	**1.38**
3.3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00002	0.00002	19874.45	0.40
3.4	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0.3	0.3	276.58	82.97
3.5	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000002	0.000002	2129883.61	4.26
3.6	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00002	0.00002	4877578.58	97.55
		Итого материалов:				**185.18**	**185.18**
		НР первого уровня	%	40.6		3863.58	3863.58
		НР второго уровня	%	3.6		488.39	488.39
		Накладные расходы	%	--		4351.97	4351.97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1124.38	1124.38
		Сметная стоимость:				**15179.12**	**15179.12**
4	**С123-080304-0312 23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	**шт.**	**1.0000**		**879.48**	**879.48**
		НР второго уровня	%	3.6		31.66	31.66
		Накладные расходы	%	--		31.66	31.66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72.89	72.89
		Сметная стоимость:				**984.03**	**984.03**
5	**Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** Состав работ:	**шт.**	**2.0000**		**1801.23**	**3602.47**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	2	4	852.37	3409.48

		Итого оплата труда:				**1704.74**	**3409.48**
5.2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0.16	0.32	10.61	3.40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.70**	**3.40**
5.3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00001	0.00002	19874.45	0.40
5.4	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0.25	0.5	276.58	138.29
5.5	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0.000001	2129883.61	2.13
5.6	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000005	0.00001	4877578.58	48.78
		Итого материалов:				**94.80**	**189.59**
		НР первого уровня	%	40.6		692.12	1384.25
		НР второго уровня	%	3.6		89.76	179.52
		Накладные расходы	%	--		781.89	1563.77
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		206.65	413.30
		Сметная стоимость:				**2789.77**	**5579.54**
6	**С123-080302-0301 23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**2.0000**		**728.44**	**1456.88**
		НР второго уровня	%	3.6		26.22	52.45
		Накладные расходы	%	--		26.22	52.45
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		60.37	120.75
		Сметная стоимость:				**815.04**	**1630.07**
7	**Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** Состав работ:	**шт.**	**7.0000**		**899.59**	**6297.10**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	1	7	852.37	5966.59
		Итого оплата труда:				**852.37**	**5966.59**
7.2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0.06	0.42	10.61	4.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0.64**	**4.46**
7.3	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0.005	0.035	1708.23	59.79
7.4	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00001	0.00007	19874.45	1.39
7.5	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0.1	0.7	276.58	193.61
7.6	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0.000001	2129883.61	2.98
7.7	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000002	0.000014	4877578.58	68.29
		Итого материалов:				**46.58**	**326.05**
		НР первого уровня	%	40.6		346.06	2422.44
		НР второго уровня	%	3.6		44.84	313.90
		Накладные расходы	%	--		390.91	2736.34
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		103.24	722.68
		Сметная стоимость:				**1393.73**	**9756.11**
8	**С123-080302-0202 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**7.0000**		**218.44**	**1529.08**

		НР второго уровня	%	3.6		7.86	55.05
		Накладные расходы	%	--		7.86	55.05
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18.10	126.73
		Сметная стоимость:				**244.41**	**1710.86**
9	**Ц13-110501-0101 13-110501-0101 РСНБ РК 2015**	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования** Состав работ: .	**шт.**	**3.0000**		**1411.23**	**4233.68**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0.5	1.5	754.98	1132.47
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.25	0.75	971.26	728.45
		Итого оплата труда:				**620.31**	**1860.92**
9. 3	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0.23	0.69	3512.11	2423.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.69	981.60	677.30
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.06	1799.25	107.95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02	0.06	852.37	51.14
		Итого эксплуатация машин:				**843.77**	**2531.31**
9. 5	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0- 87	кг	0.32	0.96	593.64	569.89
		Итого материалов:				**189.96**	**569.89**
		НР первого уровня	%	44		272.93	818.80
		НР второго уровня	%	3.6		60.63	181.89
		Накладные расходы	%	--		333.56	1000.69
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		139.58	418.75
		Сметная стоимость:				**1884.37**	**5653.12**
10	**С123-080302-0604 23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**3.0000**		**1365.86**	**4097.58**
		НР второго уровня	%	3.6		49.17	147.51
		Накладные расходы	%	--		49.17	147.51
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		113.20	339.61
		Сметная стоимость:				**1528.23**	**4584.70**
11	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей	**шт.**	**1.0000**		**1778.09**	**1778.09**
		3. Заземление 4. Присоединение					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З,9=842,82)	чел-ч	1	1	842.82	842.82
		Итого оплата труда:				**842.82**	**842.82**
11. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.04	10.61	0.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.13	163.71	21.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21.71**	**21.71**
11. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.001	0.001	136530.54	136.53
11. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000049	0.000049	381819.66	18.71
11. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1.22	1.22	182.65	222.83
11. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	428.96	6.01

11.8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	743.06	4.46
11.9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.001	0.001	289.46	0.29
11.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.001	0.001	1023.76	1.02
11.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.012	0.012	620.99	7.45
11.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	270.38	329.86
11.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00007	0.00007	222237.60	15.56
11.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	2673.62	53.47
11.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116.28	116.28
11.16	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0.036	0.036	--	--
11.17	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.006	0.006	180.73	1.08
		Итого материалов:				**913.56**	**913.56**
		НР первого уровня	%	42.8		360.73	360.73
		НР второго уровня	%	3.6		77.00	77.00
		Накладные расходы	%	--		437.72	437.72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		177.26	177.26
		Сметная стоимость:				**2393.07**	**2393.07**
12	**С123-070204-2101 23-070204-2101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**380.60**	**380.60**
		НР второго уровня	%	3.6		13.70	13.70
		Накладные расходы	%	--		13.70	13.70
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		31.54	31.54
		Сметная стоимость:				**425.85**	**425.85**
13	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	**м**		**330.0000**	**59.01**	**19474.82**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0.05	16.5	832.64	13738.56
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.066	997.83	65.86
		Итого оплата труда:				**41.83**	**13804.42**
13.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.033	3360.99	110.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.033	1143.29	37.73
13.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0001	0.033	2302.88	76.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.033	852.37	28.13
		Итого эксплуатация машин:				**0.57**	**186.91**
13.5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0016	0.528	620.99	327.88
13.6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0002	0.066	2673.62	176.46
13.7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.000004	0.001419	71863.08	101.97

13.8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0.05	16.5	5.10	84.15
13.9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.122	40.26	11.22	451.72
13.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0031	1.023	4010.64	4102.88
13.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.008	2.64	115.26	304.29
13.12	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0.0002	0.066	--	--
		Итого материалов:				**16.82**	**5549.35**
		НР первого уровня	%	42.8		17.90	5908.29
		НР второго уровня	%	3.6		2.77	913.79
		Накладные расходы	%	--		20.67	6822.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.38	2103.75
		Сметная стоимость:				**86.06**	**28400.66**
14	**С123-060408-0512 23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0.1100**		**26430.12**	**2907.31**
		НР второго уровня	%	3.6		951.48	104.66
		Накладные расходы	%	--		951.48	104.66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2190.53	240.96
		Сметная стоимость:				**29572.13**	**3252.93**
15	**С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0.2000**		**13671.82**	**2734.36**
		НР второго уровня	%	3.6		492.19	98.44
		Накладные расходы	%	--		492.19	98.44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1133.12	226.62
		Сметная стоимость:				**15297.13**	**3059.43**
16	**С123-061623-0202 23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0.0200**		**56689.20**	**1133.78**
		НР второго уровня	%	3.6		2040.81	40.82
		Накладные расходы	%	--		2040.81	40.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4698.40	93.97
		Сметная стоимость:				**63428.41**	**1268.57**
17	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**1.0000**		**22.48**	**22.48**
		НР второго уровня	%	3.6		0.81	0.81
		Накладные расходы	%	--		0.81	0.81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.86	1.86
		Сметная стоимость:				**25.15**	**25.15**

18	С123-010101-0102 23-010101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	1.0000		287.05	287.05
		НР второго уровня	%	3.6		10.33	10.33
		Накладные расходы	%	--		10.33	10.33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23.79	23.79
		Сметная стоимость:				**321.17**	**321.17**
19	Ц13-100303-0206 13-100303-0206 РСНБ РК 2015	**Табло сигнализации общестанционной. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка табло общестанционной сигнализации и рядовой сигнализации	табло	4.0000		540.43	2161.73
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0.58	2.32	852.37	1977.50
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.08	852.37	68.19
		Итого оплата труда:				**511.42**	**2045.69**
19.3	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.02	0.08	2302.88	184.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02	0.08	852.37	68.19
		Итого эксплуатация машин:				**46.06**	**184.23**
		НР первого уровня	%	40.6		207.64	830.55
		НР второго уровня	%	3.6		26.93	107.72
		Накладные расходы	%	--		234.57	938.27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		62.00	248.00
		Сметная стоимость:				**837.00**	**3348.00**
20	С123-080304-0601 23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	4.0000		762.04	3048.16
		НР второго уровня	%	3.6		27.43	109.73
		Накладные расходы	%	--		27.43	109.73
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		63.16	252.63
		Сметная стоимость:				**852.63**	**3410.53**
21	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	20.0000		25.56	511.20
		НР второго уровня	%	3.6		0.92	18.40
		Накладные расходы	%	--		0.92	18.40
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2.12	42.37
		Сметная стоимость:				**28.60**	**571.97**
22	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки	м		130.0000	582.70	75751.10
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0.29	37.7	832.64	31390.53
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0044	0.572	997.83	570.76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**245.86**	**31961.29**
22.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0022	0.286	3360.99	961.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0022	0.286	1143.29	326.98
22.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.179	23.27	163.71	3809.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0022	0.286	2302.88	658.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0022	0.286	852.37	243.78
22.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0444	5.772	14.28	82.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**42.40**	**5511.82**
22.7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.03	3.9	331.13	1291.41
22.8	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000022	0.002834	183487.58	520.00
22.9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.218	28.34	182.65	5176.30
22.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.218	28.34	270.38	7662.57
22.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.000011	0.001365	222237.60	303.35
22.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0.01	1.3	1453.50	1889.55
22.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0.25	32.5	216.24	7027.80
22.14	242674 С (24-040207-0808)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.1	13	11.22	145.86
22.15	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.1	13	11.22	145.86
22.16	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.05	6.5	116.28	755.82
22.17	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.000515	0.06695	208069.05	13930.22
		Итого материалов:				**298.84**	**38848.75**
		НР первого уровня	%	42.8		105.23	13679.43
		НР второго уровня	%	3.6		24.77	3219.50
		Накладные расходы	%	--		129.99	16898.93
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57.02	7412.00
		Сметная стоимость:				**769.71**	**100062.03**
23	**С121-130814-1801 21-130814-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х**	**м**		**130.0000**	**86.27**	**11215.10**
		НР второго уровня	%	3.6		3.11	403.74
		Накладные расходы	%	--		3.11	403.74
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7.15	929.51
		Сметная стоимость:				**96.53**	**12548.35**

24	Ц13-080206-~~0101 13-~~080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов	м		200.0000	153.80	30759.70
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0.1629	32.58	842.82	27459.08
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.02	754.98	15.10
		Итого оплата труда:				**137.37**	**27474.18**
24.3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0001	0.02	952.37	19.05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.02	754.98	15.10
24.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0608	12.16	18.64	226.66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0608	12.16	14.28	173.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2.10**	**419.35**
24.6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	400	6.05	2420.00
24.7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00001	0.002	230636.06	461.27
		Итого материалов:				**14.41**	**2881.27**
		НР первого уровня	%	42.8		58.79	11758.95
		НР второго уровня	%	3.6		7.65	1530.67
		Накладные расходы	%	--		66.45	13289.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17.62	3523.95
		Сметная стоимость:				**237.87**	**47573.27**
25	С123-061710-0102 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м		200.0000	30.73	6146.00
		НР второго уровня	%	3.6		1.11	221.26
		Накладные расходы	%	--		1.11	221.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.55	509.38
		Сметная стоимость:				**34.38**	**6876.64**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				**225394.98**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**115930.83**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8866.26**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1448.35**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**100597.89**
		- перевозка грузов	Тенге				**0.00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0.00**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**49349.04**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**274744.02**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**9890.78**
		ИТОГО:	Тенге				**284634.81**
		Сметная прибыль	Тенге				**22770.78**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**307405.59**

на **Благоустройство**

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Земляные работы

3	Е11-010102-~~0308 11-~~010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом ~~вместимостью 0,65 м3 (выемка)~~** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**		**142.1900**	**123.45**	**17553.57**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0.00984	1.399	690.68	966.36
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02853	4.057	1143.29	4637.96
		Итого оплата труда:				**39.41**	**5604.33**
3.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00713	1.014	3605.02	3654.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00713	1.014	1143.29	1159.30
3.4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0.0214	3.043	4238.44	12897.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0214	3.043	1143.29	3479.03
		Итого эксплуатация машин:				**116.41**	**16551.83**
3.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.00004	0.005688	6221.04	35.38
		Итого материалов:				**0.25**	**35.38**
		НР первого уровня	%	59.1		23.29	3312.16
		НР второго уровня	%	3.6		5.28	751.17
		Накладные расходы	%	--		28.58	4063.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.16	1729.35
		Сметная стоимость:				**164.19**	**23346.25**
4	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**45.2800**		**13.70**	**620.29**
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0038	0.172064	1143.29	196.72
		Итого оплата труда:				**4.34**	**196.72**
4.2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0038	0.172064	3605.02	620.29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0038	0.172064	1143.29	196.72
		Итого эксплуатация машин:				**13.70**	**620.29**
		НР первого уровня	%	59.1		2.57	116.26
		НР второго уровня	%	3.6		0.59	26.52
		Накладные расходы	%	--		3.15	142.78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.35	61.05
		Сметная стоимость:				**18.20**	**824.12**
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**49.8080**		**120.07**	**5980.56**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=636,57)	чел-ч	0.108	5.379	636.57	3424.28
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	1.307	852.37	1114.44
		Итого оплата труда:				**91.12**	**4538.72**
5.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.02625	1.307	1909.23	2496.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02625	1.307	852.37	1114.05
5.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.105	5.23	11.48	60.04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51.32**	**2556.28**
		НР первого уровня	%	59.1		53.85	2682.38
		НР второго уровня	%	3.6		6.26	311.87

		Накладные расходы	%	--		60.12	2994.25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.42	717.98
		Сметная стоимость:				**194.60**	**9692.79**
				ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ-249,7+14,8м2			
6	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ТЧ 27 п.1.39,**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**26.4500**		**3695.32**	**97741.23**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0.1656	4.38	709.78	3108.92
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17875	4.728	1027.94	4860.03
		Итого оплата труда:				**301.28**	**7968.95**
6.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.019375	0.512469	6235.51	3195.50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.019375	0.512469	1143.29	585.90
6.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0595	1.574	3422.17	5385.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0595	1.574	852.37	1341.63
6.5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0.0885	2.341	7431.77	17396.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0885	2.341	1143.29	2676.44
6.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.011375	0.300869	3381.20	1017.30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.011375	0.300869	852.37	256.45
		Итого эксплуатация машин:				**1020.60**	**26995.00**
6.7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1.22	32.269	2090.71	67465.12
6.8	249132 М (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.07	1.852	93.00	172.19
		Итого материалов:				**2557.18**	**67637.31**
		НР первого уровня	%	60.3		181.67	4805.28
		НР второго уровня	%	3.6		139.57	3691.67
		Накладные расходы	%	--		321.25	8496.95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321.33	8499.05
		Сметная стоимость:				**4337.89**	**114737.24**
7	**Е11-270403-0901 11-270403-0901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка щебня с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 покрытия**		**264.5000**	**1524.66**	**403273.11**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	0.056925	15.057	735.88	11079.90
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.049863	13.189	1054.96	13913.52
		Итого оплата труда:				**94.49**	**24993.41**
7.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.00045	0.119025	6235.51	742.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00045	0.119025	1143.29	136.08
7.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.005213	1.379	3422.17	4718.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005213	1.379	852.37	1175.42
7.5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.002938	0.776969	3605.02	2800.99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002938	0.776969	1143.29	888.30

7.6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.010637	2.814	3032.59	8532.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.010637	2.814	981.60	2762.22
7.7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.026	6.877	3863.36	26568.33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.026	6.877	1143.29	7862.41
7.8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00325	0.859625	3381.20	2906.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00325	0.859625	852.37	732.72
7.9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.001375	0.363687	2654.92	965.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001375	0.363687	981.60	357.00
		Итого эксплуатация машин:				**178.58**	**47234.34**
7.10	100070 С (21-010201-0501)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.01	2.645	7169.50	18963.33
7.11	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.015	3.967	7169.50	28444.99
7.12	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.189	49.991	5937.38	296812.59
7.13	249132 М (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.03	7.935	93.00	737.96
		Итого материалов:				**1304.19**	**344958.87**
		НР первого уровня	%	60.3		56.98	15071.03
		НР второго уровня	%	3.6		56.94	15060.39
		Накладные расходы	%	--		113.92	30131.42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131.09	34672.36
		Сметная стоимость:				**1769.67**	**468076.88**
8	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**0.1587**		**111227.50**	**17651.80**
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.725	0.115058	981.60	112.94
		Итого оплата труда:				**711.66**	**112.94**
8.2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.3625	0.057529	4204.24	241.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.725	0.115058	981.60	112.94
		Итого эксплуатация машин:				**1524.04**	**241.86**
8.3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1.03	0.163461	106508.22	17409.94
		Итого материалов:				**109703.47**	**17409.94**
		НР первого уровня	%	60.3		429.13	68.10
		НР второго уровня	%	3.6		4019.64	637.92
		Накладные расходы	%	--		4448.77	706.02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9254.10	1468.63
		Сметная стоимость:				**124930.38**	**19826.45**
9	**Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**		**264.5000**	**2282.99**	**603850.60**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0.03864	10.22	852.37	8711.46
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.021037	5.564	1102.52	6134.88
		Итого оплата труда:				**56.13**	**14846.34**

9.3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.004338	1.147	3032.59	3479.20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004338	1.147	981.60	1125.90
9.4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.012625	3.339	3863.36	12900.97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012625	3.339	1143.29	3817.45
9.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000037	0.009919	3173.59	31.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000037	0.009919	1143.29	11.34
9.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.000488	0.128944	3381.20	435.98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000488	0.128944	852.37	109.91
9.7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00175	0.462875	94.23	43.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0035	0.92575	5575.82	5161.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	0.92575	1143.29	1058.40
9.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00005	0.013225	1799.25	23.80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00005	0.013225	852.37	11.27
		Итого эксплуатация машин:				**83.47**	**22076.85**
9.10	102729 С (21-020501-0204)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0958	25.339	22552.14	571450.93
9.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000006	0.00164	205870.68	337.61
9.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00015	0.039675	24435.92	969.50
9.13	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0.000011	0.002857	106508.22	304.25
		Итого материалов:				**2166.59**	**573062.28**
		НР первого уровня	%	60.3		33.85	8952.34
		НР второго уровня	%	3.6		83.41	22060.91
		Накладные расходы	%	--		117.25	31013.25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		192.02	50789.11
		Сметная стоимость:				**2592.26**	**685652.95**
10	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** Состав работ:	**м2 покрытия**		**264.5000**	**546.28**	**144490.76**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0.000207	0.054752	852.37	46.67
		Итого оплата труда:				**0.18**	**46.67**
10.2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00045	0.119025	94.23	11.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0.04**	**11.22**
10.3	102729 С (21-020501-0204)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0242	6.401	22552.14	144353.99
10.4	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0.000003	0.000741	106508.22	78.88
		Итого материалов:				**546.06**	**144432.87**
		НР первого уровня	%	60.3		0.11	28.14
		НР второго уровня	%	3.6		19.67	5202.68
		Накладные расходы	%	--		19.78	5230.82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		45.28	11977.73
		Сметная стоимость:				**611.34**	**161699.30**

11	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ:	т	0.1587		111227.50	17651.80
		1. Розлив вяжущих материалов					
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.725	0.115058	981.60	112.94
		Итого оплата труда:				**711.66**	**112.94**
11.2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.3625	0.057529	4204.24	241.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.725	0.115058	981.60	112.94
		Итого эксплуатация машин:				**1524.04**	**241.86**
11.3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1.03	0.163461	106508.22	17409.94
		Итого материалов:				**109703.47**	**17409.94**
		НР первого уровня	%	60.3		429.13	68.10
		НР второго уровня	%	3.6		4019.64	637.92
		Накладные расходы	%	--		4448.77	706.02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9254.10	1468.63
		Сметная стоимость:				**124930.38**	**19826.45**
12	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**		**264.5000**	**2426.34**	**641767.51**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0.03864	10.22	852.37	8711.46
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.021037	5.564	1102.52	6134.88
		Итого оплата труда:				**56.13**	**14846.34**
12.3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.004338	1.147	3032.59	3479.20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004338	1.147	981.60	1125.90
12.4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.012625	3.339	3863.36	12900.97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012625	3.339	1143.29	3817.45
12.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000037	0.009919	3173.59	31.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000037	0.009919	1143.29	11.34
12.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.000488	0.128944	3381.20	435.98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000488	0.128944	852.37	109.91
12.7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00175	0.462875	94.23	43.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12.8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0035	0.92575	5575.82	5161.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	0.92575	1143.29	1058.40
12.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00005	0.013225	1799.25	23.80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00005	0.013225	852.37	11.27
		Итого эксплуатация машин:				**83.47**	**22076.85**
12.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0966	25.551	23849.36	609367.84
12.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000006	0.00164	205870.68	337.61

12.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00015	0.039675	24435.92	969.50
12.13	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0.000011	0.002857	106508.22	304.25
		Итого материалов:				**2309.94**	**610979.20**
		НР первого уровня	%	60.3		33.85	8952.34
		НР второго уровня	%	3.6		88.57	23425.91
		Накладные расходы	%	--		122.41	32378.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203.90	53931.66
		Сметная стоимость:				**2752.66**	**728077.43**
							Покрытие из брусчаток
13	**Е11-270403-0901 11-270403-0901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка щебня с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 покрытия**		**105.6000**	**1524.66**	**161004.31**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	0.056925	6.011	735.88	4423.58
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.049863	5.265	1054.96	5554.89
		Итого оплата труда:				**94.49**	**9978.47**
13.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.00045	0.04752	6235.51	296.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00045	0.04752	1143.29	54.33
13.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.005213	0.55044	3422.17	1883.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005213	0.55044	852.37	469.18
13.5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.002938	0.3102	3605.02	1118.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002938	0.3102	1143.29	354.65
13.6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.010637	1.123	3032.59	3406.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.010637	1.123	981.60	1102.34
13.7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.026	2.746	3863.36	10607.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.026	2.746	1143.29	3139.47
13.8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00325	0.3432	3381.20	1160.43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00325	0.3432	852.37	292.53
13.9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.001375	0.1452	2654.92	385.49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001375	0.1452	981.60	142.53
		Итого эксплуатация машин:				**178.58**	**18858.02**
13.10	100070 С (21-010201-0501)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.01	1.056	7169.50	7570.99
13.11	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.015	1.584	7169.50	11356.49
13.12	100072 С (21-010201-0503)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.189	19.958	5937.38	118500.60
13.13	249132 М (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.03	3.168	93.00	294.62
		Итого материалов:				**1304.19**	**137722.71**
		НР первого уровня	%	60.3		56.98	6017.02
		НР второго уровня	%	3.6		56.94	6012.77
		Накладные расходы	%	--		113.92	12029.78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131.09	13842.73
		Сметная стоимость:				**1769.67**	**186876.82**

14	Е11-270403-~~0904 11-~~ 270403-0904 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа ~~(свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см~~ изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0901, 11-270403-0902, 11-270403-0903** Состав работ: .	м2 покрытия	105.6000		-684.65	-72299.22
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0251	2.651	-991.69	-2628.53
		Итого оплата труда:				**-24.89**	**-2628.53**
14.2	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0083	0.87648	-3422.17	-2999.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0083	0.87648	-852.37	-747.09
14.3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.0086	0.90816	-3032.59	-2754.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0086	0.90816	-981.60	-891.45
14.4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0082	0.86592	-3863.36	-3345.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0082	0.86592	-1143.29	-990.00
		Итого эксплуатация машин:				**-86.16**	**-9098.90**
14.5	100072 С (21-010201-0503)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.1008	10.644	-5937.38	-63200.32
		Итого материалов:				**-598.49**	**-63200.32**
		НР первого уровня	%	60.3		-15.01	-1585.01
		НР второго уровня	%	3.6		-25.19	-2659.83
		Накладные расходы	%	--		-40.20	-4244.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-57.99	-6123.52
		Сметная стоимость:				**-782.84**	**-82667.59**
15	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ТЧ 27 п.1.39,**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**10.5600**		**3695.32**	**39022.59**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0.1656	1.749	709.78	1241.22
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17875	1.888	1027.94	1940.34
		Итого оплата труда:				**301.28**	**3181.56**
15.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.019375	0.2046	6235.51	1275.79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.019375	0.2046	1143.29	233.92
15.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0595	0.62832	3422.17	2150.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0595	0.62832	852.37	535.56
15.5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0.0885	0.93456	7431.77	6945.43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0885	0.93456	1143.29	1068.47
15.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.011375	0.12012	3381.20	406.15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.011375	0.12012	852.37	102.39
		Итого эксплуатация машин:				**1020.60**	**10777.59**
15.7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1.22	12.883	2090.71	26935.04
15.8	249132 М (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.07	0.7392	93.00	68.75
		Итого материалов:				**2557.18**	**27003.78**
		НР первого уровня	%	60.3		181.67	1918.48
		НР второго уровня	%	3.6		139.57	1473.88
		Накладные расходы	%	--		321.25	3392.36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321.33	3393.20

		Сметная стоимость:				4337.89	45808.14
16	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	6.3360		1452.32	9201.90
		НР второго уровня	%	3.6		52.28	331.27
		Накладные расходы	%	--		52.28	331.27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120.37	762.65
		Сметная стоимость:				1624.97	10295.82
17	С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	1.5488		24100.48	37326.82
		НР второго уровня	%	3.6		867.62	1343.77
		Накладные расходы	%	--		867.62	1343.77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1997.45	3093.65
		Сметная стоимость:				26965.55	41764.24
18	Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Тротуары из брусчаток.** Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов песком	м2 тротуара		105.6000	352.63	37238.15
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0.43815	46.269	723.15	33459.17
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01225	1.294	974.08	1260.07
		Итого оплата труда:				328.78	34719.24
18.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.000125	0.0132	3422.17	45.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.0132	852.37	11.25
18.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005125	0.5412	3173.59	1717.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005125	0.5412	1143.29	618.75
18.5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0.064125	6.772	90.02	609.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007	0.7392	1799.25	1330.01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007	0.7392	852.37	630.07
		Итого эксплуатация машин:				35.06	3702.30
18.7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0005	0.0528	1452.32	76.68
18.8	244654 С (21-040509-9902)	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	105.6	--	--
18.9	249751 С (22-050199-9902)	Смесь пескоцементная	м3	0.05	5.28	--	--
		Итого материалов:				0.73	76.68
		НР первого уровня	%	60.3		198.25	20935.70
		НР второго уровня	%	3.6		19.83	2094.26
		Накладные расходы	%	--		218.09	23029.96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45.66	4821.45
		Сметная стоимость:				616.38	65089.56

19	С121-040509-0411 21-040509-0411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 55 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2		105.6000	2628.49	277568.54
		НР второго уровня	%	3.6		94.63	9992.47
		Накладные расходы	%	--		94.63	9992.47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217.85	23004.88
		Сметная стоимость:				**2940.96**	**310565.89**
20	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки	м бортового камня		189.0000	2190.57	414018.65
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов					
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0.8027	151.71	748.61	113571.85
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.008125	1.536	1125.39	1728.17
		Итого оплата труда:				**610.05**	**115300.02**
20.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.007625	1.441	3173.59	4573.54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007625	1.441	1143.29	1647.48
20.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.0945	1799.25	170.03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.0945	852.37	80.55
		Итого эксплуатация машин:				**25.10**	**4743.57**
20.5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.059	11.151	25929.15	289135.95
20.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0006	0.1134	13911.64	1577.58
20.7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0017	0.3213	14373.62	4618.24
20.8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	1.89	196.54	371.46
		Итого материалов:				**1564.57**	**295703.24**
		НР первого уровня	%	60.3		367.86	69525.91
		НР второго уровня	%	3.6		92.10	17407.60
		Накладные расходы	%	--		459.97	86933.52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212.04	40076.17
		Сметная стоимость:				**2862.58**	**541028.34**
21	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		1.8880	48054.18	90726.29
		НР второго уровня	%	3.6		1729.95	3266.15
		Накладные расходы	%	--		1729.95	3266.15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3982.73	7519.40
		Сметная стоимость:				**53766.86**	**101511.83**

22	С121-040508-9901-21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Камни бортовые БР 100.30.15 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3.053 0		48054.18	146709.41
		НР второго уровня	%	3.6		1729.95	5281.54
		Накладные расходы	%	--		1729.95	5281.54
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3982.73	12159.28
		Сметная стоимость:				**53766.86**	**164150.23**
							Озеленение
23	Е11-470102-0106 11-470102-0106 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем и окучивание выброшенного грунта 2. Отвозка грунта на тачках 3. Подготовка ям к посадке	яма	35.00 00		392.86	13750.09
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0.48415	16.945	690.68	11703.75
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.025	0.875	852.37	745.82
		Итого оплата труда:				**355.70**	**12449.57**
23.3	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.025	0.875	2126.36	1860.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.025	0.875	852.37	745.82
23.4	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0.025	0.875	212.32	185.78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**58.47**	**2046.35**
		НР первого уровня	%	56.4		200.62	7021.56
		НР второго уровня	%	3.6		21.37	747.78
		Накладные расходы	%	--		221.98	7769.34
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		49.19	1721.55
		Сметная стоимость:				**664.03**	**23240.98**
24	Е11-470103-0102 11-470103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка** Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы вручную 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив 5. Обрезка крон	шт.	35.00 00		826.52	28928.22
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0.7084	24.794	852.37	21133.66
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0325	1.137	852.37	969.57
		Итого оплата труда:				**631.52**	**22103.23**
24.3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0325	1.137	3381.20	3846.11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0325	1.137	852.37	969.14
		Итого эксплуатация машин:				**109.89**	**3846.11**
24.4	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.015	0.525	6598.38	3464.15
24.5	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000017	0.000595	228591.64	136.01

24.6	244563 С (25-030201-0103)	Колья	шт.	1	35	--	--
24.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.107	3.745	93.00	348.29
24.8	268268 С (25-030201-9901)	Саженцы	1000 шт.	0.001	0.035	--	--
		Итого материалов:				**112.81**	**3948.45**
		НР первого уровня	%	56.4		356.18	12466.22
		НР второго уровня	%	3.6		42.58	1490.20
		Накладные расходы	%	--		398.75	13956.42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98.02	3430.77
		Сметная стоимость:				**1323.30**	**46315.42**
25	**С125-010302-0201 25-010302-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**35.0000**		**2428.00**	**84980.00**
		НР второго уровня	%	3.6		87.41	3059.28
		Накладные расходы	%	--		87.41	3059.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201.23	7043.14
		Сметная стоимость:				**2716.64**	**95082.42**
							МАФы
26	**84-020302-0301**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**3.0000**		**22854.00**	**68562.00**
		Итого оплата труда рабочих:				**207.00**	**621.00**
		Итого эксплуатация машин:				**41.00**	**123.00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				9.00	27.00
		Итого материалов:				**2963.00**	**8889.00**
		Итого оборудование:				**19643.00**	**58929.00**
		Накладные расходы				162.00	486.00
		Сметная прибыль				1841.28	5523.84
		Сметная стоимость:				**24857.28**	**74571.84**
26.1	**У84-020302-0301 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001** Состав работ: 01. Выемка грунта 02. Зачистка дна и поверхности стенок 03. Устройство гравийной подушки 04. Установка в углубление анкерного болта 05	**шт.**	**3.0000**		**3211.00**	**9633.00**
		Итого оплата труда рабочих:				**207.00**	**621.00**
		Итого эксплуатация машин:				**41.00**	**123.00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				9.00	27.00
		Итого материалов:				**2963.00**	**8889.00**
		НР первого уровня	%	75		162.00	486.00
		Накладные расходы	%	--		162.00	486.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269.84	809.52
		Сметная стоимость:				**3642.84**	**10928.52**
26.2	**84-020302-0301 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**3.0000**		**19643.00**	**58929.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1571.44	4714.32
		Сметная стоимость:				**21214.44**	**63643.32**
27	**84-020303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**4.0000**		**9309.00**	**37236.00**
		Итого оплата труда рабочих:				**60.00**	**240.00**
		Итого эксплуатация машин:				**18.00**	**72.00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				4.00	16.00
		Итого материалов:				**456.00**	**1824.00**
		Итого оборудование:				**8775.00**	**35100.00**
		Накладные расходы				48.00	192.00
		Сметная прибыль				748.56	2994.24
		Сметная стоимость:				**10105.56**	**40422.24**
27.1	**У84-020303-0204 84-**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**4.0000**		**534.00**	**2136.00**

	020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Состав работ: 01. Выемка грунта 02. Зачистка дна и поверхности стенок 03. Устройство гравийной подушки 04. Монтаж конструкции в углубление 05. Заполнение выемки бетоном				
		Итого оплата труда рабочих:			60.00	240.00
		Итого эксплуатация машин:			18.00	72.00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			4.00	16.00
		Итого материалов:			456.00	1824.00
		НР первого уровня	%	75	48.00	192.00
		Накладные расходы	%	--	48.00	192.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46.56	186.24
		Сметная стоимость:			628.56	2514.24
27.2	84-020303-0204 84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"**	шт.	4.0000	8775.00	35100.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702.00	2808.00
		Сметная стоимость:			9477.00	37908.00
28	84-020903-0101	**Щит информационный**	шт.	5.0000	54845.00	274225.00
		Итого оплата труда рабочих:			60.00	300.00
		Итого эксплуатация машин:			18.00	90.00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			4.00	20.00
		Итого материалов:			478.00	2390.00
		Итого оборудование:			54289.00	271445.00
		Накладные расходы			48.00	240.00
		Сметная прибыль			4391.44	21957.20
		Сметная стоимость:			59284.44	296422.20
28.1	У84-020903-0101 84-020903-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Щит информационный** Состав работ: 01. Выемка грунта 02. Зачистка дна и поверхности стенок 03. Устройство гравийной подушки 04. Монтаж конструкции в углубление 05. Заполнение выемки бетоном	шт.	5.0000	556.00	2780.00
		Итого оплата труда рабочих:			60.00	300.00
		Итого эксплуатация машин:			18.00	90.00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			4.00	20.00
		Итого материалов:			478.00	2390.00
		НР первого уровня	%	75	48.00	240.00
		Накладные расходы	%	--	48.00	240.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48.32	241.60
		Сметная стоимость:			652.32	3261.60
28.2	84-020903-0101 84-020903-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Щит информационный**	шт.	5.0000	54289.00	271445.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4343.12	21715.60
		Сметная стоимость:			58632.12	293160.60
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3598780.00
		В том числе:				
		Стоимость оборудования -	Тенге			365474.00
		Сметная прибыль -	Тенге			29237.92
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			394711.92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3233306.00
		Материалы -	Тенге			2094609.66
		Всего заработная плата -	Тенге			269594.92
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			646512.97
		Местные материалы -	Тенге			95673.67
		Накладные расходы -	Тенге			282922.10
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			161274.03
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			121648.07

Сметная прибыль -	Тенге				281298.25
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3797526.34
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				338.34
Сметная заработная плата -	Тенге				269594.92
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4192238.26
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				338.34
Сметная заработная плата -	Тенге				269594.92

Итого по акту на подряд, тенге	**4 666 415,37**
Временные здания и сооружения 1,2%	55 996,98
Итого	4 722 412,35
Дополнительные затраты при производстве (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	63 752,57
Итого	4 786 164,92
Инженерное оборудование поставки подрядчика	**394 711,92**
Итого	5 180 876,84
В том числе в текущих ценах на 2018 год-100%, К-1,0599383	5 491 410,10
Наши скидки -10%	- 549 141,01
Итого	4 942 269,09
НДС 12%	593 072,29
ИТОГО ПО АКТУ	**5 535 341,38**

Заказчик: Директор ГККП «Жанибекский центр досуга»

_____ Каракулов Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Символ»

_____ Илемесов И.К.

Технадзор: Директор ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді сапа»

_____ Утегалиев Г.Б.

Автосский надзор: ГИП ТОО «ЖайыкСтройПроект»

_____ Таспаев А.М.