Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
000240004019

Заказчик **ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», ЗКО, Жанибекский район, с.Жанибек, ГУМАРА КАРАША, 35**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010640005350

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Символ», Республика Казахстан, ЗКО, с.Жанибек, ул. Гумар Караш, 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №28 от 21.04.2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1	20.05.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Реконструкции сквера по улице Иманова, 101А села Жанибек Жанибекского района Западно-Казахстанской области»			Работа	1	16 274 264,65	16 274 264,65
				Итого	1	x	16 274 264,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Иванов / Иванов А.К. / Принял (Заказчик) Руководитель / Хаирлиев Ж.Г.
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2020

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Символ»

Наименование объекта: «Реконструкции сквера по улице Иманова, 101А села Жанибек Жанибекского района Западно-Казахстанской области»

Договор № 28 от 21.04.2020 г.

Акт №1 от 20.05.2020 г.
Приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
		НА РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СКВЕРА												
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1.	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытия из брусчатки	м2 основания	1326	155,42	--		206084	--		--	148380		382821
		НР - 72%; СП - 8%			155,42	--		206084	--		--	28357		
2.	1146-0401-0202 РСНБ РК 2015	-Разборка бетонной конструкции фонтана	м3	8,7135	51905,7	29492,28		452280	256981		--	258473		767614
		НР - 84%; СП - 8%			22413,42	12900,28		195299	112407		--	56860		
3.	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка строительного мусора в самосвал	т	302,1	524	--		158300	--		--	--		170964
		СП - 8%			--	--		--	--		--	12664		
4.	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1	т	302,1	41	--		12386	--		--	--		13377
					--	--		--	--		--	991		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	829051	256981	--	406853	1334776
			Тенге		--	--	401383	112407	--	98872	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				829051				
		Всего заработная плата	Тенге					513790			
		Транспортные расходы	Тенге				170687				
		Накладные расходы	Тенге				406853				
		Сметная прибыль	Тенге				98872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1334776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
		Сметная заработная плата	Тенге					513790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1334776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
		Сметная заработная плата	Тенге					513790			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
5.	1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1326	1,49	1,49	1978	1978	--	497	2672
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,52	--	690	--	198	
6.	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (Корыта под одежду дорог)	м3 грунта	152,5	151,22	143,48	23061	21880	--	4618	29893
		НР - 72%; СП - 8%			7,74	34,32	1181	5233	--	2214	
						Разработка и завоз недостающего грунта					
7.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	417,7	201,68	192,82	84240	80541	115	17836	110242
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	50,73	3584	21188	--	8166	
8.	4102-0203 -1050 РСНБ РК	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.	т	730,975	122	--	89179	--	--	--	96313
					--	--	--	--	--	7134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%									
9.	2101-0103 -0401	-Суглинок II группы, средняя плотность	м3	417,7	434	--	181282	--	181282	--	
					--	--	--	--	--	1450	195784
	РСНБ РК 2015	грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3									
		СП - 8%									
10.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	417,7	49	49	20468	20468	--	5143	27660
					--	17,1	--	7143	--	2049	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	400207	124866	181397	28094	462564
			Тенге		--	--	4765	34254	--	34264	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	400207
Материалы	Тенге	115
Всего заработная плата	Тенге	39019
Местные материалы	Тенге	181282
Транспортные расходы	Тенге	89179
Накладные расходы	Тенге	28094
Сметная прибыль	Тенге	34264
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	462565
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	26
Сметная заработная плата	Тенге	39019
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	462565
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	26
Сметная заработная плата	Тенге	39019

РАЗДЕЛ 4. Установка фонтана

20.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,7148	1549,24	--	8854	--	--	6375	16446
					1549,24	--	8854	--	--	1218	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	25,47168	152,23	73,5	3878	1872	--	2043	6394
					78,73	32,66	2005	832	--	474	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3	3,18	8867,49 2963,6	1672,87 684,2	28199 9424	5320 2176	13455 --	10904 3128	42231
23.	1106-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство железобетонного каркаса фонтана НР - 91%; СП - 8%	м3	14,1	56638,43 19352,3	5312,5 1823,17	798602 272867	74906 25707	450829 --	271703 85624	1155929
24.	2205-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляционная добавка пенетрон Адмикс СП - 8%	кг	42,9345	1631 --	-- --	70026 --	-- --	70026 --	-- 5602	75628
25.	1106-1901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Армирование каркаса фонтана НР - 91%; СП - 8%	т	0,5346922	10483,18 7254,58	833,65 282,53	5605 3879	446 151	1280 --	3667 742	10014
26.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,5346922	243317 --	-- --	130100 --	-- --	130100 --	-- 10408	140508
27.	1115-0107 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Облицовка верха и чаши фонтана кераморанитом НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	52,8	7822,33 1839,12	23,05 17,35	413019 97106	1217 916	314696 --	78417 39315	530751
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	1458282 394135	83761 29782	980386 --	373109 146511	1977901

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1458282	
Материалы	Тенге	780259	
Всего заработная плата	Тенге		423917
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	200126	
Накладные расходы	Тенге	373109	
Сметная прибыль	Тенге	146511	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1977902	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					423917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1977902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					423917			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство приямка для насосной									
28.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Устройство фундаментов под насосы из бетона В15	м3	0,21	28622,04	1165,35	6011	245	5554	242	6752
					1010,74	253,28	212	53	--	500	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
29.	2205-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляционная добавка пенетрон Адмикс	кг	0,6426	1631	--	1048	--	1048	--	1132
					--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
30.	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	45	151,22	143,48	6805	6456	--	1363	8821
					7,74	34,32	348	1544	--	653	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	1101-0107 -1802 РСНБ РК 2015	-Дно и откосы выемок. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	18	134,42	--	2420	--	--	1742	4495
					134,42	--	2420	--	--	333	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	5,4	152,23	73,5	822	397	--	433	1356
					78,73	32,66	425	176	--	100	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	25555,95	1078,92	46001	1942	41940	2298	52162
					1177,2	225,54	2119	406	--	3864	
		НР - 91%; СП - 8%									
34.	2205-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляционная добавка пенетрон Адмикс	кг	5,508	1631	--	8984	--	8984	--	9702
					--	--	--	--	--	719	
		СП - 8%									
35.	1106-1301 -0104 РСНБ РК	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине	м3	10,18	43737,28	3074,72	445246	31301	334087	82222	569665
					7844,55	1031,06	79858	10496	--	42197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	более 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%		30,9981	1631	--	50558	--	50558	--	54603
36.	2205-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляционная добавка пенетрон Адмикс СП - 8%	кг	2,1576016	10483,18	833,65	22619	1799	5168	14798	40410
					--	--	--	--	--	4045	
37.	1106-1901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Армирование стен и днища приямков НР - 91%; СП - 8%	т	0,02485	7254,58	282,53	15652	610	--	2993	
					227283	--	5648	--	5648	--	6100
38.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,1327516	--	--	--	--	--	452	
					221440	--	472277	--	472277	--	510059
39.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,14	--	--	--	--	--	37782	
					49417,81	1796,65	105754	3845	83591	17434	133043
40.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,673526	8559,72	392,77	18318	841	--	9855	
					10483,18	833,65	7061	561	1614	4620	12615
41.	1106-1901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Армирование перекрытия приямков НР - 91%; СП - 8%	т	0,628672	7254,58	282,53	4886	190	--	934	
					221440	--	139213	--	139213	--	150350
42.	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	11137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
43.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021364	210709 ---	-- --	4502 --	-- --	4502 --	-- 360	4862
		СП - 8%									
44.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02349	221440 ---	-- --	5202 --	-- --	5202 --	-- 416	5618
		СП - 8%									
45.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02184	676674,7 66352	1280,7 527,94	14779 1449	28 12	13302 --	1329 1289	17396
		НР - 91%; СП - 8%									
46.	1109-0701 -0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление люка	т конструкций	0,05652	338440,05 233770	94524,37 5243	19129 13213	5343 296	573 --	9321 2276	30726
		НР - 69%; СП - 8%									
47.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж люка Л1	т конструкций	0,05772	91994,38 85548,2	4560,54 1779,34	5310 4938	263 103	109 --	3478 703	9491
		НР - 69%; СП - 8%									
48.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	0,0294	241307 ---	-- --	7094 --	-- --	7094 --	-- 568	7662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%									
49.	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,02812	241307 ---	-- --	6786 --	-- --	6786 --	-- 543	7328
50.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	4	397 ---	-- --	1588 --	-- --	1588 --	-- 127	1715
51.	2105-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,2	248717 ---	-- --	49743 --	-- --	49743 --	-- 3979	53723
52.	2109-0404 -0311 РСНБ РК 2015	-Замок навесной СП - 8%	шт.	2	1882 ---	-- --	3764 --	-- --	3764 --	-- 301	4065
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	1438359 ---	52180 ---	1242345 ---	139280 ---	1703851
					--	--	143838	14727	--	126210	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1408569			
Материалы	Тенге	485254			
Всего заработная плата	Тенге		140015		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	751054			
Накладные расходы	Тенге	126480			
Сметная прибыль	Тенге	122804			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1657853			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				119
Сметная заработная плата	Тенге		140015		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	29791			
Материалы	Тенге	682			
Всего заработная плата	Тенге		18550		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5352			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы Тенге 12799											
		Сметная прибыль	Тенге				3407				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				45997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1703850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					158565			

НА НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Траншея Т-1						
1.	1101-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	80	66,02	66,02	5282	5282	--	1266	7072
					--	21,98	--	1758	--	524	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53	17,98	17,98	953	953	--	258	1307
					--	6,76	--	358	--	97	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47,07	152,23	73,5	7166	3460	--	3775	11816
					78,73	32,66	3706	1537	--	875	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	523	514,26	439,62	268957	229921	--	84891	382156
					74,64	150,8	39037	78867	--	28308	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27	1525	--	41175	--	41175	--	44469
					--	--	--	--	--	3294	
		СП - 8%									
6.	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	523	448,18	373,54	234400	195364	--	76356	335617
					74,64	128,13	39037	67013	--	24861	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	2103-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ	1000 шт.	2,1966	58699	--	128938	--	128938	--	139253
					--	--	--	--	--	10315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		530-2012 СП - 8%									
						Траншея Т-4					
8.	1101-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17	66,02 ---	66,02 21,98	1122 ---	1122 374	-- ---	269 111	1503
9.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11	17,98 ---	17,98 6,76	198 ---	198 74	-- ---	54 20	271
10.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен ного грунта	5,7	152,23 78,73	73,5 32,66	868 449	419 186	-- ---	457 106	1431
11.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	38	514,26 74,64	439,62 150,8	19542 2836	16706 5730	-- ---	6168 2057	27767
12.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	6	1525 ---	-- ---	9150 ---	-- ---	9150 ---	-- 732	9882
13.	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	38	448,18 74,64	373,54 128,13	17031 2836	14195 4869	-- ---	5548 1806	24385
14.	2103-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	0,456	58699 ---	-- ---	26767 ---	-- ---	26767 ---	-- 2141	28908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Прокладка кабеля						
15.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,075	339349,63 229890	104571,75 28485,08	25451 17242	7843 2136	366 --	19184 3571	48206
16.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая PE 100 мм СП - 8%	м	75	1572 --	-- --	117900 --	-- --	117900 --	-- 9432	127332
17.	1308-0502 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	75	243,01 136,71	45,72 11,79	18226 10253	3429 884	4544 --	8019 2100	28344
18.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	534	334,62 136,84	154,14 45,34	178685 73073	82312 24211	23300 --	70044 19898	268627
19.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	116	109,88 84,35	3,52 1,21	12746 9785	409 140	2552 --	7146 1591	21483
20.	2306-1201 -1550 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 4х10 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	0,023	485854 --	-- --	11175 --	-- --	11175 --	-- 894	12069
21.	2306-0131 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,116	66892 --	-- --	7759 --	-- --	7759 --	-- 621	8380
22.	2306-0137 -0701 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,534	237930 --	-- --	127055 --	-- --	127055 --	-- 10164	137219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	2306-0137 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,052	330505 ---	-- ---	17186 ---	-- ---	17186 ---	-- 1375	18561
24.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка сигнальной ленты НР - 72%; СП - 8%	км	0,482	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	13032 3999	9032 1966	-- --	4295 1386	18713
25.	2113-0809 -1301 РСНБ РК 2015	-Сигнальная лента СП - 8%	100 м	4,82	1755 ---	-- ---	8459 ---	-- ---	8459 ---	-- 677	9136
26.	1308-0201 -2301 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1435 1244	88,1 30,22	2870 2488	176 60	206 --	1835 376	5081
27.	2306-1703 -1601 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые rek-1КвТ-4-16/25-СЛ-М СП - 8%	шт.	2	8670 ---	-- ---	17340 ---	-- ---	17340 ---	-- 1387	18727
28.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	132	583,54 497,6	10,03 3,32	77028 65683	1323 439	10022 --	47608 9971	134606
29.	2308-0505 -0801 РСНБ РК 2015	-Сжим ответвительный СП - 8%	шт.	132	1492 ---	-- ---	196944 ---	-- ---	196944 ---	-- 15756	212700
30.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м	10	467,84 349,45	35,08 9,97	4678 3495	351 100	832 --	2588 581	7848
31.	2301-0501 -1305	-Труба полиэтиленовая РЕ 32 мм ГОСТ	м	10	182 ---	-- ---	1820 ---	-- ---	1820 ---	-- 146	1966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	18599-2001 СП - 8%									
32.	1308-0201 -2711 РСНБ РК 2015	-Муфта ответвительная. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	6362,4	88,1	25450	352	218	18001	46926
					6220	30,22	24880	121	--	3476	
33.	2308-0505 -0801 РСНБ РК 2015	-Ответвительный зажим P616R СП - 8%	шт.	4	1492	--	5968	--	5968	--	6445
					--	--	--	--	--	477	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1631319	572846	759676	357762	2148206
			Тенге		--	--	298798	190824	--	159126	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1256071				
	Материалы		Тенге				41673				
	Всего заработная плата		Тенге					461802			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				383427				
	Накладные расходы		Тенге				332497				
	Сметная прибыль		Тенге				127085				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1715654				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								351
	Сметная заработная плата		Тенге					461802			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				255528				
	Материалы		Тенге				367				
	Всего заработная плата		Тенге					27820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8459				
	Местные материалы		Тенге				206030				
	Накладные расходы		Тенге				25263				
	Сметная прибыль		Тенге				22463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303254				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								25
	Сметная заработная плата		Тенге					27820			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				119720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119720				
	Сметная прибыль		Тенге				9578				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				129298				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2148206				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								377
	Сметная заработная плата		Тенге					489622			

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ

34.	1101-0203 -0504 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	33	636,61	522,38	21008	17239	--	8755	32144
					114,23	254,25	3770	8390	--	2381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную	м3 грунта	1,1	1549,24	--	1704	--	--	1227	3166
					1549,24	--	1704	--	--	234	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	1133-0303 -0501 РСНБ РК 2015	-Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство Изм. и доп. вып. 1	м3	18,15	27737,74	23,4	503440	425	475025	22392	567899
					1542,16	--	27990	--	--	42067	
		НР - 80%; СП - 8%									
37.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,551	69837,22	16967,22	108318	26316	--	83631	207304
					52870	6383,22	82001	9900	--	15356	
		НР - 91%; СП - 8%									
38.	ПРАЙС ТОО Каспий Нур	-Блок фундаментный ОТЗФ ФБ-0,159-2,0	шт.	33	25455,36	--	840027	--	840027	--	907229
					--	--	--	--	--	67202	
		СП - 8%		33	26747,97	9041,89	882683	298382	123357	456331	1446135
39.	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		13968	3317,25	460944	109469	--	107121	
		НР - 80%; СП - 8%		33	36675	--	1210275	--	1210275	--	1307097
40.	ПРАЙС ТОО Каспий Нур	-Уличный столб GREY Н-3 м, MEGALUX	шт.		--	--	--	--	--	96822	
		СП - 8%		33	5548,88	2106,25	183113	69506	54936	59578	262107
41.	1308-0205 -0904 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка вне зданий	шт.		1777,92	729,59	58671	24076	--	19415	
		НР - 72%; СП - 8%		33	30843,75	--	1017844	--	1017844	--	1099271
42.	ПРАЙС ТОО Каспий Нур	-Парковый светильник Palermo 60W E27 GREY (TS) 6,8 ш	шт.		--	--	--	--	--	81428	
		СП - 8%		33	731	--	24123	--	24123	--	26053
43.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные	шт.		--	--	--	--	--	1930	
		СП - 8%		71,313	90,44	2,31	6450	165	3312	2063	9194
					41,68	0,25	2973	18	--	681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	71,313	160,14	3,28	11420	234	7711	2423	14950
					48,73	0,5	3475	35	--	1107	
45.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	4810404	412266	3756610	636400	5882549
			Тенге		--	--	641529	151890	--	435744	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3275382				
	Материалы		Тенге				54935				
	Всего заработная плата		Тенге					82748			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3092269				
	Накладные расходы		Тенге				59578				
	Сметная прибыль		Тенге				266797				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3601757				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								58
	Сметная заработная плата		Тенге					82748			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1535022				
	Материалы		Тенге				609405				
	Всего заработная плата		Тенге					710671			
	Накладные расходы		Тенге				576821				
	Сметная прибыль		Тенге				168948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2280791				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								589
	Сметная заработная плата		Тенге					710671			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5882548				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								647
	Сметная заработная плата		Тенге					793418			

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

46.	1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	25039,31	7048	25039	7048	1819	13385	41498
					16172	2417,6	16172	2418	--	3074	
47.	5108-0401 -0144 РСНБ РК 2015	-Ящики управления ЯУО 9611, прим.	шт.	1	92711	--	92711	--	--	--	92711
					--	--	--	--	92711	--	
48.	2307-0216 -0106 РСНБ РК 2015	-Фотореле, прим. СП - 8%	шт.	1	2583	--	2583	--	2583	--	2790
					--	--	--	--	--	207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2281,38	23,4	20532	211	9296	7938	30748
					1225	--	11025	--	--	2278	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.	2307-0204 -2201 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА77-21-1, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, У3	шт.	9	3796	--	34164	--	34164	--	36897
					--	--	--	--	--	2733	
		СП - 8%									
51.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1234,38	88,1	1234	88	21	832	2231
					1124,91	30,22	1125	30	--	165	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.	2307-0501 -0606 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	31746	--	31746	--	31746	--	34286
					--	--	--	--	--	2540	
		СП - 8%									
53.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2281,38	23,4	4563	47	2066	1764	6833
					1225	--	2450	--	--	506	
		НР - 72%; СП - 8%									
54.	2307-0204 -1027 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 25А	шт.	2	6877	--	13754	--	13754	--	14854
					--	--	--	--	--	1100	
		СП - 8%									
55.	1311-0601 -0101 РСНБ РК	-Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	7811,6	356,76	7812	357	1940	4218	12992
					5515	108,44	5515	108	--	962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 75%; СП - 8%									
56.	2307-0201 -0504 РСНБ РК 2015	-Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12412	--	12412	--	12412	--	13405
					--	--	--	--	--	993	
		СП - 8%									
						Заземление					
57.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	590,22	24,89	11804	498	7932	2525	15476
					168,7	6,65	3374	133	--	1146	
		НР - 72%; СП - 8%									
58.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4392,88	198,19	13179	595	9330	2467	16897
					1084,5	57,42	3254	172	--	1252	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,585	90,44	2,31	234	6	120	75	333
					41,68	0,25	108	1	--	25	
		НР - 69%; СП - 8%									
60.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,585	160,14	3,28	414	8	280	88	542
					48,73	0,5	126	1	--	40	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	272181	8857	127463	33292	322493
			Тенге		--	--	43148	2863	92711	17021	

Стоимость оборудования	Тенге	92711	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	92711	
Стоимость монтажных работ	Тенге	178823	
Материалы	Тенге	32407	
Всего заработная плата	Тенге		45776
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	94659	
Накладные расходы	Тенге	33127	
Сметная прибыль	Тенге	16956	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	228906	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		37
Сметная заработная плата	Тенге		45776
Стоимость общестроительных работ	Тенге	648	
Материалы	Тенге	400	

Всего заработная плата		Тенге					236		
Накладные расходы		Тенге				163			
Сметная прибыль		Тенге				65			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				875			
Сметная заработная плата		Тенге					236		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				322492			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							37
Сметная заработная плата		Тенге					46012		

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1

Земляные работы В1

1. 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	108	200,78	190,75	21684	20601	--	4236	27994
				10,03	44,45	1083	4801	--	2074	
	НР - 72%; СП - 8%									
2. 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,4	1859,09	--	6321	--	--	4551	11742
				1859,09	--	6321	--	--	870	
	НР - 72%; СП - 8%									
3. 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,5	34,34	34,34	3555	3555	--	893	4804
				--	11,99	--	1240	--	356	
	НР - 72%; СП - 8%									
4. 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,1	736,32	--	2283	--	--	1643	4240
				736,32	--	2283	--	--	314	
	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,9	152,23	73,5	2877	1389	--	1516	4744
					78,73	32,66	1488	617	--	351	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,2	2807,6	154,98	25830	1426	15433	9278	37917
					975,12	43,54	8971	401	--	2809	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Прокладка трубопровода В17. 1		11817,41	7048,38	11817	7048	731	6053	19300	
	1122-1101 -0104 РСНБ РК 2015	-Врезка в существующие сети водопровода диам. 160 мм	врезка		4037,97	2075,67	4038	2076	--	1430	
		НР - 99%; СП - 8%									
8.	2302-0301 -1548 РСНБ РК 2015	-Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x2 1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2269	--	2269	--	2269	--	2451
					--	--	--	--	--	182	
		СП - 8%									
9.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,091	279433,34	73062,02	25428	6649	124	20243	49325
					205005	19692,33	18655	1792	--	3654	
		НР - 99%; СП - 8%									
10.	2301-0501 -1504 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,91	218	--	20036	--	20036	--	21639
					--	--	--	--	--	1603	
		СП - 8%									
11.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,091	57006,84	--	5188	--	305	4834	10824
					53663	--	4883	--	--	802	
		НР - 99%; СП - 8%									
12.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2093,76	114,2	2094	114	298	1672	4067
					1681,68	24,88	1682	25	--	301	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3854	--	3854	--	3854	--	4162
					--	--	--	--	--	308	
		СП - 8%									
14.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	540,19	26,3	540	26	20	496	1119
					494,05	12,44	494	12	--	83	
		НР - 98%; СП - 8%									
15.	2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194	--	3194	--	3194	--	3450
					--	--	--	--	--	256	
		СП - 8%									
16.	2302-0304 -2202 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2516	--	5032	--	5032	--	5435
					--	--	--	--	--	403	
		СП - 8%									
17.	1122-1501 -0201 РСНБ РК 2015	-Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 32 мм. Устройство	км трубопровода	0,091	30591,02	8724,32	2784	794	1474	821	3893
					5671,08	3441,68	516	313	--	288	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание труб в футляр	м	1	1210,19	7,34	1210	7	153	1042	2432
					1049,94	2,11	1050	2	--	180	
		НР - 99%; СП - 8%									
19.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка футляра диам 80	км трубопровода	0,001	339349,63	104571,75	339	105	4	256	643
					229890	28485,08	230	28	--	48	
		НР - 99%; СП - 8%									
20.	2301-0405 -0402 РСНБ РК 2015	-Футляр ПЭ-100 SDR17 диам. 80 мм	м	1	1674	--	1674	--	1674	--	1808
					--	--	--	--	--	134	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	148009	41714	54601	57534	221989
			Тенге		--	--	51694	11308	--	16446	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				109316				
		Материалы	Тенге				18224				
		Всего заработная плата	Тенге					60789			
		Накладные расходы	Тенге				55366				
		Сметная прибыль	Тенге				13175				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				177856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					60789			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				38693				
		Материалы	Тенге				318				
		Всего заработная плата	Тенге					2213			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36059				
		Накладные расходы	Тенге				2169				
		Сметная прибыль	Тенге				3269				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				44131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				221987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					63002			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К-1									
		Земляные работы К1									
21.				6	200,78	190,75	1205	1145	--	235	1555
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,03	44,45	60	267	--	115	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.				0,48	1859,09	--	892	--	--	643	1658
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1859,09	--	892	--	--	123	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				5,6	34,34	34,34	192	192	--	48	260
	1101-0104 -0402 РСНБ РК	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л	м3 грунта		--	11,99	--	67	--	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%									
24.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,16	736,32 736,32	-- --	118 118	-- --	-- --	85 16	219
25.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	0,942	152,23 78,73	73,5 32,66	143 74	69 31	-- --	76 18	236
26.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство постилающего слоя из ПГС НР - 108%; СП - 8%	м3	0,3	1198,2 132,77	1058,57 223,98	359 40	318 67	1 --	116 38	513
27.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	0,366	2047 --	-- --	749 --	-- --	749 --	-- 60	809
		Устройство канализационного колодца диам. 2000 мм - 1шт									
28.	1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,99	44491,81 16471,5	9096,13 3522,96	133031 49250	27197 10534	56584 --	59186 15377	207593
29.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	39722 --	-- --	39722 --	-- --	39722 --	-- 3178	42900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
30.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	32368	--	97104	--	97104	--	104872
					--	--	--	--	--	7768	
		СП - 8%									
31.	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40005	--	40005	--	40005	--	43205
					--	--	--	--	--	3200	
		СП - 8%									
32.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4799	--	4799	--	4799	--	5183
					--	--	--	--	--	384	
		СП - 8%									
33.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4827	--	9654	--	9654	--	10426
					--	--	--	--	--	772	
		СП - 8%									
34.	2106-0510 -5501 РСНБ РК 2015	-Стремянки	т	0,01708	435632	--	7441	--	7441	--	8036
					--	--	--	--	--	595	
		СП - 8%									
35.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7047	90,44	2,31	64	2	33	20	91
					41,68	0,25	29	--	--	7	
		НР - 69%; СП - 8%									
36.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7047	160,14	3,28	113	2	77	24	148
					48,73	0,5	34	--	--	11	
		НР - 69%; СП - 8%									
37.	2303-0101 -0306 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20650	--	20650	--	20650	--	22302
					--	--	--	--	--	1652	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кладка горловин НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,48	31529,11 5884,55	2136,6 447,84	15134 2825	1026 215	11283 --	2827 1437	19398
39.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,55	26700,43 2994,84	1318,69 283,35	14685 1647	725 156	12313 --	1641 1306	17632
40.	1123-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	23015,07 19459,44	-- --	23015 19459	-- --	3556 --	19265 3382	45662
41.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	339349,63 229890	104571,75 28485,08	2036 1379	627 171	30 --	1535 286	3857
42.	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	6,06	929 --	-- --	5630 --	-- --	5630 --	-- 450	6080
						ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
43.	1146-0303 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заделка отверстий бетоном марки В 12,5 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,15	115425,63 57382,29	1138,74 534,92	17314 8607	171 80	8536 --	7298 1969	26580
44.	2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	3,1	575 --	-- --	1783 --	-- --	1783 --	-- 143	1925
				27,5	1066,63 743,6	69,67 55,43	29332 20449	1916 1524	6967 --	17579 3753	50664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	1115-0203 -0201 РК	Оштукатуривание стенм2 колодцев цементно-известковым раствором по камнюи бетонупростое оштукатуриваемой поверхности РСНБ 2015 Изм.и доп.вып. 16 НР - 80%; СП - 8%		4,5	808,7 -- 3639 -- -- 26206760						
					808,7	--	3639	--	--	501	
46.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпкаоголовков колодцев НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,28	67,73 -- 764 -- -- 5501419						
					67,73	--	764	--	--	105	
47.	1101-0107 -1806 РСНБРК 2015	-Планировкаобсыпки оголовковколодцев НР - 72%; СП-8%	м2 спланированной поверхности	7,067	853,03	19,94	6028	141	4052	1723	8372
					259,7	2,49	1835	18	--	620	
48.	1108-0101 -0307 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Огрунтовка дна разжиженным битумом НР - 93%; СП -8%	м2 поверхности	7,067	127,91	0,01	904	--	904	--	976
					0,03	--	--	--	--	72	
49.	1127-0602 -0401 РСНБРК 2015 К=0,5	-Покрытияизгорячих асфальтобетонныхсмесейпокрытия Т=10мм СП -8%	м2	27,5	853,03	19,94	23458	548	15768	6705	32577
					259,7	2,49	7142	68	--	2413	
50.	1108-0101-0307 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯКОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В2СЛОЯ НР - 93%; СП -8%	м2 поверхности								
	ИТОГОПОРАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	499963	34080	347641	122176	671908
			Тенге		--	--	118245	13198	--	49770	

Стоимостьобщестроительныхработ	Тенге	466243
Материалы	Тенге	120103
Всегозаработнаяплата	Тенге	131443
Стоимость материаловиконструкций	Тенге	1783
Местныематериалы	Тенге	192033
Накладныерасходы	Тенге	122175
Сметнаяприбыль	Тенге	47073
ВСЕГО, Стоимость общестроительныхработ	Тенге	635491
Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч	114
Сметнаязаработнаяплата	Тенге	131443
Стоимостьметалломонтажныхработ	Тенге	7441
Стоимость материаловиконструкций	Тенге	7441
Сметнаяприбыль	Тенге	595

ВСЕГО, Стоимость металломонтажныхработТенге		8036		
Стоимостьсантехническихработ	Тенге	26280		
Стоимость материаловиконструкций	Тенге	26280		
Сметнаяприбыль	Тенге	2102		
ВСЕГО, Стоимостьсантехническихработ	Тенге	28382		
ИТОГОПОРАЗДЕЛУ 2	Тенге	671909		
Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч			114
Сметнаязаработнаяплата	Тенге		131443	

Итого по акту на подряд, тенге	**14 633526,00**
Временные здания и сооружения 1,3.0,8 %	152 188,67
Итого	14 785 714,67
Дополнительные затраты при производстве (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	199 607,15
Итого	14 985 321,82
Непредвиденные работы и затраты 2%	299 706,44
Итого	15 285 028,26
Инженерное оборудование поставки подрядчика	92 711,00
Итого	15 377 739,26
В том числе в текущих ценах на 2020 год-100%, К-1,049901	16 145 103,83
Наши скидки -10%	-1 614 510,39
Итого	14 530 593,44
НДС12%	1 743 671,21
ИТОГО ПО АКТУ	**16 274 264,65**

Заказчик: Руководитель ГУ «Жанибекский районныйПодрядчик: Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО»

Хаирлиев Ж.Г.

Директор ТОО «Символ» Илемесов И.К.

Технадзор: ДиректорДиректор ТОО «Жана консалтинг ЛТД»

Наурыз А.А.