Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
000240004019

Заказчик **ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», ЗКО, Жанибекский район, с.Жанибек, ГУМАРА КАРАША, 35**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010640005350

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Символ», Республика Казахстан, ЗКО, с.Жанибек, ул. Гумар Караш, 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №28 от 21.04.2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1	24.06.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Реконструкции сквера по улице Иманова, 101А села Жанибек Жанибекского района Западно-Казахстанской области»			Работа	1	27 705 450,71	27 705 450,71
				Итого	1	x	27 705 450,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Исмаилов
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) руководитель / Хаирлиев Ж.Г
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Символ»

Наименование объекта: «Реконструкции сквера по улице Иманова, 101А села Жанибек Жанибекского района Западно-Казахстанской области»

Договор № 28 от 21.04.2020 г.

Акт №1 от 24.06.2020 г.
Приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 3. Устройство покрытий												
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК - 1300 м2 (коричневый), 56 м2 (желтый)												
11.				406,8	55,58		55,58	22610		22610	--	6124		31033
	1101-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунт. Послойное уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--		20,91	--		8505	--	2299		
		НР - 72%; СП - 8%												
	1101-0201 -0308 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунт. Послойное уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--		13,44	--		5465	--	1468		
		НР - 72%; СП - 8%												
13.				1356	1343,93		164,8	1822372		223469	1556124	122133		2100065
	1127-0403 -0301 РСНБ РК	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной	м2 основания		31,55		51,85	42779		70307	--	155560		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 материалов	15 см. Устройство при укатке каменных с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
14.	1127-0401-0101 РСНБРК 2015	Слоиоснований подстилающиеи выравнивающие из песка.а Устройство НР - 108%; СП-8%	м3 материал основанияв плотном теле	67,8	1160,9 132,77	1023,23 214,9	78709 9002	69375 14570	332 --	25457 8333	112499
15.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПесокприродныйГОСТ 8736-2014 СП -8%	м3	74,58	1525 --	-- --	113735 --	-- --	113735 --	-- 9099	122833
16.	1147-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Дорожки иплощадкииз брусчатки.Устройство НР - 88%; СП -8%	м2	1356	2004,11 1516,05	163,93 62,33	2717580 2055764	222284 84518	439532 --	1883448 368082	4969109
17.	2104-0509-0412 РСНБРК 2015	БРУСЧАТКАБЕТОННАЯ ФИГУРНАЯЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ5,5см КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5ГОСТ 17608-91 СП - 8%	М2	1383,12	2920 --	-- --	4038710 --	-- --	4038710 --	-- 323097	4361807
						БОРТОВЫЕ КАМНИ-930 м					
18.	1127-0201-0002 РСНБРК 2015 Изм.и доп. вып. 16	КАМНИБОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКАПРИБОРТОВОГ ДРУГИХВИДАХПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП -8%	М ОКАМНЯ	930	2793,15 714,05	30,67 11,34	2597626 664070	28526 10549	1905030 --	728589 266097	3592312
19.	2104-0508 -9901 РСНБРК 2015	-КАМНИБОРТОВЫЕИЗ БЕТОНАКЛАССАВ22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	14,88	54396 --	-- --	809412 --	-- --	809412 --	-- 64753	874165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГОПОРАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	12215169	580680	8862875	2769686	16183641
			Тенге		--	--	2771615	193914	--	1198788	
		Стоимостьобщестроительныхработ	Тенге				12215169				
		Материалы	Тенге				3901017				
		Всегозаработнаяплата	Тенге					2965529			
		Местныематериалы	Тенге				4961857				
		Накладныерасходы	Тенге				2769686				
		Сметнаяприбыль	Тенге				1198788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительныхработ	Тенге				16183643				
		Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч								2668
		Сметнаязаработнаяплата	Тенге					2965529			
		ИТОГОПОРАЗДЕЛУ 3	Тенге				16183643				
		Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч								2668
		Сметнаязаработнаяплата	Тенге					2965529			
		НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕНАСОСНОЙ									
1.	1307-0401-0301 РСНБРК 2015	Агрегатнасосный лопастныйцентробежный одноступенчатыйи многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	2	70244,95	Насосная 5596,61	140490	11193	16035	71302	228735
					56631	1813,2	113262	3626	--	16943	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	5102-0206-0101 РСНБРК 2015	Насосцентробежный Pedrollo F40/160C, прим.	шт.	2	277823	--	555646	--	--	--	555646
					--	--	--	--	555646	--	
3.	1122-0901 -0202 РСНБРК 2015	-Задвижкииликлапаны обратныестальные диаметром100мм. Установка	задвижка или клапан	2	2812,82	131,5	5626	263	637	4802	11262
					2362,92	62,2	4726	124	--	834	
		НР - 99%; СП - 8%									
4.	2304-0101-0302 РСНБРК 2015	Задвижкипараллельные фланцевыесвыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для водыи пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15195	--	30390	--	30390	--	32821
					--	--	--	--	--	2431	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	4 1122-0901 -0202 РСНБРК 2015	-Задвижкииликлапаны обратныестальные диаметром100мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	2812,82 задвижка или клапан		131,511251 2362,92	526 62,2	1273 9452	9603 249	22523 --	1668	
6.	2304-1001 -1202 РСНБРК 2015	-Клапанобратный поворотныйфланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16,DN 80 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	2	8152 --	-- --	16304 --	-- --	16304 --	-- 1304	17608
7.	2304-0101 -0303 РСНБРК 2015	-Задвижкипараллельные фланцевыесвыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для водыи пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	21731 --	-- --	43462 --	-- --	43462 --	-- 3477	46939
8.	2301-0301 -0171 РСНБРК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 СП -8%	м	0,2	3686 --	-- --	737 --	-- --	737 --	-- 59	796
9.	1122-1401 -0401 РСНБРК 2015 Изм.и доп. вып. 1 К=0,1425	-Концы футлярадиаметромфутляр 108мм.Заделка битумом ипрядью НР - 99%; СП -8%		1	3022,23 163,53	441,8 8,4	3022 164	442 8	2416 --	170 255	3448
10.				5	3893,89	66,78	19469	334	14538	4615	26011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	1116-0401-0204 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Трубопроводыотопления иводоснабженияиз стальных электросварныхвода труб, диаметр до89 мм. Прокладка НР - 98%; СП -8%	м трубопровода	5	919,3 5107,42	22,55 66,78	4597 25537	113 334	-- 20606	1927 4615	32564
12.	1116-0401-0205 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Трубопроводыотопления иводоснабженияиз стальных электросварныхвода труб, диаметр до108 мм. Прокладка НР - 98%; СП -8%	м трубопровода	5	919,3 2301,34	22,55 20,08	4597 11507	113 100	-- 9311	2412 2092	14687
13.	1116-0301-0204 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабженияиз стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	419,23 80,48	7,71 1,13	2096 402	39 6	-- 1	1088 387	852
14.	1116-1101-0101 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 5	Трубопроводысистем отопления,водопровода игорячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	78,91 80,48	-- 1,13	395 805	-- 11	-- 5	63 773	1704
15.	1116-1101-0102 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 5	Трубопроводысистем отопления,водопровода игорячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	78,91 80,48	-- 1,13	789 805	-- 11	-- 5	126 773	1704
						Вентиляция					
16.	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка вентиляционныхтруб НР - 98%; СП -8%	м2	1,8	1951,66 1749,59	52,15 20,16	3513 3149	94 36	270 --	3122 531	7166
	2301-0302-	Трубыстальные	м	2	36582	--	73164	--	73164	--	79017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0342 РСНБРК 2015	бесшовные холоднодеформированные изкоррозионно-стойкойстали марки12Х18Н10Т, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 9941-81			--	--	--	--	--	5853	
		СП -8%									
17.	2301-0302-0346 РСНБРК 2015	Трубыстальные бесшовные холоднодеформированные изкоррозионно-стойкойстали марки12Х18Н10Т, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 9941-81	м	2	45375	--	90750	--	90750	--	98010
					--	--	--	--	--	7260	
		СП -8%									
18.	1120-1401-0101 РСНБРК 2015	Вентиляторырадиальные, масса до0,05т. Установка	вентилятор	1	7464,06	162,08	7464	162	737	6464	15043
					6564,6	31,73	6565	32	--	1114	
		НР - 98%; СП - 8%									
19.	2305-0401-0114 РСНБРК 2015	Вентиляторы канальные длякруглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/чГОСТ 7402-84	комплект	1	27877	--	27877	--	27877	--	30107
					--	--	--	--	--	2230	
		СП - 8%									
20.	1120-0701-0101 РСНБРК 2015	Зонты из листовойстализонт круглогосечения, диаметр 200мм. Установка надшахтами		2	2498,02	41,86	4996	84	4032	888	6355
					439,99	13,06	880	26	--	471	
		НР - 98%; СП - 8%									
21.	1116-0301-0206 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжениязиз стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка	м трубопровода	3	3136,16	Фонтан 35,1	9408	105	7687	1624	11915
					538,65	13,81	1616	41	--	883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
22.	1116-0401-0204 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Трубопроводыотопления иводоснабженияиз стальных электросварных труб, диаметр до89 мм. Прокладка	м трубопровода	17	3893,89	66,78	66196	1135	49433	15691	88438
					919,3	22,55	15628	383	--	6551	
		НР - 98%; СП -8%									
23.	1116-0401-0205 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Трубопроводыотопления иводоснабженияиз стальных электросварных труб, диаметр до108 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5107,42	66,78	40859	534	32971	7384	52103
					919,3	22,55	7354	180	--	3859	
		НР - 98%; СП -8%									
24.	1116-1101-0102 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 5	Трубопроводысистем отопления,водопровода игорячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	80,48	1,13	2253	32	12	2165	4772
					78,91	--	2209	--	--	353	
		НР - 98%; СП - 8%									
25.	2302-0103-3415 РСНБРК 2015	Заглушки эллиптические приварныеиз углеродистойи низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	715	--	1430	--	1430	--	1544
					--	--	--	--	--	114	
		СП - 8%									
26.	2302-0101-0616 РСНБРК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837	--	1837	--	1837	--	1984
					--	--	--	--	--	147	
		СП - 8%									
27.	2302-0101-0720	Тройникиприварные бесшовныепереходныеиз	шт.	3	1837	--	5511	--	5511	--	5952
					--	--	--	--	--	441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБРК 2015	углеродистойи низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм- 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%									
28.	2302-0101-0175 РСНБРК 2015	Отводыкрутоизогнутые приварныебесшовныеиз углеродистойи низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	1129 ---	-- ---	4516 ---	-- ---	4516 ---	-- 361	4877
29.	2302-0101-0202 РСНБРК 2015	Отводыкрутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистойи низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	1652 ---	-- ---	3304 ---	-- ---	3304 ---	-- 264	3568
30.	1122-0601-0303 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Трубопроводыстальные диаметром до100мм. Нанесениевесьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновойили битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,025	1477786,74 ---	39232,58 ---	36945 ---	981 ---	29788 ---	6133 ---	46524
					247025	786,24	6176	20	--	3446	
31.	1116-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вварка форсунок диам20шт мм восновнуютрубу НР - 98%; СП -8%		30	5970,28 ---	114,72 ---	179108 ---	3442 ---	2663 ---	169909 ---	376939
					5766,78	12,44	173003	373	--	27921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.				6	427	--	2562	--	2562	--	2767
	2301-0101 -0202 РСНБРК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ3262-75	м		--	--	--	--	--	205	
		СП - 8%									
33.				30	4314	--	129420	--	129420	--	139774
	2304-0902 -1709 РСНБРК 2015	-Струйнаянасадкаиз нержавеющейсталидиам 20 мм, прим.	шт.		--	--	--	--	--	10354	
		СП - 8%									
34.				1	8842,45	200,07	8842	200	1626	6900	17002
	1116-1001 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вварка насадокдиам50 мм восновнуютрубу	врезка		7016,16	24,88	7016	25	--	1259	
		НР - 98%; СП -8%									
35.				3	998	--	2994	--	2994	--	3234
	2301-0101 -0206 РСНБРК 2015	-Трубыстальныесварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ3262-75	м		--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
36.				1	19258	--	19258	--	19258	--	20799
	2304-0902 -0107 РСНБРК 2015	-Гейзернаянасадкаиз нержавеющейсталидиам. 50 мм , прим.	шт.		--	--	--	--	--	1541	
		СП - 8%									
37.				1	15168,77	70,62	15169	71	14115	996	17458
	1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Установка сетки фильтровой	комплект		982,76	34,06	983	34	--	1293	
		НР - 98%; СП -8%									
						Слив в дренажный колодец					
38.				1	758,72	1,34	759	1	3	740	1619
	1116-0501 -0101 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 6	-Трубопроводы канализациииз полиэтиленовыхтруб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		755,11	0,43	755	--	--	120	
		НР - 98%; СП - 8%									
39.				1	310	--	310	--	310	--	335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0506-0103 РСНБРК 2015	Трубыполиэтиленовые длясистемвнутренней канализации сраструбом SDR 33 - 50х3ГОСТ 22689-2014	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	25	
		СП - 8%									
40.	1116-0501-0102 РСНБРК 2015 Изм.и доп. вып.6	Трубопроводы канализацииизполиэтиленовыхтруб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	732,37	3,28	732	3	5	711	1558
					---	---	---	---	---	---	
					724,08	0,98	724	1	--	115	
		НР - 98%; СП - 8%									
41.	2301-0506-0109 РСНБРК 2015	Трубыполиэтиленовые длясистемвнутренней канализации сраструбом SDR 33 - 110х3,4ГОСТ 22689-2014	м	1	929	--	929	--	929	--	1003
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	74	
		СП - 8%									
42.	2302-0401-2209 РСНБРК 2015	Заглушка полипропиленовая DN 110 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	1	1169	--	1169	--	1169	--	1263
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									

ИТОГОПОСМЕТЕ:	Тенге								2036722
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Зарплатарабочихстроителей	Тенге					366135			
Затраты наэксплуатациюмашин	Тенге					20053			
в том числезарплатамашинистов	Тенге						5425		
Материалов, изделийиконструкций	Тенге					664088			
Оборудование,инвентарь	Тенге					555646			
Накладныерасходы	Тенге					321086			
Сметнаяприбыль	Тенге					109706			

НА БЛАГОУСТРОЙСТВОУЧАСТКА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.	1101-0101-0308 РСНБРК 2015	Срезкаплодородного растительногослоя	м3 грунта	265,2	151,22	143,48	40103	38050	--	8031	51985
					---	---	---	---	---	---	
					7,74	34,32	2054	9100	--	3851	
		НР - 72%; СП -8%									
2.	1101-0104-0102 РСНБРК 2015	Перемещение плодородногогрунта бульдозерамимощностью 59 кВт (80 л с) в бурты длявременного хранения до 10 м	м3 грунта	265,2	49	49	12995	12995	--	3265	17561
					---	---	---	---	---	---	
					--	17,1	--	4535	--	1301	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0104-0110 РСНБРК 2015 К=5	Перемещение плодородногогрунта бульдозерамимощностью 59 кВт (80 лс). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	265,2	209,64 --	209,64 73,16	55597 --	55597 19402	-- --	13970 5565	75132
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Работа наотвале2 группыгрунтов НР - 72%; СП -8%	м3	265,2	20,51 2,9	17,34 6,52	5439 768	4599 1729	72 --	1797 579	7816

РАЗДЕЛ 1. МАФы

5.	86-010302 -0303	-Скамьясоспинкой	шт.	12	76253 5339	191 47	915036 64068	2292 564	848676 --	58815 77908	1051759
5.1.	8601-0302 -0303УСН РК 8.02-03-2 018	-Скамьясоспинкой НР - 91%; СП - 8%	шт.	12	76253 5339	191 47	915036 64068	2292 564	848676 --	58815 77908	1051759
6.	86-010303 -0202	-Урна надвухстойках	шт.	12	24761 1339	77 16	297132 16068	924 192	280140 --	14797 24954	336883
6.1.	8601-0303 -0202УСН РК 8.02-03-2 018	-Урна надвухстойках НР - 91%; СП - 8%	шт.	12	24761 1339	77 16	297132 16068	924 192	280140 --	14797 24954	336883
	ИТОГОПОРАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	1212168 80136	3216 756	1128888 --	100675 114158	1541136

Стоимостьобщестроительныхработ	Тенге	1212168
Материалы	Тенге	1128816
Всегозаработнаяплата	Тенге	80892
Накладныерасходы	Тенге	73612
Сметнаяприбыль	Тенге	102862
ВСЕГО, Стоимость общестроительныхработ	Тенге	1388642
Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч	73
Сметнаязаработнаяплата	Тенге	80892
ИТОГОПОРАЗДЕЛУ 1	Тенге	1388642
Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч	73
Сметнаязаработнаяплата	Тенге	80892

РАЗДЕЛ 2. Ограждение

Монтаж фундаментов под стойки ограждения - 323 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	1101-0203 -0504 РСНБРК 2015	-Ямы, глубина до2м. Бурение бурильно-крановыми машинами наавтомобиле. Группа грунтов2 НР - 72%; СП -8%	яма	323	636,61	522,38	205625	168728	--	85695	314626
					114,23	254,25	36897	82124	--	23306	
8.	14,535 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство НР - 91%; СП -8%	м3	33909,75		1132,82	492878	16466	402199	70827	608802
					5105,8	249,02	74213	3619	--	45096	
						Монтаж опор ограждения - 323 шт					
9.	1109-0701-0126 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовлениеопор ограждения НР - 69%; СП -8%	т конструкций	1,79588	45517,08	6105,19	81743	10964	1523	49659	141915
					38564	1511	69256	2714	--	10512	
10.	1109-0302 -0112 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж стоекизтруб НР - 69%; СП-8%	т конструкций	1,79588	25376,32	12250,13	45573	22000	11714	12239	62437
					6603,24	3274,03	11859	5880	--	4625	
11.	1106-0301 -0406 РСНБРК 2015	-Конструкции стальные, остающиесявтеле бетона.Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,85595	71315,56	16967,22	61043	14523	1266	46153	115771
					52870	6383,22	45254	5464	--	8576	
12.	2105-0206-0802 РСНБРК 2015	Трубыстальные квадратныеиз углеродистойстали наружными размерамиот 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	1,69575	259256	--	439633	--	439633	--	474804
					--	--	--	--	--	35171	
13.	2105-0301-3001 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатанаягладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,020349	227283	--	4625	--	4625	--	4995
					--	--	--	--	--	370	
14.	2105-0106-2403	Прокатсортовой стальнойгорячекатаный	т	0,0847875	261386	--	22162	--	22162	--	23935
					--	--	--	--	--	1773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБРК 2015	полосовойиз углеродистойстали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (фланец опоры)									
		СП - 8%									
15.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокатсортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (закладная деталь)	т	0,0847875	261386	--	22162	--	22162	--	23935
					--	--	--	--	--	1773	
		СП - 8%									
						Монтаж панелей ограждения - 319 шт					
16.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтажсекций ограждения,прим.	т	4,95726	55069,71	2515,52	272995	12470	19814	167629	475873
					48557,2	449,72	240711	2229	--	35250	
		НР - 69%; СП -8%									
17.	2106-0405 -1201 РСНБРК 2015	-Конструкциистальные индивидуальные решетчатыесварные массой до 0,1 тГОСТ 23118-2012	т	4,95726	557948	--	2765893	--	2765893	--	2987165
					--	--	--	--	--	221271	
		СП - 8%									
18.	1113-0301 -0406 РСНБРК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовкагрунтовкой ГФ-021 за одинраз	м2	269,6	90,44	2,31	24383	623	12522	7800	34758
					41,68	0,25	11238	67	--	2575	
		НР - 69%; СП - 8%									
19.	1113-0301 -1406 РСНБРК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	269,6	160,14	3,28	43173	883	29151	9158	56518
					48,73	0,5	13139	134	--	4187	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГОПОРАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	--	4481889	246657	3732664	449160	5325534
			Тенге		--	--	502566	102231	--	394485	

Стоимость общестроительных работ Тенге 1315685
Материалы Тенге 445138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всегозаработнаяплата	Тенге					272149			
		Стоимость материаловиконструкций	Тенге				488583				
		Накладныерасходы	Тенге				219634				
		Сметнаяприбыль	Тенге				122826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительныхработ	Тенге				1658145				
		Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч								222
		Сметнаязаработнаяплата	Тенге					272149			
		Стоимостьметалломонтажныхработ	Тенге				3166204				
		Материалы	Тенге				33051				
		Всегозаработнаяплата	Тенге					332648			
		Стоимость материаловиконструкций	Тенге				2765893				
		Накладныерасходы	Тенге				229527				
		Сметнаяприбыль	Тенге				271659				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажныхработ	Тенге				3667390				
		Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч								305
		Сметнаязаработнаяплата	Тенге					332648			
		ИТОГОПОРАЗДЕЛУ 2	Тенге				5325535				
		Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч								527
		Сметнаязаработнаяплата	Тенге					604797			
		Всегозаработнаяплата	Тенге					131443			
		Стоимость материаловиконструкций	Тенге				1783				
		Местныематериалы	Тенге				192033				
		Накладныерасходы	Тенге				122175				
		Сметнаяприбыль	Тенге				47073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительныхработ	Тенге				635491				
		Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч								114
		Сметнаязаработнаяплата	Тенге					131443			
		Стоимостьметалломонтажныхработ	Тенге				7441				
		Стоимость материаловиконструкций	Тенге				7441				
		Сметнаяприбыль	Тенге				595				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажныхработ	Тенге				8036				
		Стоимостьсантехническихработ	Тенге				26280				
		Стоимость материаловиконструкций	Тенге				26280				
		Сметнаяприбыль	Тенге				2102				
		ВСЕГО, Стоимостьсантехническихработ	Тенге				28382				
		ИТОГОПОРАЗДЕЛУ 2	Тенге				671909				
		Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч								114
		Сметнаязаработнаяплата	Тенге					131443			

Итого по акту на подряд, тенге	**24 531390,00**
Временные здания и сооружения 1,3.0,8 %	255 126,46
Итого	24 786 516,46
Дополнительные затраты при производстве (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	334 617,97
Итого	25 121 134,43
Непредвиденные работы и затраты 2%	502 422,69
Итого	25 623 557,12

Инженерное оборудование поставки подрядчика	555 646,00
Итого	26 179 203,12
В том числе в текущих ценах на 2020 год-100%, К-1,049901	27 485 566,18
Наши скидки -10%	-2 748 556,62
Итого	24 737 009,56
НДС12%	2 968 441,15
ИТОГО ПО АКТУ	**27 705 450,71**

Заказчик: Руководитель ГУ «Жанибекский районный Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» _____ Хаирлиев Ж.Г.

Подрядчик: Директор ТОО «Символ» _____ Илемесов И.К.

Технадзор: Директор ТОО «Жана консалтинг ЛТД» _____ Наурыз А.А.