Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул.Потанина 15Б** — **001140003367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** — **010840001711**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 32 от 12.07.2016 г

Номер документа	Дата составления
3	09.01.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопроводные сети в районе таловка, г. Риддер, ВКО			работа	1	4 173 732,00	4 173 732,00
				Итого	1	x	4 173 732,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.01.2017

М.П.

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"
г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина, 15Б
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограничен
от тственностью "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО

Договор № 32 от 12.07.2016г года

Акт №5

приемки выполненных работ за период 01-09 января 2017 года

09.01.2017г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Сети водопровода В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт.	2015,93	18,51	17,5	37315	35279	10599	0,00703	14
		м3 грунта		1,01	4,41	2036	8890	97	0,0153	31
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы. Сухой грунт. т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	89,9	200,88	–	18059	–	20407	1,416	127
		м3 грунта		200,88	–	18059	–	113	–	–
3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	74,71	20,36	19,25	1521	1438	432	0,00773	1
		м3 грунта		1,11	4,85	83	362	97	0,01683	1

4	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр[illegible],1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	6,2	220,97	–	1370	–	1548	1,5576	[illegible]
		м3 грунта		220,97	–	1370	–	113	–	–
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2564,32	5,55	5,55	14232	14232	4477	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	4616	97	0,00691	18
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	197,16	122,18	–	24089	–	27221	0,885	174
		м3 грунта		122,18	–	24089	–	113	–	–
85	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,3	78245	36133,62	23474	10840	20071	247	74
		км трубопровода		41850	9612,9	12555	2884	130	37,3	11
133	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. д=1,5м	8,4	24698,25	1879,87	207465	15791	21555	8,86	74
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	12058	4523	130	2,061	17
135	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. д=2м	18,99	26157,45	1879,87	496730	35699	48730	8,86	168
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	27260	10225	130	2,061	39
141	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	2,54	175710,1	1826,1	446304	4638	31260	42,7	108
		т стальных элементов		8100	690,75	20574	1755	140	3,37	9
161	Е27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований	18	203,88	115,23	3670	2074	2874	0,495	9
		м3 конструкции		88,65	31,42	1596	566	133	0,1073	2
163	Е22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,85	2652,3	1503,9	12864	7294	9956	7,088	34
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1148,4	430,74	5570	2089	130	1,6488	8

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы

1	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка фасада цементным раствором	72,1	267,16	1,96	19262	141	8278	0,611	44

м2 оштукатуриваемой поверхности	108,9	0,45	7852	32	105	0,0262
окт.						
Всего прямые затраты			**1306355**	**127426**		
			133102	**35941**		**138**
В том числе стоимость: материалов, тенге			1045827			
Накладные расходы, тенге			207408			
- заработная плата, тенге			31111			
- трудоемкость, чел-ч			104			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			90826			
Всего			**1604589**			
Временные здания и сооружения (1,5 %)			24069			
- сметная заработная плата, тенге			3394			
- нормативная трудоемкость, чел-ч			19			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			53746			
- сметная заработная плата, тенге			24723			
- нормативная трудоемкость, чел-ч			150			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			16287			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6515			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1705206**			
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**4075442**			
- материалы, тенге			2499527			
- сметная заработная плата, тенге			545568			
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1250			
с понижающим коэффициентом =0,89646147366			**3653477**			
Налог (2 %)			73070			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3726547**			
НДС (12 %)			447186			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**4173732**			

Генподрядчик:
Заместитель председателя ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов