Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул.Потанина 15Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **001140003367**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010840001711

Договор (контракт) Договор № 32 от 12.07.2016 г

Номер документа	Дата составления
22	27.02.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопроводные сети в районе таловка, г. Риддер, ВКО			работа	1	13 407 750,00	13 407 750,00
				Итого	1	x	13 407 750,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.02.2017

М.П.

Генподрядчик: **ПК "Промстройавтоматика"**

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Субподрядчик: **ТОО "Востоквзрывпром"**

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2016 года

Наименование объекта: ***Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО***

27.02.2017г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
		32	12.07.2016				
						ПК "ПромСтройАвтоматика"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	13 407 750									
Акт выполненных работ №6 за февраль 2016г	13 407 750	11 971 205	12 935 067	12 935 067		391 664			1 436 545	
Погашение аванса										
Всего к оплате	13 407 750									13 407 750

Генподрядчик:
Заместитель председателя ПК "ПромСтройАвтоматика"

_____ Ф.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ Д.О.Сомов

Генподрядчик: ПК "Промстройавтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Субподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2017 года

Наименование объекта: *Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО*

27.02.2017г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
		32	12.07.2016			ТОО "Востоквзрывпром"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	13 407 750									
Акт выполненных работ №6 за февраль 2017г	13 407 750	11 971 205	12 935 067	12 935 067		391 664			1 436 545	
Погашение аванса										13 407 750
Всего к оплате	13 407 750									

Генподрядчик:
Заместитель председателя ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

,А-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина, 15Б
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО

Договор № 32 от 12.07.2016г года

Акт №6

приемки выполненных работ за февраль 2017 года

27.02.2017г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Сети водопровода В1								
130	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм.Футляр *км трубопровода*	0,1	4423768,79 95850	85907,16 32451,75	442377 9585	8591 3245	16679 130	504 158,5	50 16
131	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,1	815772,84 62100	104398,81 39438	81577 6210	10440 3944	13200 130	357 192,61	36 19
132	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	0,14	244,98 146,93	0,28 0,11	34 21	0 0	27 130	0,844 0,0005	0 0
		(локальная смета 2-2-1) Общестроительные работы								
4	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с	1	320,85	30,15	321	30	353	1,9603	2

		шт							
			290,7	2,9	291	3	120	0,187	–
5	E56-12-1	Снятие дверных полотен	1,6	59,88	6,55	96	10	104	0,3628	1
		м2							
			53,33	1,04	85	2	120	0,0089	–
6	E56-14-1	Снятие дверных (оконных) приборов врезных	1	18,74	–	19	–	23	0,1381	–
		шт							
			18,74	–	19	–	120	–	–
7	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	1,6	330,85	32,08	529	51	546	1,49	2
		м2 проемов							
			272,25	12,13	436	19	120	0,0592	–
8	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	1	14960		14960				
		шт							
9	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект							
10	E58-2-2	Разборка покрытий кровли из профлиста	56,2	16,24	1,07	913	60	1026	0,1049	6
		м2 кровли							
			15,17	0,16	853	9	119	0,0028	–
11	E12-7-3	Устройство кровель из металлопрофиля	56,2	1680,17	5,78	94426	325	4734	0,418	23
		м2 кровли							
			68,63	2,16	3857	121	119	0,0106	1

Локальная смета № 2-3-1

Добавить

9	99-1-100(пл	Консольный насос Wilo-NI 50/315-30-2-12-50Hz	3	728251,25		2184754			
		шт							
10	99-1-101(пл	Шкаф управления VR-w-3-30 (61A) с тремя частотными регуляторами	1	2004177		2004177			
		шт							

Всего прямые затраты	**4826143**	**19507**		**120**
	21357	**7343**		**36**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4785280			
Накладные расходы, тенге	36692			
- заработная плата, тенге	5504			

- трудоемкость, чел-ч	18
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	291770
Всего	**5154605**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	77319
- сметная заработная плата, тенге	10902
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	172654
- сметная заработная плата, тенге	79421
- нормативная трудоемкость, чел-ч	483
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	52319
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20928
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 477 825**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**13 092 002**
- материалы, тенге	11436819
- сметная заработная плата, тенге	297617
- нормативная трудоемкость, чел-ч	720
с понижающим коэффициентом =0,89646147366	**11 736 476**
Налог (2 %)	234730
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11 971 205**
НДС (12 %)	1436545
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 407 750**

Генподрядчик:

Заместитель председателя ПК "ПромСтройАвтоматика"

_____ О.А.Ибрагимов

Подрядчик:

Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ Д.О.Сомов