Шоль

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул.Потанина 15Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001140003367**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010840001711**

Договор (контракт) Договор № 32 от 12.07.2016 г

Номер документа	Дата составления
68	**28.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопроводные сети в районе таловка, г. Риддер, ВКО			работа	1	7 585 825,00	7 585 825,00
				Итого	1	x	7 585 825,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О,
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2017

М.П.

Генподрядчик: **ПК "Промстройавтоматика"**

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Субподрядчик: **ТОО "Востоквзрывпром"**

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Наименование объекта: ***Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО***

29.06.2017г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		32	12.07.2016			ТОО "Востоквзрывпром"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	38 580 393									
Акт выполненных работ №9 за июль 2017г.	**7 585 825**	6 773 058	6 541 639	6 541 639		231 419			812 767	
Погашение аванса	0									
Всего к оплате:	**7 585 825**									**7 585 825**

Генподрядчик:
Председатель ПК "ПромСтройАвтоматика"

А.Н.Малдыбаева

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина, 15Б
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО

Договор № 32 от 12.07.2016г года

Акт № 9
приемки выполненных работ за июль 2017года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) 20.07.2017г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Сети водопровода В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт.	1176,54	18,51	17,5	21778	20589	6186	0,00703	8
		м3 грунта		1,01	4,41	1188	5189	97	0,0153	18
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	62,37	21,55	4,52	1344	282	1030	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1062	–	97	–	–

7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,78	1461,2	152,52	14291	1492	2681	1,02	10
		м3 основания		153,68	57,15	1503	559	130	0,279	3
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1131,27	5,55	5,55	6279	6279	1975	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	2036	97	0,00691	8
10	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4,77	26,21	25,03	125	119	36	0,008	–
		м3 грунта		1,15	6,78	5	32	97	0,0232	–
12	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	69,84	289,15	289,15	20194	20194	12643	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	13034	97	0,858	60
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	232	21,55	4,52	5000	1049	3832	0,108	25
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3951	–	97	–	–
16	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	6	585,99	36,99	3516	222	2581	1,93	12
		задвижка или клапан		317,25	13,5	1904	81	130	0,07	–
18	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	21	411,46	17,71	8641	372	6512	1,4	29
		задвижка или клапан		231,75	6,75	4867	142	130	0,03	1
20	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	571	0,88	3
		задвижка или клапан		144	2,25	432	7	130	0,01	–
22	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0199	121294,13	49389,75	2414	983	2106	312,7	6
		т фасонных частей		62775	18657	1249	371	130	91,12	2

31	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	754	1,07	3
		задвижка или клапан		186,75	6,75	560	20	130	0,03	–
33	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
39	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	11	74,06	9,93	815	109	901	0,32	4
		фланец		63	–	693	–	130	–	–
41	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм. Футляр	0,0036	4588049,18	102058,18	16517	367	722	615	2
		км трубопровода		115425	38553,75	416	139	130	188,29	1
42	Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,0036	947225,77	138575,59	3410	499	497	313	1
		км трубопровода		53775	52348,5	194	188	130	255,67	1
43	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	3,6	244,98	0,28	882	1	688	0,844	3
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	529	–	130	0,0005	–
47	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,037	121294,13	49389,75	4488	1827	3917	312,7	12
		т фасонных частей		62775	18657	2323	690	130	91,12	3
52	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,7055	17757,36	3488,98	12528	2461	5749	32,7	23
		т фасонных частей		4950	1318,5	3492	930	130	6,44	5
56	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм.Крест стальной приварной по месту	0,04243	247994,13	49389,75	10522	2096	4493	312,7	13

		т фасонных частей		62775	18657	2664	792	130	91,12	4
57	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм.Переход стальной приварной	0,0069	121294,13	49389,75	837	341	731	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	433	129	130	91,12	1
59	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	41	300,56	225,63	12323	9251	6850	0,414	17
		шт		69,53	58,98	2851	2418	130	0,226	9
62	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	6	13378,84	17,71	80273	106	2178	1,62	10
		шт		272,25	6,75	1634	41	130	0,03	–
63	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	22	575,87	36,99	12669	814	8623	1,82	40
		шт		288	13,5	6336	297	130	0,07	2
68	99-1-17(пл)	Знак пожарный "ПГ"/"ПВ" 500х500(алюклбонд)	32	2529		80928				
		шт								
69	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм.Отвод стальной приварной по месту	0,02175	247994,13	49389,75	5394	1074	2302	312,7	7
		т фасонных частей		62775	18657	1365	406	130	91,12	2
70	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	47	300,56	225,63	14126	10605	7852	0,414	19
		шт		69,53	58,98	3268	2772	130	0,226	11
89	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	-144,228	468		-67499				
		м								
91	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	80	242,08	6,95	19366	556	15210	0,88	70
		задвижка или клапан		144	2,25	11520	180	130	0,01	1

92 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	80	350		28000				
	шт								
93 Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 18 мм	30	383,33	80,05	11500	2402	11144	1,3	39
	врезка		254,25	31,5	7628	945	130	0,15	5
96 Е22-36-1	Установка фильтров водяных д=15мм	40	276,46	17,71	11058	708	10062	1,07	43
	задвижка или клапан		186,75	6,75	7470	270	130	0,03	1
98 Е22-36-1	Установка стальных вентилей д=15мм	40	276,46	17,71	11058	708	10062	1,07	43
	задвижка или клапан		186,75	6,75	7470	270	130	0,03	1
100 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 15 мм. Узел Б	262	242,08	6,95	63425	1821	49813	0,88	231
	задвижка или клапан		144	2,25	37728	590	130	0,01	3
103 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	131	300,56	225,63	39373	29558	21884	0,414	54
	шт		69,53	58,98	9108	7726	130	0,226	30
112 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	10	242,08	6,95	2421	70	1902	0,88	9
	задвижка или клапан		144	2,25	1440	23	130	0,01	–
124 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	571	0,88	3
	задвижка или клапан		144	2,25	432	7	130	0,01	–
126 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00545	247994,13	49389,75	1352	269	577	312,7	2
	т фасонных частей		62775	18657	342	102	130	91,12	–
134 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах. д=1,5м	10,35	32610,87	2104,76	337523	21784	40177	13,9	144
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								

			2362,5	623,48	24452	6453	130	2,475	26
137 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	2,05436	133700		274668				
	т								
141 Е7-20-3	кг	0,86	175710,1	1826,1	151111	1570	10584	42,7	37
	т стальных элементов								
			8100	690,75	6966	594	140	3,37	3
153 Е22-35-1	Установка фильтров диаметром 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
	задвижка или клапан								
			144	2,25	864	14	130	0,01	–
156 Е22-35-5	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	212,54	22,19	850	89	1031	1,158	5
	задвижка или клапан								
			190,35	8,1	761	32	130	0,042	–
157 Е22-35-3	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	17	149,68	10,63	2545	181	3163	0,84	14
	задвижка или клапан								
			139,05	4,05	2364	69	130	0,018	–
158 Е22-33-5	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,0279	67298,85	29633,85	1878	827	1772	187,62	5
	т фасонных частей								
			37665	11194,2	1051	312	130	54,672	2
159 Е22-33-1	Демонтаж чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,021	4288,91	238,91	90	5	113	25,26	1
	т фасонных частей								
			4050	90,45	85	2	130	0,444	–

163	Е22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,33	2652,3	1503,9	6180	3504	4784	7,088	17
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1148,4	430,74	2676	1004	130	1,6488	4
		Всего прямые затраты				**1238709**	**145434**			**981**
						165879	**48871**			**206**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				927396				
		Накладные расходы, тенге				271190				
		- заработная плата, тенге				40679				
		- трудоемкость, чел-ч				136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90594				
		Всего				**1600493**				
		(локальная смета 2-2-1)								
		Общестроительные работы								
1	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка фасада цементным раствором	28,8	267,16	1,96	7694	56	3306	0,611	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3136	13	105	0,0262	1
3	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	38	259,34	3,39	9855	129	4697	0,65	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	4446	27	105	0,0505	2
		Всего прямые затраты				**17549**	**185**			**43**
						7582	**40**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9781				
		Накладные расходы, тенге				8003				

	- заработная плата, тенге				1200				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1533				
	Всего				**27085**				

(локальная смета 2-2-2)

Технологическое оборудование и трубопроводы

1 Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	3	309,45	7,95	928	24	1164	1,91	6
	шт		301,5	1,26	905	4	128	0,0108	–
2 Е65-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм	3	350,6	15,35	1052	46	1297	2,16	6
	шт		335,25	2,43	1006	7	128	0,0209	–
3 Е65-18-5	Разборка трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм	10	165,84	1,99	1658	20	2102	0,7453	7
	м		163,85	0,32	1639	3	128	0,0027	–
4 Е65-18-6	Разборка трубопроводов водоснабжения диаметром 150 мм	15	422,61	3,16	6339	47	8064	1,3605	20
	м		419,45	0,5	6292	8	128	0,0043	–
5 Е22-37-1	Демонтаж вантузов одинарных ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	115,98	7,08	116	7	146	0,648	1
	шт		108,9	2,7	109	3	130	0,012	–
6 Е65-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм	1	350,6	15,35	351	15	431	2,16	2
	шт		335,25	2,43	335	2	128	0,0209	–
7 Ц13-104-12	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 0,14 т	3	169261,56	29379,06	507785	88137	375084	563	1689
	т								

			98775	9945	296325	29835	115	58,079	174
9 Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
	шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
11 Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	9	2004,94	155,59	18044	1400	12365	6,05	54
	шт		1014,75	58,5	9133	527	128	0,28	3
13 Е22-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	7	991,58	375,08	6941	2626	4914	2,46	17
	задвижка или клапан		398,25	141,75	2788	992	130	0,69	5
15 Е16-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	2	431,46	53,14	863	106	744	1,46	3
	соединение		270	20,25	540	41	128	0,1	–
17 Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	16	777,53	84,74	12440	1356	9861	2,45	39
	соединение		450	31,5	7200	504	128	0,15	2
19 Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	5	893,06	36,99	4465	185	1225	0,96	5
	соединение		177,75	13,5	889	68	128	0,07	–
21 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник стальной приварной	0,0344	121294,13	49389,75	4173	1699	3641	312,7	11
	т фасонных частей		62775	18657	2159	642	130	91,12	3
23 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм.Переход стальной приварной	0,009	121294,13	49389,75	1092	445	953	312,7	3
	т фасонных частей		62775	18657	565	168	130	91,12	1

26	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	3	2004,94	155,59	6015	467	4122	6,05	18
		шт		1014,75	58,5	3044	176	128	0,28	1
28	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	4	64,86	–	259	–	178	0,29	1
		шт		49,5	–	198	–	90	–	–
29	69-6-3(об)	Манометр общего назначения	4	810		3240				
		шт								
30	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
32	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
34	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
		шт		133	–	532	–	90	–	–
39	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0439	121294,13	49389,75	5325	2168	4648	312,7	14
		т фасонных частей		62775	18657	2756	819	130	91,12	4
42	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	20	2029,57	27,87	40591	557	4882	1,04	21
		м трубопровода		180,23	10,44	3605	209	128	0,051	1

43	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	3	693,07	10,34	2079	31	311	0,433	1
		м трубопровода		76,95	3,87	231	12	128	0,0189	–
46	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	15,18	100,69	0,07	1528	1	961	0,369	6
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	915	–	105	0,0001	–
47	Е10-35-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и других изделий	1	332,3	23,87	332	24	131	0,677	1
		изделие		100,35	9,02	100	9	120	0,044	–
48	99-17-1(пл)	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	1	6738		6738				
		шт								
49	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1	15493,47	23,09	15493	23	214	0,9	1
		кран		157,5	9	158	9	128	0,04	–
50	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	0,1	7487,71	260,48	749	26	74	3,94	–
		м3		614,25	89,46	61	9	105	0,3512	–
		Всего прямые затраты				**655799**	**100130**			**1948**
						345029	**34236**			**195**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				900698				
		оборудования, тенге				3240				
		Накладные расходы, тенге				441983				
		- заработная плата, тенге				66297				
		- трудоемкость, чел-ч				221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65673				
		Всего				**1163455**				

(локальная смета 2-3-1)

Добавить

3	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0008	47611,09	17877,09	38	14	36	173	–
		км трубопровода		29700	4698,68	24	4	130	18,1	–
5	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,111	47611,09	17877,09	5285	1984	4965	173	19
		км трубопровода		29700	4698,68	3297	522	130	18,1	2
		Всего прямые затраты				**5323**	**1998**			**19**
						3321	**526**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4				
		Накладные расходы, тенге				5001				
		- заработная плата, тенге				750				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				619				
		Всего				**10943**				

Техническое решение №2

(локальная смета 2-4-2)

Добавить

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт.	366	18,51	17,5	6775	6405	1924	0,00703	3
		м3 грунта		1,01	4,41	370	1614	97	0,0153	6
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы. Сухой грунт. т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	11	200,88	–	2210	–	2497	1,416	16
		м3 грунта		200,88	–	2210	–	113	–	–

3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	27	20,36	19,25	550	520	156	0,00773	–
		м3 грунта		1,11	4,85	30	131	97	0,01683	–
4	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	0,82	220,97	–	181	–	205	1,5576	1
		м3 грунта		220,97	–	181	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	102	–	97	–	–
6	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами.Уплотнение грунта в основании колодцев	1	27,88	27,88	28	28	5	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	5	97	0,01982	–
7	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	351	5,55	5,55	1948	1948	613	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	632	97	0,00691	2
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	25	122,18	–	3055	–	3452	0,885	22
		м3 грунта		122,18	–	3055	–	113	–	–
9	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,21	51202,26	20326,01	10752	4268	9876	179	38
		км трубопровода		30825	5353,43	6473	1124	130	20,64	4

10	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,004;	210,84	163		34367				
		м								
12	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0655	47611,09	17877,09	3119	1171	2929	173	11
		км трубопровода								
				29700	4698,68	1945	308	130	18,1	1
13	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,004;	65,762	32		2104				
		м								
15	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	3,511	6010		21101				
		м								
		Всего прямые затраты				**86319**	**14367**			**92**
						14366	**3814**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				57586				
		Накладные расходы, тенге				21756				
		- заработная плата, тенге				3263				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6485				
		Всего				**114560**				
		Всего по акту				**2916535**				
		оборудования, тенге				3240				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				43699				
		- сметная заработная плата, тенге				6162				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				97581				

- сметная заработная плата, тенге	44887
- нормативная трудоемкость, чел-ч	273
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29570
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11854
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3099239**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**7 407 183**
- материалы, тенге	51997
- сметная заработная плата, тенге	137505
- нормативная трудоемкость, чел-ч	321
с понижающим коэффициентом =0,89646147366	**6 640 253**
Налог (2 %)	132805
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 773 058**
НДС (12 %)	812767
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 585 825**

Генподрядчик:
Председатель ПК "ПромСтройАвтоматика"

_____**А.Н.Малдыбаева**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____**Д.О.Сомов**