Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001140003367**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010840001711**

Договор (контракт) Договор № 32 от 12.07.2016 г

Номер документа	Дата составления
104	**27.10.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопроводные сети в районе таловка, г. Риддер, ВКО			работа	1	5 545 843,00	5 545 843,00
				Итого	1	x	5 545 843,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц /

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2016

М.П.

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Наименование объекта: Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		32	12.07.2016			ПК "ПромСтройАвтоматика"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	36392227									
Акт выполненных работ №3 за октябрь 2016г.	5545843	4951645	4789641	4789641		162004			594197	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	5545843									5545843

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Подрядчик: Производственный кооператив

ромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО

Договор № 32 от 12.07.2016г года

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

27.10.2016г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Сети водопровода В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт. *м3 грунта*	6503	18,51 / 1,01	17,5 / 4,41	120371 / 6568	113803 / 28678	34189 / 97	0,00703 / 0,0153	46 / 99
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы. Сухой грунт. т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	290	200,88 / 200,88	– / –	58255 / 58255	– / –	65828 / 113	1,416 / –	411 / –
3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	241	20,36 / 1,11	19,25 / 4,85	4907 / 268	4639 / 1169	1394 / 97	0,00773 / 0,01683	2 / 4

4	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;							
		м3 грунта	20	220,97	–	4419	–	4993	1,5576	31
				220,97	–	4419	–	113	–	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	84	1461,2	152,52	122741	12812	23023	1,02	86
				153,68	57,15	12909	4801	130	0,279	23
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	8272	5,55	5,55	45910	45910	14443	–	–
				–	1,8	–	14890	97	0,00691	57
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы								
		м3 грунта	636	122,18	–	77706	–	87808	0,885	563
				122,18	–	77706	–	113	–	–
44	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм. Футляр								
		км трубопровода	0,0381	4423768,79	85907,16	168546	3273	6354	504	19
				95850	32451,75	3652	1236	130	158,5	6
45	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм								
		км трубопровода	0,0381	815772,84	104398,81	31081	3978	5030	357	14
				62100	39438	2366	1503	130	192,61	7
46	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм								
		м трубы, уложенной в футляре	38,08	244,98	0,28	9329	11	7279	0,844	32
				146,93	0,11	5595	4	130	0,0005	–
88	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм								
		км трубопровода	0,784	58881,69	25695,31	46163	20145	40655	194	152
				33075	6813,45	25931	5342	130	26,38	21
133	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. д=1,5м								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	12,2	24698,25	1879,87	301319	22934	31307	8,86	108
				1435,5	538,43	17513	6569	130	2,061	25
135	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. д=2м								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	24,25	26157,45	1879,87	634318	45587	62228	8,86	215
				1435,5	538,43	34811	13057	130	2,061	50

01 E27-18-5								
Разборка цементобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	5	203,88 88,65	115,23 31,42	1019 443	576 157	798 133	0,495 0,1073	2 1
Всего прямые затраты				**1626084**	**273668**			**1681**
В том числе стоимость: материалов, тенге				**250436** 1101979	**77406**			**293**
Накладные расходы, тенге				385329				
- заработная плата, тенге				57799				
- трудоемкость, чел-ч				193				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120685				
Всего				**2132098**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)				31981				
- сметная заработная плата, тенге				4509				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				71415				
- сметная заработная плата, тенге				32851				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				200				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21641				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8656				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2265791**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**5415240**				
- материалы, тенге				2633730				
- сметная заработная плата, тенге				1083382				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				2393				
с понижающим коэффициентом =0,89646147366				**4854554**				
Налог (2 %)				97091				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4951645**				
НДС (12 %)				594197				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5545843**				

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов