*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24** — **001140003367**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** — **010840001711**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 32 от 12.07.2016 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 92 | 30.09.2016 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водопроводные сети в районе таловка, г. Риддер, ВКО | | | работа | 1 | 19 740 399,00 | 19 740 399,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 19 740 399,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2016

М.П.

**Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"**

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"**

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

# СПРАВКА №2
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года

**Наименование объекта: Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансированния | | Организационная правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | 32 | 17.07.2016 | | | | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, обьектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. Расходы (оборудование) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено с начала строительства | 30846384 | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2016г. | 19740399 | 17625356 | 17048704 | 17048704 | | 576652 | | | 2115043 | |
| Погашение аванса | | | | | | | | | | |
| Всего к оплате: | 19740399 | | | | | | | | | 19740399 |

**Генподрядчик:**
**Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"**

**О.А.Ибрагимов**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Востоквзрывпром"**

**Д.О.Сомов**

**рядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"**

**.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24**
**ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,**
**БИК SABRKZKA,**
**БИН 0011 4000 3367**
**ДБ АО"СБЕРБАНК"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"**

**г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,**
**ИИК KZ549261001113190000,**
**БИК KZKOKZKX,**
**БИН 010840001711**
**АО"Казкоммерцбанк"**

**Наименование объекта: Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО**

Договор № 32 от 12.07.2016г года

## Акт №2
## приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) 30.09.2016г

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **(локальная смета 2-1-1)** Сети водопровода В1 | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-7 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт. | 1765 | 18,51 | 17,5 | 32670 | 30888 | 9280 | 0,00703 | 12 |
| | | *м3 грунта* | | 1,01 | 4,41 | 1783 | 7784 | 97 | 0,0153 | 27 |
| 2 | Е1-164-1 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы. Сухой грунт. т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 61 | 200,88 | – | 12254 | – | 13847 | 1,416 | 86 |
| | | *м3 грунта* | | 200,88 | – | 12254 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-12-7 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; | 144 | 20,36 | 19,25 | 2932 | 2772 | 832 | 0,00773 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,11 | 4,85 | 160 | 698 | 97 | 0,01683 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-1 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.176: ktpp1=1,1; ktpm1=1,1; kзпр1=1,1; kэкс1=1,1; kзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ktpp2=1,2; kзпр2=1,2; | | | | | | | | |
| | *м3 грунта* | 5 | 220,97 | – | 1105 | – | 1249 | 1,5576 | 8 |
| | | | 220,97 | – | 1105 | – | 113 | – | – |
| 7 | E23-1-1 | | | | | | | | |
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы | | | | | | | | |
| | *м3 основания* | 10 | 1461,2 | 152,52 | 14612 | 1525 | 2742 | 1,02 | 10 |
| | | | 153,68 | 57,15 | 1537 | 572 | 130 | 0,279 | 3 |
| 8 | E1-27-1 | | | | | | | | |
| | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | | | | | | | | |
| | *м3 грунта* | 14291 | 5,55 | 5,55 | 79315 | 79315 | 24952 | – | – |
| | | | – | 1,8 | – | 25724 | 97 | 0,00691 | 99 |
| 9 | E1-166-1 | | | | | | | | |
| | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | | | | | | | | |
| | *м3 грунта* | 1012 | 122,18 | – | 123646 | – | 139720 | 0,885 | 896 |
| | | | 122,18 | – | 123646 | – | 113 | – | – |
| 10 | E1-17-7 | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | | | | | | |
| | *м3 грунта* | 64 | 26,21 | 25,03 | 1677 | 1602 | 493 | 0,008 | 1 |
| | | | 1,15 | 6,78 | 74 | 434 | 97 | 0,0232 | 1 |
| 11 | П8-5-1 | | | | | | | | |
| | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | | | | | | | | |
| | *т* | 109 | 45 | 45 | 4905 | 4905 | 981 | – | – |
| | | | – | 9 | – | 981 | 100 | 0,0189 | 2 |
| 15 | 99-1-1(пл) | | | | | | | | |
| | Затвор дисковый поворотный межфланцевый д=200 мм FAF3500 | | | | | | | | |
| | *шт* | 2 | 11965 | | 23930 | | | | |
| 17 | 99-1-2(пл) | | | | | | | | |
| | Затвор дисковый поворотный межфланцевый д=150 мм FAF3500 | | | | | | | | |
| | *шт* | 13 | 7018 | | 91234 | | | | |
| 19 | 99-1-3(пл) | | | | | | | | |
| | Затвор дисковый поворотный межфланцевый д=100 мм FAF3500 | | | | | | | | |
| | *шт* | 43 | 3908 | | 168044 | | | | |
| 21 | 99-1-4(пл) | | | | | | | | |
| | Затвор дисковый поворотный межфланцевый д=50 мм FAF3500 | | | | | | | | |
| | *шт* | 6 | 2263 | | 13578 | | | | |
| 23 | 8-10-20 | | | | | | | | |
| | Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 27 | 243 | | 6561 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 159х4,5 мм | 1 | 296 | | 296 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 26 | 99-1-5(пл) | | | | | | | | |
| | Компенсатор антивибрационный FC10 д=200мм | 2 | 32511 | | 65022 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 99-1-6(пл) | | | | | | | | |
| | Компенсатор антивибрационный фланцевый FC10 д=150мм | 15 | 23405 | | 351075 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 30 | 99-1-7(пл) | | | | | | | | |
| | Компенсатор антивибрационный фланцевый FC10 д=100мм | 109 | 13002 | | 1417218 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 32 | 99-1-8(пл) | | | | | | | | |
| | Компенсатор антивибрационный фланцевый FC10 д=50 мм | 6 | 7479 | | 44874 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 34 | 8-9-39 | | | | | | | | |
| | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | 2 | 1320 | | 2640 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 36 | 8-9-38 | | | | | | | | |
| | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 26 | 881 | | 22906 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 38 | 8-9-36 | | | | | | | | |
| | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм | 100 | 572 | | 57200 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 40 | 8-9-33 | | | | | | | | |
| | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | 22 | 330 | | 7260 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 44 | Е22-8-8 | | | | | | | | |
| | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм. Футляр | 0,0031 | 4423768,79 | 85907,16 | 13714 | 266 | 517 | 504 | 2 |
| | *км трубопровода* | | 95850 | 32451,75 | 297 | 101 | 130 | 158,5 | – |
| 45 | Е22-14-8 | | | | | | | | |
| | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм | 0,0031 | 815772,84 | 104398,81 | 2529 | 324 | 410 | 357 | 1 |
| | *км трубопровода* | | 62100 | 39438 | 193 | 122 | 130 | 192,61 | 1 |
| 46 | Е22-47-1 | | | | | | | | |
| | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 3,12 | 244,98 | 0,28 | 764 | 1 | 595 | 0,844 | 3 |
| | *м трубы, уложенной в футляре* | | 146,93 | 0,11 | 458 | – | 130 | 0,0005 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х6-76х5 мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 9 | 979 | | 8811 | | | | |
| 49 8-10-138 | Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 3 | 741 | | 2223 | | | | |
| 50 8-10-155 | Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6-108х4 мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 2 | 1220 | | 2440 | | | | |
| 51 8-10-140 | Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 2 | 1290 | | 2580 | | | | |
| 53 99-1-9(пл) | Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) д=150/100мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 2 | 37285 | | 74570 | | | | |
| 54 99-1-10(пл) | Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) д100/100мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 29 | 18123 | | 525567 | | | | |
| 55 99-1-11(пл) | Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) д200/100мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 1 | 27816 | | 27816 | | | | |
| 58 8-10-118 | Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 6 | 444 | | 2664 | | | | |
| 60 99-1-12(пл) | Фланцевое соединение отбортовка ПЭ100 SDR17 д=150мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 7 | 415 | | 2905 | | | | |
| 61 99-1-13(пл) | Фланцевое соединение отбортовка ПЭ100 SDR17 д=100мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 76 | 242 | | 18392 | | | | |
| 71 99-1-18(пл) | Отвод ПЭ100 SDR17 д=160мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 6 | 2033 | | 12198 | | | | |
| 72 99-1-19(пл) | Отвод ПЭ100 SDR17 д=110мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 89 | 873 | | 77697 | | | | |
| 88 Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | | | | | | | | |
| | *км трубопровода* | 2,415 | 58881,69 | 25695,31 | 142199 | 62054 | 125229 | 194 | 469 |
| | | | 33075 | 6813,45 | 79876 | 16454 | 130 | 26,38 | 64 |
| 95 99-1-22(пл) | Счетчик холодной воды TU4/UNIMAG (аналог Бетар-Восток) д=15мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 40 | 1779 | | 71160 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23(пл) | Фильтр FAF 2500 д=15мм | 40 | 1071 | 42840 |
| | | *шт* | | | |
| | 9-4-8 | | | | |
| | | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм | 40 | 231 | 9240 |
| | | *шт* | | | |
| 101 | 9-1-31 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 262 | 350 | 91700 |
| | | *шт* | | | |
| 102 | 8-4-2051 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 131 | 47 | 6157 |
| | | *шт* | | | |
| 104 | 8-4-1612 | Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 131 | 180 | 23580 |
| | | *шт* | | | |
| 105 | 8-4-1380 | | | | |
| | | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 131 | 69 | 9039 |
| | | *шт* | | | |
| 107 | 99-1-22(пл) | Счетчик холодной воды TU4/UNIMAG (аналог Бетар-Восток) д=15мм | 131 | 1779 | 233049 |
| | | *шт* | | | |
| 109 | 99-1-23(пл) | Фильтр FAF2500 д=15мм | 131 | 1071 | 140301 |
| | | *шт* | | | |
| 111 | 9-4-8 | | | | |
| | | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм | 131 | 231 | 30261 |
| | | *шт* | | | |
| 113 | 9-1-31 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 10 | 350 | 3500 |
| | | *шт* | | | |
| 114 | 8-4-2051 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 5 | 47 | 235 |
| | | *шт* | | | |
| 116 | 8-4-1640 | Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 5 | 818 | 4090 |
| | | *шт* | | | |
| 117 | 8-4-1380 | | | | |
| | | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 5 | 69 | 345 |
| | | *шт* | | | |
| 119 | 99-1-22(пл) | Счетчик холодной воды TU4/UNIMAG (аналог Бетар-Восток) д=15мм | 5 | 1779 | 8895 |
| | | *шт* | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -23(пл) | Фильтр FAF2500 д=15мм | | 5 | 1071 | | 5355 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 123 | 9-4-8 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм | | 5 | 231 | | 1155 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 125 | 9-2-64 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | | 6 | 6468 | | 38808 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 130 | Е22-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм.Футляр | | 0,0492 | 4423768,79 | 85907,16 | 217649 | 4227 | 8207 | 504 | 25 |
| | | *км трубопровода* | | | 95850 | 32451,75 | 4716 | 1597 | 130 | 158,5 | 8 |
| 131 | Е22-14-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм | | 0,0492 | 815772,84 | 104398,81 | 40136 | 5136 | 6494 | 357 | 18 |
| | | *км трубопровода* | | | 62100 | 39438 | 3055 | 1940 | 130 | 192,61 | 9 |
| 132 | Е22-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | | 49,2 | 244,98 | 0,28 | 12053 | 14 | 9404 | 0,844 | 42 |
| | | *м трубы, уложенной в футляре* | | | 146,93 | 0,11 | 7229 | 5 | 130 | 0,0005 | – |
| 133 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. д=1,5м | | 36 | 24698,25 | 1879,87 | 889137 | 67675 | 92379 | 8,86 | 319 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | 1435,5 | 538,43 | 51678 | 19383 | 130 | 2,061 | 74 |
| 135 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. д=2м | | 29,68 | 26157,45 | 1879,87 | 776353 | 55795 | 76163 | 8,86 | 263 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | 1435,5 | 538,43 | 42606 | 15981 | 130 | 2,061 | 61 |
| 154 | 99-1-232(пл) | Фильтр FAF2500 д=50мм | | 6 | 3673 | | 22038 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **(локальная смета 2-2-2)** | | | | | | | | |
| | | Технологическое оборудование и трубопроводы | | | | | | | | |
| 12 | 9-2-69 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002 | | 9 | 22036 | | 198324 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | 99-1-6(пл) | Компенсатор антивибрационный фланцевый FC10 д=150мм | | 7 | 23405 | | 163835 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | 8-9-34 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм | | 3 | 412 | | 1236 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм | 32 | 881 | 28192 | |
| | | *шт* | | | | |
| 20 | 8-9-33 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | 9 | 330 | 2970 | |
| | | *шт* | | | | |
| 22 | 8-10-140 | Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм | 4 | 1290 | 5160 | |
| | | *шт* | | | | |
| 24 | 8-10-120 | Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм | 3 | 408 | 1224 | |
| | | *шт* | | | | |
| 25 | 8-10-121 | Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм | 3 | 408 | 1224 | |
| | | *шт* | | | | |
| 27 | 99-3-101(пл) | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый д=150мм FAF2350 | 3 | 7159 | 21477 | |
| | | *шт* | | | | |
| 31 | 9-4-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 4 | 328 | 1312 | |
| | | *шт* | | | | |
| 33 | 9-1-35 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | 1 | 922 | 922 | |
| | | *шт* | | | | |
| 36 | 11-2-13 | Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-150 | 1 | 21700 | 21700 | |
| | | *шт* | | | | |
| 38 | 99-5-20(пл) | Фильтр фланцевый сетчатый латунный с пробкой д=150 мм | 1 | 49472 | 49472 | |
| | | *шт* | | | | |
| 40 | 8-10-301 | Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х6 мм (ГОСТ 17375-2001) | 7 | 1386,89 | 9708 | |
| | | *шт* | | | | |
| 41 | 8-10-296 | Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х4 мм (ГОСТ 17375-2001) | 3 | 88,41 | 265 | |
| | | *шт* | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **6646120** | **316499** |
| | | | | | **330667** | **91776** |

**2156**
**351**

| | |
|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 5998954 |
| Накладные расходы, тенге | **513494** |
| - заработная плата, тенге | 77024 |
| - трудоемкость, чел-ч | 257 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | **429577** |
| **Всего** | **7589191** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | **113838** |
| - сметная заработная плата, тенге | 16051 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 91 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | **254200** |
| - сметная заработная плата, тенге | 116932 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 712 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | **77030** |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | **30812** |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **8065071** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)** | **19275520** |
| - материалы, тенге | 14337500 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1769299 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3567 |
| **с понижающим коэффициентом =0,89646147366** | **17279761** |
| Налог (2 %) | 345595 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 17625356 |
| НДС (12 %) | 2115043 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **19740399** |

**Генподрядчик:**
**Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"**

**О.А.Ибрагимов**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Востоквзрывпром"**

**Д.О.Сомов**