Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24**	**001140003367**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**	**010840001711**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 32 от 12.07.2016 г

Номер документа	Дата составления
91	**31.08.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопроводные сети в районе таловка, г. Риддер, ВКО			работа	1	11 105 985,00	11 105 985,00
				Итого	1	x	11 105 985,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2016

М.П.

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года

Наименование объекта: Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		32	12.07.2016				17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	11105985									
Акт выполненных работ №1 за август 2016г.	11105985	9916058	9591633	9591633		324425			1189927	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	11105985									11105985

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Подрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Водопроводные сети в районе Таловка, г. Риддер, ВКО

Договор № 32 от 12.07.2016г года

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) 31.08.2016г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Сети водопровода В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт.	10000	18,51	17,5	185100	175000	52574	0,00703	70
		м3 грунта		1,01	4,41	10100	44100	97	0,0153	153
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы. Сухой грунт. т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	400	200,88	–	80352	–	90798	1,416	566
		м3 грунта		200,88	–	80352	–	113	–	–
3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	941	20,36	19,25	19159	18114	5441	0,00773	7
		м3 грунта		1,11	4,85	1045	4564	97	0,01683	16

-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	29	220,97	–	6408	–	7241	1,5576	45
	м3 грунта		220,97	–	6408	–	113	–	–
7	E23-1-1 Устройство песчаного основания под трубопроводы	108	1461,2	152,52	157810	16472	29600	1,02	110
	м3 основания		153,68	57,15	16597	6172	130	0,279	30
10	E1-17-7 Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	53	26,21	25,03	1389	1327	407	0,008	–
	м3 грунта		1,15	6,78	61	359	97	0,0232	1
11	П8-5-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	90	45	45	4050	4050	810	–	–
	т		–	9	–	810	100	0,0189	2
86	8-4-949 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	337,34	982		331268				
	м								
88	E22-11-3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1	58881,69	25695,31	58882	25695	51854	194	194
	км трубопровода		33075	6813,45	33075	6813	130	26,38	26
89	8-4-946 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	4482,38	468		2097754				
	м								
133	E22-41-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. д=1,5м	10	24698,25	1879,87	246983	18799	25661	8,86	89
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	14355	5384	130	2,061	21
135	E22-41-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. д=2м	20	26157,45	1879,87	523149	37597	51323	8,86	177
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	28710	10769	130	2,061	41
	Всего прямые затраты				**3712304**	**297054**			**1258**

В том числе стоимость: материалов, тенге	190703 3224546	78971	290
Накладные расходы, тенге	315709		
- заработная плата, тенге	47356		
- трудоемкость, чел-ч	158		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	241681		
Всего	**4269694**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	64045		
- сметная заработная плата, тенге	9030		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	143013		
- сметная заработная плата, тенге	65786		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	400		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43337		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17335		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4537424**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**10844443**		
- материалы, тенге	7706665		
- сметная заработная плата, тенге	1081518		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2157		
с понижающим коэффициентом =0,89646147366	**9721625**		
Налог (2 %)	194433		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9916058**		
НДС (12 %)	1189927		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11105985**		

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов