Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
110140000769

Заказчик **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района» Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, Т.Жарокова, 31**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Символ», Республика Казахстан, ЗКО, с.Жанибек, ул. Гумар Караш, 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010640005350

Договор (контракт) **Договор №6 от 13.04.2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1	11.06.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 2(двух) двухквартирных двухкомнатных жилых домов по ул. Ушкудык с. Бисен Бокейординского района ЗКО			Работа	1	18 708 375,24	18 708 375,24
				Итого	1	x	18 708 375,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Имер / Имашев И.К.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, Т.Жарокова, 31
Подрядчик: ТОО «Символ»
Наименование объекта: Строительство 2(двух) двухквартирных двухкомнатных жилых домов по ул. Ушкудык с. Бисен Бокейординского района ЗКО
Договор № 6 от 13.04.2020 г.

Акт №1 от 11.06.2020 г.
Приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	30.7	166.02	159.71	5097	4903	--	1175	6773
					6.31	46.84	194	1438		502	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179Кзтр=1,2	Грунты2группы.Разработкавручнуювтраншеяхглубинойдо 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стеноксвыкидкойгрунтавкотлованахитраншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	0.921	1859.09	--	1712	--	--	1233	3181
					1859.09	--	1712	--		236	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31.621	49.00	49.00	1549	1549	--	389	2094
					--	17.10	--	541		155	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8.75	34.34	34.34	301	301	--	76	406
					--	11.99	--	105		30	
5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8.75	16.96	16.96	148	148	--	37	201
					--	5.92	--	52		15	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12.5	152.23	73.50	1903	919	--	1002	3138
					78.73	32.66	984	408		232	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3.75	808.70	--	3033	--	--	2184	5633
					808.70	--	3033	--		417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13743	7820	--	6096	21426
							5923	2544	--	1587	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13743				
		Всего заработная плата	Тенге					8466			
		Накладные расходы	Тенге				6096				

		Сметная прибыль	Тенге				1587					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21426					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге					8466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21426					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге					8466				
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
8	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	7.54	4007.06 745.68	994.98 380.20	30213 5622	7502 2867	17089	7895 3049	41157	
9	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундамента из монолитного бетона. Устройство	м3	32.9	29383.08 2994.84	1318.69 283.35	966703 98530	43385 9322	824788	98146 85188	1150037	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	147	838.34 259.70	5.26 2.49	123237 38176	773 366	84288	35844 12726	171807	
11	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	40	1188.44 149.01	14.47 6.84	47537 5960	579 274	40998	5798 4267	57602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1167691 148289	52239 12828	967163 --	147683 105230	1420603	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1167691					
		Материалы	Тенге				967163					
		Всего заработная плата	Тенге					161117				
		Накладные расходы	Тенге				147682					
		Сметная прибыль	Тенге				105230					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1420602					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									146
		Сметная заработная плата	Тенге					161117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1420602					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									146
		Сметная заработная плата	Тенге					161117				
		РАЗДЕЛ 3.Стены										
					--	--	--	--		3372		
16	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обработка деревянных конструкций панелей огнезащитными составами	м3 древесины в конструкции	8.3	8179.29 2034.16	40.46 17.06	67888 16884	336 142	50668	15323 6657	89868	
		Панели стеновые ПО ОСИ 1-2 П-2(2шт)(АС-31)										
17	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка брусьев	м3 древесины в конструкции	0.41	87627.64 22635.00	1004.24 447.84	35927 9280	412 184	26235	8518 3556	48000	
22	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	23.46	827.72 814.75	12.98 6.10	19418 19114	304 143	--	17331 2940	39690	
23	С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	24.0465	641.00 --	-- --	15414 --	-- --	15414	-- 1233	16647	

24	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.188	5289.00	--	994	--	994	--	1074
					--	--	--	--		80	
					--	--	--	--		37	
26	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из рубероида	м2 поверхности облицовки	23.46	197.96	0.21	4644	5	3866	620	5685
					32.95	0.09	773	2		421	
		Панели стеновые ПО ОСИ Б. П-7(2шт)(АС-32)									
27	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка брусьев	м3 древесины в конструкции	0.27	87627.64	1004.24	23659	271	17277	5609	31610
					22635.00	447.84	6111	121		2341	
32	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15.96	840.70	12.98	13418	207	208	11791	27225
					814.75	6.10	13003	97		2017	
33	С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	16.359	641.00	--	10486	--	10486	--	11325
					--	--	--	--		839	
34	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.204	5289.00	--	1079	--	1079	--	1165
					--	--	--	--		86	
36	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из рубероида	м2 поверхности облицовки	15.96	197.96	0.21	3159	3	2630	422	3868
					32.95	0.09	526	1		287	
		Панели стеновые ПО ОСИ 5 П-8(2шт)(АС-33)									
37	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка брусьев	м3 древесины в конструкции	0.226	87627.64	1004.24	19804	227	14461	4695	26459
					22635.00	447.84	5116	101		1960	
42	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	23.4	840.70	12.98	19672	304	303	17287	39916
					814.75	6.10	19065	143		2957	
43	С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	23.985	641.00	--	15374	--	15374	--	16604
					--	--	--	--		1230	
44	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.136	5289.00	--	719	--	719	--	777
					--	--	--	--		58	
46	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из рубероида	м2 поверхности облицовки	23.4	197.96	0.21	4632	5	3856	618	5671
					32.95	0.09	771	2		420	
		Панели стеновые ПО ОСИ "5" П-9(2шт)(АС-34)									
47	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка брусьев	м3 древесины в конструкци	0.264	87627.64	1004.24	23134	265	16893	5484	30908
					22635.00	447.84	5976	118		2289	

			и								
52	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	37.34	840.70	12.98	31392	485	484	27585	63695
					814.75	6.10	30423	228		4718	
53	С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	38.2735	641.00	--	24533	--	24533	--	26496
					--	--	--	--		1963	
54	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.112	5289.00	--	592	--	592	--	640
					--	--	--	--		47	
56	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из рубероида	м2 поверхности облицовки	37.34	197.96	0.21	7392	8	6154	987	9049
					32.95	0.09	1230	3		670	
	Панели стеновые ПАНЕЛИ ПО ОСИ "Г" П-3 (2шт)(АС-35)										
57	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка брусьев	м3 древесины в конструкции	0.5598	87627.64	1004.24	49054	562	35821	11630	65538
					22635.00	447.84	12671	251		4855	
62	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	12.9	840.70	12.98	10845	167	168	9530	22005
					814.75	6.10	10510	79		1630	
63	С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	13.2225	641.00	--	8476	--	8476	--	9154
					--	--	--	--		678	
64	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.212	5289.00	--	1121	--	1121	--	1211
					--	--	--	--		90	
66	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из рубероида	м2 поверхности облицовки	12.9	197.96	0.21	2554	3	2126	341	3126
					32.95	0.09	425	1		232	
	Панели стеновые по оси Г.П-4 (2шт)(АС-36)										
67	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка брусьев	м3 древесины в конструкции	0.8442	87627.64	1004.24	73975	848	54019	17538	98834
					22635.00	447.84	19108	378		7321	
72	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20.5	840.70	12.98	17234	266	266	15145	34969
					814.75	6.10	16702	125		2590	
73	С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	21.0125	641.00	--	13469	--	13469	--	14547
					--	--	--	--		1078	
74	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.108	5289.00	--	571	--	571	--	617
					--	--	--	--		46	

76	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из рубероида	м2 поверхности облицовки	20.5	197.96 32.95	0.21 0.09	4058 675	4 2	3379	542 368	4968
		Панели стеновые по оси Б.П-5, П-6(2шт)									
77	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка брусьев	м3 древесины в конструкции	0.5034	87627.64 22635.00	1004.24 447.84	44112 11394	506 225	32212	10458 4366	58935
82	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	22.46	840.70 814.75	12.98 6.10	18882 18299	291 137	292	16592 2838	38313
83	С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	23.0215	641.00 --	-- --	14757 --	-- --	14757	-- 1181	15937
84	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.108	5289.00 --	-- --	571 --	-- --	571	-- 46	617
86	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из рубероида	м2 поверхности облицовки	22.46	197.96 32.95	0.21 0.09	4446 740	5 2	3701	594 403	5443
		Панели стеновые по оси 2 П-10(2шт)									
87	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка брусьев	м3 древесины в конструкции	0.2182	87627.64 22635.00	1004.24 447.84	19120 4939	219 98	13962	4533 1892	25546
92	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9.8	840.70 814.75	12.98 6.10	8239 7985	127 60	127	7240 1238	16717
93	С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	10.045	641.00 --	-- --	6439 --	-- --	6439	-- 515	6954
94	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.208	5289.00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188
96	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из рубероида	м2 поверхности облицовки	9.8	197.96 32.95	0.21 0.09	1940 323	2 1	1615	259 176	2375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**644293** **232043**	**5827** **2644**	**406418** --	**210716** **68357**	**923366**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**644293**				
		Материалы	Тенге				**259924**				
		Всего заработная плата	Тенге					**234687**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**118921**				
		Накладные расходы	Тенге				**210716**				
		Сметная прибыль	Тенге				**68357**				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				923366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					234687			
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
											Внутренние несущие стены. Панели по оси 3.ПР-4 (АС-38)
97	Е11-100401-0106 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородкисобшивкойгипсокартоннымилистамиводинслойс изоляционнойпрокладкойтолщинойдляжилыхиобщественных зданий.Устройствосзаделкойстыковводостойкойшпаклевкой	м2 перегородок	9.5	6246.82	83.74	59345	796	19359	35567	102505
					4125.22	34.68	39190	329		7593	
99	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.064	5289.00	--	338	--	338	--	366
					--	--	--	--		27	
											Внутренние несущие стены. Панели по оси В.ПР-1 2шт (АС-39)
101	Е11-100401-0106 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородкисобшивкойгипсокартоннымилистамиводинслойс изоляционнойпрокладкойтолщинойдляжилыхиобщественных зданий.Устройствосзаделкойстыковводостойкойшпаклевкой	м2 перегородок	34.72	6246.82	83.74	216890	2907	70755	129989	374628
					4125.22	34.68	143228	1204		27750	
103	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.256	5289.00	--	1354	--	1354	--	1462
					--	--	--	--		108	
											Внутренние несущие стены. Панели ПР-2 2шт (АС-40)
105	Е11-100401-0106 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородкисобшивкойгипсокартоннымилистамиводинслойс изоляционнойпрокладкойтолщинойдляжилыхиобщественных зданий.Устройствосзаделкойстыковводостойкойшпаклевкой	м2 перегородок	19.46	6246.82	83.74	121563	1630	39656	72856	209973
					4125.22	34.68	80277	675		15554	
107	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.138	5289.00	--	730	--	730	--	788
					--	--	--	--		58	
											Внутренние несущие стены. Панели ПР-3 по оси В и Б 4шт (АС-41)
109	Е11-100401-0106 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородкисобшивкойгипсокартоннымилистамиводинслойс изоляционнойпрокладкойтолщинойдляжилыхиобщественных зданий.Устройствосзаделкойстыковводостойкойшпаклевкой	м2 перегородок	22.44	6246.82	83.74	140179	1879	45730	84013	242127
					4125.22	34.68	92570	778		17935	
111	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.276	5289.00	--	1460	--	1460	--	1577
					--	--	--	--		117	
											Внутренние несущие стены. Панели по оси 3.ПР-5 (АС-42)
113	Е11-100401-0106 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородкисобшивкойгипсокартоннымилистамиводинслойс изоляционнойпрокладкойтолщинойдляжилыхиобщественных зданий.Устройствосзаделкойстыковводостойкойшпаклевкой	м2 перегородок	7.5	6246.82	83.74	46851	628	15284	28079	80925
					4125.22	34.68	30939	260		5994	
115	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.069	5289.00	--	365	--	365	--	394
					--	--	--	--		29	
											Внутренние несущие стены.ПР-6 (АС-43)

117	Е11-100401-0106 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородкисобшивкойгипсокартоннымилистамиводинслойс изоляционнойпрокладкойтолщинойдляжилыхиобщественных зданий.Устройствосзаделкойстыковводостойкойшпаклевкой	м2 перегородок	10.5	6246.82	83.74	65592	879	21398	39311	113295
					4125.22	34.68	43315	364		8392	
119	С121-130208-0514 2113-0208-0514 РСНБ РК2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 100 мм	1000 шт.	0.138	5289.00	--	730	--	730	--	788
					--	--	--	--		58	
											Деталь для крепления панели и прегородок
121	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.75	87627.64	1004.24	65721	753	47992	15581	87806
					22635.00	447.84	16976	336		6504	
											Устройства крепления обгонного бруса к цоколю
124	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обгонный брус 50х150мм	м3 древесины в конструкции	0.915	82070.89	1004.24	75095	919	53465	19009	101632
					22635.00	447.84	20711	410		7528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				796213	10391	322972	424405	1318266
							467206	4356	--	97647	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				796213				
		Материалы	Тенге				320158				
		Всего заработная плата	Тенге					471562			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4977				
		Накладные расходы	Тенге				424405				
		Сметная прибыль	Тенге				97647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1318266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					471562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1318266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					471562			
											РАЗДЕЛ 6.Проемы
											Оконные проемы
132	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	13.5	2028.41	163.77	27383	2211	13245	11669	42176
					883.45	76.92	11927	1038		3124	
133	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13.5	20134.00	--	271809	--	271809	--	293554
					--	--	--	--		21745	
134	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	2.88	3197.19	166.27	9208	479	4669	3851	14104
					1409.85	75.88	4060	219		1045	
135	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674- 99	м2	2.88	23326.00	--	67179	--	67179	--	72553
					--	--	--	--		5374	

136	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	13.92	1430.92	5.40	19918	75	13931	4741	26632
					424.69	1.07	5912	15		1973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				395497	2765	370833	20261	449019
							21899	1272	--	33261	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				395497				
		Материалы	Тенге				161680				
		Всего заработная плата	Тенге					23171			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				338988				
		Накладные расходы	Тенге				20261				
		Сметная прибыль	Тенге				33261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				449019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23171			35
		Сметная заработная плата	Тенге				449019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23171			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 9. Кровля

166	Е11-100101-0103 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	4.12	10770.92	1802.01	44376	7424	11967	24894	74812
					6064.20	649.39	24985	2675		5542	
167	С121-070510-0401 2107-0510-0401 РСНБ РК2015	Стоимость балки	м3	4.12	87263.00	--	359524	--	359524	--	388285
					--	--	--	--		28762	
168	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2.239	102037.86	1379.60	228463	3089	176436	45133	295483
					21856.90	540.38	48938	1210		21888	
169	Е11-100114-0502 1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка из досок т. 25 мм. Устройство пм	м2 покрытия	240	1635.72	30.75	392572	7381	328541	53612	481878
					236.04	12.16	56650	2918		35695	
170	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6.359	8777.61	55.84	55817	355	50194	4877	65549
					828.36	23.82	5268	151		4856	
171	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	240	305.46	2.59	73310	622	65157	7016	86752
					31.38	1.11	7531	265		6426	
172	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	240	745.73	20.80	178976	4991	21356	142056	346715
					635.95	7.41	152629	1779		25683	
173	С121-100104-0222 2110-0104-0222 РСНБ РК2015	Профилированныйнастилоцинкованныйвысотойпрофиля21мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN508-1-2012	м2	276	2473.00	--	682548	--	682548	--	737152
					--	--	--	--		54604	
174	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК2015	Прокладка полиэтиленовый пленки	м2 изолируемой поверхности	240	84.37	9.28	20249	2227	--	17216	40462
					75.09	2.88	18022	691		2997	

175	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.276	81816.00	--	22581	--	22581	--	24388
					--	--	--	--		1806	
176	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство карнизов	м2стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	22.8	3511.38	23.84	80059	544	45542	30806	119734
					1490.06	11.20	33973	255		8869	
177	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	5.6	1574.18	1058.78	8815	5929	1427	2494	12215
					260.60	223.57	1459	1252		905	
178	С121-050109-0222 2105-0109-0222 РСНБ РК2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5.6	2437.00	--	13647	--	13647	--	14739
					--	--	--	--		1092	
179	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК2015	Каркас фронтона из брусьев. Установка	м3	0.2	120668.54	1296.49	24134	259	13985	8993	35777
					49452.00	510.16	9890	102		2650	
180	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК2015	Подшивка фронтона из профлиста С10	м2 фасада (без вычета проемов)	19.6	56.19	0.26	1101	5	95	923	2186
					51.06	0.12	1001	2		162	
181	С121-050109-0222 2105-0109-0222 РСНБ РК2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19.6	2437.00	--	47765	--	47765	--	51586
					--	--	--	--		3821	
182	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК2015	Конек из оцинкованной жести шириной 0,4м,толщ.0,55мм L=18,7м.	м2 фасада (без вычета проемов)	7.5	56.19	0.26	421	2	36	353	837
					51.06	0.12	383	1		62	
183	С121-130814-2203 2113-0814-2203 РСНБ РК2015	Скобы металлические для монтажа	кг	25	125.00	--	3125	--	3125	--	3375
					--	--	--	--		250	
184	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	134.6	599.43	21.35	80683	2873	2621	68764	161403
					558.61	9.03	75189	1215		11956	
185	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3.365	37825.00	--	127281	--	127281	--	137464
					--	--	--	--		10182	
186	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	24.7	14158.80	1621.50	349722	40051	--	249362	647011
					12537.30	746.40	309671	18436		47927	
187	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	24.7	9927.00	--	245197	--	245197	--	264813
					--	--	--	--		19616	
188	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	134.6	328.57	9.28	44226	1249	32870	9655	58191
					75.09	2.88	10107	388		4310	

189	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	134.6	745.86	14.28	100392	1922	2554	87138	202533
					712.60	6.72	95916	904		15002	
190	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5.3	8777.61	55.84	46521	296	41835	4065	54633
					828.36	23.82	4390	126		4047	
191	Е11-100106-0207 1110-0106-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2	1.166	9765.86	113.93	11387	133	4598	6046	18828
					5708.50	53.24	6656	62		1395	
192	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1.166	1150.67	17.26	1342	20	1061	214	1680
					224.03	5.35	261	6		124	
193	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых,общественныхивспомогательныхзданийисооружений СТ РК950-92	м2	1.166	9700.00	--	11310	--	11310	--	12215
					--	--	--	--		905	
194	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж наружных дверей	м2 проемов	1.92	2554.45	520.83	4905	1000	1896	2036	7496
					1046.44	132.00	2009	253		555	
195	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК2015	Стоимость индивидуальных дверей на чердак (0,8х1,2)	м2	1.92	5239.00	--	10059	--	10059	--	10864
					--	--	--	--		805	
196	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК2015	Петля накладная	шт.	4	295.00	--	1180	--	1180	--	1274
					--	--	--	--		94	
197	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	397.00	--	1588	--	1588	--	1715
					--	--	--	--		127	
198	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827.00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3274931	80373	2329630	765653	4363831
							864929	32695	--	323247	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3273343				
		Материалы	Тенге				802170				
		Всего заработная плата	Тенге					897624			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1525871				
		Накладные расходы	Тенге				765654				
		Сметная прибыль	Тенге				323120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4362117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
		Сметная заработная плата	Тенге					897624			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1588				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1588				
		Сметная прибыль	Тенге				127				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4363832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798

		Сметная заработная плата	Тенге						897624			

Итого по акту на подряд на 2 дома (8496511,00*2дома)	**16 993 022,00**
Временные здания и сооружения 0,9 %	152 937,20
Итого	17 145959,20
Дополнительные затраты при производстве (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	185 176,36
Итого	17 331 135,56
Непредвиденные работы и затраты 2%	346 622,70
Итого	17 677 758,27
В том числе в текущих ценах на 2020 год-100%, К-1,049901	18 559 896,08
Наши скидки -10%	-1 855 989,61
Итого	16 703 906,47
НДС12%	2 004 468,77
ИТОГО ПО АКТУ	**18 708 375,24**

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»

_____ Жанралиев К.М.

Подрядчик: Директор ТОО «Символ» _____ Илемесов И.К.

Технадзор: ДиректорТОО «DS&V» _____ Кусаинов А.К.