Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
110140000769

Заказчик **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района» Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, Т.Жарокова, 31**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Символ», Республика Казахстан, ЗКО, с.Жанибек, ул. Гумар Караш, 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010640005350

Договор (контракт) **Договор №6 от 13.04.2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2	20.07.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 2(двух) двухквартирных двухкомнатных жилых домов по ул. Ушкудык с. Бисен Бокейординского района ЗКО			Работа	1	5 708 896,11	5 708 896,11
				Итого	1	х	5 708 896,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Исмаилов А.К.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / Жангалиев К.М.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, Т.Жарокова, 31
Подрядчик: ТОО «Символ»
Наименование объекта: Строительство 2(двух) двухквартирных двухкомнатных жилых домов по ул. Ушкудык с. Бисен Бокейординского района ЗКО
Договор № 6 от 13.04.2020 г.

Акт №2 от 20.07.2020 г.
Приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 3. Стены											
12	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12.15	25139.27	2374.00	305442	28844	222044	56358	390744
					4490.06	497.60	54554	6046		28944	
13	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (веранда)	м3 кладки	5.82	25139.27	2374.00	146311	13817	106362	26996	187171
					4490.06	497.60	26132	2896		13865	
14	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических перемычек	т конструкций	0.091	84759.89	21216.03	7713	1931	219	4178	12843
					61133.00	5409.90	5563	492		951	
15	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/конструкции из уголка -перемычки	т	0.091	463127.00	--	42145	--	42145	--	45516
					--	--	--	--		3372	
Панели стеновые ПО ОСИ 1-2 П-2(2шт)(АС-31)											
18	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	23.46	120.71	0.21	2832	5	2054	620	3728
					32.95	0.09	773	2		276	
19	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2.82	14158.80	1621.50	39928	4573	--	28470	73869
					12537.30	746.40	35355	2105		5472	
20	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	2.8764	10916.00	--	31399	--	31399	--	33911
					--	--	--	--		2512	

21	Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами ГКЛ-толщ.12,5мм2	м2 стен (за вычетом проемов)	23.46	1425.09 680.00	16.53 6.65	33433 15953	388 156	17092	12887 3706	50025
25	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.36	1292.00 --	-- --	465 --	-- --	465	-- 37	502
Панели стеновые ПО ОСИ Б. П-7(2шт)(АС-32)											
28	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	15.96	120.71 32.95	0.21 0.09	1927 526	3 1	1398	422 188	2536
29	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2	14158.80 12537.30	1621.50 746.40	28318 25075	3243 1493	--	20191 3881	52390
30	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	2.04	10916.00 --	-- --	22269 --	-- --	22269	-- 1781	24050
31	Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами ГКЛ-толщ.12,5мм2	м2 стен (за вычетом проемов)	15.96	1425.09 680.00	16.53 6.65	22744 10853	264 106	11627	8767 2521	34032
35	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.42	1292.00 --	-- --	543 --	-- --	543	-- 43	586
Панели стеновые ПО ОСИ 5 П-8(2шт)(АС-33)											
38	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	23.4	120.71 32.95	0.21 0.09	2825 771	5 2	2049	618 275	3719
39	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2.8	14158.80 12537.30	1621.50 746.40	39645 35104	4540 2090	--	28268 5433	73345
40	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	2.856	10916.00 --	-- --	31176 --	-- --	31176	-- 2494	33670
41	Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами ГКЛ-толщ.12,5мм2	м2 стен (за вычетом проемов)	23.4	1425.09 680.00	16.53 6.65	33347 15912	387 156	17048	12854 3696	49897
45	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.26	1292.00 --	-- --	336 --	-- --	336	-- 27	363
Панели стеновые ПО ОСИ "5" П-9(2шт)(АС-34)											
48	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	37.34	120.71 32.95	0.21 0.09	4507 1230	8 3	3269	987 440	5934
49	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	4.48	14158.80 12537.30	1621.50 746.40	63431 56167	7264 3344	--	45228 8693	117353

50	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	4.5696	10916.00	--	49882	--	49882	--	53872
					--	--	--	--		3991	
51	Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами ГКЛ-толщ.12,5мм2	м2 стен (за вычетом проемов)	37.34	1425.09	16.53	53213	617	27205	20512	79622
					680.00	6.65	25391	248		5898	
55	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.2	1292.00	--	258	--	258	--	279
					--	--	--	--		21	
Панели стеновые ПАНЕЛИ ПО ОСИ "Г" П-3 (2шт)(АС-35)											
58	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	12.9	120.71	0.21	1557	3	1129	341	2050
					32.95	0.09	425	1		152	
59	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2	14158.80	1621.50	28318	3243	--	20191	52390
					12537.30	746.40	25075	1493		3881	
60	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	2.04	10916.00	--	22269	--	22269	--	24050
					--	--	--	--		1781	
61	Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами ГКЛ-толщ.12,5мм2	м2 стен (за вычетом проемов)	12.9	1425.09	16.53	18384	213	9399	7086	27507
					680.00	6.65	8772	86		2038	
65	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.24	1292.00	--	310	--	310	--	335
					--	--	--	--		25	
Панели стеновые по оси Г.П-4 (2шт)(АС-36)											
68	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	20.5	120.71	0.21	2475	4	1796	542	3258
					32.95	0.09	675	2		241	
69	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2.46	14158.80	1621.50	34831	3989	--	24835	64439
					12537.30	746.40	30842	1836		4773	
70	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	2.5092	10916.00	--	27390	--	27390	--	29582
					--	--	--	--		2191	
71	Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами ГКЛ-толщ.12,5мм2	м2 стен (за вычетом проемов)	20.5	1425.09	16.53	29214	339	14935	11261	43713
					680.00	6.65	13940	136		3238	
75	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.22	1292.00	--	284	--	284	--	307
					--	--	--	--		23	
Панели стеновые по оси Б.П-5, П-6(2шт)											
78	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	22.46	120.71	0.21	2711	5	1966	594	3569
					32.95	0.09	740	2		264	

79	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2.6	14158.80	1621.50	36813	4216	--	26249	68106
					12537.30	746.40	32597	1941		5045	
80	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	2.652	10916.00	--	28949	--	28949	--	31265
					--	--	--	--		2316	
81	Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами ГКЛ-толщ.12,5мм2	м2 стен (за вычетом проемов)	22.46	1425.09	16.53	32007	371	16363	12338	47893
					680.00	6.65	15273	149		3548	
85	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.22	1292.00	--	284	--	284	--	307
					--	--	--	--		23	
										Панели стеновые по оси 2 П-10(2шт)	
88	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	9.8	120.71	0.21	1183	2	858	259	1557
					32.95	0.09	323	1		115	
89	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1.2	14158.80	1621.50	16991	1946	--	12115	31434
					12537.30	746.40	15045	896		2328	
90	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1.224	10916.00	--	13361	--	13361	--	14430
					--	--	--	--		1069	
91	Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами ГКЛ-толщ.12,5мм2	м2 стен (за вычетом проемов)	9.8	1425.09	16.53	13966	162	7140	5383	20897
					680.00	6.65	6664	65		1548	
95	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.24	1292.00	--	310	--	310	--	335
					--	--	--	--		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1275697	80386	735583	388506	1797381
							459731	25748	--	133184	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1225839				
		Материалы	Тенге				494533				
		Всего заработная плата	Тенге					479423			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				226261				
		Накладные расходы	Тенге				384327				
		Сметная прибыль	Тенге				128857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1739023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					479423			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49858				
		Материалы	Тенге				219				
		Всего заработная плата	Тенге					6055			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42145				
		Накладные расходы	Тенге				4178				
		Сметная прибыль	Тенге				4323				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				58359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1797381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					485478			

РАЗДЕЛ 4. Перегородки

Внутренние несущие стены. Панели по оси 3.ПР-4 (АС-38)											
98	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1.15	10916.00	--	12553	--	12553	--	13558
					--	--	--	--		1004	
100	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.28	1292.00	--	362	--	362	--	391
					--	--	--	--		29	
Внутренние несущие стены. Панели по оси В.ПР-1 2шт (АС-39)											
102	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	3.46	10916.00	--	37769	--	37769	--	40791
					--	--	--	--		3022	
104	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	1.04	1292.00	--	1344	--	1344	--	1451
					--	--	--	--		107	
Внутренние несущие стены. Панели ПР-2 2шт (АС-40)											
106	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1.94	10916.00	--	21177	--	21177	--	22871
					--	--	--	--		1694	
108	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.84	1292.00	--	1085	--	1085	--	1172
					--	--	--	--		87	
Внутренние несущие стены. Панели ПР-3 по оси В и Б 4шт (АС-41)											
110	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	2.24	10916.00	--	24452	--	24452	--	26408
					--	--	--	--		1956	
112	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	1.68	1292.00	--	2171	--	2171	--	2344
					--	--	--	--		174	
Внутренние несущие стены. Панели по оси 3.ПР-5 (АС-42)											
114	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1	10916.00	--	10916	--	10916	--	11789
					--	--	--	--		873	
116	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.42	1292.00	--	543	--	543	--	586
					--	--	--	--		43	
Внутренние несущие стены.ПР-6 (АС-43)											
118	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1.26	10916.00	--	13754	--	13754	--	14854
					--	--	--	--		1100	
120	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0.64	1292.00	--	827	--	827	--	893
					--	--	--	--		66	
Устройства крепления кирпичных стен к сборнощитовым панелям толщ.142мм											
122	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.1614	711075.36	6448.90	114768	1041	104485	11149	135990
					57260.70	1281.32	9242	207		10073	

123	С121-050307-1010 2105-0307-1010 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	24.552	78.00	--	1915	--	1915	--	2068
					--	--	--	--		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				243634	1041	228997	11149	275166
							9000	207	--	20381	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				243634				
		Материалы	Тенге				97965				
		Всего заработная плата	Тенге					9207			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				128868				
		Накладные расходы	Тенге				11149				
		Сметная прибыль	Тенге				20381				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				275166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					9207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				275166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					9207			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
											Тип 2
159	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3.85532	6129.42	963.64	23631	3715	8896	11711	38170
					2858.44	373.20	11020	1439		2827	
160	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	11.24	454.58	1.05	5109	12	3481	1525	7165
					143.80	0.50	1616	6		531	
161	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2.248	26926.27	7.20	60530	16	52648	7394	73358
					3498.96	--	7866	--		5434	
162	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11.24	3872.24	70.80	43524	796	29837	12455	60458
					1146.92	31.93	12891	359		4478	
											Тип 3
163	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6.83942	6129.42	963.64	41922	6591	15781	20776	67714
					2858.44	373.20	19550	2552		5016	
164	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,804	26926.27	7.20	48595	13	42267	5936	58893
					3498.96	--	6315	--		4362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				223311	11143	152910	59797	305758
							59258	4356	--	22648	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				223311				
		Материалы	Тенге				152910				
		Всего заработная плата	Тенге					63614			
		Накладные расходы	Тенге				59797				
		Сметная прибыль	Тенге				22648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				305758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					63614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				305758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					63614			

РАЗДЕЛ 9. Разные работы

											Отмостка
199	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м3 подстилающего слоя	1.88	6129.42	963.64	11523	1812	4337	5711	18613
					2858.44	373.20	5374	702		1379	
200	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	3.35	25355.01	1078.92	84939	3614	77381	4276	96353
					1177.20	225.54	3944	756		7137	
											Козырек и крыльцо
201	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Выемка грунта под фундамент вручную.-крыльцо	м3 грунта	0.2	1549.24	--	310	--	--	223	576
					1549.24	--	310	--		43	
202	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2;	м3 грунта	0.006	808.70	--	5	--	--	3	9
					808.70	--	5	--		1	
203	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками- крыльцо К=2,000	м3 подстилающего слоя	0.94	6129.42	963.64	5762	906	2169	2855	9307
					2858.44	373.20	2687	351		689	
204	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного крыльца В7,5	м3	1.76	27054.01	1268.84	47615	2233	39555	5772	57658
					3310.92	292.67	5827	515		4271	
205	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство козырька	т конструкций	0.056	98438.15	6425.96	5513	360	438	3269	9484
					84198.40	394.62	4715	22		702	
206	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0.056	259256.00	--	14518	--	14518	--	15680
					--	--	--	--		1161	
207	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.008	711075.36	6448.90	5689	52	5179	553	6741
					57260.70	1281.32	458	10		499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				175873	8976	143577	22662	214421
							23320	2355	--	15882	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				170361				
		Материалы	Тенге				128622				
		Всего заработная плата	Тенге					20938			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14518				
		Накладные расходы	Тенге				19393				
		Сметная прибыль	Тенге				15180				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				204935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					20938			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5513				
		Материалы	Тенге				438				
		Всего заработная плата	Тенге					4737			
		Накладные расходы	Тенге				3269				
		Сметная прибыль	Тенге				702				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				214418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					25675			

Итого по акту на подряд на 2 дома (2592726,00*2дома)	5 185 452,00
Временные здания и сооружения 0,9 %	46 669,00
Итого	5 232 121,00
Дополнительные затраты при производстве (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	56 506,91
Итого	5 288 627,91
Непредвиденные работы и затраты 2%	105 773,00
Итого	5 394 400,91
В том числе в текущих ценах на 2020 год-100%, К-1,049901	5 663 587,41
Наши скидки -10%	- 566 358,74
Итого	5 097 228,67
НДС 12%	611 667,44
ИТОГО ПО АКТУ	**5 708 896,11**

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района» _____ Жангалиев К.М.

Подрядчик: Директор ТОО «Символ» _____ Илемесов И.К.

Технадзор: Директор ТОО «DS&V» _____ Кусаинов А.К.