Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
101240013170

Заказчик **ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства ЗКО», Республика Казахстан, ЗКО,Жанибекский р-н.,с.Жанибек. ул. Иманова, дом №119**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010640005350

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Символ», Республика Казахстан, ЗКО, с.Жанибек, ул. Гумар Караш, 30**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №10 от 29.04.2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1	30.06.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительства спортзала средней школы имени А.Оразбаевой в с.Жанибек Жанибекского района ЗКО			Работа	1	5 949 168,59	5 949 168,59
				Итого	1	x	5 949 168,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Имеев / Имеев С.В.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Эдиев М.Т
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) **30.06.2020**

М.П.

Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО «Символ»

Наименование объекта: Строительства спортзала средней школы имени А.Оразбаевой в с.Жанибек Жанибекского района ЗКО

Договор № 10 от 29.04.2020 г.

Акт №1 от 30.06.2020 г.

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: зп рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: машинистов	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование мебель инвентарь	Общая стоимость, тенге: накладные расходы, сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		НА КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ											
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	889,2	200,78	190,75	178532	169615	--	34878	230483		
					10,03	44,45	8917	39525	--	17073			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	15,561	1859,09	--	28929	--	--	20829	53739		
					1859,09	--	28929	--	--	3981			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	889,2	49	49	43572	43572	--	10948	58882		
					--	17,1	--	15206	--	4362			
		НР - 72%; СП - 8%											
4.	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	889,2	209,64	209,64	186413	186413	--	46839	251912		
					--	73,16	--	65054	--	18660			
		НР - 72%; СП - 8%											
5.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	889,2	20,92	17,34	18598	15419	605	6027	26595		
					2,9	6,52	2574	5796	--	1970			
		НР - 72%; СП - 8%											
6.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	449,2	49	49	22011	22011	--	5531	29746		
					--	17,1	--	7682	--	2203			
		НР - 72%; СП - 8%											
7.	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	449,2	209,64	209,64	94171	94171	--	23662	127259		
					--	73,16	--	32864	--	9427			
		НР - 72%; СП - 8%											
8.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	449,2	152,23	73,5	68383	33016	--	36025	112760		
					78,73	32,66	35366	14669	--	8353			
		НР - 72%; СП - 8%											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	640609	564218	605	184739	891376		
			ТЕНГЕ		--	--	75787	180795	--	66029			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				640609						
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				605						
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					256581					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				184739						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				66028				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				891376				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					256581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				891376				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					256581			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ

ФМ-1, 2 ШТ

9.				2	4941,19	285,7	9882	571	8288	1140	11904
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		511,27	95,13	1023	190	--	882	
		НР - 94%; СП - 8%									
10.				1,08	6028,38	623,1	6511	673	1363	4283	11658
	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3		4143,15	215,3	4475	233	--	864	
		НР - 91%; СП - 8%									
11.				1,0962	34323,95	995,36	37626	1091	33983	2745	43601
	1106-1501 -0112 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В25 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3		2328,24	423,75	2552	465	--	3230	
		НР - 91%; СП - 8%									
12.				0,01596	243317	--	3883	--	3883	--	4194
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	311	
		СП - 8%									
13.				0,02128	221440	--	4712	--	4712	--	5089
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	377	
		СП - 8%									
14.				0,02024	554929,1	2187,1	11232	44	4736	5888	18489
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т		318767	904,78	6452	18	--	1370	
		НР - 91%; СП - 8%									
15.				8,4	853,03	19,94	7165	168	4816	2048	9951
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНО СТИ		259,7	2,49	2181	21	--	737	
		НР - 93%; СП - 8%									

ФМ-2, 3 ШТ

16.				4,32	4941,19	285,7	21346	1234	17903	2462	25713
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		511,27	95,13	2209	411	--	1905	
		НР - 94%; СП - 8%									
17.				1,95	6028,38	623,1	11755	1215	2461	7734	21049
	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3		4143,15	215,3	8079	420	--	1559	
		НР - 91%; СП - 8%									
18.				1,97925	34323,95	995,36	67936	1970	61358	4957	78724
	1106-1501 -0112 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В25 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3		2328,24	423,75	4608	839	--	5831	
		НР - 91%; СП - 8%									
19.				0,03372	243317	--	8205	--	8205	--	8861
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	656	
		СП - 8%									
20.				0,03192	221440	--	7068	--	7068	--	7634
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	565	
		СП - 8%									
21.				0,03036	554929,1	2187,1	16848	66	7104	8832	27734
	1106-0301 -0401 РСНБ РК	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	Т		318767	904,78	9678	27	--	2054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ДЛИНОЙ ДО 1 М									
		НР - 91%; СП - 8%									
22.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНО СТИ	14,79	853,03	19,94	12616	295	8480	3606	17520
					259,7	2,49	3841	37	--	1298	
		НР - 93%; СП - 8%									
		ФМ-3, 4 ШТ									
23.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	7,84	4941,19	285,7	38739	2240	32491	4469	46665
					511,27	95,13	4008	746	--	3457	
		НР - 94%; СП - 8%									
24.	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	3,68	6028,38	623,1	22184	2293	4644	14596	39722
					4143,15	215,3	15247	792	--	2942	
		НР - 91%; СП - 8%									
25.	1106-1501 -0112 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В25 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	3,7352	34323,95	995,36	128207	3718	115793	9354	148566
					2328,24	423,75	8696	1583	--	11005	
		НР - 91%; СП - 8%									
26.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,06516	243317	--	15855	--	15855	--	17123
					--	--	--	--	--	1268	
		СП - 8%									
27.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,04524	221440	--	10018	--	10018	--	10819
					--	--	--	--	--	801	
		СП - 8%									
28.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,04048	554929,1	2187,1	22464	89	9471	11776	36978
					318767	904,78	12904	37	--	2739	
		НР - 91%; СП - 8%									
29.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНО СТИ	24,68	853,03	19,94	21053	492	14152	6018	29236
					259,7	2,49	6409	61	--	2166	
		НР - 93%; СП - 8%									
		ФМ-4, 6 ШТ									
30.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	34,56	4941,19	285,7	170767	9874	143223	19700	205705
					511,27	95,13	17670	3288	--	15237	
		НР - 94%; СП - 8%									
31.	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	14,4	6028,38	623,1	86809	8973	18175	57113	155436
					4143,15	215,3	59661	3100	--	11514	
		НР - 91%; СП - 8%									
32.	1106-1501 -0112 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В25 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	14,616	34323,95	995,36	501679	14548	453101	36603	581344
					2328,24	423,75	34030	6194	--	43063	
		НР - 91%; СП - 8%									
33.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,2901	243317	--	70586	--	70586	--	76233
					--	--	--	--	--	5647	
		СП - 8%									
34.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,07056	221440	--	15625	--	15625	--	16875
					--	--	--	--	--	1250	
		СП - 8%									
35.				0,06072	554929,1	2187,1	33695	133	14206	17664	55468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т		318767	904,78	19356	55	--	4109	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	75,6	853,03	19,94	64489	1508	43348	18434	89557
					259,7	2,49	19633	188	--	6634	
		НР - 93%; СП - 8%									
		ФМ-5, 4 ШТ									
37.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	9	4941,19	285,7	44471	2571	37299	5130	53569
					511,27	95,13	4601	856	--	3968	
		НР - 94%; СП - 8%									
38.	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	3,44	6028,38	623,1	20738	2143	4343	13644	37132
					4143,15	215,3	14252	741	--	2751	
		НР - 91%; СП - 8%									
39.	1106-1501 -0112 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В25 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	3,4916	34323,95	995,36	119845	3475	108241	8744	138877
					2328,24	423,75	8129	1480	--	10287	
		НР - 91%; СП - 8%									
40.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,07472	243317	--	18181	--	18181	--	19635
					--	--	--	--	--	1454	
		СП - 8%									
41.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,04256	221440	--	9424	--	9424	--	10178
					--	--	--	--	--	754	
		СП - 8%									
42.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,04048	554929,1	2187,1	22464	89	9471	11776	36978
					318767	904,78	12904	37	--	2739	
		НР - 91%; СП - 8%									
43.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	25,36	853,03	19,94	21633	506	14541	6184	30042
					259,7	2,49	6586	63	--	2225	
		НР - 93%; СП - 8%									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФМЛ-1									
44.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	16,3	4941,19	285,7	80541	4657	67550	9291	97019
					511,27	95,13	8334	1551	--	7187	
		НР - 94%; СП - 8%									
45.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	16,13	5440,94	1318,69	87762	21270	18185	48118	146751
					2994,84	283,35	48307	4570	--	10870	
		НР - 91%; СП - 8%									
46.	1106-1501 -0112 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В25 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	16,37195	34323,95	995,36	561950	16296	507536	41000	651186
					2328,24	423,75	38118	6938	--	48236	
		НР - 91%; СП - 8%									
47.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,42719	14181,72	1355,56	6058	579	13	5191	12149
					12794,8	558,16	5466	238	--	900	
		НР - 91%; СП - 8%									
48.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,42719	243317	--	103943	--	103943	--	112258
					--	--	--	--	--	8315	
		СП - 8%									
49.	1108-0101	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2	70,32	853,03	19,94	59985	1402	40321	17146	83302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	ПОВЕРХНОСТИ	259,7	2,49	18262	175	--	6171		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	2585950 407670	104184 35352	2074096 --	405646 239328	3230924
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2585950				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1853737				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					443022			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				267500				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				405646				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				239328				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3230924				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								431
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					443022			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				3230924				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								431
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					443022			
		НА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1.	1107-0111 -0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЗМ=0,7, КМР=0,5	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,6 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ С ЦОКОЛЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ. ДЕМОНТАЖ НР - 118%; СП - 8%	М ОГРАД	67,42 1633,98	3007,81 500,48	1373,83 110163	202786 33743	92623 --	-- --	169809 29808	402402
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	202786 110163	92623 33743	-- --	169809 29808	402402
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				202786				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					143906			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				169809				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				29808				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				402402				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					143906			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				402402				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					143906			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
2.	1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	1913,56	1,49 --	1,49 0,52	2854 --	2854 996	-- --	717 286	3857
3.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	478,39	49 --	49 17,1	23442 --	23442 8181	-- --	5890 2347	31678
4.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	478,39	209,64 --	209,64 73,16	100290 --	100290 34999	-- --	25199 10039	135529
5.	1101-0102 -0332 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	478,39	284,6 8,89	273,67 51,22	136149 4251	130922 24505	976 --	20704 12548	169402
6.	4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ СП - 8%	Т	574,068	114 --	-- --	65444 --	-- --	-- --	-- 5236	70679
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	328179 4251	257508 68681	976 --	52510 30456	411145
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				328179				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				976				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					72932			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				65444				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				52510				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				30456				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				411145				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					72932			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				411145				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					72932			
		НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
1.				2	14087,04	6896,8	28174	13794	1439	15700	47384
1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015		-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА		6470,36	3342,4	12941	6685	--	3510	
		НР - 80%; СП - 8%									
2.				4	42704	--	170816	--	170816	--	184481
2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015		-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 2387-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	13665	
		СП - 8%									
3.				0,2	11271,14	6855,3	2254	1371	--	988	3501
1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015		-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА	М3		4415,84	1756,11	883	351	--	259	
		НР - 80%; СП - 8%									
4.				0,2	51667	--	10333	--	10333	--	11160
2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015		-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3		--	--	--	--	--	827	
		СП - 8%									
5.				4	3035	--	12140	--	12140	--	13111
2404-0207 -4917 РСНБ РК 2015		-КРЮК СКВОЗНОЙ CF16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	971	
		СП - 8%									
6.				4	139	--	556	--	556	--	600
2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015		-ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-98	М		--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
7.				4	70	--	280	--	280	--	302
2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015		-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
8.				4	957	--	3828	--	3828	--	4134
2404-0207 -3215 РСНБ РК 2015		-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА4Х10/35 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	306	
		СП - 8%									
9.				4	3168	--	12672	--	12672	--	13686
2404-0202 -0833 РСНБ РК 2015		-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ PSP 25-120 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	1014	
		СП - 8%									
10.				0,02	26377	--	528	--	528	--	570
2404-0207 -3806 РСНБ РК 2015		-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
11.				2	445	--	890	--	890	--	961
2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015		-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	71	
		СП - 8%									
12.				2	5098,18	--	10196	--	10196	--	11012
ПРАЙС ЛИСТ		-КРОНШТЕЙН У3	ШТ		--	--	--	--	--	816	
		СП - 8%									
13.				2	578,3	--	1157	--	1157	--	1249
ПРАЙС ЛИСТ		-ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-6	ШТ		--	--	--	--	--	93	
		СП - 8%									
14.				2	1195	--	2390	--	2390	--	2581
2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015		-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ Р71 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	191	
		СП - 8%									
15.				8	1195	--	9560	--	9560	--	10325
2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015		-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ Р70 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	765	
		СП - 8%									
17.				0,085	115272,16	23349,15	9798	1985	4445	3323	14171
1133-0204 -0103		-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД	КМ ЛИНИИ		39620,12	9252,77	3368	786	--	1050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПРИ 30 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8%									
18.	2306-1201 -0916 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	КМ	0,0867	314790	--	27292	--	27292	--	29476
					--	--	--	--	--	2183	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								348704
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				17190				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				17150				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					7822			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				268522				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				20011				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				25830				

Итого по акту на подряд, тенге	**5 284 551,00**
Временные здания и сооружения 2,9 %	153 252,00
Итого	5 437 803,00
Дополнительные затраты при производстве (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	73 410,34
Итого	5 511 213,34
Непредвиденные работы и затраты 2%	110 224,27
Итого	5 621 437,61
В том числе в текущих ценах на 2020 год-100%, К-1,049901	5 901 952,97
Наши скидки -10%	-590 195,30
Итого	5 311 757,67
НДС 12%	637 410,92
ИТОГО ПО АКТУ	**5 949 168,59**

Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО»

Әлиев М.Д.

Составил: ТОО «Символ»

Алемесов И.К.

Технадзор: АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг»

Хамитов Е.Б.