Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
101240013170

Заказчик **ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО», Республика Казахстан, ЗКО, Жанибекский р-н., с.Жанибек. ул. Иманова, дом №119**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010640005350

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Символ», Республика Казахстан, ЗКО, с.Жанибек, ул. Гумар Караш, 30**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №10 от 29.04.2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
3	**25.09.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительства спортзала средней школы имени А.Оразбаевой в с.Жанибек Жанибекского района ЗКО			Работа	1	21 053 101,13	21 053 101,13
				Итого	1	х	21 053 101,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ипемесов И.К.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель / / Адиев М.Т.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) **25.09.2020**

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Символ»

Наименование объекта: Строительства спортзала средней школы имени А.Оразбаевой в с.Жанибек Жанибекского района ЗКО
Договор № 10 от 29.04.2020 г.

Акт №3 от 25.09.2020 г.
Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. зп машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
48.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	585,55	1025,35	74,22	600391	43457	34799	444749	1128752
					891,7	57,73	522135	33802	--	83611	
		НР - 80%; СП - 8%									
49.	1106-1501 -0407 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	10,949785	27319,25	1002,19	299140	10974	265250	25909	351053
					2092,8	507,38	22916	5556	--	26004	
		НР - 91%; СП - 8%									
50.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	585,55	1052,81	7,2	616475	4219	237307	301009	990882
					640,34	2,24	374949	1312	--	73399	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	1516006	58650	537356	771667	2470687
			ТЕНГЕ		--	--	920000	40670	--	183014	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2470687				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				537356				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					960670			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				771667				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				183014				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2470687				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								754
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					960670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				2470687				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								754
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ								
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		ОКНЫ									
57.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	15,65	2678,43	166,9	41917	2612	20473	18032	64745
					1203,29	76,92	18832	1204	--	4796	
		НР - 90%; СП - 8%									
58.	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	72,1	2282,89	165,95	164596	11965	83192	76907	260823
					1107,32	77,86	79838	5614	--	19320	
		НР - 90%; СП - 8%									
59.	2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	13,65	22437	--	306265	--	306265	--	330766
					--	--	--	--	--	24501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
60.	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	2	20859	--	41718	--	41718	--	45055
					--	--	--	--	--	3337	
		СП - 8%									
61.	2109-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	72,1	23304	--	1680218	--	1680218	--	1814635
					--	--	--	--	--	134417	
		СП - 8%									
62.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	М	1,4	1070,42	4,77	1499	7	1183	281	1922
					220,8	2,28	309	3	--	142	
		НР - 90%; СП - 8%									
63.	2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 350 ММ ГОСТ 23166-99	М	1,4	1571	--	2199	--	2199	--	2375
					--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
64.	2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	2	111	--	222	--	222	--	240
					--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
65.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М	54,9	1430,92	5,4	78557	297	54945	18699	105037
					424,69	1,07	23315	59	--	7781	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ДВЕРИ									
69.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	4,2	2706,03	46,58	11365	196	2027	6363	19146
					2176,77	18,71	9142	79	--	1418	
		НР - 69%; СП - 8%									
70.	2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	4,2	53604	--	225137	--	225137	--	243148
					--	--	--	--	--	18011	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	2553693	15077	2417579	120282	2887892
			ТЕНГЕ		--	--	131436	6959	--	213917	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2291399				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				151347				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					129253			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2039068				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				113919				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				194488				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2599806				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					129253			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				262294				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2027				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9142			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				225137				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				6363				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				19429				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				288086				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				2887892				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					138395			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ									
79.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ.	26	409,39	249,26	10644	6481	--	6554	18574
			СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		160,14	53,49	4164	1391	--	1376	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,065	25794,96 1752,72	1052,67 521,56	1677 114	68 34	1495 --	135 145	1956
81.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	0,588	112984 --	-- --	66435 --	-- --	66435 --	-- 5315	71749
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	78755 4277	6549 1425	67930 --	6689 6836	92279
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				78755				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1494				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5702			
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				66435				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6689				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6836				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				92280				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5702			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				92280				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5702			
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ									
82.	1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	35,12	6573,77 3950,64	2611,4 547,36	230871 138746	91712 19223	413 --	146912 30223	408005
83.	1106-1501 -0303 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	3,8632	27241,94 2014,32	1064,62 524,92	105241 7782	4113 2028	93346 --	8927 9133	123301
84.	2103-0302 -0305 РСНБ РК 2015	-КАМНИ СТЕНОВЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 190 ММ Х 188 ММ, М100 СТ РК 945-92 СП - 8%	ШТ.	2525	180 --	-- --	454500 --	-- --	454500 --	-- 36360	490860
85.	1115-0109 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФАСАДЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ. УСТРОЙСТВО С ОБЛИЦОВКОЙ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	60	3496,4 1872,73	13,9 2,42	209784 112364	834 145	96586 --	90007 23983	323774
86.	ТПРАЙС ЛИСТ	-САЙДИНГ СП - 8%	М2	66	2003,57 --	-- --	132236 --	-- --	132236 --	-- 10579	142815
87.	2111-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 75-80 СП - 8%	М3	3,78	14063 --	-- --	53158 --	-- --	53158 --	-- 4253	57411
88.	1126-0301 -0801 РСНБ РК 2015	-СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ ПЛЕНКИ. УСТАНОВКА НР - 76%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ	60	1351,66 1038,07	6,58 3,11	81100 62284	395 187	18421 --	47478 10286	138864
89.	2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	ИЗОЛЯЦИИ М2	69	104 --	-- --	7176 --	-- --	7176 --	-- 574	7750
97.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА (КЕРАМИЧЕСКИЙ). КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	11,95	39650,11 4331,82	2374 497,6	473819 51765	28369 5946	393685 --	53672 42199	569690
98.	1106-1501 -0304 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 75. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	2,868	27848,65 1953,28	1068,17 525,92	79870 5602	3064 1508	71204 --	6470 6907	93248
99.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА (СИЛКАТНЫЙ). КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	17,6	35360,29 4331,82	2374 497,6	622341 76240	41782 8758	504319 --	79048 56111	757500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 НР - 93%; СП - 8%									
100.	1106-1501 -0304 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 75. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	4,224	27848,65 / 1953,28	1068,17 / 525,92	117633 / 8251	4512 / 2221	104870 / --	9530 / 10173	137335
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		--	--	2567729	174781	1929914	442044	3250553
			ТЕНГЕ		--	--	463034	40016	--	240781	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2567729				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ								
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					503050			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ								
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				442044				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				240781				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3250553				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					503050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				3250553				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					503050			
		РАЗДЕЛ 11. ПОКРЫТИЕ ТОПОЧНОЙ									
149.	1110-0104 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 НР - 90%; СП - 8%	М2 ПЕРЕКРЫТИЯ	25	2935,73 / 1156,68	131,2 / 51,75	73393 / 28917	3280 / 1294	41196 / --	27190 / 8047	108629
150.	2107-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86 СП - 8%	М3	0,5	35005 / --	-- / --	17503 / --	-- / --	17503 / --	-- / 1400	18903
151.	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110 СП - 8%	М3	2,5	18127 / --	-- / --	45318 / --	-- / --	45318 / --	-- / 3625	48943
152.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	25	153,46 / 75,09	12,37 / 2,88	3836 / 1877	309 / 72	1650 / --	1793 / 450	6080
153.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 К=2	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В 2 СЛОЯ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	25	306,92 / 150,18	24,73 / 5,76	7673 / 3755	618 / 144	3300 / --	3587 / 901	12160
154.	2113-0810 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82 СП - 8%	Т	0,0196	395063 / --	-- / --	7743 / --	-- / --	7743 / --	-- / 619	8363
155.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1,13	102037,86 / 21856,9	1379,6 / 540,38	115303 / 24698	1559 / 611	89046 / --	22778 / 11046	149127
156.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, ВАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1,13	8777,61 / 828,36	55,84 / 23,82	9919 / 936	63 / 27	8920 / --	867 / 863	11648
157.	1208-0101 -1401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО НР - 90%; СП - 8%	М2	35	708,46 / 264,35	17,24 / 8,44	24796 / 9252	603 / 295	14941 / --	8593 / 2671	36060
158.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	35	305,46 / 31,38	2,59 / 1,11	10691 / 1098	91 / 39	9502 / --	1023 / 937	12651
159.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	35	745,73 / 635,95	20,8 / 7,41	26101 / 22258	728 / 259	3115 / --	20716 / 3745	50563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	НР - 92%; СП - 8%									
160.	2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	40,25	2769	--	111452	--	111452	--	120368
					--	--	--	--	--	8916	
		СП - 8%									
161.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	33	87,46	12,37	2886	408	--	2367	5674
					75,09	2,88	2478	95	--	420	
		НР - 92%; СП - 8%									
162.	2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	36,3	104	--	3775	--	3775	--	4077
					--	--	--	--	--	302	
		СП - 8%									
163.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	10,365	1053,06	13,71	10915	142	275	9690	22253
					1012,82	3,36	10498	35	--	1648	
		НР - 92%; СП - 8%									
164.	2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	10,365	2424	--	25125	--	25125	--	27135
					--	--	--	--	--	2010	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		--	--	496428	7802	382861	98604	642634
			ТЕНГЕ		--	--	105768	2871	--	47600	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				496428				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				171943				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					108639			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				210915				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				98604				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				47603				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				642635				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								106
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					108639			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ				642635				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								106
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					108639			

РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ВЫЕМКА

7.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1077,67	49	49	52807	52807	--	13269	71362
					--	17,1	--	18429	--	5286	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	1077,67	167,71	167,71	180739	180739	--	45413	244245
					--	58,53	--	63074	--	18092	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0102 -0332 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	247,082	284,6	273,67	70319	67619	505	10693	87494
					8,89	51,22	2195	12657	--	6481	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т	432,3935	114	--	49293	--	--	--	53236
					--	--	--	--	--	3943	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	353158	301165	505	69375	456337
			ТЕНГЕ		--	--	2195	94160	--	33802	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				456337				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				505				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					96355			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				49293				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				69375				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				33802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				456337				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					96355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				456337				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ								
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
38.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	259	773,51 714,05	30,67 11,34	200340 184940	7944 2938	7456 --	202908 32260	435508
39.	1106-1501 -0110 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	15,281	30847,58 2328,24	1006,43 426,86	471382 35578	15379 6523	420425 --	38312 40775	550469
40.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,1554	25794,96 1752,72	1052,67 521,56	4009 272	164 81	3573 --	322 346	4677
41.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	11,137	80185 --	-- --	893020 --	-- --	893020 --	-- 71442	964462
		ОТМОСТКА 149,6 М2									
46.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	14,96	22722,58 812,6	1687,48 691,2	339930 12156	25245 10340	302529 --	20922 28868	389720
47.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	7,48	2450,55 1010,74	1165,35 253,28	18330 7560	8717 1895	2053 --	8604 2155	29089
48.	1106-1501 -0108 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В7,5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	7,6296	29356,48 2328,24	1017,95 430,1	223978 17764	7767 3281	198447 --	19151 19450	262579
		АСФАЛЬТОБЕТОН, СЕЧЕНИЕ 1-1 ПЛОЩ. 477 М2									
49.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3 НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	47,7	17821,92 132,77	1058,57 223,98	850106 6333	50494 10684	793279 --	18378 69479	937962
50.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	477	3636,62 31,55	225,58 72,11	1734668 15048	107604 34395	1612016 --	53399 143045	1931113
51.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	0,3339	89199,12 --	1726,37 862,46	29784 --	576 288	29208 --	311 2408	32502
52.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	477	2729,97 41,8	97,32 28,68	1302196 19938	46421 13682	1235837 --	36310 107080	1445586
53.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5	М2 ПОКРЫТИЯ	477	648,05 0,22	0,04 --	309118 107	19 --	308992 --	115 24739	333972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=2	СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%									
54.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	0,1431	89199,12 -- -- -- -- --	1726,37 862,46	12764 --	247 123	12517 --	133 1032	13930
55.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	477	2915,87 41,8	97,32 28,68	1390871 19938	46421 13682	1324512 --	36310 114174	1541355
		АСФАЛЬТОБЕТОН, СЕЧЕНИЕ 4-4 ПЛОЩ. 3 М2									
56.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3 НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	0,3	17821,92 132,77	1058,57 223,98	5347 40	318 67	4989 --	116 437	5899
57.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	3	3636,62 31,55	225,58 72,11	10910 95	677 216	10138 --	336 900	12145
58.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	0,0009	89199,12 -- -- -- -- --	1726,37 862,46	80 --	2 1	78 --	1 6	88
59.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	3	2915,87 41,8	97,32 28,68	8748 125	292 86	8331 --	228 718	9694
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- -- -- -- -- --	-- --	7805581 319894	318287 98282	7167400 --	435856 659314	8900750
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				7805581				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				4961540				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					418176			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2205860				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				435856				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				659314				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				8900750				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								501
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					418176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				8900750				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								501
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					418176			

Итого по акту на подряд, тенге	**18 701 132,00**
Временные здания и сооружения 2,9 %	542 332,83
Итого	19 243 464,83
Дополнительные затраты при производстве (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	259 786,77
Итого	19 503 251,60
Непредвиденные работы и затраты 2%	390 065,03
Итого	19 893 316,63
В том числе в текущих ценах на 2020 год-100%, К-1,049901	20 886 013,02
Наши скидки -10%	-2 088 601,30

Итого	18 797 411,72
НДС 12%	2 255 689,41
ИТОГО ПО АКТУ	**21 053 101,13**

Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО»

Әдиев М.Т.

Подрядчик: ТОО «Символ»

Илемесов И.Ю.

Технадзор: АО «НК «ҚұрылысКонсалтинг»

Хамитов Е.Е.

Авторский надзор: ТОО «Даумшар»

Хамитова З.Ж.