Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
101240013170

Заказчик **ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО», Республика Казахстан, ЗКО, Жанибекский р-н., с.Жанибек. ул. Иманова, дом №119**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010640005350

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Символ», Республика Казахстан, ЗКО, с.Жанибек, ул. Гумар Караш, 30**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №10 от 29.04.2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
4	**28.10.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительства спортзала средней школы имени А.Оразбаевой в с.Жанибек Жанибекского района ЗКО			Работа	1	23 347 538,88	23 347 538,88
				Итого	1	х	23 347 538,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Исмаилов И.К.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Эдиев М.Т
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) **28.10.2020**

М.П.

Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Символ»

Наименование объекта: Строительства спортзала средней школы имени А.Оразбаевой в с.Жанибек Жанибекского района ЗКО
Договор № 10 от 29.04.2020 г.

Акт №4 от 28.10.2020 г.
Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	Стоимость единицы, тенге: зп рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зп машинистов	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зп машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ														
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ														
		ТИП К														
1.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	36,8	966,67	30,53	35573	1124	31928	2749	41388					
		НР - 94%; СП - 8%			68,51	10,95	2521	403	--	3066						
2.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	5,52	8925,38	7,2	49268	40	29914	18155	72817					
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96	--	19314	--	--	5394						
3.	1106-1501-0109 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	5,6304	30014,76	1017,06	168995	5726	150160	14132	197777					
		НР - 91%; СП - 8%			2328,24	429,85	13109	2420	--	14650						
4.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,1095	14181,72	1355,56	1553	148	4	1331	3114					
		НР - 91%; СП - 8%			12794,8	558,16	1401	61	--	231						
5.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,1095	243317	--	26643	--	26643	--	28775					
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2131						
6.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	36,8	445,97	27,64	16412	1017	127	14810	33719					
		НР - 94%; СП - 8%			414,9	13,23	15268	487	--	2498						
7.	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=11	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1105	М2 СТЯЖКИ	36,8	96,15	51,53	3538	1896	--	2376	6388					
		НР - 94%; СП - 8%			44,62	24,07	1642	886	--	473						
8.	1106-1501-0204 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО КЛАССА В10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	2,8152	40837,92	1338,23	114967	3767	104646	7510	132275					
		НР - 91%; СП - 8%			2328,24	603,14	6554	1698	--	9798						
9.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	36,8	1512,15	85,75	55647	3155	29284	22210	84086					
		НР - 94%; СП - 8%			630,66	11,4	23208	420	--	6229						
10.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	36,8	353,2	27,59	12998	1015	127	11603	26568					
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	11856	487	--	1968						
11.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	36,8	52	28,11	1914	1034	--	1281	3450					
		НР - 94%; СП - 8%			23,89	13,13	879	483	--	256						
12.	1106-1501-0319	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	М3	1,8768	28112,1	1050,01	52761	1971	47500	3883	61175					
					1752,72	520,82	3290	977	--	4531						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	МАРКИ 150. ПРИГОТОВЛЕНИЕ									
		НР - 91%; СП - 8%		36,8	2923,15	70,8	107572	2605	62760	40779	160219
					1146,92	31,93	42207	1175	--	11868	
13.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ								
		НР - 94%; СП - 8%		0,4784	28112,1	1050,01	13449	502	12108	990	15594
					1752,72	520,82	839	249	--	1155	
14.	1106-1501 -0319 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3								
		НР - 91%; СП - 8%									
		ТИП Л									
				67,5	966,67	30,53	65250	2061	58565	5041	75915
					68,51	10,95	4624	739	--	5623	
15.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ								
		НР - 94%; СП - 8%		6,75	8925,38	7,2	60246	49	36579	22201	89043
					3498,96	--	23618	--	--	6596	
16.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ								
		НР - 94%; СП - 8%									
				6,885	30847,58	1006,43	212386	6929	189427	17262	248019
					2328,24	426,86	16030	2939	--	18372	
17.	1106-1501 -0110 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3								
		НР - 91%; СП - 8%		67,5	353,2	27,59	23841	1862	232	21282	48733
					322,18	13,23	21747	893	--	3610	
18.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ								
		НР - 94%; СП - 8%		67,5	60,67	32,79	4095	2213	--	2740	7382
					27,87	15,32	1881	1034	--	547	
19.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=7	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ								
		НР - 94%; СП - 8%		3,78675	29791,4	1046,91	112813	3964	102212	7831	130296
					1752,72	519,95	6637	1969	--	9652	
20.	1106-1501 -0320 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3								
		НР - 91%; СП - 8%									
		ТИП Д									
				391	966,67	30,53	377967	11939	339241	29203	439744
					68,51	10,95	26787	4280	--	32574	
22.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ								
		НР - 94%; СП - 8%		31,28	8925,38	7,2	279186	225	169514	102881	412632
					3498,96	--	109447	--	--	30565	
23.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ								
		НР - 94%; СП - 8%									
				31,9056	30014,76	1017,06	957639	32450	850905	80079	1120735
					2328,24	429,85	74284	13715	--	83017	
24.	1106-1501 -0109 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3								
		НР - 91%; СП - 8%		391	1512,15	85,75	591249	33527	311136	235983	893410
					630,66	11,4	246586	4459	--	66179	
25.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		НР - 94%; СП - 8%		391	931,87	42,31	364362	16543	199037	142245	547135
					380,52	6,5	148782	2542	--	40529	
26.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		НР - 94%; СП - 8%		391	1793,85	18,88	701397	7381	511898	174025	945456
					465,77	7,71	182118	3016	--	70034	
27.	1111-0101 -1201 РСНБ РК	-ЛАГИ. УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	М2 ПОЛА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 94%; СП - 8%									
28.	1106-1501 -0315 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	1,0948	21722,96	1038,5	23782	1137	20726	2262	28128
					1752,72	517,58	1919	567	--	2084	
		НР - 91%; СП - 8%									
29.	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	391	5148,45	45,87	2013044	17934	1750249	238109	2431246
		НР - 94%; СП - 8%			626,24	21,6	244861	8447	--	180092	
30.	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ПОЛЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	391	739,92	3,31	289307	1293	79123	167606	493466
		НР - 80%; СП - 8%			534,25	1,58	208891	617	--	36553	
		ТИП Б									
31.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	24,2	966,67	30,53	23393	739	20996	1807	27217
		НР - 94%; СП - 8%			68,51	10,95	1658	265	--	2016	
32.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,968	8925,38	7,2	8640	7	5246	3184	12769
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96	--	3387	--	--	946	
33.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3,63	8925,38	7,2	32399	26	19672	11939	47885
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96	--	12701	--	--	3547	
34.	1106-1501 -0110 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	4,68996	30847,58	1006,43	144674	4720	129035	11758	168947
					2328,24	426,86	10919	2002	--	12515	
		НР - 91%; СП - 8%									
35.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,0415	14181,72	1355,56	589	56	2	504	1180
					12794,8	558,16	531	23	--	87	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0415	243317	--	10098	--	10098	--	10905
					--	--	--	--	--	808	
		СП - 8%									
37.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	24,2	353,2	27,59	8547	668	82	7630	17472
					322,18	13,23	7797	320	--	1294	
		НР - 94%; СП - 8%									
38.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	24,2	17,33	9,37	419	227	--	281	756
					7,96	4,38	193	106	--	56	
		НР - 94%; СП - 8%									
39.	1106-1501 -0319 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,74052	28112,1	1050,01	20818	778	18742	1532	24138
					1752,72	520,82	1298	386	--	1788	
		НР - 91%; СП - 8%									
40.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,726	8925,38	7,2	6480	5	3935	2388	9577
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96	--	2540	--	--	709	
41.	1106-1501 -0112 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В25. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,74052	32614,5	995,36	24152	737	21691	1854	28087
					2328,24	423,75	1724	314	--	2080	
		НР - 91%; СП - 8%									
42.	1111-0101 -1507 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫЕ. ШЛИФОВКА	М2 ПОКРЫТИЯ	24,2	865,71	71,99	20950	1742	105	18548	42658
					789,36	26	19103	629	--	3160	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	6749704	171922	5264526	1284378	8676810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТЕНГЕ		--	--	1313261	58390	--	642728	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6749704				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				5264526				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1371651			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				36741				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1284378				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				642728				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				8676810				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1371651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				8676810				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1371651			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
43.	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (ГКЛ). УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	114,5	2324,95	13,84	266206	1584	134289	117829	414758
					1138,28	5,14	130333	588	--	30723	
		НР - 90%; СП - 8%									
44.	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (ГКЛВ). УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	40,5	2480,48	13,84	100459	560	53799	41677	153508
					1138,28	5,14	46100	208	--	11371	
		НР - 90%; СП - 8%									
45.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	155	780,33	4,62	120951	716	42228	62582	198216
					503,27	1,43	78007	221	--	14683	
		НР - 80%; СП - 8%									
46.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	130,8	497,73	2,84	65104	371	26542	30694	103461
					291,98	1,35	38191	176	--	7664	
		НР - 80%; СП - 8%									
47.	1115-0403 -0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ПОТОЛКИ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	24,2	905,54	3,31	21914	80	6054	12655	37334
					652,08	1,58	15780	38	--	2766	
		НР - 80%; СП - 8%									
51.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	443,75	447,65	2,84	198644	1259	82270	92570	314512
					259,41	1,35	115115	598	--	23297	
		НР - 80%; СП - 8%									
52.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	85,96	4090,48	32,54	351617	2797	231002	95326	482699
					1370,61	15,58	117818	1340	--	35755	
		НР - 80%; СП - 8%									
53.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	55,84	572,6	1,26	31974	70	12101	15869	51671
					354,64	0,6	19803	34	--	3827	
		НР - 80%; СП - 8%									
54.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ	61,6	528,03	1,58	32527	97	14621	16783	53255
					289,1	0,75	17809	46	--	3945	
		НР - 94%; СП - 8%									
55.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,09856	25794,96	1052,67	2542	104	2265	204	2966
					1752,72	521,56	173	51	--	220	
		НР - 91%; СП - 8%									
56.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ	М ПЛИНТУСОВ	155,02	227,14	2,17	35212	336	22435	11812	50786
					80,25	0,81	12441	126	--	3762	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	1227150	7974	627606	498001	1863166
			ТЕНГЕ		--	--	591568	3426	--	138013	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1227150				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				627606				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					594994			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				498001				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				138013				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1863166				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								569
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					594994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1863166				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								569
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					594994			
					РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ						
		ДВЕРИ									
66.	1110-0501 -0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	5,25	1501,82	169,32	7885	889	2165	4715	13608
		НР - 90%; СП - 8%			920,12	77,86	4831	409	--	1008	
67.	2109-0202 -0905 РСНВ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ ДПН 21-13, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ГОСТ 30970-2014	М2	2,73	33714	--	92039	--	92039	--	99402
					--	--	--	--	--	7363	
		СП - 8%									
68.	2109-0202 -0902 РСНВ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ ДПН 21-12, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ГОСТ 30970-2014	М2	2,52	33255	--	83803	--	83803	--	90507
					--	--	--	--	--	6704	
		СП - 8%									
71.	1110-0501 -0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	5,25	1501,82	169,32	7885	889	2165	4715	13608
		НР - 90%; СП - 8%			920,12	77,86	4831	409	--	1008	
72.	2109-0202 -0601 РСНВ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДПВ 21-13, ДВУПОЛЬНЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014	М2	2,73	30923	--	84420	--	84420	--	91173
					--	--	--	--	--	6754	
		СП - 8%									
73.	2109-0202 -0601 РСНВ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДПВ 21-12, ДВУПОЛЬНЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014	М2	2,52	30923	--	77926	--	77926	--	84160
					--	--	--	--	--	6234	
		СП - 8%									
74.	1110-0107 -0106 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2	23,73	1633,3	74,39	38758	1765	11951	23224	66941
		НР - 90%; СП - 8%			1055,27	32,14	25042	763	--	4959	
75.	2109-0102 -0102 РСНВ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7 С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2	13,23	5239	--	69312	--	69312	--	74857
					--	--	--	--	--	5545	
		СП - 8%									
76.	2109-0102 -0103 РСНВ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-10 С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2	10,5	4293	--	45077	--	45077	--	48683
					--	--	--	--	--	3606	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.	2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ И ОТ КЛЮЧА ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	ШТ.	14	5436	--	76104	--	76104	--	82192
					--	--	--	--	--	6088	
78.	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НР - 90%; СП - 8%	М КОРОБОК	70,1	506,97	1,05	35538	74	30223	4748	43509
					74,76	0,5	5241	35	--	3223	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	882293	5325	815217	48388	1005135
			ТЕНГЕ		--	--	51349	2416	--	74455	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				831981				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				54953				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					53686			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2723230				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				162307				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				262855				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3548542				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					53686			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				50312				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ								
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					79			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				76104				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ								
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6088				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				56400				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					79			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				3893028				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					53765			
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ									
90.	1115-0106 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА НАРУЖНАЯ ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	44	5275,41	29,86	232118	1314	95603	108653	368033
					3072,75	13,98	135201	615	--	27262	
91.	1106-1501 -0406 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,88	27071,39	1026,54	23823	903	21378	1815	27689
					1752,72	514,22	1542	453	--	2051	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	255940	2217	116981	110468	395722
			ТЕНГЕ		--	--	136743	1068	--	29313	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				395722				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					137811			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				116981				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				110468				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				29313				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				395722				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					137811			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				395722				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					137811			
		РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦО КР-1, ПАНДУС									
109.	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3	23687,33	1672,87	71062	5019	57152	10287	87857
					2963,6	684,2	8891	2053	--	6508	
110.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	4,7	8925,38	7,2	41949	34	25470	15458	62000
					3498,96	--	16445	--	--	4593	
111.	1106-1501 -0110 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	4,794	30847,58	1006,43	147883	4825	131896	12019	172695
					2328,24	426,86	11162	2046	--	12792	
112.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,21262	14181,72	1355,56	3015	288	7	2584	6047
					12794,8	558,16	2720	119	--	448	
113.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,21262	243317	--	51734	--	51734	--	55873
					--	--	--	--	--	4139	
114.	1111-0101 -1101 РСНБ РК	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	13	353,2	27,59	4592	359	45	4099	9386
					322,18	13,23	4188	172	--	695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 94%; СП - 8%									
115.	1106-1501 -0319 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,2652	28112,1	1050,01	7455	278	6712	549	8644
					1752,72	520,82	465	138	--	640	
		НР - 91%; СП - 8%									
116.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	13	4111,45	70,8	53449	920	37619	14406	73283
					1146,92	31,93	14910	415	--	5428	
		НР - 94%; СП - 8%									
117.	1106-1501 -0319 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,169	28112,1	1050,01	4751	177	4278	350	5509
					1752,72	520,82	296	88	--	408	
		НР - 91%; СП - 8%									
118.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,01082	70475,39	25561,7	763	277	109	318	1167
					34824,5	7831,59	377	85	--	86	
		НР - 69%; СП - 8%									
119.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,01082	544349	--	5890	--	5890	--	6361
					--	--	--	--	--	471	
		СП - 8%									
120.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	0,01082	18434	--	199	--	199	--	215
					--	--	--	--	--	16	
		СП - 8%									
121.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,018	836834,7	1280,7	15063	23	10963	3719	20284
					226512	527,94	4077	10	--	1503	
		НР - 91%; СП - 8%									
122.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	0,018	108292	--	1949	--	1949	--	2105
					--	--	--	--	--	156	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	409755	12200	334023	63789	511426
			ТЕНГЕ		--	--	63531	5125	--	37883	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				403102				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				274142				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					68195			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				53883				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				63470				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				37326				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				503898				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					68195			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6652				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				109				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					462			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				5890				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				318				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				558				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7529				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					462			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				511426				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					68656			
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО КР-2									
123.	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,5	23687,33	1672,87	11844	836	9526	1714	14643
					2963,6	684,2	1482	342	--	1085	
		НР - 94%; СП - 8%									
124.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	1,53	8925,38	7,2	13656	11	8292	5032	20183
					3498,96	--	5353	--	--	1495	
		НР - 94%; СП - 8%									
125.	1106-1501 -0110 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	1,5606	30847,58	1006,43	48141	1571	42937	3913	56218
					2328,24	426,86	3633	666	--	4164	
		НР - 91%; СП - 8%									
126.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,07225	14181,72	1355,56	1025	98	3	878	2055
					12794,8	558,16	924	40	--	152	
		НР - 91%; СП - 8%									
127.	2105-0309	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ	Т	0,07225	243317	--	17580	--	17580	--	18986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015	СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1406 1406	
		СП - 8%									
128.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	4,05	353,2 322,18	27,59 13,23	1430 1305	112 54	13 --	1277 217	2924
		НР - 94%; СП - 8%									
129.	1106-1501 -0319 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,08262	28112,1 1752,72	1050,01 520,82	2323 145	87 43	2091 --	171 199	2693
		НР - 91%; СП - 8%									
130.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	4,05	4111,45 1146,92	70,8 31,93	16651 4645	287 129	11719 --	4488 1691	22830
		НР - 94%; СП - 8%									
131.	1106-1501 -0319 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,05265	28112,1 1752,72	1050,01 520,82	1480 92	55 27	1333 --	109 127	1716
		НР - 91%; СП - 8%									
132.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУК ЦИЙ	0,00288	70475,39 34824,5	25561,7 7831,59	203 100	74 23	29 --	85 23	311
133.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,00288	544349 --	-- --	1568 --	-- --	1568 --	-- 125	1693
		СП - 8%									
134.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	0,00288	18434 --	-- --	53 --	-- --	53 --	-- 4	57
		СП - 8%									
135.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т	0,01188	836834,7 226512	1280,7 527,94	9942 2691	15 6	7236 --	2454 992	13388
136.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	0,01188	108292 --	-- --	1287 --	-- --	1287 --	-- 103	1389
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	127181 20371	3145 1331	103667 --	20121 11783	159086
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				125410				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				83148				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					21579			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				18919				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				20036				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				11636				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				157082				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					21579			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1771				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				29				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					123			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1568				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				85				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				148				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2004				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					123			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				159086				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					21702			
		РАЗДЕЛ 10. КОЗЫРЕК КЗ-1									
137.	1109-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОЗЫРЬКИ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУК ЦИЙ	0,2473	51344,41 24880	16865,87 4407,15	12697 6153	4171 1090	2373 --	4997 1416	19111
138.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,2473	478551 --	-- --	118346 --	-- --	118346 --	-- 9468	127813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
139.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА		0,2473	18434	--	4559	--	4559	--	4923
					--	--	--	--	--	365	
		СП - 8%									
140.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА. МОНТАЖ	М2 ПОКРЫТИЯ	11	592,22	163,5	6514	1799	942	2952	10224
					342,99	45,93	3773	505	--	757	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	НР - 69%; СП - 8%									
141.	2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	10,35	2769	--	28659	--	28659	--	30952
					--	--	--	--	--	2293	
		СП - 8%									
142.	2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	2,3	2437	--	5605	--	5605	--	6054
					--	--	--	--	--	448	
		СП - 8%									
143.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	1	1053,06	13,71	1053	14	26	935	2147
					1012,82	3,36	1013	3	--	159	
		НР - 92%; СП - 8%									
144.	2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	1	2424	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--	--	194	
		СП - 8%									
145.	2113-0208 -0102 РСНБ РК 2015	-САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОКРАШЕННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 29 ММ	1000 ШТ.	0,06	6589	--	395	--	395	--	427
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
146.	2113-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОКРАШЕННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,06	9093	--	546	--	546	--	589
					--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
147.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,00752	836834,7	1280,7	6293	10	4580	1554	8474
					226512	527,94	1703	4	--	628	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 91%; СП - 8%									
148.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	0,00752	108292	--	814	--	814	--	880
					--	--	--	--	--	65	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	187906	5993	169269	10438	214212
			ТЕНГЕ		--	--	12642	1602	--	15869	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				50348				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4607				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2724			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				43002				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2489				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				4227				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				57064				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2724			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				137558				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3317				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					11521			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				118346				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7949				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				11641				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				157148				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					11521			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				214211				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					14244			

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОЩИТЫ И ВВОДНЫЕ УТРОЙСТВА

1.	1121-0502 -0103 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 10 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ	ШКАФ	1	5663,57	209,9	5664	210	1725	2743	9080
					3728,51	81,9	3729	82	--	673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%									
2.	2307-0201 -0320 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩУРН-3/3030/1-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	1	11463 -- --	-- -- --	11463 -- --	-- -- --	11463 -- --	-- 917	12380
3.	2307-0204 -1708 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД14 4Р 25А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	1	4722 -- --	-- -- --	4722 -- --	-- -- --	4722 -- --	-- 378	5100
4.	2307-0204 -1318 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 3Р 10А 4,5 КА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	1	1433 -- --	-- -- --	1433 -- --	-- -- --	1433 -- --	-- 115	1548
5.	2307-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 1Р 10А 4,5 КА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	9	698 -- --	-- -- --	6282 -- --	-- -- --	6282 -- --	-- 503	6785
6.	2307-0204 -1611 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 25А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	2	3164 -- --	-- -- --	6328 -- --	-- -- --	6328 -- --	-- 506	6834
7.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1234,38 1124,91	88,1 30,22	1234 1125	88 30	21 --	832 165	2231
8.	2307-0501 -0310 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 230 ART-01 PQRSIN, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП - 8%	ШТ.	1	24958 -- --	-- -- --	24958 -- --	-- -- --	24958 -- --	-- 1997	26955
9.	1308-0303 -0404 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	4988,55 2586	114,75 30,22	4989 2586	115 30	2288 --	1884 550	7422
10.	5108-0401 -0249 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУСМ М 5411-2474 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 3,15 А, ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	80758 -- --	-- -- --	80758 -- --	-- -- --	-- 80758 --	-- -- --	80758
11.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 3. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	4177,94 2450	23,4 --	4178 2450	23 --	1705 --	1764 475	6417
12.	2307-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 122-1, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 СП - 8%	ШТ.	1	1506 -- --	-- -- --	1506 -- --	-- -- --	1506 -- --	-- 120	1626
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
13.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	51	519,66 449,65	3,74 1,51	26503 22932	191 77	3380 --	16567 3446	46515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	ПРАЙС ЛИСТ	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ НАКЛАДНОЙ 70ВТ, #220В, F=50ГЦ ССО-02-70/AL СТ. ЗАЩИТЫ IP20	ШТ	17	56919,64	--	967634	--	967634	--	1045045
					--	--	--	--	--	77411	
		СП - 8%									
15.	ПРАЙС ЛИСТ	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ НАКЛАДНОЙ 35ВТ, #220В, F=50ГЦ ССО-02-35/AL СТ. ЗАЩИТЫ IP20	ШТ	16	29871,43	--	477943	--	477943	--	516178
					--	--	--	--	--	38235	
		СП - 8%									
16.	ПРАЙС ЛИСТ	-СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ТИПА "БРА" МОЩНОСТЬ 12ВТ, # 220В DSP-12W-LED	ШТ	18	2686,61	--	48359	--	48359	--	52228
					--	--	--	--	--	3869	
		СП - 8%									
17.	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	646,4	15,75	2586	63	27	1815	4752
					624,1	6,04	2496	24	--	352	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	2308-0304 -0202 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-П "ШЫГУ" ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	4	1547	--	6188	--	6188	--	6683
					--	--	--	--	--	495	
		СП - 8%									
19.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	8	6895,13	1,69	55161	14	1507	32720	94912
					6705	--	53640	--	--	7031	
		НР - 61%; СП - 8%									
20.	ПРАЙС ЛИСТ	-БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП 1.0 ДЛЯ LED IEK	ШТ	8	10665,18	--	85321	--	85321	--	92147
					--	--	--	--	--	6826	
		СП - 8%									
21.	1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.	2	1695,57	77,07	3391	154	258	2188	6026
					1489,38	30,22	2979	60	--	446	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	2	10354	--	20708	--	20708	--	22365
					--	--	--	--	--	1657	
		СП - 8%									
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	27	170,64	0,18	4607	5	261	3127	8353
					160,78	0,07	4341	2	--	619	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	2307-0218 -1603 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	7	237	--	1659	--	1659	--	1792
					--	--	--	--	--	133	
		СП - 8%									
25.	2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	15	220	--	3300	--	3300	--	3564
					--	--	--	--	--	264	
		СП - 8%									
26.	2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	5	302	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--	--	121	
		СП - 8%									
27.	2307-0202 -0201	-КОРОБКА ПОД РОЗЕТКУ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.	2	687	--	1374	--	1374	--	1484
					--	--	--	--	--	110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
28.	2307-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ	ШТ.	24	687	--	16488	--	16488	--	17807
					--	--	--	--	--	1319	
		СП - 8%									
		КАБЕЛИ И ТРУБЫ									
29.	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	320	309,08	1,17	98906	374	74470	17326	125530
					75,19	0,01	24062	2	--	9299	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	225	350,26	2,52	78808	567	9440	49574	138652
					305,78	0,23	68801	51	--	10271	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,3672	171879	--	63114	--	63114	--	68163
					--	--	--	--	--	5049	
		СП - 8%									
32.	2306-0144 -0703 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0714	232022	--	16566	--	16566	--	17892
					--	--	--	--	--	1325	
		СП - 8%									
33.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0765	269000	--	20579	--	20579	--	22225
					--	--	--	--	--	1646	
		СП - 8%									
34.	2306-0144 -0901 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0408	287326	--	11723	--	11723	--	12661
					--	--	--	--	--	938	
		СП - 8%									
35.	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М	320	193,29	2,36	61853	756	1719	42774	112998
					185,56	0,1	59378	31	--	8370	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	323,2	60	--	19392	--	19392	--	20943
					--	--	--	--	--	1551	
		СП - 8%									
37.	1308-0302 -0701 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ П.4 КЗТР=1,05	-ТОКОПОДВОД ГИБКИЙ. МОНТАЖ КАРЕТКАМИ НА ТРОСЕ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05.	М ТРОСА	105	1033,5	469,43	108517	49290	16461	48044	169086
					407,3	228,2	42766	23961	--	12525	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.	2105-0310 -0308 РСНБ РК 2015	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+6/6)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, ДИАМЕТРОМ 6,2 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 М	10,5	2190	--	22995	--	22995	--	24835
					--	--	--	--	--	1840	
		СП - 8%									
39.	2307-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ	ШТ.	17	687	--	11679	--	11679	--	12613
					--	--	--	--	--	934	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				2814216
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	291285			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	51850			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		24351		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1966486			
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	80758			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				221358				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				202481				
				НА	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
1.	1310-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	30762,56	2,08	30763	2	470	18478	53179
					30291	--	30291	--	--	3939	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	2308-0303 -0104 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 4 П	ШТ.	1	19232	--	19232	--	19232	--	20771
					--	--	--	--	--	1539	
		СП - 8%									
3.	1310-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	14163,38	1,69	42490	5	641	25525	73456
					13948	--	41844	--	--	5441	
		НР - 61%; СП - 8%									
4.	2308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	3	803	--	2409	--	2409	--	2602
					--	--	--	--	--	193	
		СП - 8%									
5.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	11	1298,68	0,78	14285	9	592	8347	24443
					1244	--	13684	--	--	1811	
		НР - 61%; СП - 8%									
6.	2308-0302 -0203 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/4-А3	ШТ.	11	692	--	7612	--	7612	--	8221
					--	--	--	--	--	609	
		СП - 8%									
7.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	6	2594,36	2,08	15566	12	626	9106	26646
					2488	--	14928	--	--	1974	
		НР - 61%; СП - 8%									
8.	2308-0302 -0302 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-41М	ШТ.	6	1777	--	10662	--	10662	--	11515
					--	--	--	--	--	853	
		СП - 8%									
9.	1311-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 20 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	2	1619,91	1039,07	3240	2078	120	1332	4937
					521	366,89	1042	734	--	366	
		НР - 75%; СП - 8%									
10.	2308-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ	ШТ.	2	1740	--	3480	--	3480	--	3758
					--	--	--	--	--	278	
		СП - 8%									
11.	1310-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	14163,38	1,69	14163	2	213	8508	24485
					13948	--	13948	--	--	1814	
		НР - 61%; СП - 8%									
12.	2308-0304 -0312 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-К ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	1	1991	--	1991	--	1991	--	2150
					--	--	--	--	--	159	
		СП - 8%									
13.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	9	290,02	--	2610	--	327	1644	4594
					253,69	--	2283	--	--	340	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	2308-0306 -0102 РСНБ РК 2015	-РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УК-4П	ШТ.	9	105	--	945	--	945	--	1021
					--	--	--	--	--	76	
		СП - 8%									
15.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	1274,54	143,73	3824	431	212	2363	6682
					1060,26	33,85	3181	102	--	495	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	2308-0304 -0202 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-П "ШЫГУ" ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	3	1547	--	4641	--	4641	--	5012
					--	--	--	--	--	371	
		СП - 8%									
17.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	211,98	0,18	212	--	33	129	368
					179,02	0,09	179	--	--	27	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 16										
18.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СП - 8%	ШТ.	1	303 / --	-- / --	303 / --	-- / --	303 / --	-- / 24	327
19.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	4137,2 / 2789,21	108,58 / 41,1	4137 / 2789	109 / 41	1239 / --	2038 / 494	6669
20.	2307-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЩРН-П-6 СП - 8%	ШТ.	1	774 / --	-- / --	774 / --	-- / --	774 / --	-- / 62	836
21.	2307-0204 -0808 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	1	637 / --	-- / --	637 / --	-- / --	637 / --	-- / 51	688
22.	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА НР - 72%; СП - 8%	М	330	309,08 / 75,19	1,17 / 0,01	101996 / 24814	386 / 2	76796 / --	17868 / 9589	129453
23.	2306-0410 -0101 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х0,50 СП - 8%	КМ	0,255	22547 / --	-- / --	5749 / --	-- / --	5749 / --	-- / 460	6209
24.	ПРАЙС ЛИСТ	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 4Х0,50 СП - 8%	М	66,3	53,57 / --	-- / --	3552 / --	-- / --	3552 / --	-- / 284	3836
25.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,0153	171879 / --	-- / --	2630 / --	-- / --	2630 / --	-- / 210	2840
26.	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	5	193,29 / 185,56	2,36 / 0,1	966 / 928	12 / --	26 / --	668 / 131	1766
27.	2301-1305 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ СП - 8%	М	5,05	45 / --	-- / --	227 / --	-- / --	227 / --	-- / 18	245
28.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-КОРОВА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	200	224,9 / 199,55	2,22 / 0,1	44980 / 39911	444 / 21	4625 / --	28751 / 5898	79629
29.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ СП - 8%	М	142,8	81 / --	-- / --	11567 / --	-- / --	11567 / --	-- / 925	12492
30.	2306-1710 -0106 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 25 ММ СП - 8%	М	61,2	107 / --	-- / --	6548 / --	-- / --	6548 / --	-- / 524	7072
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								525902
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				189822				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				3490				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					900			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				168879				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				124757				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				38955				
		НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)									
1.	1119-1001 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК	1	4010,39 / 2944,26	8,32 / --	4010 / 2944	8 / --	1058 / --	2885 / 552	7447
2.	ТПРАЙС ЛИСТ	-СЧЕТЧИК ГАЗОВЫЙ СГВ G-25 СП - 8%	ШТ	1	226221,43 / --	-- / --	226221 / --	-- / --	226221 / --	-- / 18098	244319
3.				1	1391,47	--	1391	--	59	999	2582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		1331,79	--	1332	--	--	191	
		НР - 75%; СП - 8%		1	62948,57	--	62949	--	62949	--	67984
4.	ПРАЙС ЛИСТ	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ СГК-2-В ДИАМ. 40 ММ	К-Т		--	--	--	--	--	5036	
		СП - 8%		2	2254	--	4508	--	4508	--	4869
5.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	361	
		СП - 8%		1	3854	--	3854	--	3854	--	4162
6.	2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	308	
		СП - 8%		8	1431,87	20,81	11455	166	8492	2801	15397
7.	1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		349,56	7,71	2797	62	--	1140	
		НР - 98%; СП - 8%		2	2225,05	20,81	4450	42	3709	700	5562
8.	1116-0301 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		349,56	7,71	699	15	--	412	
		НР - 98%; СП - 8%		2	5768,88	73,87	11538	148	9784	1628	14220
9.	1116-0301 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 90 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		803,16	27,71	1606	55	--	1053	
		НР - 98%; СП - 8%		6,5	519,57	--	3377	--	96	3216	7120
10.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВ ОДА		504,83	--	3281	--	--	527	
		НР - 98%; СП - 8%		0,7	1740,4	38,2	1218	27	700	490	1845
11.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ (ФУТЛЯР). ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		701,2	13,56	491	9	--	137	
		НР - 98%; СП - 8%		0,00056	25794,96	1052,67	14	1	12	1	17
12.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3		1752,72	521,56	1	--	--	1	
		НР - 91%; СП - 8%		0,7	3218,26	45,83	2253	32	1639	581	3061
13.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ (ФУТЛЯР). ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		831,81	15,85	582	11	--	227	
		НР - 98%; СП - 8%		0,000084	25794,96	1052,67	2	--	2	--	3
14.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3		1752,72	521,56	--	--	--	--	
				4,8	106,08	2,31	509	11	298	139	700
15.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	М2		41,68	0,25	200	1	--	52	
		НР - 69%; СП - 8%		4,8	160,14	3,28	769	16	519	163	1006
16.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		48,73	0,5	234	2	--	75	
		НР - 69%; СП - 8%		13,5	10408,45	139,24	140514	1880	111182	27292	181230
17.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ (ДЫМОХОД). ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		2033,5	29,36	27452	396	--	13424	
		НР - 98%; СП - 8%		0,01701	25794,96	1052,67	439	18	391	35	512
18.	1106-1501 -0318	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	М3		1752,72	521,56	30	9	--	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ									
		НР - 91%; СП - 8%		1	9019	--	9019	--	9019	--	9741
19.	2302-0101 -0258 РСНВ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	722	
		СП - 8%		0,34	35669,12	1099,72	12128	374	3627	6308	19910
20.	1126-0101 -1002 РСНВ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ		23901,8	510,04	8127	173	--	1475	
		НР - 76%; СП - 8%		0,561	5738	--	3219	--	3219	--	3477
21.	2111-0203 -0102 РСНВ РК 2015	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М-11-100 ГОСТ 10499-95	М3		--	--	--	--	--	258	
		СП - 8%		12,4	2222,27	163,47	27556	2027	2177	17874	49065
22.	1126-0301 -0202 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		1883,23	13,44	23352	167	--	3634	
		НР - 76%; СП - 8%		1	827	--	827	--	827	--	893
23.	2302-0103 -3419 РСНВ РК 2015	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	66	
		СП - 8%									645122
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ				73128				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				4749				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					902			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ				454342				
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				65112				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				47787				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ								
		НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		1	16914,46	12054,41	16914	12054	401	6219	24984
16.	1308-0205 -1401 РСНВ РК 2015	-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ, ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2. УСТРОЙСТВО	ШТ.		4458,69	4178,95	4459	4179	--	1851	
		НР - 72%; СП - 8%		5	3133,04	168,04	15665	840	10607	3189	20362
19.	1308-0208 -0104 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		843,5	42,31	4218	212	--	1508	
		НР - 72%; СП - 8%		15	590,22	24,89	8853	373	5949	1894	11607
20.	1308-0208 -0202 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		168,7	6,65	2531	100	--	860	
		СП - 8%									56953
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ				11208				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				13267				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					12313			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ				16957				
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				11302				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4218				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ								
		НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ									
		РАЗДЕЛ 1. К1		89,969	200,78	190,75	18064	17162	--	3529	23320
1.	1101-0101 -0314 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА		10,03	44,45	902	3999	--	1727	
		НР - 72%; СП - 8%		2,782	2281,61	--	6347	--	--	4570	11791
2.	1101-0205 -0102 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ	М3 ГРУНТА		2281,61	--	6347	--	--	873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	25,706	808,7	--	20789	--	--	14968	38617
					808,7	--	20789	--	--	2861	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	66,75	17,98	17,98	1200	1200	--	325	1647
					--	6,76	--	451	--	122	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	66,75	152,23	73,5	10161	4906	--	5353	16756
					78,73	32,66	5255	2180	--	1241	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,025	339349,63	104571,75	8484	2614	123	6395	16069
					229890	28485,08	5747	712	--	1190	
		НР - 99%; СП - 8%									
7.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,006	448335,94	147960,06	2690	888	77	1950	5011
					287508	40768,32	1725	245	--	371	
		НР - 99%; СП - 8%									
8.	2301-0501 -1010 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110X4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	25,25	1033	--	26083	--	26083	--	28170
					--	--	--	--	--	2087	
		СП - 8%									
9.	2301-0501 -1013 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 160X6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	6,06	2204	--	13356	--	13356	--	14425
					--	--	--	--	--	1068	
		СП - 8%									
		КОЛОДЕЦ ДИАМ. 1000 ММ, 4 ШТ									
10.	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	2,7	29761,58	10490,7	80356	28325	9192	53026	144053
					15866,14	3971,4	42839	10723	--	10671	
		НР - 99%; СП - 8%									
11.	1106-1501 -0110 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	1,107	30847,58	1006,43	34148	1114	30457	2775	39878
					2328,24	426,86	2577	473	--	2954	
		НР - 91%; СП - 8%									
12.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,2079	25794,96	1052,67	5363	219	4780	430	6256
					1752,72	521,56	364	108	--	463	
		НР - 91%; СП - 8%									
13.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	4	16217	--	64868	--	64868	--	70057
					--	--	--	--	--	5189	
		СП - 8%									
14.	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	5	18875	--	94375	--	94375	--	101925
					--	--	--	--	--	7550	
		СП - 8%									
15.	2104-0302 -0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	4	10586	--	42344	--	42344	--	45732
					--	--	--	--	--	3388	
		СП - 8%									
16.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА	ШТ.	4	5282	--	21128	--	21128	--	22818
					--	--	--	--	--	1690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%									
17.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	3	6085	--	18255	--	18255	--	19715
					--	--	--	--	--	1460	
		СП - 8%									
18.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	13398	--	13398	--	13398	--	14470
					--	--	--	--	--	1072	
		СП - 8%									
19.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	4	19225	--	76900	--	76900	--	83052
					--	--	--	--	--	6152	
		СП - 8%									
20.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	34,695	853,03	19,94	29596	692	19894	8460	41100
					259,7	2,49	9010	86	--	3044	
		НР - 93%; СП - 8%									
21.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	2,2	2450,55	1165,35	5391	2564	603	2531	8556
					1010,74	253,28	2224	557	--	634	
		НР - 91%; СП - 8%									
22.	1106-1501 -0108 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В7,5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	2,244	29356,48	1017,95	65876	2284	58367	5633	77229
					2328,24	430,1	5225	965	--	5721	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	659173	61968	494200	109945	830647
			ТЕНГЕ		--	--	103005	20499	--	61528	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				542833				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				123493				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					123504			
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				254368				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				109944				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				52222				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				705000				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								116
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					123504			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				116339				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				116339				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				9307				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				125647				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				830646				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								116
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					123504			
		РАЗДЕЛ 2. В1									
23.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	494,853	200,78	190,75	99356	94393	--	19410	128267
					10,03	44,45	4962	21996	--	9501	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	15,304	2281,61	--	34918	--	--	25141	64863
					2281,61	--	34918	--	--	4805	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	84,845	808,7	--	68614	--	--	49402	127458
					808,7	--	68614	--	--	9441	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	425,087	17,98	17,98	7642	7642	--	2068	10487
					--	6,76	--	2872	--	777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
27.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	МЗ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	425,087	152,23	73,5	64712	31244	--	34091	106708
					78,73	32,66	33468	13881	--	7904	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.	2304-0501 -0103. РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	978	--	978	--	978	--	1056
					--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
29.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,115	279433,34	73062,02	32135	8402	157	25582	62334
		НР - 99%; СП - 8%			205005	19692,33	23576	2265	--	4617	
30.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,115	57006,84	--	6556	--	385	6110	13679
					53663	--	6171	--	--	1013	
		НР - 99%; СП - 8%									
31.	2301-0501 -1509 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 50X5,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	116,15	596	--	69225	--	69225	--	74763
					--	--	--	--	--	5538	
		СП - 8%									
32.	1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1170,03	26,3	1170	26	173	973	2315
					970,64	12,44	971	12	--	171	
		НР - 99%; СП - 8%									
33.	1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1950,42	78,9	1950	79	327	1566	3797
					1544,2	37,32	1544	37	--	281	
		НР - 99%; СП - 8%									
34.	2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, PN 10/16, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	27035	--	27035	--	27035	--	29198
					--	--	--	--	--	2163	
		СП - 8%									
35.	2304-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, PN 10/16, DN 100, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	57294	--	57294	--	57294	--	61878
					--	--	--	--	--	4584	
		СП - 8%									
36.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	1685	--	3370	--	3370	--	3640
					--	--	--	--	--	270	
		СП - 8%									
37.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	1379,51	905,89	4139	2718	--	2108	6746
					473,62	236,14	1421	708	--	500	
		НР - 99%; СП - 8%									
38.	2302-0302 -2606 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	727	--	2181	--	2181	--	2355
					--	--	--	--	--	174	
		СП - 8%									
39.	1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА	1	7295,81	4123,48	7296	4123	333	4052	12255
		НР - 99%; СП - 8%			2840,13	1252,67	2840	1253	--	908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	488571	148628	161458	170503	711799
			ТЕНГЕ		--	--	178485	43025	--	52725	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				328487				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1374				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					221510			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				170503				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				39919				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				538909				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					221510			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				160083				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				160083				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				12807				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				172890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				711799				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					221510			
		НА СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 6 М3 В СУТКИ									
1.	1101-0101 -0314. РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	180	200,78	190,75	36140	34335	--	7060	46656
					10,03	44,45	1805	8001	--	3456	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	12	1859,09	--	22309	--	--	16063	41441
					1859,09	--	22309	--	--	3070	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	180	49	49	8820	8820	--	2216	11919
					--	17,1	--	3078	--	883	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	180	83,86	83,86	15094	15094	--	3793	20398
					--	29,26	--	5268	--	1511	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	110	34,34	34,34	3778	3778	--	949	5105
					--	11,99	--	1318	--	378	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=5	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	110	84,79	84,79	9327	9327	--	2344	12605
					--	29,59	--	3255	--	934	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	30	49	49	1470	1470	--	369	1987
					--	17,1	--	513	--	147	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	30	83,86	83,86	2516	2516	--	632	3400
					--	29,26	--	878	--	252	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	28	808,7	--	22644	--	--	16303	42063
					808,7	--	22644	--	--	3116	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	113	152,23	73,5	17202	8306	--	9062	28366
					78,73	32,66	8897	3690	--	2101	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	9,72	19508,55	6900,67	189623	67075	32901	114753	328726
					9222,93	2702,17	89647	26265	--	24350	
		НР - 99%; СП - 8%									
12.	1106-1501 -0110 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	5,56956	30847,58	1006,43	171807	5605	153235	13964	200633
					2328,24	426,86	12967	2377	--	14862	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,67068	25794,96	1052,67	17300	706	15418	1388	20183
					1752,72	521,56	1176	350	--	1495	
		НР - 91%; СП - 8%									
14.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	18,84	940,86	30,53	17726	575	15860	1407	20664
					68,51	10,95	1291	206	--	1531	
		НР - 94%; СП - 8%									
15.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	18,84	353,2	27,59	6654	520	64	5940	13602
					322,18	13,23	6070	249	--	1008	
		НР - 94%; СП - 8%									
16.	1106-1501 -0319 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,384336	28112,1	1050,01	10804	404	9726	795	12528
					1752,72	520,82	674	200	--	928	
		НР - 91%; СП - 8%									
17.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9	ШТ.	12	21947	--	263364	--	263364	--	284433
					--	--	--	--	--	21069	
		СП - 8%									
18.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	6	19466	--	116796	--	116796	--	126140
					--	--	--	--	--	9344	
		СП - 8%									
19.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.	6	24782	--	148692	--	148692	--	160587
					--	--	--	--	--	11895	
		СП - 8%									
20.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.	6	4799	--	28794	--	28794	--	31098
					--	--	--	--	--	2304	
		СП - 8%									
21.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9	ШТ.	6	9719	--	58314	--	58314	--	62979
					--	--	--	--	--	4665	
		СП - 8%									
22.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	6	19225	--	115350	--	115350	--	124578
					--	--	--	--	--	9228	
		СП - 8%									
23.	1110-0114 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ДЕРЕВЯННОЙ	М2 ПОКРЫТИЯ	4,62	4005,31	149,8	18505	692	16294	1617	21731
					328,86	60,06	1519	277	--	1610	
		НР - 90%; СП - 8%									
24.	2109-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2	4,62	33103	--	152936	--	152936	--	165171
					--	--	--	--	--	12235	
		СП - 8%									
25.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,62	305,46	2,59	1411	12	1254	135	1670
					31,38	1,11	145	5	--	124	
		НР - 90%; СП - 8%									
26.	1110-0107 -0611 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ДВЕРИ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	М2 ПРОЕМОВ	9,24	4541,04	9,06	41959	84	31098	9730	55825
					1166,32	3,77	10777	35	--	4135	
		НР - 90%; СП - 8%									
27.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	85	838,89	69,67	71306	5922	2178	54334	135691
					743,6	55,43	63206	4712	--	10051	
		НР - 80%; СП - 8%									
28.	1106-1501 -0407 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	1,2835	27319,25	1002,19	35064	1286	31092	3037	41149
					2092,8	507,38	2686	651	--	3048	
		НР - 91%; СП - 8%									
29.	1106-0101 -0114	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	3,3	2450,55	1165,35	8087	3846	906	3796	12833
					1010,74	253,28	3335	836	--	951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 91%; СП - 8%									
30.	1106-1501 -0108 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В7,5 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	3,366	30545,89	1017,95	102817	3426	91554	8449	120168
					2328,24	430,1	7837	1448	--	8901	
		НР - 91%; СП - 8%									
31.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0009	448335,94	147960,06	404	133	12	292	752
					287508	40768,32	259	37	--	56	
		НР - 99%; СП - 8%									
32.	2301-0501 -1516 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 160X14,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	0,909	4978	--	4525	--	4525	--	4887
					--	--	--	--	--	362	
		СП - 8%									
33.	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00315	326849,42	6861,32	1030	22	18	991	2182
					314280	3403,52	990	11	--	162	
		НР - 99%; СП - 8%									
34.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,002079	25794,96	1052,67	54	2	48	4	63
					1752,72	521,56	4	1	--	5	
		НР - 91%; СП - 8%									
35.	2301-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 100 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ГОСТ 31416-2009	М	3,1752	688	--	2185	--	2185	--	2359
					--	--	--	--	--	175	
		СП - 8%									
36.	1122-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 150 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0024	384845,31	7992,3	924	19	28	878	1945
					365496	3871,02	877	9	--	144	
		НР - 99%; СП - 8%									
37.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,002232	25794,96	1052,67	58	2	52	5	67
					1752,72	521,56	4	1	--	5	
		НР - 91%; СП - 8%									
38.	2301-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 150 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ГОСТ 31416-2009	М	2,4192	1165	--	2818	--	2818	--	3044
					--	--	--	--	--	225	
		СП - 8%									
39.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	2032,89	1333,9	6099	4002	--	3109	9944
					698,98	347,84	2097	1044	--	737	
		НР - 99%; СП - 8%									
40.	2302-0302 -3113 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160X160X160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	6603	--	19809	--	19809	--	21394
					--	--	--	--	--	1585	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								2200966
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				261214				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				177979				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					64716			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1315321				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				283415				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				163038				

НА НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1.	2304-0905 -2904 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	4208	--	8416	--	8416	--	9089
					--	--	--	--	--	673	
		СП - 8%									
2.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	676691,71	209248,13	1353	418	18	1081	2629
					458640	87180,52	917	174	--	195	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	2,008	531	--	1066	--	1066	--	1152
					--	--	--	--	--	85	
		СП - 8%									
4.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	0,45	106,08	2,31	48	1	28	13	66
					41,68	0,25	19	--	--	5	
		НР - 69%; СП - 8%									
5.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	0,45	80,07	1,64	36	1	24	8	47
					24,37	0,25	11	--	--	3	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	10919	420	9552	1102	12983
			ТЕНГЕ		--	--	947	175	--	961	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1437				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				70				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1122			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1101				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				203				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2742				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1122			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9482				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				9482				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				759				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10241				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				12982				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1122			
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
6.	1101-0101 -0408 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА	24,444	271,07	265,91	6626	6500	--	745	7960
					5,16	37,15	126	908	--	590	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	0,756	1859,09	--	1405	--	--	1012	2611
					1859,09	--	1405	--	--	193	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	6,786	736,32	--	4997	--	--	3598	9282
					736,32	--	4997	--	--	688	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	18,396	29,44	29,44	542	542	--	136	732
					--	10,28	--	189	--	54	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМВОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	18,396	152,23	73,5	2800	1352	--	1475	4618
					78,73	32,66	1448	601	--	342	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,014	279433,34	73062,02	3912	1023	19	3114	7588
					205005	19692,33	2870	276	--	562	
		НР - 99%; СП - 8%									
12.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,014	-423530,86	-68318,28	-5929	-956	-138	-5111	-11924
					-345345	-23425,52	-4835	-328	--	-883	
		НР - 99%; СП - 8%									
13.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,014	676691,71	209248,13	9474	2929	124	7565	18402
					458640	87180,52	6421	1221	--	1363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 1	НР - 99%; СП - 8%									
14.	2301-0502 -0806 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40Х3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	М	14,14	339 / --	-- / --	4793 / --	-- / --	4793 / --	-- / 383	5177
		СП - 8%									
15.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ	0,014	27036,61 / 8297,1	18739,51 / 4078,61	379 / 116	262 / 57	-- / --	125 / 40	544
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	ПРАЙС ЛИСТ	-СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА "ОПАСНО ГАЗ"	М	14	27,18 / --	-- / --	380 / --	-- / --	380 / --	-- / 30	411
		СП - 8%									
17.	1339-0301 -0219 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТАЛЬ ПЕРЛИТНАЯ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 90 ММ. ИСПЫТАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ НА СПЛЮЩИВАНИЕ	ОБРАЗЕЦ	1	1218,17 / 1092	126,17 / 114,62	1218 / 1092	126 / 115	-- / --	736 / 156	2111
		НР - 61%; СП - 8%									
		ВХОД ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ ДУ 32									
18.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0017	676691,71 / 458640	209248,13 / 87180,52	1150 / 780	356 / 148	14 / --	919 / 166	2235
		НР - 99%; СП - 8%									
19.	2301-0201 -0144 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ГОСТ 10705-80	М	1,7	1033 / --	-- / --	1756 / --	-- / --	1756 / --	-- / 140	1897
		СП - 8%									
20.	1122-0601 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0017	909075,48 / 244615	37189,94 / 661,52	1545 / 416	63 / 1	1066 / --	413 / 157	2115
		НР - 99%; СП - 8%									
21.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	1379,51 / 473,62	905,89 / 236,14	1380 / 474	906 / 236	-- / --	703 / 167	2249
		НР - 99%; СП - 8%									
22.	2302-0304 -2206 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40Х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	3020 / --	-- / --	3020 / --	-- / --	3020 / --	-- / 242	3262
		СП - 8%									
23.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	1	15373,36 / 745,68	994,98 / 380,2	15373 / 746	995 / 380	13632 / --	1047 / 1314	17734
		НР - 93%; СП - 8%									
24.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3	0,015	3989,07 / 1177,2	1078,92 / 225,54	60 / 18	16 / 3	26 / --	19 / 6	85
		НР - 91%; СП - 8%									
25.	1106-1501 -0110 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,0153	32127,43 / 2328,24	1006,43 / 426,86	492 / 36	15 / 7	441 / --	38 / 42	572
		НР - 91%; СП - 8%									
26.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0005	676691,71 / 458640	209248,13 / 87180,52	338 / 229	105 / 44	4 / --	270 / 49	657
		НР - 99%; СП - 8%									
27.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	0,5	531 / --	-- / --	266 / --	-- / --	266 / --	-- / 21	287
		СП - 8%									
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДУ 32									
28.	1122-0301 -0201	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50	КМ ТРУБОПРО	0,0023	676691,71 / 458640	209248,13 / 87180,52	1556 / 1055	481 / 201	20 / --	1243 / 224	3023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	ВОДА								
		НР - 99%; СП - 8%		1,7	1033	--	1756	--	1756	--	1897
29.	2301-0201 -0144 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	140	
		СП - 8%		0,0023	909075,48	37189,94	2091	86	1442	558	2861
30.	1122-0601 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		244615	661,52	563	2	--	212	
		НР - 99%; СП - 8%		1	1379,51	905,89	1380	906	--	703	2249
31.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		473,62	236,14	474	236	--	167	
		НР - 99%; СП - 8%		1	3020	--	3020	--	3020	--	3262
32.	2302-0304 -2206 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	242	
		СП - 8%		1	15373,36	994,98	15373	995	13632	1047	17734
33.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		745,68	380,2	746	380	--	1314	
		НР - 93%; СП - 8%		0,015	3989,07	1078,92	60	16	26	19	85
34.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3		1177,2	225,54	18	3	--	6	
		НР - 91%; СП - 8%		0,0153	32127,43	1006,43	492	15	441	38	572
35.	1106-1501 -0110 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3		2328,24	426,86	36	7	--	42	
		НР - 91%; СП - 8%		0,0011	676691,71	209248,13	744	230	9	594	1446
36.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		458640	87180,52	505	96	--	107	
		НР - 99%; СП - 8%		1,1	531	--	584	--	584	--	631
37.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%		0,0217	323178	--	7013	--	7013	--	7574
38.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С Т ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 12У-20У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005			--	--	--	--	--	561	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	90046	16964	53346	21006	119939
			ТЕНГЕ		--	--	19733	4781	--	8884	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1597				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1380			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				861				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				197				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2654				1
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч					1380			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				72874				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				30761				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					23134			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				7013				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				20146				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7442				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				100461				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ								22
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч					23134			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				15576				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15576				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1246				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				16822				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				119937				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ								23
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч					24514			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ								

Итого по акту на подряд, тенге	**20 663 326,00**
Временные здания и сооружения 2,9 %	599 236,45
Итого	21 262 562,45
Дополнительные затраты при производстве (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	287 044,59
Итого	21 549 607,04
Непредвиденные работы и затраты 2%	430 992,14
Итого	21 980 599,18
Инженерное оборудование поставки подрядчика	80 758,00
Итого	22 061 357,18
В том числе в текущих ценах на 2020 год-100%, К-1,049901	23 162 240,96
Наши скидки -10%	-2 316 224,10
Итого	20 846 016,86
НДС 12%	2 501 522,02
ИТОГО ПО АКТУ	**23 347 538,88**

Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО»

Ердиев М.Т.

Подрядчик: ТОО «Символ»

Ипемесов И.К.

Технадзор: АО «НК «КұрылысКонсалтинг»

Хамитов Е.Б.

Авторский надзор: ТОО «Даумшар»

Хамитова З.Ж.