Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
101240013170

Заказчик **ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО», Республика Казахстан, ЗКО, Жанибекский р-н., с.Жанибек. ул. Иманова, дом №119**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010640005350

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Символ», Республика Казахстан, ЗКО, с.Жанибек, ул. Гумар Караш, 30**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №10 от 29.04.2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
5	**18.11.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительства спортзала средней школы имени А.Оразбаевой в с.Жанибек Жанибекского района ЗКО			Работа	1	28 652 616,01	28 652 616,01
				Итого	1	х	28 652 616,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал
(Исполнитель) Директор / Исеф / Исенеев
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял
(Заказчик) руководитель / Эдчев М.Т
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) **18.11.2020**

М.П.

Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Символ»

Наименование объекта: Строительства спортзала средней школы имени А.Оразбаевой в с.Жанибек Жанибекского района ЗКО
Договор № 10 от 29.04.2020 г.

Акт №5 от 18.11.2020 г.
Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	Стоимость единицы, тенге: зп рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зп машинистов	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: зарплата строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зп машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ															
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ															
21.	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М2	67,5	3335,57	20,38	225151	1375	198275	24597	269728						
		НР - 94%; СП - 8%	ПОКРЫТИЯ		377,8	9,87	25501	666	--	19980							
30.	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ПОЛЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	М2	391	739,92	3,31	289307	1293	79123	167606	493466						
		НР - 80%; СП - 8%	ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		534,25	1,58	208891	617	--	36553							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	514458	2668	277398	192203	763194						
			ТЕНГЕ		--	--	234392	1283	--	56533							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				514458										
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				240652										
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					235675									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				192203										
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				56533										
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				763194										
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								49						
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					235675									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				763194										
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								49						
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					235675									
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ															
		ОКНЫ															
58.	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	10,3	2282,89	165,95	23514	1710	--	10986	37260						
		НР - 90%; СП - 8%			1107,32	77,86	11405	802	--	2760							
61.	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	10,3	23304	--	240032	--	240032	--	259235						
					--	--	--	--	--	19203							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	263546	1710	240032	10986	296495						
			ТЕНГЕ		--	--	11405	802	--	21963							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				263546										
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					12207									
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				240032										
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				10986										
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				21963										
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				296495										
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч														
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					12207									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				296495										
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч														
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					12207									
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ															
106.	1110-0501-0102 РСНБ РК	-ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	12,86	2109,57	160,46	27129	2064	12069	12575	42880						
					1010,59	75,88	12996	976	--	3176							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	СП - 8% ГЛУХИХ НР - 90%; СП - 8%									
107.	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2	3,46	12875	--	44548	--	44548	--	48111
					--	--	--	--	--	3564	
108.	2109-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2	9,4	15857	--	149056	--	149056	--	160980
					--	--	--	--	--	11924	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	220732	2064	205673	12575	251971
			ТЕНГЕ		--	--	12996	976	--	18664	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				220732				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				12069				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13972			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				193603				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				12575				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				18665				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				251972				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13972			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				251972				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13972			

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	114	1331,33	15,13	151772	1725	1707	145383	320927
					1301,22	0,09	148340	10	--	23772	
2.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	49	1436,99	18,18	70413	891	697	67456	148898
					1404,6	0,15	68825	7	--	11029	
3.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	51	1567,37	21,48	79936	1095	678	76612	169071
					1532,61	0,24	78163	12	--	12524	
4.	1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	1	1737,38	25,41	1737	25	18	1660	3669
					1693,71	0,36	1694	--	--	272	
5.	2301-0602 -0302 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	М	112,86	158	--	17832	--	17832	--	19258
					--	--	--	--	--	1427	
6.	2301-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	М	48,51	270	--	13098	--	13098	--	14146
					--	--	--	--	--	1048	
7.	2301-0602 -0304 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	М	50,49	437	--	22064	--	22064	--	23829
					--	--	--	--	--	1765	
8.	2301-0602 -0305 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	М	0,99	717	--	710	--	710	--	767
					--	--	--	--	--	57	
9.	1116-1101 -0101 РСНБ РК	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М ТРУБОПРО ВОДА	215	83,14	1,13	17876	242	669	16626	37261
					78,91	--	16965	--	--	2760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%									
10.	1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ). УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КВТ	167,5	1088,42 635,83	15,78 5,21	182310 106502	2644 873	73164 --	105227 23003	310540
11.	2305-1001 -0289 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 156 ВТ ДО 210 ВТ ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	СЕКЦИЯ	170	1779 --	-- --	302430 --	-- --	302430 --	-- 24194	326624
12.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	19	276,59 165,75	-- --	5255 3149	-- --	2106 --	3086 667	9009
13.	1116-0602 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ОСЕВЫЕ (УГЛОВЫЕ). УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	19	278,68 252,35	0,53 0,25	5295 4795	10 5	490 --	4703 800	10798
14.	2304-1008 -0416 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	ШТ.	19	7201 --	-- --	136819 --	-- --	136819 --	-- 10946	147765
15.	2305-1207 -1901 РСНБ РК 2015	-ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RTR 7090, С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	19	5521 --	-- --	104899 --	-- --	104899 --	-- 8392	113291
16.	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	4	678,05 561,74	2,2 0,55	2712 2247	9 2	456 --	2204 393	5310
17.	2304-1006 -2004 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ CNT, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	2	39132 --	-- --	78264 --	-- --	78264 --	-- 6261	84525
18.	2304-1009 -0204 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АРТ, С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,2 БАР ДО 0,6 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	2	116762 --	-- --	233524 --	-- --	233524 --	-- 18682	252206
19.	2304-0905 -3206 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 7/1, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	2	18467 --	-- --	36934 --	-- --	36934 --	-- 2955	39889
20.	2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 7/1, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	4	2395 --	-- --	9580 --	-- --	9580 --	-- 766	10346
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1473459 430680	6641 910	1036139 --	422957 151713	2048129

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1473459	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	79984	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		431590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				956154				
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				3271				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				422958				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				151713				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2048130				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					431590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				2048130				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					431590			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВЕ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	5083,48	45,38	5083	45	4439	600	6138
					598,88	13,06	599	13	--	455	
		НР - 98%; СП - 8%									
22.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,64	4804,71	40,98	7880	67	5186	2600	11318
					1601,9	15,62	2627	26	--	838	
		НР - 98%; СП - 8%									
23.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	3	1435,57	53,48	4307	160	362	3748	8699
					1261,69	13,06	3785	39	--	644	
		НР - 98%; СП - 8%									
24.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,0009	25794,96	1052,67	23	1	20	2	27
					1752,72	521,56	2	--	--	2	
		НР - 91%; СП - 8%									
25.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ	ШТ.	3	2414	--	7242	--	7242	--	7821
					--	--	--	--	--	579	
		СП - 8%									
26.	1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	1	24973,37	7,65	24973	8	22142	2769	29962
					2822,78	2,61	2823	3	--	2219	
		НР - 98%; СП - 8%									

ВЕ2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	5083,48	45,38	5083	45	4439	600	6138
					598,88	13,06	599	13	--	455	
		НР - 98%; СП - 8%									
28.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,84	4804,71	40,98	4036	34	2656	1332	5797
					1601,9	15,62	1346	13	--	429	
		НР - 98%; СП - 8%									
29.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2	1435,57	53,48	2871	107	241	2499	5799
					1261,69	13,06	2523	26	--	430	
		НР - 98%; СП - 8%									
30.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,0006	25794,96	1052,67	15	1	13	1	18
					1752,72	521,56	1	--	--	1	
		НР - 91%; СП - 8%									
31.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ	ШТ.	2	2414	--	4828	--	4828	--	5214
					--	--	--	--	--	386	
		СП - 8%									
32.	1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	1	24973,37	7,65	24973	8	22142	2769	29962
					2822,78	2,61	2823	3	--	2219	
		НР - 98%; СП - 8%									

ВЕ3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	5083,48	45,38	5083	45	4439	600	6138
					598,88	13,06	599	13	--	455	
		НР - 98%; СП - 8%									
34.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	4,04	4804,71	40,98	19411	166	12773	6404	27880
					1601,9	15,62	6472	63	--	2065	
		НР - 98%; СП - 8%									
35.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	6	1435,57	53,48	8613	321	722	7496	17398
					1261,69	13,06	7570	78	--	1289	
		НР - 98%; СП - 8%									
36.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,0018	25794,96	1052,67	46	2	41	4	54
					1752,72	521,56	3	1	--	4	
		НР - 91%; СП - 8%									
37.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ	ШТ.	6	2414	--	14484	--	14484	--	15643
					--	--	--	--	--	1159	
		СП - 8%									
38.	1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	1	24973,37	7,65	24973	8	22142	2769	29962
					2822,78	2,61	2823	3	--	2219	
		НР - 98%; СП - 8%									
		ВЕ4, ВЕ5, ВЕ6, ВЕ7									
39.	1120-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 500 ММ. УСТАНОВКА	ДЕФЛЕКТОР	4	17433,02	140,37	69732	561	49696	19210	96057
					4868,75	31,73	19475	127	--	7115	
		НР - 98%; СП - 8%									
40.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	10,24	4996,16	40,98	51161	420	36548	14066	70445
					1386,04	15,62	14193	160	--	5218	
		НР - 98%; СП - 8%									
41.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	4	1435,57	53,48	5742	214	481	4997	11598
					1261,69	13,06	5047	52	--	859	
		НР - 98%; СП - 8%									
42.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,0012	25794,96	1052,67	31	1	28	2	36
					1752,72	521,56	2	1	--	3	
		НР - 91%; СП - 8%									
43.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ	ШТ.	4	2414	--	9656	--	9656	--	10428
					--	--	--	--	--	772	
		СП - 8%									
44.	1120-0901 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	4	53000,24	20,14	212001	81	197303	14350	244460
					3654,29	6,53	14617	26	--	18108	
		НР - 98%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	512251	2295	422023	86818	646992
			ТЕНГЕ		--	--	87928	660	--	47923	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	116	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	103	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	9	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	10	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	135	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		10
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	512135	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	385714	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		88578
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	36210	
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ	4296	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	86806	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	47915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				646856				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								82
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					88578			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				646991				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								83
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					88588			

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. В1

1.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРО ВОДА	12	1331,33	15,13	15976	182	179	15303	33782
					1301,22	0,09	15615	1	--	2502	
		НР - 98%; СП - 8%									
2.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРО ВОДА	27	1436,99	18,18	38799	491	384	37170	82046
					1404,6	0,15	37924	4	--	6077	
		НР - 98%; СП - 8%									
3.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРО ВОДА	8	1567,37	21,48	12539	172	106	12018	26521
					1532,61	0,24	12261	2	--	1965	
		НР - 98%; СП - 8%									
4.	1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРО ВОДА	5	1885,78	29,25	9429	146	108	8994	19896
					1834,9	0,54	9175	3	--	1474	
		НР - 98%; СП - 8%									
5.	2301-0501 -1602 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 - 20Х2,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	11,88	96	--	1140	--	1140	--	1232
					--	--	--	--	--	91	
		СП - 8%									
6.	2301-0501 -1603 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 - 25Х2,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	26,73	154	--	4116	--	4116	--	4446
					--	--	--	--	--	329	
		СП - 8%									
7.	2301-0501 -1604 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 - 32Х3,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	7,92	254	--	2012	--	2012	--	2173
					--	--	--	--	--	161	
		СП - 8%									
8.	2301-0501 -1606 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 - 50Х5,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	4,95	606	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
9.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА	52	90,59	1,13	4711	59	549	4021	9430
					78,91	--	4103	--	--	699	
		НР - 98%; СП - 8%									
10.	2304-0702 -0301 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	13	1078	--	14014	--	14014	--	15135
					--	--	--	--	--	1121	
		СП - 8%									
11.	2302-0302 -2602 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	18	553	--	9954	--	9954	--	10750
					--	--	--	--	--	796	
		СП - 8%									
12.	2302-0302 -2603 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	8	576	--	4608	--	4608	--	4977
					--	--	--	--	--	369	
		СП - 8%									
13.	2302-0302 -2604	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR	ШТ.	16	567	--	9072	--	9072	--	9798
					--	--	--	--	--	726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%									
14.	2302-0302 -3302 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20X20X20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	8	781	--	6248	--	6248	--	6748
					--	--	--	--	--	500	
		СП - 8%									
15.	2302-0302 -3303 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25X25X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	895	--	5370	--	5370	--	5800
					--	--	--	--	--	430	
		СП - 8%									
16.	2302-0401 -2902 РСНБ РК 2015	-КРЕСТОВИНА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	7	107	--	749	--	749	--	809
					--	--	--	--	--	60	
		СП - 8%									
17.	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0007	2543544,69	108627,07	1780	76	1446	282	2228
					368550	38670,31	258	27	--	165	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.	1122-0601 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0007	1477786,74	39232,58	1034	27	834	172	1303
					247025	786,24	173	1	--	96	
		НР - 99%; СП - 8%									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
19.	2304-0501 -0216 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	3	2114	--	6342	--	6342	--	6849
					--	--	--	--	--	507	
		СП - 8%									
20.	2303-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 20	ШТ.	1	6216	--	6216	--	6216	--	6713
					--	--	--	--	--	497	
		СП - 8%									
21.	1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 32 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	16502,41	147,06	16502	147	15424	952	18850
					930,86	40,09	931	40	--	1396	
		НР - 98%; СП - 8%									
22.	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	2827,71	--	2828	--	2423	397	3482
					404,87	--	405	--	--	258	
		НР - 98%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	176440	1300	94294	79309	276208
			ТЕНГЕ		--	--	80844	78	--	20459	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2815				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2281				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					459			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				454				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				262				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3530				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					459			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				173625				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				19174				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					80463			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				72841				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				43				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				78854				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				20198				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				272677				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					80463			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				276207				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					80922			
		РАЗДЕЛ 2. ТЗ									
23.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	12	1331,33	15,13	15976	182	179	15303	33782
					1301,22	0,09	15615	1	--	2502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
24.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРО ВОДА	27	1436,99 1404,6	18,18 0,15	38799 37924	491 4	384 --	37170 6077	82046
		НР - 98%; СП - 8%									
25.	2301-0501 -1602 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 9 - 20X2,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	11,88	96 --	-- --	1140 --	-- --	1140 --	-- 91	1232
		СП - 8%									
26.	2301-0501 -1603 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 9 - 25X2,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	26,73	154 --	-- --	4116 --	-- --	4116 --	-- 329	4446
		СП - 8%									
27.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА	39	90,59 78,91	1,13 --	3533 3077	44 --	412 --	3016 524	7073
		НР - 98%; СП - 8%									
28.	2304-0702 -0301 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	10	1078 --	-- --	10780 --	-- --	10780 --	-- 862	11642
		СП - 8%									
29.	2302-0302 -2602 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	18	553 --	-- --	9954 --	-- --	9954 --	-- 796	10750
		СП - 8%									
30.	2302-0302 -2603 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	8	576 --	-- --	4608 --	-- --	4608 --	-- 369	4977
		СП - 8%									
31.	2302-0302 -2604 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	16	567 --	-- --	9072 --	-- --	9072 --	-- 726	9798
		СП - 8%									
32.	2302-0302 -3302 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20X20X20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	8	781 --	-- --	6248 --	-- --	6248 --	-- 500	6748
		СП - 8%									
33.	2302-0302 -3303 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25X25X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	895 --	-- --	5370 --	-- --	5370 --	-- 430	5800
		СП - 8%									
34.	2302-0401 -2902 РСНБ РК 2015	-КРЕСТОВИНА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	7	107 --	-- --	749 --	-- --	749 --	-- 60	809
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	110346 56616	716 5	53012 --	55489 13266	179103
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				110346				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				975				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					56621			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				52038				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				55489				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				13267				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				179101				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					56621			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				179101				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					56621			
		РАЗДЕЛ 3. В2									
35.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	КРАН	1	23983,27 1119,6	114,55 37,32	23983 1120	115 37	22748 --	1134 2009	27126
		НР - 98%; СП - 8%									
36.	1116-1401	-ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ	ШТ.	1	907,52	15,85	908	16	35	845	1893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАССОЙ ДО 10 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ НР - 98%; СП - 8%			857,27	5,47	857	5	--	140	
37.	2308-0307 -0109 РСНВ РК 2015	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 НЗВ/НЗК СП - 8%	ШТ.	1	23176 -- --	-- -- --	23176 -- --	-- -- --	23176 -- --	-- 1854 --	25030
38.	2308-0305 -0106 РСНВ РК 2015	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	ШТ.	2	22203 -- --	-- -- --	44406 -- --	-- -- --	44406 -- --	-- 3552 --	47958
39.	1116-0301 -0206 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	32	3136,16 538,65	35,1 13,81	100357 17237	1123 442	81997 --	17325 9415	127097
40.	1116-1101 -0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	32	83,14 78,91	1,13 --	2661 2525	36 --	100 --	2475 411	5546
41.	1115-0403 -1003 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6,3	557,98 407,01	1 0,48	3515 2564	6 3	945 --	2054 446	6014
42.	2302-1104 -0405 РСНВ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ	2,3	537 -- --	-- -- --	1235 -- --	-- -- --	1235 -- --	-- 99 --	1334
43.	2304-0702 -0306 РСНВ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	2	6338 -- --	-- -- --	12676 -- --	-- -- --	12676 -- --	-- 1014 --	13690
44.	1312-1201 -1102 РСНВ РК 2015	-АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	34112,75 25935	3566,99 483,52	34113 25935	3567 484	4611 --	16115 4018	54246
45.	5101-0101 -1001 РСНВ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч906БР, 31Ч906БР ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Т ДО 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	184611 -- --	-- -- --	184611 -- --	-- -- --	-- 184611 --	-- -- --	184611
46.	2302-0103 -0307 РСНВ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	2	1685 -- --	-- -- --	3370 -- --	-- -- --	3370 -- --	-- 270 --	3640
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	435011 50238	4863 971	195299 184611	39948 23228	498185

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	184611		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	184611		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	101695		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	4611		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		26419	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	67582		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	16115		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	9425		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	127235		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		26419	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3515		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	945		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		2567	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2054		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	446		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	6014		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		2567	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	145190		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	104880		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		22223	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	17281		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				21779				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				13357				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				180326				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					22223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				498186				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					51209			
		РАЗДЕЛ 4. К1									
47.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	5	759,75	1,34	3799	7	16	3702	8101
					755,11	0,43	3776	2	--	600	
		НР - 98%; СП - 8%									
48.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	29	736,55	3,28	21360	95	267	20606	45323
					724,08	0,98	20998	28	--	3357	
		НР - 98%; СП - 8%									
49.	2301-0506 -0203 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014	М	4,99	240	--	1198	--	1198	--	1293
					--	--	--	--	--	96	
		СП - 8%									
50.	2301-0506 -0209 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 110Х4,2 ГОСТ 22689-2014	М	28,942	1045	--	30244	--	30244	--	32664
					--	--	--	--	--	2420	
		СП - 8%									
51.	2302-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 50	ШТ.	7	187	--	1309	--	1309	--	1414
					--	--	--	--	--	105	
		СП - 8%									
52.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	5	484	--	2420	--	2420	--	2614
					--	--	--	--	--	194	
		СП - 8%									
53.	2302-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50Х50Х50	ШТ.	17	116	--	1972	--	1972	--	2130
					--	--	--	--	--	158	
		СП - 8%									
54.	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х100Х100	ШТ.	5	385	--	1925	--	1925	--	2079
					--	--	--	--	--	154	
		СП - 8%									
55.	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50	ШТ.	8	72	--	576	--	576	--	622
					--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
56.	2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	3	249	--	747	--	747	--	807
					--	--	--	--	--	60	
		СП - 8%									
57.	2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х50	ШТ.	3	150	--	450	--	450	--	486
					--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
58.	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 45° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х100Х100	ШТ.	18	461	--	8298	--	8298	--	8962
					--	--	--	--	--	664	
		СП - 8%									
59.	1117-0101 -0111 РСНБ РК 2015	-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	4	4228,19	32,5	16913	130	14494	2304	20754
					572,24	15,57	2289	62	--	1537	
		НР - 98%; СП - 8%									
60.	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,0005	8485679,66	514533,3	4243	257	3729	332	4941
					513240	157795,98	257	79	--	366	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.					2139450,25		1070		863		1301
				0,0005		170702,39		85		135	
	1122-0601 -0206 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРО ВОДА		244615	28850,44	122	14	--	96	
		НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	96523	574	68508	27079	133491
			ТЕНГЕ		--	--	27442	186	--	9889	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5313				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4591				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					472			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				468				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				462				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6243				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					472			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				91210				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				14777				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					27156			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				49139				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				26612				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				9426				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				127249				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					27156			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				133491				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					27628			
		РАЗДЕЛ 5. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
62.				3	2743,06	84,97	8229	255	697	7252	16720
	1117-0101 -0106 РСНВ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ		2425,8	40,91	7277	123	--	1239	
		НР - 98%; СП - 8%									
63.				3	8226	--	24678	--	24678	--	26652
	2303-0102 -3209 РСНВ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 450 ММ ДО 500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 600 ММ ДО 650 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96	ШТ.		--	--	--	--	--	1974	
		СП - 8%									
64.				3	3772	--	11316	--	11316	--	12221
	2303-0102 -3321 РСНВ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ/ЗАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.		--	--	--	--	--	905	
		СП - 8%									
65.				3	957	--	2871	--	2871	--	3101
	2303-0102 -1301 РСНВ РК 2015	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	230	
		СП - 8%									
66.				3	3436,41	168,91	10309	507	1643	8236	20029
	1117-0301 -0101 РСНВ РК 2015	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2719,5	81,86	8159	246	--	1484	
		НР - 98%; СП - 8%									
67.				3	18001	--	54003	--	54003	--	58323
	2303-0102 -0302 РСНВ РК 2015	-УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПРЯМЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	4320	
		СП - 8%									
68.				6	1716,86	210,56	10301	1263	1649	7836	19588
	1117-0101 -0110 РСНВ РК 2015	-ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1231,56	101,09	7389	607	--	1451	
		НР - 98%; СП - 8%									
69.				6	31704	--	190224	--	190224	--	205442
	2303-0102 -0202 РСНВ РК 2015	-ПОДДОН ДУШЕВОЙ ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 800 ММ Х 800 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 350 ММ ГОСТ 18297-96	ШТ.		--	--	--	--	--	15218	
		СП - 8%									
70.				6	7196	--	43176	--	43176	--	46630
	2303-0102 -3334 РСНВ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96	ШТ.		--	--	--	--	--	3454	
		СП - 8%									
71.				6	957	--	5742	--	5742	--	6201
	2303-0102	-СИФОН С ВЫПУСКОМ И	ШТ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1305 РСНБ РК 2015	ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94 СП - 8%			--	--	--	--	--	459	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	360850	2025	335999	23324	414907
			ТЕНГЕ		--	--	22825	975	--	30734	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				360850				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3989				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					23800			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				332010				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				23324				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				30734				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				414908				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					23800			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				414908				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					23800			
		НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1.	1118-0101 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч). УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОТЕЛ	1	74417,32	11298,94	74417	11299	16575	49858	134217
					46543,13	4332,22	46543	4332	--	9942	
2.	5104-0105 -0807 РСНБ РК 2015	-КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ ТИПА CRONOS, МОДЕЛЬ ГОРЕЛКИ 1035 (MAXGAS-170), МОДЕЛЬ НАСОСА А 56/180, МОЩНОСТЬ 116 КВТ, ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ОТ 1300 М2 ДО 1890 М2 ГОСТ 30735-2001	КОМПЛЕКТ	1	927087	--	927087	--	--	--	927087
					--	--	--	--	927087	--	
3.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	НАСОС	1	19818,13	425,62	19818	426	3525	15677	38335
					15867,15	130,01	15867	130	--	2840	
4.	1106-1501 -0316 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,014	24026,13	1053,55	336	15	296	29	395
					1752,72	521,81	25	7	--	29	
5.	ПРАЙС ЛИСТ	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НА ОТОПЛЕНИЕ Q=12,5 М3/ЧАС, H=6,2 М, DAB A 80/180 XM	ШТ	1	95778,57	--	95779	--	--	--	95779
					--	--	--	--	95779	--	
6.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	6	2093,76	114,2	12563	685	1788	10035	24405
					1681,68	24,88	10090	149	--	1808	
7.	2304-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 10/16, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79 СП - 8%	ШТ.	4	10880	--	43520	--	43520	--	47002
					--	--	--	--	--	3482	
8.	2304-1001 -0102 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 2330, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО 130°С, PN 16, DN 32, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91 СП - 8%	ШТ.	2	6903	--	13806	--	13806	--	14910
					--	--	--	--	--	1104	
9.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	8	1685	--	13480	--	13480	--	14558
					--	--	--	--	--	1078	
10.	2302-0103 -0305 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	4	1149	--	4596	--	4596	--	4964
					--	--	--	--	--	368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	2	19297,64	218,33	38595	437	35937	2308	44175
					1110,7	66,82	2221	134	--	3272	
		НР - 98%; СП - 8%									
12.	1118-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 0,1 М3. УСТАНОВКА	БАК	1	4857,16	623,42	4857	623	110	4248	9833
					4124,01	210,51	4124	211	--	728	
		НР - 98%; СП - 8%									
13.	ТПРАЙС ЛИСТ	-БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ WESTER 50 Л	ШТ	1	16556,79	--	16557	--	16557	--	17881
					--	--	--	--	--	1325	
		СП - 8%									
14.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	1	19818,13	425,62	19818	426	3525	15677	38335
					15867,15	130,01	15867	130	--	2840	
		НР - 98%; СП - 8%									
15.	1106-1501 -0316 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,014	24026,13	1053,55	336	15	296	29	395
					1752,72	521,81	25	7	--	29	
		НР - 91%; СП - 8%									
16.	ПРАЙС ЛИСТ	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ Q=3,6 М3/ЧАС, H=8 М, DAB AQUAJET 82M	ШТ	1	73189,29	--	73189	--	--	--	73189
					--	--	--	--	73189	--	
17.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	8	2254	--	18032	--	18032	--	19475
					--	--	--	--	--	1443	
		СП - 8%									
18.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	2067,46	87,9	8270	352	1191	6641	16104
					1681,68	12,44	6727	50	--	1193	
		НР - 98%; СП - 8%									
19.	2304-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 2330, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО 130°С, PN 16, DN 25, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91	ШТ.	4	6492	--	25968	--	25968	--	28045
					--	--	--	--	--	2077	
		СП - 8%									
20.	2302-0103 -0304 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	ШТ.	8	728	--	5824	--	5824	--	6290
					--	--	--	--	--	466	
		СП - 8%									
21.	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	1349,64	218,33	1350	218	21	1154	2704
					1110,7	66,82	1111	67	--	200	
		НР - 98%; СП - 8%									
22.	ПРАЙС ЛИСТ	-ФИЛЬТР ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ AF/DIGIT/T/M/05	ШТ	1	287335,71	--	287336	--	--	--	287336
					--	--	--	--	287336	--	
23.	1117-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-БАКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	БАК	1	17051,47	1561,27	17051	1561	710	15016	34632
					14780,2	541,78	14780	542	--	2565	
		НР - 98%; СП - 8%									
24.	2305-3001 -0101 РСНБ РК 2015	-БАКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВОДЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 2 М3	ШТ.	1	6549	--	6549	--	6549	--	7073
					--	--	--	--	--	524	
		СП - 8%									
25.	1118-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МАССОЙ ДО 100 КГ. УСТАНОВКА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	ТЕПЛООБМЕННИК	1	2202,75	158,36	2203	158	--	2035	4577
					2044,39	32,03	2044	32	--	339	
		НР - 98%; СП - 8%									
26.	2305-1101 -0104 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 14, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 30 КВТ ДО 40 КВТ, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN	ШТ.	1	138919	--	138919	--	138919	--	150033
					--	--	--	--	--	11114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16, TMAX 150°C, DN 32									
		СП - 8%									
27.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	1	19818,13 / 15867,15	425,62 / 130,01	19818 / 15867	426 / 130	3525 / --	15677 / 2840	38335
		НР - 98%; СП - 8%									
28.	1106-1501 -0316 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,014	24026,13 / 1752,72	1053,55 / 521,81	336 / 25	15 / 7	296 / --	29 / 29	395
		НР - 91%; СП - 8%									
29.	ПРАЙС ЛИСТ	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИКА Q=7,90 М3/Ч, H=5,9 М, N=0,18 КВТ, VA 50/180М	ШТ	1	83128,57 / --	-- / --	83129 / --	-- / --	-- / 83129	-- / --	83129
30.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	1	19818,13 / 15867,15	425,62 / 130,01	19818 / 15867	426 / 130	3525 / --	15677 / 2840	38335
		НР - 98%; СП - 8%									
31.	1106-1501 -0316 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,014	24026,13 / 1752,72	1053,55 / 521,81	336 / 25	15 / 7	296 / --	29 / 29	395
		НР - 91%; СП - 8%									
32.	ПРАЙС ЛИСТ	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НА ГВС Q=3,0 М3/Ч, H=6,3 М, N=0,102 КВТ VA 65/180М	ШТ	1	38401,79 / --	-- / --	38402 / --	-- / --	-- / 38402	-- / --	38402
33.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	4	2131,41 / 384,76	-- / --	8526 / 1539	-- / --	6987 / --	1508 / 803	10837
		НР - 98%; СП - 8%									
34.	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	6	2827,71 / 404,87	-- / --	16966 / 2429	-- / --	14537 / --	2381 / 1548	20895
		НР - 98%; СП - 8%									
35.	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	424,71 / 404,87	-- / --	425 / 405	-- / --	20 / --	397 / 66	887
		НР - 98%; СП - 8%									
36.	ТПРАЙС ЛИСТ	-ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР ДМ 2005 0-10 КГС/СМ2	ШТ	1	14571,43 / --	-- / --	14571 / --	-- / --	14571 / --	-- / 1166	15737
		СП - 8%									
37.	2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	1442 / --	-- / --	1442 / --	-- / --	1442 / --	-- / 115	1557
		СП - 8%									
38.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	3	2743,03 / 701,2	38,2 / 13,56	8229 / 2104	115 / 41	6010 / --	2101 / 826	11157
		НР - 98%; СП - 8%									
39.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	0,00024	25794,96 / 1752,72	1052,67 / 521,56	6 / --	-- / --	6 / --	-- / 1	7
		СП - 8%									
40.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	3	83,14 / 78,91	1,13 / --	249 / 237	3 / --	9 / --	232 / 39	520
		НР - 98%; СП - 8%									
41.	2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 7/1, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	2395 / --	-- / --	9580 / --	-- / --	9580 / --	-- / 766	10346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
42.	1116-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	1	647,21	2,2	647	2	73	561	1305
					572,34	0,55	572	1	--	97	
		ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 НР - 98%; СП - 8%									
43.	2305-1401 -0202 РСНБ РК 2015	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, #230В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	142233	--	142233	--	142233	--	153612
					--	--	--	--	--	11379	
		СП - 8%									
44.	2305-1401 -0406 РСНБ РК 2015	-КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	70743	--	70743	--	70743	--	76402
					--	--	--	--	--	5659	
		СП - 8%									
45.	2305-1401 -0601 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	19363	--	19363	--	19363	--	20912
					--	--	--	--	--	1549	
		СП - 8%									
46.	2305-1401 -0701 РСНБ РК 2015	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	21733	--	21733	--	21733	--	23472
					--	--	--	--	--	1739	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								2588365
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				158494				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				17216				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					6107			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				666174				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				1504921				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				161299				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				80257				
		РАЗДЕЛ 3. МАФ									
13.	86-010303 -0202	-УРНА НА ДВУХ СТОЙКАХ	ШТ.	3	24761	77	74283	231	70035	3699	84221
					1339	16	4017	48	--	6239	
14.	86-010302 -0308	-СКАМЬЯ	ШТ.	3	41080	169	123240	507	117075	5253	138772
					1886	38	5658	114	--	10279	
15.	86-010307 -0107	-НАВЕС ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	ШТ.	1	193648	234	193648	234	189892	3255	212655
					3522	55	3522	55	--	15752	
16.	2106-0106 -0301 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МУСОРОСБОРНИК С ТЕЛЕЖКОЙ	КОМПЛЕКТ	2	75363	--	150726	--	150726	--	162784
					--	--	--	--	--	12058	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ		--	--	541897	972	527728	12207	598432
			ТЕНГЕ		--	--	13197	217	--	44328	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				391171				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				377002				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					13414			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				12207				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				32270				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				435648				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					13414			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				150726				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				150726				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				12058				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				162784				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				598432				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					13414			
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
		ДЕРЕВЬЯ									
17.	1147-0104 -0103 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА	10	1491,8	80,19	14918	802	3887	9242	26093
					1022,86	27,37	10229	274	--	1933	
		НР - 88%; СП - 8%									
18.	1147-0103 -0104 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,8Х0,6 М. ПОСАДКА	ШТ.	10	3368,72	991,63	33687	9916	1367	22480	60661
					2240,44	314,14	22404	3141	--	4493	
		ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 НР - 88%; СП - 8%									
19.	2501-0202 -0105 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, БЕРЁЗА БОРОДАВЧАТАЯ, КЛЁН	ШТ.	10	1773	--	17730	--	17730	--	19148
					--	--	--	--	--	1418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТАТАРСКИЙ, ИВА КРАСНАЯ, ИВА ПЛАКУЧАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ ВО 2-УЮ ШКОЛКУ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 7 ЛЕТ ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
		ГАЗОН									
20.	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ НР - 88%; СП - 8%	М2	601,7	383,28 242,36	9,67 2,36	230617 145827	5816 1422	78974 --	129580 28816	389012
21.	1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015 К=3	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬ ИСКЛЮЧАТЬ НР - 88%; СП - 8%	М2	601,7	280,21 148,51	0,45 --	168600 89359	268 --	78973 --	78636 19779	267014
22.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ НР - 88%; СП - 8%	М2	601,7	244,31 53,71	153,14 34,09	146999 32316	92143 20509	22540 --	46486 15479	208964
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	612551 300135	108946 25347	203471 --	286424 71918	970892
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				612551				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				185740				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					325482			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				17730				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				286424				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				71918				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				970892				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					325482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				970892				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					325482			
		РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ									
		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - 42 ШТ									
23.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	5,52	2441,6 2441,6	-- --	13478 13478	-- --	-- --	9704 1855	25036
24.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	5,52	7743,19 5105,8	1132,82 249,02	42742 28184	6253 1375	8305 --	26898 5571	75212
25.	1106-1501 -0110 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	5,6304	32127,43 2328,24	1006,43 426,86	180890 13109	5667 2403	162114 --	14116 15601	210607
26.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНТАЖ СТОЕК НР - 69%; СП - 8%	Т	0,9705	25451,98 6603,24	12250,13 3274,03	24701 6408	11889 3177	6404 --	6614 2505	33821
27.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,9705	530967 --	-- --	515303 --	-- --	515303 --	-- 41224	556528
28.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА СП - 8%		0,9705	18434 --	-- --	17890 --	-- --	17890 --	-- 1431	19321
		ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ НР - 69%; СП - 8%	Т	3,11832	98561,29 95409,5	1512,59 449,72	307346 297517	4717 1402	5112 --	206255 41088	554688
30.	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СП - 8%	Т	3,11832	540085 --	-- --	1684158 --	-- --	1684158 --	-- 134733	1818890
31.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН	3,11832	18434 --	-- --	57483 --	-- --	57483 --	-- 4599	62082
		ВОРОТА - 2 ШТ									
32.	1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ НР - 118%; СП - 8%	ШТ	2	28328,36 22570,4	4872,86 1780,65	56657 45141	9746 3561	1770 --	57468 9130	123255
33.	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ВОРОТЫ СП - 8%	Т	0,30802	540085 --	-- --	166357 --	-- --	166357 --	-- 13309	179666
34.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН	0,30802	18434 --	-- --	5678 --	-- --	5678 --	-- 454	6132
		КАЛИТКА - 1 ШТ									
35.	1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ НР - 118%; СП - 8%	ШТ.	1	810,77 739,82	29,36 4,23	811 740	29 4	42 --	878 135	1824
36.	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА КАЛИТКИ СП - 8%	Т	0,07601	540085 --	-- --	41052 --	-- --	41052 --	-- 3284	44336
37.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН	0,07601	18434 --	-- --	1401 --	-- --	1401 --	-- 112	1513
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	3115947 404577	38300 11923	2673069 --	321933 275031	3712911
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2268597				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				172232				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					107995			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1974019				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				109065				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				190213				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2567875				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								99
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					107995			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				847350				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				11516				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					308506			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				515303				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				212869				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				84818				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1145037				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								279
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					308506			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				3712912				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								378
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					416500			
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
42.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	65	773,51 714,05	30,67 11,34	50278 46414	1994 737	1870 --	50923 8096	109297
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86										
43.	1106-1501 -0110 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	3,2981	30847,58 2328,24	1006,43 426,86	101738 7679	3319 1408	90740 --	8269 8801	118808
44.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,039	25794,96 1752,72	1052,67 521,56	1006 68	41 20	897 --	81 87	1174
45.	2104-0508 -9901 РСНБ РК	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91	М3	1,04	77626 --	-- --	80731 --	-- --	80731 --	-- 6458	87190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ, ПЛОЩ. 93,9 М2									
60.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	93,9	3636,62	225,58	341479	21182	317335	10512	380150
					31,55	72,11	2962	6771	--	28159	
		НР - 108%; СП - 8%									
61.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ	93,9	-1755,73	-92,33	-164863	-8670	-156193	-3058	-181355
					--	-30,15	--	-2831	--	-13434	
		НР - 108%; СП - 8%									
62.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАВЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОБАВЛЕНА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ДРЕСВА - 1,22 М3	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	9,39	17821,92	1058,57	167348	9940	156161	3618	184643
					132,77	223,98	1247	2103	--	13677	
		НР - 108%; СП - 8%									
63.	1147-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО С ПОДГОТОВКОЙ	М2	93,9	1700,27	163,93	159656	15393	1906	130425	313287
					1516,05	62,33	142357	5853	--	23206	
		НР - 88%; СП - 8%									
64.	2104-0509 -0404 РСНБ РК 2015	-БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91	М2	95,778	4142	--	396712	--	396712	--	428449
					--	--	--	--	--	31737	
		СП - 8%									
65.	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	М3	5,1645	25794,96	1052,67	133218	5437	118729	10688	155419
					1752,72	521,56	9052	2694	--	11513	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ		--	--	1267302	48634	1008888	211458	1597062
			ТЕНГЕ		--	--	209779	16756	--	118300	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1267302				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				890250				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					226535			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				118639				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				211458				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				118300				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1597062				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					226535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				1597062				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2265351			
		НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1.	ПРАЙС ЛИСТ	-ШКАФЧИК ДЛЯ ОДЕЖДЫ 600Х550 ММ	ШТ	24	76803,57	--	1843286	--	--	--	1843286
					--	--	--	--	1843286	--	
2.	ПРАЙС ЛИСТ	-ЩИТЫ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ИГРОВ. С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВЫСОТОЙ 1800Х1200(Н) ММ	ШТ	2	524071,43	--	1048143	--	--	--	1048143
					--	--	--	--	1048143	--	
3.	ПРАЙС ЛИСТ	-КОЛЬЦА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ	ШТ	1	5782,86	--	5783	--	--	--	5783
					--	--	--	--	5783	--	
4.	ПРАЙС ЛИСТ	-СЕТКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ	ШТ	1	40660,71	--	40661	--	--	--	40661
					--	--	--	--	40661	--	
5.	ПРАЙС ЛИСТ	-СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ИЗ СЕКЦИЙ: СЕКЦИЯ 1000(В)Х3200(Н) ММ	ШТ	8	167160,71	--	1337286	--	--	--	1337286
					--	--	--	--	1337286	--	
6.	ПРАЙС ЛИСТ	-ПЕРЕКЛАДИНА ГИМНАСТ. ВЫСОКАЯ 2400Х2550 (Н) ММ	ШТ	1	179358,93	--	179359	--	--	--	179359
					--	--	--	--	179359	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	ПРАЙС ЛИСТ	-БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ	ШТ	1	447810	--	447810	--	--	--	447810
					--	--	--	--	447810	--	
8.	ПРАЙС ЛИСТ	-КОНЬ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ 1600X750 ММ	ШТ	1	339381,43	--	339381	--	--	--	339381
					--	--	--	--	339381	--	
9.	ПРАЙС ЛИСТ	-ТАБЛО ЭЛЕКТРОННОЕ	ШТ	1	745988,57	--	745989	--	--	--	745989
					--	--	--	--	745989	--	
10.	ПРАЙС ЛИСТ	-БРЕВНО ГИМНАСТИЧЕСКОЕ	ШТ	1	48792,86	--	48793	--	--	--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
11.	ПРАЙС ЛИСТ	-РЕЗИНОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ РАЗБЕГА	ШТ	1	325285,71	--	325286	--	--	--	325286
					--	--	--	--	325286	--	
12.	ПРАЙС ЛИСТ	-СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ L=4,0 М	ШТ	4	58732,14	--	234929	--	--	--	234929
					--	--	--	--	234929	--	
13.	ПРАЙС ЛИСТ	-МАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛОНОВЫЕ 2000X1250 ММ	ШТ	20	40660,71	--	813214	--	--	--	813214
					--	--	--	--	813214	--	
14.	ПРАЙС ЛИСТ	-МОСТИК ДЛЯ ОПОРНЫХ ПРЫЖКОВ ЭЛАСТИЧНЫЙ	ШТ	2	40660,71	--	81321	--	--	--	81321
					--	--	--	--	81321	--	
15.	ПРАЙС ЛИСТ	-СТОЙКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ С ПЕРЕКЛАДИНОЙ	ШТ	1	578285,71	--	578286	--	--	--	578286
					--	--	--	--	578286	--	
16.	ПРАЙС ЛИСТ	-ВОРОТА ДЛЯ РУЧНОГО МЯЧА ПЕРЕНОСНЫЕ С СЕТКОЙ	ШТ	2	225892,86	--	451786	--	--	--	451786
					--	--	--	--	451786	--	
17.	ПРАЙС ЛИСТ	-ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ (РОМБИЧЕСКИЙ)	ШТ	1	151800	--	151800	--	--	--	151800
					--	--	--	--	151800	--	
18.	ПРАЙС ЛИСТ	-ВЫШКА СУДЕЙСКАЯ	ШТ	1	149089,29	--	149089	--	--	--	149089
					--	--	--	--	149089	--	
19.	ПРАЙС ЛИСТ	-КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	ШТ	1	13553,57	--	13554	--	--	--	13554
					--	--	--	--	13554	--	
20.	ПРАЙС ЛИСТ	-СКАМЕЙКА ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ L=2,2 М	ШТ	6	58732,14	--	352393	--	--	--	352393
					--	--	--	--	352393	--	
21.	ПРАЙС ЛИСТ	-АНТЕННА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА	ШТ	1	14457,14	--	14457	--	--	--	14457
					--	--	--	--	14457	--	
22.	ПРАЙС ЛИСТ	-БУЛАВА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	ПАР	4	10300,71	--	41203	--	--	--	41203
					--	--	--	--	41203	--	
23.	ПРАЙС ЛИСТ	-ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ МЯЧЕЙ	ШТ	1	9035,71	--	9036	--	--	--	9036
					--	--	--	--	9036	--	
24.	ПРАЙС ЛИСТ	-ГАНТЕЛИ МАССИВНЫЕ 2,4 И 8 КГ	ПАР	6	77707,14	--	466243	--	--	--	466243
					--	--	--	--	466243	--	
25.	ПРАЙС ЛИСТ	-МЯЧ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ	ШТ	12	15360,71	--	184329	--	--	--	184329
					--	--	--	--	184329	--	
26.	ПРАЙС ЛИСТ	-МЯЧ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ	ШТ	12	14908,93	--	178907	--	--	--	178907
					--	--	--	--	178907	--	
27.	ПРАЙС ЛИСТ	-МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ	ШТ	3	22137,5	--	66413	--	--	--	66413
					--	--	--	--	66413	--	
28.	ПРАЙС ЛИСТ	-МЯЧ НАБИВНОЙ 1 КГ	ШТ	4	4517,86	--	18071	--	--	--	18071
					--	--	--	--	18071	--	
29.	ПРАЙС ЛИСТ	-МЯЧ НАБИВНОЙ 2 КГ	ШТ	4	4969,64	--	19879	--	--	--	19879
					--	--	--	--	19879	--	
30.	ПРАЙС ЛИСТ	-МЯЧ НАБИВНОЙ 3 КГ	ШТ	4	5873,21	--	23493	--	--	--	23493
					--	--	--	--	23493	--	
31.	ПРАЙС ЛИСТ	-МЯЧ НАБИВНОЙ 5 КГ	ШТ	4	7228,57	--	28914	--	--	--	28914
					--	--	--	--	28914	--	
32.	ПРАЙС ЛИСТ	-МЯЧ ДЛЯ РУЧНОГО МЯЧА (МУЖСКОЙ-ЖЕНСКИЙ)	ШТ	2	14908,93	--	29818	--	--	--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
33.	ПРАЙС ЛИСТ	-СКАКАЛКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	ШТ	24	8674,29	--	208183	--	--	--	208183
					--	--	--	--	208183	--	
34.	ПРАЙС ЛИСТ	-ТРАМПЛИН ГИМНАСТИЧЕСКИЙ	ШТ	2	40660,71	--	81321	--	--	--	81321
					--	--	--	--	81321	--	
35.	ПРАЙС ЛИСТ	-ОБРУЧ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ	ШТ	12	6144,29	--	73731	--	--	--	73731
					--	--	--	--	73731	--	
36.	ПРАЙС ЛИСТ	-ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПЛАНКА (ПАЛКА)	ШТ	12	31625	--	379500	--	--	--	379500
					--	--	--	--	379500	--	
37.	ПРАЙС ЛИСТ	-СВИСТОК СУДЕЙСКИЙ	ШТ	2	6325	--	12650	--	--	--	12650
					--	--	--	--	12650	--	
38.	ПРАЙС ЛИСТ	-СЕКУНДОМЕР	ШТ	2	22137,5	--	44275	--	--	--	44275
					--	--	--	--	44275	--	
39.	ПРАЙС ЛИСТ	-СТОЛ УЧИТЕЛЯ 1200X600X720 ММ	ШТ	1	11475,36	--	11475	--	--	--	11475
					--	--	--	--	11475	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	ПРАЙС ЛИСТ	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 430X470X470 ММ	ШТ	3	7138,21	--	21415	--	--	--	21415
					--	--	--	--	21415	--	
41.	ПРАЙС ЛИСТ	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 800X550 ММ	ШТ	1	26203,57	--	26204	--	--	--	26204
					--	--	--	--	26204	--	
42.	ПРАЙС ЛИСТ	-ШКАФ 1050X450X2100 ММ	ШТ	1	26203,57	--	26204	--	--	--	26204
					--	--	--	--	26204	--	
43.	ПРАЙС ЛИСТ	-ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ 1500X40X1600(H) ММ	ШТ	2	51774,64	--	103549	--	--	--	103549
					--	--	--	--	103549	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								11257416
В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				11257416				

Итого по акту на подряд, тенге	**13 286 805,00**
Временные здания и сооружения 2,9 %	385 317,00
Итого	13 672 122,00
Дополнительные затраты при производстве (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	184 573,65
Итого	13 856 695,65
Непредвиденные работы и затраты 2%	277 133,92
Итого	14 133 829,57
Инженерное оборудование поставки подрядчика	12 946 948,00
Итого	27 080 777,57
В том числе в текущих ценах на 2020 год-100%, К-1,049901	28 425 214,29
Наши скидки -10%	-2 316 224,10
Итого	25 582 692,87
НДС 12%	3 069 923,14
ИТОГО ПО АКТУ	**28 652 616,01**

Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО»

Эшев М.Т.

Подрядчик: ТОО «Символ»

Илемесов И.К.

Технадзор: АО «НК «КурылысКонсалтинг»

Хамитов Е.Е.

Авторский надзор: ТОО «Даумшар»

Хамитова З.Ж.