Форма №3 КС

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "Отырабат - Құрылыс"
Договор: №45 от 26.10.2018г. Доп.соглашение №45/2 2020-02-10

Наименование объекта : **Строительство общеобразовательной школы №101 на 300 мест в жилом массиве Абдилабад в г.Шымкент**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 13.04.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года, НДС	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				С начала года	за отчетный месяц	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Затраты подрядчика	313 997 881,00	33 642 628	100 000 000	-	-	-	-	10 714 286	100 000 000
в т.ч.оборудование				-	-	-	-		
Всего по стройке	**313 997 881,00**	**33 642 628**	**100 000 000**	-	-	-	-	**10 714 286**	**100 000 000**

Заказчик:

И.О. Зам.руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Е. Избасаров

Гл.специалист

К.Косаков

Инженер:

Директор
ТОО "Тұран құрылыс-1"

А.Ж.Құрманова

К. Дуйсенов

К.Дошанов

М.Тулегенов

Подрядчик:

Директор
ТОО "Отырабат - Құрылыс"

Р.Утешов

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Туран құрылыс-1"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Отырыбат - Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной школы №101 на 300 мест в жилом массиве Абдилабад в г. Шымкент**

(наименование, адрес)

Договор: **№ 45 от 26.10.2018г. Доп.соглашение № 45/2 от 2020-02.10.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.04.2020	01.04.2020	30.04.2020

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Локальная смета 2-2-1. Блок "А". Стены				
1	27	11-080201-0701 РСНЬ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Ст-1/	т металлических изделий	1,000	352696,49	352696
			Накладные расходы			*35875,17*	*35875*
			Сметная прибыль			*26125,67*	*26126*
2	28	21-050301-3501 РСНЬ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,000	236546,55	236547
			Накладные расходы			*8908,90*	*8909*
			Сметная прибыль			*17521,97*	*17522*
3	29	11-080201-0107 РСНЬ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	250,000	20438,64	5109661

			Накладные расходы			*2571,40*	*642850*
			Сметная прибыль			*1513,97*	*378493*
4	30	11-080401-0305 РСНЬ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	600,000	3354,12	2012470
			Накладные расходы			*605,81*	*363487*
			Сметная прибыль			*248,45*	*149072*
5	31	11-070107-0103 РСНЬ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (ИМ-1). Установка	т стальных элементов	0,067	496997,77	33115
			Накладные расходы			*43111,61*	*2873*
			Сметная прибыль			*36814,65*	*2453*
6	32	11-080201-0701 РСНЬ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Ст-2/	т металлических изделий	0,157	352696,49	55500
			Накладные расходы			*35875,17*	*5645*
			Сметная прибыль			*26125,67*	*4111*
7	33	21-050301-3501 РСНЬ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,15	236546,55	37223
			Накладные расходы			*8908,90*	*1402*
			Сметная прибыль			*17521,97*	*2757*
8	35	11-060701-0109 РСНЬ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	19,930	43685,66	870655
			Накладные расходы			*6755,99*	*134647*
			Сметная прибыль			*3235,97*	*64493*
9	36	11-060301-0701 РСНЬ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,541	21567,24	54793
			Накладные расходы			*6719,49*	*17071*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*4059*
10	37	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,863	224755,88	194000
			Накладные расходы			*8464,84*	*7307*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*14370*
11	38	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,674	219409,81	367204
			Накладные расходы			*8263,49*	*13830*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*27200*
12	43	11-060501-0104 РСНЬ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	71,500	37759,72	2699820
			Накладные расходы			*5728,64*	*409598*
			Сметная прибыль			*2797,02*	*199987*

13	44	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/МС-1,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,366	21567,24	94170
			Накладные расходы			*6719,49*	*29340*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*6976*
14	45	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,870	224755,88	195632
			Накладные расходы			*8464,84*	*7368*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*14491*
15	46	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,141	211256,43	241060
			Накладные расходы			*7956,42*	*9079*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*17856*
16	47	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,233	219409,81	489907
			Накладные расходы			*8263,49*	*18451*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*36289*
17	48	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стенки и другие конструкции. Армирование кладки/Кв-6,7/	т металлических изделий	0,493	352696,49	173830
			Накладные расходы			*35875,17*	*17681*
			Сметная прибыль			*26125,67*	*12876*
18	49	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,493	219409,81	108138
			Накладные расходы			*8263,49*	*4073*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*8010*
			Раздел: Рамы				
19	69	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,500	39525,52	177865
			Накладные расходы			*5795,14*	*26078*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*13175*
20	70	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,490	48699,13	121261
			Накладные расходы			*7543,78*	*18784*
			Сметная прибыль			*3607,34*	*8982*
21	71	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,955	21567,24	20595
			Накладные расходы			*6719,49*	*6417*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1526*
22	72	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292	224755,88	65647
			Накладные расходы			*8464,84*	*2472*

			Сметная прибыль			*16648,58*	*4863*
23	73	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	219409,81	2887
			Накладные расходы			*8263,49*	*109*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*214*
24	74	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,650	211256,43	137249
			Накладные расходы			*7956,42*	*5169*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*10167*
25	75	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,051	439573,57	22242
			Накладные расходы			*93550,45*	*4734*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*1648*
26	76	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,250	39525,52	88932
			Накладные расходы			*5795,14*	*13039*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*6588*
27	77	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,445	48699,43	119069
			Накладные расходы			*7543,78*	*18445*
			Сметная прибыль			*3607,34*	*8820*
28	78	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,704	21567,24	15173
			Накладные расходы			*6719,49*	*4727*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1124*
29	79	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,180	224755,88	40429
			Накладные расходы			*8464,84*	*1523*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*2995*
30	80	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	219409,81	2791
			Накладные расходы			*8263,49*	*105*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*207*
31	81	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,480	211256,43	101386
			Накладные расходы			*7956,42*	*3818*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*7510*
32	82	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,025	439573,57	10901
			Накладные расходы			*93550,45*	*2320*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*808*

33	83	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,410	48699,13	214763
			Накладные расходы			*7543,78*	*33268*
	84		*Сметная прибыль*			*3607,34*	*15908*
34	34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,141	21567,24	3032
			Накладные расходы			*6719,49*	*945*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*225*
35	85	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,037	17600,44	18246
			Накладные расходы			*5523,67*	*5726*
			Сметная прибыль			*1303,74*	*1352*
36	86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,121	224755,88	27285
			Накладные расходы			*8464,84*	*1028*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*2021*
37	87	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	219409,81	4213
			Накладные расходы			*8263,49*	*159*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*312*
38	88	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,032	211256,43	217949
			Накладные расходы			*7956,42*	*8208*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*16144*
39	89	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (по госст). Установка	т	0,032	439573,57	14154
			Накладные расходы			*93550,45*	*3012*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*1048*
40	90	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,370	39525,52	133201
			Накладные расходы			*5795,14*	*19530*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*9867*
41	91	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,080	48699,13	198692
			Накладные расходы			*7543,78*	*30779*
			Сметная прибыль			*3607,34*	*14718*
42	92	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,989	21567,24	21324
			Накладные расходы			*6719,49*	*6644*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1580*
43	93	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,281	224755,88	63165

			Накладные расходы			*8464,84*	*2379*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*4679*
44	94	21-050301-3201 РС НЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	219409,81	4537
			Накладные расходы			*8263,49*	*171*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*336*
45	95	21-050301-3202 РС НЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,687	211256,43	145137
			Накладные расходы			*7956,42*	*5466*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*10751*
46	96	11-060301-0407 РС НЬ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,021	439573,57	9440
			Накладные расходы			*93550,45*	*2002*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*697*
47	97	11-060501-0104 РС НЬ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,500	39525,52	177865
			Накладные расходы			*5795,14*	*26078*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*13175*
48	98	11-060701-0102 РС НЬ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,070	48699,13	149506
			Накладные расходы			*7543,78*	*23159*
			Сметная прибыль			*3607,34*	*11075*
49	99	11-060301-0701 РС НЬ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,963	21567,24	20776
			Накладные расходы			*6719,49*	*6473*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1539*
50	100	21-050301-3001 РС НЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275	224755,88	61898
			Накладные расходы			*8464,84*	*2331*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*4585*
51	101	21-050301-3201 РС НЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	219409,81	3107
			Накладные расходы			*8263,49*	*117*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*230*
52	102	21-050301-3202 РС НЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,678	211256,43	143175
			Накладные расходы			*7956,42*	*5392*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*10606*
53	103	11-060301-0407 РС НЬ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,025	439573,57	10989
			Накладные расходы			*93550,45*	*2339*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*814*

54	54	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,460	39525,52	176284
			Накладные расходы			*5795,14*	*25846*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*13058*
55	55	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,070	48699,13	149506
			Накладные расходы			*7543,78*	*23159*
			Сметная прибыль			*3607,34*	*11075*
56	56	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,071	21567,24	23108
			Накладные расходы			*6719,49*	*7200*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1712*
57	57	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,279	224755,88	62788
			Накладные расходы			*8464,84*	*2365*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*4651*
58	58	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	219409,81	3107
			Накладные расходы			*8263,49*	*117*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*230*
59	59	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,779	211256,43	164554
			Накладные расходы			*7956,42*	*6197*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*12189*
60	60	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (полосы). Установка	т	0,018	439573,57	7824
			Накладные расходы			*93550,45*	*1665*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*580*
61	61	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,410	47357,40	19417
			Накладные расходы			*7493,25*	*3072*
			Сметная прибыль			*3507,96*	*1438*
62	62	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,056	21567,24	1209
			Накладные расходы			*6719,49*	*377*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*90*
63	63	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	224755,88	3090
			Накладные расходы			*8464,84*	*116*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*229*
64	64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	219409,81	474

			Накладные расходы			*8263,49*	*18*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*35*
65	65	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040	211256,43	8480
			Накладные расходы			*7956,42*	*319*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*628*
66	66	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,010	439573,57	4220
			Накладные расходы			*93550,45*	*898*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*313*
67	67	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,370	47357,40	17522
			Накладные расходы			*7493,25*	*2773*
			Сметная прибыль			*3507,96*	*1298*
68	68	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,047	21567,24	1019
			Накладные расходы			*6719,49*	*318*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*76*
69	69	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная стали класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	224755,88	2533
			Накладные расходы			*8464,84*	*95*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*188*
70	70	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	219409,81	395
			Накладные расходы			*8263,49*	*15*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*29*
71	71	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	211256,43	7225
			Накладные расходы			*7956,42*	*272*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*535*
72	72	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,010	439573,57	4220
			Накладные расходы			*93550,45*	*898*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*313*
73	73	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	11,014	32727,31	360459
			Накладные расходы			*4691,77*	*51675*
			Сметная прибыль			*2424,24*	*26701*
74	74	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,941	21567,24	20286
			Накладные расходы			*6719,49*	*6320*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1503*

75	75	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,160	224755,88	35960
			Накладные расходы			*8464,84*	*1354*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*2664*
76	76	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,781	219409,81	171273
			Накладные расходы			*8263,49*	*6451*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*12687*
77	77	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	18,450	32727,31	603819
			Накладные расходы			*4691,77*	*86563*
			Сметная прибыль			*2424,24*	*44727*
78	78	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,956	21567,24	20620
			Накладные расходы			*6719,49*	*6425*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1527*
79	79	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	224755,88	43345
			Накладные расходы			*8464,84*	*1636*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*3218*
80	80	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,763	219409,81	167366
			Накладные расходы			*8263,49*	*6303*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*12397*
81	81	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	23,436	32727,31	766997
			Накладные расходы			*4691,77*	*109956*
			Сметная прибыль			*2424,24*	*56815*
82	82	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,964	21567,24	20791
			Накладные расходы			*6719,49*	*6478*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1540*
83	83	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,237	224755,88	53354
			Накладные расходы			*8464,84*	*2009*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*3952*
84	84	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,727	219409,81	159442
			Накладные расходы			*8263,49*	*6005*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*11811*
85	85	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,500	51501,01	25751

			Накладные расходы			*8755,98*	*4378*
			Сметная прибыль			*3814,89*	*1907*
86	86	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,102	21567,24	2198
			Накладные расходы			*6719,49*	*684*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*163*
87	87	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,028	22403,58	630
			Накладные расходы			*7087,90*	*199*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*47*
88	88	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	224755,88	4118
			Накладные расходы			*8464,84*	*155*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*305*
89	89	21-050301-5202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083	211256,43	17627
			Накладные расходы			*7956,42*	*664*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*1306*
90	90	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,028	236546,55	6652
			Накладные расходы			*8908,90*	*251*
			Сметная прибыль			*17521,97*	*493*
91	91	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,200	11357,44	2271
			Накладные расходы			*1640,84*	*328*
			Сметная прибыль			*841,29*	*168*
92	92	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,300	51501,01	66951
			Накладные расходы			*8755,98*	*11383*
			Сметная прибыль			*3814,89*	*4959*
93	93	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,219	21567,24	4732
			Накладные расходы			*6719,49*	*1474*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*351*
94	94	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,062	22403,58	1394
			Накладные расходы			*7087,90*	*441*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*103*
95	95	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	224755,88	7633
			Накладные расходы			*8464,84*	*287*

			Сметная прибыль			*16648,58*	*565*
96	96	21-050301-3202 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	211256,43	39175
			Накладные расходы			*7956,42*	*1475*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*2902*
97	97	21-050301-3501 РСНЬ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,062	236546,55	14723
			Накладные расходы			*8908,90*	*554*
			Сметная прибыль			*17521,97*	*1091*
98	98	11-120101-1402 РСНЬ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,450	11357,44	5111
			Накладные расходы			*1640,84*	*738*
			Сметная прибыль			*841,29*	*379*
			Раздел: Ограждающая стена по оси 6 /АС-107/				
99	99	11-080201-0110 РСНЬ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	5,620	22083,27	124108
			Накладные расходы			*2930,15*	*16467*
			Сметная прибыль			*1635,80*	*9193*
100	100	11-080201-0601 РСНЬ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	22,480	315,35	7089
			Накладные расходы			*-106,24*	*-2388*
			Сметная прибыль			*-23,36*	*-525*
101	101	11-080201-0701 РСНЬ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-4/	т металлических изделий	0,017	352696,49	5830
			Накладные расходы			*35875,17*	*593*
			Сметная прибыль			*26125,67*	*432*
102	102	21-050301-3501 РСНЬ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,017	236546,55	3910
			Накладные расходы			*8908,90*	*147*
			Сметная прибыль			*17521,97*	*290*
103	103	11-150203-0201 РСНЬ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,180	1572,23	119772
			Накладные расходы			*366,08*	*27888*
			Сметная прибыль			*116,46*	*8872*
104	104	11-060701-0201 РСНЬ РК 2015	Ноэся в опалубке. Устройство	м3	0,489	33882,43	16569

			Накладные расходы			*4735,28*	*2316*
			Сметная прибыль			*2509,81*	*1227*
105	105	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,036	22403,58	814
			Накладные расходы			*7087,90*	*258*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*60*
106	106	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	224755,88	1649
			Накладные расходы			*8464,84*	*62*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*122*
107	107	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	219409,81	6366
			Накладные расходы			*8263,49*	*240*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*472*
108	108	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,022	179418,14	3904
			Накладные расходы			*52665,12*	*1146*
			Сметная прибыль			*13290,23*	*289*
109	109	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	219409,81	4774
			Накладные расходы			*8263,49*	*180*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*354*
110	110	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,620	37759,72	61171
			Накладные расходы			*5728,64*	*9280*
			Сметная прибыль			*2797,02*	*4531*
111	111	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,160	21567,24	3452
			Накладные расходы			*6719,49*	*1075*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*256*
112	112	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	224755,88	11894
			Накладные расходы			*8464,84*	*448*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*881*
113	113	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,107	219409,81	23503
			Накладные расходы			*8263,49*	*885*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*1741*
			Раздел: Вентшахты				
114	114	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	2,565	36533,47	93708

			Накладные расходы			*6277,17*	*16101*
			Сметная прибыль			*2706,18*	*6941*
115	115	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СТ-3/. Армирование кладки	т металлических изделий	0.185	352696.49	65164
			Накладные расходы			*35875,17*	*6628*
			Сметная прибыль			*26125,67*	*4827*
116	116	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.185	236546.55	43706
			Накладные расходы			*8908,90*	*1646*
			Сметная прибыль			*17521,97*	*3238*
117	117	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство	м3	0.497	32727.31	16265
			Накладные расходы			*4691,77*	*2332*
			Сметная прибыль			*2424,24*	*1205*
118	118	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство	м3	0.528	37759.72	19937
			Накладные расходы			*5728,64*	*3025*
			Сметная прибыль			*2797,02*	*1477*
119	119	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.189	22403.58	4240
			Накладные расходы			*7087,90*	*1341*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*314*
120	120	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.021	224755.88	4693
			Накладные расходы			*8464,84*	*177*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*348*
121	121	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.168	219409.81	36940
			Накладные расходы			*8263,49*	*1391*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*2736*
122	122	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	т	0.225	77532.74	17421
			Накладные расходы			*22450,43*	*5044*
			Сметная прибыль			*5743,17*	*1290*
123	123	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50х50х5/	т	0.173	371458.66	64418
			Накладные расходы			*13990,02*	*2426*
			Сметная прибыль			*27515,46*	*4772*

124	124	21-130210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /Полоса крепления шва 50х4/	т	0,037	146258,82	5441
			Накладные расходы			*5508,45*	*205*
			Сметная прибыль			*10833,99*	*403*
125	125	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	224755,88	3162
			Накладные расходы			*8464,84*	*119*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*234*
126	126	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,480	3258,57	27633
			Накладные расходы			*535,86*	*4544*
			Сметная прибыль			*241,38*	*2047*
127	127	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,040	339074,04	13543
			Накладные расходы			*12770,33*	*510*
			Сметная прибыль			*25116,60*	*1003*
			Раздел: Полы по серии 2.244-1 в.6				
128	128	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	56,939	23309,12	1327203
			Накладные расходы			*2481,78*	*141310*
			Сметная прибыль			*1726,60*	*98311*
129	129	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	711,740	848,39	603835
			Накладные расходы			*189,51*	*134884*
			Сметная прибыль			*62,84*	*44729*
			Раздел: Лестница /2шт/				
130	130	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	1 конструкций	3,909	76343,63	298412
			Накладные расходы			*20588,48*	*80476*
			Сметная прибыль			*5655,08*	*22105*
131	131	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	219409,81	8469
			Накладные расходы			*8263,49*	*319*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*627*
132	132	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	224755,88	1888
			Накладные расходы			*8464,84*	*71*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*140*

133	133	21-060801-0101 РСНЬ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,573	389859,91	223218
			Накладные расходы			*14683,05*	*8407*
			Сметная прибыль			*28878,51*	*16535*
134	134	21-060801-0401 РСНЬ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	3,289	389355,76	1280685
			Накладные расходы			*14664,06*	*48234*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*94866*
135	135	21-050301-3501 РСНЬ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,492	236546,55	116320
			Накладные расходы			*8908,90*	*4381*
			Сметная прибыль			*17521,97*	*8616*
136	136	11-060301-0407 РСНЬ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МПА/	т	0,032	439573,57	14031
			Накладные расходы			*93550,45*	*2986*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*1039*
137	137	11-060801-0101 РСНЬ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для лестницы/	м3	8,120	35771,52	290465
			Накладные расходы			*4450,63*	*36139*
			Сметная прибыль			*2649,74*	*21516*
138	138	11-060201-0101 РСНЬ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /для фундамента/. Устройство	м3	1,000	23007,64	23068
			Накладные расходы			*2397,93*	*2398*
			Сметная прибыль			*1704,27*	*1704*
139	139	11-060701-0201 РСНЬ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,240	33882,43	8132
			Накладные расходы			*4735,28*	*1136*
			Сметная прибыль			*2509,81*	*602*
140	140	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030	224755,88	6797
			Накладные расходы			*8464,84*	*256*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*503*
141	141	11-060701-0201 РСНЬ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,440	33882,43	48791
			Накладные расходы			*4735,28*	*6819*
			Сметная прибыль			*2509,81*	*3614*
142	142	11-060301-0701 РСНЬ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,050	21567,24	1073
			Накладные расходы			*6719,49*	*334*

			Сметная прибыль			*1597,57*	*79*
143	143	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	224755,88	2549
			Накладные расходы			*8464,84*	*96*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*189*
144	144	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	219489,81	8425
			Накладные расходы			*8263,49*	*317*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*624*
145	145	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,411	76343,63	31347
			Накладные расходы			*20588,48*	*8454*
			Сметная прибыль			*5655,08*	*2322*
146	146	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,411	337681,02	138652
			Накладные расходы			*12717,87*	*5222*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*10271*
147	147	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,907	986,67	11749
			Накладные расходы			*313,61*	*3734*
			Сметная прибыль			*73,09*	*870*
			Раздел: ПРОЕМЫ				
148	148	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	249,516	2600,08	648763
			Накладные расходы			*506,45*	*126367*
			Сметная прибыль			*192,60*	*48056*
149	149	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	249,516	20592,24	5138094
			Накладные расходы			*775,55*	*193513*
			Сметная прибыль			*1525,35*	*380600*
150	150	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	3,600	2928,99	10544
			Накладные расходы			*562,04*	*2023*
			Сметная прибыль			*216,96*	*781*

151	151	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,600	15770,50	56774
			Накладные расходы			*593,95*	*2138*
			Сметная прибыль			*1168,19*	*4205*
152	152	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	28,992	3740,59	108447
			Накладные расходы			*809,74*	*23476*
			Сметная прибыль			*277,08*	*8033*
153	153	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	28,992	13089,20	379482
			Накладные расходы			*492,97*	*14292*
			Сметная прибыль			*969,57*	*28110*
			Раздел: Стены				
154	154	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок за вычетом проемов	405,000	3354,12	1358417
			Накладные расходы			*605,81*	*245353*
			Сметная прибыль			*248,45*	*100623*
155	155	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	22,600	39525,52	893277
			Накладные расходы			*5795,14*	*130970*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*66169*
156	156	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,636	21567,24	99977
			Накладные расходы			*6719,49*	*31149*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*7406*
157	157	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,840	224755,88	188795
			Накладные расходы			*8464,84*	*7110*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*13985*
158	158	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,656	211256,43	772269
			Накладные расходы			*7956,42*	*29085*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*57205*
159	159	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,188	439573,57	82816
			Накладные расходы			*93550,45*	*17625*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*6134*

160	160	11-060701-0201 РСНЬ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,400	32727,31	176727
			Накладные расходы			*4691,77*	*25336*
			Сметная прибыль			*2424,24*	*13091*
161	161	11-060301-0701 РСНЬ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,543	21567,24	11704
			Накладные расходы			*6719,49*	*3646*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*867*
162	162	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,204	224755,88	45906
			Накладные расходы			*8464,84*	*1729*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*3400*
163	163	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,338	219409,81	74250
			Накладные расходы			*8263,49*	*2796*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*5500*
164	164	11-060301-0403 РСНЬ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,036	380378,90	13503
			Накладные расходы			*60233,78*	*2138*
			Сметная прибыль			*28176,22*	*1000*
165	165	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	219409,81	7789
			Накладные расходы			*8263,49*	*293*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*577*
166	166	11-080201-0701 РСНЬ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Ст-1/	т металлических изделий	0,143	352696,49	50295
			Накладные расходы			*35875,17*	*5116*
			Сметная прибыль			*26125,67*	*3726*
167	167	21-050301-3501 РСНЬ **РК 2015**	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая **периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,143	236546,55	33732
			Накладные расходы			*8908,90*	*1270*
			Сметная прибыль			*17521,97*	*2499*
			Раздел: Рамы				
168	168	11-060501-0104 РСНЬ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,800	39525,52	31620
			Накладные расходы			*5795,14*	*4636*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*2342*
169	169	11-060701-0102 РСНЬ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,370	48699,13	261514
			Накладные расходы			*7543,78*	*40510*

			Сметная прибыль			*3607,34*	*19371*
170	170	11-060301-0701 РСНЬ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,130	21567,24	24376
			Накладные расходы			*6719,49*	*7595*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1806*
171	171	11-060301-0702 РСНЬ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,282	17600,44	6721
			Накладные расходы			*5523,67*	*2109*
			Сметная прибыль			*1303,74*	*498*
172	172	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,408	224755,88	91637
			Накладные расходы			*8464,84*	*3451*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*6788*
173	173	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	219409,81	6688
			Накладные расходы			*8263,49*	*252*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*495*
174	174	21-050301-3202 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,068	211256,43	225639
			Накладные расходы			*7956,42*	*8498*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*16714*
175	175	11-060301-0407 РСНЬ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,027	439573,57	11693
			Накладные расходы			*93550,45*	*2488*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*866*
176	176	11-060501-0104 РСНЬ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,300	39525,52	11858
			Накладные расходы			*5795,14*	*1739*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*878*
177	177	11-060701-0102 РСНЬ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,370	48699,13	261514
			Накладные расходы			*7543,78*	*40510*
			Сметная прибыль			*3607,34*	*19371*
178	178	11-060301-0701 РСНЬ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,939	21567,24	20243
			Накладные расходы			*6719,49*	*6307*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1500*
179	179	11-060301-0702 РСНЬ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,141	17600,44	2475
			Накладные расходы			*5523,67*	*777*
			Сметная прибыль			*1303,74*	*183*

180	180	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,209	224755,88	46952
			Накладные расходы			*8464,84*	*1768*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*3478*
181	181	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	219409,81	6688
			Накладные расходы			*8263,49*	*252*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*495*
182	182	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,840	211256,43	177430
			Накладные расходы			*7956,42*	*6682*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*13143*
183	183	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (подрезка). Установка	т	0,022	439573,57	9846
			Накладные расходы			*93550,45*	*2096*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*729*
184	184	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,200	39525,52	7905
			Накладные расходы			*5795,14*	*1159*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*586*
185	185	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,800	48699,13	87658
			Накладные расходы			*7543,78*	*13579*
			Сметная прибыль			*3607,34*	*6493*
186	186	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,348	21567,24	7513
			Накладные расходы			*6719,49*	*2341*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*557*
187	187	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,094	17600,44	1650
			Накладные расходы			*5523,67*	*518*
			Сметная прибыль			*1303,74*	*122*
188	188	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	224755,88	20564
			Накладные расходы			*8464,84*	*774*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*1523*
189	189	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	219409,81	2229
			Накладные расходы			*8263,49*	*84*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*165*
190	190	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,341	211256,43	71929

			Накладные расходы			*7956,42*	*2709*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*5328*
191	191	11-060301-0407 РСНЬ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,015	439573,57	6418
			Накладные расходы			*93550,45*	*1366*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*475*
192	192	11-060701-0102 РСНЬ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,900	48699,13	43829
			Накладные расходы			*7543,78*	*6789*
			Сметная прибыль			*3607,34*	*3247*
193	193	11-060301-0701 РСНЬ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,152	21567,24	3278
			Накладные расходы			*6719,49*	*1021*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*243*
194	194	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	224755,88	5295
			Накладные расходы			*8464,84*	*199*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*392*
195	195	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	219409,81	1115
			Накладные расходы			*8263,49*	*42*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*83*
196	196	21-050301-3202 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,123	211256,43	26061
			Накладные расходы			*7956,42*	*982*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*1930*
197	197	11-060301-0407 РСНЬ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,006	439573,57	2550
			Накладные расходы			*93550,45*	*543*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*189*
198	198	11-060501-0104 РСНЬ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,400	39525,52	15810
			Накладные расходы			*5795,14*	*2318*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*1171*
199	199	11-060701-0102 РСНЬ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,800	48699,13	87658
			Накладные расходы			*7543,78*	*13579*
			Сметная прибыль			*3607,34*	*6493*
200	200	11-060301-0701 РСНЬ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,345	21567,24	7440
			Накладные расходы			*6719,49*	*2318*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*551*

201	201	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,017	17600,44	306
			Накладные расходы			*5523,67*	*96*
			Сметная прибыль			*1303,74*	*23*
202	202	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	224755,88	19671
			Накладные расходы			*8464,84*	*741*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*1457*
203	203	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	219409,81	2370
			Накладные расходы			*8263,49*	*89*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*176*
204	204	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,264	211256,43	55721
			Накладные расходы			*7956,42*	*2099*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*4127*
205	205	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,027	439573,57	11781
			Накладные расходы			*93550,45*	*2507*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*873*
206	206	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,220	39525,52	48221
			Накладные расходы			*5795,14*	*7070*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*3572*
207	207	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,600	48699,13	613609
			Накладные расходы			*7543,78*	*95052*
			Сметная прибыль			*3607,34*	*45453*
208	208	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,304	21567,24	71256
			Накладные расходы			*6719,49*	*22200*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*5278*
209	209	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,790	224755,88	177575
			Накладные расходы			*8464,84*	*6688*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*13154*
210	210	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,442	211256,43	515964
			Накладные расходы			*7956,42*	*19432*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*38220*
211	211	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,067	439573,57	29276

			Накладные расходы			*93550,45*	*6230*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*2169*
212	212	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,480	39525,52	18972
			Накладные расходы			*5795,14*	*2782*
			Сметная прибыль			*2927,82*	*1405*
213	213	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотою до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,740	48699,13	523029
			Накладные расходы			*7543,78*	*81020*
			Сметная прибыль			*3607,34*	*38743*
214	214	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,816	21567,24	39162
			Накладные расходы			*6719,49*	*12201*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*2901*
215	215	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,357	224755,88	80319
			Накладные расходы			*8464,84*	*3025*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*5950*
216	216	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	219409,81	13353
			Накладные расходы			*8263,49*	*503*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*989*
217	217	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,398	211256,43	295286
			Накладные расходы			*7956,42*	*11121*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*21873*
218	218	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,045	439573,57	19693
			Накладные расходы			*93550,45*	*4191*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*1459*
			Раздел: Перекрытие, покрытие. отм.3,000				
219	219	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	шт. сборных конструкций	-97,000	6415,45	-622299
			Накладные расходы			*-1721,98*	*-167032*
			Сметная прибыль			*-475,22*	*-46096*
220	220	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	шт. сборных конструкций	-5,000	5181,69	-25908
			Накладные расходы			*-1327,05*	*-6635*
			Сметная прибыль			*-383,83*	*-1919*

221	221	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	м2	658,365	4657,87	3949093
			Накладные расходы			*-225,91*	*-148732*
			Сметная прибыль			*-444,32*	*-292525*
222	222	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со спицами из арматуры. Установка при бетонировании. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,220	179418,14	-39773
			Накладные расходы			*-52665,12*	*-11675*
			Сметная прибыль			*-13290,23*	*-2946*
223	223	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,222	174529,04	-49824
			Накладные расходы			*-8464,84*	*-1876*
			Сметная прибыль			*-16648,58*	*-3691*
224	224	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	м3	-2,590	32727,31	-84698
			Накладные расходы			*-4691,77*	*-12142*
			Сметная прибыль			*-2424,24*	*-6274*
225	225	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	-0,260	21567,24	-5500
			Накладные расходы			*-6719,49*	*-1713*
			Сметная прибыль			*-1597,57*	*-407*
226	226	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,041	174529,04	-9215
			Накладные расходы			*-8464,84*	*-347*
			Сметная прибыль			*-16648,58*	*-683*
227	227	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,214	170377,67	-46954
			Накладные расходы			*-8263,49*	*-1768*
			Сметная прибыль			*-16252,58*	*-3478*
228	228	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	м3	-10,380	32727,31	-339546
			Накладные расходы			*-4691,77*	*-48677*
			Сметная прибыль			*-2424,24*	*-25152*
229	229	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	-0,630	21567,24	-13652
			Накладные расходы			*-6719,49*	*-4253*
			Сметная прибыль			*-1597,57*	*-1011*

230	230	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,118	174529,04	-26521
			Накладные расходы			*-8464,84*	*-999*
			Сметная прибыль			*-16648,58*	*-1965*
231	231	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,515	170377,67	-112996
			Накладные расходы			*-8263,49*	*-4256*
			Сметная прибыль			*-16252,58*	*-8370*
232	232	11-060701-0201 РСНЬ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	м3	-7,540	32727,31	-246633
			Накладные расходы			*-4691,77*	*-35357*
			Сметная прибыль			*-2424,24*	*-18269*
233	233	11-060301-0701 РСНЬ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	-0,310	21567,24	-6751
			Накладные расходы			*-6719,49*	*-2103*
			Сметная прибыль			*-1597,57*	*-500*
234	234	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,079	174529,04	-17756
			Накладные расходы			*-8464,84*	*-669*
			Сметная прибыль			*-16648,58*	*-1315*
235	235	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,234	170377,67	-51342
			Накладные расходы			*-8263,49*	*-1934*
			Сметная прибыль			*-16252,58*	*-3803*
236	236	11-060301-0403 РСНЬ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	-0,020	179418,14	-3230
			Накладные расходы			*-52665,12*	*-948*
			Сметная прибыль			*-13290,23*	*-239*
237	237	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,018	174529,04	-4046
			Накладные расходы			*-8464,84*	*-152*
			Сметная прибыль			*-16648,58*	*-300*
238	238	11-060301-0403 РСНЬ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	-0,010	179418,14	-1077
			Накладные расходы			*-52665,12*	*-316*
			Сметная прибыль			*-13290,23*	*-80*

239	239	11-060801-0101 РСНЬ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	м3	-4,500	35771,52	-160972
			Накладные расходы			*-4450,63*	*-20028*
			Сметная прибыль			*-2649,74*	*-11924*
240	240	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,009	174529,04	2023
			Накладные расходы			*-8464,84*	*-76*
			Сметная прибыль			*-16648,58*	*-150*
241	241	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,510	170377,67	111879
			Накладные расходы			*-8263,49*	*-4214*
			Сметная прибыль			*-16252,58*	*-8287*
242	242	11-060801-0101 РСНЬ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	м3	-2,500	35771,52	-89429
			Накладные расходы			*-4450,63*	*-11127*
			Сметная прибыль			*-2649,74*	*-6624*
243	243	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,006	174529,04	-1416
			Накладные расходы			*-8464,84*	*-53*
			Сметная прибыль			*-16648,58*	*-105*
244	244	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,309	170377,67	-67784
			Накладные расходы			*-8263,49*	*-2553*
			Сметная прибыль			*-16252,58*	*-5021*
245	245	11-060801-0101 РСНЬ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	м3	-2,540	35771,52	-90860
			Накладные расходы			*-4450,63*	*-11305*
			Сметная прибыль			*-2649,74*	*-6730*
246	246	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,003	174529,04	-584
			Накладные расходы			*-8464,84*	*-22*
			Сметная прибыль			*-16648,58*	*-43*

247	247	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,137	170377,67	-30079
			Накладные расходы			*-8263,49*	*-1133*
			Сметная прибыль			*-16252,58*	*-2228*
248	248	11-060801-0101 РСНЬ РК 2015	Перегородки из бетонных блоков толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	м3	-6,840	35771,52	244677
			Накладные расходы			*-4450,63*	*-30442*
			Сметная прибыль			*-2649,74*	*-18124*
249	249	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРОЦЕНТОВАННОЕ	т	0,014	174529,04	3169
			Накладные расходы			*-8464,84*	*-119*
			Сметная прибыль			*-16648,58*	*-235*
250	250	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. МИНУС РАНЕЕ ОПРНеспр по серии 2.244-1 в.6	т	0,787	170377,67	172647
			Накладные расходы			*-8263,49*	*-6502*
			Сметная прибыль			*-16252,58*	*-12789*
251	251	11-110101-0209 РСНЬ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	65,268	23309,12	1521340
			Накладные расходы			*2481,78*	*161981*
			Сметная прибыль			*1726,60*	*112692*
252	252	11-110101-0101 РСНЬ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	591,850	207,54	122835
			Накладные расходы			*42,99*	*25446*
			Сметная прибыль			*15,37*	*9099*
253	253	11-110101-0209 РСНЬ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	47,348	23309,12	1103640
			Накладные расходы			*2481,78*	*117507*
			Сметная прибыль			*1726,60*	*81751*
			Раздел: Проемы				
254	254	11-100501-0106 РСНЬ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	57,078	2600,08	148408
			Накладные расходы			*506,45*	*28907*
			Сметная прибыль			*192,60*	*10993*

255	255	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	57,078	17451,62	996104
			Накладные расходы			*657,27*	*37516*
			Сметная прибыль			*1292,71*	*73785*
256	256	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	85,070	2681,39	228196
			Накладные расходы			*563,23*	*47914*
			Сметная прибыль			*198,62*	*16897*
257	257	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,530	17451,62	410637
			Накладные расходы			*657,27*	*15466*
			Сметная прибыль			*1292,71*	*30418*
258	258	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	4,398	3740,59	16451
			Накладные расходы			*809,74*	*3561*
			Сметная прибыль			*277,08*	*1219*
259	259	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	65,938	13089,20	863076
			Накладные расходы			*492,97*	*32505*
			Сметная прибыль			*969,57*	*63932*
			Раздел: Кровля				
260	260	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	48,945	266,65	13051
			Накладные расходы			*50,96*	*2494*
			Сметная прибыль			*19,75*	*967*
261	261	11-120101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	48,945	141,82	6942
			Накладные расходы			*23,42*	*1146*
			Сметная прибыль			*10,51*	*514*
262	262	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	255,927	890,25	227840
			Накладные расходы			*228,45*	*58466*
			Сметная прибыль			*65,94*	*16877*

263	263	21-110101-0117 РСНЬ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	34,269	19325,14	662247
			Накладные расходы			*727,83*	*24942*
			Сметная прибыль			*1431,49*	*49055*
264	264	11-120101-1701 РСНЬ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15-20 мм. Устройство	м2 стяжки	255,927	764,71	195716
			Накладные расходы			*132,27*	*33852*
			Сметная прибыль			*56,65*	*14497*
265	265	11-120101-1702 РСНЬ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	255,927	98,83	25293
			Накладные расходы			*6,18*	*1583*
			Сметная прибыль			*7,32*	*1874*
266	266	11-060301-0410 РСНЬ РК 2015	Слои подготовительные и набетонки. Армирование	т	0,809	16378,60	13246
			Накладные расходы			*5186,11*	*4194*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*981*
267	267	21-050301-3501 РСНЬ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,809	236546,55	191302
			Накладные расходы			*8908,90*	*7205*
			Сметная прибыль			*17521,97*	*14171*
268	268	11-100105-0101 РСНЬ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	2,781	95825,58	266449
			Накладные расходы			*13499,92*	*37537*
			Сметная прибыль			*7098,19*	*19737*
269	269	11-100115-0101 РСНЬ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,781	7178,95	19962
			Накладные расходы			*634,71*	*1765*
			Сметная прибыль			*531,77*	*1479*
270	270	11-100114-0402 РСНЬ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,682	70061,70	117813
			Накладные расходы			*9846,69*	*16558*
			Сметная прибыль			*5189,76*	*8727*
271	271	11-100115-0101 РСНЬ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,682	7178,95	12072
			Накладные расходы			*634,71*	*1067*
			Сметная прибыль			*531,77*	*894*
272	272	11-100102-0401 РСНЬ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов, лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	3,120	83309,26	259959
			Накладные расходы			*13257,81*	*41370*
			Сметная прибыль			*6171,06*	*19256*

273	273	11-100115-0101 РС НБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,120	7178,95	22401
			Накладные расходы			*634,71*	*1981*
			Сметная прибыль			*531,77*	*1659*
274	274	11-100105-0101 РС НБ РК 2015	Порожников, подкосных, подпорных, балок, связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	0,380	95825,58	36403
			Накладные расходы			*13499,92*	*5128*
			Сметная прибыль			*7098,19*	*2697*
275	275	11-100115-0101 РС НБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,380	7178,95	2727
			Накладные расходы			*634,71*	*241*
			Сметная прибыль			*531,77*	*202*
276	276	11-120101-0705 РС НБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	307,106	5693,72	1748578
			Накладные расходы			*957,94*	*294189*
			Сметная прибыль			*421,76*	*129524*
277	277	21-070203-0404 РС НБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый брус","Карнизный брус"/	м3	2,501	23157,25	57922
			Накладные расходы			*872,16*	*2181*
			Сметная прибыль			*1715,35*	*4290*
278	278	11-100115-0201 РС НБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия из листов по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	307,106	251,21	77147
			Накладные расходы			*23,27*	*7146*
			Сметная прибыль			*18,61*	*5715*
279	279	21-070201-0201 РС НБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОЬЬЫКИ/	м3	0,165	43582,20	7196
			Накладные расходы			*1641,41*	*271*
			Сметная прибыль			*3228,31*	*533*
280	280	11-100115-0101 РС НБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,165	7178,95	1185
			Накладные расходы			*634,71*	*105*
			Сметная прибыль			*531,77*	*88*
281	281	11-070107-0103 РС НБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,049	496997,77	24310
			Накладные расходы			*43111,61*	*2109*
			Сметная прибыль			*36814,65*	*1801*
282	282	21-050301-3001 РС НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	224755,88	5200
			Накладные расходы			*8464,84*	*196*

			Сметная прибыль			*16648,58*	*385*
283	283	11-090302-0101 РСНЬ РК 2015	Ферма стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	7,919	57351,46	454189
			Накладные расходы			*15908,83*	*125988*
			Сметная прибыль			*4248,26*	*33644*
284	284	11-090302-0401 РСНЬ РК 2015	Протопы при ферме до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,115	33286,84	203556
			Накладные расходы			*8956,32*	*54770*
			Сметная прибыль			*2465,69*	*15078*
285	285	11-090302-0301 РСНЬ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, спутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,013	99147,75	298714
			Накладные расходы			*32420,47*	*97677*
			Сметная прибыль			*7344,28*	*22127*
286	286	11-090302-0201 РСНЬ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,338	83779,06	195852
			Накладные расходы			*28112,30*	*65719*
			Сметная прибыль			*6205,86*	*14508*
287	287	11-090501-0202 РСНЬ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		3419,56	0
288	288	21-100103-1005 РСНЬ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	636,000	2406,02	1530229
			Накладные расходы			*90,62*	*57632*
			Сметная прибыль			*178,22*	*113350*
289	289	11-090302-0301 РСНЬ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, спутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,536	99221,48	53217
			Накладные расходы			*32423,24*	*17390*
			Сметная прибыль			*7349,74*	*3942*
290	290	21-060801-0101 РСНЬ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,536	389859,91	209101
			Накладные расходы			*14683,05*	*7875*
			Сметная прибыль			*28878,51*	*15489*
291	291	11-070107-0103 РСНЬ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	4,637	496997,77	2304628
			Накладные расходы			*43111,61*	*199913*
			Сметная прибыль			*36814,65*	*170713*
292	292	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,637	224755,88	1042216
			Накладные расходы			*8464,84*	*39252*

			Сметная прибыль			*16648,58*	*77201*
			Раздел: Локальная смета 2-4-1. Блок "В". Стены				
293	293	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,760	32727,31	253964
			Накладные расходы			*4691,77*	*36408*
			Сметная прибыль			*2424,24*	*18812*
294	294	21-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,778	21567,24	16782
			Накладные расходы			*6719,49*	*5229*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1243*
295	295	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная стержневая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,293	224755,88	65912
			Накладные расходы			*8464,84*	*2482*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*4882*
296	296	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,485	219409,81	106385
			Накладные расходы			*8263,49*	*4007*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*7880*
297	297	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,048	380378,90	18365
			Накладные расходы			*60233,78*	*2908*
			Сметная прибыль			*28176,22*	*1360*
298	298	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	219409,81	10593
			Накладные расходы			*8263,49*	*399*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*785*
299	299	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Ст-1/	т металлических изделий	0,204	352696,49	72056
			Накладные расходы			*35875,17*	*7329*
			Сметная прибыль			*26125,67*	*5337*
300	300	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,204	236546,55	48326
			Накладные расходы			*8908,90*	*1820*
			Сметная прибыль			*17521,97*	*3580*
			Раздел: Перекрытие, покрытие				
301	301	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	44,000	6415,45	282280
			Накладные расходы			*1721,98*	*75767*
			Сметная прибыль			*475,22*	*20910*

302	302	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22,000	5181,69	113997
			Накладные расходы			*1327,05*	*29195*
			Сметная прибыль			*383,83*	*8444*
303	303	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	373,191	5998,33	2238526
			Накладные расходы			*225,91*	*84308*
			Сметная прибыль			*444,32*	*165817*
304	304	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	43,000	6415,45	275865
			Накладные расходы			*1721,98*	*74045*
			Сметная прибыль			*475,22*	*20434*
305	305	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24,000	5181,69	124361
			Накладные расходы			*1327,05*	*31849*
			Сметная прибыль			*383,83*	*9212*
306	306	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	377,109	5998,33	2262025
			Накладные расходы			*225,91*	*85193*
			Сметная прибыль			*444,32*	*167557*
307	307	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,103	179418,14	18444
			Накладные расходы			*52665,12*	*5414*
			Сметная прибыль			*13290,23*	*1366*
308	308	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103	224755,88	23105
			Накладные расходы			*8464,84*	*870*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*1711*
			Раздел: Вентшахты				
309	309	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,369	36533,47	50014
			Накладные расходы			*6277,17*	*8593*
			Сметная прибыль			*2706,18*	*3705*
310	310	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СТ-3/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,185	352696,49	65164
			Накладные расходы			*35875,17*	*6628*
			Сметная прибыль			*26125,67*	*4827*
311	311	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,185	236546,55	43704

			Накладные расходы			*8908,90*	*1646*
			Сметная прибыль			*17521,97*	*3237*
312	312	11-060701-0201 РСНЬ РК 2015	Пояса в опалубке /Монолитные поясные пояс/. Устройство	м3	0,184	32727,31	6022
			Накладные расходы			*4691,77*	*863*
			Сметная прибыль			*2424,24*	*446*
313	313	11-060501-0104 РСНЬ РК 2015	Колонны железобетонные в перекрытной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Монолитные ростверки. Устройство	м3	0,216	37759,72	8156
			Накладные расходы			*5728,64*	*1237*
			Сметная прибыль			*2797,02*	*604*
314	314	11-060301-0601 РСНЬ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,081	22403,58	1820
			Накладные расходы			*7087,90*	*576*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*135*
315	315	21-050301-3001 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	224755,88	2726
			Накладные расходы			*8464,84*	*103*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*202*
316	316	21-050301-3201 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069	219409,81	15161
			Накладные расходы			*8263,49*	*571*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*1123*
317	317	11-060301-0406 РСНЬ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	т	0,083	77532,74	6415
			Накладные расходы			*22450,43*	*1858*
			Сметная прибыль			*5743,17*	*475*
318	318	21-060209-0201 РСНЬ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50х50х5/	т	0,068	371458,66	25207
			Накладные расходы			*13990,02*	*949*
			Сметная прибыль			*27515,46*	*1867*
319	319	21-130210-0101 РСНЬ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 50х4/	т	0,015	146258,82	2176
			Накладные расходы			*5508,45*	*82*
			Сметная прибыль			*10833,99*	*161*
			Раздел: Полы по серии 2.244-1 в.6				
320	320	11-110101-0209 РСНЬ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	58,221	23309,12	1357076
			Накладные расходы			*2481,78*	*144491*
			Сметная прибыль			*1726,60*	*100524*

			Раздел: Проемы				
321	321	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) шестистворчатых	м2 проемов	100,566	2600,08	261480
			Накладные расходы			*506,45*	*50932*
			Сметная прибыль			*192,60*	*19369*
322	322	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, шестистворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухстеклянные - нижняя поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	100,566	17454,62	1755040
			Накладные расходы			*657,27*	*66099*
			Сметная прибыль			*1292,71*	*130003*
323	323	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	14,496	3740,59	54224
			Накладные расходы			*809,74*	*11738*
			Сметная прибыль			*277,08*	*4017*
324	324	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,496	13089,20	189741
			Накладные расходы			*492,97*	*7146*
			Сметная прибыль			*969,57*	*14055*
			Раздел: Локальная смета 7-1 Благоустройство территории. Вертикальная планировка				
325	325	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта). МИНУС РАНЕЕ ОПРОПЕНТОВАННОЕ	м3 грунта	-5953,340	42,97	-255841
			Накладные расходы			*-8,26*	*-49157*
			Сметная прибыль			*-3,18*	*-18951*
			Раздел: Оборудование				
326	326	51-040104-0313 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые марки MKZ-1000, тепловая мощность отопительной системы 1000 кВт, типа ZBOУИг	комплект	1,000	18645519,09	18645519
			Накладные расходы			*702234,52*	*702235*
			Сметная прибыль			*1381149,56*	*1381150*
			Раздел: Электроосвещение				
327	327	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3157,500	279,43	882314
			Накладные расходы			*59,79*	*188776*
			Сметная прибыль			*20,70*	*65357*
328	328	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,625	157349,61	413043

			Накладные расходы			*5926,16*	*15556*
			Сметная прибыль			*11655,53*	*30596*
329	329	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,533	252976,88	134710
			Накладные расходы			*9527,71*	*5074*
			Сметная прибыль			*18739,03*	*9979*
330	330	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3157,500	436,47	1378168
			Накладные расходы			*95,39*	*301187*
			Сметная прибыль			*32,33*	*102086*
331	331	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2625,000	25,31	66433
			Накладные расходы			*0,95*	*2502*
			Сметная прибыль			*1,87*	*4921*
332	332	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	532,500	28,78	15323
			Накладные расходы			*1,08*	*577*
			Сметная прибыль			*2,13*	*1135*
333	333	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8,000	546,59	4373
			Накладные расходы			*126,23*	*1010*
			Сметная прибыль			*40,49*	*324*
334	334	23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	8,000	84,00	672
			Накладные расходы			*3,16*	*25*
			Сметная прибыль			*6,22*	*50*
			Раздел: Электрооборудование				
335	335	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1239,500	279,43	346359
			Накладные расходы			*59,79*	*74105*
			Сметная прибыль			*20,70*	*25656*
336	336	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,785	252976,88	198460
			Накладные расходы			*9527,71*	*7474*
			Сметная прибыль			*18739,03*	*14701*
337	337	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	419099,96	14668
			Накладные расходы			*15784,30*	*552*
			Сметная прибыль			*31044,44*	*1087*

338	338	23-060144-0903 РС НБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,131	642482,33	90590
			Накладные расходы			*24197,40*	*3412*
			Сметная прибыль			*47591,27*	*6710*
339	339	23-060144-0904 РС НБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	916583,31	15124
			Накладные расходы			*34520,70*	*570*
			Сметная прибыль			*67895,06*	*1120*
340	340	23-060144-0905 РС НБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,131	1510461,17	197115
			Накладные расходы			*56887,55*	*7424*
			Сметная прибыль			*111886,01*	*14601*
341	341	23-060144-0906 РС НБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,074	2390211,52	176876
			Накладные расходы			*90021,04*	*6662*
			Сметная прибыль			*177052,70*	*13102*
342	342	23-060141-0517 РС НБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГ нг 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,019	495498,65	9414
			Накладные расходы			*18661,66*	*355*
			Сметная прибыль			*36703,60*	*697*
343	343	23-060141-0518 РС НБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГ нг 3х35+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	611299,88	20784
			Накладные расходы			*23023,00*	*783*
			Сметная прибыль			*45281,47*	*1540*
344	344	23-060141-0665 РС НБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГ нг 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2043587,76	10218
			Накладные расходы			*76966,37*	*385*
			Сметная прибыль			*151376,87*	*757*
345	345	13-080206-1901 РС НБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	879,000	436,47	383661
			Накладные расходы			*95,39*	*83846*
			Сметная прибыль			*32,33*	*28419*
346	346	23-010504-0102 РС НБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	708,000	28,78	20373
			Накладные расходы			*1,08*	*767*
			Сметная прибыль			*2,13*	*1509*
347	347	23-010504-0103 РС НБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	171,000	44,87	7673
			Накладные расходы			*1,69*	*289*
			Сметная прибыль			*3,32*	*568*

348	348	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	240,000	546,59	131182
			Накладные расходы			*126,23*	*30295*
			Сметная прибыль			*40,49*	*9717*
349	349	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	34,000	606,90	20635
			Накладные расходы			*143,62*	*4883*
			Сметная прибыль			*44,96*	*1528*
350	350	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	16,500	66,74	1101
			Накладные расходы			*2,51*	*41*
			Сметная прибыль			*4,94*	*82*
351	351	23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	204,500	84,00	17177
			Накладные расходы			*3,16*	*647*
			Сметная прибыль			*6,22*	*1272*
352	352	23-010504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50,63 мм	м	53,000	124,23	6584
			Накладные расходы			*4,68*	*248*
			Сметная прибыль			*9,20*	*488*
353	353	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	76,500	452,14	34589
			Накладные расходы			*113,22*	*8661*
			Сметная прибыль			*33,49*	*2562*
354	354	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,500	228,25	17461
			Накладные расходы			*8,60*	*658*
			Сметная прибыль			*16,91*	*1293*
355	355	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	19,500	458,22	8935
			Накладные расходы			*75,61*	*1474*
			Сметная прибыль			*33,94*	*662*
			Раздел: Локальная смета 6-2. Тепловые сети				
356	356	23-010201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	178,770	3185,26	569429
			Накладные расходы			*119,96*	*21446*
			Сметная прибыль			*235,95*	*42180*

357	357	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, по расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	12,480	48862,28	609801
			Накладные расходы			*1840,27*	*22967*
			Сметная прибыль			*3619,43*	*45170*
358	358	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, по расчетную нагрузку 8 тс/м2 объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,630	53174,17	193022
			Накладные расходы			*2002,67*	*7270*
			Сметная прибыль			*3938,83*	*14298*
359	359	21-040302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, по расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9,550	51210,57	489061
			Накладные расходы			*1928,71*	*18419*
			Сметная прибыль			*3793,38*	*36227*
360	360	21-040304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов БЛ, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	0,00	0
			ИТОГО:				**82414929**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7690609**
			Сметная прибыль				**6104809**
			Итого с временными		**1,5 %**	**1236222,10**	**83651151,1**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**585558,06**	**84236709,2**
			С коэффициентом		**1,0599383**		**89285714,3**
			НДС		**12%**		**10714285,7**
			Итого к оплате				**100000000**

Технадзор:

Директор ТОО "Туран құрылыс-1"

А.Ж.Курманова

инж.эксперт **К.Дуйсенов**

инж.эксперт **К.Дошанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Отырыбат - Құрылыс"

Утешов Р.

нач.уч. **Бекзатов Н.**