Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ГазСтрой"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 25 ноября 2020 г.

"Переоборудование под газовое топливо парового котла здания школы-лицея № 35 в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружный газопровод среднего давления (подземный)									
		1.1Земляные работы									
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	226,7	164,35	158,10	37259	35841	--	8600	49528
					6,25	46,43	1418	10526		3669	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,2	1535,42	--	11055	--	--	7960	20536
					1535,42	--	11055	--		1521	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	11,8	1120,08	154,15	13217	1819	--	8574	23534
					965,93	43,22	11398	510		1743	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,7	800,94	--	21385	--	--	15397	39725
					800,94	--	21385	--		2943	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	207,2	33,81	33,81	7006	7006	--	1773	9481
					--	11,88	--	2462		702	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	207,2	150,14	72,06	31109	14930	--	16482	51398
					78,08	32,39	16179	6712		3807	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,2	1535,00	--	1842	--	--	1326	3421
					1535,00	--	1842	--		253	
		1.2 Монтаж газопроводов, фитингов, сигнальной ленты, провода-спутника									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,157	290808,92	80611,46	45657	12656	8	26245	77654
					210146,50	22031,85	32993	3459		5752	
9	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	158,57	788,00	--	124953	--	124953	--	134949
					--	--	--	--		9996	
10	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	627,86	20,00	8790	280	530	4868	14751
					570,00	--	7980	--		1093	
11	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,157	903770,70	769114,65	141892	120751	1267	29094	184665
					126585,99	130796,18	19874	20535		13679	
13	2901-0001-0001	Тройник PE100 SDR11 PN16 d110x63x110	шт.	1	14145,21	--	14145	--	14145	--	15277
					--	--	--	--		1132	
14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1359,00	890,00	1359	890	--	505	2013
					469,00	233,00	469	233		149	
15	2901-0001-0001	Муфта полиэтиленовая PE100 SDR11 PN16 d63	шт.	1	1713,96	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
16	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км кабеля	0,155	26761,29	18541,94	4148	2874	--	1160	5733
					8219,35	4045,16	1274	627		425	
17	2900-0000-0003	Лента сигнальная	м	155	18,21	--	2823	--	2823	--	3049
					--	--	--	--		226	
18	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	157	45,78	0,87	7187	137	1422	4086	12175
					35,85	0,30	5628	47		902	
19	С123-060112-0601 2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1x2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,157	136473,00	--	21426	--	21426	--	23140
					--	--	--	--		1714	
		1.3 Шаровой кран Ду 63 в подземном исполнении									
20	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка крана	шт.	1	1359,00	890,00	1359	890	--	505	2013
					469,00	233,00	469	233		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2900-0000-0003	Шаровой кран полиэтиленовый д 63 мм	шт.	1	53185,71	--	53186	--	53186	--	57441
					--	--	--	--		4255	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1359,67	890,33	4079	2671	--	1519	6046
					469,33	234,00	1408	702		448	
23	2901-0001-0001	Муфта полиэтиленовая PE100 SDR11 PN16 d63	шт.	2	1713,96	--	3428	--	3428	--	3702
					--	--	--	--		274	
24	2901-0001-0001	Заглушка удлиненная PE100 SDR11 PN16 d110	шт.	1	5768,46	--	5768	--	5768	--	6229
					--	--	--	--		461	
25	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	418666,67	67333,33	628	101	14	394	1104
					342000,00	22666,67	513	34		82	
26	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Удлинитель ключа.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	546,00	--	822	--	822	--	888
					--	--	--	--		66	
27	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7146,00	2054,00	7146	2054	1818	2879	10827
					3274,00	725,00	3274	725		802	
28	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Защитная оболочка	км трубопровода	0,0015	333333,33	102000,00	500	153	5	277	839
					228000,00	28666,67	342	43		62	
29	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2468,00	--	3739	--	3739	--	4038
					--	--	--	--		299	
30	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,08	21387,50	1150,00	1711	92	1539	72	1926
					1000,00	250,00	80	20		143	
		1.4 Выход п/э газопровода d63 из земли									
31	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	668000,00	206000,00	334	103	4	194	570
					454000,00	86000,00	227	43		42	
32	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	1016,00	--	510	--	510	--	551
					--	--	--	--		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	176000,00	46000,00	88	23	20	37	135
					90000,00	14000,00	45	7		10	
34	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	756896,55	229310,34	439	133	23	235	728
					487931,03	75862,07	283	44		54	
35	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	4062,00	--	2365	--	2365	--	2554
					--	--	--	--		189	
36	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,29	89,21	0,00	25	0	16	6	33
					31,03	0,00	9	--		2	
37	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00857	54725,79	2333,72	469	20	36	288	818
					48191,37	466,74	413	4		61	
38	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00857	547138,00	--	4689	--	4689	--	5064
					--	--	--	--		375	
39	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00115	292173,91	81739,13	336	94	0	192	570
					210434,78	21739,13	242	25		42	
40	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	788,00	--	915	--	915	--	988
					--	--	--	--		73	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1359,67	890,33	4079	2671	--	1519	6046
					469,33	234,00	1408	702		448	
42	2901-0001-0006	Переход ПЭ-сталь SDR11 d63x2	шт.	1	12875,68	--	12876	--	12876	--	13906
					--	--	--	--		1030	
43	2901-0001-0001	Муфта полиэтиленовая PE100 SDR11 PN16 d63	шт.	1	1713,96	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
44	2901-0001-0003	Отвод 90 PE100 SDR11 PN16 d63	шт.	1	4498,02	--	4498	--	4498	--	4858
					--	--	--	--		360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87190,00	--	87	--	87	--	94
					--	--	--	--		7	
46	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,66	388,00	--	644	--	644	--	696
					--	--	--	--		52	
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	3960,00	1060,00	198	53	87	50	268
					1160,00	220,00	58	11		20	
		1.5 Установка контрольных труб на газопроводе с ковером									
48	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4	8788,33	1645,00	21092	3948	10098	6246	29525
					2935,83	678,75	7046	1629		2187	
49	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	6335,17	2054,33	38011	12326	6039	17274	59708
					3274,33	724,33	19646	4346		4423	
50	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	546,00	--	3276	--	3276	--	3538
					--	--	--	--		262	
51	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02478	240344,00	--	5956	--	5956	--	6432
					--	--	--	--		476	
52	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-ковер	т	0,04002	340991,00	--	13646	--	13646	--	14738
					--	--	--	--		1092	
53	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	456772,00	--	119	--	119	--	129
					--	--	--	--		10	
54	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство подушка под ковер	м3	0,084	28595,24	964,29	2402	81	1985	263	2878
					4000,00	345,24	336	29		213	
		1.6 Ковер для сигнального провода (КП)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ковера	т фасонных частей	0,01343	975204,77	495606,85	13097	6656	251	5795	20403
					460908,41	138421,44	6190	1859		1511	
56	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,13334	340991,00	--	45468	--	45468	--	49105
					--	--	--	--		3637	
57	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	456772,00	--	41	--	41	--	44
					--	--	--	--		3	
58	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,028	28571,43	928,57	800	26	662	88	959
					4000,00	357,14	112	10		71	
59	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,388	8788,66	1644,33	3410	638	1633	1009	4773
					2935,57	677,84	1139	263		354	
60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостка	м3 подстилающего слоя	0,194	22278,35	5,15	4322	1	3649	484	5190
					3463,92	--	672	--		384	
		1.7 Тадличка-указатель, предупредительный столбик									
61	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	6	1718,67	827,17	10312	4963	1455	4250	15727
					649,00	334,83	3894	2009		1165	
62	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,3	69893,00	--	20968	--	20968	--	22645
					--	--	--	--		1677	
63	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	6	816,50	--	4899	--	622	3079	8616
					712,83	--	4277	--		638	
64	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,06	109817,00	--	6589	--	6589	--	7116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		527	
65	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,324	24203,70	1120,37	7842	363	5839	1238	9806
					5061,73	243,83	1640	79		726	
		1.8 Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10.0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5.8 Откр.метод -1 шт/4,0м									
66	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0052	333461,54	102500,00	1734	533	17	958	2907
					227692,31	28076,92	1184	146		215	
67	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	2376,00	--	9504	--	9504	--	10264
					--	--	--	--		760	
68	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,2	1594,00	--	1913	--	1913	--	2066
					--	--	--	--		153	
69	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1318,50	7,25	5274	29	1079	3005	8941
					1041,50	2,00	4166	8		662	
70	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1422,00	--	1422	--	1422	--	1536
					--	--	--	--		114	
		Итого по разделу 1	Тенге				1094709				
		в том числе	Тенге								
		зарплата рабочих-строителей	Тенге				190568				
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге				235806				
		в т.ч.зарплата машинистов	Тенге				58082				
		материалы, изделия и конструкции	Тенге				409322				
		накладные расходы	Тенге				177926				
		в т.ч. зарплата	Тенге				16081				
		сметная прибыль (8%)	Тенге				81087				
		РАЗДЕЛ 2.Наружный газопровод среднего давления (надземный)									
71	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	669000,00	205333,33	2007	616	27	1169	3430
					454666,67	86666,67	1364	260		254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,003	1016,00	--	3051	--	3051	--	3295
					--	--	--	--		244	
73	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 38 мм	стык	1	31110,00	28704,00	31110	28704	--	5859	39927
					2406,00	5732,00	2406	5732		2958	
		2.2 Установка ГРПШ									
74	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	14197,00	926,00	14197	926	122	9680	25787
					13149,00	296,00	13149	296		1910	
75	5800-0000-0000	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400 с регулятором РДНК-400	к-т	1	207821,43	--	207821	--		--	207821
					--	--	--	--	207821	--	
76	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1482,00	78,00	1482	78	169	1259	2960
					1235,00	37,00	1235	37		219	
77	С123-040909-0107 2304-0909-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16114,00	--	16114	--	16114	--	17403
					--	--	--	--		1289	
78	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	521,50	29,00	1043	58	42	679	1860
					471,50	--	943	--		138	
79	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
					--	--	--	--		270	
80	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	976000,00	496000,00	976	496	19	432	1521
					461000,00	139000,00	461	139		113	
81	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471,00	--	942	--	942	--	1017
					--	--	--	--		75	
82	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	1312500,00	495000,00	525	198	143	172	753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					460000,00	137500,00	184	55		56	
		2.3 Рама и опора под ГРПШ, защитное заземление									
83	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,21	2419,05	--	508	--	--	366	944
					2419,05	--	508	--		70	
84	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,21	800,00	--	168	--	--	121	312
					800,00	--	168	--		23	
85	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,206	27713,59	1121,36	5709	231	4435	788	7017
					5063,11	252,43	1043	52		520	
86	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,11143	42573,81	8489,63	4744	946	1494	1741	7004
					20676,66	1965,36	2304	219		519	
87	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05491	256599,00	--	14090	--	14090	--	15217
					--	--	--	--		1127	
88	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05652	240344,00	--	13584	--	13584	--	14671
					--	--	--	--		1087	
89	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,09	173,39	4,59	189	5	94	62	271
					82,57	0,00	90	--		20	
90	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,09	170,64	3,67	186	4	129	37	241
					48,62	0,00	53	--		18	
91	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4579,00	193,00	4579	193	3310	815	5826
					1076,00	56,00	1076	56		432	
92	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	1,3	476,92	59,23	620	77	341	161	843
					155,38	16,92	202	22		62	
		2.4 Сетчатое ограждение ГРПШ с калиткой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	9	2811,11	1039,67	25300	9357	415	13590	42001
					1725,33	371,89	15528	3347		3111	
94	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	803,00	28,00	803	28	42	531	1441
					733,00	4,00	733	4		107	
95	С121-020101-2414 2102-0101-2414 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	19403,00	--	5821	--	5821	--	6287
					--	--	--	--		466	
96	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	1185,00	--	16353	--	16353	--	17661
					--	--	--	--		1308	
97	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1328	256599,00	--	34076	--	34076	--	36802
					--	--	--	--		2726	
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078	226241,00	--	1765	--	1765	--	1906
					--	--	--	--		141	
99	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0018	240344,00	--	433	--	433	--	468
					--	--	--	--		35	
100	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	16,2	574,00	--	9299	--	9299	--	10043
					--	--	--	--		744	
101	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,13	173,50	4,56	2625	69	1305	869	3774
					82,68	0,53	1251	8		280	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,13	170,52	3,24	2580	49	1800	510	3337
					48,31	0,53	731	8		247	
103	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882,00	--	1882	--	1882	--	2033
					--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	8789,17	1645,83	10547	1975	5049	3123	14674
					2935,83	678,33	3523	814		1094	
		2.5 Крепление гориз.газопровода диам.57х3,0 к стене -1 шт									
105	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00513	97076,02	5847,95	498	30	40	297	859
					83430,80	389,86	428	2		64	
106	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,13	537,00	--	2755	--	2755	--	2975
					--	--	--	--		220	
107	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,006	104166,67	1000,00	625	6	199	305	1004
					70000,00	500,00	420	3		74	
		2.6 Крепление горизонтального газопровода d57х3,0 на стойке из трубы d57х3,0 Н=0,8 м									
108	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01245	94618,47	5783,13	1178	72	67	720	2050
					83453,82	321,29	1039	4		152	
109	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	1016,00	--	2642	--	2642	--	2853
					--	--	--	--		211	
110	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,05	537,00	--	1101	--	1101	--	1189
					--	--	--	--		88	
		2.7 Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3/0,08 м3/-1 шт									
111	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	2420,00	--	242	--	--	174	449
					2420,00	--	242	--		33	
112	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,1	730,00	--	73	--	--	53	136
					730,00	--	73	--		10	
113	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,08	8312,50	1687,50	665	135	166	283	1024
					4550,00	362,50	364	29		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С121-020101-0614 2102-0101-0614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	19552,00	--	1595	--	1595	--	1723
					--	--	--	--		128	
		2.8 Окраска газопровода и опор									
115	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,69	173,91	4,35	120	3	60	39	172
					82,61	0,00	57	--		13	
116	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,69	169,57	2,90	117	2	82	23	151
					47,83	0,00	33	--		11	
		Итого по разделу 2	Тенге				516492				
		в том числе	Тенге								
		зарплата рабочих-строителей	Тенге				49608				
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге				44258				
		в т.ч.зарплата машинистов	Тенге				11087				
		материалы, изделия и конструкции	Тенге				148423				
		оборудование	Тенге				207821				
		накладные расходы	Тенге				43515				
		в т.ч. зарплата	Тенге				3916				
		сметная прибыль (8%)	Тенге				22867				
		РАЗДЕЛ 3.Наружный газопровод низкого давления (надземный)									
117	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	668750,00	205500,00	2675	822	35	1558	4572
					454500,00	86500,00	1818	346		339	
118	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	1016,00	--	4080	--	4080	--	4407
					--	--	--	--		326	
119	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	14162,00	926,00	14162	926	87	9680	25749
					13149,00	296,00	13149	296		1907	
120	5800-0000-0005	Счетчик газовый ротационный G25 в металлическом ящике	шт	1	153607,14	--	153607	--		--	153607
					--	--	--	--	153607	--	
121	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1482,00	78,00	1482	78	169	1259	2960
					1235,00	37,00	1235	37		219	
122	С123-040909-0107 2304-0909-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16114,00	--	16114	--	16114	--	17403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1289	
123	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	521,50	29,00	1043	58	42	679	1860
					471,50	--	943	--		138	
124	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
					--	--	--	--		270	
125	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0025	1316000,00	495600,00	3290	1239	899	1079	4719
					460800,00	138400,00	1152	346		350	
126	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	471,00	--	2355	--	2355	--	2543
					--	--	--	--		188	
127	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01026	97173,49	5653,02	997	58	83	593	1717
					83430,80	389,86	856	4		127	
128	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,26	537,00	--	5510	--	5510	--	5951
					--	--	--	--		441	
129	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,012	104250,00	1083,33	1251	13	398	609	2009
					70000,00	500,00	840	6		149	
130	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	1315909,09	495554,55	5790	2180	1582	1899	8304
					460909,09	138409,09	2028	609		615	
131	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	19902,00	18707,00	19902	18707	10	3542	25320
					1185,00	3735,00	1185	3735		1876	
132	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,87	174,71	4,60	152	4	76	50	218
					82,76	0,00	72	--		16	
133	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	171,26	3,45	149	3	104	29	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					48,28	0,00	42	--		14	
		Итого по разделу 3	**Тенге**				**264800**				
		в том числе	Тенге								
		зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2320**				
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**24088**				
		в т.ч.зарплата машинистов	Тенге				**5379**				
		материалы, изделия и конструкции	Тенге				**34914**				
		оборудование	Тенге				**153607**				
		накладные расходы	Тенге				**20634**				
		в т.ч. зарплата	Тенге				**1857**				
		сметная прибыль (8%)	Тенге				**8237**				
		РАЗДЕЛ 4.Внутреннее газоснабжение									
135	**5800-0000-0002**	**Газовая горелка MAXI 25S Gas**	**шт**	**2**	**473471,43**	**--**	**946943**	**--**		**--**	**946943**
					--	**--**	**--**	**--**	**946943**	**--**	
136	**5800-0000-0043**	**Регулятор газа для горелки модель FGD 25**	**к-т**	**2**	**24396,43**	**--**	**48793**	**--**		**--**	**48793**
					--	**--**	**--**	**--**	**48793**	**--**	
137	**Ц13-110302-0101 1311-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**6264,00**	**1164,00**	**6264**	**1164**	**68**	**3946**	**11027**
					5032,00	**449,00**	**5032**	**449**		**817**	
138	**5800-0000-0000**	**Система автономного контроля загазованности бытовые СГК-2-Б (CO+CH4) Ду50**	**шт**	**1**	**62075,36**	**--**	**62075**	**--**		**--**	**62075**
					--	**--**	**--**	**--**	**62075**	**--**	
		4.2 Трубопроводы, краны, фитинги-отводы, заглушки, переходы, фланцы									
139	**Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**1014333,33**	**376333,33**	**3043**	**1129**	**120**	**1600**	**5014**
					598000,00	**142666,67**	**1794**	**428**		**371**	
140	**С123-010101-0212 2301-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,12**	**4567,00**	**--**	**14249**	**--**	**14249**	**--**	**15389**
					--	**--**	**--**	**--**		**1140**	
141	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,024**	**668708,33**	**205291,67**	**16049**	**4927**	**211**	**9350**	**27431**
					454625,00	**86458,33**	**10911**	**2075**		**2032**	
142	**С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**9,358**	**1893,00**	**--**	**18055**	**--**	**18055**	**--**	**19499**
					--	**--**	**--**	**--**		**1444**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С123-010101-0128 2301-0101-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10,542	823,00	--	8676	--	8676	--	9370
					--	--	--	--		694	
144	С123-010101-0120 2301-0101-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,514	347,00	--	1219	--	1219	--	1317
					--	--	--	--		98	
145	С123-010101-0104 2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,502	401,00	--	201	--	201	--	217
					--	--	--	--		16	
146	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1481,83	78,33	8891	470	1012	5342	15372
					1234,83	37,00	7409	222		1139	
147	С123-040909-0107 2304-0909-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	16114,00	--	48342	--	48342	--	52209
					--	--	--	--		3867	
148	С123-040909-0104 2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10041,00	--	10041	--	10041	--	10844
					--	--	--	--		803	
149	С123-040909-0103 2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8224,00	--	16448	--	16448	--	17764
					--	--	--	--		1316	
150	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2047,20	82,40	10236	412	1489	6046	17585
					1667,00	12,40	8335	62		1303	
151	С123-040901-0501 2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1549,00	--	4647	--	4647	--	5019
					--	--	--	--		372	
152	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1912,00	--	3824	--	3824	--	4130
					--	--	--	--		306	
153	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	1316142,86	495571,43	9213	3469	2518	3020	13212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					460857,14	138428,57	3226	969		979	
154	С123-020101-0141 2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	351,00	--	3159	--	3159	--	3412
					--	--	--	--		253	
155	С123-020101-0115 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	182,00	--	1274	--	1274	--	1376
					--	--	--	--		102	
156	С123-020101-0108 2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	163,00	--	326	--	326	--	352
					--	--	--	--		26	
157	Е11-180101-0102 1118-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2477,50	0,00	4955	0	4391	406	5790
					282,00	0,00	564	0		429	
158	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1316666,67	495555,56	2370	892	648	777	3399
					461111,11	138333,33	830	249		252	
159	С123-020103-3425 2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	880,00	--	880	--	880	--	950
					--	--	--	--		70	
160	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
					--	--	--	--		63	
161	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	521,80	29,00	5218	290	211	3396	9303
					471,70	--	4717	--		689	
162	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1148,00	--	4592	--	4592	--	4959
					--	--	--	--		367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	552,00	--	1104	--	1104	--	1192
					--	--	--	--		88	
164	С123-020103-0103 2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	4	458,00	--	1832	--	1832	--	1979
					--	--	--	--		147	
		4.3 Крепление 2-х гориз.газопровода ду25, ду200 на опоре д127-2 шт									
165	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07592	94678,61	5756,06	7188	437	415	4393	12507
					83456,27	395,15	6336	30		926	
166	С123-010201-0203 2301-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	3078,00	--	14774	--	14774	--	15956
					--	--	--	--		1182	
167	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00942	246008,00	--	2317	--	2317	--	2503
					--	--	--	--		185	
168	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	534815,00	--	53	--	53	--	57
					--	--	--	--		4	
169	С121-130201-0109 2113-0201- 0111РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87 к=2	т	0,00534	482685,00	--	2578	--	2578	--	2784
					--	--	--	--		206	
170	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00202	537,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		4.4 Крепление гориз.газопровода к кирпичной стене -3 шт									
171	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01539	97076,02	5718,00	1494	88	122	890	2575
					83430,80	389,86	1284	6		191	
172	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,39	537,00	--	8264	--	8264	--	8925
					--	--	--	--		661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,018	104277,78	1055,56	1877	19	597	914	3014
					70055,56	500,00	1261	9		223	
		4.5 Прокладка газопровода через стену в футляре из трубы диам.159х4,0 L=0,5 м									
174	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1460,00	6,00	730	3	174	399	1219
					1106,00	2,00	553	1		90	
175	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	4062,00	--	2031	--	2031	--	2193
					--	--	--	--		162	
176	Е11-460302-0308 1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	2	1948,00	827,00	3896	1654	--	2119	6496
					1121,00	350,50	2242	701		481	
		4.6 Окраска трубопроводов, опор									
177	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,37	173,46	4,58	758	20	377	250	1089
					82,61	0,46	361	2		81	
178	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,37	170,48	3,20	745	14	520	147	963
					48,28	0,46	211	2		71	
179	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,1	541,43	0,95	1137	2	288	611	1888
					403,33	0,48	847	1		140	
		4.7 Вентиляция, пробивка отверстии									
180	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	10987,00	68,00	10987	68	7675	2344	14397
					3244,00	12,00	3244	12		1066	
181	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1364,00	48,00	1364	48	124	867	2409
					1192,00	12,00	1192	12		178	
182	С123-050301-1202 2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0,3	3611,00	--	1083	--	1083	--	1170
					--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Е12-190101-0104 1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	отверстие	2	1428,00	--	2856	--	--	2056	5305
					1428,00	--	2856	--		393	
184	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,918	18892,46	7083,88	17343	6503	--	9876	29397
					11808,28	3133,99	10840	2877		2178	
185	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	1,8	3636,67	460,00	6546	828	2429	2522	9793
					1827,22	118,89	3289	214		725	
186	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	1,8	14017,00	--	25231	--	25231	--	27249
					--	--	--	--		2018	
		Итого по разделу 4	**Тенге**				**1468658**				
		в том числе	Тенге								
		зарплата рабочих-строителей	Тенге				77334				
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге				22437				
		в т.ч.зарплата машинистов	Тенге				8321				
		материалы, изделия и конструкции	Тенге				219374				
		оборудование	Тенге				1057811				
		накладные расходы	Тенге				61271				
		в т.ч. зарплата	Тенге				6932				
		сметная прибыль (8%)	Тенге				30431				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3344659**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				319830				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				326589				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				82869				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				812033				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				1419239				
		- Накладные расходы	Тенге				303346				
		- Сметная прибыль	Тенге				142622				
		ИТОГО:		1 925 420	1 419 239		3 344 659				
		Временные здания и сооружения	1,3*0,8%	20 024			20 024				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		1 945 444	1 419 239		3 364 683				
		Затраты по снегоборьбе	2,07%	40 271			40 271				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				38 888	38 888				
		Итого с затратами по снегоборьбе и доп.оплатами		1 985 715	1 419 239	38 888	3 443 842				
		Непредвиденные работы и затраты	2%	39 714			39 714				
		Итого сметная стоимость		2 025 429	1 419 239	38 888	3 483 556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		понижающий коэф.к=0,9		1 822 886	1 277 315	34 999	3 135 201				
		НДС в текущих ценах	12%			376 224	376 224				
		ВСЕГО ПО ВЫПОЛНЕННОЙ:		1 822 886	1 277 315	411 223	3 511 425				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Бахтияров Е. Б.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "СК Энерго-ОЦ"

Туреходжаев Б. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Проект Дизайн Курылыс"

Мұсағұл Ш. Ы.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

Конысбаев Г. А.