Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ГазСтрой"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
25 ноября 2020 г.

"Переоборудование под газовое топливо парового котла здания музыкальной школы по улице А.Иманова №35 в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1)							
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**82,3422**	**149,62**	**12320,35**
		Накладные расходы	%	72		30,01	2470,99
		Сметная прибыль	%	8		14,37	1183,31
		Сметная стоимость:				**194,00**	**15974,65**
2	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**2,5467**	**2787,61**	**7099,11**
		Накладные расходы	%	72		2007,08	5111,36
		Сметная прибыль	%	8		383,58	976,84
		Сметная стоимость:				**5178,27**	**13187,31**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**59,2839**	**33,81**	**2004,49**
		Накладные расходы	%	72		8,55	507,11
		Сметная прибыль	%	8		3,39	200,93
		Сметная стоимость:				**45,75**	**2712,52**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**14,8210**	**800,93**	**11870,52**
		Накладные расходы	%	72		576,67	8546,78

		Сметная прибыль	%	8		110,21	1633,38
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**22050,69**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**59,2839**	**150,14**	**8900,89**
		Накладные расходы	%	72		79,54	4715,62
		Сметная прибыль	%	8		18,37	1089,32
		Сметная стоимость:				**248,06**	**14705,83**
		Лишний грунт					
6	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**10,7840**	**199,14**	**2147,56**
		Накладные расходы	%	72		42,32	456,33
		Сметная прибыль	%	8		19,32	208,31
		Сметная стоимость:				**260,78**	**2812,20**
7	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**		**17,7936**	**123,00**	**2188,61**
		Сметная прибыль	%	8		9,84	175,09
		Сметная стоимость:				**132,84**	**2363,70**
		Фундаменты					
		Основания под фундаменты					
8	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**		**0,9720**	**4059,25**	**3945,59**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	1347,36
		Сметная прибыль	%	8		435,63	423,44
		Сметная стоимость:				**5881,06**	**5716,39**
		Фундаменты ФБС					
9	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**		**4,0000**	**1564,40**	**6257,61**
		Накладные расходы	%	118		946,21	3784,84
		Сметная прибыль	%	8		200,85	803,40
		Сметная стоимость:				**2711,46**	**10845,85**
10	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**		**10,0000**	**2214,37**	**22143,73**
		Накладные расходы	%	118		1329,61	13296,06
		Сметная прибыль	%	8		283,52	2835,18
		Сметная стоимость:				**3827,50**	**38274,97**
11	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**		**4,0000**	**3347,67**	**13390,69**
		Накладные расходы	%	118		2005,12	8020,49
		Сметная прибыль	%	8		428,22	1712,89
		Сметная стоимость:				**5781,02**	**23124,08**
12	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	**м3**		**1,8400**	**23504,00**	**43247,36**

		Сметная прибыль	%	8		1880,32	3459,79
		Сметная стоимость:				**25384,32**	**46707,15**
13	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**		**5,4300**	**18547,00**	**100710,21**
		Сметная прибыль	%	8		1483,76	8056,82
		Сметная стоимость:				**20030,76**	**108767,03**
14	**СЦ РК8.04-08-2018тех.часть п.7**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**		**7,2700**	**270,00**	**1962,90**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	157,03
		Сметная стоимость:				**291,60**	**2119,93**
15	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**		**0,9000**	**24511,35**	**22060,21**
		Накладные расходы	%	91		3252,04	2926,84
		Сметная прибыль	%	8		2221,07	1998,96
		Сметная стоимость:				**29984,46**	**26986,02**
16	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических их**		**0,0427**	**63809,61**	**2721,48**
		Накладные расходы	%	93		57949,75	2471,56
		Сметная прибыль	%	8		9740,75	415,44
		Сметная стоимость:				**131500,11**	**5608,48**
17	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,0227**	**262718,00**	**5968,95**
		Сметная прибыль	%	8		21017,44	477,52
		Сметная стоимость:				**283735,44**	**6446,47**
18	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**		**47,3280**	**848,60**	**40162,57**
		Накладные расходы	%	93		241,84	11446,02
		Сметная прибыль	%	8		87,24	4128,69
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**55737,28**
19	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**		**8,6400**	**2024,68**	**17493,19**
		Накладные расходы	%	93		201,13	1737,78
		Сметная прибыль	%	8		178,06	1538,48
		Сметная стоимость:				**2403,87**	**20769,45**
КрыльцО							

20	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,6**	**Основание из щебня 80 мм с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,2100**		**3292,18**	**7275,71**
		Накладные расходы	%	94		452,25	999,46
		Сметная прибыль	%	8		299,55	662,01
		Сметная стоимость:				**4043,98**	**8937,19**
21	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1500**		**20041,84**	**3006,28**
		Накладные расходы	%	91		1265,01	189,75
		Сметная прибыль	%	8		1704,55	255,68
		Сметная стоимость:				**23011,40**	**3451,71**
22	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,1800**		**24919,52**	**4485,51**
		Накладные расходы	%				361,90
		Сметная прибыль	%	8		2154,40	387,79
		Сметная стоимость:				**29084,47**	**5235,20**
23	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0078**		**219813,00**	**1714,54**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	137,16
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**1851,70**
		Фундамент ФОМ-1 -2 шт					
24	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Основание из ГПС 100 мм с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,7000**		**3975,43**	**2782,80**
		Накладные расходы	%	94		565,31	395,72
		Сметная прибыль	%	8		363,26	254,28
		Сметная стоимость:				**4903,99**	**3432,79**
25	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные В15 ССЦ под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,2400**		**30038,12**	**7209,15**
		Накладные расходы	%	91		4473,52	1073,65
		Сметная прибыль	%	8		2760,93	662,62
		Сметная стоимость:				**37272,58**	**8945,42**
26	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**1,3000**		**848,60**	**1103,18**

		Накладные расходы	%	93		241,84	314,40
		Сметная прибыль	%	8		87,24	113,41
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**1530,99**
27	**1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнение швов герметиком**	**м**		**2,6000**	**331,07**	**860,78**
		Накладные расходы	%	94		128,45	333,97
		Сметная прибыль	%	8		36,76	95,58
		Сметная стоимость:				**496,28**	**1290,33**
		Фундамент ФОМ-2 - 1 шт					
28	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4**	**Основание из ГПС 200 мм с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**		**1,0000**	**7950,85**	**7950,85**
		Накладные расходы	%	94		1130,62	1130,62
		Сметная прибыль	%	8		726,52	726,52
		Сметная стоимость:				**9807,98**	**9807,98**
29	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**0,9900**	**30038,12**	**29737,74**
		Накладные расходы	%	91		4473,52	4428,79
		Сметная прибыль	%	8		2760,93	2733,32
		Сметная стоимость:				**37272,58**	**36899,85**
30	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**		**0,0304**	**676073,09**	**20552,62**
		Накладные расходы	%	91		60328,85	1834,00
		Сметная прибыль	%	8		58912,16	1790,93
		Сметная стоимость:				**795314,10**	**24177,55**
31	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**		**0,0770**	**632981,09**	**48739,54**
		Накладные расходы	%	91		21115,13	1625,87
		Сметная прибыль	%	8		52327,70	4029,23
		Сметная стоимость:				**706423,92**	**54394,64**
32	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**		**3,8400**	**848,60**	**3258,63**
		Накладные расходы	%	93		241,84	928,68
		Сметная прибыль	%	8		87,24	334,98

		Сметная стоимость:				**1177,68**	**4522,29**
Приямок П-1 р/р 1300х1300 -1 шт							
33	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство основания из ГПС с пропиткой битумом толщ.100мм**	**м2**		**2,2500**	**3975,43**	**8944,71**
		Накладные расходы	%	94		565,31	1271,94
		Сметная прибыль	%	8		363,26	817,33
		Сметная стоимость:				**4903,99**	**11033,98**
34	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм/ В 7,5 ссц. Устройство**	**м3**		**0,6500**	**41113,59**	**26723,84**
		Накладные расходы	%	91		15248,39	9911,45
		Сметная прибыль	%	8		4508,96	2930,82
		Сметная стоимость:				**60870,94**	**39566,11**
35	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0,0044**	**552374,10**	**2452,54**
		Накладные расходы	%	93		45855,10	203,60
		Сметная прибыль	%	8		47858,34	212,49
		Сметная стоимость:				**646087,54**	**2868,63**
36	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**		**2,6000**	**848,60**	**2206,36**
		Накладные расходы	%	93		241,84	628,80
		Сметная прибыль	%	8		87,24	226,81
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**3061,97**
Устройство приямка П-2 - 2шт							
37	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство основания из ГПС с пропиткой битумом толщ.100мм**	**м2**		**2,8600**	**3975,43**	**11369,72**
		Накладные расходы	%	94		565,31	1616,78
		Сметная прибыль	%	8		363,26	1038,92
		Сметная стоимость:				**4903,99**	**14025,42**
38	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища В7,5 ССЦ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**		**0,9000**	**41113,59**	**37002,24**
		Накладные расходы	%	91		15248,39	13723,55
		Сметная прибыль	%	8		4508,96	4058,06
		Сметная стоимость:				**60870,94**	**54783,84**

39	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,0047**	**243344,00**	**1143,72**
		Сметная прибыль	%	8		19467,52	91,50
		Сметная стоимость:				**262811,52**	**1235,21**
40	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**		**0,0226**	**676073,09**	**15292,77**
		Накладные расходы	%	91		60328,85	1364,64
		Сметная прибыль	%	8		58912,16	1332,59
		Сметная стоимость:				**795314,10**	**17990,00**
41	**1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	**м2 настила**		**2,0000**	**23503,55**	**47007,10**
		Накладные расходы	%	76		4729,72	9459,45
		Сметная прибыль	%	8		2258,66	4517,32
		Сметная стоимость:				**30491,93**	**60983,87**
42	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**		**4,4000**	**848,60**	**3733,84**
		Накладные расходы	%	93		241,84	1064,12
		Сметная прибыль	%	8		87,24	383,84
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**5181,80**
		СТЕНЫ					
43	**1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**27,3144**	**29356,25**	**801848,34**
		Накладные расходы	%	93		6821,09	186314,10
		Сметная прибыль	%	8		2894,19	79053,00
		Сметная стоимость:				**39071,53**	**1067215,43**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
44	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**		**12,0000**	**443,56**	**5322,76**
		Накладные расходы	%	118		250,00	3000,02
		Сметная прибыль	%	8		55,49	665,82
		Сметная стоимость:				**749,05**	**8988,60**
45	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	**м3**		**0,4380**	**71465,00**	**31301,67**
		Сметная прибыль	%	8		5717,20	2504,13

		Сметная стоимость:				**77182,20**	**33805,80**
		Кронштейн КР-1					
46	**1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж кронштейна, закрепляемых на стенах внутри зданий**	**т**		**0,0515**	**103008,27**	**5306,99**
		Накладные расходы	%				3509,13
		Сметная прибыль	%				705,29
		Сметная стоимость:				**184809,92**	**9521,41**
47	**2106-0510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**		**0,0515**	**399843,00**	**20599,91**
		Сметная прибыль	%	8		31987,44	1647,99
		Сметная стоимость:				**431830,44**	**22247,90**
		Плиты покрытия					
48	**1107-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкц**		**4,0000**	**9931,58**	**39726,34**
		Накладные расходы	%	118		3285,92	13143,66
		Сметная прибыль	%	8		1057,40	4229,60
		Сметная стоимость:				**14274,90**	**57099,60**
49	**2104-0108-9901 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92**	**м2**		**24,0000**	**5414,00**	**129936,00**
		Сметная прибыль	%	8		433,12	10394,88
		Сметная стоимость:				**5847,12**	**140330,88**
		АНКЕРА					
50	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**		**0,0020**	**710216,06**	**1420,43**
		Накладные расходы	%	118		68462,80	136,93
		Сметная прибыль	%	8		62294,31	124,59
		Сметная стоимость:				**840973,17**	**1681,95**
		Сечение А-А -2 шт					
51	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство монолитных участков бетоном В12,5**	**м3**		**1,8000**	**36994,81**	**66590,65**
		Накладные расходы	%				20909,09
		Сметная прибыль	%				6999,98
		Сметная стоимость:					**94499,72**
52	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0576**	**220525,00**	**12693,42**
		Сметная прибыль	%	8		17642,00	1015,47
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**13708,89**
		Металлические гильзы					

53	**1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**0,4200**	**6296,31**	**2644,45**
		Накладные расходы	%	98		1265,83	531,65
		Сметная прибыль	%	8		604,97	254,09
		Сметная стоимость:				**8167,11**	**3430,19**
54	**1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**0,4300**	**19786,24**	**8508,08**
		Накладные расходы	%	98		2825,23	1214,85
		Сметная прибыль	%	8		1808,92	777,83
		Сметная стоимость:				**24420,39**	**10500,77**
55	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**0,3000**	**3289,97**	**986,99**
		Накладные расходы	%	98		824,15	247,25
		Сметная прибыль	%	8		329,13	98,74
		Сметная стоимость:				**4443,25**	**1332,98**
56	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**		**1,0000**	**2800,68**	**2800,68**
		Накладные расходы	%	98		2000,38	2000,38
		Сметная прибыль	%	8		384,08	384,08
		Сметная стоимость:				**5185,14**	**5185,14**
57	**1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**		**1,0000**	**5240,43**	**5240,43**
		Накладные расходы	%	98		2622,72	2622,72
		Сметная прибыль	%	8		629,05	629,05
		Сметная стоимость:				**8492,19**	**8492,19**
58	**1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	**сальник**		**1,0000**	**7173,29**	**7173,29**
		Накладные расходы	%	98		3345,07	3345,07
		Сметная прибыль	%	8		841,47	841,47
		Сметная стоимость:				**11359,84**	**11359,84**

59	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,0090**	**710216,06**	**6363,54**
		Накладные расходы	%	118		68462,80	613,43
		Сметная прибыль	%	8		62294,31	558,16
		Сметная стоимость:				**840973,17**	**7535,12**
		Окна					
60	**1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	**м2**		**4,5000**	**5117,35**	**23028,09**
		Накладные расходы	%	90		2431,98	10943,90
		Сметная прибыль	%	8		603,95	2717,76
		Сметная стоимость:				**8153,28**	**36689,74**
61	**2109-0101-9902 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**		**4,5000**	**14017,00**	**63076,50**
		Сметная прибыль	%	8		1121,36	5046,12
		Сметная стоимость:				**15138,36**	**68122,62**
62	**1115-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по**		**4,5000**	**3355,32**	**15098,95**
		Накладные расходы	%	80		885,46	3984,58
		Сметная прибыль	%	8		339,26	1526,68
		Сметная стоимость:				**4580,05**	**20610,21**
63	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**		**6,0000**	**490,00**	**2940,00**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	235,20
		Сметная стоимость:				**529,20**	**3175,20**
64	**2109-0404-0603 РСНБ РК 2015**	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	**шт.**		**2,0000**	**491,00**	**982,00**
		Сметная прибыль	%	8		39,28	78,56
		Сметная стоимость:				**530,28**	**1060,56**
65	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкц**		**2,0000**	**1716,04**	**3432,08**
		Накладные расходы	%	118		1392,24	2784,48
		Сметная прибыль	%	8		248,66	497,32
		Сметная стоимость:				**3356,94**	**6713,89**
66	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**		**0,5040**	**42325,00**	**21331,80**
		Сметная прибыль	%	8		3386,00	1706,54
		Сметная стоимость:				**45711,00**	**23038,34**

Двери							
67	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,1000**		**2687,24**	**5643,19**
		Накладные расходы	%	69		1502,28	3154,78
		Сметная прибыль	%	8		335,16	703,84
		Сметная стоимость:				**4524,67**	**9501,82**
68	**2109-0402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173- 2003**	**м2**	**2,1000**		**37596,00**	**78951,60**
		Сметная прибыль	%	8		3007,68	6316,13
		Сметная стоимость:				**40603,68**	**85267,73**
Внутренняя отделка стен и потолка							
69	**1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхнос**	**25,1300**		**81,49**	**2047,76**
		Накладные расходы	%	80		52,41	1317,14
		Сметная прибыль	%	8		10,71	269,19
		Сметная стоимость:				**144,61**	**3634,09**
70	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхнос**	**53,5600**		**1073,75**	**57510,30**
		Накладные расходы	%	80		633,64	33938,00
		Сметная прибыль	%	8		136,59	7315,86
		Сметная стоимость:				**1843,99**	**98764,17**
71	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхнос**	**85,7600**		**95,24**	**8167,89**
		Накладные расходы	%	80		69,98	6001,42
		Сметная прибыль	%	8		13,22	1133,55
		Сметная стоимость:				**178,44**	**15302,86**
Полы							
72	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнени**	**24,8400**		**212,31**	**5273,79**
		Накладные расходы	%	94		74,03	1838,90
		Сметная прибыль	%	8		22,91	569,01
		Сметная стоимость:				**309,25**	**7681,70**

73	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,6**	**Устройство основания из гравия с пропиткой битумом толщ.100мм**	**м2**	**24,8400**		**3475,60**	**86333,78**
		Накладные расходы	%	94		547,57	13601,74
		Сметная прибыль	%	8		321,85	7994,84
		Сметная стоимость:				**4345,02**	**107930,37**
74	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,2292**		**25203,04**	**81385,66**
		Накладные расходы	%	91		1265,01	4084,98
		Сметная прибыль	%	8		2117,44	6837,65
		Сметная стоимость:				**28585,50**	**92308,29**
75	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,8400**		**1270,97**	**31570,81**
		Накладные расходы	%	94		159,73	3967,77
		Сметная прибыль	%	8		114,46	2843,09
		Сметная стоимость:				**1545,16**	**38381,67**
76	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,8400**		**1066,91**	**26502,12**
		Накладные расходы	%	94		335,76	8340,34
		Сметная прибыль	%	8		112,21	2787,40
		Сметная стоимость:				**1514,89**	**37629,86**
77	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**24,8400**		**-216,14**	**-5368,99**
		Накладные расходы	%	94		-21,23	-527,30
		Сметная прибыль	%	8		-18,99	-471,70
		Сметная стоимость:				**-256,36**	**-6368,00**
		Наружная отделка					
78	**1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню (цоколь)**	**м2 оштукатуриваемой поверхнос**	**11,2000**		**2262,56**	**25340,63**
		Накладные расходы	%	80		1485,30	16635,33
		Сметная прибыль	%	8		299,83	3358,08
		Сметная стоимость:				**4047,68**	**45334,04**
79	**2205-0104-0505 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006**	**кг**	**28,0000**		**65,00**	**1820,00**
		Сметная прибыль	%	8		5,20	145,60
		Сметная стоимость:				**70,20**	**1965,60**

80	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно- известковым раствором по камню**	**м откосов**		**14,1000**	**514,02**	**7247,73**
		Накладные расходы	%	80		315,90	4454,25
		Сметная прибыль	%	8		66,39	936,16
		Сметная стоимость:				**896,32**	**12638,13**
81	**1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная**	**м2 фасада**		**2,8200**	**402,62**	**1135,38**
		Накладные расходы	%	80		113,64	320,45
		Сметная прибыль	%	8		41,30	116,47
		Сметная стоимость:				**557,55**	**1572,29**
		КРОВЛЯ					
82	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой**		**30,7200**	**705,95**	**21686,83**
		Накладные расходы	%	92		173,93	5343,00
		Сметная прибыль	%	8		70,39	2162,39
		Сметная стоимость:				**950,27**	**29192,21**
83	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**		**4,9152**	**13199,24**	**64876,90**
		Накладные расходы	%	92		2540,12	12485,20
		Сметная прибыль	%	8		1259,15	6188,97
		Сметная стоимость:				**16998,51**	**83551,07**
84	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**		**30,7200**	**626,87**	**19257,34**
		Накладные расходы	%	92		215,18	6610,34
		Сметная прибыль	%	8		67,36	2069,41
		Сметная стоимость:				**909,41**	**27937,09**
85	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**добавлять на каждый +1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**		**30,7200**	**174,38**	**5356,90**
		Накладные расходы	%	92		10,56	324,40
		Сметная прибыль	%	8		14,80	454,50
		Сметная стоимость:				**199,73**	**6135,80**
86	**1112-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	**м2 кровли**		**30,7200**	**3302,99**	**101467,96**
		Накладные расходы	%	92		301,15	9251,19

		Сметная прибыль	%	8		288,33	8857,53
		Сметная стоимость:				**3892,47**	**119576,68**
Разные работы (ас-4)							
87	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металличе**		**0,0075**	**53876,87**	**404,08**
		Накладные расходы	%	93		40195,92	301,47
		Сметная прибыль	%	8		7525,82	56,44
		Сметная стоимость:				**101598,61**	**761,99**
88	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0075**	**226241,00**	**1696,81**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	135,74
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**1832,55**
89	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Порог. Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**		**0,0090**	**21821,19**	**196,39**
		Накладные расходы	%				26,62
		Сметная прибыль	%				17,84
		Сметная стоимость:					**240,85**
ДЫМОВАЯ ТРУБА							
90	**1109-0602-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж каркасов клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис сценических устройств**	**т**		**0,6839**	**332192,27**	**227173,00**
		Накладные расходы	%	69		198541,55	135774,63
		Сметная прибыль	%	8		42458,71	29035,81
		Сметная стоимость:				**573192,52**	**391983,44**
91	**2301-0201-0252 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,(D 400 мм) D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**6,1500**	**20786,00**	**127833,90**
		Сметная прибыль	%	8		1662,88	10226,71
		Сметная стоимость:				**22448,88**	**138060,61**
92	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	**т**		**0,2829**	**463497,00**	**131104,76**
		Сметная прибыль	%	8		37079,76	10488,38
		Сметная стоимость:				**500576,76**	**141593,14**
93	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**		**0,0025**	**499529,00**	**1248,82**
		Сметная прибыль	%	8		39962,32	99,91
		Сметная стоимость:				**539491,32**	**1348,73**
94	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками**	**м2**		**7,5400**	**351,22**	**2648,20**
		Накладные расходы	%	69		242,34	1827,26
		Сметная прибыль	%	8		47,48	358,04

		Сметная стоимость:				**641,05**	**4833,49**
95	**1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Обеспыливание**	**м2**		**7,5400**	**83,91**	**632,68**
		Накладные расходы	%	69		49,89	376,20
		Сметная прибыль	%	8		10,70	80,71
		Сметная стоимость:				**144,51**	**1089,59**
96	**1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	**м2**		**7,5400**	**292,07**	**2202,18**
		Накладные расходы	%	69		10,73	80,93
		Сметная прибыль	%	8		24,22	182,65
		Сметная стоимость:				**327,02**	**2465,76**
		Газоходы					
97	**1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоходы из труб стальных. Монтаж**	**т конструкций**		**0,2625**	**91213,41**	**23946,26**
		Накладные расходы	%	69		59735,71	15682,42
		Сметная прибыль	%	8		12075,93	3170,29
		Сметная стоимость:				**163025,06**	**42798,97**
98	**2301-0201-0252 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,(D 400 мм) D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**2,0700**	**20786,00**	**43027,02**
		Сметная прибыль	%	8		1662,88	3442,16
		Сметная стоимость:				**22448,88**	**46469,18**
99	**2301-0201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,(D 245 мм) D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**2,8000**	**9113,00**	**25516,40**
		Сметная прибыль	%	8		729,04	2041,31
		Сметная стоимость:				**9842,04**	**27557,71**
100	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	**т**		**0,0224**	**463497,00**	**10382,33**
		Сметная прибыль	%	8		37079,76	830,59
		Сметная стоимость:				**500576,76**	**11212,92**
101	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками**	**м2**		**5,0000**	**351,22**	**1756,10**
		Накладные расходы	%	69		242,34	1211,71
		Сметная прибыль	%	8		47,48	237,42
		Сметная стоимость:				**641,05**	**3205,23**
102	**1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Обеспыливание**	**м2**		**5,0000**	**83,91**	**419,55**
		Накладные расходы	%	69		49,89	249,47
		Сметная прибыль	%	8		10,70	53,52
		Сметная стоимость:				**144,51**	**722,54**

103	**1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	**м2**		**5,0000**	**292,07**	**1460,33**
		Накладные расходы	%	69		10,73	53,67
		Сметная прибыль	%	8		24,22	121,12
		Сметная стоимость:				**327,02**	**1635,12**
		Оттяжки					
104	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**2,0000**	**2419,20**	**4838,40**
		Накладные расходы	%	72		1741,82	3483,65
		Сметная прибыль	%	8		332,88	665,76
		Сметная стоимость:				**4493,91**	**8987,81**
105	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**0,2000**	**800,93**	**160,19**
		Накладные расходы	%	72		576,67	115,33
		Сметная прибыль	%	8		110,21	22,04
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**297,56**
106	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство основания из ГПС с пропиткой битумом толщ.100мм**	**м2**		**2,1600**	**3975,43**	**8586,92**
		Накладные расходы	%	94		565,31	1221,06
		Сметная прибыль	%	8		363,26	784,64
		Сметная стоимость:				**4903,99**	**10592,62**
107	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**1,6800**	**24737,18**	**41558,46**
		Накладные расходы	%	91		4473,52	7515,52
		Сметная прибыль	%	8		2336,86	3925,92
		Сметная стоимость:				**31547,56**	**52999,90**
108	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,0116**	**834833,09**	**9684,06**
		Накладные расходы	%	91		204800,45	2375,69
		Сметная прибыль	%	8		83170,68	964,78
		Сметная стоимость:				**1122804,22**	**13024,53**
109	**1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Оттяжки одинарные. Установка к опорам**	**опора**		**1,0000**	**17281,74**	**17281,74**
		Накладные расходы	%	80		8531,60	8531,60

		Сметная прибыль	%	8		2065,07	2065,07
		Сметная стоимость:				**27878,41**	**27878,41**
110	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**		**0,2110**	**486730,00**	**102700,03**
		Сметная прибыль	%	8		38938,40	8216,00
		Сметная стоимость:				**525668,40**	**110916,03**
		Отмостка					
111	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**		**1,1200**	**6240,80**	**6989,70**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	1552,52
		Сметная прибыль	%	8		610,16	683,38
		Сметная стоимость:				**8237,13**	**9225,59**
112	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**		**11,2000**	**1270,97**	**14234,83**
		Накладные расходы	%	94		159,73	1789,01
		Сметная прибыль	%	8		114,46	1281,91
		Сметная стоимость:				**1545,16**	**17305,74**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3333394,29**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**762008,16**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**198952,46**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**53392,01**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2370245,06**
		- перевозка грузов	Тенге				**2188,61**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**688312,16**
	ИТОГО:		Тенге				**4021706,45**
	Сметная прибыль		Тенге				**321736,52**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:		Тенге				**4343442,96**
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА В1 (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2)					
113	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**22,0000**	**758,26**	**16681,66**
		Накладные расходы	%	98		694,94	15288,71
		Сметная прибыль	%	8		116,26	2557,63
		Сметная стоимость:				**1569,45**	**34528,00**
114	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**3,0000**	**226,00**	**678,00**
		Сметная прибыль	%	8		18,08	54,24

		Сметная стоимость:				**244,08**	**732,24**
115	**2301-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**8,0000**	**310,00**	**2480,00**
		Сметная прибыль	%	8		24,80	198,40
		Сметная стоимость:				**334,80**	**2678,40**
116	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**11,0000**	**462,00**	**5082,00**
		Сметная прибыль	%	8		36,96	406,56
		Сметная стоимость:				**498,96**	**5488,56**
117	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровод а**		**22,0000**	**79,96**	**1759,16**
		Накладные расходы	%	98		76,64	1686,12
		Сметная прибыль	%	8		12,53	275,62
		Сметная стоимость:				**169,13**	**3720,91**
118	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761- 2005**	**шт.**		**2,0000**	**976,00**	**1952,00**
		Сметная прибыль	%	8		78,08	156,16
		Сметная стоимость:				**1054,08**	**2108,16**
119	**2304-0501-0223 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761- 2005**	**шт.**		**1,0000**	**2010,00**	**2010,00**
		Сметная прибыль	%	8		160,80	160,80
		Сметная стоимость:				**2170,80**	**2170,80**
120	**2304-0501-0224 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761- 2005**	**шт.**		**5,0000**	**2967,00**	**14835,00**
		Сметная прибыль	%	8		237,36	1186,80
		Сметная стоимость:				**3204,36**	**16021,80**
121	**2304-1001-0404 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823- 91**	**шт.**		**1,0000**	**3231,00**	**3231,00**
		Сметная прибыль	%	8		258,48	258,48
		Сметная стоимость:				**3489,48**	**3489,48**
122	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**		**1,0000**	**534,95**	**534,95**
		Накладные расходы	%	98		492,24	492,24
		Сметная прибыль	%	8		82,18	82,18
		Сметная стоимость:				**1109,37**	**1109,37**
123	**2303-0301-0206 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч**	**шт.**		**1,0000**	**26587,00**	**26587,00**
		Сметная прибыль	%	8		2126,96	2126,96
		Сметная стоимость:				**28713,96**	**28713,96**

124	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**		**1,0000**	**2486,18**	**2486,18**
		Накладные расходы	%	98		284,47	284,47
		Сметная прибыль	%	8		221,65	221,65
		Сметная стоимость:				**2992,31**	**2992,31**
125	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка**	**кран**		**2,0000**	**11905,11**	**23810,22**
		Накладные расходы	%	98		362,80	725,59
		Сметная прибыль	%	8		981,43	1962,86
		Сметная стоимость:				**13249,34**	**26498,68**
126	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**6,0000**	**537,00**	**3222,00**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	257,76
		Сметная стоимость:				**579,96**	**3479,76**
127	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхнос**		**3,1300**	**844,07**	**2641,94**
		Накладные расходы	%	80		565,24	1769,20
		Сметная прибыль	%	8		112,74	352,89
		Сметная стоимость:				**1522,06**	**4764,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**107991,11**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2641,94**
	Материалы -		Тенге				**428,82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2211,51**
		Накладные расходы -	Тенге				**1769,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**352,89**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4764,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2211,51**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**105349,18**
	Материалы -		Тенге				**25843,15**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18854,23**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**60077,00**
	Сдача и испытание -		Тенге				**8,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**18477,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9906,11**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**133732,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18854,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**138496,46**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21065,73**
РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2)							
128	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровод а**		**15,0000**	**751,81**	**11277,12**
		Накладные расходы	%	98		733,56	11003,35
		Сметная прибыль	%	8		118,83	1782,44
		Сметная стоимость:				**1604,19**	**24062,90**
129	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**		**14,9700**	**296,00**	**4431,12**
		Сметная прибыль	%	8		23,68	354,49
		Сметная стоимость:				**319,68**	**4785,61**
130	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**		**2,0000**	**7541,31**	**15082,62**
		Накладные расходы	%	98		571,42	1142,83
		Сметная прибыль	%	8		649,02	1298,04
		Сметная стоимость:				**8761,75**	**17523,49**
131	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**		**2,0000**	**2073,38**	**4146,76**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	3315,65
		Сметная прибыль	%	8		298,50	596,99
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**8059,40**
132	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**4,0000**	**1369,00**	**5476,00**
		Сметная прибыль	%	8		109,52	438,08
		Сметная стоимость:				**1478,52**	**5914,08**
133	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-**	**шт.**		**2,0000**	**13585,00**	**27170,00**
		Сметная прибыль	%	8		1086,80	2173,60
		Сметная стоимость:				**14671,80**	**29343,60**
134	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**		**28,4210**	**164,35**	**4671,10**
		Накладные расходы	%	72		37,93	1078,13
		Сметная прибыль	%	8		16,18	459,94
		Сметная стоимость:				**218,47**	**6209,17**
135	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**0,8790**	**1535,38**	**1349,60**

		Накладные расходы	%	72		1105,47	971,71
		Сметная прибыль	%	8		211,27	185,70
		Сметная стоимость:				**2852,12**	**2507,02**
136	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**16,4800**	**33,81**	**557,22**
		Накладные расходы	%	72		8,55	140,97
		Сметная прибыль	%	8		3,39	55,85
		Сметная стоимость:				**45,75**	**754,04**
137	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**4,1200**	**800,93**	**3299,82**
		Накладные расходы	%	72		576,67	2375,87
		Сметная прибыль	%	8		110,21	454,06
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**6129,75**
138	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**		**16,4800**	**150,14**	**2474,31**
		Накладные расходы	%	72		79,54	1310,87
		Сметная прибыль	%	8		18,37	302,81
		Сметная стоимость:				**248,06**	**4088,00**
139	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**		**1,6000**	**6240,80**	**9985,28**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	2217,88
		Сметная прибыль	%	8		610,16	976,25
		Сметная стоимость:				**8237,13**	**13179,41**
140	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций**		**1,9520**	**43540,41**	**84990,89**
		Накладные расходы	%	99		15319,93	29904,50
		Сметная прибыль	%	8		4708,83	9191,63
		Сметная стоимость:				**63569,17**	**124087,02**
141	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**1,0000**	**19224,00**	**19224,00**
		Сметная прибыль	%	8		1537,92	1537,92
		Сметная стоимость:				**20761,92**	**20761,92**
142	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1,0000**	**17257,00**	**17257,00**
		Сметная прибыль	%	8		1380,56	1380,56
		Сметная стоимость:				**18637,56**	**18637,56**
143	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1,0000**	**16166,00**	**16166,00**
		Сметная прибыль	%	8		1293,28	1293,28
		Сметная стоимость:				**17459,28**	**17459,28**

144	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**3,0000**	**17413,00**	**52239,00**
		Сметная прибыль	%	8		1393,04	4179,12
		Сметная стоимость:				**18806,04**	**56418,12**
145	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1,0000**	**5573,00**	**5573,00**
		Сметная прибыль	%	8		445,84	445,84
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**6018,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**285370,84**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**198563,22**
	Материалы -		Тенге				**52234,07**
	Всего заработная плата -		Тенге				**40754,64**
	Местные материалы -		Тенге				**91235,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**37999,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18925,05**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**255488,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40754,64**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**86807,62**
	Материалы -		Тенге				**14514,26**
	Всего заработная плата		Тенге				**15777,38**
	Стоимость материалов		Тенге				**56301,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**15461,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8181,56**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**110451,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15777,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**365939,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56532,03**
РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3)							
146	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**8,0000**	**1570,57**	**12564,56**
		Накладные расходы	%	98		365,58	2924,61
		Сметная прибыль	%	8		154,89	1239,13
		Сметная стоимость:				**2091,04**	**16728,31**
147	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**16,0000**	**758,26**	**12132,12**
		Накладные расходы	%	98		694,94	11119,06

		Сметная прибыль	%	8		116,26	1860,09
		Сметная стоимость:				**1569,45**	**25111,27**
148	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**16,0000**	**353,00**	**5648,00**
		Сметная прибыль	%	8		28,24	451,84
		Сметная стоимость:				**381,24**	**6099,84**
149	**2304-0501-0207 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**2,0000**	**841,00**	**1682,00**
		Сметная прибыль	%	8		67,28	134,56
		Сметная стоимость:				**908,28**	**1816,56**
150	**1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка**	**шт.**		**1,0000**	**4763,84**	**4763,84**
		Накладные расходы	%	98		1466,30	1466,30
		Сметная прибыль	%	8		498,41	498,41
		Сметная стоимость:				**6728,56**	**6728,56**
151	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**		**4,2000**	**19243,08**	**80820,93**
		Накладные расходы	%	98		837,88	3519,12
		Сметная прибыль	%	8		1606,48	6747,20
		Сметная стоимость:				**21687,44**	**91087,24**
152	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровод а**		**24,0000**	**79,95**	**1918,85**
		Накладные расходы	%	98		76,64	1839,41
		Сметная прибыль	%	8		12,53	300,66
		Сметная стоимость:				**169,12**	**4058,91**
153	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемо й поверхности**		**8,0000**	**844,07**	**6752,55**
		Накладные расходы	%	80		565,24	4521,93
		Сметная прибыль	%	8		112,74	901,96
		Сметная стоимость:				**1522,06**	**12176,44**
ВЕНТИЛЯЦИЯ							
154	**1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздухово**		**3,2000**	**7882,69**	**25224,62**
		Накладные расходы	%	98		1571,98	5030,35
		Сметная прибыль	%	8		756,37	2420,40
		Сметная стоимость:				**10211,05**	**32675,37**

155	**1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности**		**1,3000**	**7643,20**	**9936,16**
		Накладные расходы	%	98		1361,15	1769,50
		Сметная прибыль	%	8		720,35	936,45
		Сметная стоимость:				**9724,70**	**12642,11**
156	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**		**2,0000**	**1690,57**	**3381,14**
		Накладные расходы	%	98		1239,25	2478,49
		Сметная прибыль	%	8		234,39	468,77
		Сметная стоимость:				**3164,20**	**6328,40**
157	**1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**		**2,0000**	**3618,17**	**7236,34**
		Накладные расходы	%	98		594,56	1189,11
		Сметная прибыль	%	8		337,02	674,04
		Сметная стоимость:				**4549,74**	**9099,48**
158	**1134-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Экранирование стен сеткой стальнойиз оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство**	**м2 экранирован ия**		**1,0000**	**6916,96**	**6916,96**
		Накладные расходы	%	76		4146,35	4146,35
		Сметная прибыль	%	8		885,07	885,07
		Сметная стоимость:				**11948,38**	**11948,38**
159	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**		**0,1000**	**73142,54**	**7314,25**
		Накладные расходы	%	76		16863,49	1686,35
		Сметная прибыль	%	8		7200,48	720,05
		Сметная стоимость:				**97206,51**	**9720,65**
160	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия**		**4,0000**	**514,00**	**2056,02**
		Накладные расходы	%	76		260,34	1041,35
		Сметная прибыль	%	8		61,95	247,79
		Сметная стоимость:				**836,29**	**3345,15**
161	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**		**0,0046**	**373144,00**	**1716,46**
		Сметная прибыль	%	8		29851,52	137,32
		Сметная стоимость:				**402995,52**	**1853,78**

162	**1120-0501-0107 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	**заслонка**		**1,0000**	**1881,93**	**1881,93**
		Накладные расходы	%	98		1365,34	1365,34
		Сметная прибыль	%	8		259,78	259,78
		Сметная стоимость:				**3507,05**	**3507,05**
163	**2305-0302-1709 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 09, размерами 250 мм х 400 мм**	**шт.**		**1,0000**	**19463,00**	**19463,00**
		Сметная прибыль	%	8		1557,04	1557,04
		Сметная стоимость:				**21020,04**	**21020,04**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**211409,72**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**47152,87**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2356,93**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**913,02**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**161899,92**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**44097,28**
	ИТОГО:		Тенге				**255507,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**20440,56**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:		Тенге				**275947,56**
РАЗДЕЛ 5.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4)							
164	**1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**		**2,0000**	**73761,88**	**147523,76**
		Накладные расходы	%	98		49442,53	98885,06
		Сметная прибыль	%	8		9856,35	19712,71
		Сметная стоимость:				**133060,76**	**266121,53**
165	**1119-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м3/ч. Установка**	**устройство**		**2,0000**	**9947,62**	**19895,24**
		Накладные расходы	%	98		9673,58	19347,16
		Сметная прибыль	%	8		1569,70	3139,39
		Сметная стоимость:				**21190,90**	**42381,79**
166	**Прайс-лист**	**Котлы BB-735RG**	**шт**		**2,0000**	**632500,00**	**1265000,00**
167	**Прайс-лист**	**Горелка MAX-10 GAS**	**шт**		**2,0000**	**247578,57**	**495157,14**
168	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**		**2,0000**	**19847,02**	**39694,04**
		Накладные расходы	%	98		15531,76	31063,52

		Сметная прибыль	%	8		2830,30	5660,61
		Сметная стоимость:				**38209,08**	**76418,17**
169	**Прайс-лист**	**Насосы ВРН 60.280.50М**	**шт**		**2,0000**	**216143,32**	**432286,64**
170	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**		**2,0000**	**2109,72**	**4219,44**
		Накладные расходы	%	72		922,32	1844,64
		Сметная прибыль	%	8		242,56	485,13
		Сметная стоимость:				**3274,60**	**6549,21**
171	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**		**1,0000**	**1379,11**	**1379,11**
		Накладные расходы	%	75		989,57	989,57
		Сметная прибыль	%	8		189,49	189,49
		Сметная стоимость:				**2558,18**	**2558,18**
172	**2305-1401-1005 РСНБ РК 2015**	**Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 40, типа Zboyler**	**шт.**		**1,0000**	**11594,00**	**11594,00**
		Сметная прибыль	%	8		927,52	927,52
		Сметная стоимость:				**12521,52**	**12521,52**
173	**1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**		**2,0000**	**15080,42**	**30160,85**
		Накладные расходы	%	98		4209,51	8419,02
		Сметная прибыль	%	8		1543,19	3086,39
		Сметная стоимость:				**20833,13**	**41666,26**
174	**1118-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка**	**шт.**		**1,0000**	**66399,14**	**66399,14**
		Накладные расходы	%	98		4302,91	4302,91
		Сметная прибыль	%	8		5656,16	5656,16
		Сметная стоимость:				**76358,21**	**76358,21**
175	**1118-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**		**2,0000**	**17086,24**	**34172,49**
		Накладные расходы	%	98		1143,51	2287,01
		Сметная прибыль	%	8		1458,38	2916,76
		Сметная стоимость:				**19688,13**	**39376,26**
176	**1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровод а**		**4,0000**	**2653,72**	**10614,90**
		Накладные расходы	%	98		636,81	2547,23
		Сметная прибыль	%	8		263,24	1052,97

		Сметная стоимость:				**3553,77**	**14215,10**
177	**1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**20,0000**	**4302,87**	**86057,38**
		Накладные расходы	%	98		920,47	18409,43
		Сметная прибыль	%	8		417,87	8357,34
		Сметная стоимость:				**5641,21**	**112824,15**
178	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**2,0000**	**1565,63**	**3131,26**
		Накладные расходы	%	98		415,04	830,08
		Сметная прибыль	%	8		158,45	316,91
		Сметная стоимость:				**2139,12**	**4278,24**
179	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**6,0000**	**1718,96**	**10313,77**
		Накладные расходы	%	98		415,04	2490,23
		Сметная прибыль	%	8		170,72	1024,32
		Сметная стоимость:				**2304,72**	**13828,32**
180	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**16,0000**	**1985,40**	**31766,34**
		Накладные расходы	%	98		415,04	6640,61
		Сметная прибыль	%	8		192,03	3072,56
		Сметная стоимость:				**2592,47**	**41479,50**
181	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**6,0000**	**3199,58**	**19197,50**
		Накладные расходы	%	98		537,06	3222,35
		Сметная прибыль	%	8		298,93	1793,59
		Сметная стоимость:				**4035,57**	**24213,44**
182	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**		**48,0000**	**79,95**	**3837,69**
		Накладные расходы	%	98		76,64	3678,81
		Сметная прибыль	%	8		12,53	601,32
		Сметная стоимость:				**169,12**	**8117,83**
183	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**		**13,0000**	**2047,29**	**26614,75**

		Накладные расходы	%	98		1645,73	21394,54
		Сметная прибыль	%	8		295,44	3840,74
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**51850,03**
184	**2304-0502-0806 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**13,0000**	**3398,00**	**44174,00**
		Сметная прибыль	%	8		271,84	3533,92
		Сметная стоимость:				**3669,84**	**47707,92**
185	**2302-0103-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**26,0000**	**552,00**	**14352,00**
		Сметная прибыль	%	8		44,16	1148,16
		Сметная стоимость:				**596,16**	**15500,16**
186	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**		**4,0000**	**2073,38**	**8293,51**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	6631,31
		Сметная прибыль	%	8		298,50	1193,99
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**16118,81**
187	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**		**4,0000**	**13585,00**	**54340,00**
		Сметная прибыль	%	8		1086,80	4347,20
		Сметная стоимость:				**14671,80**	**58687,20**
188	**2302-0103-0107 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**8,0000**	**1148,00**	**9184,00**
		Сметная прибыль	%	8		91,84	734,72
		Сметная стоимость:				**1239,84**	**9918,72**
189	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**		**8,0000**	**3730,39**	**29843,14**
		Накладные расходы	%	98		2942,98	23543,83
		Сметная прибыль	%	8		533,87	4270,96
		Сметная стоимость:				**7207,24**	**57657,93**
190	**2304-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**		**8,0000**	**21811,00**	**174488,00**
		Сметная прибыль	%	8		1744,88	13959,04
		Сметная стоимость:				**23555,88**	**188447,04**
191	**2302-0103-0109 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**16,0000**	**2010,00**	**32160,00**
		Сметная прибыль	%	8		160,80	2572,80
		Сметная стоимость:				**2170,80**	**34732,80**
192	**2304-0501-0207 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**4,0000**	**841,00**	**3364,00**
		Сметная прибыль	%	8		67,28	269,12
		Сметная стоимость:				**908,28**	**3633,12**
193	**2304-0501-0208 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**2,0000**	**1058,00**	**2116,00**

		Сметная прибыль	%	8		84,64	169,28
		Сметная стоимость:				**1142,64**	**2285,28**
194	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**		**2,0000**	**2073,38**	**4146,76**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	3315,65
		Сметная прибыль	%	8		298,50	596,99
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**8059,40**
195	**2304-1001-6603 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**		**2,0000**	**17797,00**	**35594,00**
		Сметная прибыль	%	8		1423,76	2847,52
		Сметная стоимость:				**19220,76**	**38441,52**
196	**2302-0103-0107 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**4,0000**	**1148,00**	**4592,00**
		Сметная прибыль	%	8		91,84	367,36
		Сметная стоимость:				**1239,84**	**4959,36**
197	**1116-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка**	**шт.**		**2,0000**	**3945,15**	**7890,30**
		Накладные расходы	%	98		2164,15	4328,31
		Сметная прибыль	%	8		488,74	977,49
		Сметная стоимость:				**6598,05**	**13196,10**
198	**2304-1004-1111 РСНБ РК 2015**	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 32 ГОСТ 31294-2005**	**шт.**		**2,0000**	**6661,00**	**13322,00**
		Сметная прибыль	%	8		532,88	1065,76
		Сметная стоимость:				**7193,88**	**14387,76**
199	**2302-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**4,0000**	**871,00**	**3484,00**
		Сметная прибыль	%	8		69,68	278,72
		Сметная стоимость:				**940,68**	**3762,72**
200	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**		**6,0000**	**2486,18**	**14917,11**
		Накладные расходы	%	98		284,47	1706,81
		Сметная прибыль	%	8		221,65	1329,91
		Сметная стоимость:				**2992,31**	**17953,84**
201	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**		**6,0000**	**441,93**	**2651,59**
		Накладные расходы	%	98		373,93	2243,59
		Сметная прибыль	%	8		65,27	391,62
		Сметная стоимость:				**881,13**	**5286,80**

202	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**		**6,0000**	**1682,00**	**10092,00**
		Сметная прибыль	%	8		134,56	807,36
		Сметная стоимость:				**1816,56**	**10899,36**
203	**1118-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки для воды, вместимость 1 м3. Установка**	**бак**		**1,0000**	**64549,56**	**64549,56**
		Накладные расходы	%	98		15869,95	15869,95
		Сметная прибыль	%	8		6433,56	6433,56
		Сметная стоимость:				**86853,07**	**86853,07**
204	**1118-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительныеиз стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**		**2,0000**	**18824,98**	**37649,97**
		Накладные расходы	%	98		8605,30	17210,59
		Сметная прибыль	%	8		2194,42	4388,84
		Сметная стоимость:				**29624,70**	**59249,41**
205	**1113-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**		**5,5000**	**163,63**	**899,98**
		Накладные расходы	%	69		22,04	121,20
		Сметная прибыль	%	8		14,85	81,69
		Сметная стоимость:				**200,52**	**1102,88**
206	**1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	**м2**		**5,5000**	**233,45**	**1283,97**
		Накладные расходы	%	69		10,81	59,46
		Сметная прибыль	%	8		19,54	107,47
		Сметная стоимость:				**263,80**	**1450,91**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
207	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**		**0,3500**	**73142,54**	**25599,89**
		Накладные расходы	%	76		16863,49	5902,22
		Сметная прибыль	%	8		7200,48	2520,17
		Сметная стоимость:				**97206,51**	**34022,28**
208	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертываниерулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2поверхнос ти покрытия изоляции**		**13,0000**	**514,00**	**6682,05**
		Накладные расходы	%	76		260,34	3384,39
		Сметная прибыль	%	8		61,95	805,32
		Сметная стоимость:				**836,29**	**10871,75**

209	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**		**0,0150**	**373144,00**	**5578,50**
		Сметная прибыль	%	8		29851,52	446,28
		Сметная стоимость:				**402995,52**	**6024,78**
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ							
210	**1126-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**		**0,8000**	**36121,65**	**28897,32**
		Накладные расходы	%	76		18537,92	14830,34
		Сметная прибыль	%	8		4372,77	3498,21
		Сметная стоимость:				**59032,34**	**47225,87**
211	**1126-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхнос**		**17,0000**	**2209,63**	**37563,75**
		Накладные расходы	%	76		1430,10	24311,68
		Сметная прибыль	%	8		291,18	4950,03
		Сметная стоимость:				**3930,91**	**66825,47**
212	**2111-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**		**0,9920**	**20845,00**	**20678,24**
		Сметная прибыль	%	8		1667,60	1654,26
		Сметная стоимость:				**22512,60**	**22332,50**
213	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 ммГОСТ 14918- 80**	**т**		**0,1307**	**330462,00**	**43178,83**
		Сметная прибыль	%	8		26436,96	3454,31
		Сметная стоимость:				**356898,96**	**46633,13**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3480581,93**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**359661,78**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**37538,39**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**12660,50**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**890937,97**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**2192443,79**
	Накладные расходы		Тенге				**349811,50**
	ИТОГО:		Тенге				**3830393,43**
	Сметная прибыль		Тенге				**131035,97**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:		Тенге				**3961429,40**
РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5)							
214	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**		**1,0000**	**2073,38**	**2073,38**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	1657,83
		Сметная прибыль	%	8		298,50	298,50

		Сметная стоимость:				**4029,70**	**4029,70**
215	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**		**1,0000**	**48102,00**	**48102,00**
		Сметная прибыль	%	8		3848,16	3848,16
		Сметная стоимость:				**51950,16**	**51950,16**
216	**2302-0103-2407 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**комплект**		**1,0000**	**6259,00**	**6259,00**
		Сметная прибыль	%	8		500,72	500,72
		Сметная стоимость:				**6759,72**	**6759,72**
217	**2302-1104-1501 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**		**0,6000**	**397,00**	**238,20**
		Сметная прибыль	%	8		31,76	19,06
		Сметная стоимость:				**428,76**	**257,26**
218	**1119-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапан отсекатель. Установка**	**клапан**		**1,0000**	**27115,25**	**27115,25**
		Накладные расходы	%	98		12062,35	12062,35
		Сметная прибыль	%	8		3134,21	3134,21
		Сметная стоимость:				**42311,81**	**42311,81**
219	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-50**	**шт**		**1,0000**	**91071,43**	**91071,43**
		Сметная прибыль	%	8		7285,71	7285,71
		Сметная стоимость:				**98357,14**	**98357,14**
220	**1312-1305-0302 РСНБ РК 2015**	**Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**		**1,0000**	**4143,85**	**4143,85**
		Накладные расходы	%	61		2326,02	2326,02
		Сметная прибыль	%	8		517,59	517,59
		Сметная стоимость:				**6987,46**	**6987,46**
221	**2304-1004-2001 РСНБ РК 2015**	**Клапан предохранительный модели Ray-80 с мембранным приводом, для систем водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна, Т от -29°С до +80°С, PN 16, DN 50, типа Raphael**	**шт.**		**1,0000**	**717199,00**	**717199,00**
		Сметная прибыль	%	8		57375,92	57375,92
		Сметная стоимость:				**774574,92**	**774574,92**
222	**1312-1101-0904 РСНБ РК 2015**	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**		**2,0000**	**6289,74**	**12579,49**
		Накладные расходы	%	61		3613,15	7226,30
		Сметная прибыль	%	8		792,23	1584,46
		Сметная стоимость:				**10695,13**	**21390,26**
223	**1312-1101-0905 РСНБ РК 2015**	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**		**2,0000**	**6446,47**	**12892,94**
		Накладные расходы	%	61		3613,15	7226,30
		Сметная прибыль	%	8		804,77	1609,54

		Сметная стоимость:				**10864,39**	**21728,78**
224	**2304-0902-5505 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**		**2,0000**	**4131,00**	**8262,00**
		Сметная прибыль	%	8		330,48	660,96
		Сметная стоимость:				**4461,48**	**8922,96**
225	**2304-0902-5506 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**		**2,0000**	**4850,00**	**9700,00**
		Сметная прибыль	%	8		388,00	776,00
		Сметная стоимость:				**5238,00**	**10476,00**
226	**1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**0,5000**	**7133,06**	**3566,53**
		Накладные расходы	%	98		915,73	457,87
		Сметная прибыль	%	8		643,90	321,95
		Сметная стоимость:				**8692,70**	**4346,35**
227	**1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**3,0000**	**3297,98**	**9893,94**
		Накладные расходы	%	98		694,94	2084,82
		Сметная прибыль	%	8		319,43	958,30
		Сметная стоимость:				**4312,36**	**12937,07**
228	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**0,5000**	**5232,06**	**2616,03**
		Накладные расходы	%	98		915,73	457,87
		Сметная прибыль	%	8		491,82	245,91
		Сметная стоимость:				**6639,62**	**3319,81**
229	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**3,0000**	**2805,98**	**8417,94**
		Накладные расходы	%	98		694,94	2084,82
		Сметная прибыль	%	8		280,07	840,22
		Сметная стоимость:				**3781,00**	**11342,99**
230	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**0,5000**	**1768,26**	**884,13**
		Накладные расходы	%	98		694,94	347,47
		Сметная прибыль	%	8		197,06	98,53

		Сметная стоимость:				**2660,25**	**1330,13**
231	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровод а**		**26,6000**	**758,26**	**20169,64**
		Накладные расходы	%	98		694,94	18485,44
		Сметная прибыль	%	8		116,26	3092,41
		Сметная стоимость:				**1569,45**	**41747,49**
232	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**26,0000**	**546,00**	**14196,00**
		Сметная прибыль	%	8		43,68	1135,68
		Сметная стоимость:				**589,68**	**15331,68**
233	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**0,6000**	**226,00**	**135,60**
		Сметная прибыль	%	8		18,08	10,85
		Сметная стоимость:				**244,08**	**146,45**
234	**2302-0101-0603 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**		**5,0000**	**516,00**	**2580,00**
		Сметная прибыль	%	8		41,28	206,40
		Сметная стоимость:				**557,28**	**2786,40**
235	**2302-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**		**7,0000**	**228,00**	**1596,00**
		Сметная прибыль	%	8		18,24	127,68
		Сметная стоимость:				**246,24**	**1723,68**
236	**2302-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**		**1,0000**	**392,00**	**392,00**
		Сметная прибыль	%	8		31,36	31,36
		Сметная стоимость:				**423,36**	**423,36**
237	**2302-0103-3402 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-**	**шт.**		**1,0000**	**172,00**	**172,00**
		Сметная прибыль	%	8		13,76	13,76
		Сметная стоимость:				**185,76**	**185,76**
238	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**		**2,0000**	**309,18**	**618,37**
		Накладные расходы	%	98		284,47	568,94
		Сметная прибыль	%	8		47,49	94,98
		Сметная стоимость:				**641,15**	**1282,29**

239	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Манометр с трехходовым краном МП-4У-0-0,6**	**шт**		**2,0000**	**3633,75**	**7267,50**
		Сметная прибыль	%	8		290,70	581,40
		Сметная стоимость:				**3924,45**	**7848,90**
240	**2304-0905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**		**1,0000**	**1912,00**	**1912,00**
		Сметная прибыль	%	8		152,96	152,96
		Сметная стоимость:				**2064,96**	**2064,96**
241	**2302-0103-0305 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**2,0000**	**1149,00**	**2298,00**
		Сметная прибыль	%	8		91,92	183,84
		Сметная стоимость:				**1240,92**	**2481,84**
242	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Крепление газопровода к стене. Установка**	**т стальных**		**0,0269**	**710216,06**	**19104,81**
		Накладные расходы	%	118		68462,80	1841,65
		Сметная прибыль	%	8		62294,31	1675,72
		Сметная стоимость:				**840973,17**	**22622,18**
243	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**		**26,6000**	**513,99**	**13672,15**
		Накладные расходы	%	98		490,49	13047,01
		Сметная прибыль	%	8		80,36	2137,53
		Сметная стоимость:				**1084,84**	**28856,69**
244	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**		**52,0000**	**31110,77**	**1617760,14**
		Накладные расходы	%	91		7405,66	385094,23
		Сметная прибыль	%	8		3081,31	160228,35
		Сметная стоимость:				**41597,74**	**2163082,72**
245	**1339-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**		**52,0000**	**627,84**	**32647,82**
		Накладные расходы	%	61		347,70	18080,40
		Сметная прибыль	%	8		78,04	4058,26
		Сметная стоимость:				**1053,59**	**54786,48**
246	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**3,5340**	**844,07**	**2982,94**
		Накладные расходы	%	80		565,24	1997,56
		Сметная прибыль	%	8		112,74	398,44
		Сметная стоимость:				**1522,06**	**5378,94**

247	**1146-0301-0212 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	**отверстие**	**1,0000**		**2016,48**	**2016,48**
		Накладные расходы	%	84		1443,93	1443,93
		Сметная прибыль	%	8		276,83	276,83
		Сметная стоимость:				**3737,24**	**3737,24**
248	**1146-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм**	**отверстие**	**1,0000**		**1331,94**	**1331,94**
		Накладные расходы	%	84		954,67	954,67
		Сметная прибыль	%	8		182,93	182,93
		Сметная стоимость:				**2469,54**	**2469,54**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2705868,49**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**239847,09**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1497435,84**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**299692,91**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**968585,56**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**477445,49**
	ИТОГО:		Тенге				**3183313,98**
	Сметная прибыль		Тенге				**254665,12**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:		Тенге				**3437979,10**
РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6)							
249	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**2,0000**		**3171,86**	**6343,72**
		Накладные расходы	%	72		1866,21	3732,42
		Сметная прибыль	%	8		403,05	806,09
		Сметная стоимость:				**5441,11**	**10882,23**
250	**2307-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**10131,00**	**10131,00**
		Сметная прибыль	%	8		810,48	810,48
		Сметная стоимость:				**10941,48**	**10941,48**
251	**2307-0201-1101 РСНБ РК 2015**	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А**	**шт.**	**1,0000**		**52189,00**	**52189,00**
		Сметная прибыль	%	8		4175,12	4175,12
		Сметная стоимость:				**56364,12**	**56364,12**

252	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		**10,0000**	**2286,56**	**22865,59**
		Накладные расходы	%	72		874,80	8748,00
		Сметная прибыль	%	8		252,91	2529,09
		Сметная стоимость:				**3414,27**	**34142,67**
253	**2307-0204-0640 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**2,0000**	**1550,00**	**3100,00**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	248,00
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**3348,00**
254	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**2,0000**	**1550,00**	**3100,00**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	248,00
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**3348,00**
255	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**6,0000**	**492,00**	**2952,00**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	236,16
		Сметная стоимость:				**531,36**	**3188,16**
256	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**		**1,0000**	**1222,88**	**1222,88**
		Накладные расходы	%	72		823,99	823,99
		Сметная прибыль	%	8		163,75	163,75
		Сметная стоимость:				**2210,61**	**2210,61**
257	**2307-0501-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4- Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1**	**шт.**		**1,0000**	**15822,00**	**15822,00**
		Сметная прибыль	%	8		1265,76	1265,76
		Сметная стоимость:				**17087,76**	**17087,76**
258	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	**шт.**		**1,0000**	**1476,20**	**1476,20**
		Накладные расходы	%	72		965,46	965,46
		Сметная прибыль	%	8		195,33	195,33
		Сметная стоимость:				**2637,00**	**2637,00**
259	**2307-0203-0610 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**		**1,0000**	**13195,00**	**13195,00**
		Сметная прибыль	%	8		1055,60	1055,60
		Сметная стоимость:				**14250,60**	**14250,60**
260	**1308-0303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		**3,0000**	**6132,50**	**18397,49**
		Накладные расходы	%	72		2557,41	7672,23
		Сметная прибыль	%	8		695,19	2085,58
		Сметная стоимость:				**9385,10**	**28155,30**

261	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Пускатель ПМЛ 122002**	**шт**		**3,0000**	**13842,86**	**41528,57**
		Сметная прибыль	%	8		1107,43	3322,29
		Сметная стоимость:				**14950,29**	**44850,86**
262	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**		**7,0000**	**2070,00**	**14490,00**
		Накладные расходы	%	72		695,23	4866,62
		Сметная прибыль	%	8		221,22	1548,53
		Сметная стоимость:				**2986,45**	**20905,15**
263	**2307-0101-0325 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**		**7,0000**	**2402,00**	**16814,00**
		Сметная прибыль	%	8		192,16	1345,12
		Сметная стоимость:				**2594,16**	**18159,12**
264	**2307-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	**шт.**		**7,0000**	**646,00**	**4522,00**
		Сметная прибыль	%	8		51,68	361,76
		Сметная стоимость:				**697,68**	**4883,76**
265	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**		**3,0000**	**432,89**	**1298,66**
		Накладные расходы	%	72		305,01	915,04
		Сметная прибыль	%	8		59,03	177,10
		Сметная стоимость:				**796,93**	**2390,79**
266	**2307-0218-1601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**		**3,0000**	**220,00**	**660,00**
		Сметная прибыль	%	8		17,60	52,80
		Сметная стоимость:				**237,60**	**712,80**
267	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**		**111,0000**	**313,14**	**34758,18**
		Накладные расходы	%	72		119,57	13272,67
		Сметная прибыль	%	8		34,62	3842,47
		Сметная стоимость:				**467,33**	**51873,31**
268	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**		**90,0000**	**220,79**	**19871,50**
		Накладные расходы	%	72		122,83	11054,59
		Сметная прибыль	%	8		27,49	2474,09
		Сметная стоимость:				**371,11**	**33400,18**
269	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**		**90,0000**	**80,00**	**7200,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,40	576,00
		Сметная стоимость:				**86,40**	**7776,00**

270	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,0550**	**168496,00**	**9267,28**
		Сметная прибыль	%	8		13479,68	741,38
		Сметная стоимость:				**181975,68**	**10008,66**
271	**2306-0128-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,0500**	**273236,00**	**13661,80**
		Сметная прибыль	%	8		21858,88	1092,94
		Сметная стоимость:				**295094,88**	**14754,74**
272	**2306-0128-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,0060**	**425788,00**	**2554,73**
		Сметная прибыль	%	8		34063,04	204,38
		Сметная стоимость:				**459851,04**	**2759,11**
273	**2307-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 80 мм**	**шт.**		**2,0000**	**778,00**	**1556,00**
		Сметная прибыль	%	8		62,24	124,48
		Сметная стоимость:				**840,24**	**1680,48**
274	**1308-0502-0804 РСНБ РК 2015**	**Ящики кабельные взрывобезопасные массой до 40 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**		**1,0000**	**4989,33**	**4989,33**
		Накладные расходы	%	72		2977,35	2977,35
		Сметная прибыль	%	8		637,33	637,33
		Сметная стоимость:				**8604,01**	**8604,01**
275	**2307-0203-0602 РСНБ РК 2015**	**Ящик протяжной К654, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**		**1,0000**	**10354,00**	**10354,00**
		Сметная прибыль	%	8		828,32	828,32
		Сметная стоимость:				**11182,32**	**11182,32**
276	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**		**39,8089**	**569,47**	**22669,92**
		Накладные расходы	%	72		125,20	4984,14
		Сметная прибыль	%	8		55,57	2212,33
		Сметная стоимость:				**750,24**	**29866,39**
277	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**		**2,5000**	**2293,48**	**5733,69**
		Накладные расходы	%	72		619,54	1548,84
		Сметная прибыль	%	8		233,04	582,60
		Сметная стоимость:				**3146,06**	**7865,14**
278	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**		**3,0000**	**1751,29**	**5253,88**
		Накладные расходы	%	72		619,54	1858,61
		Сметная прибыль	%	8		189,67	569,00

		Сметная стоимость:				**2560,50**	**7681,49**
279	**1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**		**10,1266**	**354,12**	**3586,01**
		Накладные расходы	%	72		148,64	1505,22
		Сметная прибыль	%	8		40,22	407,30
		Сметная стоимость:				**542,98**	**5498,53**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**371564,41**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**81207,98**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**24505,34**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8965,91**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**265851,10**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**64925,20**
	ИТОГО:		Тенге				**436489,61**
	Сметная прибыль		Тенге				**34919,17**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:		Тенге				**471408,78**
РАЗДЕЛ 8.ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1)							
280	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**		**40,2000**	**164,35**	**6607,03**
		Накладные расходы	%	72		37,93	1524,95
		Сметная прибыль	%	8		16,18	650,56
		Сметная стоимость:				**218,47**	**8782,54**
281	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет.**	**м3 грунта**		**6,0000**	**164,35**	**986,12**
		Накладные расходы	%	72		37,93	227,61
		Сметная прибыль	%	8		16,18	97,10
		Сметная стоимость:				**218,47**	**1310,83**
282	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**27,2000**	**33,81**	**919,68**
		Накладные расходы	%	72		8,55	232,67
		Сметная прибыль	%	8		3,39	92,19
		Сметная стоимость:				**45,75**	**1244,53**
283	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**6,8000**	**800,93**	**5446,31**
		Накладные расходы	%	72		576,67	3921,34
		Сметная прибыль	%	8		110,21	749,41

		Сметная стоимость:				**1487,80**	**10117,07**
284	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**0,7800**	**4049,41**	**3158,54**
		Накладные расходы	%	99		999,04	779,25
		Сметная прибыль	%	8		403,88	315,02
		Сметная стоимость:				**5452,33**	**4252,82**
285	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**12,2000**	**800,93**	**9771,32**
		Накладные расходы	%	72		576,67	7035,35
		Сметная прибыль	%	8		110,21	1344,53
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**18151,21**
286	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**		**12,2000**	**2663,00**	**32488,60**
		Сметная прибыль	%	8		213,04	2599,09
		Сметная стоимость:				**2876,04**	**35087,69**
287	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн ого о**		**36,9600**	**150,14**	**5549,18**
		Накладные расходы	%	72		79,54	2939,91
		Сметная прибыль	%	8		18,37	679,13
		Сметная стоимость:				**248,06**	**9168,22**
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
288	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или**		**3,0000**	**1481,67**	**4445,00**
		Накладные расходы	%	99		1259,08	3777,25
		Сметная прибыль	%	8		219,26	657,78
		Сметная стоимость:				**2960,01**	**8880,03**
289	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**		**2,0000**	**48102,00**	**96204,00**
		Сметная прибыль	%	8		3848,16	7696,32
		Сметная стоимость:				**51950,16**	**103900,32**
290	**2304-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**		**1,0000**	**21914,00**	**21914,00**
		Сметная прибыль	%	8		1753,12	1753,12
		Сметная стоимость:				**23667,12**	**23667,12**
291	**2302-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**2,0000**	**871,00**	**1742,00**
		Сметная прибыль	%	8		69,68	139,36
		Сметная стоимость:				**940,68**	**1881,36**
292	**2302-0103-0107 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**4,0000**	**1148,00**	**4592,00**
		Сметная прибыль	%	8		91,84	367,36

		Сметная стоимость:				**1239,84**	**4959,36**
293	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0340**	**419018,61**	**14246,63**
		Накладные расходы	%	99		361879,27	12303,90
		Сметная прибыль	%	8		62471,83	2124,04
		Сметная стоимость:				**843369,71**	**28674,57**
294	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**15,7800**	**546,00**	**8615,88**
		Сметная прибыль	%	8		43,68	689,27
		Сметная стоимость:				**589,68**	**9305,15**
295	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**19,9460**	**1016,00**	**20265,14**
		Сметная прибыль	%	8		81,28	1621,21
		Сметная стоимость:				**1097,28**	**21886,35**
296	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопров**		**0,0340**	**55457,73**	**1885,56**
		Накладные расходы	%	99		52667,50	1790,70
		Сметная прибыль	%	8		8650,02	294,10
		Сметная стоимость:				**116775,26**	**3970,36**
297	**2302-0103-2706 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	**шт.**		**1,0000**	**1464,00**	**1464,00**
		Сметная прибыль	%	8		117,12	117,12
		Сметная стоимость:				**1581,12**	**1581,12**
298	**1116-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,2748**	**50036,90**	**13750,14**
		Накладные расходы	%	98		31533,32	8665,36
		Сметная прибыль	%	8		6525,62	1793,24
		Сметная стоимость:				**88095,85**	**24208,74**
299	**2302-0803-1301 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**		**2,0000**	**115369,00**	**230738,00**
		Сметная прибыль	%	8		9229,52	18459,04
		Сметная стоимость:				**124598,52**	**249197,04**
300	**2302-0802-0115 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**		**2,0000**	**4279,00**	**8558,00**
		Сметная прибыль	%	8		342,32	684,64
		Сметная стоимость:				**4621,32**	**9242,64**
301	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0002**	**763857,18**	**152,77**

		Накладные расходы	%	99		556779,50	111,36
		Сметная прибыль	%	8		105650,93	21,13
		Сметная стоимость:				**1426287,62**	**285,26**
302	**2301-0201-0221 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**0,2000**	**5961,00**	**1192,20**
		Сметная прибыль	%	8		476,88	95,38
		Сметная стоимость:				**6437,88**	**1287,58**
303	**1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**		**1,0000**	**5240,43**	**5240,43**
		Накладные расходы	%	98		2622,72	2622,72
		Сметная прибыль	%	8		629,05	629,05
		Сметная стоимость:				**8492,19**	**8492,19**
304	**1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,0356**	**905875,98**	**32240,13**
		Накладные расходы	%	99		240813,06	8570,54
		Сметная прибыль	%	8		91735,12	3264,85
		Сметная стоимость:				**1238424,17**	**44075,52**
305	**1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,0002**	**2243521,12**	**448,70**
		Накладные расходы	%	99		338729,59	67,75
		Сметная прибыль	%	8		206580,06	41,32
		Сметная стоимость:				**2788830,77**	**557,77**
306	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных**		**3,1000**	**42152,39**	**130672,41**
		Накладные расходы	%	99		19612,75	60799,51
		Сметная прибыль	%	8		4941,21	15317,75
		Сметная стоимость:				**66706,35**	**206789,68**
307	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**2,0000**	**19224,00**	**38448,00**
		Сметная прибыль	%	8		1537,92	3075,84
		Сметная стоимость:				**20761,92**	**41523,84**
308	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**		**0,0340**	**544343,00**	**18507,66**
		Сметная прибыль	%	8		43547,44	1480,61
		Сметная стоимость:				**587890,44**	**19988,27**
309	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**		**2,0000**	**3301,00**	**6602,00**

		Сметная прибыль	%	8		264,08	528,16
		Сметная стоимость:				**3565,08**	**7130,16**
310	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**		**4,0000**	**17413,00**	**69652,00**
		Сметная прибыль	%	8		1393,04	5572,16
		Сметная стоимость:				**18806,04**	**75224,16**
311	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**		**2,0000**	**5573,00**	**11146,00**
		Сметная прибыль	%	8		445,84	891,68
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**12037,68**
312	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**		**2,0000**	**17257,00**	**34514,00**
		Сметная прибыль	%	8		1380,56	2761,12
		Сметная стоимость:				**18637,56**	**37275,12**
313	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2,0000**	**16166,00**	**32332,00**
		Сметная прибыль	%	8		1293,28	2586,56
		Сметная стоимость:				**17459,28**	**34918,56**
314	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**		**1,0000**	**2608,57**	**2608,57**
		Накладные расходы	%	99		1932,80	1932,80
		Сметная прибыль	%	8		363,31	363,31
		Сметная стоимость:				**4904,68**	**4904,68**
315	**2303-0103-0906 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**		**1,0000**	**41887,00**	**41887,00**
		Сметная прибыль	%	8		3350,96	3350,96
		Сметная стоимость:				**45237,96**	**45237,96**
316	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**		**1,0000**	**4479,13**	**4479,13**
		Накладные расходы	%	108		3835,09	3835,09
		Сметная прибыль	%	8		665,14	665,14
		Сметная стоимость:				**8979,35**	**8979,35**
317	**2401-0107-0502 РСНБ РК 2015**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**		**0,0100**	**110749,00**	**1107,49**
		Сметная прибыль	%	8		8859,92	88,60
		Сметная стоимость:				**119608,92**	**1196,09**
318	**1122-1101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**		**1,0000**	**11719,22**	**11719,22**
		Накладные расходы	%	99		6001,39	6001,39
		Сметная прибыль	%	8		1417,65	1417,65
		Сметная стоимость:				**19138,25**	**19138,25**

319	**2302-0101-0153 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**	**4,0000**		**565,00**	**2260,00**
		Сметная прибыль	%	8		45,20	180,80
		Сметная стоимость:				**610,20**	**2440,80**
320	**1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20,4000**		**525,69**	**10723,98**
		Накладные расходы	%	72		336,20	6858,54
		Сметная прибыль	%	8		68,95	1406,60
		Сметная стоимость:				**930,84**	**18989,12**
321	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0011**		**226958,00**	**254,65**
		Сметная прибыль	%	8		18156,64	20,37
		Сметная стоимость:				**245114,64**	**275,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**949535,48**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**10723,98**
	Материалы -		Тенге				**1131,96**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9525,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**6858,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1406,60**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**18989,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9525,76**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**423433,05**
	Материалы -		Тенге				**79847,70**
	Всего заработная плата -		Тенге				**122714,58**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1362,14**
	Местные материалы -		Тенге				**186734,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**115851,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43142,75**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**582427,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122714,58**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**18507,66**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**18507,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1480,61**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**19988,28**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**496870,78**
	Материалы -		Тенге				**6836,03**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11518,44**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**477880,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**11288,07**

		Сметная прибыль -	Тенге				**40652,71**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**548811,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11518,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1170216,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143758,78**
РАЗДЕЛ 9.КАНАЛИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1)							
322	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**9,8552**		**164,35**	**1619,74**
		Накладные расходы	%	72		37,93	373,85
		Сметная прибыль	%	8		16,18	159,49
		Сметная стоимость:				**218,47**	**2153,08**
323	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет.**	**м3 грунта**	**0,3048**		**164,35**	**50,10**
		Накладные расходы	%	72		37,93	11,56
		Сметная прибыль	%	8		16,18	4,93
		Сметная стоимость:				**218,47**	**66,59**
324	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,1120**		**33,81**	**240,47**
		Накладные расходы	%	72		8,55	60,84
		Сметная прибыль	%	8		3,39	24,10
		Сметная стоимость:				**45,75**	**325,41**
325	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,0480**		**800,93**	**2441,23**
		Накладные расходы	%	72		576,67	1757,68
		Сметная прибыль	%	8		110,21	335,91
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**4534,83**
326	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**	**7,1120**		**150,14**	**1067,80**
		Накладные расходы	%	72		79,54	565,71
		Сметная прибыль	%	8		18,37	130,68
		Сметная стоимость:				**248,06**	**1764,19**
327	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**275774,38**	**1378,87**
		Накладные расходы	%	99		220398,75	1101,99
		Сметная прибыль	%	8		39693,85	198,47
		Сметная стоимость:				**535866,98**	**2679,33**

328	**2301-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**		**5,2000**	**135,00**	**702,00**
		Сметная прибыль	%	8		10,80	56,16
		Сметная стоимость:				**145,80**	**758,16**
329	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций**		**1,5500**	**43559,70**	**67517,53**
		Накладные расходы	%	99		15319,93	23745,89
		Сметная прибыль	%	8		4710,37	7301,07
		Сметная стоимость:				**63590,00**	**98564,50**
330	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**1,0000**	**19224,00**	**19224,00**
		Сметная прибыль	%	8		1537,92	1537,92
		Сметная стоимость:				**20761,92**	**20761,92**
331	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**		**0,0170**	**544343,00**	**9253,83**
		Сметная прибыль	%	8		43547,44	740,31
		Сметная стоимость:				**587890,44**	**9994,14**
332	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**		**1,0000**	**3301,00**	**3301,00**
		Сметная прибыль	%	8		264,08	264,08
		Сметная стоимость:				**3565,08**	**3565,08**
333	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**		**2,0000**	**17413,00**	**34826,00**
		Сметная прибыль	%	8		1393,04	2786,08
		Сметная стоимость:				**18806,04**	**37612,08**
334	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**		**1,0000**	**5573,00**	**5573,00**
		Сметная прибыль	%	8		445,84	445,84
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**6018,84**
335	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**		**1,0000**	**17257,00**	**17257,00**
		Сметная прибыль	%	8		1380,56	1380,56
		Сметная стоимость:				**18637,56**	**18637,56**
336	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1,0000**	**16166,00**	**16166,00**
		Сметная прибыль	%	8		1293,28	1293,28
		Сметная стоимость:				**17459,28**	**17459,28**
337	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0002**	**763857,18**	**152,77**
		Накладные расходы	%	99		556779,50	111,36
		Сметная прибыль	%	8		105650,93	21,13

		Сметная стоимость:				**1426287,62**	**285,26**
338	**2301-0201-0221 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**0,2000**	**5961,00**	**1192,20**
		Сметная прибыль	%	8		476,88	95,38
		Сметная стоимость:				**6437,88**	**1287,58**
339	**1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**		**1,0000**	**5240,43**	**5240,43**
		Накладные расходы	%	98		2622,72	2622,72
		Сметная прибыль	%	8		629,05	629,05
		Сметная стоимость:				**8492,19**	**8492,19**
340	**1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровод а**		**0,0002**	**2243521,12**	**448,70**
		Накладные расходы	%	99		338729,59	67,75
		Сметная прибыль	%	8		206580,06	41,32
		Сметная стоимость:				**2788830,77**	**557,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**187652,67**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**152040,21**
	Материалы -		Тенге				**37063,10**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29126,51**
	Местные материалы -		Тенге				**77123,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**27796,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14386,95**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**194223,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29126,51**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9253,83**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9253,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**740,31**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9994,14**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**26358,63**
	Материалы -		Тенге				**2564,19**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2676,24**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21118,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**2622,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2318,51**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**31299,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2676,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**235517,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31802,75**

РАЗДЕЛ 10. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-2-1)							
341	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта на 10 м**	**м3 грунта**	**20,0000**		**25,57**	**511,50**
		Накладные расходы	%	72		6,98	139,55
		Сметная прибыль	%	8		2,60	52,08
		Сметная стоимость:				**35,16**	**703,13**
342	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**52,8650**		**31,67**	**1674,05**
		Накладные расходы	%	72		8,64	456,72
		Сметная прибыль	%	8		3,22	170,46
		Сметная стоимость:				**43,53**	**2301,24**
343	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,6350**		**1842,46**	**3012,42**
		Накладные расходы	%	72		1326,57	2168,94
		Сметная прибыль	%	8		253,52	414,51
		Сметная стоимость:				**3422,55**	**5595,86**
344	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**27,2800**		**17,67**	**482,04**
		Накладные расходы	%	72		4,82	131,51
		Сметная прибыль	%	8		1,80	49,08
		Сметная стоимость:				**24,29**	**662,63**
345	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,8200**		**800,93**	**5462,33**
		Накладные расходы	%	72		576,67	3932,88
		Сметная прибыль	%	8		110,21	751,62
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**10146,82**
346	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**	**27,2800**		**150,14**	**4095,83**
		Накладные расходы	%	72		79,54	2169,94
		Сметная прибыль	%	8		18,37	501,26
		Сметная стоимость:				**248,06**	**6767,02**
Песчаное основание							
347	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство**	**м3 основания**	**4,0000**		**4049,41**	**16197,66**
		Накладные расходы	%	99		999,04	3996,15
		Сметная прибыль	%	8		403,88	1615,51
		Сметная стоимость:				**5452,33**	**21809,32**

		Лишний грунт					
348	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**20,4000**	**199,14**	**4062,51**	
		Накладные расходы	%	72	42,32	863,24	
		Сметная прибыль	%	8	19,32	394,06	
		Сметная стоимость:			**260,78**	**5319,81**	
349	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**33,6600**	**112,00**	**3769,92**	
		Сметная прибыль	%	8	8,96	301,59	
		Сметная стоимость:			**120,96**	**4071,51**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			**39268,25**	
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39268,25**	
	Материалы -		Тенге			**11719,03**	
	Всего заработная плата -		Тенге			**17734,82**	
	Транспортные расходы -		Тенге			**3769,92**	
		Накладные расходы -	Тенге			**13858,93**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**4250,17**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57377,36**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**18,89**	
		Сметная заработная плата -	Тенге			**17734,82**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**57377,36**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**18,89**	
		Сметная заработная плата -	Тенге			**17734,82**	
		РАЗДЕЛ 11. ТРУБОПРОВОДЫ (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-2-1)					
350	**1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 75 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0800**	**989889,48**	**79191,16**	
		Накладные расходы	%	99	647325,02	51786,00	
		Сметная прибыль	%	8	130977,16	10478,17	
		Сметная стоимость:			**1768191,67**	**141455,33**	
351	**2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**80,0000**	**1590,00**	**127200,00**	
		Сметная прибыль	%	8	127,20	10176,00	
		Сметная стоимость:			**1717,20**	**137376,00**	
352	**1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0800**	**828171,14**	**66253,69**	
		Накладные расходы	%	99	189826,52	15186,12	
		Сметная прибыль	%	8	81439,81	6515,19	

		Сметная стоимость:				**1099437,47**	**87955,00**
353	**1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**		**0,0411**	**979099,62**	**40211,62**
		Накладные расходы	%	99		640519,49	26306,14
		Сметная прибыль	%	8		129569,53	5321,42
		Сметная стоимость:				**1749188,63**	**71839,18**
354	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**41,0700**	**546,00**	**22424,22**
		Сметная прибыль	%	8		43,68	1793,94
		Сметная стоимость:				**589,68**	**24218,16**
355	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или**		**1,0000**	**1481,67**	**1481,67**
		Накладные расходы	%	99		1259,08	1259,08
		Сметная прибыль	%	8		219,26	219,26
		Сметная стоимость:				**2960,01**	**2960,01**
356	**2304-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**		**1,0000**	**21914,00**	**21914,00**
		Сметная прибыль	%	8		1753,12	1753,12
		Сметная стоимость:				**23667,12**	**23667,12**
357	**2302-0101-0122 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**		**3,0000**	**287,00**	**861,00**
		Сметная прибыль	%	8		22,96	68,88
		Сметная стоимость:				**309,96**	**929,88**
358	**2302-0103-1705 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**2,0000**	**5643,00**	**11286,00**
		Сметная прибыль	%	8		451,44	902,88
		Сметная стоимость:				**6094,44**	**12188,88**
359	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**		**0,0214**	**448953,00**	**9589,64**
		Сметная прибыль	%	8		35916,24	767,17
		Сметная стоимость:				**484869,24**	**10356,81**
360	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные(ТС-659.000-05 Д.89)**	**т**		**0,0129**	**448953,00**	**5782,51**
		Сметная прибыль	%	8		35916,24	462,60
		Сметная стоимость:				**484869,24**	**6245,12**
361	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**		**48,0000**	**932,00**	**44736,00**
		Сметная прибыль	%	8		74,56	3578,88
		Сметная стоимость:				**1006,56**	**48314,88**

362	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**		**3,0000**	**471,00**	**1413,00**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	113,04
		Сметная стоимость:				**508,68**	**1526,04**
363	**2302-0101-0163 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**		**6,0000**	**627,00**	**3762,00**
		Сметная прибыль	%	8		50,16	300,96
		Сметная стоимость:				**677,16**	**4062,96**
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
364	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**		**3,5480**	**35623,80**	**126393,23**
		Накладные расходы	%	76		18406,62	65306,70
		Сметная прибыль	%	8		4322,43	15335,99
		Сметная стоимость:				**58352,85**	**207035,92**
365	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Маты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна в рулонах б=50мм ГОСТ 10499-95**	**м3**		**1,5830**	**19774,25**	**31302,63**
		Сметная прибыль	%	8		1581,94	2504,21
		Сметная стоимость:				**21356,19**	**33806,85**
366	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Маты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна в рулонах б=40мм ГОСТ 10499-95**	**м3**		**1,1660**	**19774,25**	**23056,77**
		Сметная прибыль	%	8		1581,94	1844,54
		Сметная стоимость:				**21356,19**	**24901,32**
367	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Маты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна в рулонах б=30мм ГОСТ 10499-95**	**м3**		**0,7990**	**19774,25**	**15799,62**
		Сметная прибыль	%	8		1581,94	1263,97
		Сметная стоимость:				**21356,19**	**17063,59**
368	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности**		**66,2500**	**514,00**	**34052,76**
		Накладные расходы	%	76		260,34	17247,35
		Сметная прибыль	%	8		61,95	4104,01
		Сметная стоимость:				**836,29**	**55404,12**
369	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**		**0,0762**	**373144,00**	**28428,91**
		Сметная прибыль	%	8		29851,52	2274,31
		Сметная стоимость:				**402995,52**	**30703,22**
370	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**		**92,1200**	**86,74**	**7990,26**
		Накладные расходы	%	69		28,69	2642,71
		Сметная прибыль	%	8		9,23	850,64

		Сметная стоимость:				**124,66**	**11483,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**703130,71**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**498898,34**
	Материалы -		Тенге				**102466,35**
	Всего заработная плата -		Тенге				**207946,02**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**98587,94**
	Местные материалы -		Тенге				**44736,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**179734,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54290,59**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**732923,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**207946,02**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**15372,15**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15372,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1229,77**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**16601,92**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**188860,22**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**188860,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15108,82**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**203969,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**953493,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**207946,02**
РАЗДЕЛ 12. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-2-1)							
371	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**2,5740**	**4049,41**	**10423,19**
		Накладные расходы	%	99		999,04	2571,53
		Сметная прибыль	%	8		403,88	1039,58
		Сметная стоимость:				**5452,33**	**14034,30**
КАНАЛ							
372	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3**		**15,4500**	**11264,26**	**174032,82**
		Накладные расходы	%	118		5486,73	84769,97
		Сметная прибыль	%	8		1340,08	20704,22
		Сметная стоимость:				**18091,07**	**279507,02**
373	**2104-0303-0106 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**		**7,8000**	**51984,00**	**405475,20**
		Сметная прибыль	%	8		4158,72	32438,02

		Сметная стоимость:				**56142,72**	**437913,22**
374	**2104-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ**	**м3**		**1,2800**	**54540,00**	**69811,20**
		Сметная прибыль	%	8		4363,20	5584,90
		Сметная стоимость:				**58903,20**	**75396,10**
375	**2104-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**		**6,3700**	**57301,00**	**365007,37**
		Сметная прибыль	%	8		4584,08	29200,59
		Сметная стоимость:				**61885,08**	**394207,96**
		Лоток монолитный ЛМ1					
376	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**		**4,0000**	**24904,75**	**99618,99**
		Накладные расходы	%	91		3931,32	15725,29
		Сметная прибыль	%	8		2306,89	9227,54
		Сметная стоимость:				**31142,96**	**124571,82**
377	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0396**	**220525,00**	**8732,79**
		Сметная прибыль	%	8		17642,00	698,62
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**9431,41**
378	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0124**	**226241,00**	**2805,39**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	224,43
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**3029,82**
		Плита монолитная ПМ1					
379	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,5100**	**36718,10**	**18726,23**
		Накладные расходы	%	91		8077,87	4119,71
		Сметная прибыль	%	8		3583,68	1827,68
		Сметная стоимость:				**48379,65**	**24673,62**
380	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0149**	**220525,00**	**3281,41**
		Сметная прибыль	%	8		17642,00	262,51
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**3543,92**
381	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0045**	**226241,00**	**1018,08**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	81,45
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**1099,53**
382	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**		**0,0612**	**333450,00**	**20407,14**
		Сметная прибыль	%	8		26676,00	1632,57

		Сметная стоимость:				**360126,00**	**22039,71**
Неподвижная опора							
383	**1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**		**0,4800**	**9206,64**	**4419,19**
		Накладные расходы	%	118		4576,36	2196,65
		Сметная прибыль	%	8		1102,64	529,27
		Сметная стоимость:				**14885,64**	**7145,11**
384	**2104-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**		**0,7920**	**47755,00**	**37821,96**
		Сметная прибыль	%	8		3820,40	3025,76
		Сметная стоимость:				**51575,40**	**40847,72**
385	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**		**0,6000**	**24511,35**	**14706,81**
		Накладные расходы	%	91		3252,04	1951,23
		Сметная прибыль	%	8		2221,07	1332,64
		Сметная стоимость:				**29984,46**	**17990,68**
ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ							
386	**1141-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя**	**м2**		**72,0000**	**2036,23**	**146608,73**
		Накладные расходы	%	79		664,49	47842,93
		Сметная прибыль	%	8		216,06	15556,13
		Сметная стоимость:				**2916,77**	**210007,79**
ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 2 ШТ							
387	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**		**0,3200**	**24653,13**	**7889,00**
		Накладные расходы	%	91		3252,04	1040,65
		Сметная прибыль	%	8		2232,41	714,37
		Сметная стоимость:				**30137,59**	**9644,03**
388	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0040**	**438869,48**	**1755,48**
		Накладные расходы	%	99		369312,57	1477,25
		Сметная прибыль	%	8		64654,56	258,62
		Сметная стоимость:				**872836,61**	**3491,35**
389	**2301-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**		**4,1600**	**3236,00**	**13461,76**

		Сметная прибыль	%	8		258,88	1076,94
		Сметная стоимость:				**3494,88**	**14538,70**
390	**1113-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцера. Уплотнение шнуровым асбестом на замазке Арзамит-5**	**шт.**		**4,0000**	**5895,88**	**23583,54**
		Накладные расходы	%	69		1753,72	7014,87
		Сметная прибыль	%	8		611,97	2447,87
		Сметная стоимость:				**8261,57**	**33046,28**
391	**1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**0,0380**	**102950,19**	**3912,11**
		Накладные расходы	%	84		59239,67	2251,11
		Сметная прибыль	%	8		12975,19	493,06
		Сметная стоимость:				**175165,05**	**6656,27**
392	**1106-1401-0203 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика**	**м шва**		**4,2400**	**1365,20**	**5788,43**
		Накладные расходы	%	91		242,51	1028,24
		Сметная прибыль	%	8		128,62	545,33
		Сметная стоимость:				**1736,32**	**7362,00**
393	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхнос**		**0,5600**	**541,31**	**303,13**
		Накладные расходы	%	80		323,03	180,90
		Сметная прибыль	%	8		69,15	38,72
		Сметная стоимость:				**933,49**	**522,75**
394	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,0019**	**710216,06**	**1363,61**
		Накладные расходы	%	118		68462,80	131,45
		Сметная прибыль	%	8		62294,31	119,61
		Сметная стоимость:				**840973,17**	**1614,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1440953,57**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1427491,81**
	Материалы -		Тенге				**287051,48**
	Всего заработная плата -		Тенге				**177760,17**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**36244,81**
	Местные материалы -		Тенге				**889399,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**172301,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127983,49**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1727777,08**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177760,17**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**13461,76**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13461,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1076,94**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**14538,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1742315,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177760,17**
РАЗДЕЛ 13. Среднее давление. Подземный газопровод (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-3-1)							
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
395	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**80,0000**	**198,99**	**15918,88**
		Накладные расходы	%	72		38,87	3109,59
		Сметная прибыль	%	8		19,03	1522,28
		Сметная стоимость:				**256,88**	**20550,75**
396	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**1,6000**	**1842,46**	**2947,93**
		Накладные расходы	%	72		1326,57	2122,51
		Сметная прибыль	%	8		253,52	405,64
		Сметная стоимость:				**3422,55**	**5476,07**
397	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**		**1,2000**	**729,24**	**875,09**
		Накладные расходы	%	72		525,05	630,06
		Сметная прибыль	%	8		100,34	120,41
		Сметная стоимость:				**1354,64**	**1625,56**
398	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**60,9000**	**28,99**	**1765,34**
		Накладные расходы	%	72		7,33	446,61
		Сметная прибыль	%	8		2,91	176,96
		Сметная стоимость:				**39,23**	**2388,90**
399	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**--**	**150,14**	**--**
ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ							
400	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство**	**м3 основания**		**3,2970**	**4049,41**	**13350,92**
		Накладные расходы	%	99		999,04	3293,83
		Сметная прибыль	%	8		403,88	1331,58

		Сметная стоимость:				**5452,33**	**17976,33**
401	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**7,8000**	**800,93**	**6247,24**
		Накладные расходы	%	72		576,67	4498,01
		Сметная прибыль	%	8		110,21	859,62
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**11604,87**
402	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**		**7,8000**	**2663,00**	**20771,40**
		Сметная прибыль	%	8		213,04	1661,71
		Сметная стоимость:				**2876,04**	**22433,11**
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ					
403	**1122-1101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**		**1,0000**	**6042,77**	**6042,77**
		Накладные расходы	%	99		3536,46	3536,46
		Сметная прибыль	%	8		766,34	766,34
		Сметная стоимость:				**10345,57**	**10345,57**
404	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**		**1,0000**	**2003,59**	**2003,59**
		Накладные расходы	%	99		1027,33	1027,33
		Сметная прибыль	%	8		242,47	242,47
		Сметная стоимость:				**3273,39**	**3273,39**
405	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**		**8,0000**	**1359,62**	**10876,99**
		Накладные расходы	%	99		696,54	5572,32
		Сметная прибыль	%	8		164,49	1315,95
		Сметная стоимость:				**2220,66**	**17765,26**
406	**2302-0304-1407 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**1,0000**	**2315,00**	**2315,00**
		Сметная прибыль	%	8		185,20	185,20
		Сметная стоимость:				**2500,20**	**2500,20**
407	**2302-0304-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ**	**шт.**		**1,0000**	**1703,00**	**1703,00**
		Сметная прибыль	%	8		136,24	136,24
		Сметная стоимость:				**1839,24**	**1839,24**
408	**2302-0304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**7,0000**	**765,00**	**5355,00**
		Сметная прибыль	%	8		61,20	428,40
		Сметная стоимость:				**826,20**	**5783,40**
409	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,0354**	**290807,72**	**10294,59**

		Накладные расходы	%	99		229856,12	8136,91
		Сметная прибыль	%	8		41653,11	1474,52
		Сметная стоимость:				**562316,95**	**19906,02**
410	**2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**		**52,1200**	**788,00**	**41070,56**
		Сметная прибыль	%	8		63,04	3285,64
		Сметная стоимость:				**851,04**	**44356,20**
411	**1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**		**0,0500**	**385764,98**	**19288,25**
		Накладные расходы	%	91		113841,36	5692,07
		Сметная прибыль	%	8		39968,51	1998,43
		Сметная стоимость:				**539574,85**	**26978,74**
412	**1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**		**0,0500**	**1058221,90**	**52911,09**
		Накладные расходы	%	91		351553,45	17577,67
		Сметная прибыль	%	8		112782,03	5639,10
		Сметная стоимость:				**1522557,37**	**76127,87**
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 63 из грунта					
413	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Монтаж узла выхода**	**т**		**0,0390**	**975190,53**	**38032,43**
		Накладные расходы	%	99		593398,48	23142,54
		Сметная прибыль	%	8		125487,12	4894,00
		Сметная стоимость:				**1694076,13**	**66068,97**
414	**2106-0802-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**		**0,0390**	**581572,00**	**22681,31**
		Сметная прибыль	%	8		46525,76	1814,50
		Сметная стоимость:				**628097,76**	**24495,81**
415	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,0013**	**290807,72**	**386,77**
		Накладные расходы	%	99		229856,12	305,71
		Сметная прибыль	%	8		41653,11	55,40
		Сметная стоимость:				**562316,95**	**747,88**
416	**2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**		**1,3433**	**788,00**	**1058,52**
		Сметная прибыль	%	8		63,04	84,68
		Сметная стоимость:				**851,04**	**1143,20**

417	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка с патрубком**	**км трубопровода**		**0,0003**	**329757,00**	**82,44**
		Накладные расходы	%	99		253436,46	63,36
		Сметная прибыль	%	8		46655,48	11,66
		Сметная стоимость:				**629848,93**	**157,46**
418	**2301-0502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**		**0,2525**	**2376,00**	**599,94**
		Сметная прибыль	%	8		190,08	48,00
		Сметная стоимость:				**2566,08**	**647,94**
419	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**		**2,0000**	**1359,62**	**2719,25**
		Накладные расходы	%	99		696,54	1393,08
		Сметная прибыль	%	8		164,49	328,99
		Сметная стоимость:				**2220,66**	**4441,31**
420	**2302-0302-2607 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-**	**шт.**		**5,0000**	**990,00**	**4950,00**
		Сметная прибыль	%	8		79,20	396,00
		Сметная стоимость:				**1069,20**	**5346,00**
421	**2302-0304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**1,0000**	**4468,00**	**4468,00**
		Сметная прибыль	%	8		357,44	357,44
		Сметная стоимость:				**4825,44**	**4825,44**
422	**1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**		**0,0013**	**1903261,07**	**2531,34**
		Накладные расходы	%	99		118950,99	158,20
		Сметная прибыль	%	8		161776,97	215,16
		Сметная стоимость:				**2183989,04**	**2904,71**
423	**2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	**шт**		**1,0000**	**1422,00**	**1422,00**
		Сметная прибыль	%	8		113,76	113,76
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**1535,76**
424	**1106-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Засыпка пазух песком**	**м3**		**0,0300**	**6259,62**	**187,79**
		Накладные расходы	%	91		2258,84	67,77
		Сметная прибыль	%	8		681,48	20,44
		Сметная стоимость:				**9199,94**	**276,00**

425	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,1310**	**86,74**	**98,10**
		Накладные расходы	%	69		28,69	32,45
		Сметная прибыль	%	8		9,23	10,44
		Сметная стоимость:				**124,66**	**140,99**
426	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**		**1,1310**	**122,49**	**138,53**
		Накладные расходы	%	69		12,77	14,45
		Сметная прибыль	%	8		10,82	12,24
		Сметная стоимость:				**146,08**	**165,22**
427	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**		**1,0000**	**7226,78**	**7226,78**
		Накладные расходы	%	99		4017,35	4017,35
		Сметная прибыль	%	8		899,53	899,53
		Сметная стоимость:				**12143,66**	**12143,66**
		ФУТЛЯРЫ					
428	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровод а**		**0,0130**	**429111,52**	**5578,45**
		Накладные расходы	%	99		322202,09	4188,63
		Сметная прибыль	%	8		60105,09	781,37
		Сметная стоимость:				**811418,70**	**10548,44**
429	**2301-0502-0816 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**		**13,1300**	**3839,00**	**50406,07**
		Сметная прибыль	%	8		307,12	4032,49
		Сметная стоимость:				**4146,12**	**54438,56**
430	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**		**2,0000**	**1359,62**	**2719,25**
		Накладные расходы	%	99		696,54	1393,08
		Сметная прибыль	%	8		164,49	328,99
		Сметная стоимость:				**2220,66**	**4441,31**
431	**2302-0304-3630 РСНБ РК 2015**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**1,0000**	**6236,00**	**6236,00**
		Сметная прибыль	%	8		498,88	498,88
		Сметная стоимость:				**6734,88**	**6734,88**
432	**2302-0304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**1,0000**	**765,00**	**765,00**
		Сметная прибыль	%	8		61,20	61,20
		Сметная стоимость:				**826,20**	**826,20**

433	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство**	**шт.**		**1,0000**	**8531,16**	**8531,16**
		Накладные расходы	%	99		3958,63	3958,63
		Сметная прибыль	%	8		999,18	999,18
		Сметная стоимость:				**13488,98**	**13488,98**
434	**2302-1104-3401 РСНБ РК 2015**	**Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 57х159**	**комплект**		**2,0000**	**24440,00**	**48880,00**
		Сметная прибыль	%	8		1955,20	3910,40
		Сметная стоимость:				**26395,20**	**52790,40**
435	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровод а**		**0,0020**	**668744,61**	**1337,49**
		Накладные расходы	%	99		535665,36	1071,33
		Сметная прибыль	%	8		96352,80	192,71
		Сметная стоимость:				**1300762,77**	**2601,53**
436	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**2,0080**	**1016,00**	**2040,13**
		Сметная прибыль	%	8		81,28	163,21
		Сметная стоимость:				**1097,28**	**2203,34**
437	**1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровод а**		**0,0020**	**800694,02**	**1601,39**
		Накладные расходы	%	99		208129,70	416,26
		Сметная прибыль	%	8		80705,90	161,41
		Сметная стоимость:				**1089529,61**	**2179,06**
438	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**		**1,0000**	**471,00**	**471,00**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	37,68
		Сметная стоимость:				**508,68**	**508,68**
439	**1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровод а**		**0,0016**	**733326,89**	**1173,32**
		Накладные расходы	%	99		571524,27	914,44
		Сметная прибыль	%	8		104388,09	167,02
		Сметная стоимость:				**1409239,25**	**2254,78**
440	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**1,6000**	**2607,00**	**4171,20**
		Сметная прибыль	%	8		208,56	333,70
		Сметная стоимость:				**2815,56**	**4504,90**

441	**1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0016**		**1357843,11**	**2172,55**
		Накладные расходы	%	99		235831,90	377,33
		Сметная прибыль	%	8		127494,00	203,99
		Сметная стоимость:				**1721169,02**	**2753,87**
442	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенно**	**14,6000**		**1202,57**	**17557,52**
		Накладные расходы	%	99		1033,16	15084,10
		Сметная прибыль	%	8		178,86	2611,33
		Сметная стоимость:				**2414,59**	**35252,95**
443	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**3,0000**		**29725,06**	**89175,17**
		Накладные расходы	%	99		8872,93	26618,80
		Сметная прибыль	%	8		3087,84	9263,52
		Сметная стоимость:				**41685,83**	**125057,49**
444	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**8531,16**	**8531,16**
		Накладные расходы	%	99		3958,63	3958,63
		Сметная прибыль	%	8		999,18	999,18
		Сметная стоимость:				**13488,98**	**13488,98**
		Лента сигнальная					
445	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,0500**		**26765,77**	**1338,29**
		Накладные расходы	%	72		8830,85	441,54
		Сметная прибыль	%	8		2847,73	142,39
		Сметная стоимость:				**38444,35**	**1922,22**
446	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Полиэтиленовая лента желтого цвета ГОСТ 10354-82**	**рул**	**1,0000**		**4845,00**	**4845,00**
		Сметная прибыль	%	8		387,60	387,60
		Сметная стоимость:				**5232,60**	**5232,60**
447	**2306-0904-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0471**		**42302,00**	**1992,42**
		Сметная прибыль	%	8		3384,16	159,39
		Сметная стоимость:				**45686,16**	**2151,82**

Шаровый кран Ду 63 мм в подземном исполнении							
448	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка крана**	**шт.**		**1,0000**	**1359,62**	**1359,62**
		Накладные расходы	%	99		696,54	696,54
		Сметная прибыль	%	8		164,49	164,49
		Сметная стоимость:				**2220,66**	**2220,66**
449	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Шаровый кран полиэтиленовый д 63 мм**	**шт**		**1,0000**	**40982,14**	**40982,14**
		Сметная прибыль	%	8		3278,57	3278,57
		Сметная стоимость:				**44260,71**	**44260,71**
450	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых заглушек, муфт**	**шт**		**3,0000**	**1359,62**	**4078,87**
		Накладные расходы	%	99		696,54	2089,62
		Сметная прибыль	%	8		164,49	493,48
		Сметная стоимость:				**2220,66**	**6661,97**
451	**2302-0304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**2,0000**	**765,00**	**1530,00**
		Сметная прибыль	%	8		61,20	122,40
		Сметная стоимость:				**826,20**	**1652,40**
452	**2302-0302-8910 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-**	**шт.**		**1,0000**	**1455,00**	**1455,00**
		Сметная прибыль	%	8		116,40	116,40
		Сметная стоимость:				**1571,40**	**1571,40**
453	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**контрольная трубка с ковером**	**шт.**		**1,0000**	**7476,94**	**7476,94**
		Накладные расходы	%	99		3958,63	3958,63
		Сметная прибыль	%	8		914,85	914,85
		Сметная стоимость:				**12350,42**	**12350,42**
454	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Защитная оболочкаа**	**км трубопровод а**		**0,0015**	**329757,00**	**494,64**
		Накладные расходы	%	99		253436,46	380,15
		Сметная прибыль	%	8		46655,48	69,98
		Сметная стоимость:				**629848,93**	**944,77**
455	**2301-0502-0814 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**		**1,5150**	**2468,00**	**3739,02**
		Сметная прибыль	%	8		197,44	299,12
		Сметная стоимость:				**2665,44**	**4038,14**
456	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровод а**		**0,0019**	**668744,61**	**1237,18**

		Накладные расходы	%	99		535665,36	990,98
		Сметная прибыль	%	8		96352,80	178,25
		Сметная стоимость:				**1300762,77**	**2406,41**
457	**1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**		**0,0019**	**800694,02**	**1481,28**
		Накладные расходы	%	99		208129,70	385,04
		Сметная прибыль	%	8		80705,90	149,31
		Сметная стоимость:				**1089529,61**	**2015,63**
458	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Удлинитель ключа. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**1,8574**	**546,00**	**1014,14**
		Сметная прибыль	%	8		43,68	81,13
		Сметная стоимость:				**589,68**	**1095,27**
459	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство**	**шт.**		**1,0000**	**8531,16**	**8531,16**
		Накладные расходы	%	99		3958,63	3958,63
		Сметная прибыль	%	8		999,18	999,18
		Сметная стоимость:				**13488,98**	**13488,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**633223,41**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3330,71**
	Всего заработная плата -		Тенге				**613,25**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1992,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**441,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**301,78**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4074,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**613,25**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**384001,67**
	Материалы -		Тенге				**80894,19**
	Всего заработная плата -		Тенге				**163034,04**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1422,00**
	Местные материалы -		Тенге				**29768,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**155279,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43142,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**582423,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163034,04**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**22681,31**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22681,31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1814,50**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**24495,81**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**223209,72**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**223209,72**

		Сметная прибыль -	Тенге				**17856,78**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**241066,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**852059,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163647,30**
РАЗДЕЛ 14. Среднее давление. (НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА) (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-3-1)							
460	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0210**	**668744,61**	**14043,64**
		Накладные расходы	%	99		535665,36	11248,97
		Сметная прибыль	%	8		96352,80	2023,41
		Сметная стоимость:				**1300762,77**	**27316,02**
461	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**1,0000**	**226,00**	**226,00**
		Сметная прибыль	%	8		18,08	18,08
		Сметная стоимость:				**244,08**	**244,08**
462	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**20,0800**	**1016,00**	**20401,28**
		Сметная прибыль	%	8		81,28	1632,10
		Сметная стоимость:				**1097,28**	**22033,38**
463	**1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**		**0,0210**	**800694,02**	**16814,57**
		Накладные расходы	%	99		208129,70	4370,72
		Сметная прибыль	%	8		80705,90	1694,82
		Сметная стоимость:				**1089529,61**	**22880,12**
464	**2302-0101-3305 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**		**2,0000**	**6885,00**	**13770,00**
		Сметная прибыль	%	8		550,80	1101,60
		Сметная стоимость:				**7435,80**	**14871,60**
465	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**		**1,0000**	**471,00**	**471,00**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	37,68
		Сметная стоимость:				**508,68**	**508,68**
466	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или**		**2,0000**	**1481,67**	**2963,34**
		Накладные расходы	%	99		1259,08	2518,16
		Сметная прибыль	%	8		219,26	438,52
		Сметная стоимость:				**2960,01**	**5920,02**

467	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**		**1,0000**	**48102,00**	**48102,00**
		Сметная прибыль	%	8		3848,16	3848,16
		Сметная стоимость:				**51950,16**	**51950,16**
468	**2304-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345- 2005**	**шт.**		**1,0000**	**8797,00**	**8797,00**
		Сметная прибыль	%	8		703,76	703,76
		Сметная стоимость:				**9500,76**	**9500,76**
		Опора Д 32 ММ, Н=1,43М - 1 шт					
469	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**2,0000**	**1330,56**	**2661,12**
		Накладные расходы	%	72		958,00	1916,01
		Сметная прибыль	%	8		183,09	366,17
		Сметная стоимость:				**2471,65**	**4943,30**
470	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**1,0000**	**800,93**	**800,93**
		Накладные расходы	%	72		576,67	576,67
		Сметная прибыль	%	8		110,21	110,21
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**1487,80**
471	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**		**1,6200**	**7627,25**	**12356,15**
		Накладные расходы	%	94		1130,62	1831,60
		Сметная прибыль	%	8		700,63	1135,02
		Сметная стоимость:				**9458,50**	**15322,77**
472	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**0,0400**	**24737,18**	**989,49**
		Накладные расходы	%	91		4473,52	178,94
		Сметная прибыль	%	8		2336,86	93,47
		Сметная стоимость:				**31547,56**	**1261,90**
473	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1**	**1т**		**0,0011**	**676073,09**	**709,88**
		Накладные расходы	%	91		60328,85	63,35
		Сметная прибыль	%	8		58912,16	61,86
		Сметная стоимость:				**795314,10**	**835,08**
474	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**		**0,0040**	**97173,90**	**390,64**
		Накладные расходы	%	69		57859,03	232,59

		Сметная прибыль	%	8		12402,63	49,86
		Сметная стоимость:				**167435,55**	**673,09**
475	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной**	**т**		**0,0040**	**463120,00**	**1861,74**
		Сметная прибыль	%	8		37049,60	148,94
		Сметная стоимость:				**500169,60**	**2010,68**
476	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**		**0,6000**	**848,60**	**509,16**
		Накладные расходы	%	93		241,84	145,11
		Сметная прибыль	%	8		87,24	52,34
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**706,61**
477	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**0,7270**	**1688,14**	**1227,28**
		Накладные расходы	%	80		1130,48	821,86
		Сметная прибыль	%	8		225,49	163,93
		Сметная стоимость:				**3044,11**	**2213,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**147095,21**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53075,55**
Материалы -			Тенге				**24640,16**
Всего заработная плата -			Тенге				**25181,23**
	Накладные расходы -		Тенге				**23671,39**
	Сметная прибыль -		Тенге				**6139,75**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**82886,69**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**21,60**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**25181,23**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2252,38**
Материалы -			Тенге				**32,04**
Всего заработная плата -			Тенге				**337,09**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1861,74**
	Накладные расходы -		Тенге				**232,59**
	Сметная прибыль -		Тенге				**198,80**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2683,77**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**0,30**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**337,09**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**91767,28**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**91767,28**
	Сметная прибыль -		Тенге				**7341,38**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**99108,66**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				**184679,12**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25518,32**

РАЗДЕЛ 15.ГРПШ (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-3-1)

478	**1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	**т**		**0,0220**	**29550,42**	**650,11**
		Накладные расходы	%	91		15129,12	332,84
		Сметная прибыль	%	8		3574,36	78,64
		Сметная стоимость:				**48253,90**	**1061,59**
479	**Прайс-лист**	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10**	**компл.**		**1,0000**	**43714,29**	**43714,29**
480	**1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**		**1,0000**	**3983,19**	**3983,19**
		Накладные расходы	%	98		2860,15	2860,15
		Сметная прибыль	%	8		547,47	547,47
		Сметная стоимость:				**7390,81**	**7390,81**
481	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик газа ротационный Сигнал-40-G16-2 (1:130, Ду=40мм, Qmax=25 м3/ч, Pmax=1,6 МПа) с блоком коррекции объема газа при температуре**	**компл**		**1,0000**	**496339,29**	**496339,29**
		Сметная прибыль	%	8		39707,14	39707,14
		Сметная стоимость:				**536046,43**	**536046,43**
482	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровод а**		**0,0020**	**668744,61**	**1337,49**
		Накладные расходы	%	99		535665,36	1071,33
		Сметная прибыль	%	8		96352,80	192,71
		Сметная стоимость:				**1300762,77**	**2601,53**
483	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**1,0000**	**226,00**	**226,00**
		Сметная прибыль	%	8		18,08	18,08
		Сметная стоимость:				**244,08**	**244,08**
484	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**1,0000**	**1016,00**	**1016,00**
		Сметная прибыль	%	8		81,28	81,28
		Сметная стоимость:				**1097,28**	**1097,28**
485	**2302-0101-3305 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**		**1,0000**	**6885,00**	**6885,00**
		Сметная прибыль	%	8		550,80	550,80
		Сметная стоимость:				**7435,80**	**7435,80**

486	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**	**2,0000**		**471,00**	**942,00**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	75,36
		Сметная стоимость:				**508,68**	**1017,36**
487	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1481,67**	**1481,67**
		Накладные расходы	%	99		1259,08	1259,08
		Сметная прибыль	%	8		219,26	219,26
		Сметная стоимость:				**2960,01**	**2960,01**
488	**2304-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345- 2005**	**шт.**	**1,0000**		**8797,00**	**8797,00**
		Сметная прибыль	%	8		703,76	703,76
		Сметная стоимость:				**9500,76**	**9500,76**
		Опора Д 32 ММ, Н=2,2М - 5 шт					
489	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,0000**		**1330,56**	**13305,60**
		Накладные расходы	%	72		958,00	9580,03
		Сметная прибыль	%	8		183,09	1830,85
		Сметная стоимость:				**2471,65**	**24716,48**
490	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**5,0000**		**800,93**	**4004,64**
		Накладные расходы	%	72		576,67	2883,34
		Сметная прибыль	%	8		110,21	551,04
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**7439,02**
491	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,1000**		**7627,25**	**61780,75**
		Накладные расходы	%	94		1130,62	9157,99
		Сметная прибыль	%	8		700,63	5675,10
		Сметная стоимость:				**9458,50**	**76613,84**
492	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**24737,18**	**4947,44**
		Накладные расходы	%	91		4473,52	894,70
		Сметная прибыль	%	8		2336,86	467,37
		Сметная стоимость:				**31547,56**	**6309,51**
493	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1**	**1т**	**0,0053**		**676073,09**	**3549,38**

		Накладные расходы	%	91		60328,85	316,73
		Сметная прибыль	%	8		58912,16	309,29
		Сметная стоимость:				**795314,10**	**4175,40**
494	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**		**0,0313**	**97173,90**	**3041,54**
		Накладные расходы	%	69		57859,03	1810,99
		Сметная прибыль	%	8		12402,63	388,20
		Сметная стоимость:				**167435,55**	**5240,73**
495	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной**	**т**		**0,0313**	**463120,00**	**14495,66**
		Сметная прибыль	%	8		37049,60	1159,65
		Сметная стоимость:				**500169,60**	**15655,31**
496	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**		**3,0000**	**848,60**	**2545,80**
		Накладные расходы	%	93		241,84	725,53
		Сметная прибыль	%	8		87,24	261,71
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**3533,04**
497	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**3,6350**	**1688,14**	**6136,38**
		Накладные расходы	%	80		1130,48	4109,30
		Сметная прибыль	%	8		225,49	819,65
		Сметная стоимость:				**3044,11**	**11065,34**
		Опора Д 50 ММ, Н=1,13М - 1 шт					
498	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**2,0000**	**1330,56**	**2661,12**
		Накладные расходы	%	72		958,00	1916,01
		Сметная прибыль	%	8		183,09	366,17
		Сметная стоимость:				**2471,65**	**4943,30**
499	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**1,0000**	**800,93**	**800,93**
		Накладные расходы	%	72		576,67	576,67
		Сметная прибыль	%	8		110,21	110,21
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**1487,80**

500	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,6200**		**7627,25**	**12356,15**
		Накладные расходы	%	94		1130,62	1831,60
		Сметная прибыль	%	8		700,63	1135,02
		Сметная стоимость:				**9458,50**	**15322,77**
501	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,0510**		**24737,18**	**1261,60**
		Накладные расходы	%	91		4473,52	228,15
		Сметная прибыль	%	8		2336,86	119,18
		Сметная стоимость:				**31547,56**	**1608,93**
502	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1**	**1т**	**0,0017**		**676073,09**	**1122,28**
		Накладные расходы	%	91		60328,85	100,15
		Сметная прибыль	%	8		58912,16	97,79
		Сметная стоимость:				**795314,10**	**1320,22**
503	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0045**		**97173,90**	**438,25**
		Накладные расходы	%	69		57859,03	260,94
		Сметная прибыль	%	8		12402,63	55,94
		Сметная стоимость:				**167435,55**	**755,13**
504	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной**	**т**	**0,0045**		**463120,00**	**2088,67**
		Сметная прибыль	%	8		37049,60	167,09
		Сметная стоимость:				**500169,60**	**2255,76**
505	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**0,6000**		**848,60**	**509,16**
		Накладные расходы	%	93		241,84	145,11
		Сметная прибыль	%	8		87,24	52,34
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**706,61**
506	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,7270**		**1688,14**	**1227,28**
		Накладные расходы	%	80		1130,48	821,86

		Сметная прибыль	%	8		225,49	163,93
		Сметная стоимость:				**3044,11**	**2213,07**
		МОЛНИЕПРИЕМНИК					
507	**1133-0109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**		**0,0190**	**154874,97**	**2948,82**
		Накладные расходы	%	80		55865,98	1063,69
		Сметная прибыль	%	8		16859,28	321,00
		Сметная стоимость:				**227600,23**	**4333,51**
508	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной**	**т**		**0,0190**	**463120,00**	**8817,80**
		Сметная прибыль	%	8		37049,60	705,42
		Сметная стоимость:				**500169,60**	**9523,23**
		ОГРАЖДЕНИЕ - 9 м					
509	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**0,4000**	**5167,85**	**2067,14**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	554,47
		Сметная прибыль	%	8		524,32	209,73
		Сметная стоимость:				**7078,35**	**2831,34**
510	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м огряд**		**9,0000**	**3122,71**	**28104,40**
		Накладные расходы	%	118		2577,96	23201,61
		Сметная прибыль	%	8		456,05	4104,48
		Сметная стоимость:				**6156,72**	**55410,49**
511	**2102-0101-2401 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,4263**	**18437,00**	**7859,69**
		Сметная прибыль	%	8		1474,96	628,78
		Сметная стоимость:				**19911,96**	**8488,47**
512	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной**	**т**		**0,2080**	**463120,00**	**96328,96**
		Сметная прибыль	%	8		37049,60	7706,32
		Сметная стоимость:				**500169,60**	**104035,28**
		Сетчатая панель СО-1 -4шт					
513	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,1036**	**256599,00**	**26583,66**
		Сметная прибыль	%	8		20527,92	2126,69
		Сметная стоимость:				**277126,92**	**28710,35**
514	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0064**	**226241,00**	**1447,94**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	115,84
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**1563,78**

515	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**		**8,0000**	**1611,00**	**12888,00**
		Сметная прибыль	%	8		128,88	1031,04
		Сметная стоимость:				**1739,88**	**13919,04**
КМ-1 - 2 шт							
516	**1107-0111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**		**2,0000**	**802,57**	**1605,14**
		Накладные расходы	%	118		870,40	1740,80
		Сметная прибыль	%	8		133,84	267,67
		Сметная стоимость:				**1806,80**	**3613,61**
517	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,0446**	**256599,00**	**11444,32**
		Сметная прибыль	%	8		20527,92	915,55
		Сметная стоимость:				**277126,92**	**12359,86**
518	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,0008**	**277634,00**	**222,11**
		Сметная прибыль	%	8		22210,72	17,77
		Сметная стоимость:				**299844,72**	**239,88**
519	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 Мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0041**	**226241,00**	**923,06**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	73,85
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**996,91**
520	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**4,0000**	**287,00**	**1148,00**
		Сметная прибыль	%	8		22,96	91,84
		Сметная стоимость:				**309,96**	**1239,84**
521	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**		**2,9600**	**1611,00**	**4768,56**
		Сметная прибыль	%	8		128,88	381,48
		Сметная стоимость:				**1739,88**	**5150,04**
522	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**		**8,0000**	**816,52**	**6532,15**
		Накладные расходы	%	108		769,79	6158,33
		Сметная прибыль	%	8		126,90	1015,24
		Сметная стоимость:				**1713,22**	**13705,72**
523	**2401-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**м2**		**0,6400**	**25002,00**	**16001,28**
		Сметная прибыль	%	8		2000,16	1280,10
		Сметная стоимость:				**27002,16**	**17281,38**
ОКРАСКА							

524	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,5410**		**86,74**	**827,56**
		Накладные расходы	%	69		28,69	273,71
		Сметная прибыль	%	8		9,23	88,10
		Сметная стоимость:				**124,66**	**1189,37**
525	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,5410**		**85,27**	**813,52**
		Накладные расходы	%	69		16,84	160,64
		Сметная прибыль	%	8		8,17	77,93
		Сметная стоимость:				**110,27**	**1052,09**
		ПОКРЫТИЯ					
526	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**6,0000**		**570,45**	**3422,72**
		Накладные расходы	%	108		99,85	599,13
		Сметная прибыль	%	8		53,62	321,75
		Сметная стоимость:				**723,93**	**4343,60**
527	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	**м2**	**1,1310**		**-78,64**	**-88,94**
		Накладные расходы	%	108		-8,54	-9,66
		Сметная прибыль	%	8		-6,97	-7,89
		Сметная стоимость:				**-94,15**	**-106,49**
528	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**1991,07**	**11946,45**
		Накладные расходы	%	108		75,48	452,89
		Сметная прибыль	%	8		165,32	991,95
		Сметная стоимость:				**2231,88**	**13391,28**
529	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**1826,33**	**10957,99**
		Накладные расходы	%	108		75,48	452,89
		Сметная прибыль	%	8		152,15	912,87
		Сметная стоимость:				**2053,96**	**12323,75**
530	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**421,96**	**2531,78**
		Накладные расходы	%	108		0,24	1,44
		Сметная прибыль	%	8		33,78	202,66
		Сметная стоимость:				**455,98**	**2735,87**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**961746,78**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**43714,29**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**43714,29**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**496339,29**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**496339,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39707,14**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**536046,43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**273485,13**
	Материалы -		Тенге				**102294,36**
	Всего заработная плата -		Тенге				**74756,10**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**74278,92**
	Местные материалы -		Тенге				**7859,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**70600,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27526,84**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**371612,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74756,10**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**125210,89**
	Материалы -						**285,42**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3002,80**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**121731,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**2071,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10182,63**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**137465,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3002,80**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**22997,19**
	Материалы -		Тенге				**1056,53**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2918,52**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19014,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**2860,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2068,59**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**27925,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2918,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**1116764,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80677,42**
РАЗДЕЛ 16.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1-1)							
531	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**		**7,5600**	**164,35**	**1242,52**
		Накладные расходы	%	72		37,93	286,78
		Сметная прибыль	%	8		16,18	122,34

		Сметная стоимость:				**218,47**	**1651,64**
532	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**7,5600**	**33,81**	**255,62**
		Накладные расходы	%	72		8,55	64,67
		Сметная прибыль	%	8		3,39	25,62
		Сметная стоимость:				**45,75**	**345,91**
533	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**		**7,5600**	**150,14**	**1135,06**
		Накладные расходы	%	72		79,54	601,35
		Сметная прибыль	%	8		18,37	138,91
		Сметная стоимость:				**248,06**	**1875,32**
534	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**		**23,0000**	**508,37**	**11692,50**
		Накладные расходы	%	72		160,95	3701,83
		Сметная прибыль	%	8		53,55	1231,55
		Сметная стоимость:				**722,86**	**16625,88**
535	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**		**23,0000**	**149,15**	**3430,39**
		Накладные расходы	%	72		48,62	1118,18
		Сметная прибыль	%	8		15,82	363,89
		Сметная стоимость:				**213,58**	**4912,45**
536	**1308-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	**м кабеля**		**40,0000**	**218,80**	**8752,12**
		Накладные расходы	%	72		74,44	2977,59
		Сметная прибыль	%	8		23,46	938,38
		Сметная стоимость:				**316,70**	**12668,09**
537	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**		**6,0000**	**436,03**	**2616,16**
		Накладные расходы	%	72		177,04	1062,22
		Сметная прибыль	%	8		49,05	294,27
		Сметная стоимость:				**662,11**	**3972,65**
538	**1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопров**		**0,0020**	**1212179,80**	**2424,36**
		Накладные расходы	%	76		134862,00	269,72
		Сметная прибыль	%	8		107763,34	215,53
		Сметная стоимость:				**1454805,14**	**2909,61**

539	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0020**	**419018,61**	**838,04**
		Накладные расходы	%	99		361879,27	723,76
		Сметная прибыль	%	8		62471,83	124,94
		Сметная стоимость:				**843369,71**	**1686,74**
540	**2301-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**		**2,0000**	**1199,00**	**2398,00**
		Сметная прибыль	%	8		95,92	191,84
		Сметная стоимость:				**1294,92**	**2589,84**
541	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**		**2,0000**	**672,59**	**1345,17**
		Накладные расходы	%	72		254,26	508,52
		Сметная прибыль	%	8		74,15	148,30
		Сметная стоимость:				**1001,00**	**2001,99**
542	**2306-1705-0106 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**		**2,0000**	**220,00**	**440,00**
		Сметная прибыль	%	8		17,60	35,20
		Сметная стоимость:				**237,60**	**475,20**
543	**2306-0133-1004 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,0530**	**1209957,00**	**64127,72**
		Сметная прибыль	%	8		96796,56	5130,22
		Сметная стоимость:				**1306753,56**	**69257,94**
544	**2113-0816-0202 РСНБ РК 2015**	**Бирки маркировочные**	**100 шт.**		**0,0400**	**2807,00**	**112,28**
		Сметная прибыль	%	8		224,56	8,98
		Сметная стоимость:				**3031,56**	**121,26**
545	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**		**6,0000**	**3106,57**	**18639,42**
		Накладные расходы	%	72		632,48	3794,88
		Сметная прибыль	%	8		299,12	1794,74
		Сметная стоимость:				**4038,17**	**24229,04**
546	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**		**26,0000**	**569,47**	**14806,18**
		Накладные расходы	%	72		125,20	3255,24
		Сметная прибыль	%	8		55,57	1444,91
		Сметная стоимость:				**750,24**	**19506,34**

547	**1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**		**2,0000**	**525,69**	**1051,37**
		Накладные расходы	%	72		336,20	672,41
		Сметная прибыль	%	8		68,95	137,90
		Сметная стоимость:				**930,84**	**1861,68**
548	**2306-0902-0311 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**		**0,0020**	**199198,00**	**398,40**
		Сметная прибыль	%	8		15935,84	31,87
		Сметная стоимость:				**215133,84**	**430,27**
549	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне**	**м2**		**25,0000**	**33,59**	**839,73**
		Накладные расходы	%	108		29,18	729,39
		Сметная прибыль	%	8		5,02	125,53
		Сметная стоимость:				**67,79**	**1694,65**
550	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Лента сигнальная ЛСЭ250**	**рулон**		**1,0000**	**5737,50**	**5737,50**
		Сметная прибыль	%	8		459,00	459,00
		Сметная стоимость:				**6196,50**	**6196,50**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**142282,52**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**19635,06**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**22021,21**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7186,92**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**100626,26**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**19766,53**
	ИТОГО:		Тенге				**162049,06**
	Сметная прибыль		Тенге				**12963,92**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16:		Тенге				**175012,98**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**15701069,39**
		- оборудование	Тенге				**2236158,08**
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**19482080,58**
	Сметная прибыль		Тенге				**1558566,45**
		ИТОГО:		**17 245 923**	**2 236 158**		**19 482 081**
		Временные здания и сооружения	**1,20%**	**206 951**			**206 951**
		Итого с временными зданиями и сооружениями		**17 452 874**	**2 236 158**		**19 689 032**

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,35%	235 614			235 614
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				1 214 590	1 214 590
		Итого с затратами в зимнее время и доп.оплатами		17 688 488	2 236 158	1 214 590	21 139 236
		Непредвиденные работы и затраты	2%	353 770			353 770
		Итого сметная стоимость		18 042 258	2 236 158	1 214 590	21 493 006
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		18 942 584	2 347 745	1 275 199	22 565 528
		понижающий коэф.к=0,9		17 048 327	2 112 970	1 147 679	20 308 977
		НДС в текущих ценах	12%			2 437 077	2 437 077
		ВСЕГО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:		17 048 327	2 112 970	3 584 757	22 746 054,24

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Бахтияров Е.Б.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ"

Туреходжаев Б.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Шынар Проект и Компания"

Турсынбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

Конысбаев Г. А.