Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**
Инженер: **ТОО "M&G TS Group"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №3 в мкр. Отырар г.Туркестан ЮКО, без наружных инженерных сетей (Корректировка)"**

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ за апрель 2019 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	37	23.04.2019	республиканский бюджет	467003011431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2017 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2017 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	**61418680**	**61418680**	**54838107**	**52259693**	-	-	-	-	-	**6580573**	**61418680**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Т.Дадегетаев

Технадзор:
Директор
ТОО "M&G TS Group"
М.Джалайров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за апрель 2019 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**
Инженер: **ТОО "M&G TS Group"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **№37 от 23.04.2019г.**

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №3 в мкр. Отырар г.Туркестан без наружных инженерных сетей (корректировка)"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	111	19,66	19,66	2182	2182	520	--	--
		м3 грунта		--	6,26	--	695	59,1	0,01	1
2	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы эскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	111	112,23	105,45	12458	11705	3383	0,01	1
		м3 грунта		6,71	35,04	745	3889	59,1	0,03	3
3	С341-020203-1002 41-020203-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км	133,2	13,22	--	1761	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

4	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко[illegible] вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	998	92,24	84,34	92058	84170	26249	0,0[illegible]	11
		м3 грунта		7,90	28,44	7888	28384	59,1	0,0[illegible]	25
5	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	958,36	116,98	106,94	112105	102489	31969	0,0[illegible]	14
		м3 грунта		10,03	36,06	9616	34562	59,1	0,0[illegible]	30
6	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	29,64	2198,01	--	65149	--	42898	2,9[illegible]8	88
		м3 грунта		2198,01	--	65149	--	59,1	--	--
					Укатка дна котлована					
7	Е11-010201-0105 11-010201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	555	25,75	25,75	14289	14289	3360	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,06	--	4471	59,1	0,0[illegible]1	4
8	Е11-010201-0111 11-010201-0111 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	555	22,37	22,37	12413	12413	2584	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	6,02	--	3339	59,1	--	--
9	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1925,45	22,10	22,10	42555	42555	11143	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	15158	59,1	0,[illegible]1	16
10	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	59,55	652,64	--	38865	--	25591	0,[illegible]7	58
		м3 грунта		652,64	--	38865	--	59,1	--	--
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1925,45	119,35	50,94	229798	98077	117301	0, 11	208
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	131721	42869	59,1	0,[illegible]03	51
					Фундаменты					

12	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	57	16896,80	661,24	963117	37691	72004	1,35	7 7
		м3		927,81	153,77	52885	8765	48,5	0,18	1 0
13	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	280	21309,91	1315,91	5966775	368455	687985	3,60	100 8
		м3		2809,40	263,50	786633	73779	48,5	0,31	8 6
14	Е11-060401-0103 11-060401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	243	22261,87	1393,53	5409635	338627	828309	5,92	143 9
		м3		4563,67	311,63	1108972	75725	48,5	0,36	8 8
15	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	2,07725	207596,39	--	431230	--	18284	--	——
		т		--	--	--	--	--	--	——
16	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,11427	245293,14	--	28030	--	1188	--	——
		т		--	--	--	--	--	--	——
17	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,3876	187651,39	--	72734	--	3084	--	——
		т		--	--	--	--	--	--	——
18	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0504	187651,39	--	9458	--	401	--	——
		т		--	--	--	--	--	--	——

19	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ [illegible] 591-2014								
			0,09526	199642,46	--	19018	--	806	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,13144	194893,74	--	25617	--	1086	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**								
			126,16	1263,75	7,16	159434	903	26159	0,38	48
		м2 поверхности		286,98	3,39	36205	428	50,8	--	1
22	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			1272,24	732,47	14,47	931882	18405	160436	0,21	270
		м2 поверхности		177,80	1,70	226199	2158	50,8	--	3
				Приямок ПР-1						
23	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**								
			0,9	19126,28	419,61	17214	378	2167	4,05	4
		м3		3016,93	141,80	2715	128	48,5	0,15	--
24	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,0364	207596,39	--	7557	--	320	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
			0,0248	201459,31	847,41	4996	21	798	58,00	1
		т		46401,16	348,76	1151	9	48,5	0,36	--

Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,05616	40423,87	2355,00	2270	132	1355	46[redacted],60	3
	т конструкций		35008,25	297,67	1966	17	60,9	0[redacted],31	--
С121-060405-1601 21-060405-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	0,05616	249346,90	--	14003	--	594	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,62864	66,83	0,83	109	1	20	0[redacted],02	--
	м2		17,04	0,17	28	--	54,2	--	--
				Стены					
Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	114,254	16470,43	1450,34	1881812	165708	301449	4[redacted],54	519
	м3 кладки		3324,42	339,27	379828	38763	50,8	0[redacted],40	46
Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	300,668421	-185,75	--	-55849	--	-31942	-0[redacted],22	-66
	м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-55849	--	50,8	--	--
Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	134,8	16353,27	1450,34	2204420	195506	346625	4[redacted],38	590
	м3 кладки		3207,26	339,27	432338	45733	50,8	0[redacted],40	54
Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	354,736842	-185,75	--	-65892	--	-37686	-0[redacted],22	-78
	м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-65892	--	50,8	--	--
Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 200 мм	35,12	5270,01	301,47	185083	10587	78925	4[redacted],74	167
	м3		3747,24	74,64	131603	2621	50,8	0[redacted],09	3

34	С121-030301-0504 21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) [illegible]21520-89								
		м3	172,088	14728,86	--	2534660	--	107470	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 100 мм								
		м3	55,324	5270,01	301,47	291558	16678	124329	4,[illegible]4	26[illegible]
				3747,24	74,64	207312	4129	50,8	0,[illegible]9	[illegible]
36	С121-030301-0504 21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007								
		м3	162,67715	14728,86	--	2396049	--	101592	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Плиты перекрытия на отм. -0.120						
76	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны								
		шт. сборных конструкций	90	4544,64	811,25	409018	73013	158191	2,[illegible]6	23[illegible]
				2230,84	186,77	200775	16809	62,1	0,[illegible]2	2[illegible]
77	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
		м2	634,908	5328,10	--	3382853	--	143433	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором								
		м шва	791,28	260,58	1,79	206196	1416	138643	0,3[illegible]0	23[illegible]
				252,75	0,85	200000	671	62,1	--	[illegible]
79	Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании								
		т	0,04974	95408,68	1006,32	4746	50	2581	118,0[illegible]0	[illegible]
				94402,36	252,91	4696	13	48,5	0,2[illegible]2	--

С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаме[illegible]т 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		0,04974	194893,74	--	9694	--	411	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
				Монолитный участок Ум-1,2,3,4,5					
Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство								
		31,185	25261,11	1681,51	787768	52438	137504	8,21	256
	м3		6245,76	357,24	194774	11141	48,5	0,42	13
С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		1,076544	194893,74	--	209812	--	8896	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014								
		1,961568	196151,39	--	384764	--	16314	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		0,46872	199642,46	--	93576	--	3968	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
				Монолитный участок Ум-6,7,8					
Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство								
		6,9	28862,27	1867,59	199150	12886	40545	[redacted] 1,60	80

	м3		8824,70	377,45	60890	2604	48,5	0,44	3
С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная п[illegible]ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014				[illegible]				
	т	0,55932	187651,39	--	104957	--	4450	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
	т	0,07822	199642,46	--	15616	--	662	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80								
	т	0,01452	210115,68	--	3051	--	129	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
	т	0,12394	245293,14	--	30402	--	1289	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
			Плиты перекрытия на отм. +2.720, +5.520, +8.320,+11.120						
С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
	м2	2539,632	5328,10	--	13531413	--	573732	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			43431568	1660777			5442

	Тенге			4161213	416861			461
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43429298				
Материалы -	Тенге			14303153				
Всего заработная плата -	Тенге				4576091			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23304493				
Транспортные расходы -	Тенге			1761				
Накладные расходы -	Тенге			4290225				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2349216		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1941009		
Сметная прибыль -	Тенге			3817562				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51537085				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5900
Сметная заработная плата -	Тенге				4576091			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2270				
Материалы -	Тенге			172				
Всего заработная плата -	Тенге				1983			
Накладные расходы -	Тенге			1355				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1208		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					147		
Сметная прибыль -	Тенге			290				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3915				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
Сметная заработная плата -	Тенге				1983			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**51541000**				
Всего, сметная стоимость СМР -							**51541000**	
Временные здания и сооружения	0,9%						463869	
Итого с временными и сооружением							52004869	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	0,49%						254824	
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года							52259693	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 года	**1,0599383**						**55392050**	
Итого по сметному расчету в текущих ценах с понижающим коэффициентом - 0,9899996							**54838107**	
Налог на добавленную стоимость	12%						6580573	

о с НДС							61 418680	

Технадзор:

Директор ТОО "M&G TS Group"

_____ М.Джалайров

Инженер -эксперт _____ Тембаев К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ А.Полатбеков

Главный инженер _____ Шаймерденов Г.

Нач.участка _____ Ерназаров С.