зчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Турке[illegible]н"
кенер: ТОО "M&G TS Group"
рядчик: ТОО "Шымкентқұрылыс"
менование объекта: "Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №3 в мкр. Отырар г.Туркестан
О, без наружных инженерных сетей (Корректировка)"

Ф[illegible]рма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь 2019 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	34	23.04.2019	республиканский бюджет	467003011431	ТОО	17

[illegible]енование пусковых [illegible]лексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Все[illegible]о к опл[illegible]ате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2017 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2017 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]строительные [illegible]	161249500	161249500	45758482	43606980	-	-	-	-	-	5491018	512 [illegible]49500

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
Т.Д.Егетаев

Технадзор:
Директор
ТОО "M&G TS Group"
М.Джалайров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №3

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

ик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**
ер: **ТОО "M&G TS Group"**
дчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
р: **№37 от 23.04.2019г.**

енование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жил[redacted]ой дом №3 в мкр. Отырар г.Туркестан без наружных инженерных сетей (корректировка)"**

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты тру[redacted]а, чел.-ч, рабочих-с[redacted]роителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обсл[redacted]уживаю-щих маш[redacted]ины	
							%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение									
[13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1685,1	198,95	90,93	335249	153222	100746	0,1[redacted]0	169
	м кабеля		84,82	30,28	142925	51028	42,8	0,0[redacted]4	64
123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,54	139767,92	--	355011	--	15052	--	--
	км		--	--	--	--	--	--	--
123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,32	224710,14	--	296617	--	12577	--	--
	км		--	--	--	--	--	--	--

7	С123-060144-0506 23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,78	481515,89	--	375582	--	15925	--	-——
		км		--	--	--	--	--	--	-——
8	С123-060144-0531 23-060144-0531 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,72	1327548,49	--	955835	--	40527	--	-——
		км		--	--	--	--	--	--	-——
9	С123-060144-0901 23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	241567,94	--	19325	--	819	--	-——
		км		--	--	--	--	--	--	-——
0	С123-060144-0692 23-060144-0692 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,177	8581820,00	--	1518982	--	64405	--	-——
		км		--	--	--	--	--	--	-——
3	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1416	308,75	12,06	437197	17075	135069	0,22	312
		м		182,28	2,18	258104	3093	42,8	--	3
4	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	269,1	379,88	24,74	102225	6657	33968	0,29	78
		м		240,27	6,55	64658	1763	42,8	0,01	2

	С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	3860	22,48	--	86773	--	3679	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	80	25,56	--	2045	--	87	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	780	39,86	--	31091	--	1318	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С123-010504-0104 23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	720	59,28	--	42682	--	1810	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С123-010504-0106 23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	177	110,35	--	19532	--	828	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4578146	176954			558
			Тенге			465686	55885			69
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			874671				
	Материалы -		Тенге			232031				
	Всего заработная плата -		Тенге				521571			

		Накладные расходы -	Тенге			269784				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					223233		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46551		
		Сметная прибыль -	Тенге			91556				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1236011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							627
		Сметная заработная плата -	Тенге				521571			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3703475				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3703475				
		Накладные расходы -	Тенге			157027				
		Сметная прибыль -	Тенге			308840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4169342				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5405353**				
Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы										
Стены										
29	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	114,254	16470,43	1450,34	1881812	165708	301449	4,54	519
		м3 кладки		3324,42	339,27	379828	38763	50,8	0,40	46
30	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	300,668421	-185,75	--	-55849	--	-31942	-0,22	-66
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-55849	--	50,8	--	--
31	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	134,8	16353,27	1450,34	2204420	195506	346625	4,38	590
		м3 кладки		3207,26	339,27	432338	45733	50,8	0,40	54
32	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	354,736842	-185,75	--	-65892	--	-37686	-0,22	-78
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-65892	--	50,8	--	--
33	Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 200 мм	35,12	5270,01	301,47	185083	10587	78925	4,74	167
		м3		3747,24	74,64	131603	2621	50,8	0,09	3

Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных ка сных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 100 мм	55,324	5270,01	301,47	291558	16678	124329	4,74	262
	м3		3747,24	74,64	207312	4129	50,8	0,09	5
				Перемычки ПрМ-1-9					
Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	9,903	33693,70	2794,41	333669	27673	66905	13,10	130
	м3		9965,83	571,66	98692	5661	48,5	0,67	7
				Рамы РМ-1-2					
				Рама Рм-1-2шт					
Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,8	29610,75	3824,50	53299	6884	10340	10,40	19
	м3		8017,26	862,16	14431	1552	48,5	1,01	2
С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,149056	187651,39	--	27971	--	1186	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04392	199642,46	--	8768	--	372	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,001728	313462,11	847,41	542	1	162	198,00	--
	т		158403,96	348,76	274	1	48,5	0,36	--
Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1	36356,19	4003,99	36356	4004	7493	14,40	14
	м3		10954,80	817,69	10955	818	48,5	0,96	1

59	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная перио[illegible]ского профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,122	187651,39	--	22893	--	971	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02562	199642,46	--	5115	--	217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,012	199642,46	--	2396	--	102	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00976	199642,46	--	1949	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0284	194893,74	--	5535	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

64	С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, постав[illegible]ые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,00432	129916,38	--	561	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			Рама Рм-2-2шт							
65	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,6	29610,75	3824,50	76988	9944	14936	10,40	27
		м3		8017,26	862,16	20845	2242	48,5	1,01	3
66	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,223584	187651,39	--	41956	--	1779	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06588	199642,46	--	13152	--	558	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,002592	313462,11	847,41	812	2	242	198,00	1
		т		158403,96	348,76	411	1	48,5	0,36	--
69	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,8	36356,19	4003,99	65441	7207	13488	14,40	26
		м3		10954,80	817,69	19719	1472	48,5	0,96	2

121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная перио[illegible]ского профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4416	187651,39	--	82867	--	3514	— -	--
	т		--	--	--	--	--	— -	--
121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05124	199642,46	--	10230	--	434	— -	--
	т		--	--	--	--	--	— -	--
121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0276	199642,46	--	5510	--	234	— -	--
	т		--	--	--	--	--	— -	--
121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01464	199642,46	--	2923	--	124	— -	--
	т		--	--	--	--	--	— -	--
121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,056	194893,74	--	10914	--	463	— -	--
	т		--	--	--	--	--	— -	--

5	С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготов[illegible]ные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012								
		т	0,00648	129916,38	--	842	--	36	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			Монолитный участок Ум-6,7,8							
5	Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство								
		м3	--	28862,27	1867,59	--	--	--	11,60	--
				8824,70	377,45	--	--	--	0,44	--
6	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
		т	--	187651,39	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	--	199642,46	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80								
		т	--	210115,68	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
			--	245293,14	--	--	--	--	--	--

	т		--	--	--	--	--	--	--
	Плиты перекрытия на отм. +2.720, +5.520, +8.320,+11.120								
Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	90	4544,64	811,25	409018	73013	158191	2,[redacted]66	239
	шт. сборных конструкций		2230,84	186,77	200775	16809	62,1	0,[redacted]22	20
Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	791,28	260,58	1,79	206196	1416	138643	0,[redacted]30	236
	м шва		252,75	0,85	200000	671	62,1	--	1
Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,04974	95408,68	1006,32	4746	50	2581	118,[redacted]00	6
	т		94402,36	252,91	4696	13	48,5	0,[redacted]22	--
С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04974	194893,74	--	9694	--	411	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Монолитный участок Ум-1,2,3,4,5								
Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	31,185	25261,11	1681,51	787768	52438	137504	8,[redacted]1	256
	м3		6245,76	357,24	194774	11141	48,5	0,[redacted]42	13
	Монолитный участок Ум-6,7,8								
Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	6,9	28862,27	1867,59	199150	12886	40545	11,[redacted]0	80
	м3		8824,70	377,45	60890	2604	48,5	0,[redacted]4	3
	Лестницы ЛМ-1-3шт								
Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,25314	313462,11	847,41	79350	215	23681	198,[redacted]0	50
	т		158403,96	348,76	40098	88	48,5	0,[redacted]6	--
	Лестница ЛМ-1								

55	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	1,6632	50100,07	18355,66	83326	30529	34243	28,90	48
		т конструкций		23944,52	5141,19	39825	8551	60,9	5,25	9
57	Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,209232	29600,10	13495,83	6193	2824	2220	14,30	3
		т конструкций		11576,28	3161,16	2422	661	60,9	3,24	1
59	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1,872432	2187,15	521,10	4095	976	1833	1,34	3
		т		1395,42	0,85	2613	2	60,9	--	--
65	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	2,04813	304464,90	--	623584	--	26440	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Пояс перемычки ПП-1-4шт						
67	Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	1,296	33693,70	2794,41	43667	3622	8756	13,10	17
		м3		9965,83	571,66	12916	741	48,5	0,67	1
68	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,135648	187651,39	--	25455	--	1079	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0384	199642,46	--	7666	--	325	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

70	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Устан а	0,033792	313462,11	847,41	10593	29	3161	198,00	7
		т		158403,96	348,76	5353	12	48,5	0,36	--
				Пояса перемычки ПП-2-5шт						
71	Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	1,62	33693,70	2794,41	54584	4527	10945	13,10	21
		м3		9965,83	571,66	16145	926	48,5	0,67	1
72	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,16956	187651,39	--	31818	--	1349	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,048	199642,46	--	9583	--	406	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Лестница Л-2-3шт						
79	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	17,1	5450,17	1187,59	93198	20308	33231	3,10	53
		м3 подстилающего слоя		2230,70	466,49	38145	7977	60,9	0,55	9
0	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	7,8	19091,22	655,77	148912	5115	18765	3,94	31
		м3		2934,98	222,56	22893	1736	48,5	0,23	2
1	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,10368	9979,26	896,74	1035	93	538	11,60	1
		т		9052,52	368,62	939	38	48,5	0,38	--
2	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,10368	245293,14	--	25432	--	1078	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С122-050109-0201 22-050109-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006	215,63	33046,09	--	7125728	--	302131	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
11	С121-110101-0107 21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	44,847024	30846,63	--	1383380	--	58655	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Полы из линолеума -181,42м2								
29	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	26,12448	9983,26	1171,56	260807	30606	59958	3,44	90
		м3 изоляции		2584,30	364,23	67513	9515	60,9	0,45	12
30	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	653,112	1037,56	61,81	677640	40367	203221	0,42	272
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	269681	5182	60,9	0,01	6
31	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	653,112	596,04	19,20	389279	12537	123773	0,36	233
		м2 стяжки		249,18	9,54	162742	6231	60,9	0,01	8
32	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	653,112	176,06	6,56	114989	4286	8737	0,01	6
		м2 стяжки		6,16	3,16	4023	2061	60,9	--	1
		Стены и перегородки								
41	Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	172,935	747,77	41,40	129316	7159	53428	0,57	98
		м2 оштукатуриваемой поверхности		452,81	32,53	78307	5625	54,8	0,04	7

82	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	56,7	34866,70	--	1976942	--	83822	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	56,7	34866,70	--	1976942	--	83822	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С121-110101-0107 21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	78,76101	30846,63	--	2429512	--	103011	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	1175,6227	1704,10	--	2003379	--	84943	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	С121-070201-0201 21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	8,418	38712,48	--	325882	--	13817	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26910676	747190			3360
			Тенге			2619413	183577			216
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26817061				
		Материалы -	Тенге			5331069				
		Всего заработная плата -	Тенге				2748917			

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18198577				
		Накладные расходы -	Тенге			2692543				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1492229			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1200314			
		Сметная прибыль -	Тенге			2360768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31870372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3513
		Сметная заработная плата -	Тенге				2748917			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93615				
	Материалы -		Тенге			14427				
	Всего заработная плата -		Тенге				54073			
		Накладные расходы -	Тенге			38296				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				32931			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5365			
		Сметная прибыль -	Тенге			10553				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			142464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				54073			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32012837**				
		Локальная смета 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ								
6	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	329,7	1759,98	313,81	580266	103463	343541	1,64	541
		м трубопровода		1433,59	102,85	472654	33909	60,4	0,14	45
7	С123-010602-0302 23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	988,001	171,52	--	169462	--	7185	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С123-010602-0305 23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,48	735,00	--	27548	--	1168	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

4	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	275	11,86	--	3262	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	17,32	--	173	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	34,64	--	520	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	57,42	--	861	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	21,88	--	3938	--	167	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	31,92	--	128	--	5	--	——
шт.			--	--	--	--	--	--	——
С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	64,72	--	518	--	22	--	- -
шт.			--	--	--	--	--	--	- -
С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	96,61	--	773	--	33	--	-——
шт.			--	--	--	--	--	--	-——
С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	705	15,50	--	10928	--	463	--	-——
шт.			--	--	--	--	--	--	-——
С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	111,20	--	2224	--	94	-—	--
шт.			--	--	--	--	--	-—	--

С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	шт.	550	7,29	--	4010	--	170	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	шт.	10	8,21	--	82	--	3	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	шт.	20	13,67	--	273	--	12	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	шт.	20	27,34	--	547	--	23	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
123-051207-1902 3-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss								
	шт.	90	6581,02	--	592292	--	25113	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
11-160501-0201 1-160501-0201 РСНБ РК 2015 м. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								
	м трубопровода	329,7	1759,98	313,81	580266	103463	343541	1,64	54 1
			1433,59	102,85	472654	33909	60,4	,14	4 5

40	С123-010602-0302 23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	988,001	171,52	--	169462	--	7185	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	С123-051207-1902 23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	90	6581,02	--	592292	--	25113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С123-051001-0289 23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	130	1679,34	--	218314	--	9257	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
2	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	214,6526	1759,98	313,81	377785	67360	223664	1,64	352
		м трубопровода		1433,59	102,85	307724	22077	60,4	0,14	29
3	С123-010602-0302 23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	988,001	171,52	--	169462	--	7185	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С123-010602-0305 23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,48	735,00	--	27548	--	1168	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

80	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соедин[illegible]льная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	275	11,86	--	3262	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	17,32	--	173	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	34,64	--	520	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	57,42	--	861	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	21,88	--	3938	--	167	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	31,92	--	128	--	5	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	64,72	--	518	--	22	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	96,61	--	773	--	33	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	705	15,50	--	10928	--	463	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
123-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	20	111,20	--	2224	--	94	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	550	7,29	--	4010	--	170	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
23-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	10	8,21	--	82	--	3	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

92	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	13,67	--	273	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	27,34	--	547	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С123-051207-1902	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	90	6581,02	--	592292	--	25113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4153458	274287			1433
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1253033	89895			119
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2615142				
		Накладные расходы -	Тенге			2615142				
		Сметная прибыль -	Тенге			110882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			218082				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2944106				
		Материалы -	Тенге			1538316				
		Всего заработная плата -	Тенге			10996				
		Накладные расходы -	Тенге				1342927			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			910745				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					811128		
		Сметная прибыль -	Тенге					99617		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2644986				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1553
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1342927			
его, сметная стоимость СМР -						**5589092**				
еменные здания и сооружения			0,9%						**43007282**	
ого с временными и сооружением									387066	
полнительные затраты при производстве строительно-нтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0,49%						43394348	
ого по сметному расчету в ценах 2017 года									212632	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2018 года			**1,0599383**						43606980	
									46220708	

ого по сметному расчету в текущих ценах с понижающим ффициентом - 0,9899996							45758483	
ог на добавленную стоимость	12%						5491018	
ого с НДС							51249500	

Технадзор:

Директор ТОО "M&G TS Group"

М.Джалайров

Инженер -эксперт Тембаев К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"

А.Полатбеков

Гл.инженер Шаймерденов Г.

Нач.участка Ерназаров С.