аказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**
нженер: **ТОО "M&G TS Group"**
одрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
аименование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №3 в мкр. Отырар г.Туркестан ЮКО, без наружных инженерных сетей (Корректировка)"**

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль 2019 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	34	23.04.2019	республиканский бюджет	467003011431	ТОО	17

аименование пусковых омплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2017 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2017 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
бщестроительные боты	201249500	201249500	35714286	40000000	-	-	-	-	-	4285714	40000000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
Т.Д.Егетаев

Технадзор:
Директор
ТОО "M&G TS Group"
М.Джалайров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №4

приемки выполненных работ за июль 2019 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**
Инженер: **ТОО "M&G TS Group"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **№37 от 23.04.2019г.**

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №3 в мкр. Отырар г.Туркестан без наружных инженерных сетей (корректировка)"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Стены								
29	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м								
			171,381	16470,43	1450,34	2822718	248561	452173	4,54	778
		м3 кладки		3324,42	339,27	569742	58144	50,8	0,40	69
30	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов								
			451,002632	-185,75	--	-83773	--	-47913	-0,22	-99
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-83773	--	50,8	--	--
31	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м								
			202,2	16353,27	1450,34	3306631	293260	519937	4,38	886
		м3 кладки		3207,26	339,27	648507	68600	50,8	0,40	81

Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	532,105263	-185,75	--	-98838	--	-56529	-0,22	-117
	м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-98838	--	50,8	--	--
Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 200 мм	52,68	5270,01	301,47	277624	15881	118387	4,74	250
	м3		3747,24	74,64	197405	3932	50,8	0,09	5
Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 100 мм	82,986	5270,01	301,47	437337	25017	186493	4,74	394
	м3		3747,24	74,64	310968	6194	50,8	0,09	7
				Перемычки ПрМ-1-9					
Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	19,806	33693,70	2794,41	667337	55346	133809	13,10	259
	м3		9965,83	571,66	197383	11322	48,5	0,67	13
				Рама Рм-1-2шт					
Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,6	29610,75	3824,50	106599	13768	20681	10,40	37
	м3		8017,26	862,16	28862	3104	48,5	1,01	4
С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,298112	187651,39	--	55941	--	2372	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08784	199642,46	--	17537	--	744	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

57	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Устан	0,003456	313462,11	847,41	1083	3	323	198,00	1
		т		158403,96	348,76	547	1	48,5	0,36	--
58	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2	36356,19	4003,99	72712	8008	14986	14,40	29
		м3		10954,80	817,69	21910	1635	48,5	0,96	2
59	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,244	187651,39	--	45787	--	1941	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05124	199642,46	--	10230	--	434	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,024	199642,46	--	4791	--	203	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01952	199642,46	--	3897	--	165	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

53	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная перио,)ского профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0568 т	194893,74 --	-- --	11070 --	-- --	469 --	-- --	-- --
4	С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,00864 т	129916,38 --	-- --	1122 --	-- --	48 --	-- --	-- --
			Рама Рм-2-2шт							
5	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	5,2 м3	29610,75 8017,26	3824,50 862,16	153976 41690	19887 4483	29872 48,5	10,40 1,01	54 5
6	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,447168 т	187651,39 --	-- --	83912 --	-- --	3558 --	-- --	-- --
	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13176 т	199642,46 --	-- --	26305 --	-- --	1115 --	-- --	-- --
	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,005184 т	313462,11 158403,96	847,41 348,76	1625 821	4 2	485 48,5	198,00 0,36	1 --

Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и [illegible]зочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м								
	м3	3,6	36356,19	4003,99	130882	14414	26976	14,40	52
			10954,80	817,69	39437	2944	48,5	0,96	3
С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
	т	0,8832	187651,39	--	165734	--	7027	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
	т	0,10248	199642,46	--	20459	--	867	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
	т	0,0552	199642,46	--	11020	--	467	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
	т	0,02928	199642,46	--	5846	--	248	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
	т	0,112	194893,74	--	21828	--	926	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

75	С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготов[illegible]ные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012								
		т	0,01296	129916,38	--	1684	--	71	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Плиты перекрытия на отм. +2.720, +5.520, +8.320,+11.120								
90	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны								
		шт. сборных конструкций	90	4544,64	811,25	409018	73013	158191	2,66	239
				2230,84	186,77	200775	16809	62,1	0,22	20
92	Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором								
		м шва	791,28	260,58	1,79	206196	1416	138643	0,30	236
				252,75	0,85	200000	671	62,1	--	1
93	Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании								
		т	0,04974	95408,68	1006,32	4746	50	2581	118,00	6
				94402,36	252,91	4696	13	48,5	0,22	--
94	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,04974	194893,74	--	9694	--	411	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок Ум-1,2,3,4,5								
95	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство								
		м3	31,185	25261,11	1681,51	787768	52438	137504	8,21	256
				6245,76	357,24	194774	11141	48,5	0,42	13
		Монолитный участок Ум-6,7,8								
99	Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство								
		м3	6,9	28862,27	1867,59	199150	12886	40545	11,60	80
				8824,70	377,45	60890	2604	48,5	0,44	3
		Пояс перемычки ПП-1-4шт								

67	E11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	1,944	33693,70 9965,83	2794,41 571,66	65501 19374	5432 1111	13134 48,5	13,10 0,67	25 1
68	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203472	187651,39 --	-- --	38182 --	-- --	1619 --	-- --	-- --
69	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576	199642,46 --	-- --	11499 --	-- --	488 --	-- --	-- --
70	E11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,050688	313462,11 158403,96	847,41 348,76	15889 8029	43 18	4742 48,5	198,00 0,36	10 --
					Пояса перемычки ПП-2-5шт						
	E11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	2,43	33693,70 9965,83	2794,41 571,66	81876 24217	6790 1389	16417 48,5	13,10 0,67	32 2
2	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25434	187651,39 --	-- --	47727 --	-- --	2024 --	-- --	-- --
	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,072	199642,46	--	14374	--	609	--	--

	т		--	--	--	--	--	--	--
				Пояс перемычки ПП-3-5шт					
Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство								
	м3	7,5	33693,70	2794,41	252703	20958	50670	13, [redacted] 0	98
			9965,83	571,66	74744	4287	48,5	0, [redacted] 7	5
121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
	т	0,4239	187651,39	--	79545	--	3373	—	--
			--	--	--	--	--	—	--
121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
	т	0,216	199642,46	--	43123	--	1828	—	--
			--	--	--	--	--	—	--
11-060301-0407 1-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
	т	0,08448	313462,11	847,41	26481	72	7903	198,0 [redacted]	17
			158403,96	348,76	13382	29	48,5	0,3 [redacted]	--
11-080701-0102 1-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка								
	м2 вертикальной проекции	2545,92	527,22	1,25	1342248	3188	503855	0,4 [redacted]	1107
			330,93	0,59	842512	1512	50,8	—	2
				Полы -181,42м2					
1-110101-0803 1-110101-0803 СНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство								
	м3 изоляции	34,83264	9983,26	1171,56	347743	40808	79944	3,44	120
			2584,30	364,23	90018	12687	60,9	0,45	16
1-110101-0401 1-110101-0401 СНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
	м2 изолируемой поверхности	217,704	1037,56	61,81	225880	13456	67740	0,42	91
			412,92	7,93	89894	1727	60,9	0,01	2
1-110101-1101 -110101-1101 СНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
	м2 стяжки	217,704	596,04	19,20	129760	4179	41258	0,36 [redacted]	78
			249,18	9,54	54247	2077	60,9	0,01	3

213	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добав[illegible] или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	217,704	176,06	6,56	38330	1429	2912	0,01	2
		м2 стяжки		6,16	3,16	1341	687	60,9	--	--
		Стены и перегородки								
57	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	253,2	1212,99	23,19	307129	5871	149258	1,15	291
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	235719	2773	54,8	0,01	4
95	С121-090202-0102 21-090202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	50,4	25488,81	--	1284636	--	54469	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С121-090202-0102 21-090202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	50,4	25488,81	--	1284636	--	54469	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15575672	936180			5213
			Тенге			3989271	219898			260
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15575672				
		Материалы -	Тенге			7310877				
		Всего заработная плата -	Тенге				4209169			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3339344				
		Накладные расходы -	Тенге			2956565				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2202759		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					753806		
		Сметная прибыль -	Тенге			1482579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20014816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5473

		Сметная заработная плата -	Тенге				4209169			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20014816**				
		Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение								
54	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2246,8	198,95	90,93	446999	204296	134329	0,10	225
		м кабеля		84,82	30,28	190567	68038	42,8	0,04	85
63	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1888	308,75	12,06	582929	22767	180092	0,22	415
		м		182,28	2,18	344138	4124	42,8	--	4
64	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	358,8	379,88	24,74	136300	8876	45291	0,29	104
		м		240,27	6,55	86210	2351	42,8	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1166228	235938			744
			Тенге			620915	74513			91
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1166228				
	Материалы -		Тенге			309374				
	Всего заработная плата -		Тенге				695429			
		Накладные расходы -	Тенге			359712				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					297643		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62069		
		Сметная прибыль -	Тенге			122075				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1648015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							836
		Сметная заработная плата -	Тенге				695429			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1648015**				
		Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация								
		Трубы								
3	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	217,5	1330,75	193,63	289438	42115	175405	1,29	281
		м трубопровода		1127,64	63,63	245262	13840	60,4	0,08	18

	С123-010601-0303 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	202,0575	203,14	--	41046	--	1740	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	204	1759,98	313,81	359036	64017	212564	1,6 4	335
		м трубопровода		1433,59	102,85	292452	20981	60,4	0,1 4	28
	С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	183,396	138,82	--	25459	--	1079	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	111,20	--	222	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	150	25,53	--	3830	--	162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	210	15,50	--	3255	--	138	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-2404 23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	113,02	--	339	--	14	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	96,61	--	1159	--	49	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	64,72	--	2330	--	99	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	270	21,88	--	5908	--	250	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	31,92	--	383	--	16	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--

С123-040501-0111 23-040501-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п д[illegible]оды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	3	2143,04	--	6429	--	273	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С123-040501-0109 23-040501-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	930,39	--	1861	--	79	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С123-040501-0107 23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	390	547,30	--	213447	--	9050	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Канализация хозяйственно-бытовая, К1						
Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	130	513,51	0,86	66756	111	44638	0,58	76
	м трубопровода		510,50	0,28	66365	37	60,4	--	--
С123-010801-0103 23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	129,74	263,66	--	34207	--	1450	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 зм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	180	496,37	2,07	89346	373	59339	0,56	101
	м трубопровода		489,52	0,65	88113	117	60,4	--	--

9	С123-010801-0108 23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилх ида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм								
		м	179,64	794,76	--	142771	--	6053	--	-—
				--	--	--	--	--	--	-—
	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка								
		м трубопровода	8	496,37	2,07	3971	17	2637	0,5 6	4
				489,52	0,65	3916	5	60,4	—-	--
	С123-010801-0110 23-010801-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 3,2 мм								
		м	7,984	937,77	--	7487	--	317	-—	--
				--	--	--	--	--	-—	--
	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50								
		шт.	151	117,80	--	17788	--	754	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100								
		шт.	7	432,66	--	3029	--	128	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	С123-020601-1103 23-020601-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100								
			15	941,88	--	14128	--	599	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
:123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50		120	66,16	--	7939	--	337	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100		10	247,97	--	2480	--	105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100		6	198,34	--	1190	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23-020601-0602 3-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50		60	143,20	--	8592	--	364	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23-020601-0609 3-020601-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 125x100		2	561,41	--	1123	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	27	325,48	--	8788	--	373	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	36	716,75	--	25803	--	1094	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С123-020601-1201 23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	226	34,83	--	7872	--	334	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	205	111,50	--	22858	--	969	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С123-020601-1205 23-020601-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150	9	594,37	--	5349	--	227	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1425618	106634			79[redacted]
		Тенге			696108	34981			4[redacted]
тоимость общестроительных работ -		Тенге			617071				

тоимость материалов и конструкций -		Тенге			617071				
	Накладные расходы -	Тенге			26164				
	Сметная прибыль -	Тенге			51459				
СЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			694693				
тоимость сантехнических работ -		Тенге			808547				
атериалы -		Тенге			5805				
его заработная плата -		Тенге				731089			
	Накладные расходы -	Тенге			494583				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					441578		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53005		
	Сметная прибыль -	Тенге			104250				
СЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1407381				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
	Сметная заработная плата -	Тенге				731089			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2102074**				
Локальная смета 2-1-3. Отопление									
1-160501-0201 1-160501-0201 СНБ РК 2015 м. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	329,7	1759,98	313,81	580266	103463	343541	1,64[redacted]	541
	м трубопровода		1433,59	102,85	472654	33909	60,4	0,14[redacted]	45
1-160501-0202 1-160501-0202 СНБ РК 2015 м. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	20	1330,75	193,63	26615	3873	16129	1,29	26
	м трубопровода		1127,64	63,63	22553	1273	60,4	0,08	2
23-010602-0303 -010602-0303 СНБ РК 2015 в ценах IV вартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,58	277,68	--	5159	--	219	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
1-160501-0203 -160501-0203 СНБ РК 2015 . и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	35	1040,61	113,52	36421	3973	22596	1,05	37

		рубопровода		917,85	37,49	32125	1312	60,4	0,05	2
С123-010602-0304 23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,83	449,19 --	-- --	14747 --	-- --	625 --	-- --	-- --
Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1381,77 1223,80	140,33 46,66	55271 48952	5613 1866	34339 60,4	1,40 0,06	56 2
Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	329,7	1759,98 1433,59	313,81 102,85	580266 472654	103463 33909	343541 60,4	1,64 0,14	541 45
Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1330,75 1127,64	193,63 63,63	26615 22553	3873 1273	16129 60,4	1,29 0,08	26 2
С123-010602-0303 23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,58	277,68 --	-- --	5159 --	-- --	219 --	-- --	-- --
Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1040,61 917,85	113,52 37,49	36421 32125	3973 1312	22596 60,4	1,05 0,05	37 2

4	С123-010602-0304 23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32,83	449,19	--	14747	--	625	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	40	1381,77	140,33	55271	5613	34339	1,40	56
		м трубопровода		1223,80	46,66	48952	1866	60,4	0,06	2
6	С123-010602-0305 23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,48	735,00	--	27548	--	1168	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	275	11,86	--	3262	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	17,32	--	173	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	34,64	--	520	--	22	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	57,42	--	861	--	37	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	21,88	--	3938	--	167	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	31,92	--	128	--	5	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	64,72	--	518	--	22	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	96,61	--	773	--	33	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

5	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° пр ной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	705	15,50	--	10928	--	463	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	111,20	--	2224	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	550	7,29	--	4010	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	8,21	--	82	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	13,67	--	273	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

50	С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинар (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	27,34	--	547	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	329,7	1759,98	313,81	580266	103463	343541	1,64	541
		м трубопровода		1433,59	102,85	472654	33909	60,4	0,14	45
4	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	20	1330,75	193,63	26615	3873	16129	1,29	26
		м трубопровода		1127,64	63,63	22553	1273	60,4	0,08	2
	С123-010602-0303 23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,58	277,68	--	5159	--	219	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	35	1040,61	113,52	36421	3973	22596	1,05	37
		м трубопровода		917,85	37,49	32125	1312	60,4	0,05	2
	С123-010602-0304 23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32,83	449,19	--	14747	--	625	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

78	E11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напор полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка									
		м трубопровода	40	1381,77	140,33	55271	5613	34339	1 ,40	56	
				1223,80	46,66	48952	1866	60,4	0 ,06	2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2211221	350768			1978	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1728851	115080			153	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115502					
		Накладные расходы -	Тенге			115502					
		Сметная прибыль -	Тенге			4897					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9632					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130031					
		Материалы -	Тенге			2095719					
		Всего заработная плата -	Тенге			16100					
		Накладные расходы -	Тенге				1843932				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1249816					
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1113735			
		Сметная прибыль -	Тенге					136081			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			267643					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3613177					
		Сметная заработная плата -	Тенге							2130	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3743209**	1843932				
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы									
7	E11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
		м3 кладки	38,72	16470,43	1450,34	637735	56157	102159	4,54	176	
				3324,42	339,27	128721	13136	50,8	0,40	15	
8	E11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов									
		м2 стен (без вычета проемов)	101,894737	-185,75	--	-18927	--	-10825	-0,22	-22	
				-185,75	--	-18927	--	50,8	--	--	
9	E11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
			26,72	16353,27	1450,34	436959	38753	68708	4,38	117	

40	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м3 кладки		3207,26	339,27	85698	9065	50,8	0,40	11
			м2 стен (без вычета проемов)	70,3157895	-185,75	--	-13061	--	-7470	-0,22	-15
					-185,75	--	-13061	--	50,8	--	--
41	Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 100 мм	м3	26,1	5270,01	301,47	137547	7868	58654	4,74	124
					3747,24	74,64	97803	1948	50,8	0,09	2
42	С121-030301-0504 21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	20,1332	14728,86	--	296539	--	12573	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,35	16353,27	1450,34	234669	20812	36900	4,38	63
					3207,26	339,27	46024	4868	50,8	0,40	6
4	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	37,7631579	-185,75	--	-7014	--	-4012	-0,22	-8
					-185,75	--	-7014	--	50,8	--	--
			Плиты перекрытия								
4	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	90	4544,64	811,25	409018	73013	158191	2,66	239
					2230,84	186,77	200775	16809	62,1	0,22	20
5	Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	791,28	260,58	1,79	206196	1416	138643	0,30	236
					252,75	0,85	200000	671	62,1	--	1
	Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,05168	95408,68	1006,32	4931	52	2682	118,00	6
					94402,36	252,91	4879	13	48,5	0,22	--

08	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная перио ского профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05168	194893,74 --	-- --	10072 --	-- --	427 --	—- —-	-- --
				Монолитный участок Ум-1,2,3,4,5							
09	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	32,886	25261,11 6245,76	1681,51 357,24	830737 205398	55298 11748	145005 48,5	8,21 0,42	270 14
				Монолитный участок Ум-9,10,11							
3	Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	8,79	28862,27 8824,70	1867,59 377,45	253699 77569	16416 3318	51650 48,5	11,60 0,44	102 4
	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52332	187651,39 --	-- --	98202 --	-- --	4164 --	-- --	-- --
	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07822	199642,46 --	-- --	15616 --	-- --	662 --	-- --	-- --
				Монолитная плита Пм-1-3шт							
	Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,7	34743,65 9889,75	1913,15 360,78	93808 26702	5166 974	17970 48,5	13,00 0,42	35 1

17	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,5	8875,31 1862,50	1181,70 288,38	13313 2794	1773 433	2461 56,4	2,71 0,34	4 1
18	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2892	187651,39 --	-- --	54269 --	-- --	2301 --	-- --	-- --
19	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,186	187651,39 --	-- --	34903 --	-- --	1480 --	-- --	-- --
	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	194893,74 --	-- --	1403 --	-- --	59 --	-- --	-- --
	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08364	199642,46 --	-- --	16698 --	-- --	708 --	-- --	-- --
	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09783	245293,14 --	-- --	23997 --	-- --	1017 --	-- --	-- --

123	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Устан	0,01812	313462,11	847,41	5680	15	1695	198,00	4
		т		158403,96	348,76	2870	6	48,5	0,36	--
249	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	175,983	3695,66	17,04	650374	2999	152528	1,52	267
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	216545	2195	54,8	0,02	3
		Окна								
263	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	76,3425	2526,02	116,34	192843	8881	51531	1,11	85
		м2		857,31	53,72	65449	4101	59,8	0,07	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4620205	288620			1682
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1322224	69287			82
		Материалы -	Тенге			4620205				
		Всего заработная плата -	Тенге			2457662				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1391511			
		Накладные расходы -	Тенге			551699				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			989862				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					761670		
		Сметная прибыль -	Тенге					228192		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			448805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6058872				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1764
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1391511			
		го, сметная стоимость СМР -				**6058872**				
		менные здания и сооружения	0,9%						**33566986**	
		го с временными и сооружением							302103	
		олнительные затраты при производстве строительно-тажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	0,49%						33869089	
		го по сметному расчету в ценах 2017 года							165959	
		го по сметному расчету в текущих ценах 2018 года	**1,0599383**						34035047	
									36075050	

ого по сметному расчету в текущих ценах с пони ющим ффициентом - **0,9899996**							**3571 4285**	
ог на добавленную стоимость	12%						428 5714	
го с НДС							**4000 0000**	

Технадзор:

Директор ТОО "M&G TS Group"

М.Джалайров

Инженер -эксперт Тембаев К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"

А.Полатбеков

гл.инженер Шаймерденов Г.

Нач.участка Ерназаров С.