аказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**

Форма №3

нженер: **ТОО "M&G TS Group"**

одрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

аименование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №3 в мкр. Отырар г.Туркестан ЮКО, без наружных инженерных сетей (Корректировка)"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август 2019 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	34	23.04.2019	республиканский бюджет	467003011431	ТОО	17

аименование пусковых омплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2017 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2017 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
бщестроительные аботы	218504000	218504000	15405804	17254500	-	-	-	-	-	1848696	17254500

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
Т.Д.Егетаев

Технадзор:
Директор
ТОО "M&G TS Group"
М.Джалайров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №5

приемки выполненных работ за август 2019 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**
Инженер: **ТОО "M&G TS Group"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **№37 от 23.04.2019г.**

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №3 в мкр. Отырар г.Туркестан без наружных инженерных сетей (корректировка)"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Пояс обвязки По-1								
45	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	8,9	25611,29	3013,24	227940	26818	41757	8,25	73
		м3		6516,59	615,74	57998	5480	48,5	0,72	6
46	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,385	194893,74	--	75034	--	3181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2028	199642,46	--	40487	--	1717	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Анкер АС-1								
48	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,05158	28358,30	1477,15	1463	76	764	33,10	2
		т		26480,66	423,13	1366	22	48,5	0,37	--

49	С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно								
			0,05158	178506,12	--	9207	--	390	--	—-
		т		--	--	--	--	--	--	—-
142	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0,3843	313462,11	847,41	120463	326	35951	198,00	76
		т		158403,96	348,76	60875	134	48,5	0,36	—-
				Монолитный козырек Ум-12-3шт						
143	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
			4,5	29047,83	1108,67	130715	4989	20100	8,06	3 6
		м3		6131,65	267,10	27592	1202	48,5	0,31	1
144	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			0,14256	187651,39	--	26752	--	1134	--	—-
		т		--	--	--	--	--	--	—-
145	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,01008	194893,74	--	1965	--	83	--	—-
		т		--	--	--	--	--	--	—-
146	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,01848	199642,46	--	3689	--	156	--	—-
		т		--	--	--	--	--	--	—-

147	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,051	245293,14	--	12510	--	530	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00657	245293,14	--	1612	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Лестницы ЛМ-1-3шт										
Лестница ЛМ-1										
155	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	4,9896	50100,07	18355,66	249979	91587	102728	28,90	144
		т конструкций		23944,52	5141,19	119474	25652	60,9	5,25	26
157	Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,627696	29600,10	13495,83	18580	8471	6660	14,30	9
		т конструкций		11576,28	3161,16	7266	1984	60,9	3,24	2
159	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	5,617296	2187,15	521,10	12286	2927	5500	1,34	8
		т		1395,42	0,85	7839	5	60,9	--	--
на отм. 0.000										
Полы индивидуальной разработки -27,18м2										
195	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	81,54	596,04	19,20	48601	1565	15453	0,36	29
		м2 стяжки		249,18	9,54	20318	778	60,9	0,01	1
196	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	81,54	528,19	19,69	43069	1605	3273	0,03	2
		м2 стяжки		18,48	9,47	1507	772	60,9	--	--
Полы индивидуальной разработки -21,36м2										

198	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	64,08	596,04	19,20	38194	1230	12144	0,36	23
		м2 стяжки		249,18	9,54	15967	611	60,9	0,01	1
199	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	64,08	528,19	19,69	33846	1262	2572	0,03	2
		м2 стяжки		18,48	9,47	1184	607	60,9	--	--
				Полы из керамической плитки -18,9м2						
201	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	56,7	223,88	20,08	12694	1139	8221	0,26	15
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	11555	548	60,9	0,01	1
202	С121-110101-0107 21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	2,92005	30846,63	--	90074	--	3819	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	56,7	584,82	61,81	33159	3504	16554	0,42	24
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	23412	450	60,9	0,01	1
204	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	56,7	596,04	19,20	33795	1088	10745	0,36	20
		м2 стяжки		249,18	9,54	14128	541	60,9	0,01	1
205	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	56,7	780,55	61,81	44257	3504	17025	0,42	24
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	23412	450	60,9	0,01	1
206	С121-100402-9903 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол ГОСТ 10296-79	63,504	216,27	--	13734	--	582	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	56,7	596,04	19,20	33795	1088	10745	0,36	20
		м2 стяжки		249,18	9,54	14128	541	60,9	0,01	1

		Полы из линолеума -181,42м2								
210	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из [illegible]т или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	544,26	223,88	20,08	121847	10931	78917	0,26	140
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	110916	5260	60,9	0,01	6
		Полы из линолеума -181,42м2								
210	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	544,26	223,88	20,08	121847	10931	78917	0,26	140
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	110916	5260	60,9	0,01	6
212	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	544,26	584,82	61,81	318293	33639	158903	0,42	226
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	224734	4318	60,9	0,01	5
213	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	544,26	596,04	19,20	324399	10447	103144	0,36	194
		м2 стяжки		249,18	9,54	135618	5193	60,9	0,01	7
214	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	544,26	176,06	6,56	95824	3572	7281	0,01	5
		м2 стяжки		6,16	3,16	3352	1717	60,9	--	1
		Полы индивидуальной разработки -27,18м2								
217	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	326,16	596,04	19,20	194403	6261	61811	0,36	116
		м2 стяжки		249,18	9,54	81272	3112	60,9	0,01	4
218	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	326,16	528,19	19,69	172274	6421	13090	0,03	9
		м2 стяжки		18,48	9,47	6027	3087	60,9	--	1
		Полы индивидуальной разработки -21,36м2								
220	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	256,32	596,04	19,20	152776	4920	48576	0,36	91
		м2 стяжки		249,18	9,54	63869	2446	60,9	0,01	3
221	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	256,32	528,19	19,69	135385	5046	10287	0,03	7
		м2 стяжки		18,48	9,47	4736	2426	60,9	--	1
		Полы из линолеума -181,42м2								

229	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	17,41632	9983,26	1171,56	173872	20404	39972	3,44	60
		м3 изоляции		2584,30	364,23	45009	6344	60,9	0,45	8
230	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	435,408	1037,56	61,81	451760	26911	135481	0,42	181
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	179788	3455	60,9	0,01	4
231	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	435,408	596,04	19,20	259519	8358	82515	0,36	155
		м2 стяжки		249,18	9,54	108494	4154	60,9	0,01	6
232	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	435,408	176,06	6,56	76659	2857	5825	0,01	4
		м2 стяжки		6,16	3,16	2682	1374	60,9	--	1
				на отм. -2.140 (Лестничные клетки)						
				Стены и перегородки						
250	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	23,13	393,93	3,55	9112	82	4180	0,37	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		285,23	1,88	6597	43	54,8	--	--
251	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	23,13	73,73	0,50	1705	12	950	0,09	2
		м2 окрашиваемой поверхности		66,20	0,24	1531	6	54,8	--	--
252	Е11-150205-0102 11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	165,87	1756,72	52,24	291387	8664	108708	1,17	194
		м2 горизонтальной проекции (поэтажно)		981,23	35,68	162757	5919	54,8	0,05	8
				Окна						
263	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	152,685	2526,02	116,34	385685	17763	103062	1,11	170
		м2		857,31	53,72	130898	8202	59,8	0,07	10

265	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	36,957	2526,02	116,34	93354	4299	24946	1,11	41
		м2		857,31	53,72	31683	1985	59,8	0,07	2
267	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	44,577	2526,02	116,34	112602	5186	30089	1,11	50
		м2		857,31	53,72	38216	2395	59,8	0,07	3
269	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	16,0056	2653,77	110,81	42475	1774	12960	1,38	22
		м2		1065,52	52,97	17054	848	59,8	0,07	1
270	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	16,0056	11626,66	--	186092	--	7890	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
271	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	280,89	758,15	3,25	212957	913	37178	0,21	60
		м		159,19	1,57	44715	442	59,8	--	1
272	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	247,59	1229,61	--	304439	--	12908	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
273	С121-090205-0101 21-090205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	33,3	745,18	--	24814	--	1052	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

274	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	438	59,23	--	25943	--	1100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Двери							
276	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	6,3	34866,70	--	219660	--	9314	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
278	С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	5,67	20184,63	--	114447	--	4853	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
280	С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,84	20184,63	--	77509	--	3286	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
286	С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	25,2	20184,63	--	508653	--	21567	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

288	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	108,1062	9197,28	--	994283	--	42158	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
290	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	135,13275	9197,28	--	1242854	--	52697	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
292	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	71,76015	9598,43	--	688785	--	29204	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			Металлические решетки МР-1-39шт на отм -2.190							
303	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж								
		т конструкций	0,47814	40423,87	2355,00	19328	1126	11536	46,60	22
				35008,25	297,67	16739	142	60,9	0,31	--
304	С121-050308-0122 21-050308-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80								
		м2	14,04	531,12	--	7457	--	316	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
305	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб								
		т	0,44811	403945,86	--	181012	--	7675	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

306	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окрас масляная, количество окрасок 2	13,86606	599,98	0,68	8319	9	4348	0,65	9
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	6990	5	54,8	--	--
		Крыльцо Кр-1-3шт								
322	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	6,6	19091,22	655,77	126002	4328	15878	3,94	26
		м3		2934,98	222,56	19371	1469	48,5	0,23	2
323	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,10542	9979,26	896,74	1052	95	547	11,60	1
		т		9052,52	368,62	954	39	48,5	0,38	--
324	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,10542	245293,14	--	25859	--	1096	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус Пн-1								
325	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	4,5	19091,22	655,77	85910	2951	10826	3,94	18
		м3		2934,98	222,56	13207	1002	48,5	0,23	1
326	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0432	9979,26	896,74	431	39	224	11,60	1
		т		9052,52	368,62	391	16	48,5	0,38	--
327	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0432	245293,14	--	10597	--	449	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная стена								
328	Е11-060601-0203 11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	2,25	33484,86	4448,05	75341	10008	16487	14,00	32
		м3		10792,46	893,24	24283	2010	48,5	1,05	2
329	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,2364	207596,39	--	49076	--	2081	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
330	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,07245	220055,42	--	15943	--	676	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
364	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	7,68	75227,47	903,31	577747	6937	103679	22,10	170
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	124283	2744	59,8	0,37	3
365	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	14,25565	63880,39	675,43	910656	9629	188999	22,50	321
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	236901	4353	59,8	0,36	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11466400	364764			2840
			Тенге			2251093	114280			127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11166227				
		Материалы -	Тенге			3853314				
		Всего заработная плата -	Тенге				2186271			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4952485				
		Накладные расходы -	Тенге			1814156				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1286174		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					527982		
		Сметная прибыль -	Тенге			1038431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14018813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2755
		Сметная заработная плата -	Тенге				2186271			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			300173				
		Материалы -	Тенге			44744				
		Всего заработная плата -	Тенге				179101			
		Накладные расходы -	Тенге			126425				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					109073		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17352		
		Сметная прибыль -	Тенге			34128				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			460726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				179101			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14479539**				
Всего, сметная стоимость СМР -									**14479539**	
Временные здания и сооружения			0,9%						130316	

Итого с временными и сооружением							14609855	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	0,49%						71588	
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года							14681443	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 года	**1,0599383**						**15561424**	
Итого по сметному расчету в текущих ценах с понижающим коэффициентом - **0,9899996**							**15405803**	
Налог на добавленную стоимость	12%						1848696	
Итого с НДС							**17254500**	

Технадзор:

Директор ТОО "M&G TS Group"

_____ М.Джалайров

Инженер -эксперт _____ Тембаев К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткұрылыс"

_____ А.Полатбеков

Главный инженер _____ Шаймерденов Г.

Нач.участка _____ Ерназаров С.