аказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**

Форма №3

нженер: **ТОО "M&G TS Group"**

одрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

аименование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №3 в мкр. Отырар г.Туркестан ЮКО, без наружных инженерных сетей (Корректировка)"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь 2019 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	37	23.04.2019	республиканский бюджет	467003011431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2017 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2017 года	Дополнительные затраты			
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	301283000	301283000	29266964	32779000	2684580	-	-	-	-	3512036	32779000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
Т.Д.Егетаев

Технадзор:
Директор
ТОО "M&G TS Group"
М.Джалайров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №7

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**
Инженер: **ТОО "M&G TS Group"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **№37 от 23.04.2019г.**

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №3 в мкр. Отырар г.Туркестан без наружных инженерных сетей (корректировка)"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы										
		Фасад в осях 1-16								
		Утепление стен на все здание выше 0.000								
183	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	1078,15	1212,99	23,19	1307786	25001	635553	1,15	1240
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	1003714	11810	54,8	0,01	16
186	Е11-150212-0201 11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	1704,7152	2214,91	5,08	3775796	8661	452326	0,32	549
		м2 отделываемой поверхности		297,81	2,29	507675	3904	54,8	--	5
		на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200								
		Полы индивидуальной разработки -27,18м2								
219	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	107,1	2481,34	8,50	265752	911	57390	0,97	104
		м2 покрытия		730,22	2,29	78206	245	56,4	--	--
		Полы индивидуальной разработки -21,36м2								

222	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	105	2481,34	8,50	260541	893	56265	0_97	102
		м2 покрытия		730,22	2,29	76673	240	56,4	--	--
				Полы из керамической плитки -18,9м2						
227	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	226,8	2669,09	49,85	605350	11305	146586	1_06	240
		м2 покрытия		817,14	22,71	185328	5150	60,9	0_03	7
228	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	516	447,75	1,07	231037	554	74796	0_24	122
		м плинтусов		197,92	0,51	102129	263	60,9	--	--
				Полы из линолеума -181,42м2						
229	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.	8,70816	9983,26	1171,56	86936	10202	19986	3_44	30
		м3 изоляции		2584,30	364,23	22504	3172	60,9	0_45	4
230	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	870,816	1037,56	61,81	903520	53823	270961	0,42	362
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	359575	6909	60,9	0,01	9
231	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	870,816	596,04	19,20	519038	16716	165031	0,36	310
		м2 стяжки		249,18	9,54	216989	8308	60,9	0,01	11
232	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	870,816	176,06	6,56	153318	5714	11650	0,01	8
		м2 стяжки		6,16	3,16	5364	2748	60,9	--	2
				Внутренняя отделка						
				на отм. -2.140						
				Потолок						
235	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	699,33	478,11	4,25	334355	2975	155365	0,45	315
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	245588	1576	54,8	--	2

		Стены и перегородки								
237	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	790,38	393,93	3,55	311352	2802	142828	0,37	292
		м2 оштукатуриваемой поверхности		285,23	1,88	225440	1484	54,8	--	2
		на отм. 0.000 (Квартиры)								
		Потолок								
245	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	2273,25	478,11	4,25	1086858	9672	505032	0,45	1023
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	798310	5123	54,8	--	7
		Стены и перегородки								
249	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	421,965	3695,66	17,04	1559440	7191	365725	1,52	641
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	519222	5263	54,8	0,02	7
		Двери								
300	С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,68	20184,63	--	155018	--	6573	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
301	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	90	5039,72	--	453575	--	19232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
302	С121-090404-1101 21-090404-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	60	761,69	--	45701	--	1938	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		На козырьки балконов-3шт								
317	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	39,15	577,86	71,04	22623	2781	5182	0,24	10
		м2 стяжки		167,01	16,45	6538	644	56,4	0,02	1
318	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	39,15	426,63	26,03	16702	1019	1211	0,02	1
		м2 стяжки		15,46	6,36	605	249	56,4	--	--
319	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	39,15	120,94	9,44	4735	369	2683	0,13	5
		м2 кровли		105,22	2,60	4119	102	56,4	--	--
320	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	45,0225	601,82	--	27095	--	1149	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
321	С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	45,414	686,48	--	31176	--	1322	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Веншахта ВШ-1-1шт								
334	Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	1	2982,89	181,72	2983	182	1719	3,19	3
		зонт		2491,00	38,66	2491	39	60,4	0,04	--
335	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,01653	196728,18	--	3252	--	138	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
336	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,007	185830,35	--	1301	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
337	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0119	269354,07	--	3205	--	136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
338	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,05494	66,83	0,83	137	2	26	0,02	--
		м2		17,04	0,17	35	--	54,2	--	--
				Веншахта ВШ-2-2шт						
339	Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	2	2982,89	181,72	5966	363	3438	3,19	6
		зонт		2491,00	38,66	4982	77	60,4	0,04	--
340	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,01512	196728,18	--	2975	--	126	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
341	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,007	185830,35	--	1301	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

-2	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0138	269354,07	--	3717	--	158	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,04168	66,83	0,83	70	1	13	0,02	--
		м2		17,04	0,17	18	--	54,2	--	--
			Веншахта ВШ-3-1шт							
4	Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	1	2982,89	181,72	2983	182	1719	3,19	3
		зонт		2491,00	38,66	2491	39	60,4	0,04	--
5	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,01184	196728,18	--	2329	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,002	185830,35	--	372	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,015	269354,07	--	4040	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

348	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,83636	66,83	0,83	56	1	11	0,02	--
		м2		17,04	0,17	14	--	54,2	--	--
			Веншахта ВШ-4-1шт							
349	Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	1	2982,89	181,72	2983	182	1719	3,19	3
		зонт		2491,00	38,66	2491	39	60,4	0,04	--
350	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,01598	196728,18	--	3144	--	133	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
351	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,007	185830,35	--	1301	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
352	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,01137	269354,07	--	3063	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
353	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,99615	66,83	0,83	67	1	13	0,02	--
		м2		17,04	0,17	17	--	54,2	--	--
			Веншахта ВШ-5-1шт							
354	Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	1	2982,89	181,72	2983	182	1719	3,19	3

		зонт		2491,00	38,66	2491	39	60,4	0,04	--
355	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,01184	196728,18	--	2329	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
356	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,002	185830,35	--	372	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,015	269354,07	--	4040	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
358	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,83636	66,83	0,83	56	1	11	0,02	--
		м2		17,04	0,17	14	--	54,2	--	--
				Веншахта ВШ-6-2шт						
359	Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	1	2982,89	181,72	2983	182	1719	3,19	3
		зонт		2491,00	38,66	2491	39	60,4	0,04	--
360	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00756	196728,18	--	1487	--	63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

361	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0035	185830,35	--	650	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
362	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0069	269354,07	--	1859	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
363	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,52084	66,83	0,83	35	--	7	0,02	--
		м2		17,04	0,17	9	--	54,2	--	--
				Кровля						
365	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	7,68	6012,47	37,19	46176	286	4875	0,78	6
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	4557	122	59,8	0,02	--
367	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	21,004	6587,27	26,89	138359	565	24990	1,88	39
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	30441	238	59,8	0,01	--
369	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	4,1	6012,47	37,19	24651	152	2602	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2433	65	59,8	0,02	--
370	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	121,6725	2576,22	14,25	313455	1734	44096	0,53	64
		м2 потолков		400,15	6,01	48688	731	59,8	0,01	1
371	С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	3,569	32591,46	--	116319	--	4932	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	3,569	6587,27	26,89	23510	96	4246	1,88	7
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	5172	40	59,8	0,01	--
73	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1062,95	1651,05	61,04	1754987	64886	898223	1,71	1818
		м2 кровли		1300,88	17,38	1382773	18473	56,4	0,02	21
76	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1062,95	209,33	1,73	222505	1834	24735	0,03	31
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	23763	783	59,8	--	1
77	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,04512	210115,68	--	9480	--	402	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,04	187651,39	--	7506	--	318	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,31912	417071,51	5894,56	133096	1881	13758	42,70	14
		т стальных элементов		38407,37	873,62	12257	279	62,1	1,03	--
80	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,72296	65,73	1,06	771	12	217	0,03	--
		м2		27,67	0,17	324	2	54,2	--	--
81	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	11,72296	66,83	0,83	783	10	147	0,02	--
		м2		17,04	0,17	200	2	54,2	--	--

399	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	67,97	2481,34	8,50	168657	578	36422	0,97	[redacted] 66
		м2 покрытия		730,22	2,29	49633	156	56,4	--	--
				Слуховое окно СО-1-12шт						
400	Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	12	5388,17	545,40	64658	6545	38542	6,08	73
		слуховое окно		4567,60	218,44	54811	2621	59,8	0,22	3
401	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,42	75227,47	903,31	31596	379	5670	22,10	9
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	6797	150	59,8	0,37	--
402	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,42	6012,47	37,19	2525	16	267	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	249	7	59,8	0,02	--
403	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка пофермам	0,216	55025,26	849,76	11885	184	2127	13,80	3
		м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	2528	75	59,8	0,36	--
404	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,216	6012,47	37,19	1299	8	137	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	128	3	59,8	0,02	--
405	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	1,776	63880,39	675,43	113452	1200	23546	22,50	40
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	29514	542	59,8	0,36	1
406	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	1,776	6587,27	26,89	11699	48	2113	1,88	3
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	2574	20	59,8	0,01	--
407	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	82,8	1651,05	61,04	136707	5054	69968	1,71	142
		м2 кровли		1300,88	17,38	107713	1439	56,4	0,02	2

408	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	91,5768	1704,10	--	156056	--	6617	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
409	С121-070201-0201 21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,54	38712,48	--	20905	--	886	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
410	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	82,8	209,33	1,73	17332	143	1927	0,03	2
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	1851	61	59,8	--	--
411	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	97,8	274,60	8,19	26856	801	4326	0,07	7
		м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	5232	188	56,4	--	--
412	Е11-150501-0303 11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	4,8	1755,92	14,06	8428	68	1528	0,56	3
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422,20	4,66	2027	22	54,8	0,01	--
413	С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	4,8	7276,41	--	34927	--	1481	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
414	С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	24	280,78	--	6739	--	286	--	--

415	С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	24	497,75	--	11946	--	507	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
416	С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	787,44	--	9449	--	401	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15846453	248346			7707
			Тенге			6149188	83483			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15825573				
		Материалы -	Тенге			8320120				
		Всего заработная плата -	Тенге				6214963			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1126629				
		Накладные расходы -	Тенге			4320880				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3501416		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					819464		
		Сметная прибыль -	Тенге			1611716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21758169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7785
		Сметная заработная плата -	Тенге				6214963			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20880				
		Материалы -	Тенге			2171				
		Всего заработная плата -	Тенге				17708			
		Сдача и испытание -	Тенге			891				
		Накладные расходы -	Тенге			12034				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10695		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1339		
		Сметная прибыль -	Тенге			2633				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				17708			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21793717**				
Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация										
			Водопровод хозяйственно-питьевой, В1							
			Водомерный узел поквартирный							
2	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	60	2541,30	--	152478	--	6465	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	С123-041013-1901 23-041013-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	60	637,60	--	38256	--	1622	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	195	621,03	--	121101	--	34907	0,34	66
		м подводок		242,50	--	47287	--	60,4	--	--
37	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,1	65,73	1,06	72	1	20	0,03	--
		м2		27,67	0,17	30	--	54,2	--	--
38	Е11-130301-1703 11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	1,1	296,06	0,83	326	1	21	0,01	--
		м2		10,80	0,17	12	--	54,2	--	--
			Канализация хозяйственно-бытовая, К1							

57	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	60	17144,97	--	1028698	--	43617	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
64	С123-030102-0119 23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	60	17504,96	--	1050298	--	44533	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	9	408,37	44,72	3675	403	1223	0,21	2
		м трубопровода		184,44	21,20	1660	191	55,3	0,03	--
86	С121-110403-0324 21-110403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	9,9	1246,55	--	12341	--	523	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	С121-110403-6702 21-110403-6702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	2	1714,48	--	3429	--	145	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2410673	405			68
			Тенге			48990	191			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2289573				
	Материалы -		Тенге			1966				
	Всего заработная плата -		Тенге				1894			

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2285500				
		Накладные расходы -	Тенге			98169				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1047		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					97122		
		Сметная прибыль -	Тенге			191019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2578761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1894			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121101				
		Материалы -	Тенге			73813				
		Всего заработная плата -	Тенге				47287			
		Накладные расходы -	Тенге			34907				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28561		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6346		
		Сметная прибыль -	Тенге			12481				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				47287			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2747249				
Локальная смета 2-1-4. Электроосвещение										
		Электрооборудование и электроосвещение								
4	С123-070201-0603 23-070201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	15	17802,65 --	-- --	267040 --	-- --	11322 --	-- --	-- --
6	С123-070501-0101 23-070501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 шт.	58	6649,01 --	-- --	385643 --	-- --	16351 --	-- --	-- --
8	СПрайс ТПРАЙС лист	Автомат ВА 57-35 3400 200А шт	15	14994,13 --	-- --	224912 --	-- --	9536 --	-- --	-- --

10	С123-070204-0911 23-070204-0911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	60	2101,82	--	126109	--	5347	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С123-070201-0116 23-070201-0116 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	60	2277,20	--	136632	--	5793	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1685,1	198,95	90,93	335249	153222	100746	0,10	169
		м кабеля		84,82	30,28	142925	51028	42,8	0,04	64
61	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	600	379,29	3,30	227576	1982	96306	0,39	234
		м		323,13	0,60	193876	357	42,8	--	--
62	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,6	90281,03	--	54169	--	2297	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1416	308,75	12,06	437197	17075	135069	0,22	312
		м		182,28	2,18	258104	3093	42,8	--	3

64	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	269,1	379,88	24,74	102225	6657	33968	0,29	78
		м		240,27	6,55	64658	1763	42,8	0,01	2
70	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	80	346,42	44,61	27714	3569	5409	0,13	10
		м		107,71	10,92	8617	874	42,8	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2324465	182504			802
			Тенге			668179	57116			70
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1354873				
		Материалы -	Тенге			279277				
		Всего заработная плата -	Тенге				725295			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			224912				
		Накладные расходы -	Тенге			381035				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					310426		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					70609		
		Сметная прибыль -	Тенге			138873				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1874781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							872
		Сметная заработная плата -	Тенге				725295			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			969592				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			969592				
		Накладные расходы -	Тенге			41111				
		Сметная прибыль -	Тенге			80856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1091559				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2966340				
Всего, сметная стоимость СМР -									**27507306**	
Временные здания и сооружения			0,9%						247566	
Итого с временными и сооружением									27754872	
Дополнительные затраты при производстве строительно-			0,49%						135999	
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года									27890871	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 года			**1,0599383**						**29562602**	

Итого по сметному расчету в текущих ценах с понижающим коэффициентом - **0,9899996**							**2926696-4**	
Налог на добавленную стоимость	12%						351203	
Итого с НДС							**3277900**	

Технадзор:

Директор ТОО "M&G TS Group"

М.Джалайров

Инженер -эксперт Тембаев К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

А.Полатбеков

Гл.инженер Шаймерденов Г.