Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Генеральный подрядчик: Филиал "Енбек-Астана" РГП на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Субподрядчик: ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: Здание врачебной амбулатории

Акт №1
выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	104,16	745,21	107,49	77621	11196	36764	0,9115	94,94184
		м2		637,72	57,09	66425	5946	50,8	0,0774	8,06198
2	11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	101,92	1167,72	107,5	119015	10956	57850	1,5154	154,44957
		м2		1060,23	57,08	108059	5818	50,8	0,0774	7,88861
3	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	46,05	658,54	–	30326	–	17923	0,9497	43,73369
		м2		658,55	–	30326	–	59,1	–	–
4	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	72,8	61,44	0,04	4473	3	2642	0,091	6,6248
		м		61,4	–	4470	–	59,1	–	–
5	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	458,5	541,26	35,3	248170	16184	141504	0,743	340,6655
		м2 облицовки		505,97	16,24	231986	7446	59,1	0,0199	9,12415

6	12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	1550,9	173,41	–	268942	–	158945	0,257	398,5813
		м2		173,41	–	268942	–	59,1	–	–
7	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	543,8	535,34	20	291117	10875	169037	0,6987	379,95306
		м2		515,34	10,62	280242	5776	59,1	0,0144	7,83072
8	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	618,7	96,36	–	59615	–	35232	0,1428	88,35036
		м		96,36	–	59615	–	59,1	–	–
9	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	169,5	78,67	1,81	13333	306	7795	0,1139	19,30605
		м2		76,86	0,96	13027	163	59,1	0,0013	0,22035
10	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	143,4	25,44	–	3648	–	2156	0,0377	5,40618
		м		25,44	–	3648	–	59,1	–	–
11	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	713,3	210,7	14,99	150294	10691	88273	0,2848	203,14784
		м2 стяжки		195,71	7,49	139603	5345	60,9	0,01016	7,24713
12	11-090306-0301	Потолки подвесные комбинированные стальные . Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	403,3	2421,16	850,24	976454	342902	413554	2	806,6
		м2		1570,92	112,87	633552	45519	60,9	0,10496	42,33037
13	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	263	293,25	34,29	77125	9018	41535	0,34216	89,98808
		м2		258,96	8,26	68107	2173	59,1	0,00992	2,60896
14	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	263	125,97	3,97	33126	1044	19275	0,17592	46,26696
		м2		121,98	2,02	32082	532	59,1	0,00264	0,69432
15	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Разборка (2х слоев) к=2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	526	48,29	6,27	25401	3298	12914	0,05552	29,20352

	м2 изолируемой поверхности		42,02	1,51	22103	795	56,4	0,00168	0,88368
	Раздел 2 Стены								
16	12-030101-1601 Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	10,98	25481,55	928,23	279788	10192	161796	35,39	388,5822
	м3		24540,16	393,08	269451	4316	59,1	0,43	4,7214
17	11-080201-0701 Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0966	44583,96	1366,46	4306	132	2143	56,4	5,44824
	т металлических изделий		43209,11	455,49	4174	44	50,8	0,54	0,05216
	Раздел 3. Перегородки								
18	11-460401-0501 Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	13,5	358,74	102,89	4843	1389	2130	0,3914	5,2839
	м2		255,85	54,67	3454	738	50,8	0,0741	1,00035
19	12-050101-0910 Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 -кирпич керамический М100 на растворе М50	25,32	2738,55	150,59	69340	3813	28329	2,4919	63,09491
	м2		1837,95	55,17	46537	1397	59,1	0,0494	1,25081
20	11-070503-0110 Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	262,57	150,5	525	301	184	0,148	0,296
	шт. сборных конструкций		112	36	224	72	62,1	0,043	0,086
	Раздел 3. Окна								
22	11-100501-0101 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	1,8	1155,28	108,89	2079	196	1182	1,3822	2,48796
	м2 проемов		1046,11	52,22	1883	94	59,8	0,0659	0,11862
23	11-100501-0102 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	3,6	815,97	108,89	2937	392	1634	0,934	3,3624
	м2 проемов		706,94	51,94	2545	187	59,8	0,0659	0,23724
25	11-100501-0103 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	4,25	1100,7	114,59	4678	487	2638	1,303	5,53775
	м2 проемов		986,12	52	4191	221	59,8	0,0659	0,28008
27	11-100501-0106 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	18,87	708,18	90,25	13364	1703	7568	0,8165	15,40736

	м2 проемов								
			617,97	52,73	11661	995	59,8	0,0669	1,2624
29	11-100501-0108								
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	73,4	887,75	113,19	65161	8308	36342	1,0234	75,11756
	м2 проемов								
			774,56	53,41	56853	3920	59,8	0,0678	4,97652
31	12-080101-1804								
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	72,8	194,01	1,37	14125	100	8318	0,2612	19,01536
	м								
			192,65	0,69	14025	50	59,1	0,0009	0,06552
33	11-340108-0703								
	Устройство внутренних пластиковых откосов	90,9	604,97	6,7	54991	609	33875	0,744	67,6296
	м2 поверхности								
			598,26	1,84	54382	167	62,1	0,0022	0,19998
32	11-100501-0402								
	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	72,8	163,97	6,29	11938	458	6997	0,2138	15,56464
	п/м								
			157,69	3,02	11480	220	59,8	0,0037	0,26936
	Двери								
34	11-100107-0101								
	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	5,67	1042,39	327,69	5909	1858	2719	0,899	5,09733
	м2 проемов								
			714,46	87,48	4051	496	59,8	0,101	0,57267
35	11-100107-0106								
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	81,27	657,24	50,7	53413	4120	30520	0,9753	79,26263
	м2 проемов								
			606,53	21,45	49293	1743	59,8	0,0253	2,05613
41	11-100402-0502								
	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	19,32	1362,74	83,95	26327	1622	15176	1,49	28,7868
	м2 проемов								
			1278,73	34,83	24705	673	59,8	0,0368	0,71098
	Раздел 5 Полы								
	Тип КГ1								
48	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	179,4	264,43	18,73	47359	3355	27706	0,356	63,7596
	м2 стяжки								
			244,65	9,37	43816	1678	60,9	0,0127	2,27457

49 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	358,8	6,22	3,2	2232	1147	999	0,0044	1,57872
	м2 стяжки		3,02	1,55	1085	556	60,9	0,0021	0,75348
50 11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	179,4	699,92	86,16	125568	15458	70510	0,801	143,6994
	м2 покрытия		613,71	31,66	110100	5680	60,9	0,0383	6,87102
51 11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	206,2	186,29	7,93	38415	1635	22751	0,23	47,426
	м		178,37	2,81	36779	579	60,9	0,0033	0,68046
Тип КП1									
52 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	364,4	264,43	18,73	96358	6827	56370	0,356	129,7264
	м2 стяжки		244,64	9,37	89148	3413	60,9	0,0127	4,62788
53 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30 мм	728,8	6,22	3,2	4534	2330	2030	0,0044	3,20672
	м2 стяжки		3,02	1,55	2204	1129	60,9	0,0021	1,53048
54 11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	364,4	871,22	61,36	317472	22359	187218	1,07	389,908
	м2 покрытия		809,83	33,8	295102	12317	60,9	0,045	16,398
55 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	412,5	195,38	1,06	80596	438	48942	0,236	97,35
	м плинтусов		194,32	0,5	80158	206	60,9	0,0006	0,2475
56 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	169,5	264,43	18,74	44821	3176	26220	0,356	60,342
	м2 стяжки		244,64	9,37	41467	1588	60,9	0,0127	2,15265
57 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	169,5	6,22	3,2	1055	542	473	0,0044	0,7458
	м2 стяжки		3,03	1,55	513	263	60,9	0,0021	0,35595

Раздел 6 Внутренняя отделка

60 12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	72,8	1857,37	10	135217	728	79707	2,382	173,4096
	м2		1847,27	5,32	134481	387	59,1	0,0072	0,52416
67 12-110101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	844,2	1343,33	9,3	1134039	7855	667988	1,741	1469,7522
	м2		1333,92	4,94	1126095	4172	59,1	0,0067	5,65614
68 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2016,4	311,04	16,78	627178	33830	340229	0,37	746,068
	м2 оштукатуриваемой поверхности		294,07	13,83	592967	27889	54,8	0,0187	37,70668
70 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за 2 раззззза светлым тоном ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1553,4	443,62	2,5	689116	3889	376515	0,5616	872,38944
	м2 окрашиваемой поверхности		441,11	1,19	685227	1844	54,8	0,00144	2,2369
72 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	453	1225,08	16,73	554964	7577	302939	1,52	688,56
	м2 поверхности облицовки		1208,08	12,25	547261	5548	54,8	0,0165	7,4745
Раздел 7 Наружная отделка									
83 11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	477,8	455,13	1,18	217460	563	78821	0,434	207,3652
	м2 вертикальной проекции		324,15	0,58	154881	279	50,8	0,0007	0,33446
Раздел 9 Пандус									
100 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,0304	46889,12	11513,16	1426	350	583	42,5	1,292
	т		35394,74	4144,74	1076	126	48,5	4,38	0,13315

102 11-060101-0101									
	Устройство бетонной заделки стоек пандуса В7,5	1,2	1562,93	652,5	1876	783	618	1,35	1,62
	м3								
			910,83	150,83	1093	181	48,5	0,1813	0,21756
103 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,46146	18473,69	7803,49	8526	3601	3479	14,1	6,50659
	т конструкций								
			10672,65	1707,62	4925	788	60,9	1,59	0,73372
105 11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,46146	7474,21	1692,45	3449	781	1625	5,25	2,42267
	т								
			5781,65	2,17	2668	1	60,9	0,003	0,00138
106 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0102	156349,4	882,35	1595	9	771	198	2,0196
	т								
			155490,2	392,16	1586	4	48,5	0,36	0,00367
107 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,02014	43184,46	5511,42	870	111	482	42,7	0,85998
	т стальных элементов								
			37686,2	844,09	759	17	62,1	1,03	0,02074
108 11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	15,2	4821,76	905,66	73290	13766	40187	4,87	74,024
	м2 настила								
			3916,05	341,45	59524	5190	62,1	0,41	6,232
111 11-090606-0110	Ограждение. Монтаж	0,321	35164,29	5934,58	11287	1905	5882	35,1	11,2671
	т конструкций								
			29227,41	859,81	9382	276	60,9	0,88	0,28248
113 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	81,06	17,55	0,81	1422	66	743	0,0213	1,72658
	м2								
			16,73	0,17	1356	14	54,2	0,0002	0,01621
	Всего прямые затраты				**7 212 509**				**8684**
									202,21623

Накладные расходы I уровня, тенге	3 890 738
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 103 247
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	470 778
Итого, тенге	11 574 025
Сметная прибыль (8 %), тенге	925 922
Итого по локальной смете №2-1-1, тенге	**12 499 947**

Локальная смета №2-1-4

Отопление и вентиляция

Раздел 1. Отопление

1	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	30	261,44	11,4	7844	342	4560	0,297	8,91
		м трубопровода		247,33	4,33	7420	130	60,4	0,005	0,15
2	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	90	260,47	11,4	23443	1026	13681	0,297	26,73
		м трубопровода		247,32	4,36	22259	392	60,4	0,005	0,45
3	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	170	259,78	11,38	44160	1934	25842	0,297	50,49
		м трубопровода		247,32	4,36	42044	741	60,4	0,005	0,85
4	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	75	259,39	11,4	19455	855	11402	0,297	22,275
		м трубопровода		247,32	4,37	18549	328	60,4	0,005	0,375
5	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	120	259,1	11,38	31091	1366	18242	0,297	35,64
		м трубопровода		247,32	4,37	29678	524	60,4	0,005	0,6
6	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	59,7	628,13	99,23	37499	5924	20816	0,682	40,7154
		кВт		528,89	48,39	31575	2889	60,4	0,0606	3,61782
7	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	47	105,97	–	4981	–	3009	0,12	5,64
		комплект		105,98	–	4981	–	60,4	–	–
8	13-110203-0102	Радиаторный терморегулятор, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка	47	756,85	–	35572	–	15652	1	47
		шт.		756,85	–	35572	–	44	–	–
14	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	1232,5	77,83	7395	467	4215	1,47	8,82
		шт.		1154,67	8,33	6928	50	60,4	0,01	0,06

17	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	300	13,91	1,35	4174	404	2084	0,016	4,8
		м2		12,57	0,25	3770	75	54,2	0,0003	0,09
18	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	150	28,21	1,05	4233	157	2222	0,0295	4,425
		м2		27,17	0,16	4076	24	54,2	0,0002	0,03
19	11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	1,5	81070,63	1456,67	121606	2185	66606	94,2	141,3
		м3 изоляции		79614	682,67	119421	1024	55,3	0,82	1,23
22	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	485	53,92	1,96	26155	952	14768	0,0501	24,2985
		м трубопровода		50,41	–	24450	–	60,4	–	–
23	11-460302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	54	538,32	227,17	29070	12267	11332	0,3779	20,4066
		отверстие		311,17	101,93	16803	5504	50,8	0,1224	6,6096
Раздел 2 Демонтаж. Отопление										
55	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	60	431,95	3,33	25917	200	15243	0,5962	35,772
		м трубопроводов		428,62	1,25	25717	75	59,1	0,0017	0,102
56	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	472	251,13	1,95	118534	922	69714	0,3466	163,5952
		м трубопроводов		249,18	0,74	117612	348	59,1	0,001	0,472
57	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	50	780,19	31,1	39009	1555	22623	1,1	55
		шт.		749,08	16,52	37454	826	59,1	0,0224	1,12
58	11-180201-0105	Котел электрический, поверхность обогрева 480 м2. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	10753,42	1893,5	21507	3787	11621	10,64	21,28
		водоподогреватель		8860	760	17720	1520	60,4	0,88	1,76

59	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	4299,3	118	17198	472	10180	5,2	20,8
		насос		4181,5	32,25	16726	129	60,4	0,032	0,128
60	12-150102-0101	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж	1	1568,8	40	1569	40	916	2,09	2,09
		шт.		1529	21	1529	21	59,1	0,029	0,029
61	12-150102-0102	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 2 м3. Демонтаж	1	3055,02	93	3055	93	1780	4,05	4,05
		шт.		2962	49	2962	49	59,1	0,067	0,067
		Всего прямые затраты				**623 467**				**744**
										17,74042
		Накладные расходы I уровня, тенге				346 508				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				969 975				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				41 127				
		Итого, тенге				1 011 102				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				80 888				
		Итого по локальной смете №2-1-4, тенге				**1 091 990**				

Локальная смета №2-1-3
Электроснабжение и электроосвещение

1	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	2395,77	679,5	4792	1359	1636	2	4
		шт.		1716,5	195	3433	390	42,8	0,2	0,4
4	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	2489,86	77,4	12449	387	5204	3	15
		шт.		2412,4	19,6	12062	98	42,8	0,02	0,1
6	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	4	2636,77	62,25	10548	249	4441	3	12
		шт.		2574,75	19,5	10299	78	42,8	0,02	0,08

8	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1729,8	83	6919	332	2853	2	8
		шт.		1646,75	19,5	6587	78	42,8	0,02	0,08
9	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	12	846,2	22,75	10154	273	4229	1	12
		шт.		823,42	–	9881	–	42,8	–	–
12	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	2636,77	61	2636	61	1110	3	3
		шт.		2575	19	2575	19	42,8	0,02	0,02
14	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	1729,8	82,67	5188	248	2140	2	6
		шт.		1646,67	19,67	4940	59	42,8	0,02	0,06
15	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	846,2	22,67	2538	68	1057	1	3
		шт.		823,33	–	2470	–	42,8	–	–
19	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	2636,77	61	2636	61	1110	3	3
		шт.		2575	19	2575	19	42,8	0,02	0,02
21	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1729,8	81	1728	81	713	2	2
		шт.		1647	19	1647	19	42,8	0,02	0,02
22	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	846,2	22,83	5077	137	2114	1	6
		шт.		823,33	–	4940	–	42,8	–	–
25	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	2636,77	61	2636	61	1110	3	3
		шт.		2575	19	2575	19	42,8	0,02	0,02

27	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1739,64	91	1738	91	713	2	2
		шт.		1647	19	1647	19	42,8	0,02	0,02
28	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	846,2	22,88	6770	183	2819	1	8
		шт.		823,38	–	6587	–	42,8	–	–
51	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	311,87	3	312	3	132	0,36	0,36
		шт.		309	–	309	–	42,8	0,0008	0,0008
53	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	4	598,13	14,5	2392	58	1003	0,68	2,72
		шт.		583,5	2,25	2334	9	42,8	0,0024	0,0096
55	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	90	311,87	2,91	28068	262	11931	0,36	32,4
		шт.		308,96	0,78	27806	70	42,8	0,0008	0,072
57	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	32	251,07	2,19	8034	70	3419	0,29	9,28
		шт.		248,88	0,78	7964	25	42,8	0,0008	0,0256
59	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	27	251,07	2,19	6779	59	2885	0,29	7,83
		шт.		248,89	0,78	6720	21	42,8	0,0008	0,0216
61	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	597,04	13	1193	26	501	0,68	1,36
		шт.		583,5	2	1167	4	42,8	0,002	0,004
65	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1715	59,13	2,19	101408	3753	42369	0,07	120,05
		м		56,94	0,78	97655	1337	42,8	0,0008	1,372

66	13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	84	85,72	4,38	7201	368	2981	0,1	8,4
		м		81,35	1,56	6833	131	42,8	0,0016	0,1344
73	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1720	190,32	11,36	327351	19542	133321	0,22	378,4
		м		178,96	2,14	307809	3689	42,8	0,0022	3,784
74	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	84	259,6	23,7	21807	1991	8713	0,29	24,36
		м		235,9	6,44	19816	541	42,8	0,0066	0,5544
		Всего прямые затраты				**580 354**				**672**
										6,7984
		Накладные расходы I уровня, тенге				238 504				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				818 858				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 720				
		Итого, тенге				853 578				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 286				
		Итого по локальной смете №2-1-3 , тенге				**921 864**				
		Всего по форме в текущих ценах 4 кв. 2016 г.				**14 513 801**				
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%				383164				
		Всего				**14 896 965**				
		НДС (12 %)				1787636				
		Всего по акту с учетом НДС				**16 684 601**				

Генподрядчик _____ Омашев Ж.Ш.

Субподрядчик _____ Шаймуханов Е.С.

Арал-05