Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: Филиал "Енбек-Астана" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал-05"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории по улице Кирова №80 с.Макинка Енбекшильдерского района Акмолинской области.

Договор № 1 от 05.07.2017г.

Акт выполненных работ №2
за ноябрь 2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы.									
1	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	169,5	288,34	13,71	48873	2324	29045	0,382	64,749
				274,63	6,75	46549	1144	60,9	0,0085	1,44075
2	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *м плинтусов*	143,4	76,51	0,53	10972	76	6658	0,0899	12,89166
				75,98	0,25	10896	36	60,9	0,0003	0,04302
3	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	149,8	400,14	19,6	59941	2936	32545	0,45	67,41
				380,32	16,13	56972	2416	54,8	0,0218	3,26564
4	11-150403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за 2 раза светлым тоном *м2 окрашиваемой поверхности*	149,8	449,96	2,23	67404	334	36840	0,57	85,386
				447,71	1,06	67067	159	54,8	0,0013	0,19474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	242,6	383,11	3,11	92942	754	50716	0,49	118,874
		м2 окрашиваемой поверхности		380	1,48	92188	359	54,8	0,0018	0,43668
6	11-090306-0301	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	253,5	3036,34	1062,8	769712	269421	324932	2,5	633,75
		м2		1963,65	141,08	497785	35765	60,9	0,1312	33,2592
7	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за 2 раза светлым тоном ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	1553,4	739,93	4,17	1149412	6480	627526	0,936	1453,9824
		м2 окрашиваемой поверхности		735,19	1,98	1142045	3075	54,8	0,0024	3,72816
8	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	463	181,32	1,91	83949	884	45683	0,231	106,953
		м2 окрашиваемой поверхности		179,14	0,91	82943	420	54,8	0,0011	0,5093
9	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных антискользящим покрытием на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях - крыльца	49,4	699,94	86,17	34577	4257	19416	0,801	39,5694
		м2 покрытия		613,7	31,68	30317	1565	60,9	0,0383	1,89202
10	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе - цоколь	55,6	2267,39	19,05	126067	1059	68762	2,7	150,12
		м2 поверхности облицовки		2248,35	8,47	125008	471	54,8	0,0107	0,59492
11	11-340108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	439	548,79	7,61	240920	3341	148513	0,689	302,471
		м2 поверхности		541,18	3,58	237579	1572	62,1	0,0043	1,8877
12	11-130501-0302	Оклейка гидроветрозащитной мембраной в 1 слой	439	782,86	67,55	343677	29655	177673	0,81	355,59
		м2		715,31	31,41	314022	13788	54,2	0,04	17,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-100404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем металлосайдингом *м2 стен (за вычетом проемов)*	439	688,15 678,72	9,4 3,31	302098 297956	4128 1455	179048 59,8	0,8641 0,0034	379,3399 1,4926
14	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	263	173,61 126,08	16,84 2,53	45659 33160	4428 666	19078 56,4	0,155 0,0028	40,765 0,7364
15	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	263	394,21 331,83	32,71 7,48	103677 87271	8604 1968	50331 56,4	0,403 0,0083	105,989 2,1829
16	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (до 50мм.) *м2 стяжки*	263	235,36 163,97	70,24 16,15	61900 43123	18473 4248	26717 56,4	0,243 0,0194	63,909 5,1022
19	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство *м труб*	34,2	920,56 866,4	54,15 15,38	31483 29631	1852 526	17009 56,4	1,16 0,0176	39,672 0,60192
21	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство *м3*	10,86	1562,98 910,96	651,93 151,01	16974 9893	7080 1640	5594 48,5	1,35 0,1813	14,661 1,96892
		Раздел 2 2-1-2 - Водопровод и канализация								
22	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *узел*	1	13889 6676	336 72	13889 6676	336 72	4076 60,4	8,5 0,08	8,5 0,08
36	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	1293,73		2587				
37	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	116	1720,45	300,52	199572	34860	105689	1,64	190,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1407,48	100,97	163268	11713	60,4	0,1364	15,8224
38	23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	104,284	109,39		11408				
		м								
39	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	21	1301,9	185,52	27340	3896	14835	1,29	27,09
		м трубопровода								
				1107,1	62,48	23249	1312	60,4	0,0842	1,7682
40	23-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	19,509	168,64		3290				
		м								
41	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	24	1018,88	108,83	24453	2612	13596	1,05	25,2
		м трубопровода								
				901,13	36,79	21627	883	60,4	0,0494	1,1856
43	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	11	1353,09	134,45	14884	1479	8287	1,4	15,4
		м трубопровода								
				1201,55	45,82	13217	504	60,4	0,0615	0,6765
51	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	125	1301,89	185,51	162736	23189	88303	1,29	161,25
		м трубопровода								
				1107,1	62,47	138388	7809	60,4	0,0842	10,525
52	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	116,125	192,42		22345				
		м								
53	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	16	1018,94	108,88	16303	1742	9064	1,05	16,8
		м трубопровода								
				901,13	36,81	14418	589	60,4	0,0494	0,7904
54	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	15,008	347,4		5214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
55	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	23,5	1353,15	134,51	31799	3161	17704	1,4	32,9
		м трубопровода		1201,49	45,79	28235	1076	60,4	0,0615	1,44525
56	23-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;	22,0195	578,05		12728				
			м							
57	23-020301-0714	Муфта комбинированная DN 40x1"	1	275,26		275				
			шт.							
58	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11	511,02		5621				
			кг							
59	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	150	504,2	0,85	75630	127	45433	0,584	87,6
		м трубопровода		501,2	0,27	75180	41	60,4	0,0003	0,045
60	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	149,7	263,7		39476				
			м							
61	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	28	487,43	2,04	13648	57	8139	0,56	15,68
		м трубопровода		480,61	0,64	13457	18	60,4	0,0007	0,0196
62	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	27,944	802,85		22435				
			м							
63	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск)	0,0075	218133,33	59333,33	1636	445	820	194	1,455
		км трубопровода		156000	20000	1170	150	62,1	26,83	0,20123
64	23-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014К=1,010;	7,575	982,63		7443				
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	10	1222,85		12229				
		шт.								
66	23-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	22	42,83		942				
		шт.								
67	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	5	115,73		579				
		шт.								
68	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	511,02		11753				
		кг								
73	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	25	1905	57,24	47625	1431	24941	1,95	48,75
		комплект		1623,8	27,92	40595	698	60,4	0,035	0,875
76	11-170201-0103	Смесители. Установка	25	612,8	0,12	15320	3	8802	0,7	17,5
		шт.		582,92	–	14573	–	60,4	–	–
78	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	4	2446,25	113,75	9785	455	4552	2,22	8,88
		комплект		1828	56	7312	224	60,4	0,071	0,284
81	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	12	1647,25	43,08	19767	517	9570	1,56	18,72
		комплект		1299,08	21,25	15589	255	60,4	0,027	0,324
84	11-170201-0103	Смесители. Установка	12	612,75	0,08	7353	1	4225	0,7	8,4
		шт.		582,92	–	6995	–	60,4	–	–
86	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	25	381,96	3,6	9549	90	5619	0,513	12,825
		прибор		378,36	1,92	9459	48	59,1	0,0026	0,065
87	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	4	474,75	4	1899	16	1118	0,6384	2,5536
		прибор		470,75	2,25	1883	9	59,1	0,0029	0,0116
88	12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	12	767,75	11	9213	132	5408	1,026	12,312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прибор								
				756,75	5,83	9081	70	59,1	0,0079	0,0948
89	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	336,5	277,96	1,95	93532	656	49701	0,3466	116,6309
		м трубопроводов								
				249,18	0,74	83848	248	59,1	0,001	0,3365
90	12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	150	505,39	2,22	75808	333	44710	0,688	103,2
		м трубопровода с фасонными частями								
				503,17	1,18	75475	177	59,1	0,0016	0,24
91	12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	28	628,29	4,43	17592	124	10363	0,853	23,884
		м трубопровода с фасонными частями								
				623,86	2,36	17468	66	59,1	0,0032	0,0896
		Раздел 3 2-1-3 - Электроснабжение и электроосвещение								
92	13-080305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	142	2569,41	347,65	364856	49367	67974	1,02	144,84
		шт.								
				875,39	243,04	124305	34512	42,8	0,3272	46,4624
		Раздел 4 2-1-4 - Отопление и вентиляция								
112	11-180201-0105	Котел электрический, площадь обогрева до 480 м2. Установка	2	60472,5	5141,5	120945	10283	29925	27,398	54,796
		водоподогреватель								
				22815	1957	45630	3914	60,4	2,266	4,532
118	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13643,5	303,5	27287	607	13107	13,39	26,78
		насос								
				10767	83	21534	166	60,4	0,0824	0,1648
122	11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	2	15920,5	162,5	31841	325	964	0,9373	1,8746
		фильтр								
				753,5	44,5	1507	89	60,4	0,05253	0,10506
123	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13643,5	303,5	27287	607	13107	13,39	26,78
		насос								
				10767	83	21534	166	60,4	0,0824	0,1648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	3	12726,67	116	38180	348	1195	0,7725	2,3175
		фильтр		628,33	31	1885	93	60,4	0,03708	0,11124
132	11-180401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	1	30281	537	30281	537	4245	8,9301	8,9301
		бак		6842	186	6842	186	60,4	0,2163	0,2163
133	11-180401-0111	Баки запаса воды круглые и прямоугольные, вместимость 1,5 м3. Установка	1	46362	514	46362	514	5342	11,33	11,33
		бак		8681	164	8681	164	60,4	0,1854	0,1854
134	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	8	2279,88	–	18239	–	940	0,2266	1,8128
		комплект		194,5	–	1556	–	60,4	–	–
143	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	5	3402	169	17010	845	9779	3,8325	19,1625
		вентилятор		3191,4	46,8	15957	234	60,4	0,0525	0,2625
146	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	126	3576,89	34,65	450688	4366	94121	1,617	203,742
		м2 поверхности воздуховодов		1223,83	12,91	154202	1627	60,4	0,01365	1,7199
147	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	44	1163,25	21,77	51183	958	23388	1,1235	49,434
		решетка		871,3	8,75	38337	385	60,4	0,0105	0,462
148	11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	36	3267,5	37,67	117630	1356	9082	0,5145	18,522
		зонт		408,92	8,75	14721	315	60,4	0,0105	0,378
149	11-200901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	36	2154,64	6,39	77567	230	43484	2,709	97,524
		узел		1998,08	1,75	71931	63	60,4	0,0021	0,0756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	6	14773	904,5	88638	5427	40897	14,8	88,8
		м3 изоляции		11901	424,67	71406	2548	55,3	0,51	3,06
152	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50, URSAK=1,240;	7,44	13986,7		104061				
		м3								
153	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,09425	174843,89		16479				
		т								
155	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	30	51,03	0,8	1531	24	274	0,0213	0,639
		м2		16,73	0,13	502	4	54,2	0,0002	0,006
156	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	61	1,07	915	16	222	0,0295	0,4425
		м2		27,2	0,13	408	2	54,2	0,0002	0,003
157	11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	85	388,82	166,84	33050	14181	12818	0,2696	22,916
		отверстие		221,99	74,86	18869	6363	50,8	0,0899	7,6415
158	12-150103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	5	4197,6	10,4	20988	52	12390	5,677	28,385
		шт.		4187,2	5,6	20936	28	59,1	0,0075	0,0375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	114	503,39	13,86	57386	1580	34063	0,6468	73,7352
		м2 поверхности воздуховодов		489,53	5,17	55806	589	60,4	0,00546	0,62244
160	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	38	357,24	8,71	13575	331	8080	0,4494	17,0772
		решетка		348,53	3,5	13244	133	60,4	0,0042	0,1596
161	11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	36	178,64	15,08	6431	543	3632	0,2058	7,4088
		зонт		163,56	3,5	5888	126	60,4	0,0042	0,1512
162	11-200901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	36	801,81	2,58	28865	93	17393	1,0836	39,0096
		узел		799,22	0,69	28772	25	60,4	0,00084	0,03024
		Итого прямые затраты по смете				**6 429 170**				**5938**
										186
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 730 021				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				534 338				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				148 967				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 523 727				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				632 214				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 797 463				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 226 633				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				332 159				
		Итого, тенге				9 558 792				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				764 703				
		Итого по акту, тенге				**10 323 495**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)				255 850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах на 4 кв. 2016г. (ноябрь)				**10 579 345**				
		Итого в текущих ценах на 2017г. (k=1,07)				**11 319 899**				
		Ошибка в акте №1 (не учтен k=1,07, накл. II уровня (4,24 %)				**1 036 313**				
		НДС (12 %)				1 482 745				
		Всего по акту с учетом НДС				**13 838 957**				

Генподрядчик_____**Омашев Ж.Ш.**

Субподрядчик_____**Шаймуханов Е.С.**

Арал-05