Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик:ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство средней школы на 300 мест в п.Жана-Коныс квартал "Бирлик" г. Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			05	01.08.17г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	60 000 000			53 571 429			6 428 571	60 000 000
в т.ч. сентябрь 2017г.		60 000 000		53 571 429			6 428 571	60 000 000

Итого к оплате за сентябрь 2017г: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) тенге.

Генподрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор
ТОО "МАШАТ"

Жанпеисов Ф.И.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"
Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 300 мест в п.Жана-Коныс квартал "Бирлик" г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство средней школы на 300 мест в п.Жана-Коныс квартал "Бирлик" г. Актобе
Договор № 05 от 01.08.17

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2017год

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА №2-1-1						
		Фундаменты, альбом КЖ1						
		Балки фундаментные						
		ФБ1-4шт						
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	м3	1,0000		20653,97	20653,97	48,5 508,37
		Итого оплата труда:				1048,19	1048,19	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	643,93	
		Итого материалов:				16294,70	16294,70	
		Итого прямые затраты:				17837,79	17837,79	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	1286,25	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1529,92	
2	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	м3	2,4800		40137,64	99541,35	48,5 10360,73
		Итого оплата труда:				8613,84	21362,33	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	5878,75	
		Итого материалов:				20994,88	52067,30	
		Итого прямые затраты:				31475,09	78058,22	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	14109,69	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	7373,43	
3	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0325		173771,85	5644,11	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	5013,46	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	212,57	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	418,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0723		168235,36	12158,03	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	10799,54	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	457,90	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	900,60	
5	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,1047		20907,46	2190,01	48,5 599,66
		Итого оплата труда:				11803,63	1236,41	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	103,49	
		Итого материалов:				275,40	28,85	
		Итого прямые затраты:				12846,57	1345,65	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	682,14	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	162,22	
		ФБ2-2шт						
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,5200		20653,97	10740,06	48,5 264,35
		Итого оплата труда:				1048,19	545,06	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	334,84	
		Итого материалов:				16294,70	8473,24	
		Итого прямые затраты:				17837,79	9275,65	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	668,85	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	795,56	
7	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	1,3000		40137,64	52178,93	48,5 5431,03
		Итого оплата труда:				8613,84	11198,00	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	3081,60	
		Итого материалов:				20994,88	27293,34	
		Итого прямые затраты:				31475,09	40917,62	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	7396,21	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3865,11	
8	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0168		173771,85	2926,32	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	2599,34	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	110,21	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	216,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0375**		**168235,36**	**6303,61**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**5599,27**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	237,41	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	466,93	
10	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0543**		**20907,46**	**1135,46**	**48,5 310,91**
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**641,04**	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**53,66**	
		Итого материалов:				**275,40**	**14,96**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**697,68**	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	353,67	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	84,11	
		ФБ3-1шт						
11	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,0600**		**20653,97**	**1239,24**	**48,5 30,5**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**62,89**	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**38,64**	
		Итого материалов:				**16294,70**	**977,68**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1070,27**	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	77,17	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	91,80	
12	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,1400**		**40137,64**	**5619,27**	**48,5 584,88**
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**1205,94**	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**331,86**	
		Итого материалов:				**20994,88**	**2939,28**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**4406,51**	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	796,51	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	416,24	
13	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0017**		**173771,85**	**298,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**265,49**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	11,26	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	22,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0038**		**168235,36**	**643,84**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**571,90**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	24,25	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	47,69	
15	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0055**		**20907,46**	**115,97**	**48,5 31,76**
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**65,47**	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**5,48**	
		Итого материалов:				**275,40**	**1,53**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**71,26**	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	36,12	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	8,59	
		ФБ4-1шт						
16	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,1200**		**20653,97**	**2478,48**	**48,5 61**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**125,78**	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**77,27**	
		Итого материалов:				**16294,70**	**1955,36**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**2140,54**	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	154,35	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	183,59	
17	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,3100**		**40137,64**	**12442,67**	**48,5 1295,09**
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**2670,29**	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**734,84**	
		Итого материалов:				**20994,88**	**6508,41**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**9757,28**	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1763,71	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	921,68	
18	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0039**		**173771,85**	**681,19**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**605,07**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	25,66	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	50,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0087		168235,36	1467,35	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	1303,39	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	55,26	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	108,69	
20	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0126		20907,46	264,31	48,5 72,37
		Итого оплата труда:				11803,63	149,22	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	12,49	
		Итого материалов:				275,40	3,48	
		Итого прямые затраты:				12846,57	162,41	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	82,33	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	19,58	
		ФБ5-7шт						
21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	1,6100		20653,97	33252,89	48,5 818,48
		Итого оплата труда:				1048,19	1687,59	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	1036,73	
		Итого материалов:				16294,70	26234,46	
		Итого прямые затраты:				17837,79	28718,85	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	2070,86	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	2463,18	
22	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	4,0600		40137,64	162958,82	48,5 16961,52
		Итого оплата труда:				8613,84	34972,20	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	9624,08	
		Итого материалов:				20994,88	85239,20	
		Итого прямые затраты:				31475,09	127788,86	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	23098,93	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	12071,02	
23	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0526		173771,85	9147,35	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	8125,26	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	344,51	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	677,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1171**		**168235,36**	**19704,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**17502,70**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	742,11	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	1459,59	
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,1698**		**20907,46**	**3549,33**	**48,5 971,86**
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**2003,83**	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**167,73**	
		Итого материалов:				**275,40**	**46,75**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**2180,88**	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	1105,53	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	262,91	
		ФБ6-2шт						
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,4200**		**20653,97**	**8674,67**	**48,5 213,52**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**440,24**	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**270,45**	
		Итого материалов:				**16294,70**	**6843,77**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**7491,87**	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	540,22	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	642,57	
27	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,0600**		**40137,64**	**42545,90**	**48,5 4428,38**
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**9130,67**	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**2512,69**	
		Итого материалов:				**20994,88**	**22254,57**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**33363,60**	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	6030,76	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3151,55	
28	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0136**		**173771,85**	**2370,25**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2105,40**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	89,27	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	175,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0303		168235,36	5105,77	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	4535,27	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	192,30	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	378,21	
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0440		20907,46	919,70	48,5 251,83
		Итого оплата труда:				11803,63	519,23	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	43,46	
		Итого материалов:				275,40	12,11	
		Итого прямые затраты:				12846,57	565,11	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	286,46	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	68,13	
		ФБ7-3шт						
31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,7500		20653,97	15490,48	48,5 381,28
		Итого оплата труда:				1048,19	786,14	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	482,95	
		Итого материалов:				16294,70	12221,02	
		Итого прямые затраты:				17837,79	13378,35	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	964,69	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1147,44	
32	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	1,8600		40137,64	74656,01	48,5 7770,55
		Итого оплата труда:				8613,84	16021,75	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	4409,06	
		Итого материалов:				20994,88	39050,47	
		Итого прямые затраты:				31475,09	58543,67	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	10582,27	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	5530,07	
33	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0241		173771,85	4180,95	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	3713,79	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	157,46	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	309,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0535		168235,36	9006,23	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	7999,90	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	339,20	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	667,13	
35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0776		20907,46	1622,28	48,5 444,2
		Итого оплата труда:				11803,63	915,89	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	76,67	
		Итого материалов:				275,40	21,37	
		Итого прямые затраты:				12846,57	996,81	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	505,30	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	120,17	
		ФБ8-5шт						
36	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	1,2000		20653,97	24784,76	48,5 610,05
		Итого оплата труда:				1048,19	1257,83	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	772,72	
		Итого материалов:				16294,70	19553,64	
		Итого прямые затраты:				17837,79	21405,35	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	1543,50	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1835,91	
37	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	2,9500		40137,64	118406,04	48,5 12324,26
		Итого оплата труда:				8613,84	25410,84	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	6992,86	
		Итого материалов:				20994,88	61934,89	
		Итого прямые затраты:				31475,09	92851,51	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	16783,71	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	8770,82	
38	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0386		173771,85	6707,59	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	5958,11	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	252,62	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	496,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0859		168235,36	14448,89	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	12834,43	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	544,18	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	1070,29	
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	т	0,1245		20907,46	2602,67	48,5 712,65
		Итого оплата труда:				11803,63	1469,38	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	123,00	
		Итого материалов:				275,40	34,28	
		Итого прямые затраты:				12846,57	1599,21	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	810,67	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	192,79	
		ФБ9-1шт						
41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	м3	0,2400		20653,97	4956,95	48,5 122,01
		Итого оплата труда:				1048,19	251,57	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	154,54	
		Итого материалов:				16294,70	3910,73	
		Итого прямые затраты:				17837,79	4281,07	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	308,70	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	367,18	
42	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	м3	0,6000		40137,64	24082,58	48,5 2506,63
		Итого оплата труда:				8613,84	5168,31	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	1422,28	
		Итого материалов:				20994,88	12596,93	
		Итого прямые затраты:				31475,09	18885,05	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	3413,64	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1783,90	
43	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0078		173771,85	1358,90	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1207,06	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	51,18	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	100,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0174		168235,36	2927,21	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	2600,14	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	110,25	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	216,83	
45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0252		20907,46	527,28	48,5 144,38
		Итого оплата труда:				11803,63	297,68	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	24,92	
		Итого материалов:				275,40	6,95	
		Итого прямые затраты:				12846,57	323,98	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	164,23	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	39,06	
		ФБ10-5шт						
46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	1,0500		20653,97	21686,67	48,5 533,79
		Итого оплата труда:				1048,19	1100,60	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	676,13	
		Итого материалов:				16294,70	17109,43	
		Итого прямые затраты:				17837,79	18729,68	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	1350,56	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1606,42	
47	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	2,6500		40137,64	106364,75	48,5 11070,94
		Итого оплата труда:				8613,84	22826,68	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	6281,72	
		Итого материалов:				20994,88	55636,43	
		Итого прямые затраты:				31475,09	83408,99	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	15076,89	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	7878,87	
48	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0346		173771,85	6012,51	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	5340,69	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	226,45	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	445,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0770		168235,36	12951,60	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	11504,43	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	487,79	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	959,38	
50	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	т	0,1116		20907,46	2332,96	48,5 638,8
		Итого оплата труда:				11803,63	1317,11	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	110,25	
		Итого материалов:				275,40	30,73	
		Итого прямые затраты:				12846,57	1433,48	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	726,66	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	172,81	
		ФБ11-2шт						
51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	м3	0,5400		20653,97	11153,14	48,5 274,52
		Итого оплата труда:				1048,19	566,02	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	347,72	
		Итого материалов:				16294,70	8799,14	
		Итого прямые затраты:				17837,79	9632,41	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	694,57	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	826,16	
52	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	м3	1,3400		40137,64	53784,44	48,5 5598,14
		Итого оплата труда:				8613,84	11542,55	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	3176,42	
		Итого материалов:				20994,88	28133,14	
		Итого прямые затраты:				31475,09	42176,62	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	7623,79	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3984,03	
53	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0174		173771,85	3030,58	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	2691,95	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	114,14	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	224,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0388		168235,36	6528,20	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	5798,77	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	245,87	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	483,57	
55	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0562		20907,46	1175,92	48,5 321,98
		Итого оплата труда:				11803,63	663,88	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	55,57	
		Итого материалов:				275,40	15,49	
		Итого прямые затраты:				12846,57	722,54	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	366,27	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	87,11	
		ФБ12-1шт						
56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,0300		20653,97	619,62	48,5 15,25
		Итого оплата труда:				1048,19	31,45	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	19,32	
		Итого материалов:				16294,70	488,84	
		Итого прямые затраты:				17837,79	535,13	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	38,59	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	45,90	
57	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,0800		40137,64	3211,01	48,5 334,22
		Итого оплата труда:				8613,84	689,11	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	189,64	
		Итого материалов:				20994,88	1679,59	
		Итого прямые затраты:				31475,09	2518,01	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	455,15	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	237,85	
58	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0009		173771,85	159,87	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	142,01	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	6,02	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	11,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0020**		**168235,36**	**344,38**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**305,90**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	12,97	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	25,51	
60	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0030**		**20907,46**	**62,03**	**48,5 16,99**
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**35,02**	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**2,93**	
		Итого материалов:				**275,40**	**0,82**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**38,12**	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	19,32	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	4,59	
		ФБ13-1шт						
61	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,0300**		**20653,97**	**619,62**	**48,5 15,25**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**31,45**	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**19,32**	
		Итого материалов:				**16294,70**	**488,84**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**535,13**	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	38,59	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	45,90	
62	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,0700**		**40137,64**	**2809,63**	**48,5 292,44**
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**602,97**	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**165,93**	
		Итого материалов:				**20994,88**	**1469,64**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**2203,26**	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	398,26	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	208,12	
63	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0007**		**173771,85**	**125,12**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**111,14**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	4,71	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	9,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0016		168235,36	269,51	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	239,40	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	10,15	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	19,96	
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0023		20907,46	48,55	48,5 13,29
		Итого оплата труда:				11803,63	27,41	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	2,29	
		Итого материалов:				275,40	0,64	
		Итого прямые затраты:				12846,57	29,83	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	15,12	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	3,60	
		ФБ14-1шт						
66	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,1600		20653,97	3304,63	48,5 81,34
		Итого оплата труда:				1048,19	167,71	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	103,03	
		Итого материалов:				16294,70	2607,15	
		Итого прямые затраты:				17837,79	2854,05	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	205,80	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	244,79	
67	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,4000		40137,64	16055,06	48,5 1671,09
		Итого оплата труда:				8613,84	3445,54	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	948,18	
		Итого материалов:				20994,88	8397,95	
		Итого прямые затраты:				31475,09	12590,04	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	2275,76	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1189,26	
68	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0052		173771,85	896,66	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	796,47	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	33,77	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	66,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0115		168235,36	1931,51	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	1715,69	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	72,75	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	143,07	
70	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	т	0,0166		20907,46	347,92	48,5 95,27
		Итого оплата труда:				11803,63	196,42	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	16,44	
		Итого материалов:				275,40	4,58	
		Итого прямые затраты:				12846,57	213,78	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	108,37	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	25,77	
		ФБ15-1шт						
71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	м3	0,4000		20653,97	8261,59	48,5 203,35
		Итого оплата труда:				1048,19	419,28	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	257,57	
		Итого материалов:				16294,70	6517,88	
		Итого прямые затраты:				17837,79	7135,12	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	514,50	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	611,97	
72	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	м3	1,1100		40137,64	44552,78	48,5 4637,26
		Итого оплата труда:				8613,84	9561,37	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	2631,21	
		Итого материалов:				20994,88	23304,31	
		Итого прямые затраты:				31475,09	34937,35	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	6315,23	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3300,21	
73	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0131		173771,85	2275,44	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	2021,19	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	85,70	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	168,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0221		168235,36	3713,29	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	3298,38	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	139,85	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	275,06	
75	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2/**	т	0,0352		20907,46	735,24	48,5 201,32
		Итого оплата труда:				11803,63	415,09	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	34,75	
		Итого материалов:				275,40	9,68	
		Итого прямые затраты:				12846,57	451,77	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	229,01	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	54,46	
		ФБ16-1шт						
76	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	м3	0,2900		20653,97	5989,65	48,5 147,43
		Итого оплата труда:				1048,19	303,98	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	186,74	
		Итого материалов:				16294,70	4725,46	
		Итого прямые затраты:				17837,79	5172,96	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	373,01	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	443,68	
77	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	м3	0,8100		40137,64	32511,49	48,5 3383,95
		Итого оплата труда:				8613,84	6977,21	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	1920,07	
		Итого материалов:				20994,88	17005,85	
		Итого прямые затраты:				31475,09	25494,82	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	4608,41	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2408,26	
78	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0094		173771,85	1633,18	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1450,69	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	61,51	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	120,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0158		168235,36	2665,18	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	2367,39	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	100,38	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	197,42	
80	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2/	т	0,0252		20907,46	527,71	48,5 144,5
		Итого оплата труда:				11803,63	297,93	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	24,94	
		Итого материалов:				275,40	6,95	
		Итого прямые затраты:				12846,57	324,25	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	164,37	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	39,09	
		ФБ17-1шт						
81	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,3400		20653,97	7022,35	48,5 172,85
		Итого оплата труда:				1048,19	356,38	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	218,94	
		Итого материалов:				16294,70	5540,20	
		Итого прямые затраты:				17837,79	6064,85	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	437,32	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	520,17	
82	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,9400		40137,64	37729,38	48,5 3927,05
		Итого оплата труда:				8613,84	8097,01	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	2228,23	
		Итого материалов:				20994,88	19735,18	
		Итого прямые затраты:				31475,09	29586,58	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	5348,03	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2794,77	
83	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0110		173771,85	1908,43	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1695,19	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	71,88	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	141,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0185		168235,36	3114,37	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	2766,38	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	117,29	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	230,69	
85	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2/	т	0,0295		20907,46	616,65	48,5 168,85
		Итого оплата труда:				11803,63	348,14	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	29,14	
		Итого материалов:				275,40	8,12	
		Итого прямые затраты:				12846,57	378,90	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	192,07	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	45,68	
		ФБ18-1шт						
86	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,0900		20653,97	1858,86	48,5 45,75
		Итого оплата труда:				1048,19	94,34	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	57,95	
		Итого материалов:				16294,70	1466,52	
		Итого прямые затраты:				17837,79	1605,40	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	115,76	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	137,69	
87	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,1700		40137,64	6823,40	48,5 710,21
		Итого оплата труда:				8613,84	1464,35	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	402,98	
		Итого материалов:				20994,88	3569,13	
		Итого прямые затраты:				31475,09	5350,77	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	967,20	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	505,44	
88	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0023		173771,85	391,20	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	347,48	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	14,73	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	28,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0048		168235,36	802,55	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	712,88	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	30,23	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	59,45	
90	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КПЗ/	т	0,0070		20907,46	146,80	48,5 40,2
		Итого оплата труда:				11803,63	82,88	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	6,94	
		Итого материалов:				275,40	1,93	
		Итого прямые затраты:				12846,57	90,20	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	45,73	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	10,87	
		ФБ19-1шт						
91	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,2700		20653,97	5576,57	48,5 137,26
		Итого оплата труда:				1048,19	283,01	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	173,86	
		Итого материалов:				16294,70	4399,57	
		Итого прямые затраты:				17837,79	4816,20	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	347,29	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	413,08	
92	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,5100		40137,64	20470,20	48,5 2130,63
		Итого оплата труда:				8613,84	4393,06	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	1208,94	
		Итого материалов:				20994,88	10707,39	
		Итого прямые затраты:				31475,09	16052,30	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	2901,59	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1516,31	
93	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0073		173771,85	1272,84	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1130,62	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	47,94	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	94,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0155**		**168235,36**	**2611,28**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2319,51**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	98,35	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	193,43	
95	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КПЗ/**	**т**	**0,0228**		**20907,46**	**477,66**	**48,5 130,79**
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**269,67**	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**22,57**	
		Итого материалов:				**275,40**	**6,29**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**293,50**	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	148,78	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	35,38	
		ФБ20-1шт						
96	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2500**		**20653,97**	**5163,49**	**48,5 127,09**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**262,05**	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**160,98**	
		Итого материалов:				**16294,70**	**4073,67**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**4459,45**	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	321,56	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	382,48	
97	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,5500**		**40137,64**	**22075,70**	**48,5 2297,74**
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**4737,61**	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1303,75**	
		Итого материалов:				**20994,88**	**11547,18**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**17311,30**	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	3129,17	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1635,24	
98	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0075**		**173771,85**	**1302,04**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1156,55**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	49,04	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	96,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0159**		**168235,36**	**2671,17**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2372,71**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	100,60	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	197,86	
100	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КПЗ/**	**т**	**0,0234**		**20907,46**	**488,62**	**48,5** **133,79**
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**275,86**	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**23,09**	
		Итого материалов:				**275,40**	**6,44**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**300,23**	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	152,19	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	36,19	
		ФБ21-1шт						
101	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,0900**		**20653,97**	**1858,86**	**48,5** **45,75**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**94,34**	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**57,95**	
		Итого материалов:				**16294,70**	**1466,52**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1605,40**	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	115,76	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	137,69	
102	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,1800**		**40137,64**	**7224,78**	**48,5** **751,99**
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**1550,49**	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**426,68**	
		Итого материалов:				**20994,88**	**3779,08**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**5665,52**	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1024,09	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	535,17	
103	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0023**		**173771,85**	**397,03**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**352,67**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	14,95	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	29,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0048		168235,36	814,53	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	723,52	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	30,68	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	60,34	
105	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КПЗ/	т	0,0071		20907,46	148,99	48,5 40,8
		Итого оплата труда:				11803,63	84,12	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	7,04	
		Итого материалов:				275,40	1,96	
		Итого прямые затраты:				12846,57	91,55	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	46,41	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	11,04	
		ФБ22-1шт						
106	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,3200		20653,97	6609,27	48,5 162,68
		Итого оплата труда:				1048,19	335,42	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	206,06	
		Итого материалов:				16294,70	5214,30	
		Итого прямые затраты:				17837,79	5708,09	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	411,60	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	489,58	
107	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,6400		40137,64	25688,09	48,5 2673,74
		Итого оплата труда:				8613,84	5512,86	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	1517,10	
		Итого материалов:				20994,88	13436,72	
		Итого прямые затраты:				31475,09	20144,06	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	3641,21	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1902,82	
108	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0088		173771,85	1535,59	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1364,01	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	57,83	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	113,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0187**		**168235,36**	**3150,31**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2798,30**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	118,65	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	233,36	
110	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КПЗ/**	**т**	**0,0276**		**20907,46**	**576,26**	**48,5 157,79**
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**325,34**	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**27,23**	
		Итого материалов:				**275,40**	**7,59**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**354,08**	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	179,49	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	42,69	
		ФБ23-1шт						
111	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,1000**		**20653,97**	**2065,40**	**48,5 50,84**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**104,82**	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**64,39**	
		Итого материалов:				**16294,70**	**1629,47**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1783,78**	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	128,62	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	152,99	
112	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,1900**		**40137,64**	**7626,15**	**48,5 793,77**
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**1636,63**	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**450,39**	
		Итого материалов:				**20994,88**	**3989,03**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**5980,27**	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1080,98	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	564,90	
113	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0025**		**173771,85**	**440,82**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**391,57**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	16,60	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	32,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0054		168235,36	904,37	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	803,32	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	34,06	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	66,99	
115	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КПЗ/	т	0,0079		20907,46	165,43	48,5 45,3
		Итого оплата труда:				11803,63	93,40	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	7,82	
		Итого материалов:				275,40	2,18	
		Итого прямые затраты:				12846,57	101,65	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	51,53	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	12,25	
		ФБ24-1шт						
116	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,4600		20653,97	9500,82	48,5 233,85
		Итого оплата труда:				1048,19	482,17	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	296,21	
		Итого материалов:				16294,70	7495,56	
		Итого прямые затраты:				17837,79	8205,39	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	591,67	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	703,76	
117	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	1,1200		40137,64	44954,16	48,5 4679,04
		Итого оплата труда:				8613,84	9647,50	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	2654,92	
		Итого материалов:				20994,88	23514,26	
		Итого прямые затраты:				31475,09	35252,10	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	6372,12	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3329,94	
118	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0099		173771,85	1717,42	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1525,52	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	64,68	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	127,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0227**		**168235,36**	**3827,09**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**3399,46**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	144,14	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	283,49	
120	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП4/**	**т**	**0,0326**		**20907,46**	**682,24**	**48,5 186,81**
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**385,17**	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**32,24**	
		Итого материалов:				**275,40**	**8,99**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**419,20**	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	212,50	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	50,54	
		ФБ25-1шт						
121	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,5400**		**20653,97**	**11153,14**	**48,5 274,52**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**566,02**	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**347,72**	
		Итого материалов:				**16294,70**	**8799,14**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**9632,41**	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	694,57	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	826,16	
122	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,3100**		**40137,64**	**52580,31**	**48,5 5472,81**
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**11284,13**	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**3105,31**	
		Итого материалов:				**20994,88**	**27503,29**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**41232,37**	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	7453,10	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3894,84	
123	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0115**		**173771,85**	**1999,63**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1776,20**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	75,31	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	148,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0265		168235,36	4455,95	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	3958,06	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	167,82	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	330,07	
125	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП4/	т	0,0380		20907,46	794,35	48,5 217,5
		Итого оплата труда:				11803,63	448,46	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	37,54	
		Итого материалов:				275,40	10,46	
		Итого прямые затраты:				12846,57	488,09	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	247,42	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	58,84	
		ФБ26-1шт						
126	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,3900		20653,97	8055,05	48,5 198,27
		Итого оплата труда:				1048,19	408,79	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	251,13	
		Итого материалов:				16294,70	6354,93	
		Итого прямые затраты:				17837,79	6956,74	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	501,64	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	596,67	
127	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,9600		40137,64	38532,14	48,5 4010,61
		Итого оплата труда:				8613,84	8269,29	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	2275,64	
		Итого материалов:				20994,88	20155,08	
		Итого прямые затраты:				31475,09	30216,09	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	5461,82	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2854,23	
128	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0084		173771,85	1455,37	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1292,76	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	54,81	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	107,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0193		168235,36	3243,14	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	2880,76	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	122,14	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	240,23	
130	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП4/**	т	0,0277		20907,46	578,15	48,5 158,3
		Итого оплата труда:				11803,63	326,40	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	27,32	
		Итого материалов:				275,40	7,62	
		Итого прямые затраты:				12846,57	355,24	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	180,08	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	42,83	
		ФБ27-1шт						
131	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	м3	0,3700		20653,97	7641,97	48,5 188,1
		Итого оплата труда:				1048,19	387,83	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	238,25	
		Итого материалов:				16294,70	6029,04	
		Итого прямые затраты:				17837,79	6599,98	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	475,91	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	566,07	
132	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	м3	0,8900		40137,64	35722,50	48,5 3718,17
		Итого оплата труда:				8613,84	7666,32	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	2109,71	
		Итого материалов:				20994,88	18685,44	
		Итого прямые затраты:				31475,09	28012,83	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	5063,56	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2646,11	
133	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0078		173771,85	1354,59	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1203,23	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	51,02	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	100,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0179		168235,36	3018,55	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	2681,26	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	113,69	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	223,60	
135	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП4/	т	0,0257		20907,46	538,11	48,5 147,34
		Итого оплата труда:				11803,63	303,80	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	25,43	
		Итого материалов:				275,40	7,09	
		Итого прямые затраты:				12846,57	330,64	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	167,61	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	39,86	
		ФБ28-1шт						
136	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,4200		20653,97	8674,67	48,5 213,52
		Итого оплата труда:				1048,19	440,24	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	270,45	
		Итого материалов:				16294,70	6843,77	
		Итого прямые затраты:				17837,79	7491,87	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	540,22	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	642,57	
137	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	1,0200		40137,64	40940,39	48,5 4261,27
		Итого оплата труда:				8613,84	8786,12	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	2417,87	
		Итого материалов:				20994,88	21414,78	
		Итого прямые затраты:				31475,09	32104,59	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	5803,18	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3032,62	
138	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0090		173771,85	1556,16	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1382,28	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	58,61	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	115,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0206**		**168235,36**	**3467,73**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**3080,26**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	130,60	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	256,87	
140	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП4/**	**т**	**0,0296**		**20907,46**	**618,18**	**48,5 169,27**
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**349,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**29,21**	
		Итого материалов:				**275,40**	**8,14**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**379,84**	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	192,55	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	45,79	
		ФБ29-1шт						
141	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2900**		**20653,97**	**5989,65**	**48,5 147,43**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**303,98**	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**186,74**	
		Итого материалов:				**16294,70**	**4725,46**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**5172,96**	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	373,01	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	443,68	
142	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,7400**		**40137,64**	**29701,85**	**48,5 3091,51**
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**6374,24**	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1754,14**	
		Итого материалов:				**20994,88**	**15536,21**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**23291,57**	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	4210,15	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2200,14	
143	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0096**		**173771,85**	**1671,69**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1484,90**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	62,96	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	123,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0214		168235,36	3600,99	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	3198,63	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	135,62	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	266,74	
145	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0310		20907,46	648,64	48,5 177,61
		Итого оплата труда:				11803,63	366,20	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	30,65	
		Итого материалов:				275,40	8,54	
		Итого прямые затраты:				12846,57	398,56	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	202,04	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	48,05	
		ФБ30-1шт						
146	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,2000		20653,97	4130,79	48,5 101,67
		Итого оплата труда:				1048,19	209,64	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	128,79	
		Итого материалов:				16294,70	3258,94	
		Итого прямые затраты:				17837,79	3567,56	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	257,25	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	305,98	
147	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,5000		40137,64	20068,82	48,5 2088,86
		Итого оплата труда:				8613,84	4306,92	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	1185,23	
		Итого материалов:				20994,88	10497,44	
		Итого прямые затраты:				31475,09	15737,54	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	2844,70	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1486,58	
148	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0065		173771,85	1132,99	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1006,40	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	42,67	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	83,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0145		168235,36	2440,59	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	2167,89	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	91,92	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	180,78	
150	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0210		20907,46	439,62	48,5 120,37
		Итого оплата труда:				11803,63	248,20	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	20,78	
		Итого материалов:				275,40	5,79	
		Итого прямые затраты:				12846,57	270,12	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	136,93	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	32,56	
		ФБ31-2шт						
151	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,4600		20653,97	9500,82	48,5 233,85
		Итого оплата труда:				1048,19	482,17	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	296,21	
		Итого материалов:				16294,70	7495,56	
		Итого прямые затраты:				17837,79	8205,39	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	591,67	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	703,76	
152	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	1,1200		40137,64	44954,16	48,5 4679,04
		Итого оплата труда:				8613,84	9647,50	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	2654,92	
		Итого материалов:				20994,88	23514,26	
		Итого прямые затраты:				31475,09	35252,10	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	6372,12	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3329,94	
153	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0146		173771,85	2544,02	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	2259,76	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	95,81	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	188,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0326		168235,36	5480,10	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	4867,77	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	206,39	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	405,93	
155	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0472		20907,46	987,12	48,5 270,29
		Итого оплата труда:				11803,63	557,30	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	46,65	
		Итого материалов:				275,40	13,00	
		Итого прямые затраты:				12846,57	606,54	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	307,47	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	73,12	
		ФБ32-1шт						
156	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,2200		20653,97	4543,87	48,5 111,84
		Итого оплата труда:				1048,19	230,60	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	141,66	
		Итого материалов:				16294,70	3584,83	
		Итого прямые затраты:				17837,79	3924,31	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	282,97	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	336,58	
157	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,5600		40137,64	22477,08	48,5 2339,52
		Итого оплата труда:				8613,84	4823,75	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	1327,46	
		Итого материалов:				20994,88	11757,13	
		Итого прямые затраты:				31475,09	17626,05	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	3186,06	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1664,97	
158	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0072		173771,85	1254,63	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1114,44	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	47,25	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	92,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0161		168235,36	2702,62	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	2400,64	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	101,79	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	200,19	
160	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0233		20907,46	486,82	48,5 133,3
		Итого оплата труда:				11803,63	274,84	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	23,01	
		Итого материалов:				275,40	6,41	
		Итого прямые затраты:				12846,57	299,13	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	151,63	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	36,06	
		ФБ33-3шт						
161	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,6300		20653,97	13012,00	48,5 320,27
		Итого оплата труда:				1048,19	660,36	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	405,68	
		Итого материалов:				16294,70	10265,66	
		Итого прямые затраты:				17837,79	11237,81	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	810,34	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	963,85	
162	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	1,5600		40137,64	62614,72	48,5 6517,23
		Итого оплата труда:				8613,84	13437,60	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	3697,92	
		Итого материалов:				20994,88	32752,01	
		Итого прямые затраты:				31475,09	49101,14	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	8875,45	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	4638,13	
163	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0202		173771,85	3503,24	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	3111,80	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	131,94	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	259,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0449		168235,36	7546,37	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	6703,16	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	284,21	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	558,99	
165	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0650		20907,46	1359,32	48,5 372,2
		Итого оплата труда:				11803,63	767,43	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	64,24	
		Итого материалов:				275,40	17,91	
		Итого прямые затраты:				12846,57	835,23	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	423,40	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	100,69	
		ФБ34-1шт						
166	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,1000		20653,97	2065,40	48,5 50,84
		Итого оплата труда:				1048,19	104,82	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	64,39	
		Итого материалов:				16294,70	1629,47	
		Итого прямые затраты:				17837,79	1783,78	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	128,62	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	152,99	
167	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,2400		40137,64	9633,03	48,5 1002,65
		Итого оплата труда:				8613,84	2067,32	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	568,91	
		Итого материалов:				20994,88	5038,77	
		Итого прямые затраты:				31475,09	7554,02	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1365,45	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	713,56	
168	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0030		173771,85	524,79	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	466,15	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	19,76	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	38,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0067		168235,36	1130,46	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	1004,14	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	42,58	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	83,74	
170	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0097		20907,46	203,63	48,5 55,76
		Итого оплата труда:				11803,63	114,96	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	9,62	
		Итого материалов:				275,40	2,68	
		Итого прямые затраты:				12846,57	125,12	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	63,43	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	15,08	
		ФБ35-1шт						
171	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,0900		20653,97	1858,86	48,5 45,75
		Итого оплата труда:				1048,19	94,34	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	57,95	
		Итого материалов:				16294,70	1466,52	
		Итого прямые затраты:				17837,79	1605,40	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	115,76	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	137,69	
172	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,2200		40137,64	8830,28	48,5 919,1
		Итого оплата труда:				8613,84	1895,05	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	521,50	
		Итого материалов:				20994,88	4618,87	
		Итого прямые затраты:				31475,09	6924,52	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1251,67	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	654,09	
173	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0027		173771,85	472,66	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	419,85	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	17,80	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	35,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0061**		**168235,36**	**1018,16**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**904,39**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	38,35	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	75,42	
175	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0088**		**20907,46**	**183,40**	**48,5 50,22**
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**103,54**	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**8,67**	
		Итого материалов:				**275,40**	**2,42**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**112,69**	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	57,12	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	13,59	
		ФБ36-1шт						
176	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,1100**		**20653,97**	**2271,94**	**48,5 55,92**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**115,30**	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**70,83**	
		Итого материалов:				**16294,70**	**1792,42**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1962,16**	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	141,49	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	168,29	
177	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,2600**		**40137,64**	**10435,79**	**48,5 1086,21**
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**2239,60**	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**616,32**	
		Итого материалов:				**20994,88**	**5458,67**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**8183,52**	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1479,24	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	773,02	
178	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0033**		**173771,85**	**576,92**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**512,46**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	21,73	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	42,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0074		168235,36	1242,75	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	1103,89	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	46,81	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	92,06	
180	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/	т	0,0107		20907,46	223,86	48,5 61,3
		Итого оплата труда:				11803,63	126,38	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	10,58	
		Итого материалов:				275,40	2,95	
		Итого прямые затраты:				12846,57	137,55	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	69,73	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	16,58	
		ФБ37-1шт						
181	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,2800		20653,97	5783,11	48,5 142,34
		Итого оплата труда:				1048,19	293,49	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	180,30	
		Итого материалов:				16294,70	4562,52	
		Итого прямые затраты:				17837,79	4994,58	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	360,15	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	428,38	
182	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,7600		40137,64	30504,61	48,5 3175,06
		Итого оплата труда:				8613,84	6546,52	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	1801,55	
		Итого материалов:				20994,88	15956,11	
		Итого прямые затраты:				31475,09	23921,07	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	4323,94	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2259,60	
183	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0089		173771,85	1541,43	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1369,19	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	58,05	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	114,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0150		168235,36	2515,46	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	2234,39	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	94,74	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	186,33	
185	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2/	т	0,0238		20907,46	498,07	48,5 136,38
		Итого оплата труда:				11803,63	281,19	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	23,54	
		Итого материалов:				275,40	6,56	
		Итого прямые затраты:				12846,57	306,04	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	155,14	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	36,89	
		ФБ38-1шт						
186	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,3100		20653,97	6402,73	48,5 157,6
		Итого оплата труда:				1048,19	324,94	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	199,62	
		Итого материалов:				16294,70	5051,36	
		Итого прямые затраты:				17837,79	5529,72	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	398,74	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	474,28	
187	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,8500		40137,64	34116,99	48,5 3551,06
		Итого оплата труда:				8613,84	7321,77	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	2014,89	
		Итого материалов:				20994,88	17845,65	
		Итого прямые затраты:				31475,09	26753,83	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	4835,98	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2527,18	
188	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0099		173771,85	1724,93	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1532,19	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	64,96	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	127,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0167		168235,36	2814,91	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	2500,39	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	106,02	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	208,51	
190	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2/	т	0,0267		20907,46	557,36	48,5 152,61
		Итого оплата труда:				11803,63	314,67	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	26,34	
		Итого материалов:				275,40	7,34	
		Итого прямые затраты:				12846,57	342,47	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	173,60	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	41,29	
		ФБ39-1шт						
191	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/	м3	0,2500		20653,97	5163,49	48,5 127,09
		Итого оплата труда:				1048,19	262,05	
		Итого эксплуатация машин:				643,93	160,98	
		Итого материалов:				16294,70	4073,67	
		Итого прямые затраты:				17837,79	4459,45	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	321,56	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	382,48	
192	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/	м3	0,5000		40137,64	20068,82	48,5 2088,86
		Итого оплата труда:				8613,84	4306,92	
		Итого эксплуатация машин:				2370,46	1185,23	
		Итого материалов:				20994,88	10497,44	
		Итого прямые затраты:				31475,09	15737,54	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	2844,70	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1486,58	
193	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0068		173771,85	1185,26	
		Итого прямые затраты:	т			154355,20	1052,83	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	44,64	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	87,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0145		168235,36	2431,61	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	2159,91	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	91,58	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	180,12	
195	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КПЗ/	т	0,0213		20907,46	444,79	48,5 121,79
		Итого оплата труда:				11803,63	251,12	
		Итого эксплуатация машин:				988,04	21,02	
		Итого материалов:				275,40	5,86	
		Итого прямые затраты:				12846,57	273,30	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	138,54	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	32,95	
		Фундаментные стаканы ФС1						
196	11-070101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных	98,0000		5183,30	507963,63	62,1 127610,92
		Итого оплата труда:				2096,86	205492,62	
		Итого эксплуатация машин:				1832,25	179560,07	
		Итого прямые затраты:				3301,99	323594,67	
		Накладные расходы	%	--		1497,37	146742,03	
		Сметная прибыль	%	8		383,95	37626,94	
197	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-ФС12.9-2	м3	81,3400		-39584,70	-3219819,85	
		Итого прямые затраты:	м3			-35161,65	-2860048,61	
		Накладные расходы	%	--		-1490,85	-121266,06	
		Сметная прибыль	%	8		-2932,20	-238505,17	
198	ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	81,3400		-858,98	-69869,38	
		Итого прямые затраты:				-763,00	-62062,42	
		Накладные расходы	%	--		-32,35	-2631,45	
		Сметная прибыль	%	8		-63,63	-5175,51	
199	ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	81,3400		-729,51	-59338,60	
		Итого прямые затраты:				-648,00	-52708,32	
		Накладные расходы	%	--		-27,48	-2234,83	
		Сметная прибыль	%	8		-54,04	-4395,45	
200	ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	81,3400		-714,88	-58148,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**-635,00**	**-51650,90**	
		Накладные расходы	%	--		-26,92	-2190,00	
		Сметная прибыль	%	8		-52,95	-4307,27	
201	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**1047,0000**		**911,12**	**953945,41**	**50,8 92519,33**
		Итого оплата труда:				**173,95**	**182124,67**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,10**	**12664,79**	
		Итого материалов:				**536,55**	**561767,35**	
		Итого прямые затраты:				**720,95**	**754835,61**	
		Накладные расходы	%	--		122,68	128447,18	
		Сметная прибыль	%	8		67,49	70662,62	
202	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**200,0000**		**911,12**	**182224,53**	**50,8 17673,22**
		Итого оплата труда:				**173,95**	**34789,81**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,10**	**2419,25**	
		Итого материалов:				**536,55**	**107309,90**	
		Итого прямые затраты:				**720,95**	**144190,18**	
		Накладные расходы	%	--		122,68	24536,23	
		Сметная прибыль	%	8		67,49	13498,11	
				Сборные элементы цоколя, альбом КЖ2				
203	**21-040104-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**996,2900**		**2984,96**	**2973884,49**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2651,43**	**2641593,19**	
		Накладные расходы	%	--		112,42	112003,55	
		Сметная прибыль	%	8		221,11	220287,74	
				Фундамент под шахту лифта (фрагмент 2 плана)				
204	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,1270**		**24215,76**	**51506,93**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21509,98**	**45751,73**	
		Накладные расходы	%	--		912,02	1939,87	
		Сметная прибыль	%	8		1793,76	3815,33	
205	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,7950**		**23364,99**	**18575,17**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**20754,27**	**16499,64**	
		Накладные расходы	%	--		879,98	699,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1730,74	1375,94	
206	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,2580**		**22045,73**	**71824,99**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19582,42**	**63799,52**	
		Накладные расходы	%	--		830,29	2705,10	
		Сметная прибыль	%	8		1633,02	5320,37	
				Монолитные участки				
		Узел 1						
207	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0218**		**173771,52**	**3781,27**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**3358,76**	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	142,41	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	280,09	
208	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1937**		**168235,36**	**32581,13**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**28940,63**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1227,08	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	2413,42	
209	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /К3/**	**т**	**0,0362**		**21715,06**	**786,38**	**48,5 219,14**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**451,83**	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**24,35**	
		Итого материалов:				**275,40**	**9,97**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**479,37**	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	248,76	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	58,25	
		Узел 2						
210	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3047**		**168235,36**	**51261,99**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**45534,16**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1930,65	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	3797,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Узел 3						
211	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,5320		168235,36	89501,04	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	79500,52	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3370,82	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	6629,71	
		Узел 4						
212	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	1,2004		168235,36	201945,69	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	179381,00	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	7605,75	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	14958,94	
		Узел 5						
213	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1638		168235,36	27555,61	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	24476,64	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1037,81	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	2041,16	
		Узел 6						
214	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,5600		168235,36	94217,19	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	83689,69	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3548,44	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	6979,05	
		Узел 7						
215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,2152		168235,36	36198,87	
		Итого прямые затраты:	т			149437,34	32154,13	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1363,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	2681,40	
		Узел 8						
216	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,1039**		**168235,36**	**17476,29**	
		Итого прямые затраты:	т			**149437,34**	**15523,55**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	658,20	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	1294,54	
		Узел 9						
217	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,1280**		**168235,36**	**21540,86**	
		Итого прямые затраты:	т			**149437,34**	**19133,96**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	811,28	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	1595,62	
		Узел 10						
218	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,1642**		**168235,36**	**27627,61**	
		Итого прямые затраты:	т			**149437,34**	**24540,60**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1040,52	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	2046,49	
		Узел 11						
219	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0077**		**173771,52**	**1344,99**	
		Итого прямые затраты:	т			**154354,91**	**1194,71**	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	50,66	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	99,63	
220	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0689**		**168235,36**	**11589,06**	
		Итого прямые затраты:	т			**149437,34**	**10294,14**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	436,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	858,45	
		Узел 12						
221	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0240**		**168235,36**	**4042,70**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**3590,98**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	152,26	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	299,46	
		Устройство деформационных швов в монолитных участках /сечение А-А/						
222	**21-070203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0795**		**27255,44**	**2166,48**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24210,01**	**1924,41**	
		Накладные расходы	%	--		1026,50	81,59	
		Сметная прибыль	%	8		2018,92	160,48	
223	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пакля пропитанная /с учетом, что удельный вес 1м3 пропитанной пакли составляет 100 кг/**	**кг**	**19,8720**		**616,30**	**12247,18**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**547,44**	**10878,73**	
		Накладные расходы	%	--		23,21	461,26	
		Сметная прибыль	%	8		45,65	907,20	
		Сетка С1						
224	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0403**		**173771,52**	**6996,04**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**6214,33**	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	263,49	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	518,23	
225	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1031**		**169875,81**	**17510,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**15554,20**	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	659,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	1297,10	
226	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,1433**		**21715,06**	**3112,64**	**48,5 867,39**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**1788,44**	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**96,40**	
		Итого материалов:				**275,40**	**39,48**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**1897,45**	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	984,62	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	230,57	
					Монолитные стены (КЖ2, листы 17,18)			
		Стена в осях Д/6-7						
227	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0233**		**173771,85**	**4052,36**	
		Итого прямые затраты:	т			**154355,20**	**3599,56**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	152,62	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	300,17	
228	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0532**		**168235,36**	**8946,76**	
		Итого прямые затраты:	т			**149437,34**	**7947,08**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	336,96	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	662,72	
229	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	т			**180492,70**	**135,37**	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях А/6-7						
230	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0201**		**173771,85**	**3499,77**	
		Итого прямые затраты:	т			**154355,20**	**3108,71**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	131,81	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	259,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0458**		**168235,36**	**7698,45**	
		Итого прямые затраты:	т			**149437,34**	**6838,25**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	289,94	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	570,26	
232	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	т			**180492,70**	**135,37**	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях Г-Д/15						
233	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0194**		**173771,85**	**3367,70**	
		Итого прямые затраты:	т			**154355,20**	**2991,40**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	126,84	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	249,46	
234	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0584**		**168235,36**	**9824,95**	
		Итого прямые затраты:	т			**149437,34**	**8727,14**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	370,03	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	727,77	
235	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	**0,0010**		**203197,24**	**203,20**	
		Итого прямые затраты:	т			**180492,70**	**180,49**	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	7,65	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	15,05	
		Стена в осях Г-Д/1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0224**		**173771,85**	**3899,44**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**3463,73**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	146,86	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	288,85	
237	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0532**		**168235,36**	**8946,76**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**7947,08**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	336,96	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	662,72	
238	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях Г-Д/7						
239	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0163**		**173771,85**	**2835,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2519,08**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	106,81	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	210,07	
240	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0383**		**168235,36**	**6450,14**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**5729,43**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	242,93	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	477,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях 6-7/Ж						
242	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0212**		**173771,85**	**3683,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**3272,33**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	138,75	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	272,89	
243	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0542**		**168235,36**	**9111,63**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**8093,53**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	343,17	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	674,94	
244	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях 6-7/И						
245	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0212**		**173771,85**	**3683,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**3272,33**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	138,75	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	272,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0592**		**168235,36**	**9959,53**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**8846,69**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	375,10	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	737,74	
247	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях 6-7/К						
248	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0180**		**173771,85**	**3131,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2781,48**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	117,93	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	231,95	
249	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0442**		**168235,36**	**7439,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**6608,12**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	280,18	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	551,06	
250	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
						Перекрытия на отм.-0.3, отм.-0.24,отм.-1.44 (КЖ2, листы 19,20)		
		Перекрытие в осях 1-2/Д-Е на отм.-1.440						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1803**		**173771,85**	**31327,59**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**27827,16**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	1179,87	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	2320,56	
252	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0104**		**176027,95**	**1837,73**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**1632,39**	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	69,21	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	136,13	
		Перекрытие в осях 2/Д-Е на отм.-0.240						
253	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0423**		**173771,85**	**7350,55**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**6529,23**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	276,84	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	544,49	
254	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0023**		**176027,95**	**408,38**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**362,75**	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	15,38	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	30,25	
		Перекрытие в осях 10-12/С-Р на отм.-1.440						
255	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1875**		**173771,85**	**32575,27**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**28935,43**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	1226,86	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	2412,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0104**		**176027,95**	**1837,73**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**1632,39**	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	69,21	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	136,13	
		Перекрытие в осях 11-13/А-Б на отм.-1.440						
257	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1767**		**173771,85**	**30705,49**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**27274,56**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	1156,44	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	2274,48	
258	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0104**		**176027,95**	**1837,73**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**1632,39**	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	69,21	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	136,13	
		Перекрытие в осях 6-9/И-К на отм.-1.440						
259	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2771**		**173771,85**	**48155,65**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**42774,91**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	1813,66	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	3567,09	
260	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0139**		**176027,95**	**2450,31**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**2176,52**	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	92,28	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	181,50	
		Перекрытие в осях 6-7/И-Ж на отм.-0.3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0366**		**173771,85**	**6367,00**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**5655,57**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	239,80	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	471,63	
262	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0031**		**176027,95**	**538,65**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**478,46**	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	20,29	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	39,90	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3453561,91**	**409353,15**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3453561,91**	
Материалы -			Тенге				**1690963,00**	
Всего заработная плата -			Тенге				**776117,62**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**870062,54**	
Местные материалы -			Тенге				**-92404,52**	
		Накладные расходы -	Тенге				**573140,67**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**322136,21**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4348838,79**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**999,34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**776117,62**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4348838,79**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**999,34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**776117,62**	
РАЗДЕЛ 2. СМЕТА №2-1-2.								
Сборные элементы 2-го этажа								
		Колонны						
263	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**15,5044**		**92563,66**	**1435140,31**	
		Итого прямые затраты:				**82220,92**	**1274782,74**	
		Накладные расходы	%	--		3486,17	54050,83	
		Сметная прибыль	%	8		6856,57	106306,73	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1274782,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1274782,74	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1274782,74	
		Накладные расходы -	Тенге				54050,83	
		Сметная прибыль -	Тенге				106306,73	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1435140,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1435140,31	
		РАЗДЕЛ 3.СМЕТА №3-1-1.КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ МОЩНОСТЬЮ 1000квтс 2-мя котлами						
				Площадка под котельную				
264	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без**	**м3 грунта**	**14,5200**		**3456,38**	**50186,64**	**59,1 16559,51**
		Итого оплата труда:				**1929,72**	**28019,48**	
		Итого прямые затраты:				**1929,72**	**28019,48**	
		Накладные расходы	%	--		1270,64	18449,66	
		Сметная прибыль	%	8		256,03	3717,53	
265	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2,4200**		**1511,35**	**3657,46**	**59,1 1206,81**
		Итого оплата труда:				**843,79**	**2041,98**	
		Итого прямые затраты:				**843,79**	**2041,98**	
		Накладные расходы	%	--		555,60	1344,56	
		Сметная прибыль	%	8		111,95	270,92	
266	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под котельную и отмостку щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,7800**		**5892,22**	**34057,06**	**50,8 3073,01**
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**6049,23**	
		Итого эксплуатация машин:				**1126,12**	**6508,97**	
		Итого материалов:				**2983,32**	**17243,58**	
		Итого прямые затраты:				**4702,19**	**27178,63**	
		Накладные расходы	%	--		753,58	4355,68	
		Сметная прибыль	%	8		436,46	2522,74	
267	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15. Устройство**	**м3**	**6,3200**		**22729,50**	**143650,46**	**48,5 4728,14**
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**9748,74**	
		Итого эксплуатация машин:				**996,52**	**6298,01**	
		Итого материалов:				**17141,94**	**108337,04**	
		Итого прямые затраты:				**19441,67**	**122871,33**	
		Накладные расходы	%	--		1604,17	10138,36	
		Сметная прибыль	%	8		1683,67	10640,77	
268	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2280**		**173771,85**	**39619,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**35192,99**	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	1492,18	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	2934,81	
					Фундаменты под дымовую трубу и оттяжки			
269	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без**	**м3 грунта**	**3,9900**		**3456,38**	**13790,96**	**59,1 4550,44**
		Итого оплата труда:				**1929,72**	**7699,57**	
		Итого прямые затраты:				**1929,72**	**7699,57**	
		Накладные расходы	%	--		1270,64	5069,84	
		Сметная прибыль	%	8		256,03	1021,55	
270	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,6700**		**1511,35**	**1012,60**	**59,1 334,12**
		Итого оплата труда:				**843,79**	**565,34**	
		Итого прямые затраты:				**843,79**	**565,34**	
		Накладные расходы	%	--		555,60	372,25	
		Сметная прибыль	%	8		111,95	75,01	
271	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные под дымовую трубу объемом до 3 м3 из бетона В15. Устройство**	**м3**	**0,8900**		**30072,80**	**26764,79**	**48,5 2107,82**
		Итого оплата труда:				**4883,16**	**4346,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**1133,53**	**1008,84**	
		Итого материалов:				**18594,87**	**16549,43**	
		Итого прямые затраты:				**24344,24**	**21666,37**	
		Накладные расходы	%	--		3500,95	3115,84	
		Сметная прибыль	%	8		2227,61	1982,58	
272	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0245**		**168235,36**	**4125,13**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**3664,20**	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	155,36	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	305,57	
273	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0245**		**21715,06**	**532,45**	**48,5 148,38**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**305,93**	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**16,49**	
		Итого материалов:				**275,40**	**6,75**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**324,58**	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	168,43	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	39,44	
274	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0086**		**568270,73**	**4875,76**	**48,5 911,93**
		Итого оплата труда:				**219144,68**	**1880,26**	
		Итого эксплуатация машин:				**1417,97**	**12,17**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**178506,12**	**1531,58**	
		Итого прямые затраты:				**398489,01**	**3419,04**	
		Накладные расходы	%	--		127687,59	1095,56	
		Сметная прибыль	%	8		42094,13	361,17	
275	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные под оттяжки объемом до 3 м3 из бетона В15. Устройство**	**м3**	**2,4300**		**27654,20**	**67199,71**	**48,5 4066,61**
		Итого оплата труда:				**3450,52**	**8384,77**	
		Итого эксплуатация машин:				**1024,16**	**2488,70**	
		Итого материалов:				**18655,86**	**45333,74**	
		Итого прямые затраты:				**22890,72**	**55624,44**	
		Накладные расходы	%	--		2715,03	6597,51	
		Сметная прибыль	%	8		2048,46	4977,76	
276	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0891**		**200651,12**	**17884,03**	**48,5 684,91**
		Итого оплата труда:				**15844,19**	**1412,19**	
		Итого эксплуатация машин:				**829,70**	**73,95**	
		Итого материалов:				**154210,74**	**13744,80**	
		Итого прямые затраты:				**170546,64**	**15200,82**	
		Накладные расходы	%	--		15241,43	1358,47	
		Сметная прибыль	%	8		14863,05	1324,74	
					Монтажные работы и оборудование			
277	**11-070104-0405 РСНБ РК 2015**	**Модульная котельная пролетом до 12 м, массой до 10 т. Установка**	**шт**	**1,0000**		**17960,59**	**17960,59**	**62,1 4669,57**
		Итого оплата труда:				**7519,43**	**7519,43**	
		Итого эксплуатация машин:				**4990,57**	**4990,57**	
		Итого прямые затраты:				**11284,17**	**11284,17**	
		Накладные расходы	%	--		5346,01	5346,01	
		Сметная прибыль	%	8		1330,41	1330,41	
278	**ТОО "Киат ЛТД", Казахстан**	**Котельная модульная общей мощностью 1000 кВт с котлами ВВ-500V, 500 кВт, фирмы Буран Бойлер, Казахстан**	**шт**	**1,0000**		**22480775,02**	**22480775,02**	
		Итого прямые затраты:				**19968853,05**	**19968853,05**	
		Накладные расходы	%	--		846679,37	846679,37	
		Сметная прибыль	%	8		1665242,59	1665242,59	
279	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1262,24**	**1262,24**	**42,8 323,68**
		Итого оплата труда:				**756,26**	**756,26**	
		Итого эксплуатация машин:				**55,01**	**55,01**	
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**	
		Итого прямые затраты:				**797,52**	**797,52**	
		Накладные расходы	%	--		371,22	371,22	
		Сметная прибыль	%	8		93,50	93,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	**23-070501-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**19686,69**	**19686,69**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17486,97**	**17486,97**	
		Накладные расходы	%	--		741,45	741,45	
		Сметная прибыль	%	8		1458,27	1458,27	
		Контур заземления котельной						
281	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,3000**		**3179,46**	**20030,60**	**59,1 6609,27**
		Итого оплата труда:				**1775,11**	**11183,19**	
		Итого прямые затраты:				**1775,11**	**11183,19**	
		Накладные расходы	%	--		1168,84	7363,67	
		Сметная прибыль	%	8		235,52	1483,75	
282	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,3000**		**1511,35**	**9521,49**	**59,1 3141,7**
		Итого оплата труда:				**843,79**	**5315,90**	
		Итого прямые затраты:				**843,79**	**5315,90**	
		Накладные расходы	%	--		555,60	3500,30	
		Сметная прибыль	%	8		111,95	705,30	
283	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**3635,88**	**21815,30**	**42,8 1949,65**
		Итого оплата труда:				**759,21**	**4555,27**	
		Итого эксплуатация машин:				**131,53**	**789,19**	
		Итого материалов:				**2050,50**	**12303,02**	
		Итого прямые затраты:				**2904,68**	**17428,08**	
		Накладные расходы	%	--		461,88	2771,27	
		Сметная прибыль	%	8		269,32	1615,95	
284	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30,0000**		**532,77**	**15983,16**	**42,8 1497,73**
		Итого оплата труда:				**116,65**	**3499,36**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,93**	**508,02**	
		Итого материалов:				**293,97**	**8819,16**	
		Итого прямые затраты:				**423,32**	**12699,53**	
		Накладные расходы	%	--		69,99	2099,69	
		Сметная прибыль	%	8		39,46	1183,94	
		Контур заземления резервуара жидкого топлива						
285	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,3500**		**3179,46**	**23369,04**	**59,1 7710,81**
		Итого оплата труда:				**1775,11**	**13047,06**	
		Итого прямые затраты:				**1775,11**	**13047,06**	
		Накладные расходы	%	--		1168,84	8590,94	
		Сметная прибыль	%	8		235,52	1731,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,3500**		**1511,35**	**11108,41**	**59,1 3665,31**
		Итого оплата труда:				**843,79**	**6201,88**	
		Итого прямые затраты:				**843,79**	**6201,88**	
		Накладные расходы	%	--		555,60	4083,68	
		Сметная прибыль	%	8		111,95	822,85	
287	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**3635,88**	**21815,30**	**42,8 1949,65**
		Итого оплата труда:				**759,21**	**4555,27**	
		Итого эксплуатация машин:				**131,53**	**789,19**	
		Итого материалов:				**2050,50**	**12303,02**	
		Итого прямые затраты:				**2904,68**	**17428,08**	
		Накладные расходы	%	--		461,88	2771,27	
		Сметная прибыль	%	8		269,32	1615,95	
288	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**35,0000**		**532,77**	**18647,01**	**42,8 1747,35**
		Итого оплата труда:				**116,65**	**4082,59**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,93**	**592,68**	
		Итого материалов:				**293,97**	**10289,02**	
		Итого прямые затраты:				**423,32**	**14816,11**	
		Накладные расходы	%	--		69,99	2449,64	
		Сметная прибыль	%	8		39,46	1381,26	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**20420010,33**	**71636,40**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**19968853,05**	
Накладные расходы -			Тенге				**846679,37**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1665242,59**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**22480775,02**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**80656,30**	
Материалы -			Тенге				**43719,73**	
Всего заработная плата -			Тенге				**17448,74**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17486,97**	
Накладные расходы -			Тенге				**11204,54**	
Сметная прибыль -			Тенге				**7348,87**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**99209,71**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**21,53**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**17448,74**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**370500,97**	
Материалы -			Тенге				**202746,94**	
Всего заработная плата -			Тенге				**113720,96**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**38857,19**	
Накладные расходы -			Тенге				**82598,31**	
Сметная прибыль -			Тенге				**36247,94**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**489347,21**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				155,76	
		Сметная заработная плата -	Тенге				113720,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23069331,94	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				177,29	
		Сметная заработная плата -	Тенге				131169,71	
		РАЗДЕЛ 4.СМЕТА №6-5-1.ВЫГРЕБ емк.100м3						
						Земляные работы		
		Насыпной грунт 0,5м						
289	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**76,6900**		**143,32**	**10991,58**	**59,1 1540,61**
		Итого оплата труда:				**33,99**	**2606,79**	
		Итого эксплуатация машин:				**99,83**	**7655,83**	
		Итого прямые затраты:				**107,22**	**8222,81**	
		Накладные расходы	%	--		25,49	1954,58	
		Сметная прибыль	%	8		10,62	814,19	
290	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**2,3700**		**2369,21**	**5615,03**	**59,1 1852,73**
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**3134,90**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**3134,90**	
		Накладные расходы	%	--		870,97	2064,20	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	415,93	
291	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,7900**		**1974,34**	**17354,47**	**59,1 5726,25**
		Итого оплата труда:				**1102,29**	**9689,09**	
		Итого прямые затраты:				**1102,29**	**9689,09**	
		Накладные расходы	%	--		725,81	6379,86	
		Сметная прибыль	%	8		146,25	1285,52	
292	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**3,5800**		**2369,21**	**8481,78**	**59,1 2798,63**
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**4735,42**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**4735,42**	
		Накладные расходы	%	--		870,97	3118,08	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	628,28	
293	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/уширения/. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,5800**		**1132,86**	**4055,63**	**59,1 1338,19**
		Итого оплата труда:				**632,48**	**2264,28**	
		Итого прямые затраты:				**632,48**	**2264,28**	
		Накладные расходы	%	--		416,46	1490,93	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	300,42	
		Суглинок 1,0м						
294	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**123,5100**		**143,32**	**17702,05**	**59,1 2481,17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**33,99**	**4198,25**	
		Итого эксплуатация машин:				**99,83**	**12329,79**	
		Итого прямые затраты:				**107,22**	**13242,92**	
		Накладные расходы	%	--		25,49	3147,87	
		Сметная прибыль	%	8		10,62	1311,26	
295	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**3,8200**		**2369,21**	**9050,39**	**59,1 2986,25**
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**5052,88**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**5052,88**	
		Накладные расходы	%	--		870,97	3327,11	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	670,40	
296	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**14,1500**		**1974,34**	**27936,95**	**59,1 9218,03**
		Итого оплата труда:				**1102,29**	**15597,34**	
		Итого прямые затраты:				**1102,29**	**15597,34**	
		Накладные расходы	%	--		725,81	10270,20	
		Сметная прибыль	%	8		146,25	2069,40	
297	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**5,6600**		**2369,21**	**13409,74**	**59,1 4424,65**
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**7486,73**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**7486,73**	
		Накладные расходы	%	--		870,97	4929,70	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	993,31	
298	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/уширения/. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,6600**		**1132,86**	**6411,98**	**59,1 2115,68**
		Итого оплата труда:				**632,48**	**3579,84**	
		Итого прямые затраты:				**632,48**	**3579,84**	
		Накладные расходы	%	--		416,46	2357,18	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	474,96	
		Песок 1,49м						
299	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**583,3000**		**113,61**	**66266,34**	**59,1 9286,49**
		Итого оплата труда:				**26,94**	**15713,18**	
		Итого эксплуатация машин:				**79,14**	**46161,48**	
		Итого прямые затраты:				**84,99**	**49575,48**	
		Накладные расходы	%	--		20,20	11782,24	
		Сметная прибыль	%	8		8,42	4908,62	
300	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**18,0400**		**2369,21**	**42740,57**	**59,1 14102,61**
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**23862,28**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**23862,28**	
		Накладные расходы	%	--		870,97	15712,32	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	3165,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**66,8200**		**1974,34**	**131925,58**	**59,1 43529,95**
		Итого оплата труда:				**1102,29**	**73654,74**	
		Итого прямые затраты:				**1102,29**	**73654,74**	
		Накладные расходы	%	--		725,81	48498,58	
		Сметная прибыль	%	8		146,25	9772,27	
302	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**26,7300**		**2369,21**	**63329,02**	**59,1 20895,94**
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**35356,92**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**35356,92**	
		Накладные расходы	%	--		870,97	23281,06	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	4691,04	
303	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/уширения/. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,7300**		**1132,86**	**30281,29**	**59,1 9991,56**
		Итого оплата труда:				**632,48**	**16906,20**	
		Итого прямые затраты:				**632,48**	**16906,20**	
		Накладные расходы	%	--		416,46	11132,03	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	2243,06	
		Обратная засыпка						
304	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**361,4000**		**30,84**	**11146,66**	**59,1 1436,44**
		Итого оплата труда:				**6,73**	**2430,53**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**8464,73**	
		Итого прямые затраты:				**23,42**	**8464,73**	
		Накладные расходы	%	--		5,14	1856,25	
		Сметная прибыль	%	8		2,28	825,68	
305	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**90,3500**		**1132,86**	**102353,70**	**59,1 33772,46**
		Итого оплата труда:				**632,48**	**57144,60**	
		Итого прямые затраты:				**632,48**	**57144,60**	
		Накладные расходы	%	--		416,46	37627,34	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	7581,76	
306	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**361,4000**		**188,98**	**68297,60**	**59,1 18768,92**
		Итого оплата труда:				**87,87**	**31757,91**	
		Итого эксплуатация машин:				**49,63**	**17937,26**	
		Итого прямые затраты:				**115,93**	**41897,35**	
		Накладные расходы	%	--		59,05	21341,17	
		Сметная прибыль	%	8		14,00	5059,08	
					Конструкции железобетонные			
307	**11-110101-0205 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**15,1875**		**14335,69**	**217723,30**	**60,9 54521,17**
		Итого оплата труда:				**5894,70**	**89525,73**	
		Итого эксплуатация машин:				**2055,14**	**31212,46**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2221,62**	**33740,89**	
		Итого прямые затраты:				**9144,00**	**138874,50**	
		Накладные расходы	%	--		4129,79	62721,15	
		Сметная прибыль	%	8		1061,90	16127,65	
308	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,1250**		**4166,84**	**42189,24**	**48,5 5147,27**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**10612,93**	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**6519,79**	
		Итого материалов:				**1649,78**	**16704,03**	
		Итого прямые затраты:				**3192,88**	**32327,89**	
		Накладные расходы	%	--		665,31	6736,22	
		Сметная прибыль	%	8		308,65	3125,13	
309	**21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**10,3275**		**16163,85**	**166932,17**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14357,76**	**148279,77**	
		Накладные расходы	%	--		608,77	6287,06	
		Сметная прибыль	%	8		1197,32	12365,35	
310	**ССЦ РК 8.04-08-2016 т.9**	**Надбавка к сметной стоимости бетона В7,5 на водонепроницаемость W8**	**м3**	**10,3275**		**13577,27**	**140219,27**	
		Итого прямые затраты:				**12060,20**	**124551,66**	
		Накладные расходы	%	--		511,35	5280,99	
		Сметная прибыль	%	8		1005,72	10386,61	
311	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола**	**м2 поверхност**	**101,2500**		**2271,40**	**229979,54**	**50,8 7822,84**
		Итого оплата труда:				**152,09**	**15399,30**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,31**	**2764,75**	
		Итого материалов:				**1766,70**	**178878,12**	
		Итого прямые затраты:				**1940,34**	**196459,60**	
		Накладные расходы	%	--		162,81	16484,42	
		Сметная прибыль	%	8		168,25	17035,52	
312	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Железобетонная плита днища. Устройство**	**м3**	**26,7000**		**3728,55**	**99552,23**	**48,5 19974,89**
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**41185,33**	
		Итого эксплуатация машин:				**996,52**	**26607,09**	
		Итого материалов:				**264,08**	**7050,94**	
		Итого прямые затраты:				**2563,81**	**68453,73**	
		Накладные расходы	%	--		888,55	23724,26	
		Сметная прибыль	%	8		276,19	7374,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,5410		18485,07	176366,01	
		Итого прямые затраты:	м3			16419,61	156659,50	
		Накладные расходы	%	--		696,19	6642,36	
		Сметная прибыль	%	8		1369,26	13064,15	
314	ССЦ РК 8.04-08-2016 т.9	Надбавка к сметной стоимости бетона В7,5 на водонепроницаемость W8	м3	9,5410		19656,16	187539,43	
		Итого прямые затраты:				17459,85	166584,44	
		Накладные расходы	%	--		740,30	7063,18	
		Сметная прибыль	%	8		1456,01	13891,81	
315	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,8900		192015,07	170893,41	
		Итого прямые затраты:	т			170559,99	151798,39	
		Накладные расходы	%	--		7231,74	6436,25	
		Сметная прибыль	%	8		14223,34	12658,77	
316	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Днище. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатури	66,6900		585,49	39046,17	54,8 6452,29
		Итого оплата труда:				176,55	11774,25	
		Итого эксплуатация машин:				4,46	297,15	
		Итого материалов:				243,91	16266,57	
		Итого прямые затраты:				423,32	28231,00	
		Накладные расходы	%	--		118,80	7922,86	
		Сметная прибыль	%	8		43,37	2892,31	
317	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Днище. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатури	66,6900		3101,41	206833,32	54,8 33359,79
		Итого оплата труда:				912,81	60875,53	
		Итого эксплуатация машин:				22,44	1496,29	
		Итого материалов:				1330,02	88698,84	
		Итого прямые затраты:				2254,65	150362,71	
		Накладные расходы	%	--		617,03	41149,62	
		Сметная прибыль	%	8		229,73	15320,99	
318	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Днище. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	66,6900		337,89	22533,71	50,8 5893,14
		Итого оплата труда:				173,95	11600,66	
		Итого эксплуатация машин:				12,10	806,70	
		Итого материалов:				27,37	1825,01	
		Итого прямые затраты:				211,77	14122,74	
		Накладные расходы	%	--		101,09	6741,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		25,03	1669,16	
319	ТОО "Евразия Билд Групп", Казахстан	**Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 180" компании "BASF"**	**кг**	**20,0070**		**6192,46**	**123892,56**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**5500,54**	**110049,25**	
		Накладные расходы	%	--		233,22	4666,09	
		Сметная прибыль	%	8		458,70	9177,23	
				Стены				
320	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**44,0000**		**1569,01**	**69036,32**	**62,1 14836,09**
		Итого оплата труда:				**542,97**	**23890,64**	
		Итого эксплуатация машин:				**527,26**	**23199,45**	
		Итого материалов:				**173,64**	**7640,06**	
		Итого прямые затраты:				**1056,51**	**46486,36**	
		Накладные расходы	%	--		396,28	17436,16	
		Сметная прибыль	%	8		116,22	5113,80	
321	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1804**		**17601,49**	**3175,31**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15634,76**	**2820,51**	
		Накладные расходы	%	--		662,91	119,59	
		Сметная прибыль	%	8		1303,81	235,21	
322	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**20,0000**		**2196,97**	**43939,47**	**62,1 9475,96**
		Итого оплата труда:				**762,96**	**15259,19**	
		Итого эксплуатация машин:				**739,89**	**14797,84**	
		Итого материалов:				**238,75**	**4775,04**	
		Итого прямые затраты:				**1477,69**	**29553,87**	
		Накладные расходы	%	--		556,54	11130,82	
		Сметная прибыль	%	8		162,74	3254,78	
323	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1420**		**17601,49**	**2499,41**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15634,76**	**2220,14**	
		Накладные расходы	%	--		662,91	94,13	
		Сметная прибыль	%	8		1303,81	185,14	
324	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**64,0000**		**3402,46**	**217757,30**	**62,1 45279,59**
		Итого оплата труда:				**1139,28**	**72913,99**	
		Итого эксплуатация машин:				**1170,66**	**74922,36**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**426,86**	**27319,02**	
		Итого прямые затраты:				**2314,79**	**148146,28**	
		Накладные расходы	%	--		835,64	53480,85	
		Сметная прибыль	%	8		252,03	16130,17	
325	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3008**		**17601,49**	**5294,53**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15634,76**	**4702,94**	
		Накладные расходы	%	--		662,91	199,40	
		Сметная прибыль	%	8		1303,81	392,19	
326	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**13,8800**		**24215,76**	**336114,80**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21509,98**	**298558,52**	
		Накладные расходы	%	--		912,02	12658,88	
		Сметная прибыль	%	8		1793,76	24897,39	
327	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**34,7520**		**22045,73**	**766133,27**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19582,42**	**680528,26**	
		Накладные расходы	%	--		830,29	28854,40	
		Сметная прибыль	%	8		1633,02	56750,61	
328	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**118,8000**		**911,12**	**108241,37**	**50,8 10497,9**
		Итого оплата труда:				**173,95**	**20665,15**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,10**	**1437,04**	
		Итого материалов:				**536,55**	**63742,08**	
		Итого прямые затраты:				**720,95**	**85648,97**	
		Накладные расходы	%	--		122,68	14574,52	
		Сметная прибыль	%	8		67,49	8017,88	
329	**11-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены.Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующ**	**14,2560**		**11040,26**	**157389,89**	**50,8 36879,91**
		Итого оплата труда:				**5092,47**	**72598,24**	
		Итого эксплуатация машин:				**1083,33**	**15443,95**	
		Итого материалов:				**1520,63**	**21678,05**	
		Итого прямые затраты:				**7219,68**	**102923,80**	
		Накладные расходы	%	--		3002,78	42807,58	
		Сметная прибыль	%	8		817,80	11658,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатури	104,4000		585,49	61124,90	54,8 10100,75
		Итого оплата труда:				176,55	18432,03	
		Итого эксплуатация машин:				4,46	465,17	
		Итого материалов:				243,91	25464,54	
		Итого прямые затраты:				423,32	44194,27	
		Накладные расходы	%	--		118,80	12402,86	
		Сметная прибыль	%	8		43,37	4527,77	
331	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатури	104,4000		3101,41	323787,65	54,8 52223,15
		Итого оплата труда:				912,81	95297,72	
		Итого эксплуатация машин:				22,44	2342,37	
		Итого материалов:				1330,02	138853,78	
		Итого прямые затраты:				2254,65	235385,62	
		Накладные расходы	%	--		617,03	64417,76	
		Сметная прибыль	%	8		229,73	23984,27	
332	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону внутри	м2 поверхност	104,4000		911,12	95121,20	50,8 9225,42
		Итого оплата труда:				173,95	18160,28	
		Итого эксплуатация машин:				12,10	1262,85	
		Итого материалов:				536,55	56015,77	
		Итого прямые затраты:				720,95	75267,28	
		Накладные расходы	%	--		122,68	12807,91	
		Сметная прибыль	%	8		67,49	7046,02	
333	ТОО "Евразия Билд Групп", Казахстан	Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 180" компании "BASF"	кг	31,3200		6192,46	193947,87	
		Итого прямые затраты:	кг			5500,54	172276,83	
		Накладные расходы	%	--		233,22	7304,54	
		Сметная прибыль	%	8		458,70	14366,51	
				Покрытие				
334	11-070102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных	4,0000		5808,20	23232,79	62,1 4668,03
		Итого оплата труда:				1879,24	7516,95	
		Итого эксплуатация машин:				1066,71	4266,86	
		Итого материалов:				1348,60	5394,42	
		Итого прямые затраты:				3992,20	15968,82	
		Накладные расходы	%	--		1385,76	5543,03	
		Сметная прибыль	%	8		430,24	1720,95	
335	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,8400		18485,07	15527,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16419,61**	**13792,47**	
		Накладные расходы	%	--		696,19	584,80	
		Сметная прибыль	%	8		1369,26	1150,18	
336	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**7,0000**		**47825,70**	**334779,93**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**42481,83**	**297372,81**	
		Накладные расходы	%	--		1801,23	12608,61	
		Сметная прибыль	%	8		3542,64	24798,51	
337	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**70,9000**		**841,66**	**59673,87**	**56,4 5076,57**
		Итого оплата труда:				**126,95**	**9001,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**1117,52**	
		Итого материалов:				**535,80**	**37988,12**	
		Итого прямые затраты:				**676,02**	**47929,55**	
		Накладные расходы	%	--		103,30	7324,03	
		Сметная прибыль	%	8		62,35	4420,29	
338	**11-120101-1502 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемо**	**70,9000**		**711,71**	**50460,58**	**56,4 3327,37**
		Итого оплата труда:				**83,21**	**5899,58**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**970,91**	
		Итого материалов:				**490,47**	**34774,24**	
		Итого прямые затраты:				**585,26**	**41494,92**	
		Накладные расходы	%	--		73,74	5227,83	
		Сметная прибыль	%	8		52,72	3737,82	
339	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**17,5780**		**11227,09**	**197349,87**	**56,4 20665,37**
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**36640,73**	
		Итого эксплуатация машин:				**1161,52**	**20417,12**	
		Итого материалов:				**5830,47**	**102487,99**	
		Итого прямые затраты:				**8796,98**	**154633,32**	
		Накладные расходы	%	--		1598,48	28098,04	
		Сметная прибыль	%	8		831,64	14618,51	
340	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчаная засыпка толщ.300мм по перекрытию. Устройство**	**м3 основания**	**29,1200**		**3713,25**	**108129,83**	**50,8 11720,06**
		Итого оплата труда:				**792,27**	**23070,99**	
		Итого эксплуатация машин:				**659,17**	**19194,93**	
		Итого материалов:				**1692,77**	**49293,46**	
		Итого прямые затраты:				**2895,87**	**84327,72**	
		Накладные расходы	%	--		542,32	15792,49	
		Сметная прибыль	%	8		275,06	8009,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16419,61**	**13792,47**	
		Накладные расходы	%	--		696,19	584,80	
		Сметная прибыль	%	8		1369,26	1150,18	
336	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**7,0000**		**47825,70**	**334779,93**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**42481,83**	**297372,81**	
		Накладные расходы	%	--		1801,23	12608,61	
		Сметная прибыль	%	8		3542,64	24798,51	
337	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**70,9000**		**841,66**	**59673,87**	**56,4 5076,57**
		Итого оплата труда:				**126,95**	**9001,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**1117,52**	
		Итого материалов:				**535,80**	**37988,12**	
		Итого прямые затраты:				**676,02**	**47929,55**	
		Накладные расходы	%	--		103,30	7324,03	
		Сметная прибыль	%	8		62,35	4420,29	
338	**11-120101-1502 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемо**	**70,9000**		**711,71**	**50460,58**	**56,4 3327,37**
		Итого оплата труда:				**83,21**	**5899,58**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**970,91**	
		Итого материалов:				**490,47**	**34774,24**	
		Итого прямые затраты:				**585,26**	**41494,92**	
		Накладные расходы	%	--		73,74	5227,83	
		Сметная прибыль	%	8		52,72	3737,82	
339	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**17,5780**		**11227,09**	**197349,87**	**56,4 20665,37**
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**36640,73**	
		Итого эксплуатация машин:				**1161,52**	**20417,12**	
		Итого материалов:				**5830,47**	**102487,99**	
		Итого прямые затраты:				**8796,98**	**154633,32**	
		Накладные расходы	%	--		1598,48	28098,04	
		Сметная прибыль	%	8		831,64	14618,51	
340	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчаная засыпка толщ.300мм по перекрытию. Устройство**	**м3 основания**	**29,1200**		**3713,25**	**108129,83**	**50,8 11720,06**
		Итого оплата труда:				**792,27**	**23070,99**	
		Итого эксплуатация машин:				**659,17**	**19194,93**	
		Итого материалов:				**1692,77**	**49293,46**	
		Итого прямые затраты:				**2895,87**	**84327,72**	
		Накладные расходы	%	--		542,32	15792,49	
		Сметная прибыль	%	8		275,06	8009,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
341	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	93,8000		652,39	61193,98	56,4 9406
		Итого оплата труда:				177,80	16677,30	
		Итого эксплуатация машин:				69,63	6531,14	
		Итого материалов:				247,74	23237,70	
		Итого прямые затраты:				479,22	44950,39	
		Накладные расходы	%	--		124,85	11710,71	
		Сметная прибыль	%	8		48,33	4532,89	
342	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщины	м2 стяжки	93,8000		583,76	54756,71	56,4 1566,53
		Итого оплата труда:				29,61	2777,54	
		Итого эксплуатация машин:				35,83	3361,10	
		Итого материалов:				445,02	41742,79	
		Итого прямые затраты:				501,83	47071,86	
		Накладные расходы	%	--		38,69	3628,80	
		Сметная прибыль	%	8		43,24	4056,05	
343	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопрово	0,0020		738969,31	1477,94	62,1 377,8
		Итого оплата труда:				304185,73	608,37	
		Итого эксплуатация машин:				45881,02	91,76	
		Итого материалов:				130877,90	261,76	
		Итого прямые затраты:				467500,17	935,00	
		Накладные расходы	%	--		216730,67	433,46	
		Сметная прибыль	%	8		54738,47	109,48	
344	23-011201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,0000		3198,26	6396,52	
		Итого прямые затраты:	м			2840,90	5681,80	
		Накладные расходы	%	--		120,45	240,91	
		Сметная прибыль	%	8		236,91	473,82	
345	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены горловины выгреба. Кладка	м3 кладки	1,7930		30303,95	54334,99	50,8 4115,38
		Итого оплата труда:				4518,21	8101,15	
		Итого эксплуатация машин:				1272,55	2281,68	
		Итого материалов:				19127,80	34296,14	
		Итого прямые затраты:				24622,65	44148,40	
		Накладные расходы	%	--		3436,57	6161,77	
		Сметная прибыль	%	8		2244,74	4024,81	
346	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Горловина выгреба. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатури	8,8020		1285,20	11312,35	54,8 2617,63
		Итого оплата труда:				542,68	4776,70	
		Итого эксплуатация машин:				49,20	433,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**291,06**	**2561,89**	
		Итого прямые затраты:				**844,21**	**7430,71**	
		Накладные расходы	%	--		345,79	3043,68	
		Сметная прибыль	%	8		95,20	837,95	
				Лестница-стремянка(2шт)				
347	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,1576**		**337679,03**	**53231,72**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**299947,97**	**47283,80**	
		Накладные расходы	%	--		12717,79	2004,83	
		Сметная прибыль	%	8		25013,26	3943,09	
				Оборудование выгреба				
348	**ТОО"ЭНКО",КАЗАХСТАН**	**Мобильная установка в погружном состоянии WILO DRAIN TP-50У 101/5.5.Шланговое соединение G-12м/ч, H-6м, N-1,0квт, U-220В**	**шт**	**1,0000**		**135735,68**	**135735,68**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**120569,06**	**120569,06**	
		Накладные расходы	%	--		5112,13	5112,13	
		Сметная прибыль	%	8		10054,50	10054,50	
349	**23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**комплект**	**1,0000**		**3919,33**	**3919,33**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**3481,40**	**3481,40**	
		Накладные расходы	%	--		147,61	147,61	
		Сметная прибыль	%	8		290,32	290,32	
350	**23-020101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**1,0000**		**382,87**	**382,87**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**340,09**	**340,09**	
		Накладные расходы	%	--		14,42	14,42	
		Сметная прибыль	%	8		28,36	28,36	
351	**23-020101-2006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Колено из оцинкованной стали с внутренней резьбой, d 50 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2909,06**	**2909,06**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2584,01**	**2584,01**	
		Накладные расходы	%	--		109,56	109,56	
		Сметная прибыль	%	8		215,49	215,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	23-030103-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Рукава напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	10,0000		718,18	7181,76	
		Итого прямые затраты:	м			637,93	6379,30	
		Накладные расходы	%	--		27,05	270,48	
		Сметная прибыль	%	8		53,20	531,98	
353	21-130814-3203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Цепь-звено общее 37 мм	т	0,0022		611521,01	1314,77	
		Итого прямые затраты:	т			543191,82	1167,86	
		Накладные расходы	%	--		23031,33	49,52	
		Сметная прибыль	%	8		45297,85	97,39	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4782880,62	571497,46
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4596561,16	
Материалы -			Тенге				1020691,25	
Всего заработная плата -			Тенге				1008433,17	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				726428,44	
Местные материалы -			Тенге				1604934,91	
Накладные расходы -			Тенге				790623,15	
Сметная прибыль -			Тенге				430974,75	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5818159,06	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1364,26	
Сметная заработная плата -			Тенге				1008433,17	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				47283,80	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				47283,80	
Накладные расходы -			Тенге				2004,83	
Сметная прибыль -			Тенге				3943,09	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				53231,72	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				139035,66	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				139035,66	
Накладные расходы -			Тенге				5895,11	
Сметная прибыль -			Тенге				11594,46	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				156525,23	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				6027916,00	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1364,26	
Сметная заработная плата -			Тенге				1008433,17	

РАЗДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3-1.НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Канал КЛ 90х45 (142,80м)						
354	21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л6-11 37шт,Л6д-11 5шт)**	**м3**	**16,0304**		**45524,50**	**729778,21**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**40437,75**	**695529,30**	
		Накладные расходы	%	--		1714,56	29490,44	
		Сметная прибыль	%	8		3372,18	58001,58	
355	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /П8-11-37шт/**	**м3**	**12,9500**		**45425,74**	**588263,35**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**40350,03**	**522532,89**	
		Накладные расходы	%	--		1710,84	22155,39	
		Сметная прибыль	%	8		3364,87	43575,06	
356	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /П8д-11-9шт/**	**м3**	**0,8100**		**45425,74**	**36794,85**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**40350,03**	**32683,52**	
		Накладные расходы	%	--		1710,84	1385,78	
		Сметная прибыль	%	8		3364,87	2725,54	
		Канал КЛ 90х45 (8,16м)						
357	21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л6-8,2шт,Л6д-8-3шт)**	**м3**	**1,2300**		**45524,50**	**55995,13**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**40437,75**	**49738,43**	
		Накладные расходы	%	--		1714,56	2108,91	
		Сметная прибыль	%	8		3372,18	4147,79	
358	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /П8-8-2шт/**	**м3**	**0,7000**		**45425,74**	**31798,02**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**40350,03**	**28245,02**	
		Накладные расходы	%	--		1710,84	1197,59	
		Сметная прибыль	%	8		3364,87	2355,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	**21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /П8д-8-3шт/**	**м3**	**0,2700**		**45425,74**	**12264,95**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**40350,03**	**10894,51**	
		Накладные расходы	%	--		1710,84	461,93	
		Сметная прибыль	%	8		3364,87	908,51	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1339623,67**	
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1339623,67**	
Местные материалы -			Тенге				**1339623,67**	
		Накладные расходы -	Тенге				**56800,04**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**111713,89**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1508137,60**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1454894,51**	
		РАЗДЕЛ 6.СМЕТА №2-1-3.МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
		Покрытие в осях 1-6/А-Д						
		Фермы						
360	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**3,3390**		**436239,55**	**1456603,85**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387495,69**	**1293848,11**	
		Накладные расходы	%	--		16429,82	54859,16	
		Сметная прибыль	%	8		32314,04	107896,58	
361	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,4010**		**389353,67**	**156130,82**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345848,67**	**138685,32**	
		Накладные расходы	%	--		14663,98	5880,26	
		Сметная прибыль	%	8		28841,01	11565,25	
		Связи						
362	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,4800**		**436239,55**	**209394,98**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387495,69**	**185997,93**	
		Накладные расходы	%	--		16429,82	7886,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		32314,04	15510,74	
363	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,6040**		**389858,39**	**235474,47**	
		Итого прямые затраты:	т			**346297,00**	**209163,39**	
		Накладные расходы	%	--		14682,99	8868,53	
		Сметная прибыль	%	8		28878,40	17442,55	
364	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	**0,2140**		**389353,67**	**83321,68**	
		Итого прямые затраты:	т			**345848,67**	**74011,62**	
		Накладные расходы	%	--		14663,98	3138,09	
		Сметная прибыль	%	8		28841,01	6171,98	
		Прогоны						
365	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,0780**		**389858,39**	**30408,95**	
		Итого прямые затраты:	т			**346297,00**	**27011,17**	
		Накладные расходы	%	--		14682,99	1145,27	
		Сметная прибыль	%	8		28878,40	2252,52	
366	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**4,2170**		**410780,50**	**1732261,39**	
		Итого прямые затраты:	т			**364881,35**	**1538704,65**	
		Накладные расходы	%	--		15470,97	65241,08	
		Сметная прибыль	%	8		30428,19	128315,66	
367	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	**0,0880**		**389353,67**	**34263,12**	
		Итого прямые затраты:	т			**345848,67**	**30434,68**	
		Накладные расходы	%	--		14663,98	1290,43	
		Сметная прибыль	%	8		28841,01	2538,01	
		Профнастил						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
368	**21-100103-1007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010 /Н60-845-0,9ц в/в/**	**м2**	**606,8182**		**3029,01**	**1838058,90**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2690,56**	**1632680,73**	
		Накладные расходы	%	--		114,08	69225,66	
		Сметная прибыль	%	8		224,37	136152,51	
		Насадки на ж/б колонны						
369	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**4,1760**		**368684,49**	**1539626,41**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**327488,99**	**1367594,00**	
		Накладные расходы	%	--		13885,53	57985,99	
		Сметная прибыль	%	8		27309,96	114046,40	
370	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,7440**		**389353,67**	**289679,13**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345848,67**	**257311,41**	
		Накладные расходы	%	--		14663,98	10910,00	
		Сметная прибыль	%	8		28841,01	21457,71	
		Покрытие в осях 6-11/А-Г						
		Балки						
371	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**24,8960**		**368684,49**	**9178768,94**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**327488,99**	**8153165,89**	
		Накладные расходы	%	--		13885,53	345694,23	
		Сметная прибыль	%	8		27309,96	679908,81	
372	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,6460**		**389353,67**	**251522,47**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345848,67**	**223418,24**	
		Накладные расходы	%	--		14663,98	9472,93	
		Сметная прибыль	%	8		28841,01	18631,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
373	**21-100103-1205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010 /Н114-750-0,9ц в/в/**	**м2**	**161,7986**		**3879,70**	**627730,59**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3446,20**	**557590,20**	
		Накладные расходы	%	--		146,12	23641,82	
		Сметная прибыль	%	8		287,39	46498,56	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**15689617,36**	
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2190270,93**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2190270,93**	
		Накладные расходы -	Тенге				**92867,49**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**182651,07**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2465789,49**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**13499346,43**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13499346,43**	
		Накладные расходы -	Тенге				**572372,29**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1125737,50**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**15197456,22**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**17663245,71**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**19968853,05**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**53999367,26**	

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**53999367**
в т.ч. Стоимость оборудования	**19968853**
Временные здания и сооружения 1,5%	510458
ИТОГО :	54509825
Производство работ в зимнее время 2,08%	718452
ИТОГО:	55228277
С учетом услуги генподряда 3%	53571429
НДС 12%	6428571
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	**60000000**

Генподрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор
ТОО "МАШАТ"

Жанпеисов Ф.И.