ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строителства Шетского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖАНЭМ"

форма2

Наименование стройки - Строительство линий электропередач к крестьянскому хозяйству "Кайрат" в с.Батык, Шетского района, Карагандинской области.

Договор подряда (контракт) № 96 от 2021-10-19 доп сог №149 2021-12-20

Акт выполненных работ № 1 от 27.12.2021 года

Строительство линий электропередач к крестьянскому хозяйству "Кайрат" в с.Батык, Шетского района, Карагандинской области.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общая стоимость, тенге							Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
				Количество	Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-	материалы	Накладные расходы, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 ВЛ -10 кВ									
		Раздел 1 Провод АС									
1	133-0204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=80 %	км линии	83	120695,6500	11612,3700	100177,00	9638,00	2985,00	73727,00	187816,00
	1133-0204-0411	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0208 НР=80	опора	11	4045,2	351,89	44497,00	3871,00	2396,00	32064,00	82686,00
	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8	км	2,615	213798		559082,00		559082,00		603809,00
		Итого по разделу 1			874311						
		Раздел 3 Опора ПУА10-2									
	1133-0202-0204	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой. Установка НР=80 %	опора	1	49958,88	22860,44	49959,00	22860,00	8974,00	21933,00	77643,00
2	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт	1	176503,0000		173503,00		176503,00		190623,00
	1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР=80	м3	0,05	13958,07	10543,92	698,00	527,00		238,00	1011,00
	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт	1	5588		5588,00		5588,00		6035,00
3	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 %	м3	2	13040,7500	7617,4500	26052,00	15235,00		12130,00	41269,00

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт	5	6643,39	54,39	33217	272	10745	15984	53137
	4 247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт	5	20454		102270		102270		110452
	5 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР=72 %	шт	5	2264,88	1921,68	11324	9608		3907	16449
	6 1320-0202-0201	Хомуты. Установка на опорах НР=61 %	шт	5	6043,12	3864,32	30216	19322		10559	44037
	7 214-211-0111	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 8,3 мм	10м	6	3387		20322		20322		21948
		Итого по смете			479 663						

Итого по сметам	20 797 365
Врем зд и сор 2,4 %, зим удор 3,48% не пред затр 2%	1 871 763
Итого	22 669 128
Итого сучетом скидки подрядчика	20 592 051,00
НДС 12%	2 471 046,12
Всего	23 063 097,12

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «ЖАНЭМ»
БИН 071040018532
Директор
Османов С.М.

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Фалик» Сандыбаев С.З.
БИН 140240043353, аттестат № KZ32VJE00039294 от 24.06.2013., №KZ09VWC00015468 от 15.09.2021г.,

Авторский надзор:
ТОО "Рудстрой ЛТД" Шудабаев К.С.
№14002564

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строителства Шетского
БИН140140024701
Руководитель ГУ "Отдел строителства Шетского района"
Серик Н.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства Шетского района",Карагандинская обл.Шетский район,с.Аксу-Аюлы, ул.Шортанбай жырау,161А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	140140024701
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	071040018532
Договор (контракт)	Договор №96 от 19.10.2021г.	

Номер документа	Дата составления
44	30.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство линий электропередач к КХ "Кайрат" в с.Батык, Шетского района, Карагандинской области			шт	1	23 063 097,12	23 063 097,12
				Итого	1	x	23 063 097,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2021

М.П.

Ф-
от 23.12.202

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Шетского района Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"
Договор №96 от 19.10.2021 доп соглашение №149 от 20.12.2021

АКТ
выполненных работ за декабрь 2021
Строительство линий электропередач к крестьянскому хозяйству «Кайрат» в с.Батык,

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №96 от 19.10.2021 доп согл №149 от 20.12.2021	23 063 097,12
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Виды исполняемых работ- Работы по строительство линий электропередач к крестьянскому хозяйству «Кайрат» в с.Батык, Шетского района Карагандинской области	Работы по строительство линий электропередач к крестьянскому хозяйству «Кайрат» в с.Батык, Шетского района Карагандинской области
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	23 063 097,12
6	Сумма выполненных работ с ноябрь-декабрь месяц 2021 года	23 063 097,12
7	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ , с учетом ранее оплаченных	23 063 097,12
8	НДС 12 %	2 471 046,12

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Шетского района"
Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай Жырау, 161А
БИН 140140024701
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ62070103KSN3024000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87103121590

Руководитель отдела
_____ **Серик Н.А.**

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"
Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, ШОН ТЕЛЬКОЗЫ, 44
БИН/ИИН 071040018532
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926017171000000557
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87012243389

Директор ТОО "ЖАНЭМ"
_____**Смаилов С. М.**

приложение 4-1
к Правилам оганизации деятельности и
ствления функций заказчика(застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строителства Шетского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖАНЭМ"
Наименование обьекта: Строительство линий электропередач к крестьянскому хозяйству "Кайрат" в с.Батык, Шетского района, Карагандинской области.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат(по ресурсному методу)
за декабрь 2021 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования	наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		№96, доп согл № 149	19.10.2021-20.12.2021					

Наименование пусковых комплексов,обьектов	стоимость выполненых работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь)без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по мантажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете		дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Строительство линий электропередач к крестьянскому хозяйству "Кайрат" в с.Батык, Шетского района, Карагандинской области.	23063097,12	20797365								2471046,12	23063097,12
удержание аванса 30%											0,00
к оплате с удержанием аванса											23063097,12

М.П.

Заказчоик — Руководитель ГУ "Отдел строителства Шетского района" Карагандинской области Серик Н.А. БИН 140140024701
(должность,ФИО,подпись,БИН,печать)

М.П.

Подрядчик — Директор Смаилов С.М. ТОО"ЖАНЭМ" БИН 071040018532
(должность,ФИО,подпись,БИН,печать)

М.П.

Эксперт технического надзора заказчика — ТОО "Фалих"Сандыбаев С.З.БИН140240013353 № KZ32VJE00039294 от 24.06.2013.№KZ09VWC00015468 от 15.09.2021г.
(должность,ФИО,подпись,БИН,печать)