Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: СМР на " Строительство средней школы на 300мест в жилом массиве "Рауан" города Актобе"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 02	12.08.2019г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	93 364 956			83 361 568			10 003 388	93 364 956
в т.ч. За октябрь 2019г.		93 364 956		83 361 568			10 003 388	93 364 956

Итого к оплате за октябрь 2019г: 93 364 956 (девяносто три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) тенге

Генподрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "МАШАТ"

Жанпеисов Ф.И.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"
Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан", города Актобе
Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан", г.Актобе

Форма №2

Договор №02 от 12.08.2019г.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2019год

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. . измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1 Общестроительные работы - ЮЖ1,ЮЖ2						
		Раздел 1 Земляные работы						
1	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		9505	112,69	1071135	59,1 / 236828
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0106	100,753	639,58	64440	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	292,754		336284	
		Итого по заработной плате					400724	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0231	219,5655	3385,48	743335	
						1148,69	252213	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	73,1885	3586,05	262458	
						1148,69	84071	
		Итого по эксплуатации машин					1005793	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных ра	м3	0,00003	0,28515	3161,63	902	
		Итого по материалам					902	
2	11-010205-0101	Грунты 1 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта		169	1118,63	189048	59,1 / 111727

01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,5	253,5	745,75	189048	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					189048	
3 11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (после ручной доработки)	м3 грунта		169	112,7	19046	59,1
							4211
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0106	1,7914	639,58	1146	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	5,2052		5979	
	Итого по заработной плате					7125	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0231	3,9039	3385,48	13217	
					1148,69	4484	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	1,3013	3586,05	4667	
					1148,69	1495	
	Итого по эксплуатации машин					17884	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных ра	м3	0,00003	0,00507	3161,63	16	
	Итого по материалам					16	
4 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		9674	12,7	122889	59,1
							30574
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00272	26,31328	693,95	18260	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	29,31222		33473	
	Итого по заработной плате					51733	
33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,67718	1964,08	1330	
					856,4	580	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	28,63504	3586,05	102687	
					1148,69	32893	
	Итого по эксплуатации машин					104017	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных ра	м3	0,00002	0,19348	3161,63	612	
	Итого по материалам					612	

5	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта		7252	137,62	998023	59,1
								220748
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	94,276	639,58	60297	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	272,6752		313219	
		Итого по заработной плате					373516	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0282	204,5064	3385,48	692352	
						1148,69	234914	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	68,1688	3586,05	244457	
						1148,69	78305	
		Итого по эксплуатации машин					936809	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных ра	м3	0,00004	0,29008	3161,63	917	
		Итого по материалам					917	
6	41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		12691	84,27	1069471	–
7	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта		3623	134,3	486565	59,1
								113944
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01668	60,43164	693,95	41937	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03625	131,33375		150862	
		Итого по заработной плате					192799	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,03625	131,33375	3385,48	444628	
						1148,69	150862	
		Итого по эксплуатации машин					444628	
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1450	22,18	32161	59,1
								6812

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	11,687		11526	
	Итого по заработной плате					11526	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	11,687	2751,82	32161	
					986,23	11526	
	Итого по эксплуатации машин					32161	
9 11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		1450	10,95	15878	59,1
							3364
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	5,771		5692	
	Итого по заработной плате					5692	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	5,771	2751,82	15881	
					986,23	5692	
	Итого по эксплуатации машин					15881	
10 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта		1450	120,24	174348	59,1
							78458
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	156,6	639,58	100158	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	38,0625		32597	
	Итого по заработной плате					132755,0	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	152,25	11,48	1748	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,02625	38,0625	1903,05	72435	
					856,4	32597	
	Итого по эксплуатации машин					74183	
11 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		362,9	658,98	239144	59,1
							141333

01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	352,7388	677,96	239143	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					239143	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**4 417 707**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					947 999	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 365 707	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					227 506	
	Итого, тенге					5 593 212	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					447 457	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**6 040 669**	
	Раздел 2 Фундаменты, альбом КЖ1						
	2.1 Монолитные фундаменты						
12 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон кл.В7,5)	м3		38,233	19469,78	744388	48,5
							20251
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	51,61455	693,95	35818	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	6,9316429		5937	
	Итого по заработной плате					41715	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	18,35184	11,17	205	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0497029	1797,83	89	
					856,4	43	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	6,88194	3568,7	24560	
					856,4	5894	
	Итого по эксплуатации машин					24854	
13 11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (В20)	м3		112,04	26971,36	3021871	48,5
							276460
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	6,34	710,3336	758,54	538816	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	36,17772		31205	
	Итого по заработной плате					570021	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	42,261488	34,14	1443	

	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,974748	– 52,28	– 51	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	1,109196	– 1797,83	– 1994	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,761872	856,4 3157,28	950 2405	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,302508	1148,69 3403,17	875 1029	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	34,00414	856,4 3568,7	259 121351	
		Итого по эксплуатации машин				856,4	29121 128273	
14	11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (В20)	м3		28,94	25261,02	731054	48,5 53819
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,75	137,465	758,54	104273	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	7,76171		6694	
		Итого по заработной плате					110967	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	8,178444	34,14	279	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,214156	– 52,28	– 11	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,23152	– 1797,83	– 416	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,15917	856,4 3157,28	198 503	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,078138	1148,69 3403,17	183 266	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	7,29288	856,4 3568,7	67 26026	
						856,4	6246	

	Итого по эксплуатации машин					27501	
15 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,7039	148250,36	104353	–
16 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т		2,2389	144971,79	324577	–
17 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т		1,5794	144971,79	228968	–
18 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		4,5222	13766,31	62254	48,5
							28511
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	16,88	76,33474	758,54	57903	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,76877		883	
	Итого по заработной плате					58786	
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,180888	22,19	4	
					–	–	
34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	3,346428	201,7	675	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,768774	3157,28	2427	
					1148,69	883	
	Итого по эксплуатации машин					3106	
19 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0313	149403,93	4676	–
2.2 Балки фундаментные							
20 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон кл.В7,5)	м3		16,29	19469,74	317162	48,5
							8628
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	21,9915	693,95	15261	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,95338		2529	

	Итого по заработной плате					17790	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,8192	11,17	87	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,021177	1797,83	38	
					856,4	18	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,9322	3568,7	10464	
					856,4	2511	
	Итого по эксплуатации машин					10589	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,03258	93	3	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	4,0725	6598,38	26872	
21-020101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,6158	15914,81	264437	
	Итого по материалам					291312	
21 11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство (В20)	м3		39,7	33612,29	1334408	48,5
							172805
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	11	436,7	768,14	335447	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	24,22097		20851	
	Итого по заработной плате					356298	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	25,98365	34,14	887	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	1,63167	52,28	85	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,4161	56,21917	154,01	8658	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,54786	1797,83	985	
					856,4	469	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,36921	3157,28	1166	
					1148,69	424	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,10719	3403,17	365	
					856,4	92	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	23,19671	3568,7	82782	

					856,4	19866	
	Итого по эксплуатации машин					94928	
22 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,5115	148250,36	75830	–
23 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		1,1124	148250,36	164914	–
24 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,6239	13348,11	21676	48,5
							9686
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	14,94	24,26107	807,79	19598	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,32478		373	
	Итого по заработной плате					19971	
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,064956	22,19	1	
					–	–	
34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,6255239	201,7	328	
					–	–	
34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,3299741	208,39	277	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,32478	3157,28	1025	
					1148,69	373	
	Итого по эксплуатации машин					1631	
21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,6239	–	–	
21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общег	кг	3	4,8717	91,8	447	
	Итого по материалам					447	
2.3 Фундаментные стаканы ФС1							
25 11-070101-0106	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		98	3399,86	333186	62,1
							132957

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,92	188,16	797,56	150069	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6823	66,8654		64032	
	Итого по заработной плате					214101	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0407	3,9886	11,48	46	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1034	10,1332	1797,83	18218	
					856,4	8678	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,0102	0,9996	1903,05	1902	
					856,4	856	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,532	52,136	2890,73	150711	
					986,23	51418	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0367	3,5966	3403,17	12240	
					856,4	3080	
	Итого по эксплуатации машин					183117	
32 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		1447	730,75	1057393	50,8
							133222
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	306,764	846,81	259771	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,894		2478	
	Итого по заработной плате					262249	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	28,2165	438,95	12386	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,894	1797,83	5203	
					856,4	2478	
	Итого по эксплуатации машин					17589	
33 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (горизонтальная)	12 поверхности		342	730,75	249915	50,8
							31487

01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	72,504	846,81	61397	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,684		586	
	Итого по заработной плате					61983	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	6,669	438,95	2927	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,684	1797,83	1230	
					856,4	586	
	Итого по эксплуатации машин					4157	
2.4 Монтажные узлы,Узел 52 (98шт)							
34 21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		3,92	14576,5	57140	–
	Итого прямые затраты по разделу 2					**8 833 765**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					867 826	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					9 701 591	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					411 347	
	Итого, тенге					10 112 938	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					809 035	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**10 921 974**	
Раздел 3 Сборные элементы цоколя, альбом КЖ2							
35 11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	борных конструкций		19	12543,95	238335	62,1
							105207
01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	9,48	180,12	895,41	161281	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	9,5		8135	
	Итого по заработной плате					169416	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	6,783	154,01	1045	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,038	0,722	1797,83	1298	
					856,4	618	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	8,778	3568,7	31326	
					856,4	7517	
	Итого по эксплуатации машин					33669	
36 11-070502-0106	Колонны массой до 4 т. Установка на нижестоящие колонны	борных конструкций		79	13481,27	1065020	62,1

							475556
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	10,28	812,12	895,41	727180
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5707	45,0853		38611
		Итого по заработной плате					765791
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	28,203	154,01	4344
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	3,3733	1797,83	6065
						856,4	2889
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,528	41,712	3568,7	148858
						856,4	35722
		Итого по эксплуатации машин					159267
43	11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка (см.узлы 12,15,16)	борных конструкций		10	4801,2	48012
							62,1
							14494
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,44	24,4	846,81	20662
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	3,125		2677
		Итого по заработной плате					23339
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,205	1797,83	369
						856,4	176
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	2,92	3568,7	10421
						856,4	2501
		Итого по эксплуатации машин					10790
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ Р	шт.	1	10	–	–
	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	19	547,44	10401
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0125	0,125	14576,5	1822
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,046	19875,31	914
	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8	т	0,00116	0,0116	295123,74	3423
		Итого по материалам					16560

45	11-070509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	борных конструкций		52	6348,69	330132	62,1
								111249
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	3,7	192,4	846,81	162926	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3642	18,9384		16219	
		Итого по заработной плате					179145	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0342	1,7784	1797,83	3197	
						856,4	1523	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	17,16	3568,7	61239	
						856,4	14696	
		Итого по эксплуатации машин					64436	
48	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		188	4513,53	848543	62,1
								284993
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,66	500,08	846,81	423473	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	41,3976		35453	
		Итого по заработной плате					458926	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	52,8656	154,01	8142	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,1736	1797,83	7503	
						856,4	3574	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	37,224	3568,7	132841	
						856,4	31879	
		Итого по эксплуатации машин					148486	
50	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	борных конструкций		3	2342	7026	62,1
								3024
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,62	4,86	882,62	4290	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2256	0,6768		579	
		Итого по заработной плате					4869	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0142	0,0426	154,01	7	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0168	1797,83	30	
					856,4	14	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22	0,66	3568,7	2355	
					856,4	565	
	Итого по эксплуатации машин					2392	
60 11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка (см.узлы 40.41,42,43,44) борных конструкций			70	12174,77	852234	62,1
							196416
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	4,68	327,6	882,62	289146	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4528	31,696		27144	
	Итого по заработной плате					316290	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2433	87,031	154,01	13404	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0348	2,436	1797,83	4380	
					856,4	2086	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,418	29,26	3568,7	104420	
					856,4	25058	
	Итого по эксплуатации машин					122204	
71 11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	борных конструкций		24	23892,5	573420	62,1
							85002
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	5,89	141,36	882,62	124767	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5893	14,1432		12112	
	Итого по заработной плате					136879	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,3759	33,0216	154,01	5086	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0613	1,4712	1797,83	2645	
					856,4	1260	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,528	12,672	3568,7	45223	
					856,4	10852	
	Итого по эксплуатации машин					52954	

78	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (ОС1,ОС2,ОС3)	альных элементов		0,1624	326046,8	52950	62,1
								15663
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	170	27,608	908,2	25074	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,17377		149	
		Итого по заработной плате					25223	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	8,246672	154,01	1270	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,173768	1797,83	312	
						856,4	149	
		Итого по эксплуатации машин					1582	
	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического проф	т	1	0,1624	144971,79	23543	
	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,012992	211753,02	2751	
		Итого по материалам					26294	
79	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		11,7926	14576,5	171895	–
80	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,2193	211256,39	46329	–
81	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0836	211256,39	17661	–
82	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,068	172574,81	11735	–
83	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3		18,1362	19014,68	344854	–
84	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,7513	148250,36	111380	–

85	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0178	364881,35	6495	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**4 726 021**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 291 604	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 017 625	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					255 147	
		Итого, тенге					6 272 772	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					501 822	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**6 774 594**	
	Раздел 4 Фундамент под шахту лифта							
88	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций		13	1153,77	14999	62,1
								4567
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,476	6,188	778,37	4817	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	2,5844		2538	
		Итого по заработной плате					7355	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,5135	1797,83	923	
						856,4	440	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	1,729	2890,73	4998	
						986,23	1705	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,3419	3157,28	1079	
						1148,69	393	
		Итого по эксплуатации машин					7000	
89	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	борных конструкций		3	1637,33	4912	62,1
								1480
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,668	2,004	778,37	1560	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	0,8403		824	
		Итого по заработной плате					2384	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,1767	1797,83	318	
						856,4	151	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	0,546	2890,73	1578	
						986,23	538	

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,1176	3157,28	371
						1148,69	135
		Итого по эксплуатации машин					2267
90	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	борных конструкций		6	2453,5	14721
							4423
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,937	5,622	797,56	4484
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,6892		2639
		Итого по заработной плате					7123
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,6522	1797,83	1173
						856,4	559
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,602	2890,73	4631
						986,23	1580
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,435	3157,28	1373
						1148,69	500
		Итого по эксплуатации машин					7177
91	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		2,922	21572,85	63036
92	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		3,258	19647,96	64013
93	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		6,18	270	1669
94	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки из бетона В20)	м3		0,4	23342,5	9337
							501
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	3,06	1,224	778,37	953
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,09148		80
		Итого по заработной плате					1033
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,07284	34,14	2
						–	–

34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0032	52,28	0	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00908	1797,83	16	
					856,4	8	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00612	3157,28	19	
					1148,69	7	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00108	3403,17	4	
					856,4	1	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0752	3568,7	268	
					856,4	64	
	Итого по эксплуатации машин					309	
95 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка каркасов Кр1,Кр2	альных элементов		0,0142	51760,56	735	62,1
							350
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	42,7	0,60634	908,2	551	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,01463		13	
	Итого по заработной плате					564	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,30175	154,01	46	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,014626	1797,83	26	
					856,4	13	
	Итого по эксплуатации машин					72	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000568	197175,18	112	
	Итого по материалам					112	
96 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0142	13802,82	196	48,5
							90
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	16,88	0,2397	758,54	182	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00241		3	
	Итого по заработной плате					185	

34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000568	22,19	0	
34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,010508	201,7	2	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,002414	3157,28	8	
					1148,69	3	
	Итого по эксплуатации машин					10	
97 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0142	148250,36	2105	–
	Итого прямые затраты по разделу 4					**175 723**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					11 411	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					187 134	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7 934	
	Итого, тенге					195 068	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 605	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**210 673**	
Раздел 5 Монолитные участки							
98 11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		26,2	30435,19	797402	48,5
							84719
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	8,21	215,102	768,14	165228	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	15,60702		9451	
	Итого по заработной плате					174679	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	12,78298	11,17	143	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,4978	52,28	26	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	26,18952	154,01	4033	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,33798	1797,83	608	
					856,4	289	

31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,29868	3157,28	943	
					1148,69	343	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07074	3403,17	241	
					856,4	61	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	10,22586	3568,7	36493	
					856,4	8757	
	Итого по эксплуатации машин					42487	
99 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0295	148250,36	4373	–
100 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		3,6588	148250,36	542418	–
101 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0756	13769,84	1041	48,5
							477
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	16,88	1,27613	758,54	968	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,01285		15	
	Итого по заработной плате					983	
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003024	22,19	0	
					–	–	
34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,055944	201,7	11	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,012852	3157,28	41	
					1148,69	15	
	Итого по эксплуатации машин					52	
102 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	12 поверхности		2,592	1895,06	4912	50,8
							209
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,201	0,52099	758,54	395	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,01814		16	

	Итого по заработной плате					411	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,0883872	438,95	39	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,018144	1797,83	33	
					856,4	16	
	Итого по эксплуатации машин					72	
103 21-070203-0401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,0795	24210,01	1925	–
104 21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг		19,872	547,44	10879	–
105 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0403	148250,36	5974	–
106 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,1031	148250,36	15285	–
107 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,1433	13761,34	1972	48,5
							904
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	16,88	2,4189	758,54	1835	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,02436		28	
	Итого по заработной плате					1863	
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005732	22,19	0	
					–	–	
34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,106042	201,7	21	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,024361	3157,28	77	
					1148,69	28	
	Итого по эксплуатации машин					98	
	Итого прямые затраты по разделу 5					**1 386 181**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					86 309	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 472 490	

		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					62 434	
		Итого, тенге					1 534 924	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					122 794	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 657 718**	
	Раздел 6 Монолитные стены (КЖ2,листы 17,18)							
108	11-060401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (В25)	м3		7,37	32114,93	236687	48,5
								27224
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	9,27	68,3199	778,37	53178	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4579	3,37472		2954	
		Итого по заработной плате					56132	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5522	4,069714	34,14	139	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,021	0,15477	52,28	8	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,0829	7,980973	154,01	1229	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0436	0,321332	1797,83	578	
						856,4	275	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	0,218152	3157,28	689	
						1148,69	251	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019899	3403,17	68	
						856,4	17	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	2,81534	3568,7	10047	
						856,4	2411	
		Итого по эксплуатации машин					12758	
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,1619	148250,36	24002	–
111	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,4065	148250,36	60264	–

112	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,0066	178243,21	1176	–
		Итого прямые затраты по разделу 6					322 129	
		Накладные расходы I уровня, тенге					27 224	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					349 353	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					14 813	
		Итого, тенге					364 166	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					29 133	
		Итого по разделу на подряд, тенге					393 299	
	Раздел 7 Перекрытия на отм.-0.3,отм.-0.24,отм-1.44							
113	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (В25)	м3		13,14	23427,55	307838	48,5
								10242
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,79	23,5206	758,54	17841	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,78169		3276	
		Итого по заработной плате					21117	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,407294	34,14	48	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01314	52,28	1	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,56502	154,01	87	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,193158	1797,83	347	
						856,4	165	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,128772	3157,28	407	
						1148,69	148	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,035478	3403,17	121	
						856,4	30	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	3,424284	3568,7	12220	
						856,4	2933	
		Итого по эксплуатации машин					13231	

114 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,8216	148250,36	121802	–
115 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0451	149403,93	6738	–
116 11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (В25)	м3		1,57	33812,74	53086	48,5
							4920
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	8,06	12,6542	768,14	9720	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,48937		424	
	Итого по заработной плате					10144	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,752972	11,17	8	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,07222	52,28	4	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,02198	1797,83	40	
					856,4	19	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,014758	3157,28	47	
					1148,69	17	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004239	3403,17	14	
					856,4	4	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,448392	3568,7	1600	
					856,4	384	
	Итого по эксплуатации машин					1713	
117 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0789	148250,36	11697	–
118 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0054	149403,93	807	–

Итого прямые затраты по разделу 7	**501 968**
Накладные расходы I уровня, тенге	15 162
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	517 130
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	21 926
Итого, тенге	539 056
Сметная прибыль (8 %), тенге	43 125
Итого по разделу на подряд, тенге	582 181

Итого по смете на подряд № 2-1-1, тенге **26 581 108**

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Сборные элементы 1-го этажа							
1	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		10	2980,4	29804	62,1 / 9798
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1,74	17,4	826,98	14389	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,62		1388	
		Итого по заработной плате					15777	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,517	154,01	234	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,08	1797,83	144	
						856,4	69	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,54	3568,7	5496	
						856,4	1319	
		Итого по эксплуатации машин					5874	
2	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		62	4513,52	279838	62,1 / 93987

01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,66	164,92	846,81	139656	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	13,6524		11692	
	Итого по заработной плате					151348	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	17,4344	154,01	2685	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,3764	1797,83	2475	
					856,4	1179	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	12,276	3568,7	43809	
					856,4	10513	
	Итого по эксплуатации машин					48969	
4 11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	борных конструкций		1	4800	4800	62,1
							1449
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,44	2,44	846,81	2066	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	0,3125		268	
	Итого по заработной плате					2334	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,0205	1797,83	37	
					856,4	18	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	0,292	3568,7	1042	
					856,4	250	
	Итого по эксплуатации машин					1079	
5 11-070509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка (см.узлы 12,15,16)	борных конструкций		2	5273,5	10547	62,1
							3284
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,78	5,56	846,81	4708	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3385	0,677		580	
	Итого по заработной плате					5288	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0305	0,061	1797,83	110	
					856,4	52	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	0,616	3568,7	2198	

					856,4	528	
	Итого по эксплуатации машин					2308	
7 21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2		213,38	2651,43	565762	–
8 11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	борных конструкций		3	2342	7026	62,1
							3024
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,62	4,86	882,62	4290	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2256	0,6768		579	
	Итого по заработной плате					4869	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0142	0,0426	154,01	7	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0168	1797,83	30	
					856,4	14	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22	0,66	3568,7	2355	
					856,4	565	
	Итого по эксплуатации машин					2392	
9 21-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		1,04	75649,09	78675	–
10 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3		1,04	1805	1877	–
11 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3		1,04	1339	1393	–
12 11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	борных конструкций		13	3542,08	46047	62,1
							19558
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2,44	31,72	882,62	27997	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3141	4,0833		3497	
	Итого по заработной плате					31494	

31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5757	7,4841	154,01	1153	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,0793	1797,83	143	
					856,4	68	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	4,004	3568,7	14289	
					856,4	3429	
	Итого по эксплуатации машин					15585	
13 21-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		6,77	75649,09	512144	–
14 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3		6,77	1805	12220	–
15 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3		6,77	1339	9065	–
17 21-040107-9908	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		11,13	48067,27	534989	–
18 21-040107-9916	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		10,89	71443,63	778021	–
19 21-040107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		8,84	60274,63	532828	–
21 21-040107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		7,2985	64178,17	468404	–

22 21-040107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		3,06	69179,23	211688	–
23 21-040107-9925	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		4,08	81842,53	333918	–
24 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3		72,89	1805	131566	–
25 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3		76,89	1339	102956	–
26 11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	борных конструкций		23	23892,52	549528	62,1
							81460
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	5,89	135,47	882,62	119569	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5893	13,5539		11607	
	Итого по заработной плате					131176	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,3759	31,6457	154,01	4874	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0613	1,4099	1797,83	2535	
					856,4	1207	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,528	12,144	3568,7	43338	
					856,4	10400	
	Итого по эксплуатации машин					50747	
27 21-040107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		10	60274,63	602746	–
28 21-040107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		12,5	64178,17	802227	–

29 21-040107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		3,75	69179,23	259422	–
30 21-040107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		2,42	64178,17	155311	–
31 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3		28,67	1805	51749	–
32 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3		28,67	1339	38389	–
39 11-070106-0403	Панели стеновые. Герметизация полиуретановым герметиком горизонтальных швов	м шва		12,6	1925	24255	62,1
							1005
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,159	2,0034	807,79	1618	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					1618	
31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0716	0,90216	723,05	652	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					652	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**7 137 196**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					213 565	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					7 350 761	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					311 672	
	Итого, тенге					7 662 433	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					612 995	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**8 275 427**	
Раздел 2 Сборные элементы 2-го этажа							
40 11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	борных конструкций		50	11856,65	592832,5	62,1
							237559

01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	8,15	407,5	895,41	364880	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4125	20,625		17663	
	Итого по заработной плате					382543	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	17,85	154,01	2749	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	1,375	1797,83	2472	
					856,4	1178	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	19,25	3568,7	68697	
					856,4	16486	
	Итого по эксплуатации машин					73919	
41 21-049999-0103	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		58,94	72590,41	4278479	–
42 21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3		58,94	582	34303	–
43 21-020199-9911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3		58,94	423	24932	–
44 21-020199-9912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3		58,94	424	24991	–
46 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		50	4513,51	225676	62,1
							75796
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,66	133	846,81	112626	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	11,01		9429	
	Итого по заработной плате					122055	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	14,06	154,01	2165	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,11	1797,83	1996	

					856,4	951	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	9,9	3568,7	35330	
					856,4	8478	
	Итого по эксплуатации машин					39491	
47 21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2		1285,45	5069,05	6516010	–
51 21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2		212,72	2651,43	564012	–
53 21-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3		0,69	75649,09	52198	–
54 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3		0,69	1805	1245	–
55 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3		0,69	1339	924	–
56 11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	борных конструкций		8	3542	28336	62,1
							12036
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2,44	19,52	882,62	17229	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3141	2,5128		2152	
	Итого по заработной плате					19381	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5757	4,6056	154,01	709	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,0488	1797,83	88	
					856,4	42	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	2,464	3568,7	8793	
					856,4	2110	

	Итого по эксплуатации машин				9590	
57 21-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	4,02	75649,09	304109	–
58 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	4,02	1805	7256	–
59 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3	4,02	1339	5383	–
61 21-040107-9908	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,45	48067,27	598438	–
62 21-040107-9916	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	9,9	71443,63	707292	–
63 21-040107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,04	60274,63	725707	–
64 21-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	28,53	75649,09	2158269	–
65 21-040107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	5,58	64178,17	358114	–
66 21-040107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	3,06	69179,23	211688	–

67 21-040107-9925	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	4,08	81842,53	333918	–
68 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	71,56	1805	129166	–
69 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3	75,64	1339	101282	–
71 21-040107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,5	60274,63	753433	–
72 21-040107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,5	64178,17	802227	–
73 21-040107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	5	69179,23	345896	–
74 21-040107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	2,42	64178,17	155311	–
75 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	32,42	1805	58518	–
76 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3	32,42	1339	43410	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**20 143 355**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				325 391	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 468 746	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				867 875	
	Итого, тенге				21 336 621	

	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 706 930	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**23 043 551**	
	Раздел 3 Сборные элементы чердака					
85 21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	1300,38	5069,05	6591691	–
89 21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	86,49	2651,43	229322	–
91 21-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,69	75649,09	52198	–
92 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	0,69	1805	1245	–
93 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3	0,69	1339	924	–
95 21-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	3,64	75649,09	275363	–
96 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	3,64	1805	6570	–
97 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3	3,64	1339	4874	–
99 21-040107-9916	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	9,9	71443,63	707292	–

100 21-040107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	13,15	60274,63	792611	–
101 21-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	22,32	75649,09	1688488	–
102 21-040107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	7,62	64178,17	489038	–
103 21-040107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	3,06	69179,23	211688	–
104 21-040107-9925	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	4,08	81842,53	333918	–
105 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	56,05	1805	101170	–
106 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3	60,13	1339	80514	–
108 21-040107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,5	60274,63	753433	–
109 21-040107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,5	64178,17	802227	–

110 21-040107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	5	69179,23	345896	–
111 21-040107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	2,42	64178,17	155311	–
112 21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	32,42	1805	58518	–
113 21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3	32,42	1339	43410	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**13 725 701**	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				581 970	
	Итого, тенге				14 307 671	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 144 614	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**15 452 284**	
Раздел 4 Шахта лифта						
128 21-040104-9904	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	м2	69,92	2208,64	154428	–
130 21-049999-0809	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92	м2	12	4611,99	55344	–
131 21-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	2,4	626	1502	–
132 21-020199-9909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	2,4	491	1178	–
133 21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,4	582	1397	–

	Итого прямые затраты по разделу 4					**213 849**	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					9 067	
	Итого, тенге					222 916	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 833	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**240 749**	
	Раздел 5 Лестницы						
138	21-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2		84,78	9408,28	797634	–
140	21-040110-9907	Площадки лестничные с бетонным полом ГОСТ 9818-85	м2		5,9696	9408,28	56164	–
142	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		180	2743,74	493873	–
	Итого прямые затраты по разделу 5					**1 347 671**	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					57 141	
	Итого, тенге					1 404 812	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					112 385	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 517 197**	
	Раздел 6 Монолитные участки						
152	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (В25)	м3		10	30435,23	304352	48,5
								32336
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	8,21	82,1	768,14	63064	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	4,173		3607	
		Итого по заработной плате					66671	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	4,879	11,17	54	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,19	52,28	10	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	9,996	154,01	1539	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,129	1797,83	232	

					856,4	110	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,114	3157,28	360	
					1148,69	131	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027	3403,17	92	
					856,4	23	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	3,903	3568,7	13929	
					856,4	3343	
	Итого по эксплуатации машин					16216	
153 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0631	148250,36	9355	–
154 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0015	148250,36	222	–
155 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,1583	148250,36	23468	–
156 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		6,1124	148250,36	906166	–
157 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,2229	13764,02	3068	48,5
							1406
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	16,88	3,76255	758,54	2854	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,03789		44	
	Итого по заработной плате					2898	
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008916	22,19	0	
					–	–	
34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,164946	201,7	33	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,037893	3157,28	120	

					1148,69	44	
	Итого по эксплуатации машин					153	
162 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,1294	148250,36	19184	–
163 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0044	148250,36	652	–
164 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,1885	148250,36	27945	–
165 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		5,6983	148250,36	844775	–
166 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,3222	13764,74	4435	48,5
							2031
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	16,88	5,43874	758,54	4125	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,05477		63	
	Итого по заработной плате					4188	
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012888	22,19	0	
					–	–	
34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,238428	201,7	48	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,054774	3157,28	173	
					1148,69	63	
	Итого по эксплуатации машин					221	
21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,3222	–	–	
21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общег	кг	3	0,9666	91,8	89	
	Итого по материалам					89	
171 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,1249	148250,36	18516	–

172 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,003	148250,36	445	–
173 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,1885	148250,36	27945	–
174 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		5,0684	148250,36	751392	–
175 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,3163	13765,41	4354	48,5
							1994
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	16,88	5,33914	758,54	4050	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,05377		62	
	Итого по заработной плате					4112	
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012652	22,19	0	
					–	–	
34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,234062	201,7	47	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,053771	3157,28	170	
					1148,69	62	
	Итого по эксплуатации машин					217	
	Итого прямые затраты по разделу 6					**2 946 274**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					37 767	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 984 041	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					126 523	
	Итого, тенге					3 110 564	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					248 845	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 359 409**	
	Итого по смете на подряд №2-1-2, тенге					**51 888 619**	

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Перегородки							
1	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	док (за вычетом проемов)		197,5	3875,24	765360	50,8 / 109960
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,3915	274,82125	758,54	208463	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04727	9,33583		7994	
		Итого по заработной плате					216457	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,047265	9,3348375	3568,7	33313	
						856,4	7994	
		Итого по эксплуатации машин					33313	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**765 360**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					109 960	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					875 320	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					37 114	
		Итого, тенге					912 434	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					72 995	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**985 429**	
	Раздел 2 Полы							
2	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		74	21193,56	1568323	60,9 / 275775
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	4,209	311,466	726,56	226299	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					452832	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,552	40,848	11,17	456	

						–	–
	Итого по эксплуатации машин						913
3 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		840	957,33	804157	60,9
							163924
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,41515	348,726	706,74	246459	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03266	27,4344		22710	
	Итого по заработной плате					269169	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,04554	38,2536	11,17	427	
						–	–
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,009545	8,0178	1398,8	11215	
					758,54	6082	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего с	маш.-ч	0,009315	7,8246	1903,05	14891	
					856,4	6701	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0138	11,592	3403,17	39450	
					856,4	9927	
	Итого по эксплуатации машин					65983	
4 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (до 20мм) ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия		840	-197,82	-166169	60,9
							-10344
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	-0,02392	-20,0928	706,74	-14200	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-0,00437	-3,6708		-2784	
	Итого по заработной плате					-16985	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	-0,01863	-15,6492	11,17	-175	
						–	–
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	-0,00437	-3,6708	1398,8	-5135	
					758,54	-2784	
	Итого по эксплуатации машин					-5310	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**2 206 312**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					429 355	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 635 667	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					111 752	
	Итого, тенге					2 747 419	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					219 794	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 967 213**	
	Раздел 4 Внутренняя отделка						
	4.1 Потолок						
18	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3		194,03	15241,11	2957233	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					**2 957 233**	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					125 387	
		Итого, тенге					3 082 620	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					246 610	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**3 329 229**	
	Раздел 5 Наружная отделка							
41	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (1-16,А-Г,Д-К,7-15,Д-С)	м3 изоляции		10	29530,19	295302	55,3
								102288
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	20,8955	208,955	869,19	181622	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,391	3,91		3349	
		Итого по заработной плате					184970	
	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4945	4,945	70,68	350	
						–	–	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,4715	4,715	438,95	2070	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,391	3,91	1797,83	7030	
						856,4	3349	
		Итого по эксплуатации машин					9449	
42	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3		41,685	15888,48	662311	–

Итого прямые затраты по разделу 5	**957 613**
Накладные расходы I уровня, тенге	102 288
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 059 901
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	44 940
Итого, тенге	1 104 841
Сметная прибыль (8 %), тенге	88 387
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 193 228**

Итого по смете на подряд №2-1-4, тенге	**8 475 099**

ИТОГО по объекту:	86 944 825
Временные здания и сооружения 1,5%	1 304 172
Итого:	88 248 998
Производство работ в зимнее время 2,079%	1 834 608
Итого:	90 083 606
В текущих ценах 2018г. Кинф.=1,06	95 488 623
С учетом конкурсной скидки 10%	85 939 760
С учетом услуг генподряда 3%	83 361 568
НДС 12%	10 003 388
Всего по объекту:	**93 364 956**

Генподрядчик:
Директор
ТОО"Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО"МАШАТ"

Жанпеисов Ф.И.