Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел образования Панфиловского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Розыбакиева,22** — **120640009722**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №251 от 17.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000043	13.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в с.Хоргос Панфиловского района Алматинской области			Работа	1	90 000 000,00	90 000 000,00	9 642 857,14
				Итого	1	x	90 000 000,00	9 642 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мухамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в селе Хоргос, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №251 от 17 августа 2021 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в селе Хоргос, Панфиловского района, Алматинской области»	170 014 000,00	90 000 000,00						9 642 857,14	90 000 000,00
за октябрь 2021 год	90 000 000,00	90 000 000,00						9 642 857,14	90 000 000,00

Итого за октябрь 2021 г. - 90 000 000 (девяносто миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"
_____ Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Аймереке» _____ Тыханов Р.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Икар строй» _____ Азанбеков А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в селе Хоргос, Панфиловского района, Алматинской области»

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 1-1-1. Подготовка территории строительства										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.1 Демонтаж										
1	1	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %										
				м3 кладки	6,25	26174,24	5018,24	163589	31364	–	105767	290904	
						21156	2347,68	132225	14673	–	21548		

	2 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %									
			м3	3,1	19433,23	8698,71	60243	26966	–	38779	106944
					10734,52	4157,74	33277	12889	–	7922	
3	3 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	89,55	380,46	260,41	34070	23320	–	17485	55679
					120,04	60,75	10750	5440	–	4124	
4	4 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	89,55	3096	1291,8	277247	115681	–	230339	548193
					1804,2	577,45	161566	51711	–	40607	
5	5 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	456	1144,93	291,68	522089	133007	–	325321	915203
					853,25	137,62	389082	62753	–	67793	
6	6 1107-0111-0108	Ограды металлические высотой 1,5 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м оград	365,2	2278,37	597,2	832060	218099	–	825808	1790497
					1681,16	235,15	613961	85876	–	132629	
7	7 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	5,5	19433,45	8698,91	106884	47844	–	68803	189742
					10734,55	4157,82	59040	22868	–	14055	

	53	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,05	1047,27	18[illegible],45	[illegible]	[illegible]	1333	[illegible]	4271
						954,55	812,73	525	447	–	316	
77	54	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,5	1248,91	3,09	6869	17	5748	1199	8713
						200,73	1,09	1104	6	–	645	

Локальная ресурсная смета 7-1-1. Генплан

Раздел 6 Ограждение ОГ1 - 357,5 м. п. (143 секции)

92	1	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=143,000;	т	7,21435	540121		3896622		3896622	–	4208352
						–		–		–	311730	
93	2	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=143,000;	м	357,5	1435		513013		513013	–	554054
						–		–		–	41041	

Всего	**85 361 511,52**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 112 277,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 380 751,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	884 709,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 451 729,00
- оборудование, тенге	376 510,00
- перевозка грузов, тенге	160 435,00
- накладные расходы, тенге	15 364 449,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 382 800,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 198 317,00
Всего	**85 361 511,52**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 019 820,02
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 161 065,09
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 743 317,73
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	89 285 714,36
НДС (12 %)	10 714 285,72
Итого	100 000 000,08
Итого с понижающим коэффициентом 0,89999999929	90 000 000,00

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»
_____ Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Аймереке» _____ Тыханов Р.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Икар строй» _____ Азанбеков А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.