Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 93-квартирного жилого дома по адресу ул.Амосова - Радищева в микрорайоне "Береке" г.Петропавловске СКО (благоустройство и инженерное обеспечение)

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		155	06.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-кв. жилого дома по адресу ул.Амосова - Радищева в мкр."Береке" г.Петропавловске СКО (благоустройство и инженерное обеспечение)	22 908 824	7 452 408	8 034 857	2 927 453					894 288	8 346 694

М.П. Заказчик Руководитель отдела Сабралин С.А. 2015 год
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2015 год
(должность ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК - ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО 93-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ УЛ.АМОСОВА - РАДИЩЕВА В МКР. «БЕРЕКЕ» Г.ПЕТРОПАВЛОВСК СКО (БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13

ЗА ИЮНЬ 2015 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

ЛС6-1. Водопровод и канализация. Наружные сети

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.7

РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод

		Колодцы										
46	E0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 /деревянная крышка/	0,38	408,92	35,52	155	13	107	1,41	1		
прим				220,72	13,43	84	5	120	0,07	-		
		м2										
47	C12064-6	-Крышка деревянная	0,38	12300	-	4674	-	-	-	-		
прим				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
48	E0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	7,52	111,38	13,62	838	102	99	0,04	-		
прим				6,34	3,58	48	27	133	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных отмосток однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2 7,52	432,28 28,46	- -	3251 214	- -	285 133	0,17 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м2 Тенге			8918	116			2
			Тенге			346	32			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9973	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	451	-		-

ЛС 7-1. Благоустройство

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ ТИП 1

46	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	727,18	305,88 6,01	34,29 8,79	222428 4370	24935 6396	14319 133	0,04 0,03	29 22
47	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 1225	398,22 5,94	15,35 5,06	487821 7277	18806 6199	17922 133	0,03 0,02	41 22
48	Е0127-54-6К-Ц=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 2450	46,88 0,01	- -	114866 25	- -	33 133	- -	- -
49	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2 0,91875	40097,59 -	339,59 140,94	36840 -	312 129	172 133	0,58 0,58	1 1
50	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	т 1225	533,6 5,94	15,35 5,06	653664 7277	18806 6199	17922 133	0,03 0,02	41 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2								
55	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	48,1	305,88	34,29	14713	1649	947	0,04	2
				6,01	8,79	289	423	133	0,03	1
		м2								
56	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	48,1	533,6	15,35	25666	738	704	0,03	2
				5,94	5,06	286	243	133	0,02	1
		м2								
57	Е0127-54-1К-Ц=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	96,2	-61,49	-	-5915	-	-1	-	-
				-0,01	-	-1	-	133	-	-
		м2								
		ВНЕ УЧАСТКА								
		ПРОЕЗДЫ ТИП 1								
66	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	380	305,88	34,29	116233	13030	7482	0,04	15
				6,01	8,79	2284	3342	133	0,03	11
		м2								
67	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	380	512	15,35	194559	5834	5559	0,03	13
				5,94	5,06	2257	1923	133	0,02	7
		м2								
68	Е0127-54-6К-Ц=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	760	61,15	-	46476	-	10	-	-
				0,01	-	8	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
69	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,285	40097,59	339,59	11428	97	53	0,58	-
		т		-	140,94	-	40	133	0,58	-
70	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	380	533,6	15,35	202769	5834	5559	0,03	13
				5,94	5,06	2257	1923	133	0,02	7
		м2								
75	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	95	305,88	34,29	29058	3258	1871	0,04	4
				6,01	8,79	571	836	133	0,03	3
		м2								
76	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	95	533,6	15,35	50692	1458	1390	0,03	3
				5,94	5,06	564	481	133	0,02	2
		м2 /трот								
77	Е0127-54-1К-Ц=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	190	-61,49	-	-11683	-	-3	-	-
				-0,01	-	-2	-	133	-	-
		м2								
80	Е0168-3-1 прим	-Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	75	860,66	21,85	64549	1638	15814	1,05	78
				166,97	9,18	12523	688	119,7	0,04	3
		м2								
		ПОКРЫТИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ СПЕЦСМЕСЬЮ 322 м2								
93	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толш.6см	322	24,29	17,83	7821	5740	4915	0,04	13
				6,41	5,07	2064	1632	133	0,02	6
		м2								
94	Е0106-46-3	-Приготовление спецсмеси из песка 45%+глины 45%+известь 10%	19,32	979,44	207,69	18923	4013	9780	2,67	52
				378	104,11	7303	2011	105	0,56	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ								
95	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	14,44	9,24	9,24	133	133	42	-	-
				-	3	-	43	97	0,01	-
		м3								
96	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	144,4	24,29	17,83	3507	2574	2204	0,04	6
				6,41	5,07	926	732	133	0,02	3
		м2								
97	Е0106-46-3п-рим	-Приготовление щебеночно-песчаной смеси из 45% щебня	14,44	2189,19	207,69	31612	2999	7310	2,67	39
				378	104,11	5458	1503	105	0,56	8
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2316161	111854			351
			Тенге			55734	34743			128
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2575975	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2575975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107578	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НА УЧАСТКЕ

ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ

100	Е0147-5-15	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0x1,0x0,8 м	7	897,45	78	6282	546	7670	5,72	40
				819,45	29,95	5736	210	129	0,12	1
		яма								
101	Е0147-9-7	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0x1,0x0,8 м	7	1032,19	286,81	7225	2008	6721	3,88	27
				674,55	69,71	4722	488	129	0,29	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м/Яблони/	2	3760	-	7520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	С143012-36	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой более 2 м	5	1620	-	8100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КУСТАРНИК РЯДОВОЙ ПОСАДКИ								
106	Е0147-19-5	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	80	80,54	6,06	6443	485	7979	0,52	41
				74,48	2,84	5958	227	129	0,01	1
		м								
107	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	80	66,92	-	5353	-	6873	0,4	32
				66,6	-	5328	-	129	-	-
		м								
108	С143012-46	-Кустарники лиственных пород /дерен белый/	240	56	-	13440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		САЖЕНЦЫ ГРУППОВОЙ ПОСАДКИ								
109	Е0147-15-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	156	120,84	12,39	18850	1932	22770	0,76	119
				108,45	4,7	16918	733	129	0,02	3
		яма								
110	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	156	27,63	-	4310	-	5524	0,17	26
				27,45	-	4282	-	129	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, миндаль/, без кома	156	203	-	31668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ГАЗОН S=784,2								
112	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	772,86	39,58	0,34	30593	266	39252	0,27	207
				39,24	0,13	30327	101	129	-	-
		м2								
113	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	772,86	19,01	-	14692	-	8185	0,05	41
				8,21	-	6345	-	129	-	-
		м2								
		ВНЕ УЧАСТКА								
		ГАЗОН S=462,7								
115	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	462,7	39,58	0,34	18316	159	23500	0,27	124
				39,24	0,13	18156	60	129	-	-
		м2								
116	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	462,7	19,01	-	8796	-	4900	0,05	24
				8,21	-	3799	-	129	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			181589	5396			681
			Тенге			101572	1818			7
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			333861	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			333861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		755
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123397	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2506668	117366			1035
			Тенге			157652	36593			135
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2919809	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**2919809**	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231426	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы по протоколу замены №3								
		ЛС 6-1. Водопровод и канализация. Наружные сети								
15	Е0127-21-3 прим	Колодцы -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	13,16	111,38	13,62	1466	179	174	0,04	1
				6,34	3,58	83	47	133	0,01	-
16	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных отмосток однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	13,16	432,28	-	5689	-	498	0,17	2
				28,46	-	375	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ	Тенге			7155	179			3
			Тенге			458	47			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8296	-	-		-
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ	**Тенге**			**8296**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	606	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге			2513822	117545			1037
			Тенге			158110	36640			135
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2928105	-	-		-
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			2928105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232032	-		-
		в т.ч. ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**2919809**				
		ПО ПРОТОКОЛУ	**Тенге**			**8296**				
		пониж.коэфф. К=0,92157396701								
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ	**Тенге**			**7644**				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	**Тенге**			**2927453**				
		Итого в текущих ценах:	**Тенге**			**7306282**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**146126**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**7452408**				
		НДС 12 %	**Тенге**			**894288**				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**8346694**				

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Руководитель отдела: Сабралин С.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Стадия»
Директор Шевелев С.И.

Подрядчик: ТОО «Севимсталькон»
Директор Газдиев С.М.